

কোড নং	অঙ্কের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুমায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর থেকে ১৫ জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে ব্যয়াদ	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/১৪	আগস্ট/১৪	সেপ্টেম্বর/ ১৪	অক্টোবর/ ১৪	নভেম্বর/১৪	ডিসেম্বর/ ১৪	জানুয়ারি/ ১৫	ফেব্রুয়ারি/ ১৫	মার্চ/১৫	এপ্রিল/১৫	মে/১৫	জুন/১৫	মহুবা	
৩২৫৮২৪০	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	৬.০০	০.০০০	২.৪৫	০.৪৯%	০.০০														
	(ক) মোট রাজস্ব =	৮৯.৩১	১০.৬৪	৬৮.০০	১৩.৬০%	০.০০														
	মূলধন খাত:																			
৪১১২৩০৪	স্বপ্নপতি ও স্মারক সান্দ্রী	১১৭.৪৫	০.০০০	৭৪.৫০	১৪.৯০%	০.০০														
৪১১২৩০২	কম্পিউটার সামগ্রী	৩.৫৫	০.০০০	২.৮১	০.৫৬%	০.০০														
৪১১২৩০১	বই এবং সামগ্রিকী	৯.৯৯	০.০০০	৯.৯৯	২.০০%	০.০০														
৪১১২৩০৪	আসবাবপত্র (ইকাটাউট)	১০৮.১৬	০.০০০	৯৭.৮১	১৯.৫৬%	০.০০														
৪১১২৩০৪	পিপড় অফিস আসবাবপত্র	১.৯২	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৪১১২৩০১	জাম আধরহন	২৮.১৩	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
	উপমোট=	২৬৯.২০	০.০০	১৮৫.১১	৩৭.০২%	০.০০														
	পূর্ত নির্মাণ																			
	অনাবাসিক ভবন																			
৪১১২৩০১	ভূমি উন্নয়ন	২৪.৭৫	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৪১১২৩০১	একাডেমিক কাম	১৬৪৪.৭৭	১২২৮.৬৭০	৪১৬.১০	০.৪১%	০.০০														
৪১১২৩০৩	এক্টোরাল	৮৪.৮৬	০.০০০	৮৪.৮৬	১৬.৯৭%	০.০০														
৪১১২৩০৭	বাউজারী ওয়াল (৫'-০" +	১৩৩.৯১	০.০০০	১৩৩.৯১	২৬.৭৮%	০.০০														
৪১১২৩০৮	ডিপ ট্রিভিয়েল উইথ	২৫.০৮	০.০০০	২৫.০৮	৩.০২%	০.০০														
৪১১২৩০১	সাব-স্টেশন বিল্ডিং	২০.৯৭	০.০০০	২০.৯৭	৪.১৯%	০.০০														
৪১১২৩০১	শরীফ হিনার	২১.১৮	০.০০০	২১.১৮	৪.২৪%	০.০০														
৪১১২৩০৯	কনস্ট্রাকশন অফ কার	৮.৩৬	০.০০০	৮.৩৬	১.৬৭%	০.০০														
৪১১২৩০৭	বস্ত্র পানি সংরক্ষণাগার	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৪১১২৩০১	ডিজিটাল সার্ভে	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
৪১১২৩০১	গাছ লাগানো ও যত্ন	৩.০০	০.০০০	৩.০০	০.৬০%	০.০০														
৪১১২৩০১	সয়েল ট্রেস্ট ও মেটেরিয়াল	৩.০০	০.০০০	৩.০০	০.৬০%	০.০০														
৪১১২৩০১	ড্রয়িং এন্ড ডিজাইন, টেন্ডার	৫.০০	৫.০০০	৫.০০	০.০০%	০.০০														
	উপমোট=	১৯৫.৩৮	১২৩৩.৬৭	৭০৬.৯৬	৩.৬৯%	০.০০														
	অন্যান্য স্থাপনা																			
৪১১২৩০২	কম্পাউন্ড আরসিসি রোড	১৯.১৯	০.০০০	১৯.১৯	৩.৮৪%	০.০০														
৪১১২৩০৭	কম্পাউন্ড ডেইন ও গ্রোয়ান	৬.৮৬	০.০০০	৬.৮৬	১.৩৭%	০.০০														
৪১১২৩০৯	বহিঃপানি সরবরাহ ও	৩৮.৮৮	০.০০০	৩৮.৮৮	৭.৭৮%	০.০০														
	উপমোট=	৬৪.৯৩	০.০০০	৬৪.৯৩	১২.৯৯%	০.০০														
	মোট পূর্ত নির্মাণ	২০৩০.৩১	১২৩৩.৬৭	৭৭১.৮৯	৭৫.৩১%	০.০০														
	(ক) মোট মূলধন =	২২৯৯.৫১	১২৩৩.৬৭	৯৫৭.০০	৯৩.৩৭%	০.০০														
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল =	২৩.০০	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
	(খ) প্রাইস কন্ট্রোল =	২৩.৮৮	০.০০০	০.০০	০.০০%	০.০০														
	সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ) =	২৪৩৫.৭০	১২৪৪.৩১	১০২৫.০০	১০০.০০%	০.০০														

Maha ১৪/০৭/১৪

মো: মাহমুদুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক(স: দা:)

টেস্টাইল ডাকেননাল ইনস্টিটিউট, নাজিরপুর স্থাপন প্রকল্প

সেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনজিনি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত মামতি)
বঙ্গ অধিদপ্তর
বঙ্গ ও পাট মহালায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Annual Procurement Plan as per ADP
Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report (Works)
FY: 2024-2025

Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute
 Agency : Department of Textiles
 Procuring Entity : Public Works Department
 Project Name : Establishment of Textile Vocational Institute, Jagannathpur, Sunamgang Project (1st Revised)

Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK.	Time Code for Process	Adv Procurement	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time For Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Computer and sciences section equipment	set	6	OTM	PD	GoB	3.55	Planned Dates		03.03.24	31.03.24	12.08.24	24.08.24	04.09.24	14.09.24		180 days	
								Planned Days		0	28	133	12	10	10	193 days		
								Actual Dates										
2	Engineering and other equipments	set	68	OTM	PD	GoB	117.45	Planned Dates		04.03.24	31.03.24	11.08.24	23.08.24	03.09.24	13.09.24		180 days	
								Planned Days		0	27	132	12	10	10	191 days		
								Actual Dates										
3	Teaching and learning materials	set	1547	OTM	PD	GoB	9.99	Planned Dates		09.03.24	04.04.24	14.08.24	26.08.24	06.09.24	16.09.24		180 days	
								Planned Days		0	25	131	12	10	10	188 days		
								Actual Dates										
4	Furniture	set	1091	OTM	PD	GoB	108.16	Planned Dates		11.03.24	09.04.24	13.08.24	25.08.24	05.09.24	15.09.24		180 days	
								Planned Days		0	28	126	12	10	10	186 days		
								Actual Dates										

৯০৮৭ ২৪/০৯/২৪

(Md. Mahfujur Rahman)
 Project Director(Addl.Charge)


 Md. Mahfujur Rahman, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বা অধিকর্তা
 বা ও পিট মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

Work Breakdown Structure (WBS)

প্রকল্পের নাম : "টেস্টটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

বাস্তবায়নাবধীন সংস্থা : বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

সময়সীমা : জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫

প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪৩৫.৭০ লক্ষ টাকা।

অর্থবছর : ২০২৪-২৫

ক্রমিক নং	অঙ্কের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল	মন্তব্য
১	২		৪	
১	১. ভূমি উন্নয়ন			
২	২. একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ বিল্ডিং:			
	১. ওয়ারিং			
	২. রং			
	৩. প্রাক্টার			
	৪. টাইলস			
৩	৩. কম্পাউন্ড আনসিস রোড			
৪	৪. কম্পাউন্ড ড্রেইন ও গ্রোইন			
৫	৫. বহিঃপাণি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন			
৬	৬. ডিপ টিউবয়েল উইথ ডিস্ট্রিবিউশন পাইপ			
৭	৭. ফন্টাকশন অব কাপ পার্কিং এন্ড সাইকেল শেড			
৮	৮. বাউন্ডারী ওয়াল			
৯	৯. সার্বক্শন বিল্ডিং			
১১	১১. শহীদ মিনার			
১০	১০. এক্সটারনাল ইলেকট্রিক্যাল			
১২	১২. পাথ লাগানো ও যত্নাদি			
		মো: মাহফুজুর রহমান প্রকল্প পরিচালক (অ.দা): মোবাইল: ০১৫৩১-৫৫১০৪৫ ইমেইল: mahfujdot@gmail.com	নাজমুল হাসান হিরা নির্বাহী প্রকৌশলী (চ.দা): মোবাইল: ০১৯১৪-৬৩২৬৩৯ ইমেইল: ee_sunam@pwd.gov.bd	

Mehru 28/09/2024

মো: মাহফুজুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (অ.দা)

প্রকল্প পরিচালক (অ.দা)
মো: মাহফুজুর রহমান
মোবাইল: ০১৯১৪-৬৩২৬৩৯
ইমেইল: ee_sunam@pwd.gov.bd