



প্রকল্প ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (২০২৪-২০২৫)


(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের নাম : "বিদ্যমান এটি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট উন্নয়ন ও নতুন এটি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন" প্রকল্প।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বহু অধিদপ্তর, ঢাকা।
 মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত
 প্রাক্কলিত ব্যয় (২য় সংশোধিত) : ৩৩৪৮৬.৯৮ লক্ষ টাকা
 ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ৩২৭২.০০ লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রবন্ধের শুরুর থেকে ১৫ জুলাই/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	লক্ষ্য মাত্রা	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই /২৪	আগস্ট / ২৪	সেপ্টেম্বর /২৪	অক্টোবর /২৪	নভেম্বর /২৪	ডিসেম্বর /২৪	জানুয়ারি /২৫	ফেব্রুয়ারি /২৫	মার্চ/ ২৫	এপ্রিল / ২৫	মে/ ২৫	জুন /২৫	মন্তব্য	
১	২			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭		
ক.	রাজস্ব ব্যয়																			
১	মূল বেতন (অফিসার)	৫৭.০০	৪৩.৬২৭	১০.৭৭	০.৩২৯%	০														
২	দায়িত্ব ভাতা	০.৫০	০	০	০.০০%	০														
৩	শিক্ষা ভাতা	০.৭০	০.২৭	০.১০	০.০০৩%	০														
৪	বাড়ী ভাড়া ভাতা	২৭.৫০	১১.৭২	৫.১০	০.১৫৬%	০														
৫	চিকিৎসা ভাতা	১.৪৪	০.৯০	০.২৫	০.০০৭%	০														
৬	মোবাইল ভাতা	১.৪৪	০.৯০	০.২৫	০.০০৭%	০														
৭	আবাসিক টেলিফোন নগদায়ন ভাতা	২.৬৪	১.৯৩৬	০.৫০	০.০১৫%	০														
৮	উৎসব ভাতা	১১.০০	৮.২৮৪	২.০০	০.০৬১%	০														
৯	ওভার টাইম	৪.৭৫	০.৮৫৩	১.১৫	০.০৩৫%	০														
১০	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	২.৩৪	১.৪২৪	০.৭৫	০.০২২%	০														
১১	আপ্যায়ন ভাতা	০.৬৫	০.৩৬	০.১০	০.০০৩%	০														
১২	বিশেষ সুবিধা	০.০০	০.৪৪৬	০.৫০	০.০১৫%	০														
১৩	সমানী ভাতা	০.৭২	০.৬৪৫	২.০০	০.০৬১%	০														
১৪	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১.৫০	০.৮২	০.৪০	০.০১২%	০														
১৫	অন্যান্য ভাতা	১৫.০০	০	১৫.০০	০.৪৬%	০														
১৬	শেটব্যয়ন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	২২.০০	১৭.২৫	৩.০০	০.০৯২%	০														
১৭	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	২.০৬	১.২২২	০.৩০	০.০০৯%	০														
১৮	সাকুল্য বেতন/আনুযায়িক কর্মচারী/ প্রতিষ্ঠান	২২.৬৩	২২.৬৩		০.০০%	-														
১৯	আউটসোর্সিং	০২.০৭	৫.৭৪৪	২.০০	০.৬১১%	০														
২০	আপ্যায়ন ব্যয়	৪.৪৪	৩.৫৩	১.০৭	০.০৫৫%	০														
২১	বিদ্যুৎ	০.৪৪	০.৬৭	০.২০	০.০০৬%	০														
২২	পানি	০.৫২	০.৬০	০.৩৫	০.০১০%	০														

স্বাক্ষরিত: 
 প্রকল্প পরিচালক (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)
 বহু অধিদপ্তর
 স্বাক্ষরিত: 
 প্রকল্প পরিচালক (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)
 বহু অধিদপ্তর

২৩	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	২.৫৪	১.৩৬	০.৩০	০.০০৯%	০
২৪	টেলিফোন ব্যয়	৬.৪০	০.৫৬	০.২৫	০.০০৭%	০
২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	৭.০০	৪.৪২	১.৫০	০.০৪৫%	০
২৬	বই ও সাময়িকী	০.৫০	১.৪৪	-	০.০০%	০
২৭	অফিস ভাড়া	৩১.০০	২২.২৬	৫.৫০	০.১৬৮%	০
২৮	ডাক মাসুল	১.২০	০	০	০.০০%	০
২৯	নিরীক্ষা ফি	০.১১	০	০	০.০০%	০
৩০	নিবন্ধন ফি	১.০০	০	০	০.০০%	০
৩১	বাংক ফি/বীমা	৫.০০	০	০	০.০০%	০
৩২	এফিলিয়েশন/রেজিস্ট্রেশন ফি	৩.০০	০	০	০.০০%	০
৩৩	যাতায়াত ব্যয়	২.০০	০.৩২	০.২৫	০.০০৭%	০
৩৪	প্রমিত অনিয়মিত মজুরী	১.০০	০	-	০.০০%	০
৩৫	সেতু/সড়কের টোল	১.৫০	০	০.৩৫	০.০১০%	০
৩৬	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২৩.৪৮	১২.৬৩	৬.০০	০.১৮৩%	০
৩৭	গ্যাস ও জ্বালানী	১০.০০	০	-	০.০০%	০
৩৮	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বন্দী	২৬.০০	১৭.০০	৬.০০	০.১৮৩%	০
৩৯	কম্পিউটার সামগ্রী	৬.০০	৩.৯৪	১.০০	০.০৩১%	০
৪০	স্টাম্প এন্ড সিল	৮.০০	৩.০৩	০.৮৩	০.০২৫%	০
৪১	অন্যান্য মনিহারি	৩৫.৪৮	২২.৫৩	৬.০০	০.১৮৩%	০
৪২	মোটরযান	৬.০০	৩.৬৭	১.০০	০.০৩১%	০
৪৩	আসবাপত্র মোরামত	২.৫০	৬.৭৬	-	০.০০%	০
৪৪	কম্পিউটার মোরামত	৩.০০	৪.৬৯	০.৫০	০.০১৫%	০
৪৫	অফিস সরঞ্জামাদি মোরামত	৩.০০	০	০	০.০০%	০
৪৬	অন্যান্য মোরামত ও সংরক্ষণ	২.০০	০	০	০.০০%	০
৪৭	মুদ্রণ ও বাঁধায়	৪.৫০	২.৬৭	১.৫০	০.০৪৫%	০
৪৮	ভূমি উন্নয়ন কর, নামজারী জমা খরচ	৪.০০	৪৯০.০	১.০০	০.০৩১%	০
৪৯	অডিও ভিডিও চলচিত্র মোট রাজস্ব =	৪৮৩.৫৬	২৮৫.৩৯	৯৭.০০	২.৯৬%	০


 দেওয়ান মোঃ বাবুলু শামস, জেলাধি
 মহাপতিপালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 কক্সবাজার
 কক্সবাজার জেলা বাংলাদেশ সরকার

ক্রমিক ক নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিজিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই/ ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপূর্জিত অগ্রগতি	২০২৪- ২৫ অর্থ বছরে এজিপিতে বরাদ্দ	লক্ষ্য মাত্রা	২০২৪- ২৫ অর্থবছর ১৫ জুলাই/২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই /২৪	আগস্ট /২৪	সেপ্টেম্বর /২৪	অক্টোবর /২৪	নভেম্বর /২৪	ডিসেম্বর /২৪	জানুয়ারি /২৫	ফেব্রুয়ারি /২৫	মার্চ /২৫	এপ্রিল /২৫	মে/২৫	জুন/ ২৫	মন্তব্য	
১	২			৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
খ.	মূলধন ব্যয়																			জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে না।
৫০	যানবাহন	৫৭.৩৪	৫৭.৩৪	-	-	-														
৫১	বই এবং সাময়িকী	১০৯.৯৩	০	২০.০০	০.৬১১%	০														
৫২	যন্ত্রপাতি এবং ল্যাব সামগ্রী	১২৯১.৯৫	০	১২০.০০	৩.৬৭%	০														
৫৩	পিডি অফিস সরঞ্জামাদি	৮.২০	৮.২০	-	-	-														
৫৪	পিডি অফিস ফার্নিচার	১৩.৮০	১০.৭১	-	-	-														
৫৫	আসবাব পত্র	১১৮৯.৭৬	০	১০০.০০	৩.০৬%	০														জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে না।
৫৬	জমি অধিগ্রহণ	১৭৪৬.৯৮	১৭৪৬.৯৮	-	-	-														
৫৭	ভূমি উন্নয়ন	৬৯৩.৮০	১৮.৯৯২	২৩৫.০০	৭.১৮২%	০														
৫৮	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিভ ভবন (৪ তলা ভিত্তে ৪তলা)	২০৭১৫.৮ ৩	১৭০২.০০	১৯৩০.০ ০	৫৮.৯৯%	০														
৫৯	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিভ ভবন (৫ তলা ভিত্তে ৫ তলা)	২৫৬২.৫৮	০	৪০০.০০	১২.২২৪%	০														
৬০	বাউচারি ওয়াল (৫'- ০"+৩'-০"প্রিলা)	১৩৭৮.৫৯	৫০.০০	১০০.০০	৩.০৫৬%	০														
৬১	গেইট সেকিট্রি বক্স সহ	৯৭.৭৬	০	৮.৫৮	০.২৬২%	০														
৬২	গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি	২২.০০	০	৭.৩৩	০.২২৪%	০														
৬৩	ডিজিটাল সার্ভে, সফেল টেক্স, লোড টেক্স, মোটারিয়াল টেক্স	৩৮.৫০	০	১২.৮৩	০.৩৯২%	০														
৬৪	ড্রইং ও ডিজাইন, টেক্সার ডকুমেন্ট প্রিপারেশন, TEC, TDC কমিটির প্রজেক্ট ইলেকশন, ফটোকপি, ফাউন্ডেশন লেইং, এক্সেলেশন সেসিমনি ইত্যাদি	৩৩.০০	০	৪.৩৪	০.১৩৩%	০														
৬৫	সাব-স্টেশন ভবন	১৯২.২৭	০	৩০.০০	০.৯১৭%	০														
৬৬	শহীদ মিনার	২০৪.৪৯	০	৩০.০০	০.৯১৭%	০														
৬৭	কার পার্কিং এবং সাইকেল শেড সোসি-স্বায়ী অবকাঠামো	৬১.৪০	০	৫.৪৬	০.১৬৭%	০														

স্বাক্ষরিত: ১৫/০৮/২৪
 (স্বাক্ষরিত: ১৫/০৮/২৪)
 স্বাক্ষরিত: ১৫/০৮/২৪

৬৮	ইস্টারনাল রোড ও এপ্রোচ রোড	৩৪৮.৪৯	০	৪০.০০	১.২২২%	০
৬৯	ডেইন ও আরসিসি বক্স কালভার্ট	৯১.৮৭	০	১৯.৪৬	০.৫৯৫%	০
৭০	বহি পয়ঃনিষ্কাশন এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ	৪৯৮.৩৯	০	৫০.০০	১.৫৩%	০
৭১	এক্সটারনাল ইলেকট্রিক্যাল (২০০ কেভিএ এস/এস) (২০ এইচ পাম্প মটর এইচ, টি এবং এলটি ক্যাবল, এইচ টি এবং এল টি সুইচ গেমার পিএফআই প্লান্ট এবং সিডিবি/আরএবি চার্জ)	৮৮৩.১৭	০	৪৪.০০	১.৩৪৫%	০
৭২	সোলার পাওয়ার সিস্টেম (৪kwp)	৬১.২০	০	১০.০০	০.৩১%	০
৭৩	সিসি টিভি ক্যামেরা	৫৫.০০	০	৮.০০	০.২৪৪%	০
	মোট মূলধন	৩২৩৫৬.৩০	৩৫৯৪.১২২	৩১৭৫.০০	৯৭.০৪%	০
	ফিজিক্যাল কন্ট্রিজেসি (০১% এর কম	৩২৩.৫৬	০			০
	প্রাইস কন্ট্রিজেসি (০১% এর কম	৩২৩.৫৬	০			০
	সর্বমোট ক+খ (রাজস্ব+মূলধন) =	৩৩৪৮৬.৯৮	৩৫৭৯.৫১৩	৩২৭২.০০	১০০.০০%	০

জুন/২৫ এ সমাপ্ত হবে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 সড়ক পরিবহন বিভাগ
 ঢাকা

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
 ফোনঃ ৫৫০১৯৮০

Work Breakdown Structure (WBS)

প্রকল্পের নাম : “বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট উন্নয়ন ও নতুন ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন” প্রকল্প
 বাস্তবায়নকারি সংস্থা : বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।
 মেয়াদকাল : জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩৩৪৮৬.৯৮লক্ষ টাকা
 অর্থ বছর : ২০২৪-২৫ অর্থ বছর

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিএমইউ’র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
পল্লীতলা নওগাঁ টিভিআই				
১	ভূমি উন্নয়ন মাটি ভরাট	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২ ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত) মোবাইল নং- ০১৯২৯-৪৪১৪৮৬ ০১৭৬৪-১৯৮৩৭৫	
২	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন (৪ তলা ভিতে ৪তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			
৩	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন (৫ তলা ভিতে ৫ তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			
৪	বায়ুজরি ওয়াল (৫'-০" + ৩'-০" গ্রিল)			
৫	গেইট সোল্ডি বক্স সহ			
৬	গাছ লাগানো ও যত্নাদি			
৭	ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, লোড টেস্ট, মেটারিয়াল টেস্ট			

(স্বাক্ষর)
 মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
 নওগাঁ টিভিআই
 নওগাঁ

(স্বাক্ষর)
 মোঃ মিজানুর রহমান
 নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)
 নওগাঁ টিভিআই
 নওগাঁ


৭	ডুইং ও ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রিপারেশন, TEC, TDC কমিটির প্রজেক্ট ইলেকশন, ফটোকপি, ফাউন্ডেশন লেইং, এক্সেলেশন সেরিমনি ইত্যাদি		
৯	সাব-স্টেশন ভবন		
১০	শহীদ মিনার		
১১	কার পার্কিং এবং সাইকেল সেড (সেমি-স্থায়ী অবকাঠামো)		
১২	ইন্টারনাল রোড ও এপ্রোচ রোড		
১৩	ড্রেইন ও আরসিসি বক্স কালভার্ট		
১৪	বহি পয়ঃনিষ্কাশন এবং গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ		
১৫	এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন (২০০ কেভিএ এস/এস) (২০ এইচ পাম্প মটর এইচ, টি এবং এলটি ক্যাবল, এইচ টি এবং এল টি সুইচ গ্যেয়ার পিএফআই প্ল্যান্ট এবং পিডিবি/আরএবি চার্জ)		
১৬	সোলার পাওয়ার সিস্টেম (৪kwp)		
১৭	সিসি টিভি ক্যামেরা		

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
কবিরহাট নোয়াখালী টিভিআই				
১	ভূমি উন্নয়ন	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম	জনাব রাহুল গুহ	
	মাটি ভরাট	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)	
২	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিভিভ ভবন (৪ তলা ভিতে ৪তলা)	মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২ ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com	মোবাইল নং- ০১৮৮৭-২২৪৪২৪	
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
 কবিরহাট নোয়াখালী টিভিআই
 মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
 ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

জনাব রাহুল গুহ
 নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)
 কবিরহাট নোয়াখালী টিভিআই
 মোবাইল নং- ০১৮৮৭-২২৪৪২৪

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ টিভিআই				
১	ভূমি উন্নয়ন মাটি ভরাট	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২ ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com	জনাব মোঃ মাহমাদুল হাসান নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত) মোবাইল নং- ০১৮৮২-১১৫৩১২ ০১৩০১-৩৬২৮৮০	
২	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন (৪ তলা ভিত্তে ৪তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিক্যাল			
৩	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন (৫ তলা ভিত্তে ৫ তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিক্যাল			
৪	বাউন্ডারি ওয়াল (৫'-০" + ৩'-০" হ্রি)			
৫	গেইট সেন্ড্রি বক্স সহ			
৬	গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি			
৭	ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, লোড টেস্ট, মেটারিয়াল টেস্ট			
৮	ড্রইং ও ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রিপারেশন, TEC, TDC কমিটির প্রজেক্ট ইলেকশন, ফটোকপি, ফাউন্ডেশন লেইং, এক্সপ্লোরেশন সেরিমনি ইত্যাদি			
৯	সাব-স্টেশন ভবন			
১০	শহীদ মিনার			
১১	কার পার্কিং এবং সাইকেল সেড (সেমি-স্থায়ী অবকাঠামো)			


 মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
 পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।
 মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
 পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।
 মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
 পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।

উপস্থাপন করা হয়েছে
 সিরাজগঞ্জ টিভিআই
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
 মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
 মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
 ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

ক্রমিক নং	অংশের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
সোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা টিভিআই				
১	ভূমি উন্নয়ন মাটি ভরাট	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২ ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com	জনাব মোঃ হাসিনুর রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত) মোবাইল নং- ০১৯১১-০৪২৩৫৪	
২	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন (৪ তলা ভিতে ৪তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			
৩	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন (৫ তলা ভিতে ৫ তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			
৪	বাউন্ডারি ওয়াল (৫'-০" + ৩'-০" গ্রিল)			
৫	গেইট সেন্দ্রি বক্স সহ			
৬	গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি			
৭	ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, লোড টেস্ট, মেটারিয়াল টেস্ট			
৮	ড্রইং ও ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রিপারেশন, TEC, TDC কমিটির প্রজেক্ট ইলেকশন, ফটোকপি, ফাউন্ডেশন লেইং, এক্সেলেশন সেরিমনি ইত্যাদি			
৯	সাব-স্টেশন ভবন			
১০	শহীদ মিনার			
১১	কার পার্কিং এবং সাইকেল সেড (সেমি-স্থায়ী অবকাঠামো)			

স্বাক্ষরিত
ড. সাদেক হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
 পিএমইউ, নেত্রকোনা টিভিআই
 মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
 ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

স্বাক্ষরিত
জনাব মোঃ হাসিনুর রহমান
 নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)
 মোবাইল নং- ০১৯১১-০৪২৩৫৪

১২	ইন্টারনাল রোড ও এপ্রোচ রোড
১৩	ড্রেইন ও আরসিসি বক্স কালভার্ট
১৪	বহিঃপয়ঃ নিষ্কাশন এবং গভীর নলকুপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ
১৫	এক্সটারনাল ইলেকট্রিক্যালিকেশন (২০০ কেভিএ এস/এস) (২০ এইচ পাম্প মটর এইচ, টি এবং এলটি ক্যাবল, এইচ টি এবং এল টি সুইচ গ্যায়ার পিএফআই প্ল্যান্ট এবং পিডিবি/আরএবি চার্জ)
১৬	সোলার পাওয়ার সিস্টেম (৪kwp)
১৭	সিসি টিভি ক্যামেরা

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
জামালপুর সদর টিভিআই				
১	ভূমি উন্নয়ন	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম	জনাব মোহাঃ জাকির হোসেন	
	মাটি ভরাট	প্রবল পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)	
২	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন (৪ তলা ভিতে ৪তলা)	মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২ ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com	মোবাইল নং- ০১৭৫৪-২০৫০২৫	
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিক্যালিকেশন			
৩	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন (৫ তলা ভিতে ৫ তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিক্যালিকেশন			
৪	বায়ুস্তরির ওয়াল (৫'-০" + ৩'-০" ত্রিা)			
৫	গেইট সেন্দ্রি বক্স সহ			

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রবল পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
সিটিটিভিআই, জামালপুর, জামালপুর
বিদ্যমান সিটিটিভিআই, জামালপুর, জামালপুর
১৩২০১১-৫৮২৪৪২
০১৭৫৪-২০৫০২৫

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রবল পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
সিটিটিভিআই, জামালপুর, জামালপুর
বিদ্যমান সিটিটিভিআই, জামালপুর, জামালপুর
১৩২০১১-৫৮২৪৪২
০১৭৫৪-২০৫০২৫

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রবল পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
সিটিটিভিআই, জামালপুর, জামালপুর
বিদ্যমান সিটিটিভিআই, জামালপুর, জামালপুর
১৩২০১১-৫৮২৪৪২
০১৭৫৪-২০৫০২৫

৬	গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি
৭	ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, লোড টেস্ট, মেটারিয়াল টেস্ট
৮	ড্রইং ও ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রিপারেশন, TEC, TDC কমিটির প্রজেক্ট ইলেকশন, ফটোকপি, ফাউন্ডেশন লেইং, এক্সেলেশন সেরিমনি ইত্যাদি
৯	সাব-স্টেশন ভবন
১০	শহীদ মিনার
১১	কার পার্কিং এবং সাইকেল সেড (সেমি-স্থায়ী অবকাঠামো)
১২	ইন্টারনাল রোড ও এপ্রোচ রোড
১৩	ড্রেইন ও আরসিসি বক্স কালভার্ট
১৪	বহি পয়ঃনিষ্কাশন এবং গভীর নলকুপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ
১৫	এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন (২০০ কেভিএ এস/এস) (২০ এইচ পাম্প মটর এইচ, টি এবং এলটি ক্যাবল, এইচ টি এবং এল টি সুইচ গেয়ার পিএফআই প্ল্যান্ট এবং পিডিবি/আরএবি চার্জ)
১৬	সোলার পাওয়ার সিস্টেম (৪kwp)
১৭	সিসি টিভি ক্যামেরা

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
১	ভূমি উন্নয়ন	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২ ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com	জনাব মোহাঃ জাকির হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত) মোবাইল নং- ০১৭৫৪-২০৫০২৫	
২	মাটি ভরাট			
	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিভ ভবন (৪ তলা) ভিতে			
	৪তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

জনাব মোহাঃ জাকির হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)
মোবাইল নং- ০১৭৫৪-২০৫০২৫

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

জনাব মোহাঃ জাকির হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)
মোবাইল নং- ০১৭৫৪-২০৫০২৫

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
গৌরিপুর, ময়মনসিংহ টিভিআই				
১	ভূমি উন্নয়ন মাটি ভরাট	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২ ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com	জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত) মোবাইল নং- ০১৯১১২-১৪৩৯৯৩ ০১৮৮২-১১৫১২৫	
২	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন (৪ তলা ভিতে ৪তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			
৩	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন (৫ তলা ভিতে ৫ তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			
৪	বাউন্ডারি ওয়াল (৫'-০" + ৩'-০" গ্রিল)			
৫	গেইট সেন্সিট্রি বক্স সহ			
৬	গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি			
৭	ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, লোড টেস্ট, মোটারিয়াল টেস্ট			
৮	ড্রইং ও ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রিপারেশন, TEC, TDC কমিটির প্রজেক্ট ইনকেশন, ফটোকপি, ফাউন্ডেশন লেইং, এক্সেলেশন সেরিমনি ইত্যাদি			
৯	সাব-স্টেশন ভবন			
১০	শহীদ মিনার			

স্বাক্ষরিত
মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

Signature

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

স্বাক্ষরিত
মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

১১	কার পার্কিং এবং সাইকেল সেড (সেমি-স্থায়ী অবকাঠামো)			
১২	ইন্টারনাল রোড ও এপ্রোচ রোড			
১৩	ড্রেইন ও আরসিসি বক্স কালভার্ট			
১৪	বহিঃপয়ঃনিষ্কাশন এবং গভীর নলকুপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ			
১৫	এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন (২০০ কেভিএ এস/এস) (২০ এইচ পাম্প মটর এইচ, টি এবং এলটি ক্যাবল, এইচ টি এবং এল টি সুইচ গ্যেয়ার পিএফআই গ্ল্যান্ট এবং পিডিবি/আরএবি চার্জ)			
১৬	সোলার পাওয়ার সিস্টেম (৪kwp)			
১৭	সিসি টিভি ক্যামেরা			

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ টিভিআই				
১	ভূমি উন্নয়ন	মোঃ মাহবুবুল ইসলাম	জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	
	মাটি ভরাট	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)	নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)	
২	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন (৪ তলা ভিতে ৪তলা)	মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২ ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com	মোবাইল নং- ০১৯১২-১৪৩৯৯৩	
	ইটের গাথনি		০১৮৮২-১১৫১২৫	
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			
৩	একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিটিভ ভবন (৫ তলা ভিতে ৫ তলা)			
	ইটের গাথনি			
	পিলার			
	টাইলস এন্ড ফিটিংস			
	রংয়ের কাজ			
	ইলেকট্রিফিকেশন			

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)
মোবাইল নং- ০১৯১২-১৪৩৯৯৩
০১৮৮২-১১৫১২৫

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
মোবাইল নং- ০১৭১১-৫৮২৪৪২
ই-মেইল- pd13tvi@gmail.com

জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত)
মোবাইল নং- ০১৯১২-১৪৩৯৯৩
০১৮৮২-১১৫১২৫

পিলার	
টাইলস এন্ড ফিটিংস	
রংয়ের কাজ	
ইলেকট্রিফিকেশন	
৩ একাডেমিক কাম এডমিনিস্ট্রিভিভ ভবন (৫ তলা ভিত্তে ৫ তলা)	
ইটের গাথনি	
পিলার	
টাইলস এন্ড ফিটিংস	
রংয়ের কাজ	
ইলেকট্রিফিকেশন	
৪ বাউন্ডারি ওয়াল (৫'-০" + ৩'-০" গ্রিল)	
৫ গেইট সোল্ডি বক্স সহ	
৬ গাছ লাগানো ও যন্ত্রাদি	
৭ ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, লোড টেস্ট, মেটারিয়াল টেস্ট	
৮ ড্রইং ও ডিজাইন, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রিপারেশন, TEC, TDC কমিটির প্রজেক্ট ইলেকেশন, ফটোকপি, ফাউন্ডেশন লেইং, এক্সেলেশন সেরিমনি ইত্যাদি	
৯ সাব-স্টেশন ভবন	
১০ শহীদ মিনার	
১১ কার পার্কিং এবং সাইকেল সেড (সেমি-স্থায়ী অবকাঠামো)	
১২ ইন্টারনাল রোড ও এপ্রোচ রোড	
১৩ ড্রেইন ও আরসিসি বক্স কালভার্ট	
১৪ বাহি পয়ঃনিষ্কাশন এবং গভীর নলকুপের মাধ্যমে পানির সরবরাহ	
১৫ এক্সটারনাল ইলেকট্রিফিকেশন (২০০ কেভিএ এস/এস) (২০ এইচ পাম্প মটর এইচ, টি এবং এলটি ক্যাবল, এইচ টি এবং এল টি সুইচ গেমার পিএফআই প্ল্যান্ট এবং পিডিবি/আরএবি চার্জ)	
১৬ সোলার পাওয়ার সিস্টেম (৪kwp)	
১৭ সিসি টিভি ক্যামেরা	

নেওয়ান মোঃ সাব্বান আলী, এলজিপি
মহাপ্রকৌশলকর্তৃক প্রস্তুত

কম্পিউটার ও পলিগ্রাফি
কম্পিউটার প্রোগ্রামার

(Signature)

মোঃ সাহাবুল হুসেন
প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসনিক)
৩টি টি.ভি.আই. উন্নয়ন ও
বিভিন্ন মাসি ভবন, (১২ তলা)
৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫