

ত্রৈমাসিক ডিভিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ছক (২০২৫-২০২৬ অর্থ বছর)

মেমোরান্ডাম : জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

১ম ব্যয় : ৮৬৭৫৫২.১১ লক্ষ

২য় ব্যয় : ৮৬৭৫৫২.১১ লক্ষ

মন্ত্রণালয়ের নাম : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের নাম : "চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

(শেখ টাকায়)

ক্রমিক কোড	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি/ আর্থিক অনুমোদী প্রাপ্তি বায়	ক্রমপুত্রিত অগ্রগতি বক থেকে জুন ২৫ পর্যন্ত		২০২৫-২৬ অর্থ বছরে AOP/কর্মসূচী আনুষ্ঠানিক ব্যয়		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা				২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা				৩য় কোয়ার্টার (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা				৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন ২০২৬ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা					
			বায় (সংখ্যা)	আর্থিক	বায় (সংখ্যা)	আর্থিক	হেতু লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (শেখ টাকায়)			হেতু লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (শেখ টাকায়)			হেতু লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (শেখ টাকায়)			হেতু লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (শেখ টাকায়)				
								মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
ক) সাধারণ																								
৩১১	নগর মন্দির ও সেতু	৬৪২.৪৪	৮	৩৪৯.১৯	৮	২৫৮.৭৯	৮	১২৯.৪০	১২৯.৪০	-	৮	১২৯.৪০	১২৯.৪০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	প্রশাসনিক ব্যয়	২,৩২২.৩১	গোক	৭৭০.৬২	গোক	১,৩৫৫.২১	গোক	৬৫৭.৬১	৬৫৭.৬১	-	গোক	৬৫৭.৬১	৬৫৭.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	সি. মার্জ ও কাশিন	৯৫.৪৬	-	৫৪.৬২	-	৩৩.৮০	-	১৬.৯০	১৬.৯০	-	-	১৬.৯০	১৬.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	প্রশিক্ষণ	১৭৫.৮৬	-	৩০.৪০	-	৮২.৩২	-	৪১.১৬	৪১.১৬	-	-	৪১.১৬	৪১.১৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	অভিযান্ত্রিক প্রকল্প ও পনল	৩২.৩০	-	১১.৬৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	সেতু, সড়ক, রেললাইন ও যুগান্ত	৯২৯.৩৩	-	৩৬৪.৯৭	-	১১৮.০৮	-	৫৯.০৪	৫৯.০৪	-	-	৫৯.০৪	৫৯.০৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	প্রকল্প ও পনল	১৩৩.০০	-	২৮.৬১	-	৮৮.৭৪	-	৪৪.৩৭	৪৪.৩৭	-	-	৪৪.৩৭	৪৪.৩৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	জমি শুল্কনাশ ও নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রী	৬.০০	-	-	-	৪.৫০	-	২.২৫	২.২৫	-	-	২.২৫	২.২৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	মন্ত্রণ ও মনিটরিং	৬৪৩.৮২	-	২৮৭.১৮	-	২৭৫.০৫	-	১৩৭.৫৩	১৩৭.৫৩	-	-	১৩৭.৫৩	১৩৭.৫৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	সাবলক্ষ্য সরকারি ও কাছামাল সামগ্রী	৫০.০০	-	৬.৮৬	-	১৭.৩০	-	৮.৬০	৮.৬০	-	-	৮.৬০	৮.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	সেবাগত সেবা, সামগ্রী ও বিশেষ ব্যয়	৫,০৮১.৯৬	৭৫০০টি	২,২৩৯.০৪	৯৫৪টি	২,৪৪২.২৬	৯৫৪টি	১,২২১.১৩	১,২২১.১৩	-	-	১,২২১.১৩	১,২২১.১৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	মেমোরান্ডাম ও সংরক্ষণ	৫৯৯.৬০	-	২৮৮.৭০	-	১৯৬.৫৭	-	৯৮.২৯	৯৮.২৯	-	-	৯৮.২৯	৯৮.২৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১১	সংরক্ষিত	৮.১০	গোক	-	-	৩.৪৮	-	১.৬৭	১.৬৭	-	-	১.৬৭	১.৬৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট: (ক) সাধারণ ব্যয় :		১০,৭১৯.৮৭	-	৪,৪৬১.৮২	-	৪,১৬৬.০০	-	২,৪৩৩.০০	২,৪৩৩.০০	-	-	২,৪৩৩.০০	২,৪৩৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খ) মূলধন																								
৪১১	নির্মাণ ও পূর্তি অন্যান্য ভবন ও অস্বাক্ষরিত (আনুমানিক ভবন) - ৩৭৫০০টি শ্রেণিক	৬৪৩.৯৭.৬২	৩২৬৮৮ টি কক	৫৯১.৫৮৯.৫০	৪৮১২টি (১০০%)	৫৩.১৪০.৬৬	৩২০৮টি	২৬.৫৭০.২৮	২৬.৫৭০.২৮	-	১৬০৪টি	২৬.৫৭০.২৮	২৬.৫৭০.২৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	ভাণ্ডার সুবিধা - ৮০০০টি	১২২,৫০৮.০০	৫০১০ টি	৯০,৪৫১.০৬	২৯৯০টি (১০০%)	২৯,৯৩২.৪৫	১৪৯৫টি	১৪,৯৬৬.২৩	১৪,৯৬৬.২৩	-	১৪৯৫টি	১৪,৯৬৬.২৩	১৪,৯৬৬.২৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	উপ-মোট: মূলধন - ৮০০০টি	১৪,৫৯৯.১৮	৭২৪৯ টি	১২,১৬২.৬৮	৭৫১টি (১০০%)	৪,৩২৭.২৩	৩৭৬ টি	২,১৬৩.৬২	২,১৬৩.৬২	-	৩৭৬ টি	২,১৬৩.৬২	২,১৬৩.৬২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ - ৮০০টি	১২,১৯৯.৫১	৬৬৫ টি	৭,৯৬১.৬৬	১৩৫টি (১০০%)	-	১০০ টি	-	-	-	৩৫ টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	মাটি পরিষ্কার - ৮৪০০টি	২,৭২৫.৮৮	৭০২৫টি	২,২০৮.৭৭	১৩৭৫ টি	-	১৩৭৫ টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	গাড়ী	২৫১.৫৭	গাড়ী-৫	২৫১.৫৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	কম্পিউটার ও অন্যান্য	৩২.৭০	গোক	২০.৮৮	গোক	২৪.৩০	গোক	১২.১৫	১২.১৫	-	গোক	১২.১৫	১২.১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	বিশুদ্ধিত্ব সরঞ্জাম	১৮.৫০	গোক	১০.০৮	গোক	৪.২৮	গোক	২.১৪	২.১৪	-	গোক	২.১৪	২.১৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	পিএমএ-একটিভিটি-ডিপিএইচই অফিস এর জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ	৬১.৯০	গোক	৩৩.৭৫	গোক	১৫.০০	গোক	৭.৫০	৭.৫০	-	গোক	৭.৫০	৭.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	লাইক ও প্রকল্পে আসবাবপত্র সরবরাহ- ৩৭৫০০টি শ্রেণিক	৪২,৮৭২.৩৫	২৯৪৭৭ টি কক	৩০,২৭৬.৩৭	৮০২৩ টি (১০০%)	১৬,১৫২.১০	৪০০০ টি	৮,০৭৬.০৫	৮,০৭৬.০৫	-	৪০২৩ টি	৮,০৭৬.০৫	৮,০৭৬.০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	অন্যান্য মন্ত্রণাটী ও সরঞ্জাম	১৫.৫৫	-	১০.৭২	-	৪২.০৮	-	২১.০৪	২১.০৪	-	-	২১.০৪	২১.০৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১০.০০	-	৯.৮৭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় ২% (পেপারইডি)	৮,৪৪২.৬৭	৫%	৮,৪৪২.৬৭	৫%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১১	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় ২% (ডিপিএইচই)	৭৪৮.৯৪	৫%	৭৪৮.৯৪	৫%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট: (খ) মূলধন ব্যয় :		৮৪৮,৬৮৪.৩৭	-	৭৪৮,২৬৮.৮২	-	১০৩,৬০৮.০০	-	৫১,৮১৯.০০	৫১,৮১৯.০০	-	-	৫১,৮১৯.০০	৫১,৮১৯.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
গ) মূলধন																								
	নির্মাণ ব্যয় ৩.৫%	৩,৯৫৩.১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	প্রকল্প বাস্তবায়ন ৩.৫%	৪,১৯৪.৭১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট: (গ) মূলধন ব্যয় :		৮,১৪৭.৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট: (ক+খ+গ)		৮৬৭,৫৫২.১১	-	৭৪৮,৭০০.৬৪	-	১০৪,৫০৮.০০	-	৫৪,২৫২.০০	৫৪,২৫২.০০	-	-	৫৪,২৫২.০০	৫৪,২৫২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

২০/৭/২৫
মোহাম্মদ আবুল কালাম
প্রকল্প পরিচালক (উপ-মোট)
চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

২০/৭/২৫
আবু নূর মোহাম্মদ
সহ-পরিচালক

TOTAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECT/PROGRAMME FOR 2025-2026 (For PMO)


Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education
 Agency: Directorate of Primary Education (DPE)
 Procuring Entity Name & Code: Project Director
 Project/Programme Name & Code: Need Based Infrastructure Development Government Primary Schools Project (1st Phase) & Code- 224010500


Project Cost (In Lakh Taka)	
867,552.11	Total
867,552.11	GOB
0.00	PA

Indicative Dates

Package No.	Description of Procurement Package as per PP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lakh Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GOODS: (For Schools)																	
GD 402 to GD 600	Furniture Supply to Constructed Additional Class Room	No	8023 Room	OTM	DG/ PD	GOB	16,152.10	Planned Dates									Carried Over
								Actual Date									
GOODS: (For PMO)																	
GD2 2	Furniture supply for PMO	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	10.00	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD2 3	Purchase Vehicles accessories	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	25.00	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD2.1	1 Heavy Duty Photo copier	No	1	RFQ/DPM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD3.1 - 3 2	2 Desktop Computer with Printer & UPS	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	2.00	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD 4	Air Conditioner	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	3.00	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD 5	FAX -2 nos	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	0.50	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD 6	IPS	No	2	RFQ/DPM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD 7	Spiral binding	No	3	RFQ/DPM	PD	GOB	1.00	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD 8	Printer, Heavy Duty Scanner- 1nos	No	1	RFQ/DPM	PD	GOB	1.50	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
GD 3	Electrical equipment	No	LS	RFQ/DPM	PD	GOB	5.00	Planned Dates		Aug, 25	Aug, 25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25	Sept,25
								Actual Date									
Total Value of Goods Procurement:							16,210.10										

National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh


 ২০/০৭/২৫
 মোহাম্মদ আনমসার বন্দুগার
 এক্স পরিচালক (উপ সচিব)
 সহিদাত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
 কুমিল্লা প্রকল্প (১ম পর্যায়)


 ২০/০৭/২৫
 আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান
 মহাপরিচালক

সময়ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ছক (২০২৫-২০২৬)

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত
 প্রকল্পের ব্যয় : ৬৭৩২৮৪.৯২ লক্ষ (একত্রিংশ কোটি আশ্রয়)
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মন্ত্রণালয়ের নাম : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,
 প্রকল্পের নাম : "চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড	অংশের নাম	অনুমোদিত আর্থভিত্তিক অনুমায়ী প্রাপ্যিত ব্যয়	অনুমোদিত ছয়' ২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২৫-২৬ অর্থ বছর AOP/কর্মসূচী অনুমায়ী প্রদান ব্যয়ক্রম		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা				২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) লক্ষ্যমাত্রা				
			বায়ের (সংখ্যা)	আর্থিক	বায়ের (সংখ্যা)	আর্থিক	তৈরি লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			তৈরি লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)			
								মোট	টাকা	প্রকৃত সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকৃত সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
	ক) রাজস্ব														
৩২৫৭১০৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং সফটওয়্যার	২০.২২	স্বাক্ষর	২০.২২	স্বাক্ষর		স্বাক্ষর				স্বাক্ষর				
৩২৫৭১০৪	গার্ভে অফ ফুল জিআইএস-এমআইএস ওয়ার্স এপ্রিকেশন	২,৪০০.২১	৭৫০০ টি	১,২৮৫.০৭	৯৫৪টি (১০০%)	১,১১৫.১৪	৯৫০টি	১,১১৫.১৪	১,১১৫.১৪						
বিভিন্ন	সামগ্র্যের খরচ	৪,৩৭৪.২২	স্বাক্ষর	১,৮৮৫.১০		২,৪৮৯.১২		১,৬৭৯.৪১	১,৬৭৯.৪১			৮২৯.৭১	৮২৯.৭১		
	উপ-মোট: (ক) রাজস্ব ব্যয় :	৬,৭৯৪.৬৫	-	৩,১৭০.৩৭	-	৩,৬০৪.২৬	-	২,৭৭৪.৫৫	২,৭৭৪.৫৫	-	-	৮২৯.৭১	৮২৯.৭১	-	
	খ) সুধমন														
৪১১১২০১	চাহিদা ভিত্তিক মেমোরান্ডাম নির্মাণ-৩৭৫০০টি	৫৯৭,৯২৩.৯৩	৩২৬৮৮ টি লক্ষ	৫৪৮,৮১৪.৮৪	৪৮১২ টি (১০০%)	৪৯,১০৯.০৯	৩২৬৮৮টি	৩২,৭৩৯.৩৯	৩২,৭৩৯.৩৯		১৬০৪টি	১৬,৩৬৯.৭০	১৬,৩৬৯.৭০		
৪১১১২০১	বিদ্যালয়ের গ্রুইড মেইলিং-২৪০০টি	৮,৮৩১.৮৭	২১৭৯টি	৮,০৪৫.৯২	২২১টি (১০০%)	৮১৬.০৩	২২১টি	৮১৬.০৩	৮১৬.০৩						
৪১১১২০১	বিদ্যালয়ের ভিত্তি শক্তিশালী করণ-২৪০০টি	৩১,১৮১.৮২	২১৮১টি	২৮,৩৩৮.২৪	২১৯টি (১০০%)	২,৮৪৩.৭৫	২১৯টি	২,৮৪৩.৭৫	২,৮৪৩.৭৫						
৪১১১২০১	বিদ্যালয়ের মেমোরান্ডাম প্রস্তুতকরণ-২৪০০টি	৩,৬০০.০০	২১৭৬টি	৩,২৬৪.১৪	২২৪টি (১০০%)	৩৩৬.০০	২২৪টি	৩৩৬.০০	৩৩৬.০০						
৪১১১২০১	বিদ্যালয়ের ওয়ার্ডের নির্মাণ খরচ ও সংস্কার-১৬০০টি	২,৪০০.০০	১৪৫১টি	২,১৭৬.১০	১৪৯টি (১০০%)	২২৩.৯০	১৪৯টি	২২৩.৯০	২২৩.৯০						
৪১১১২০১	বিদ্যালয়ের সড়কসীমানা স্থাপন ও পেইন্ট-৮০০টি	১২,১৯৯.৫১	৬৬৫টি	৯,৪১২.৫১	১৩৫টি (১০০%)	২,৭৮৭.০০	১৩৫টি	২,০৬৪.৪৪	২,০৬৪.৪৪		৩৫টি	৭২২.৫৬	৭২২.৫৬		
৪১১১২০১	মাটি পরীক্ষা-৮৪০০	২,৭৯৫.৮৮	৭০২৫ টি	২,২৭৬.৬০	১০৭৫ টি	৫১৯.২৪	১০৭৫ টি	৫১৯.২৪	৫১৯.২৪						
বিভিন্ন	সুধমন সংগ্রহ	১২৪.০৫		১০১.৭২		২২.৩৩		১৪.৩৩	১৪.৩৩			৮.০০	৮.০০		
৪১১১২০১	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় ২% (একত্রিংশ কোটি)	৮,৪৪২.৬৭	০%	৮,৪৪২.৬৭	০%	-	০%	-	-		০%	-	-		
	উপ-মোট: (খ) সুধমন ব্যয় :	৬৬৭,৫২৯.৭২		৬১০,৮৭২.৭৭		৫৬,৬৬৬.৯৫		৩৯,৫৫৬.৬৯	৩৯,৫৫৬.৬৯			১৭,১০০.২৬	১৭,১০০.২৬		
	গ) সুধমন														
৭৯৮০	নির্ভরযোগ্য কর্মসূচী ১% (একত্রিংশ কোটি)	৩,২৫৭.০৫	০%	৩,২৫৭.০৫	০%	-		-	-						
৭৯৮০	প্রাইম কর্মসূচী ২% (একত্রিংশ কোটি)	৬,৫১৪.১০	০%	৬,৫১৪.১০	০%	-		-	-						
	উপ-মোট: (গ) সুধমন ব্যয় :	৯,৭৭১.১৫		৯,৭৭১.১৫		-		-	-						
	সর্বমোট: (ফ+খ+গ)	৬৮০,৮৩৮.৪৭		৬১৯,০৬৩.১৬		৬৬,৬৬৬.৯৫		৪২,৩৩১.২৪	৪২,৩৩১.২৪			১৭,৯২৯.৯৭	১৭,৯২৯.৯৭		

স্বাক্ষর
 ২০/৭/২০২৫
 মোহাম্মদ আলমগীর মন্ডল
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 সাহিত্যিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
 উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

স্বাক্ষর
 ২০/৭/২০২৫
 মনির হোসেন আলমগীর মন্ডল
 উন্নয়ন কর্মসূচী প্রকল্প
 প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী
 একত্রিংশ কোটি, মাদার ডপ্তার, ঢাকা।

স্বাক্ষর
 ২০/৭/২০২৫
 Md. Helal Uddin
 Computer Programmer
 PEDP-4, LGED, HQ, Dhaka

স্বাক্ষর
 ২০/৭/২০২৫
 হোসেন আরা
 সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
 প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বাবুগঞ্জা ইউনিট
 একত্রিংশ কোটি, মাদার ডপ্তার, ঢাকা।

স্বাক্ষর
 ২০/৭/২০২৫
 মোহাম্মদ আলমগীর মন্ডল
 প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
 সাহিত্যিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
 উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)


স্বাক্ষর
 ২০/৭/২০২৫
 আবু নূর মোঃ মাসুদ
 মন্ত্রণালয়


ANNUAL PROCUREMENT PLAN
&
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT
Financial Year : 2025-2026


Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education
Agency: Directorate of Primary Education (DPE)
Procuring Entity Name & Code: Local Government Engineering Department (LGED)
Project/Programme Name & Code: Need Based Infrastructure Development Government Primary School Project (1st Phase)


Budget: Development


Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Component: WORKS																	
W1.7723 to W1.8500	Construction/Reconstruction of Additional class room (including ground raising, foundation strengthening, make shift arrangement) of GPS (Building)	No	4812 Class room	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	533.28	Planned Dates		Carried Over	Carried Over	Carried Over	Carried Over	Carried Over	Carried Over	Carried Over	180 Days
								Actual Date									
W2.201 to W2.336	Construction/Reconstruction of Boundary wall of GPS	No	135 Boundary Wall	OTM/LTM	Chief Engineer, LGED	GOB	27.87	Planned Dates		Carried Over	Carried Over	Carried Over	Carried Over	Carried Over	Carried Over	Carried Over	180 Days
Total Value of Works Procurement							561.15										



১৫/৭/২০২৫
শাফাৎ মোঃ আতিকুল্লাহ আল
ছানিসর মন্টিটরিং এন্ড প্ল্যানিং
এন্ড প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি
এমজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।


১৫/৭/২০২৫
Md. Helal Uddin
Computer Programmer
PEDP-4, LGED, HQ, Dhaka


১৫/৭/২০২৫
হোসনে আরা
সিনিয়র সহকারী একোনমিস্ট
শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট
প্লাজাইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।


১৫/৭/২০২৫
মোঃ হোসনে আরা
সিনিয়র সহকারী একোনমিস্ট
শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট
প্লাজাইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।


২০/৭/২০২৫
মোঃ হোসনে আরা
প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
সাহিত্যিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)


২০/৭/২০২৫
আবু নূর মোঃ আমিনুল ইসলাম
সহ পরিচালক

সমন্বিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ছক (২০২৫-২০২৬)

মন্ত্রণালয়ের নাম: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের নাম: "জাতিসংঘ জৈবিক সরবরাহ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প


(শত টাকায়)


সময়কাল: জুলাই ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

সংখ্যা: ৮৬৭.৫৫২.১১ লক্ষ

সমন্বিত সংস্থা: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

ক্রমিক ক্রম	অংশের নাম	অনুমোদিত অর্থ/উপকরণ/সামগ্রীর পরিমাণ	সমন্বিত ২০২৫-২৬ পর্যন্ত		২০২৫-২৬ অর্থ বছরে AOP/কর্মসূচী অনুযায়ী বরাদ্দ কর্মসূচী		১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) ব্যয়			২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত) ব্যয়				
			বরাদ্দ (সংখ্যা)	আর্থিক	বরাদ্দ (সংখ্যা)	আর্থিক	মোট ব্যয় (সংখ্যা)	আর্থিক ব্যয় (শত টাকায়)		মোট ব্যয় (সংখ্যা)	আর্থিক ব্যয় (শত টাকায়)			
								মোট	টাকা		মোট	টাকা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক) প্রায়শ														
সরবরাহ ও সেবা (ডিপিওইউই):														
৩২১১১০১	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	২.০০	-	-	২.০০০	-	-	১.০০০	১.০০০	-	-	১.০০০	১.০০০	-
৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়	২৫.০০	১.১৯৯	-	২৩.৮০১	-	-	১১.৯০১	১১.৯০১	-	-	১১.৯০১	১১.৯০১	-
৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক)	৭২.০০	১৩.৫৮০	-	৬৮.৪২০	-	-	৩০.৭১০	৩০.৭১০	-	-	৩০.৭১০	৩০.৭১০	-
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি	১৫.০০	১১.২৬৮	-	৩.৭৩২	-	-	১.৮৬৬	১.৮৬৬	-	-	১.৮৬৬	১.৮৬৬	-
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স	১২৫.০০	২৫.২০০	-	১০০.৮০০	-	-	৫০.৮০০	৫০.৮০০	-	-	৫০.৮০০	৫০.৮০০	-
৩২১১১১৬	কুরিয়র সার্ভিস	৩.০০	০.০৬৬	-	২.৯৩৪	-	-	১.৪৬৭	১.৪৬৭	-	-	১.৪৬৭	১.৪৬৭	-
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফোন/টেলিগ্রাম	২.০০	০.৩৬০	-	১.৬৪০	-	-	০.৮২০	০.৮২০	-	-	০.৮২০	০.৮২০	-
৩২১১১১৯	ডাক	০.৫০	-	-	০.৫০০	-	-	০.২৫০	০.২৫০	-	-	০.২৫০	০.২৫০	-
৩২১১১২০	টেলিফোন	১.০০	-	-	১.০০০	-	-	০.৫০০	০.৫০০	-	-	০.৫০০	০.৫০০	-
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞান ব্যয়	৩৪০.০০	৪৮.০৩২	-	২৯১.৯৬৮	-	-	১৪৫.৯৬৮	১৪৫.৯৬৮	-	-	১৪৫.৯৬৮	১৪৫.৯৬৮	-
৩২১১১২৭	বই ও সাময়িকি	১৫.০০	-	-	১৫.০০০	-	-	৭.৫০০	৭.৫০০	-	-	৭.৫০০	৭.৫০০	-
৩২১১১৩৭	অনুষ্ঠানিক ব্যয়	৫.০০	-	-	২.২২৩	-	-	১.০৬৯	১.০৬৯	-	-	১.০৬৯	১.০৬৯	-
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৮০.০০	১.০০০	-	৭৯.০০০	-	-	৩৯.৫০০	৩৯.৫০০	-	-	৩৯.৫০০	৩৯.৫০০	-
৩২৪৪১০১	সমন ব্যয়	২০.০০	-	-	২০.০০০	-	-	১০.০০০	১০.০০০	-	-	১০.০০০	১০.০০০	-
৩২৪৩১০১	পেট্রোল/ডিজেল ও লুব্রিক্যান্ট	৩৩০.০০	৭২.৯৮৮	-	২৫৭.০১২	-	-	১২৭.০২৬	১২৭.০২৬	-	-	১২৭.০২৬	১২৭.০২৬	-
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও বাতাসী	২০.০০	১.৯০০	-	১৮.১০০	-	-	৯.১০০	৯.১০০	-	-	৯.১০০	৯.১০০	-
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২৫.০০	১৯.৪৪৭	-	৫.৫৫৩	-	-	২.৭৭৭	২.৭৭৭	-	-	২.৭৭৭	২.৭৭৭	-
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাধ্যতাই	৭.০০	০.৫৫০	-	৬.৪৫০	-	-	১.৭২৫	১.৭২৫	-	-	১.৭২৫	১.৭২৫	-
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহরী	২২০.০০	২৭.০০০	-	১৯৩.০০০	-	-	৯৬.৪৮৫	৯৬.৪৮৫	-	-	৯৬.৪৮৫	৯৬.৪৮৫	-
৩২৫৭১০১	পরামর্শক (কনসালটেন্ট)	৩৪৬.০৮	৮১.১৫১	-	২৬৪.৯২৯	-	-	১০২.৪৬৫	১০২.৪৬৫	-	-	১০২.৪৬৫	১০২.৪৬৫	-
৩২৫৭১০৬	স্বাস্থ্যী ভাতা	১৫০.০০	৬৭.০৫৬	-	৮২.৯৪৪	-	-	৪১.৪৭২	৪১.৪৭২	-	-	৪১.৪৭২	৪১.৪৭২	-
৩২৫৭১০১	অনুষ্ঠান/ উৎসব/বাধি	৩২.০০	-	-	৩২.০০০	-	-	১৭.৫০০	১৭.৫০০	-	-	১৭.৫০০	১৭.৫০০	-
৩২১১১১২	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	২.৭০	-	-	২.৭০০	-	-	১.৩৫০	১.৩৫০	-	-	১.৩৫০	১.৩৫০	-
সেবাসমত ও সংরক্ষণ:														
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৪০.০০	২২.১২০	-	১৭.৮৮০	-	-	৮.৯০১	৮.৯০১	-	-	৮.৯০১	৮.৯০১	-
৩২৫৮১০২	আপায়নপত্র	৪.০০	২.৮২২	-	১.১৭৮	-	-	০.৫৮৮	০.৫৮৮	-	-	০.৫৮৮	০.৫৮৮	-
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	৭.৫০	৩.৭৫০	-	৩.৭৫০	-	-	১.৮৭৫	১.৮৭৫	-	-	১.৮৭৫	১.৮৭৫	-
৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫.০০	৭.৬৫১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট: (ক) প্রায়শ ব্যয়			১,৯০০.৭৮	-	৪৯৪.২৬২	-	-	৭৪৪.৫৮৫	৭৪৪.৫৮৫	-	-	৭৪৪.৫৮৫	৭৪৪.৫৮৫	-
খ) মূলধন														
৪১১১৩০৭	নিকাশ (Drainage) কাঠামো- ৮০০০ টি ওয়াশারক	১২২,০০০.০০	৫০১০ টি	৯০,৪৫১.৩২০	২১১০ টি (১০০%)	৩২,০৪৮.৬৮০	১৪৯৭ টি	১৬,০২৮.৩২৫	১৬,০২৮.৩২৫	-	-	১৬,০২৮.৩২৫	১৬,০২৮.৩২৫	-
৪১১১৩০৮	নলকূপ স্থাপন- ৮০০০ টি	১৪,৫৯৯.১৮	৭২৪৯ টি	১২,১৬২.৬৭০	৭১১ টি (১০০%)	২,৪৩৬.৫১০	৩৭৬ টি	১,২১৮.২৫৫	১,২১৮.২৫৫	-	-	১,২১৮.২৫৫	১,২১৮.২৫৫	-
সম্পদ সংগ্রহ:														
৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	৪০.০০	৮.৭২০	খোক	৩১.২৮০	খোক	১৫.৬৪০	১৫.৬৪০	১৫.৬৪০	খোক	১৫.৬৪০	১৫.৬৪০	১৫.৬৪০	১৫.৬৪০
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১০.০০	৬.৬৭৪	খোক	৩.৩২৬	খোক	১.৬৬৩	১.৬৬৩	১.৬৬৩	খোক	১.৬৬৩	১.৬৬৩	১.৬৬৩	
৪১১২৩১৪	আপায়নপত্র	১৫.০০	১৪.৯৬৩	খোক	০.০৩৭	খোক	০.০১৯	০.০১৯	০.০১৯	খোক	০.০১৯	০.০১৯	০.০১৯	
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার	১০.০০	৯.৮৭০	খোক	০.১৩০	খোক	০.০৬৫	০.০৬৫	০.০৬৫	খোক	০.০৬৫	০.০৬৫	০.০৬৫	
উপ-মোট: (খ) মূলধন ব্যয়			১৩৭,১৮২.১৭	১০২,৬৫৪.২৪৭	-	৩৪,৫২৫.২৯০	-	১৭,২৬০.৯৫৭	১৭,২৬০.৯৫৭	-	-	১৭,২৬০.৯৫৭	১৭,২৬০.৯৫৭	-
গ) মূলধন														
৭৯৮০	প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় (২%)	৭৪৮.৯৪	-	-	৭৪৮.৯৪০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপ-মোট: (গ) মূলধন ব্যয়			৭৪৮.৯৪	-	৭৪৮.৯৪০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট: (ক+খ+গ)			১,৯০০.৭৮	-	১,০০০.৯৪	-	-	৭৬১.৫৮৫	৭৬১.৫৮৫	-	-	৭৬১.৫৮৫	৭৬১.৫৮৫	-


 Bashir Ahammed
 Executive Engineer
 Focal Point, Primary Education Unit
 Department of Public Health Engineering


 20/9/2024

২০/৯/২৪


**ANNUAL PROCUREMENT PLAN
&
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT
Financial Year : 2025-2026**


Ministry/Division: Ministry of Primary & Mass Education
Agency: Directorate of Primary Education (DPE)
Procuring Entity Name & Code: Department of Public Health Engineering
Project/Programme Name & Code: Need Based Infrastructure Development of Government Primary School Project (1st Phase)


Budget: Development

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million	Time Code for Process	Advertise Prequel (If applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18
Component: WORKS														
W6. WB 990 W6. WB 1750	Construction of Wash Block (WB)	No	2990 Schools (WB)	OTM/LTM	Chief Engineer, DPHE	GOB	3,205.60	Planned Dates						170 Days
								Actual Date						
W6. TW210 W6.TW 255	Installation of Water Source (TW)	No	751 TW	OTM/LTM	Chief Engineer, DPHE	GOB	243.65	Planned Dates						170 Days
								Actual Date						
Total Value of Works Procurement							3,449.25							

*National Open Tendering in Accordance with Public Procurement Rules, 2008 of Bangladesh


 ২০/৯/২০
 মেহদীউল আলম
 একক পরিচালক (উপ সচিব)
 চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
 উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)


 ২০/৯/২০
 আবু নূর হোসেন
 মহাপরিচালক


 ১০/৯/২০
 Bashir Ahamed
 Executive Engineer
 Focal Point, Primary Education Unit
 Department of Public Health Engineering