

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন- ২০২৫ খ্রিঃ



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস-জি আই এস ইউনিট, ঢাকা।

www.dphe.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা- ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৪-২০২৫		১
খ	২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ		২-৪
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত (২০২৪-২৫) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন		৫-১৭
ঘ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের আইএমইডি- ০৫/২০০৩ ছক		১৮-২৪
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প		
	২২৪২০৬৫০০	১ ৩২টি পৌরসভায় পানিসরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।	২৫-২৭
	২২৪২৯২৮০০	২ পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণ।	২৮-২৯
	২২৪৩০৩৪০০	৩ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৩০-৩১
	২২৪৩১২৩০০	৪ কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।	৩২-৩৩
	২২৪৩১৮৮০০	৫ হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৪-৩৫
	২২৪৩২০৫০০	৬ খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৩৬-৩৭
	২২৪৩৩০১০০	৭ বান্দরবান পৌরসভা ও বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্চাত্য এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৮-৪০
	২২৪৩৩৮৩০০	৮ টাংগাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৪১-৪২
	২২৪৩৪৭৮০০	৯ ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৪৩-৪৪
	২২৪৩৫০৯০০	১০ সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৪৫-৪৬
	২২৪৩৫৩৫০০	১১ রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৪৭-৪৮
	২২৪৩৫৩৬০০	১২ মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৪৯-৫০
	২২৪৩৫৩৭০০	১৩ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৫১
	২২৪৩৫৩৯০০	১৪ খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৫২-৫৩
	২২৪৩৫৯৯০০	১৫ সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৫৪-৫৫
	২২৪৩৬০০০০	১৬ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৫৬-৫৭
	২২৪৩৬০১০০	১৭ নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৮-৫৯
	২২৪৩৬০৩০০	১৮ উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৬০-৬১
	২২৪৩৬০৪০০	১৯ বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৬২-৬৩
	২২৪৩৬১৬০০	২০ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৪-৬৫
	২২৪৩৬৪৮০০	২১ মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৬-৬৭
	২২৪৩৬৬৫০০	২২ মেহেরপুর জেলার পল্লী এলাকায় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৮-৬৯
	২২৪৩৭২১০০	২৩ যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	৭০-৭১
	২২৪৩৭৫৮০০	২৪ কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	৭২-৭৩
	২২৪৩৭৭৬০০	২৫ মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৭৪-৭৫
	২২৪৩৮০৩০০	২৬ শরীয়তপুর পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ উন্নয়ন প্রকল্প।	৭৬-৭৭
	২২৪৩৮৬৪০০	২৭ স্বরূপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৭৮-৭৯
	২২৪৩৮৬৫০০	২৮ সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাখুরে এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	৮০-৮১

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	২২৪১৩২৭০০	২৯ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৮২-৮৪
	২২৪২৫৭৬০০	৩০ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	৮৫-৮৭
	২২৪২৭০৪০০	৩১ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচইঅংশ)।	৮৮-৯১
	২২৪২৯৩৫০০	৩২ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৯২-৯৪
	২২৪৩২৯৯০০	৩৩ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রকল্প।	৯৫-৯৬
	২২৪৩৫৫৪০০	৩৪ বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প।	৯৭-৯৯
	২২৪৩৭২৫০০	৩৫ বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)।	১০০-১০৩
	২২৪৩৭৪৩০০	৩৬ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মানের জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	১০৪-১০৬
	২২৪৩৭৮৭০০	৩৭ পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	১০৭-১১০
	২২৪৩৮৩০০০	৩৮ বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প।	১১১-১১৫
	২২৪৩৯৭১০০	৩৯ কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	১১৬-১১৭
	২২৪৪০৩৩০০	৪০ পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৮-১১৯
	২২৪৪০৩৪০০	৪১ রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	১২০-১২২
		কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	২২৩০৫০৯০০	৪২ বাংলাদেশে ওয়াশ সেক্টর শক্তিশালীকরণ এবং স্যানিটেশন মার্কেট সিস্টেম (সেনমার্ক) উন্নয়ন প্রকল্প।	১২৪-১২৬
	২২৩০৪৭৬০০	৪৩ কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	১২৭-১২৮
	২২৩০৪৯৫০০	৪৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)	১২৯-১৩১
		সাব-সেক্টরঃ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	
	২২৪৩৩৯০০০	৪৫ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪।	১৩২-১৩৩

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2024-25

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: **Jun 2025**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

(in Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2024-2025 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2025 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Water Supply & Environmental Sanitation including Faecal Sludge Management Project in 32 Pourashava	8828.00	8828.00	0.00 (0.00)	8828.00	6233.88 70.61%	6233.88 70.61%	0.00 0.00%
2	Project on strengthening Water Quality Testing system	300.00	300.00	0.00 (0.00)	296.84	293.76 97.92%	293.76 97.92%	0.00 0.00%
3	Project for Safe Water Supply throughout the country	93893.00	93893.00	0.00 (0.00)	93868.89	85219.58 90.76%	85219.58 90.76%	0.00 0.00%
4	Water Supply and Environmental Sanitation Project in Kulaura and Golapganj Paurashava.	1.00	1.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
5	Project for Improvement of sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene System in Haor areas	2020.00	2020.00	0.00 (0.00)	2018.65	1834.32 90.81%	1834.32 90.81%	0.00 0.00%
6	Safe Water Supply and Sanitation at Rupsha, Digholia & Tarokhada Upazilla of Khulna District	186.00	186.00	0.00 (0.00)	251.00	148.84 80.02%	148.84 80.02%	0.00 0.00%
7	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Banderban Pourasava and 3 upazila sadar with adjacent areas of Banderban district.(EISWSSP)	800.00	800.00	0.00 (0.00)	800.00	800.00 100.00%	800.00 100.00%	0.00 0.00%

২৫

২০০০

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2024-25

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: Jun 2025

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2024-2025 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2025 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
8	Extention and Development of Water Supply System in Tangail Pourashava	532.00	532.00	0.00 (0.00)	464.00	81.19 15.26%	81.19 15.26%	0.00 0.00%
9	Expansion and improvement Project for safe water supply & Environmental Sanitation system in Thakurgaon Pourasava	1795.00	1795.00	0.00 (0.00)	1794.76	1481.14 82.51%	1481.14 82.51%	0.00 0.00%
10	Project for Improvement of Safe Water Supply and Sanitation System in Biswanath Upazila of Sylhet District	1767.00	1767.00	0.00 (0.00)	1767.00	1764.89 99.88%	1764.89 99.88%	0.00 0.00%
11	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Pirgachha Upazila in Rangpur District	2536.00	2536.00	0.00 (0.00)	2536.00	1341.87 52.91%	1341.87 52.91%	0.00 0.00%
12	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Shibchar Pourasava and Shibchar upazila of Madaripur district	855.00	855.00	0.00 (0.00)	474.50	274.76 32.14%	274.76 32.14%	0.00 0.00%
13	Safe Water Supply and Sanitation Project in Bhandaria Upazila of Pirojpur District	954.00	954.00	0.00 (0.00)	954.00	685.32 71.84%	685.32 71.84%	0.00 0.00%
14	Safe Water Supply and Sanitation Project in Paikgachha and Koyra Upazilas in Khulna District	948.00	948.00	0.00 (0.00)	948.00	673.29 71.02%	673.29 71.02%	0.00 0.00%
15	Safe water supply and sanitation project in Asashuni, Kaliganj and Debhata upazilas of Satkhira district.	785.00	785.00	0.00 (0.00)	226.58	226.58 28.86%	226.58 28.86%	0.00 0.00%

২৯

স্বাক্ষর

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2024-25

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: Jun 2025

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2024-2025 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2025 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
16	Safe water supply and sanitation project in rural areas of Mohanganj, Madan and Khaliajhuri upazilas of Netrokona district.	935.00	935.00	0.00 (0.00)	646.50	646.50 69.14%	646.50 69.14%	0.00 0.00%
17	Expansion and development project of water supply and sanitation system in Manohordi municipality and upazila of Narsingdi district	36.00	36.00	0.00 (0.00)	312.00	33.00 91.67%	33.00 91.67%	0.00 0.00%
18	Water supply project in coastal area through rain water harvesting system.	30000.00	30000.00	0.00 (0.00)	29997.20	26745.01 89.15%	26745.01 89.15%	0.00 0.00%
19	Rainwater harvesting project in Morelganj and Sharankhola upazilas of Bagerhat district.	1.00	1.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
20	Expansion and Development project of safe water supply and sanitation system in Tungipara Poursava in Gopalganj District.	1264.00	1264.00	0.00 (0.00)	961.50	961.50 76.07%	961.50 76.07%	0.00 0.00%
21	Development project of Water Supply and Sanitation System in Sadar and Shreepur Upazilas of Magura District.	1400.00	1400.00	0.00 (0.00)	1388.88	1158.30 82.74%	1158.30 82.74%	0.00 0.00%
22	Project for Improvement of Safe Water Supply in Rural Area of Meharpur District.	1091.00	1091.00	0.00 (0.00)	1091.00	117.18 10.74%	117.18 10.74%	0.00 0.00%
23	Expansion and Development Project of Safe Water Supply and Sanitation System in Monirampur Upazilla of Jashore District .	1174.00	1174.00	0.00 (0.00)	1173.80	1139.70 97.08%	1139.70 97.08%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2024-25

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: Jun 2025

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2024-2025 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2025 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
24	Expansion and Development Project of Safe Water Supply, Sanitation and Drainage Management in Eidgaon Upazilla of Cox's Bazar District.	275.00	275.00	0.00 (0.00)	275.00	255.26 92.82%	255.26 92.82%	0.00 0.00%
25	Development project of safe water supply and sanitation system in Baralekha and Juri upazilas of Moulvibazar District.	932.00	932.00	0.00 (0.00)	931.80	930.43 99.83%	930.43 99.83%	0.00 0.00%
26	Expansion and Development Project of Safe Water Supply and Environment Sanitation System at Shariatpur Pouroshava	1007.00	1007.00	0.00 (0.00)	802.40	802.40 79.68%	802.40 79.68%	0.00 0.00%
27	Project for Development of Water Supply and Sanitation Facilities at Swarupkathi Pouroshava.	971.00	971.00	0.00 (0.00)	971.00	970.66 99.97%	970.66 99.97%	0.00 0.00%
28	Project for Extension & Development of Water Supply and Sanitation Management System in Rocky Areas of Different Upazila at Rangamati District Including Sajek Tourist Zone.	759.00	759.00	0.00 (0.00)	759.00	709.56 93.49%	709.56 93.49%	0.00 0.00%
29	Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashavas Project in Bangladesh (GoB-IDB)	10000.00	2700.00	7300.00 (0.00)	5796.54	5190.83 51.91%	1502.79 55.66%	3688.04 50.52%
30	Emergency Assistance Project for Water Supply and Sanitation at Ukhia and Teknaf upazila in Cox's Bazar District	24488.00	6400.00	18088.00 (10000.00)	16013.02	17213.02 70.29%	3397.53 53.09%	13815.49 76.38%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2024-25

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: Jun 2025

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2024-2025 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2025 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
31	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project (EMCRP)	30987.00	130.00	30857.00 (30857.00)	30985.80	27740.54 89.52%	67.76 52.12%	27672.78 89.68%
32	30 Pourashava Water Supply and Sanitation Project (GoB-WB-AIIB)	31000.00	1000.00	30000.00 (30000.00)	30990.00	27925.19 90.08%	708.23 70.82%	27216.96 90.72%
33	Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project	50200.00	200.00	50000.00 (50000.00)	44443.11	49713.26 99.03%	134.05 67.03%	49579.21 99.16%
34	Inclusive and Integrated Sanitation & Hygiene Project in 10 priority Towns in Bangladesh	4090.00	822.00	3268.00 (497.00)	2660.67	1875.09 45.85%	381.89 46.46%	1493.20 45.69%
35	Bangladesh City Inclusive Sanitation Project in 25 Towns (GOB-AIIB)	1785.00	67.00	1718.00 (1718.00)	1070.31	1065.06 59.67%	60.15 89.78%	1004.91 58.49%
36	Flood Reconstruction Emergen Assistance Project for Water Supply and Sanitation (GoB-ADB)	3500.00	674.00	2826.00 (2826.00)	3500.00	3172.23 90.64%	561.73 83.34%	2610.50 92.37%
37	Chittogram Hill Tracts Inclusive and Resilient Urban Water Supply and Sanitation Project	5000.00	1799.00	3201.00 (3001.00)	3998.94	3810.53 76.21%	752.48 41.83%	3058.05 95.53%
38	Climate Resilient Sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene Project in Bangladesh	4777.00	933.00	3844.00 (0.00)	3676.52	3231.09 67.64%	124.57 13.35%	3106.52 80.81%
39	Safe Water Supply and Sanitation Project in Manoharganj and Laksam Upazila of Cumilla District.	1840.00	1840.00	0.00 (0.00)	1839.85	1839.70 99.98%	1839.70 99.98%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2024-25

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: Jun 2025

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2024-2025 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2025 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
40	Expansion and Development Project in Safe Water Supply, Dranage and Wast Management in Kuakata, Ministry of LGRD & Co-operatives	58.00	58.00	0.00 0.00	7.80	0.93 1.60%	0.93 1.60%	0.00 0.00%
41	Host and Rohingya Enhancement of Lives Project (HELP) (DPHE Part)	2117.00	17.00	2100.00 2100.00	1667.00	747.12 35.29%	11.74 69.06%	735.38 35.02%
Sub Total :		325887.00	172685.00	153202.00 (130999.00)	301187.86	279053.51 85.63%	145072.47 84.01%	133981.04 87.45%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2024-25

IMED: 05/2003
Monthly progress Report


Reporting Period: Jun 2025

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2024-2025 (RADP)			Taka released	Expenditure up to Jun 2025 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
	b) Technical Assistance Programme :							
42	WASH Sector Strengthening and Sanitation Market System (SanMarkS) Development Project in Bangladesh	1999.00	451.00	1548.00 (0.00)	1697.16	1332.16 66.64%	0.00 0.00%	1332.16 86.06%
43	Technical Assistance Project for Groundwater Investigation in Cox's Bazar(TAPP)	261.00	31.00	230.00 (0.00)	261.00	39.22 15.03%	0.00 0.00%	39.22 17.05%
44	The Project for Improvement of Comprehensive Management Capacity of DPHE on Water Supply (Phase 2)	1110.00	110.00	1000.00 (0.00)	1108.40	1099.84 99.08%	99.84 90.76%	1000.00 100.00%
Sub Total :		3370.00	592.00	2778.00 (0.00)	3066.56	2471.22 73.33%	99.84 16.86%	2371.38 85.36%
	c) Sub-sector: Water Supply & Sanitation							
45	Char Development and Settlement Project-4 (CDSP-IV) (DPHE Part)	720.00	260.00	460.00 (460.00)	185.76	185.76 25.80%	83.58 32.15%	102.18 22.21%
Sub Total :		720.00	260.00	460.00 (460.00)	185.76	185.76 25.80%	83.58 32.15%	102.18 22.21%
	d) Food Aided Programme :							
			N/A					
Sub Total :								
Grand Total :		329977.00	173537.00	156440.00 (131459.00)	304440.18 92.26%	281710.49 85.37%	145255.89 83.70%	136454.60 87.22%

ইমদাত নূর-এ-ক্বাসম
৭/৭/২৫
প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


০৭/০৭/২০২৫
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


০৭/০৭/২০২৫
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০২৪-২৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৫

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প															
১	মোট - ৪৪ টি প্রকল্প	৩২৯২৫৭.০০	১৭৩২৭৭.০০ (০.০০)	১৫৫৯৮০.০০	১৩০৯৯৯.০০	৩০৪২৫৪.৪২ (৯২.৪১%)	১৬৭২৪২.৬৬ (৯৬.৫২%)	০.০০	১৩৭০১১.৭৬ (৮৭.৮৪%)	১২১৯০৩.৬০ (৯৩.০৬%)	২৮১৫২৪.৭৩ (৮৫.৫০%)	১৪৫১৭২.৩১ (৮৩.৭৮%)	০.০০	১৩৬৩৫২.৪২ (৮৭.৪২%)	১১৯২৪২.৯৪ (৯১.০৩%)
সাব-সেক্টরঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা															
১	মোট - ১ টি প্রকল্প	৭২০.০০	২৬০.০০ (০.০০)	৪৬০.০০	৪৬০.০০	১৮৫.৭৬ (২৫.৮০%)	৮৩.৫৮ (৩২.১৫%)	০.০০	১০২.১৮ (২২.২১%)	১০২.১০ (২২.২০%)	১৮৫.৭৬ (২৫.৮০%)	৮৩.৫৮ (৩২.১৫%)	০.০০	১০২.১৮ (২২.২১%)	১০২.১০ (২২.২০%)
১	মোট - ৪৫ টি প্রকল্প	৩২৯৯৭৭.০০	১৭৩৫৩৭.০০ (০.০০)	১৫৬৪৪০.০০	১৩১৪৫৯.০০	৩০৪৪৪০.১৮ (৯২.২৬%)	১৬৭৩২৬.২৪ (৯৬.৪২%)	০.০০	১৩৭১১৩.৯৪ (৮৭.৬৫%)	১২২০০৫.৭০ (৯২.৮১%)	২৮১৭১০.৪৯ (৮৫.৩৭%)	১৪৫২৫৫.৮৯ (৮৩.৭০%)	০.০০	১৩৬৪৫৪.৬০ (৮৭.২২%)	১১৯৩৪৫.০৪ (৯০.৭৮%)

ইমদাদ নূর-এ-জাহান
৭/৭/২৫

প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

Hand
০৭/০৭/২০২৫

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

Hand
০৭/০৭/২০২৫

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

বিভাগের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রবৌশল অধিদপ্তর

ଆମେର ନାମ:-

ବୁନ ୨୦୨୫

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য		হিসাব পত্রটির নাম (ডেসা/কো নটাসা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)						২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৪-২৫ অর্থ বছরের শুরুর হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)					
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আন্তর্জাতিক সংস্থা	স্থল	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ		
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
১	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪১৩২৭০০	মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন কাকরাইল, ঢাকা-১০০০	জুলাই/ ২০১৭	অক্টোবর/২ ০২৫	আইডিবি	আইডিবি			প্রযোজ্য নয়	৩১১.০০	৬৯৮৯.০০	৭৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.১১	৭৬৭.৫৬	৭৭০.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	২৫৮.৭৫	৩৪২৯.২৯	৩৬৮৮.০৪	০.০০	০.০০	০.০০
২	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ৫৫১৩০৫১৭	জুলাই ১৮-১৯	জুন ২৫ ১৯	ADB	ADB			ইউনিসেফ	০.০০	০.০০	০.০০	১৬০.০০	১৩৫৪০.০০	১৩৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৬৮.৩৫	১১৬৮.৩৫	২৮২৬.২৯	২৪৮৬.৬৬	৫৩১২.৯৫	০.০০	৭১৫৭.৪২	৭১৫৭.৪২
৩	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাটি সেল্টার প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)। কোড নং- ২২৪২৭০৪০০	মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (১০ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ৫৫১৩০৫১৭	ডিসেম্বর/ ২০১৮	ডিসেম্বর/২ ০২৫	IDA	IDA			সাহায্য কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪৭৬.৪৪	২৭৩৮০.৫৬	৩০৮৫৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫২.৫৭	১২৮২৮.২৬	১২৮৮০.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	২৫৭৯.২৪	২২৬৯৩.৫৪	২৫২৭২.৭৮
৪	বাংলাদেশের ৩০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪২৯৩৫০০	মীর আব্দুস সাহিদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এইচআরডি সেক্টর, ৩৬-৩৭ বীর উত্তম এ.কে. খন্দকার সড়ক, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন নং-০১৭১২২	জুলাই/ ২০১৯	জুন/ ২০২৬	IDA and AIIB	IDA and AIIB			কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	২০০০.০০	২৮০০০.০০	৩০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৪.২২	৫১৪৯.৩২	৫২৬৩.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	১২১৩.৩৭	২৪৪০৩.৫৯	২৫৬১৬.৯৬
৫	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩২৯৯০০	মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১১৩৬০৩৬৭	জানুয়ারি ২১-১৯	ডিসেম্বর/২ ৫-১৯	এআইআইবি, বিশ্ব ব্যাংক	এআইআইবি, বিশ্ব ব্যাংক			কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	৩৮০৫.০০	৪৬১৯৫.০০	৫০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৭৮.২৩	১৬৮১৩.৯২	১৮০৯২.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪১৫.০৭	৪৬১৬৪.১৪	৪৯৫৭৯.২১
৬	বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩৫৫৪০০	এস এম শামীম আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৯ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১২৬৫৮৩০২	জানুয়ারি '২২-১৯	ডিসেম্বর '২৬-১৯	আইডিবি	আইডিবি			ইউনিসেফ	২৩৬.০০	২৫৩৫.০০	২৭৭১.০০	১৩৮.০০	৩৫৯.০০	৪৯৭.০০	০.০০	৫৫৩.৬৬	৫৫৩.৬৬	১১.৮২	৬৯.৪৬	৮১.২৮	১৭৯.৭৬	১০৯১.৮৩	১২৭১.৫৯	১০৩.৪১	১১৮.২০	২২১.৬১

2

इसका

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

বিভাগের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর										মাসের নাম- জুন ২০২৫																	
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম , পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য		হিসাব পদ্ধতির নাম (ডেসা/কো নটাসা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)						২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৪-২৫ অর্থ বছরের শুরু হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)					
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আন্তর্জাতিক সংস্থা	ঋণ	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ		
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট
			৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
৭	বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অবকাঁচামূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি- এআইআইবি)। কোড নং- ২২৪৩৭২৫০০	মাহমুদ কবীর চৌধুরী করাবানকার প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৩য় তলা),১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সারলী,কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১৫০৬১০১৫	অক্টোবর '২২খ্রিঃ	জুন '২৭খ্রিঃ	এআইআইবি	এআইআইবি	১৮৫৩২৮২৮ লক্ষ টাকা	২৮৮০২৮০২৮ লক্ষ টাকা	SAFE	০.০০	০.০০	০.০০	১৭১৮.০০	০.০০	১৭১৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০৪.৯১	০.০০	১০০৪.৯১	০.০০	০.০০	০.০০	১০০৪.৯১	০.০০	১০০৪.৯১
৮	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি))। কোড নং- ২২৪৩৭৪৩০০	জনাব মোঃ আরিফ অনোয়ার প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএইচই ভবন (৫ম তলা),১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সারলী,কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ২২৪৩৭৪৩০০	এপ্রিল'২৩ খ্রিঃ	ডিসেম্বর'২ ৫খ্রিঃ	এডিবি	এডিবি	১৮৯০১.৭৫ লক্ষ টাকা	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০.০০	০.০০	০.০০	২৯৭.০০	২৫২৯.০০	২৮২৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৩.০১	৬০৪.০০	৬৮৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০১.৫০	২৫০৯.০০	২৬১০.৫০
৯	পার্বত্য চট্টগ্রামে সমষ্টি ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩৭৮৭০০	জনাব মোঃ শফিকুল হাসান প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএইচই ভবন (৫ম তলা),১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সারলী,কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ২২৪৩৭৮৭০০	জুলাই'২৩ খ্রিঃ	ডিসেম্বর'২ ৮খ্রিঃ	এডিবি	এডিবি	ঋণ	-	ইমপ্রেস্ট	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	৫০৬.০০	২৪৯৫.০০	৩০০১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৩.৩৭	৩৩.৩৭	১৪৯.০১	০.০০	১৪৯.০১	৩৫২.৪৩	২৫৪৬.৬২	২৮৯৯.০৫
১০	বাংলাদেশের জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩৮৩০০০	(মোঃ সাইফুর রহমান) প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	এপ্রিল'২৩ খ্রিঃ	জুন/২০২৭	-	ইউনিসেফ	-	-	-	১৭০০.০০	২১৪৪.২০	৩৮৪৪.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৫.৩৫	১৭৫.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	১৭০০.০০	১৪০৬.৫২	৩১০৬.৫২	০.০০	০.০০	০.০০
১১	রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ) কোড নং- ২২৪৪০৩৪০০	(মোঃনূর আহাম্মদ) প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	জুলাই'২৪ খ্রিঃ	জুন/২০২৮	-	বিশ্বব্যাংক	-	-	-	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	১৫৫০.০০	১৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৮৮	৭৩০.৫০	৭৩৫.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	৪.৮৮	৭৩০.৫০	৭৩৫.৩৮
১২	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেक्टर শক্তিশালীকরণ ও স্যানিটেশন বিপন্ন পদ্ধতি (স্যানমার্কস) উন্নয়ন প্রকল্প। কোড নং-	(মোঃ সাইফুর রহমান) প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	এপ্রিল'২৩ খ্রিঃ	জুন/২০২৭	-	ইউনিসেফ	-	-	-	৬৮০.০০	১৩১৯.০০	১৯৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪২.০০	১৭.২০	৫৯.২০	০.০০	০.০০	০.০০	৬১৯.২৯	৭১২.৮৭	১৩৩২.১৬	০.০০	০.০০	০.০০

২৫ম

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

বিভাগের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর										মাসের নাম-						জুন ২০২৫											
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম , পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য		হিসাব পদ্ধতির নাম (ডেসা/কো নটাসা)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)						২০২৪-২৫ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৪-২৫ অর্থ বছরের শুরুর হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)					
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আন্তর্জাতিক সংস্থা	ঋণ	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ		
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
১৩	কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (কোড: ২২৩০৪৭৬০০)	(মোঃ সাইফুর রহমান) প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	অক্টোবর '২২খ্রিঃ	ডিসেম্বর '২৬খ্রিঃ	জাপান সরকার	জাপান সরকার		৩৮৬৬.০০ লক্ষ টাকা	ইমপ্রেস্ট	৩১.০০	২৩০.০০	২৬১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯.২২	৩৯.২২	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) কোড নং-১১০৪২৫০০	মোহাম্মদ আনোয়ার ইউনিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন,১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী মরলী,কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১১৭০৭৯০৩	ফেব্রুয়ারি '২০২২	জুন'২০২৫	জাপান	জাইকা		৩০৩০.০০ লক্ষ টাকা		১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৯.৭০	০.০০	৯৯.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)। কোড নং- ২২৪৩৩৯০০০	মোঃ আব্দুল হালিম খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন,১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী মরলী,কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১১৭২৬২৭২	জানুয়ারি '২০২১	জুন'২০২৫ (প্রস্তাবিত)	ইফাদ	ইফাদ		২৩৬৬.০০ লক্ষ টাকা	বিশেষ হিসাব	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪.০০	৪১৬.০০	৪৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪.৬৬	১৩.৭৪	২৮.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪.০০	৫৮.১০	১০২.১০
মোট										৪১৫৮.০০	১৩২১৭.২০	১৭৩৭৫.২০	১২২৪৪.৪৪	১২২৪৬৪.৫৬	১৩৪৭০৯.০০	১৩৪৪৮.৮১	১৫১৩.৭৭	২৮৫৮.৫৮	২৮৬৪.৩০	৪১১১০.৯২	৪৩৯৭৫.২১	৭৯৩৩.১০	৯১৬৬.৩৯	১৭০৯৯.৪৯	৯১৮৮.৮১	১১০২২৬.২৩	১১৯৩৪৫.০৪

ইমদাদ নূর-এ-জাম
৭/৭/২৫

প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

হুমায়ুন
০৭/০৭/২৫

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

সুপার
০৭/০৭/২৫

অতিরিক্ত প্রোগ্রামার প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

নং	প্রকল্পের কোড প্রকল্পের নাম (মোয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী															ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৪ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচ নাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত শতাংশ (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মোয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবনুষ্টি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪- ২৫ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অঙ্গীত না হওয়ার কারন (২০২৪-২৫ এডিপি)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়							মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয়

স্বাক্ষর

নং	প্রকল্প কোড প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী													ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৪ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হ'তে পর্যালোচ নাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
						২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা													
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবশুষ্টি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪- ২৫ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অঙ্গীত না হওয়ার কারন (২০২৪-২৫ এডিপি)										
মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় মোট পণ্য সংখ্যা মোট পণ্য ব্যয় মোট পূর্ত সংখ্যা মোট পূর্ত ব্যয় মোট সেবা সংখ্যা মোট সেবা ব্যয়	টি টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় মোট পণ্য সংখ্যা মোট পণ্য ব্যয় মোট পূর্ত সংখ্যা মোট পূর্ত ব্যয় মোট সেবা সংখ্যা মোট সেবা ব্যয়	টি টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় মোট পণ্য সংখ্যা মোট পণ্য ব্যয় মোট পূর্ত সংখ্যা মোট পূর্ত ব্যয় মোট সেবা সংখ্যা মোট সেবা ব্যয়	টি টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় মোট পণ্য সংখ্যা মোট পণ্য ব্যয় মোট পূর্ত সংখ্যা মোট পূর্ত ব্যয় মোট সেবা সংখ্যা মোট সেবা ব্যয়	টি টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় মোট পণ্য সংখ্যা মোট পণ্য ব্যয় মোট পূর্ত সংখ্যা মোট পূর্ত ব্যয় মোট সেবা সংখ্যা মোট সেবা ব্যয়	টি টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বছর/মাস							
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩		
৮	২২৪৩৩৮৩০০ টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি'২৪- ডিসেম্বর'২৫)	৪,৯০২.২০	৫১.৫৪	১৯ টি ৮,৮২১.৫৯ টাকা	৬ টি ৩১৩৯.২৫ টাকা	৫৩২.০০	৪৬৪.০০ (৮৭.২২)	৩০০.০০ (৫৬.৩৯)	৮১.১৯ (২৫.২৬)	৮.০০%	১৩.০০%	২৭১৪.৫৩ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	১৩২.৭৩ (২.৭১)	৫.৫০%	৪,৩১৮.৬৬	০৬ মাস	জিওবি		
		৪,৯০২.২০	৫১.৫৪	৫.৩০ টাকা	৩.৭৯ টাকা	৫৩২.০০	৪৬৪.০০ (৮৭.২২)	৩০০.০০ (৫৬.৩৯)	৮১.১৯ (২৫.২৬)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			১৩২.৭৩ (২.৭১)		৪,৩১৮.৬৬				
		০.০০	০.০০	৪,৭৯৮.০০ টাকা	৩০৩৭.২৭ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			২৭১৪.৫৩ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)		০.০০				
		০.০০	০.০০	৯৮.২৯ টাকা	৯৮.২৭ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)		০.০০				
৯	২২৪৩৪৭৮০০ ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার (অক্টো'২০২১- জুন'২০২৫)	৪,৯৯৮.৯০	২৬৯০.৪০	১১ টি ৪৯৩২.৫০ টাকা	১১ টি ৪৯৩২.৫০ টাকা	১,৭৯৫.০০	১,৭৯৪.৭৬ (৯৯.৯৯)	৩০০.০০ (১৬.৭১)	১,৪৮১.১৪ (৮২.৫১)	৮.০০%	৯৫.০০%	১৭৯৫.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	৪,১৭১.৫৪ (৮৩.৪৫)	৯৫.০০%	৫১৩.৫০	০ মাস	জিওবি		
		৪,৯৯৮.৯০	২৬৯০.৪০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	১,৭৯৫.০০	১,৭৯৪.৭৬ (৯৯.৯৯)	৩০০.০০ (১৬.৭১)	১,৪৮১.১৪ (৮২.৫১)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			৪,১৭১.৫৪ (৮৩.৪৫)		৫১৩.৫০				
		০.০০	০.০০	৪৯৩২.৫০ টাকা	৪৯৩২.৫০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			১৭৯৫.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)		০.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)		০.০০				
১০	২২৪৩৫০৯০০ সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (জানুয়ারি'২০২২- জুন'২০২৫)	৪,৪৯১.১৮	২১৯৮.৪৮	১৪ টি ৪৪৪৪.১০ টাকা	১১ টি ৪৯৩৪.৬০ টাকা	১,৭৬৭.০০	১,৭৬৭.০০ (২০০.০০)	৮০০.০০ (৪৫.২৭)	১,৭৬৪.৮৯ (৯৯.৮৮)	৮.০০%	১০০.০০%	১২০.৮৪ টাকা	১২০.৮৪ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ক)০.০০ খ)০.০০ গ)০.০০ ঘ)০.০০	৩৯৬৩.৩৭ (৮৮.২৫)	১০০.০০%	৫২৫.৭০	০ মাস	জিওবি		
		৪,৪৯১.১৮	২১৯৮.৪৮	৪৪৪৪.১০ টাকা	৪৯৩৪.৬০ টাকা	১,৭৬৭.০০	১,৭৬৭.০০ (২০০.০০)	৮০০.০০ (৪৫.২৭)	১,৭৬৪.৮৯ (৯৯.৮৮)			১২০.৮৪ টাকা	১২০.৮৪ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			৩৯৬৩.৩৭ (৮৮.২৫)		৫২৫.৭০				
		০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)		০.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)		০.০০				
১১	২২৪৩৫৩৫০০ রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (অক্টোবর'১১- জুন'২৫-২৫)	৪,৪৩৫.০০	১৫৪৮.৫৮	১২ টি ৪৩৩৯.৬০ টাকা	১২ টি ২২৭৬.৭৪ টাকা	২,৫৩৬.০০	২,৫৩৬.০০ (২০০.০০)	৩৮৯.০০ (২৫.৩৪)	১,৫৪১.৮৭ (৫২.৯১)	৮.০০%	৫৭.১৩%	২৭৮.৬০ টাকা	২৭৮.৬০ টাকা	২৭৮.৬০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২৮৯০.৪৫ (৬৫.১৭)	৬৭.৫২%	৩৫০.৪২	০ মাস	জিওবি		
		৪,৪৩৫.০০	১৫৪৮.৫৮	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	২,৫৩৬.০০	২,৫৩৬.০০ (২০০.০০)	৩৮৯.০০ (২৫.৩৪)	১,৫৪১.৮৭ (৫২.৯১)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			২৮৯০.৪৫ (৬৫.১৭)		৩৫০.৪২				
		০.০০	০.০০	৪৩৩৯.৬০ টাকা	২২৭৬.৭৪ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			২৭৮.৬০ টাকা	২৭৮.৬০ টাকা	২৭৮.৬০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)		০.০০				
		০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)		০.০০				

নং	প্রকল্প কোড প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী															ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৪ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচ নাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত	অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ	কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা					আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অঙ্গীত না হওয়ার কারণ (২০২৪-২৫ এডিপি)									
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪- ২৫ এডিপি)												
															মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)		মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩				
২০	২২৪৩৬১৬০০ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল'২২-জুই- জুন'২৫সিঃ)	৪,৪৫৬.০০	৪৯৬.৬৮	৪৩৬৪.৪৯ ৪ ০.০০ ১১ ০.০০ ১ ৪৩৬৪.৪৯	৮ টাকা ০.০০ টাকা ০ টাকা ৫ টাকা	১,২৬৪.০০	৯৬১.৫০ (৭৬.০৭)	৩০০.০০ (২৩.৭৩)	৯৬১.৫০ (৭৬.০৭)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০ ৪ ০.০০ ১১ ০.০০ ১ ০.০০	০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা	০.০০ ০ ০.০০ ৭ ০.০০ ০ ০.০০	০ টাকা ০ টাকা ৭ টাকা ০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	১৪৫৮.১৮ (৩২.৭২) ১৪৫৮.১৮ (৩২.৭২) ০.০০ (০.০০)	২,৬৯৫.৩২ ৫৫.০০% ২,৬৯৫.৩২ ০.০০	১ বছর	জিওবি					
	২২৪৩৬৪৮০০ মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২২-জুন'২৫সিঃ)	৩,৭৬৪.০০	১৬৬৪.৬৮	০.০০ ১০ ০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০	১০ টাকা ০.০০ টাকা ০ টাকা ০ টাকা	১,৪০০.০০	১৩৮৮.৮৮ (৯৯.২১)	৪০.০০ (২.৮৬)	১,১৫৮.৩০ (৮২.৭৪)	৮.০০%	৮৮.০০%	০.০০ ১০ ০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০	০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা	০.০০ ১০ ০.০০ ০ ০.০০ ০ ০.০০	০ টাকা ০ টাকা ০ টাকা ০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২৮২২.৯৮ (৭৫.০০) ২৮২২.৯৮ (৭৫.০০) ০.০০ (০.০০)	৬৯৯.৩২ ৮৫.০০% ৬৯৯.৩২ ০.০০	০ মাস	জিওবি					
	২২৪৩৬৬৫০০ মেহেরপুর জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (আগষ্ট'২২-জুন'২৫সিঃ)	৩,৪৪৯.৩১	২১৫০.০০	৩৩২৮.০০ ১ ১১৮.৮০ ৪ ৩২০৯.২০ ০	৪ টাকা ০ টাকা ১১৮.৬৩ ৩ ২৯৫০.০০ ০ টাকা	১,০৯১.০০	১০৯১.০০ (১০০.০০)	১০০.০০ (৯.১৭)	১১৭.১৮ (১০.৭৪)	৮.০০%	৩০.০০%	৪০০৪.৮০ ০ ০.০০ ৫ ৪০০৪.৮০ ০	০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা	৩০৬৮.৬৩ ০ ০.০০ ৪ ৩০৬৮.৬৩ ০	৩০৬৮.৬৩ ০ ০.০০ ৪ ৩০৬৮.৬৩ ০	২১৫০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ২১৫০.০০ টাকা	ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২২৬৭.১৮ (৬৫.৭৩) ২২৬৭.১৮ (৬৫.৭৩) ০.০০ (০.০০)	২০৮.৩১ ৮৫.০০% ২০৮.৩১ ০.০০	০ মাস	জিওবি					
	২২৪৩৭২১০০ যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৩ সিঃ - জুন ২০২৫)	২,৯০৮.০০	১৭০৩.৮০	২৯০৭.৫১ ৭ ২৯০৭.৫১ ০ ০.০০ ০	০ টাকা ০ টাকা ০ টাকা ০ টাকা	১,১৭৪.০০	১১৭৩.৮০ (৯৯.৯৮)	১০০.০০ (৮.৫২)	১,১৩৯.৭০ (৯৭.০৮)	৮.০০%	১০০.০০%	৯২৮.০০ ০ ০.০০ ৭ ৯২৮.০০ ০	০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা ০.০০ টাকা	০.০০ ০ ০.০০ ৭ ০.০০ ০	০ টাকা ০ টাকা ৭ টাকা ০ টাকা		ক) ০.০০ খ) ০.০০ গ) ০.০০ ঘ) ০.০০	২৮৪৩.৫০ (৯৭.৭৮) ২৮৪৩.৫০ (৯৭.৭৮) ০.০০ (০.০০)	৩০.২০ ১০০.০০% ৩০.২০ ০.০০	০ মাস	জিওবি					

নং	প্রকল্প কোড/প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৪ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়োচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়োচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অনুযায়ী অবরুদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকাল ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
						কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা											
						২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যায়োচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবসুপ্তি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যায়োচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যায়োচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যায়োচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যায়োচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যায়োচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যায়োচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (২০২৪-২৫ এডিপি)							
মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টি পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টি পূর্ত সংখ্যা টি সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% % %	% % %	% % %	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টি পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টি পূর্ত সংখ্যা টি সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টি পূর্ত সংখ্যা টি সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টি পূর্ত সংখ্যা টি সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% % %	%	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	বছর/মাস			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২২৪৩৭৫৮০০	২,৫২৫.০০	৯০৮.২০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	২৭৫.০০	২৭৫.০০ (২০০.০০)	১৬৭.৫০ (৬০.৯১)	২৫৫.২৬ (৯২.৮২)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ক) ০.০০	১১৬৩.৪৬ (৭২.৯৪)	৭৬.০০%	৪১১.৮০	০ মাস	জিওবি
	কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ও পরিচালনা	২,৫২৫.০০	৯০৮.২০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	২৭৫.০০	২৭৫.০০ (২০০.০০)	১৬৭.৫০ (৬০.৯১)	২৫৫.২৬ (৯২.৮২)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		খ) ০.০০	১১৬৩.৪৬ (৭২.৯৪)	৭৬.০০%	৪১১.৮০		
	নিরাপদ পানি সরবরাহ	২,৫২৫.০০	৯০৮.২০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	২৭৫.০০	২৭৫.০০ (২০০.০০)	১৬৭.৫০ (৬০.৯১)	২৫৫.২৬ (৯২.৮২)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		গ) ০.০০	১১৬৩.৪৬ (৭২.৯৪)	৭৬.০০%	৪১১.৮০		
	স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ঘ) ০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
	ব্যবস্থাপনার (এপ্রিল'২৩-জুন'২৫) প্রঃ ডিসে'২৫	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
২৫	২২৪৩৭৭৬০০	২,৩৯৫.০০	৯৪৮.৬৬	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	৯৩২.০০	৯৩২.৮০ (৯৯.৯৮)	৩০০.০০ (৩২.১৯)	৯৩০.৪৩ (৯৯.৮৩)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ক) ০.০০	১৮৭৯.০৯ (৭৮.৪৬)	৮৬.০০%	৫২৪.৩৪	০৬ মাস	জিওবি
	মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	২,৩৯৫.০০	৯৪৮.৬৬	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	৯৩২.০০	৯৩২.৮০ (৯৯.৯৮)	৩০০.০০ (৩২.১৯)	৯৩০.৪৩ (৯৯.৮৩)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		খ) ০.০০	১৮৭৯.০৯ (৭৮.৪৬)	৮৬.০০%	৫২৪.৩৪		
	ব্যবস্থার উন্নয়ন (জুলাই'২৩-ডিসেম্বর'২৫) প্রঃ	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		গ) ০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
	ব্যবস্থার উন্নয়ন (জুলাই'২৩-ডিসেম্বর'২৫) প্রঃ	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ঘ) ০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
	ব্যবস্থার উন্নয়ন (জুলাই'২৩-ডিসেম্বর'২৫) প্রঃ	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
২৬	২২৪৩৮০৩০০	৪,৪৫২.০০	৬০০.১৭	৮.০০ টাকা	৭.০০ টাকা	১,০০৭.০০	৮০২.৪০ (৭৯.৬৮)	১২৫.০০ (১২.৪১)	৮০২.৪০ (৭৯.৬৮)	৮.০০%	৮৭.৭৬%	৭.০০ টাকা	৭.০০ টাকা	৭.০০ টাকা	৭.০০ টাকা		ক) ০.০০	১৪০২.৫৭ (৩১.৫০)	৩৯.১০%	২,৮৪৪.৮৩	১ বছর	জিওবি
	শ্রীমতীপুর পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৪,৪৫২.০০	৬০০.১৭	৮.০০ টাকা	৭.০০ টাকা	১,০০৭.০০	৮০২.৪০ (৭৯.৬৮)	১২৫.০০ (১২.৪১)	৮০২.৪০ (৭৯.৬৮)	৮.০০%	৮৭.৭৬%	৭.০০ টাকা	৭.০০ টাকা	৭.০০ টাকা	৭.০০ টাকা		খ) ০.০০	১৪০২.৫৭ (৩১.৫০)	৩৯.১০%	২,৮৪৪.৮৩		
	এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন	০.০০	০.০০	৬.০০ টাকা	৫.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		গ) ০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
	ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও (এপ্রিল'২৩-জুন'২৬) প্রঃ	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ঘ) ০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
	ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও (এপ্রিল'২৩-জুন'২৬) প্রঃ	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
২৭	২২৪৩৮৬৪০০	৩,০৬৬.০০	৫০১.৬৫	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	৯৭১.০০	৯৭১.০০ (১০০.০০)	১৭৬.০০ (১৮.১৩)	৯৭০.৬৬ (৯৯.৯৭)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ক) ০.০০	১৪৭২.৩১ (৪৮.০২)	৬২.০০%	১,৫৯৩.৩৫	১ বছর	জিওবি
	শ্রীমতীপুর পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন	৩,০৬৬.০০	৫০১.৬৫	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	৯৭১.০০	৯৭১.০০ (১০০.০০)	১৭৬.০০ (১৮.১৩)	৯৭০.৬৬ (৯৯.৯৭)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		খ) ০.০০	১৪৭২.৩১ (৪৮.০২)	৬২.০০%	১,৫৯৩.৩৫		
	এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		গ) ০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
	ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও (এপ্রিল'২৩-জুন'২৬) প্রঃ	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ঘ) ০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		
	ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও (এপ্রিল'২৩-জুন'২৬) প্রঃ	০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)	০.০০%	০.০০		

নং	প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী														ক) ক্রমপঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৪ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে প্রকল্পের শুরু হ'তে প্রকল্পের
----	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

নং	প্রকল্পের কোড প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী															ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৪পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি কৃত	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস																																																																																																																							
						কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা																																																																																																																																						
						২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবশিষ্ট (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪- ২৫ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারন (২০২৪-২৫ এডিপি)	মোট সংখ্যা	মোট ব্যয়	মোট পণ্য সংখ্যা	মোট পণ্য ব্যয়	মোট পণ্য পূর্ত							মোট পণ্য সেবা	মোট পণ্য সেবা																																																																																																																					
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা		টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা							টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা	টা টাকা টি টাকা টি টাকা টি টাকা

নং	প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৪ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচ নাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা										
						২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪- ২৫ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অগ্রীত না হওয়ার কারন (২০২৪-২৫ এডিপি)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
৩৯	২২৪৩৯৭১০০		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০						
	কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। (জানুয়ারি'২৪স্বিঃ- জুন'২৬স্বিঃ)	৩৪৯৬.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮৪০.০০	১৮৩৯.৮৫ (৯৯.৯৯)	১৬৯.০০ (৯.১৮)	১৮৩৯.৭০ (৯৯.৯৮)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ক) ০.০০	১৮৩৯.৭০ (৫২.৬১)	১৬৯.০০ (৫.৩০)	১৮৩৯.৭০ (৯৯.৯৮)	১৬৯.০০ (৫.৩০)
																	খ) ০.০০				
																	গ) ০.০০	১৮৩৯.৭০ (৫২.৬১)			
																	ঘ) ০.০০				
৪০	২২৪৪০৩৩০০		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০						
	পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রকল্প। (জানুয়ারি'২৪স্বিঃ- ডিসেম্বর'২৬স্বিঃ)	৪৮৯৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮.০০	৪৮.০০ (১০০.০০)	১.০০ (২.০৮)	৪৮.০০ (১০০.০০)	৮.০০%	৫.০০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ক) ০.০০	৪৮.০০ (১০.০২)	১.০০ (২.০৮)	৪৮.০০ (১০০.০০)	১.০০ (২.০৮)
																	খ) ০.০০				
																	গ) ০.০০	৪৮.০০ (১০.০২)			
																	ঘ) ০.০০				
৪১	২২৪৪০৩৪০০		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০						
	রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ) (জুলাই'২৪স্বিঃ- জুন'২৬স্বিঃ)	১১১৮১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১১৭.০০	১১১৬.৭০ (৯৯.৯৮)	১৬৬৭.০০ (৯৯.৯৮)	১১১৬.৭০ (৯৯.৯৮)	০.০০%	৫৫.০০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ক) ০.০০	১১১৬.৭০ (১০.৬১)	১৬৬৭.০০ (১০.৬১)	১১১৬.৭০ (৯৯.৯৮)	১৬৬৭.০০ (১০.৬১)
																	খ) ০.০০				
																	গ) ০.০০	১১.৭৪ (১.৮৩)			
																	ঘ) ০.০০				
মোট - ৪১টি প্রকল্প		২,৪৫৪,৫২০.৩৯	২,০১১,৫০৯.৬৬	৮,৫৫৯	৮,৫৫৯	১,০৫৬,৮০৮.৮৯	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)		ক) ১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)	১,০৫৬,৮০৮.৮৯ (৯৯.৯৯)
																	খ) ০.০০				
																	গ) ০.০০				
																	ঘ) ০.০০				

স্বাক্ষর

নং	প্রকল্প কোড/প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী																ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্নির্মাণ ব্যয় (জুন/২৪পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্নির্মাণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্নির্মাণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্নির্মাণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যালোচনা ধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ব্যয়	অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস																																																																																																																																										
							কর্মপরিকল্পনা								সংগ্রহ পরিকল্পনা																																																																																																																																																							
							পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবশিষ্ট (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪- ২৫ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অঙ্গীত না হওয়ার কারন (২০২৪-২৫ এডিপি)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)							মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)

নং	প্রকল্প (কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী															ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৪ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৪-২৫ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৪-২৫ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৪-২৫ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হ'তে পর্যালোচ নাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি কৃত আর্থিক ব্যয়	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস									
						কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা																								
						২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবসুপ্তি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৪-২৫ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪-২৫ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৪- ২৫ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অঙ্গীত না হওয়ার কারন (২০২৪-২৫ এডিপি)																				
	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% % % % % % % %	% % % % % % % %	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা	মোট সংখ্যা মোট মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% % %	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% % %	বছর/মাস												
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫
সাব-সেক্টরঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা																																			
৪৫	২২৪৩৩২০০০ ৪৪ ডেভেলপমেন্ট এক সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই (জানু'২১-জুন' ২৪, জুন'২৫প্র)	৩,৪২০.১৫	২,৬৯৫.১৮	৫৬ টি	৩২ টি	৭২০.০০	১৮৫.৭৬ (২৫.৮০)	২৬.০০ (৩.৬১)	১৮৫.৭৬ (২৫.৮০)	৮.০০%	১৭.৯২%	১১ টি	১১ টি	১১ টি	০ টি		ক) ১৮৬৬.৭৭	২,৮৮০.৯৪ (৮৪.২৩)	৯০.৮৫%	৪.৯৭															
		১,০৯০.৭৮	৮২৮.৪২	৩ টি	০ টি	২৬০.০০	৮৩.৫৮ (৩২.১৫)	২০.০০ (৭.৬৯)	৮৩.৫৮ (৩২.১৫)			২ টি	২ টি	২ টি	০ টি		খ) ০.০০	২১১.৯৯ (৮৩.৬১)		২.৩৭	০ মাস	আইএফডি													
		২৩২৯.৩৭	১৮৬৬.৭৭	৫৩ টি	৩২ টি	৪৬০.০০	১০২.১৮ (২২.১১)	৬.০০ (২.৩০)	১০২.১৮ (২২.১১)			৯ টি	৯ টি	৯ টি	০ টি		গ) ০.০০	১৯৬৮.৯৫ (৮৪.৫৩)		২.৬০															
		২৩২৯.৩৭	১৮৬৬.৭৭	৫৩ টি	৩২ টি	৪৬০.০০	১০২.১৮ (২২.১১)	৬.০০ (০.০০)	১০২.১৮ (২২.২০)			৯ টি	৯ টি	৯ টি	০ টি		ঘ) ০.০০	১৯৬৮.৮৭ (৮৪.৫২)		২.৬০															
উপ-মোট - ১টি প্রকল্প		৩,৪২০.১৫	২,৬৯৫.১৮	৫৬ টি	৩২ টি	৭২০.০০	১৮৫.৭৬ (২৫.৮০)	০.০০ (০.০০)	১৮৫.৭৬ (২৫.৮০)			১১ টি	১১ টি	১১ টি	০ টি		ক) ১৮৬৬.৭৭	২,৮৮০.৯৪ (৮৪.২৩)		৪.৯৭															
		১,০৯০.৭৮	৮২৮.৪২	৩ টি	০ টি	২৬০.০০	৮৩.৫৮ (৩২.১৫)	০.০০ (০.০০)	৮৩.৫৮ (৩২.১৫)			২ টি	২ টি	২ টি	০ টি		খ) ০.০০	২১১.৯৯ (৮৩.৬১)		২.৩৭															
		২৩২৯.৩৭	১৮৬৬.৭৭	৫৩ টি	৩২ টি	৪৬০.০০	১০২.১৮ (২২.১১)	০.০০ (০.০০)	১০২.১৮ (২২.১১)			৯ টি	৯ টি	৯ টি	০ টি		গ) ০.০০	১৯৬৮.৯৫ (৮৪.৫৩)		২.৬০															
		২৩২৯.৩৭	১৮৬৬.৭৭	৫৩ টি	৩২ টি	৪৬০.০০	১০২.১৮ (২২.১১)	০.০০ (০.০০)	১০২.১৮ (২২.২০)			৯ টি	৯ টি	৯ টি	০ টি		ঘ) ০.০০	১৯৬৮.৮৭ (৮৪.৫২)		২.৬০															

ইমদাদুল হক এ-জাহান
৭/৭/২৪
প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

০৭/০৭/২০২৪
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

০৭/০৭/২০২৪
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল জুন/২০২৫ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২০৬৫০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- | | মূল | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : | ১লা জানুয়ারী, ২০১৮ | ১লা জানুয়ারী, ২০১৮ | ১লা জানুয়ারী, ২০১৮ |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : | ৩০ জুন, ২০২১ | ৩০ জুন, ২০২৩ | ৩০ জুন, ২০২৫ |
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ক) মোট : | ৬৩২৭৯.৫২০ |
| খ) টাকা : | : |
| গ) প্রকল্প সাহায্য : | : |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : | : |
| ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : | জিওবি |

(লক্ষ টাকায়)							
বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		উদ্ধৃত ও ভ্যাট	স্থান পারিশোধ
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮৮২৮.০০	৮৮২৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৮৮২৮.০০	৮৮২৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৬২৩৩.৮৮	৬২৩৩.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৬১৫৬.৭৯	৪৬১৫৬.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত আরজিপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি				চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরজিপত্র মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				(বিস্তার দৃষ্টিকোণ)			
		বাছন	আর্থিক			বাছন	আর্থিক			বাছন	আর্থিক			বাছন	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়																	
১	অফিসারদের বেতন	৫ জন	১৭২.০০	০.০০	১৭২.০০	৫ জন	১২৫.০০	০.০০	১২৫.০০	৫ জন	২৬.০০	০.০০	২৬.০০	৫ জন	২৫.২৪	০.০০	২৫.২৪
২	স্টাফদের বেতন	৭ জন	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	১ জন	১৩.৩৩	০.০০	১৩.৩৩	১ জন	২.৭০	০.০০	২.৭০	১ জন	২.৬৮	০.০০	২.৬৮
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	১২ জন	১৪৮.০০	০.০০	১৪৮.০০	৬ জন	১১৭.২৪	০.০০	১১৭.২৪	৬ জন	২৫.৩৪	০.০০	২৫.৩৪	৫ জন	২৪.৭১	০.০০	২৪.৭১
৪	সরবরাহ এবং সেবা	বোঁক	৭৩৮.০০	০.০০	৭৩৮.০০	বোঁক	৪৬২.১৩	০.০০	৪৬২.১৩	বোঁক	১১৫.৩৮	০.০০	১১৫.৩৮	বোঁক	৯২.৫০	০.০০	৯২.৫০
৫	স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীকরণ ও IEC ম্যাটেরিয়াল	বোঁক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	বোঁক	০.০০	০.০০	০.০০	বোঁক	০.০০	০.০০	০.০০
৬	পরামর্শক (ডিজাইন এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্তন)	১৭০ জন মাস	২২৭.৭৬	০.০০	২২৭.৭৬	১২৪ জন মাস	১৩৪.৯৮	০.০০	১৩৪.৯৮	২৬ জন মাস	২৫.০০	০.০০	২৫.০০	২২ জন মাস	১৯.৮১	০.০০	১৯.৮১
৭	প্রশিক্ষণ	বোঁক	২১.৩৮	০.০০	২১.৩৮	বোঁক	৩.৩০	০.০০	৩.৩০	বোঁক	৬.০০	০.০০	৬.০০	বোঁক	০.৪৮	০.০০	০.৪৮
৮	১ বছরের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	বোঁক	৮২২.৩৬	০.০০	৮২২.৩৬	বোঁক	৪৩.২৪	০.০০	৪৩.২৪	বোঁক	২০.০০	০.০০	২০.০০	বোঁক	২০.০০	০.০০	২০.০০
৯	WSP বাস্তবায়নে পানির গুণপতন পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ (১ বছরের জন্য)	বোঁক	০.০০	০.০০	০.০০	বোঁক	০.০০	০.০০	০.০০	বোঁক	০.০০	০.০০	০.০০	বোঁক	০.০০	০.০০	০.০০
১০	মোটরযান (মেরামত)	বোঁক	৫০.০০	০.০০	৫০.০০	বোঁক	৪৯.৭৪	০.০০	৪৯.৭৪	বোঁক	০.৫৮	০.০০	০.৫৮	বোঁক	০.০০	০.০০	০.০০
১১	মেরামত ও সংস্কার (পুনঃস্থাপিতকরণ)	১৯টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	৮টি	০.০০	০.০০	০.০০	১০টি	১০.০০	০.০০	১০.০০	৭টি	৬.৪২	০.০০	৬.৪২
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			২২২৭.৫০		২২২৭.৫০		৯৪৮.৯৬		৯৪৮.৯৬		২৩১.০০		২৩১.০০		১৯১.৮৪		১৯১.৮৪
(খ) মূলধন ব্যয়																	
১২	জীপ	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	ডিজেল ট্রাক	১৩টি	৬৫০.০০	০.০০	৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩টি	৬৫০.০০	০.০০	৬৫০.০০	১২টি	৫৪৯.৪৮	০.০০	৫৪৯.৪৮
১৫	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৩২টি	১৯২০.০০	০.০০	১৯২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩২টি	১৯২০.০০	০.০০	১৯২০.০০	৩২টি	১৯১৯.৫২	০.০০	১৯১৯.৫২
১৬	হস্তচালিত টেনালাইজার	১৬০টি	২৩.০০	০.০০	২৩.০০	১০৪ টি	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	৫৬টি	৮.০০	০.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	রিম্বা ছাদ	১২৮টি	৬৩.০০	০.০০	৬৩.০০	৬১ টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	৬৭টি	৩৩.০০	০.০০	৩৩.০০	২৫টি	১০.২১	০.০০	১০.২১
১৮	বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার	বোঁক	৭৬১.৪০	০.০০	৭৬১.৪০	বোঁক	২৭৩.০০	০.০০	২৭৩.০০	বোঁক	৩৮.০০	০.০০	৩৮.০০	বোঁক	৯.২০	০.০০	৯.২০
১৯	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১৬২টি	২০২.০০	০.০০	২০২.০০	১৩৫টি	১৫৪.৪১	০.০০	১৫৪.৪১	৮টি	১২.০০	০.০০	১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন আকার ও গভীরতা)	৭৬টি	১৬৬০.৪৫	০.০০	১৬৬০.৪৫	৭০ টি	১৫৪২.৪৬	০.০০	১৫৪২.৪৬	২টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	১টি	২০.০০	০.০০	২০.০০
২১	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ	৯৫টি	৭২৮.৭১	০.০০	৭২৮.৭১	৭৮ টি	৫৭৪.০০	০.০০	৫৭৪.০০	৫টি	২৫.০০	০.০০	২৫.০০	৩.০০	১৫.০০	০.০০	১৫.০০
২২	কলাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাব-মাস্টার পাম্প স্থাপন	৯৫টি	৭৪১.৩০	০.০০	৭৪১.৩০	৮০ টি	৬০২.৭৮	০.০০	৬০২.৭৮	৪টি	৩৬.০০	০.০০	৩৬.০০	৩.০০	১০.৮০	০.০০	১০.৮০
২৩	বৈদ্যুতিক লাইনসহ ট্রান্সফর্মার সংযোগ	৯৫টি	৭১৫.৬০	০.০০	৭১৫.৬০	৮০ টি	৫৮০.০০	০.০০	৫৮০.০০	৪টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	১টি	১০.০০	০.০০	১০.০০
২৪	রাডা মেরামতসহ পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়ামিটার) স্থাপন	৯৪২.৫১ কি:মি:	১১৮২১.৯১	০.০০	১১৮২১.৯১	৯০৫.০০ কি:মি:	১১৩৪৩.৯৯	০.০০	১১৩৪৩.৯৯	২৭.৫১ কি:মি:	৩৫০.৫০	০.০০	৩৫০.৫০	২০.৫০ কি:মি:	২৮৭.২৪	০.০০	২৮৭.২৪
২৫	গ্রাউন্ড ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্রক্ট (২০০-৩০০ ঘ/মি/ঘ) নির্মাণ	৮টি	৪৩১৫.০০	০.০০	৪৩১৫.০০	৬টি (৮০%)	৩২৩০.০০	০.০০	৩২৩০.০০	২টি (২০%)	৪০০.০০	০.০০	৪০০.০০	২টি (২০%)	৩০০.৪৪	০.০০	৩০০.৪৪
২৬	সারফেস ওয়াটার ড্রিটমেন্ট প্রক্ট (২০০-৩০০ ঘ/মি/ঘ) নির্মাণ	৪টি	২০৭৫.০০	০.০০	২০৭৫.০০	৪টি (৮০%)	১৫৫৬.০০	০.০০	১৫৫৬.০০	২টি (২০%)	২০০.০০	০.০০	২০০.০০	১টি (২৫%)	৪৬.৪৩	০.০০	৪৬.৪৩
২৭	সারফেস ওয়াটার রিজার্ভার	১টি	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮	রেগুলেটর ওয়াটার কন্ট্রোলিং পোট নির্মাণ	২টি	৬০.৯৩	০.০০	৬০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯	ট্রান্স মিশন লাইন স্থাপন	৪৭কি:মি:	২৩৫০.০০	০.০০	২৩৫০.০০	৪৪.০০ কি:মি:	১৬৫৪.২৮	০.০০	১৬৫৪.২৮	২.০০ কি:মি:	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	১.০০	১২০.০০	০.০০	১২০.০০
৩০	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপন	২৯০টি	২২.২০	০.০০	২২.২০	২০০টি	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১	পাবলিক টরলেট নির্মাণ	১৬২ টি	১৪৪৪.৬৪	০.০০	১৪৪৪.৬৪	১৫৪টি	১৩৭২.৬৪	০.০০	১৩৭২.৬৪	২ টি	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
৩২	কমিউনিটি শ্যাড্রিন নির্মাণ	৪৫৮ টি	১১৬৪.১৫	০.০০	১১৬৪.১৫	৪৪৮টি	১১১৫.০০	০.০০	১১১৫.০০	৫ টি	১২.৫০	০.০০	১২.৫০	০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৩	গ্রাইমারী ডেন নির্মাণ	১০১.৫৫ কি:মি:	১৬০০৭.৭৪	০.০০	১৬০০৭.৭৪	৬৫.০০	১০১২৭.৩৩	০.০০	১০১২৭.৩৩	১০.০০কি:মি:	১৫০০.০০	০.০০	১৫০০.০০	৮.০০ কি:মি:	১১৮৮.৫৭	০.০০	১১৮৮.৫৭

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত আরভিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২৪-২৫ পর্যন্ত প্রকল্পকৃত অগ্রগতি				জুলাই (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরভিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৫) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	শিএ	মোট		জিওবি	শিএ	মোট		জিওবি	শিএ	মোট		জিওবি	শিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৪	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ডাম্পিং সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণসহ)	১০টি	১০৭৬০.২৪	০.০০	১০৭৬০.২৪	১১টি (৬৫%)	৩০৫৮.৪৫	০.০০	৩০৫৮.৪৫	১১ (৬৫%)	২৬১৯.৭৪	০.০০	২৬১৯.৭৪	৮টি (৩৫%)	১৪১০.০৯	০.০০	১৪১০.০৯
৩৫	কমিউনিটি ওয়েস্ট বিন (বিভিন্ন আকারের) নির্মাণ	৬১৬ টি	১৯২.৬১	০.০০	১৯২.৬১	৬০০টি	১৮৬.০১	০.০০	১৮৬.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬	কঠিনবর্জ্য সঠিক পোত নির্মাণ	১০টি	১৯.৭৬	০.০০	১৯.৭৬	১১ (৭০%)	১২.৫০	০.০০	১২.৫০	১১ (৭০%)	৭.২৬	০.০০	৭.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৭	মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ	১০টি	১৪৩০.০০	০.০০	১৪৩০.০০	১১টি (৬০%)	৮৮৫.০০	০.০০	৮৮৫.০০	১১ (৬০%)	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	৮টি (২৫%)	১৪৫.০৬	০.০০	১৪৫.০৬
৩৮	গৃহসংযোগ	৯২৮৬টি	৯৩৮.৭৫	০.০০	৯৩৮.৭৫	২২৪০০টি	৫১৬.৯৫	০.০০	৫১৬.৯৫	২০০০টি	১৩৭.০০	০.০০	১৩৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট (ক+খ+গ+ঘ)		৬০৪৪৭.৫৪	০.০০	৬০৪৪৭.৫৪	৬৫.০০	৩৮৯৭৩.৯৫	০.০০	৩৮৯৭৩.৯৫	০.০০	৮৫৯৭.০০	০.০০	৮৫৯৭.০০	০.০০	৬০৪২.০৪	০.০০	৬০৪২.০৪
(গ)	কিডিক্যাল কন্টেনজেন্সী		৩০২.২৪	০.০০	৩০২.২৪	১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(ঘ)	প্রাইস কন্টেনজেন্সী		৩০২.২৪	০.০০	৩০২.২৪	২৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৬০২৭৯.৫২		৬০২৭৯.৫২		৩৯৯২২.৯১		৩৯৯২২.৯১		৮৮২৮.০০		৮৮২৮.০০		৬২৩৩.৮৮		৬২৩৩.৮৮

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৭৫.০০ ভাগ	শতকরা ৭০.৬১ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৮২.৫০ ভাগ	শতকরা ৭২.৯৪ ভাগ

যানবাহন খাতে বরাদ্দকৃত ও অবমুক্তি অযোগ্য (Nonrealisable) ২৫.০০ কোটি বাদে অবশিষ্ট অর্থের প্রায় ১০০% ব্যয় হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রিঃ


১ প্রকল্পের নাম	৪ পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	৪ ২২৪২৯২৮০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	৪ অনুমোদিত
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৪ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সাময়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	৪
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	৪ ০১ জুলাই, ২০১৯
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	৪ ৩০ জুন, ২০২৫
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৪
ক) মোট	৪ ১৭৮৫৬.১৪
খ) টাকা	৪ ১৭৮৫৬.১৪
গ) প্রকল্প সাহায্য	৪ নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	৪ নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	৪ জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		স্বাক্ষর ও ডায়টি	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩০০.০০	৩০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৯৬.৮৪	২৯৬.৮৪				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৯৩.৭৬	২৯৩.৭৬				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১২৭০.৮১	১১২৭০.৮১				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ৪ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১১২৭০.৮১	৬৩.১২%
খ) দাবীকৃত	৩০০.০০	১.৬৮%
গ) প্রাপ্তিঃ	৩০০.০০	১.৬৮%

২৮


 (মুদ্রা মোঃ হাচানুজ্জামান)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
 শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	৪	৬৯.০০	৪	৬৫.২০	৪	১২.৮৭	৪	১২.৪৪
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪	১৫.৭৩	২	১৪.২৭	২	১.৪৩	২	১.৪৩
৩	ভাতাদী	৮	৭০.৫০	৬	৬২.৮০	৬	৯.১৮	৬	৮.৮২
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৯৫.০০	থোক	১৮০.০৪	থোক	৫৪.৫২	থোক	৪৯.৫৯
৫	প্রশিক্ষণ	থোক	৬৮৩.১৯	থোক	১৫০.৫৪	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৮৩
৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	৮০৬.০০	থোক	৬৩৯.২৩	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.৯৬
৭	মেট্রিক যান, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও	থোক	১৪০.০০	থোক	১৩৯.৯৯	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৮০
৮	অফিস ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৮৫.০০	থোক	১৭৯.১০	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৭
	(ক) মোট রাজস্ব =		২১৬৪.৪২	-	১৪৩১.১৭	-	১৩৮.০০	-	১৩১.৮৪
৯	জিপ (কমপক্ষে ২৪০০ সিসি)	১	৫৬.৮৫	১	৫৬.৮৫	-	০.০০	০	০.০০
১০	মেট্রিক সাইকেল	৫২	১১৭.০০	২৬	৩৬.১২	২৬	০.০০	০	০.০০
১১	ফটোকপিয়ার	৬৪	১৮০.২৯	৫২	১৬৭.২৮	১২	০.০০	০	০.০০
১২	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার	১০৬ সেট	১৬৮.৪০	৫২	১৬৮.৩৯	৫৪ সেট	০.০০	০	০.০০
১৩	আসবাবপত্র	৬৪ সেট	৮৩৮.২৬	৫২	৭৩৩.৯৭	১২ সেট	০.০০	০	০.০০
১৪	পরীক্ষাগার এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫২ সেট	৯৯৩২.০০	২৬	৫১৬৩.৪০	২৬ সেট	১০২.৯০	০	১০২.৯০
১৫	নতুন পরীক্ষাগার এর নিমিত্তে বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ	৫২	৩৩২০.২০	৫২	৩২১৯.৮৭	০	৫৯.১০	০	৫৯.০২
১৬	সিডি ভাটি	-	৪০৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০০
	(খ) মোট মূলধন =		১৫০১৬.০০		৯৫৪৫.৮৮		১৬২.০০		১৬১.৯২
১৭	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		২২৫.২৪		০.০০		০.০০		০.০০০
১৮.০	গ্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি		৪৫০.৪৮		০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ)=		১৭৮৫৬.১৪		১০৯৭৭.০৫		৩০০.০০		২৯৩.৭৬

আরডিপি অগ্রগতি :		বাস্তব		আর্থিক	
আরডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৯৮ %		শতকরা	৯৭.৯২ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯০ %		শতকরা	৬৩.১২ %


 (মুন্সী মোঃ হোসেনুর রহমান)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানির ওপর্যায়মান পরীক্ষা বাণেশ্বর
 লক্ষ্যশীলকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের	:	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪৩০৩৪০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২৬ খ্রিঃ
৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৮৮৫০৭৩.৮৭
খ) টাকা	:	৮৮৫০৭৩.৮৭
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	-

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ (২০২৪-২০২৫)	৯৩৮৯৩.০০	৯৩৮৯৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫খ্রিঃ পর্যন্ত অবয়ুক্তি (২০২৪-২০২৫)	৯৩৮৬৮.৮৯	৯৩৮৬৮.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় (২০২৪-২০২৫)	৮৫২১৯.৫৮	৮৫২১৯.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্প শুরু হতে)	৫৮৯৭৩০.২৭	৫৮৯৭৩০.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়): প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

ক্রম নং	অংগের নাম	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল (জুন ২০২৫) পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	জনবল	২৩ জন	২৯৭.০২	৩ জন	৮৩.৮৩	৫ জন	৫৬.৫৮	৫ জন	৩৯.০৭
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৩৬২০.৪০	থোক	১২৮৬.৪৪	থোক	৪৩১.৪২	থোক	৩২৪.৮৯
৩	উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম	থোক	৫০০.০০	থোক	০	থোক	৩৫.০০	থোক	০
৪	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	১০০.০০	থোক	০.৭৫	থোক	১.০০	থোক	০
৫	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	থোক	৩০.০০	থোক	০	থোক	৫.০০	থোক	০
৬	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	২৯৬.০০	থোক	১৪.৫০	থোক	৭১.০০	থোক	৪২.৫৩
উপ-মোট (রাজস্ব)			৪৮৪৩.৪২		১৩৮৫.৫২		৬০০.০০		৪০৬.৪৯
খ) মূলধন খাত									
৭	জীপ (সংখ্যা)	১	১০০.০০	০	০	০	০	০	০
৮	ডাবল কেবিন পিকআপ (সংখ্যা)	১	৫৫.০০	১ টি	৫২.৩০১	০	০	০	০
৯	আপদকালীন সেবা বাবদ ব্যয়	থোক	৫০০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	০	থোক	০.০০
১০	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৫০৫১.২৮	থোক	২৯.১০	থোক	৩৪৭.০০	থোক	১৭.৫৮
১১	উপজেলা অফিস ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	১২ টি	৬৫৪.০০	১০ টি	৪৫৩.৫৩	২ টি	১০.০০	১ টি	১০.০০
১২	সেড নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	৩৯০.০০	১ টি	৭৫.০০	৩ টি	৪০.০০	১ টি	৩৯.২৬
১৩	ক্লিনিং ইউনিট নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	২৫৮.০০	০	০	০	৪০.০০	১ টি	৩৫.০০
১৪	স্পেয়ার পার্টস স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	৬৬.০০	০	০	৩ টি	১০.০০	১ টি	১০.০০
১৫	৬ নং অগভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	৮৫১৭০ টি	২২২০২.০৮	৬২৫০০ টি	১৫৬২৫.০০	৭০০০ টি	১৭৫০.০০	৭০০০ টি	১৫১৫.০০
১৬	৬ নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	১৫৮৫৮৫ টি	১৩২৮৭৭.৬৬	১১৫০০০ টি	৯২০০০.০০	২০০০০ টি	১৩০০০.০০	২০০০০ টি	৯০৩১.০০
১৭	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩" ব্যাস) (সংখ্যা)	১২৯০১০ টি	১২০০৫৮.৩১	৯৭২০০ টি	৮৩৭৭৭.৪৩৯	১৮০০০ টি	১৩৪৩৩.০০	১৮০০০ টি	১১৬৮২.০০
১৮	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪"×১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	২৩৭৭৬২ টি	৩৫৪১২০.২৮	১৮০৩০০ টি	২৪৮২৮৭.৫০	৩০০০০ টি	৩৭৬০০.০০	৩০০০০ টি	৩২৬৮৩.০৫
১৯	রিংওয়েল (সংখ্যা)	৩৬৩৮ টি	২৭০৯.৫৮	১৫০২ টি	১৫২৫.০০	৫০০ টি	৬০০.০০	৪০০ টি	৩১২.০০
২০	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট (সংখ্যা)	২০৬১৯ টি	৯৫৯৮.১৪	১৫৪২৫ টি	৭০৯৫.৩০	১৮০০ টি	৩৬০০.০০	১৯৯০ টি	১৭০৮.০০
২১	রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম (সংখ্যা)	৪৫০ টি	১২১৮০৫.৬০	১৫০ (আংশিক)	১৪৩০০.০০	১২০ (৫০%)	১১২৮৩.০০	১২২ (৭৫%)	১১৩৩৭.০০
২২	সোলার পিএসএফ (সংখ্যা)	১২২ টি	১০৪৯.২০	১৮ টি	১০৫.০০	১০ টি	৮০.০০	০ টি	০
২৩	আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল প্রাক্ট (ভ্যাসেল টাইপ) (সংখ্যা)	২৯৫৭০ টি	৩২৫২৭.০০	৪৭৪৮ টি	২০৫০.০০	১৫০০ টি	১১০০.০০	১৫০০০ টি	১০৫০০.০০
২৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (সংখ্যা)	১০৬১০ টি	৫৮৮৫৩.৯৪	৭৫০০ টি	৩৭৫০০.০০	১৯০০ টি	১০৪০০.০০	১৮২০ টি	৫৯৩৩.২০
উপ-মোট (মূলধন)			৮৬২৮৭৬.০৭	৪৮৪৩৪৩ টি	৫০৩১২৫.১৭	৭৯৩৩০ টি	৯৩২৯৩.০০	৭৯৩৩২ টি	৮৪৮১৩.০৯
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি			৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		
ঘ) প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি			৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৮৮৫০৭৩.৮৭		৫০৪৫১০.৬৯		৯৩৮৯৩.০০		৮৫২১৯.৫৮

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি ১০০.০০%

এডিপি অগ্রগতি

শতকরা : ৯০.৭৬%

সামগ্রিক অগ্রগতি ৭৬.০৫%

সামগ্রিক অগ্রগতি

শতকরা : ৬৬.৬৩%


০১.০৭.২৫
(মোহাম্মদ হানিফ)

৩২

প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

২০২৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন
: ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩১২৩০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকা দুটিতে পাইপবাহিত নিরাপদ পানি ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২০
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন-২০২৫ (প্রস্তাবিত)
- ৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৪৬০৮.১১
খ) জিওবি : ৪৬০৮.১১
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
			মোট	টাকাংশ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৩০.৩২	২৩০.৩২	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য
(লক্ষ টাকায়) নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

- ক) ব্যয়ঃ
খ) দাবীকৃত
গ) প্রাপ্তিঃ

৩২

প্রকল্পের অর্থায়নিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ:

মাস ১ জুন/২০২৫

(শত টাকা)

ক্র.সং.	কোড	অর্থের বিবরণ	অনুমোদিত ভিত্তিপত্র অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদিত অগ্রগতি		চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের আর্থিক ভিত্তিপত্র অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
				জিওবি		জিওবি		জিওবি		জিওবি	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(ক) রাজস্ব ব্যয়											
১	৩২১১০১-৩২৫৭২০৬	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	খোক	৪৬.০০	-	১৪.০৮০	খোক	১.০০	-		
২	৩২৩১২০১	পরিদর্শন	খোক	১৮.০০	-	-	খোক	-		-	
৩	৩২১১১১১	প্রকল্পে প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	খোক	২.০০	-	-	-	-		-	
৪	৩২৫৭১০১	পরামর্শক সেবা	৪৮ জনমাস	১১৭.০০	-	-	১৬ জনমাস	০.০০	-		-
উপ-মোট (রাজস্ব অর্থ)				১৮৩.০০		১৪.০৮০		১.০০			
(খ) মূলধন ব্যয়											
৫	৪১১২১০১	কঠিন বস্তুবহনকারী ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)	২ টি	১৪০.০০	-	-	-	-	-	-	
৬	৪১১২১০১	বাক হো লোডার	২ টি	২২০.০০	-	-	-	-	-	-	
৭	৪১১২১০১	পিক-আপ মডেলিউড ডি-সিইজি ট্রাক	২ টি	১০০.০০	-	-	-	-	-	-	
৮	৪১১২২০২ ৪১১৩০০১	ডিজিটাল ওয়াটার বিলিং সিস্টেম	খোক	৪.০০	-	-	-	-	-	-	
৯	৪১১২১০১	কঠিন বস্তু ব্যবস্থাপনার জন্য রিক্সা ভ্যান	২০ টি	৮.০০	-	-	-	-	-	-	
১০	৪১১১০০৯	ডু-উপরিস্থ পানি পরিশোধনাগার (২০০ঘনমিটার/ঘণ্টা) ভূমি উন্নয়নসহ	২ টি	১,৪৪০.০০	-	-	-	-	-	-	
১১	৪১১১০০৯	ট্রাকমিশন লাইন	১৭ কিঃমিঃ	৭৬৫.০০	-	-	-	-	-	-	
১২	৪১১১০০৯	পাইপলাইন (২০০ মিঃমিঃ পিভিসি)	৭ কিঃমিঃ	১৬১.০০	-	-	-	-	-	-	
১৩	৪১১১০০৯	পাইপলাইন (১৫০ মিঃমিঃ পিভিসি)	৮ কিঃমিঃ	১২০.০০	-	-	-	-	-	-	
১৪	৪১১১০০৯	পাইপলাইন (১০০ মিঃমিঃ পিভিসি)	৬ কিঃমিঃ	৬০.০০	-	-	-	-	০	-	
১৫	৪১১১০০৯	পাইপলাইন (৫০ মিঃমিঃ পিভিসি)	১৫ কিঃমিঃ	৭৫.০০	-	-	-	-	-	-	
১৬	৪১১১০০৯	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	১০০০ টি	১৫০.০০	-	-	-	-	-	-	
১৭	৪১১১০০৯	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪ টি	৬৮.০০	৪ টি	৬১.৬০	-	-	-	০	
১৮	৪১১১০০৭	সেকেন্ডারি আরসিসি ড্রেন স্থাপন	১ কিঃমিঃ	৩০০.০০	০.৫ কিঃমিঃ	১৪৯.৬০	-	-	-	-	
১৯	৪১১১০০৯	ফিক্যাল শ্রাজ ট্রিটমেন্ট প্রাক্ট ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নির্মাণ	২ টি	৭৬০.০০	-	-	-	-	-	-	
২০	৪১১১০০৯	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা, ১.৫ ঘন.মিঃ)	১০ টি	৩.০০	৫ টি	১.৫৬	-	-	-	-	
২১	৪১১১০০৯	কমিউনিটি বিন-বি (বাণিজ্যিক এলাকা, ৪.৫ ঘন.মিঃ)	১০ টি	৭.০০	৫ টি	৩.৪৫	-	-	-	-	
উপ-মোট (মূলধন)				৪০৮১.৩০		২১৬.২৪		-	-	-	
(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং (০.৫% অফ ক্যাপিটাল কষ্ট)				২১.৯১	-	-	-	-	-	-	
(ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোলিং (০.৫% অফ ক্যাপিটাল কষ্ট)				২১.৯১	-	-	-	-	-	-	
সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ)				৪৬০৮.১১		২৩০.৩২৪		১.০০			

আর্থিক অগ্রগতি :		বাস্তব		আর্থিক	
সামগ্রিক অগ্রগতি :		শতকরা	০.০০ %	শতকরা	০.০০ %
		শতকরা	২২.০০ %	শতকরা	৫.০০ %

বিঃদ্রঃ প্রকল্পটির মেয়াদ-ডিসেম্বর ২০২২ শেষ হয়েছে। এই কারণে বর্তমানে প্রকল্পটির সময় জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং প্রকল্পটির সংশোধিত ভিত্তিপত্র অনুমোদনের জন্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২৩/৬/২৫
(মুহাম্মদ শেখ সাদী রহমতউল্লাহ)
প্রকল্প পরিচালক
কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
সিলেট সার্কেল, সিলেট।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবহার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩১৮৮০০
 ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
 ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 - হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
 - হাওর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার টেকসই প্রযুক্তির প্রবর্তন।
 - সামাজিক প্রচারনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে স্থানীয় জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
 - নির্মিত স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগনের দক্ষতা বৃদ্ধিও মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ।

৫। বাস্তবায়ন কাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী-২০২১
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর-২০২৪।

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৫৮,২৯৫.২৬
 খ) টাকা : ৫৮,২৯৫.২৬
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

:

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২০২০.০০	২০২০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০১৮.৬৫	২০১৮.৬৫	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	১৮৩৪.৩২	১৮৩৪.৩২	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	৫৬৮৩৪.৯৪	৫৬৮৩৪.৯৪	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জীভূত
ক) ব্যয়	: প্রযোজ্য নহে	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্তি	:	-



মাসের নাম : জুন/২০২৫
(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি:

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	জনবল	৯ জন	২২৫.৪০	৯ জন	১৭০.৭৩	৯ জন	৪১.৭৫	০৯ জন	১৬.৮২
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০০.৪৯	থোক	১২৩.৯৩	থোক	৪৫.৭৫	থোক	৩০.৪৫
৩	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২৪.৯০	থোক	১২.৫৩	থোক	৬.০০	থোক	৫.৯৯
৪	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	৭টি	৭.০০	থোক	১.৫০	থোক	৫.৫০	থোক	৩.১৭
৫	হাইজিন প্রমোশন (এনজিও-এর মাধ্যমে)	১টি	২৯১.৭০	থোক	২৯১.৬৯	থোক	-	থোক	-
	মোট রাজস্ব		৭৪৯.৪৯		৬০০.৩৮		৯৯.০০		৫৬.৪৩
খ) মূলধন									
৬	জীপ	১টি	৫৬.৯৮	১টি	৫৬.৯৮	-	-		-
৭	ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৫৫.০০	-	-	-	-		-
৮	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৫৪টি	৮১.০০	২৭টি	৩৭.৩৬	-	-		-
৯	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৪৫.০০	থোক	৪২.৮২	থোক	০.০০	-	
১০	হোস পাইপসহ সাকশান পাম্প (ম্যানুয়ালি)	১০৮টি	২১.৬০	-	২০.৯৭	০	০.০০	০	
১১	তারা গভীর নলকূপ/মডিফাইড তারা স্থাপন/সাবমার্সিবল	২৩২৮১টি	৩১,৩২২.৩৩	২২৮৬৩ টি	৩০,৭৬৪.৮১	৪১৮ টি	৫৫৭.১৮	৪১৮ টি	৫৫০.৪০
১২	#৬ গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০২২টি	৪,৬৪৭.৪১	৫০২২ টি	৪,৬৪৭.০০	০		০	
১৩	ইম্প্রুভড ল্যাট্রিন স্থাপন	৪১২৬টি	১৯,৮৯৬.১২	৩৮৫৮ টি	১৮,৫২০.৪৩	২৬৮ টি	১,৩৫০.০০	২৬১ টি	১২২০.৬১
১৪	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন স্থাপন	৪৫৮টি	১৩৪.৪৭	৪১২ টি	১২০.৬৭	৪৬ টি	১৩.৮২	২৩ টি	৬.৮৮
১৫	আর্সেনিক আয়রণ রিমুভাল ইউনিট (ভ্যাসেল/আরও টাইপ)	৫৫০টি	১৯২.৫০	-	১৮৯.২০	০		০	
	মোট মূলধন		৫৬,৪৫২.৪১	-	৫৪,৪০০.২৪		১,৯২১.০০		১,৭৭৭.৮৯
১৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৫৪৬.৬৮						
১৬	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোল		৫৪৬.৬৮						
	সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)		৫৮,২৯৫.২৬		৫৫,০০০.৬২		২,০২০.০০		১,৮৩৪.৩২

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	৯৮.১৩%	৯০.৮১%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯৯.৮৬%	৯৭.৪৯%


১০.৬.২৫
(সোহরাব উদ্দিন আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন
ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩২০৫০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১. গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ।
২. রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ।
৩. রিভার্স অসমোসিস গ্র্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগনকে শবনযুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।
৪. প্রকল্প এলাকার বাজার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ২০২০
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০২৪
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মূল : ৩২৬৮.৮৫
- খ) সংশোধিত : ৩২১৬.৯০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		উল্ল ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৮৬.৯৩০	১৮৬.৯৩০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত অবশুষ্টি	২৫১.০০০	২৫১.০০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৮.৮৪০	১৪৮.৮৪০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১১৩.৮৮০	৩১১৩.৮৮০	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

৪ প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয়ঃ

১৪৮.৮৪০

ক্রমপুঞ্জিত

৩১১৩.৮৮

খ) দাবীকৃত


১৮৬.৯৩০

০.০০

গ) প্রাপ্তিঃ

২৫১.০০০

৩১১৩.৮৮


(মোঃ নূরুল হোসাইন)
প্রকল্প পরিচালক

খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

৩১

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব শত টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন জুন/২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সম্মানী	-	৩.০০	-	২.২৯	-	০.০০	-	০.০০
২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	-	১৬.৮০	-	১৬.৫৬	-	০.০০	-	০.০০
৩	প্রশিক্ষণ	-	৭.৬০	-	৭.৫৪	-	০.০০	-	০.০০
৪	মোটরযান মেরামত ও সংরক্ষণ	-	৩.৫০	-	৩.৫০	-	০.০০	-	০.০০
মোট =		০.০০	৩০.৯০	০.০০	২৯.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	ল্যাপটপ কম্পিউটার ক্রয়	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০
৬	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	-	০.৯০	-	০.৯০	-	০.০০	-	০.০০
৭	ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়	-	৪৯.০০	-	৪৯.০০	-	০.০০	-	০.০০
৮	১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (২৭৫ মিঃ)	২১২০.০০	১৫৯০.০০	২০৫৬	১৫১৪.০১	৬৪	৭৫.৯৯	৬৪	৩০.৮৫
৯	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (৪৫০ মিঃ)	-	৩৩২.৮০	-	৪০৮.৭০	-	০.০০	-	০.০০
১০	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত পলি কামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন	-	১২৫.০০	-	১২০.৭৮	-	০.০০	-	০.০০
১১	৩ ইঞ্চি x ১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের সাব-সার্সিবল পাম্পসহ গভীর নলকূপ স্থাপন (২৭৫ মিঃ)	৪০.০০	৬০.০০	৪০	৫৫.৩৬	-	০.০০	-	০.০০
১২	রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট (৩০০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ	১৩০০.০০	৬৫০.০০	১২৩৫	৪৭০.০০	৬৫	৪৯.০১	৯	৬৩.৭৫
১৩	রিভার্স অসমোসিস প্রসার্ত নির্মাণ (২০০০ লিঃ)	৪.০০	১৮৫.১০	৩	১২৩.১৭	১	৬১.৯৩	১	৫৪.২৪
১৪	প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কমিউনিটি শ্যাট্রিন নির্মাণ	-	১৯২.৪০	-	১৯২.৪৪	-	০.০০	-	০.০০
মোট =		-	৩১৮৬.০০	-	২৯৩৫.১৬	-	১৮৬.৯৩	-	১৪৮.৮৪
	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
সর্বমোট		-	৩২১৬.৯০	-	২৯৬৫.০৪	-	১৮৬.৯৩	-	১৪৮.৮৪

আরডিপি অগ্রগতি :

সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব

শতকরা

৯৯ %

শতকরা

৯৯ %

আর্থিক


শতকরা

৮০.০০ %

শতকরা

৯৭.০০ %

৩৭



(মোঃ মদনুল হাসান)

প্রকল্প পরিচালক

খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায়

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৫ ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	“বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার তিনটি উপজেলা সদর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং	:	২২৪৩৩০১০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন
৫। বাস্তবায়নকাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই/২০২০ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০২৫ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৪৪২৫.০০ লক্ষ
খ) টাকা	:	৪৪২৫.০০ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	-
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (আরএডিপি)	৮০০.০০	৮০০.০০	-	-	-	-
খ) জুন/২০২৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৮০০.০০	৮০০.০০	-	-	-	-
গ) জুন/২০২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮০০.০০	৮০০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ফ্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫২৯.৬৭	৩৫২৯.৬৭	-	-	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী : প্রযোজ্য নহে।

প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ফ্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয় :

খ) দাবীকৃত :

গ) প্রাপ্তি :

মাসের নাম: জুন/২০২৫ ইং
(আর্থিক হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের (items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	সম্মানি, পণ্য ও সরবরাহ	থোক	২১.৭৫	থোক	২০.৬৯				
২	প্রশিক্ষণ	থোক	১.০০	থোক	১.০০				
৩	কনসালটেন্সী	৪১	৯২.০০	৪১	৮৪.১৮				
৪	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০				
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৩৪.৭৫		১২৫.৮৭				
৫	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়	০ টি	০.০০	-	-				
৬	মোটর সাইকেল ক্রয়	০ টি	০.০০	-	-				
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	৩ সেট	২.৭০	৩ সেট	২.৭০				
৮	ভূমি অধিগ্রহণ	১৭০ শতাংশ	২০৫.০০	১৭০ শতাংশ	-				
৯	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০				
১০	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	৮টি	১০.৫৫	৮টি	১০.৫১				
১১	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন	৪টি	৭৫.১৭	৪টি	৭৫.১৩				
১২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (আলীকদম)	৪টি	৩১.৬৯	৪টি	২৫.২০	১টি	-		-
১৩	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ সারস্টেশন স্থাপন	১টি	৩৩.৮৮	১টি	৩৩.৮২	১টি	-	-	-
১৪	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও পাম্প হাউজ নির্মাণ	২টি	৫৩.০০	২টি	৪৮.৯৭	১টি	৪.০২		৪.০২
১৫	পাম্প, ট্রান্সফরমার, বুন্টার পাম্পহাউজ নির্মাণ ও ফিল্টারিং মেটেরিয়েলসহ আনুসঙ্গিক কাজ	৮টি	৩৮৯.৮৯	৭টি	৩১৪.৭৪	১টি	৫০.০০		৫০.০০
১৬	মাটি/পাথরের বীধসহ রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ	থোক	৭০.০০	থোক	৪৮.৭	থোক	২০.৩০	-	২০.৩০
১৭	পাম্পক্রয় ও স্থাপনসহ ভাসমান জেটি নির্মাণ (বান্দরবান পৌরসভা)	-	-	-	-	-	-	-	-
১৮	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ (১০০ ঘ:মি/ঘন্টা)	১টি	৪৫০.০০	১টি অংশ	৩০৭.৫৪	১টি অংশ	১১৩.৫৪	১টি অংশ	১১৩.৫৪
১৯	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (গ্রাউন্ড এবং সারফেস) ১৫০ ঘ:মি/ঘন্টা	১টি	৫০২.৩৯	১টি অংশ	৩৭১.১২	১টি অংশ	১০৬.১৫	১টি অংশ	১০৬.১৫
২০	ভাসমান জেটি হতে পানি শোধনাগার পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিমিএইচডিপিই)	৬ কিমি	১৯৫.০০	৬কিমি	১৯৩.৪৭	-	-		

২১	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিমিএইচডিপিই)	১১.৫ কিমি	৩৭৩.৭৫	৬.২৯কিমি	১৮২.৪৩	৫.২১কিমি	১০০.৯৮	৩.১কিমি	১০০.৯৮
২২	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১১০ মিমিএইচডিপিই)	২১.০ কিমি	৫১৪.৫০	৯.৮২কিমি	২৩৬.৫৯	১১.১৮কিমি	১৫৫.০০	৬.৫কিমি	১৫৫.০০
২৩	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিমিজিআই)	৫.৫ কিমি	২৯৯.৭৫	৩.৪৭কিমি	১৭৬.১১	২.০৩কিমি	৭৫.০১	১.৪কিমি	৭৫.০১
২৪	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিমিজিআই)	৬কিমি	২১৬.০০	১.৯৪কিমি	৬৮.৮৪	৪.০৬কিমি	৯০.০০	২.৫কিমি	৯০.০০
২৫	ওয়াশ আউট পাইপ লাইন স্থাপন (১৬০ মিমিএইচডিপিই)	২.৫০ কিমি	৮০.০৪	২.৫কিমি	৭৯.০৪	-	-		
২৬	ইন্টারনাল পাইপলাইন এবং ফিল্টার ম্যাটেরিয়াল স্থাপনসহ	থোক	০.০০	থোক	-	-	-		
২৭	গৃহসংযোগ	৩০০০টি	১৮০.০০	৩৫০টি	২০.০০	২৬৫০টি	৭৫.০০	১২৫০টি	৭৫.০০
২৮	পাবলিক টয়লেট	১৫টি	২৪৭.০৫	১৫টি	২৪৬.৬১	-	-		
২৯	সিভিল কাজ (আলীকদম)	১টি	৭৫.৬৫	১টি	৬৩.১০	১টি অংশ	-		
৩০	মেকানিক্যাল কাজ (আলীকদম)	১টি	৬৯.২৪	১টি	৬৯.১৮	-	-		
৩১	ট্রান্সফরমার স্থাপন ও ফিল্টার মেটেরিয়ালসহ আনুষঙ্গিক কাজ (আলীকদম)	১টি	২০.০০	১টি	-	১টি	১০.০০		১০.০০
	উপ-মোট (মূলধন)		৪১২৫.২৫		২৬০৩.৮০		৮০০.০০		৮০০.০০
	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		৮২.৫০						
	ঘ) প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি		৮২.৫০						
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৪২৫.০০		২৭২৯.৬৭		৮০০.০০		৮০০.০০

এডিপি অগ্রগতি	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
সামগ্রিক অগ্রগতি	১০০%	১০০%
	৮৪.৯৮%	৭৯.৭৭%



(প্রকৌঃ অনুপম দে)
প্রকল্প পরিচালক

“বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার তিনটি উপজেলা সদরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রি.

- ১ প্রকল্পের নাম : টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৩৮৩
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) উৎপাদক নলকূপ ও গ্রাউড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করে পৌরসভার পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে টাঙ্গাইল পৌরসভার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল : খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- : জানুয়ারি, ২০২১-ডিসেম্বর- ২০২৫

	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২১	জানুয়ারি, ২০২১	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৩	ডিসেম্বর, ২০২৫	-
৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	৪৯০২.২০	৪৯০২.২০	-
খ) টাকা	৪৯০২.২০	৪৯০২.২০	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	জিওবি	জিওবি	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		গুরু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৩২.০০		-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫খ্রি. পর্যন্ত অবশিষ্ট	৪৬৪.০০		-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	৮১.১৯		-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৩২.৭৩		-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
- (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১৫.২৬২%	২.৭০৮%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৯৩০০.০০০.৪০.০০৫.২২- ৬৩২

১। প্রোগ্রামার, এম.আই.এস.ইউনিট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখঃ ২৬/০৬/২০২৫খ্রি.

৪০

(প্রকৌ. মো. ইবনে মাসুদ প্রামানিক)
প্রকল্প পরিচালক
টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

(হিসাব নক টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২৬-০৬-২০২৫ পর্যন্ত)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব খাত								
১	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২১.৭৫	থোক	১১.৬৩৩		৩.৯৮		০.৪৩০৫৬
২	সম্মানী	থোক	৩		-		১		০.৯৯০০০
৩	যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৪		১.৫৯৯		০.০০		
৪	প্রশিক্ষণ	থোক	৪.৬২		-		৩.২৯		
৫	পরামর্শক	৬২ জনমাস	৯৮.২৯		৩৪.৫০৯		২০.৭৩		১৯.৭৭৩০০
	উপ-মোট=		১৩১.৬৬		৪৭.৭৪১		২৯.০০		২১.১৯৩৬৬
	খ) মূলধন খাত								
৬	কম্পিউটার, ফ্যানার ও প্রিন্টার ক্রয়	২ টি	১.৮০	২ টি	১.৮০				-
৭	ফটোকপিয়ার ক্রয়	১ টি	২.০০	১ টি	২.০০				-
৮	মোটর সাইকেল ক্রয় (১২৫ সি.সি.)	১ টি	১.৫০		-		০.০০		-
৯	ভূমি অধিগ্রহণ	১০০ শতক	৭০০.০০		-		২০০.০০		-
১০	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২০.০০		-		৮.০০		-
১১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	২০ টি	৩৪.০০	৫ টি	-	৯ টি	২৫.০০	১ টি	১০.১২
১২	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	১০ টি	২২০.০০	২ টি (১০%)	-	৩ টি	৫০.০০	২ টি (৬০%)	৪৯.৮৮
১৩	পাম্প, ট্রান্সফর্মার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ, পাম্প হাউজ নির্মাণ	১০ টি	২৬০.০০		-	১ টি	২০.০০		-
১৪	গাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৩৫০ ঘনমি. ক্ষমতা সম্পন্ন)	২ টি	২০০০.০০		-	১ টি (১০%)	১৫০.০০	১ টি (১%)	-
১৫	সীমানা প্রাচীরসহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যারক (৬৮০ ঘনমি.) নির্মাণ	২ টি	৬৫০.০০		-	১ টি (৮%)	৫০.০০		-
১৬	সেন্সিটিভিউগাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২ টি	১৪.০০		-		০.০০		-
১৭	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	৪ কি.মি.	৪০০.০০		-		০.০০		-
১৮	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপলাইন (১০০মি.মি.-২৫০মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	১০ কি.মি.	৩০০		-		০.০০		-
১৯	গ্রুহ সংযোগ	২০০০ টি	১২০.০০		-		০.০০		-
	উপ-মোট=		৪৭২৩.৩০	৩৩%	৩.৮০	৮.০%	৫০৩.০০	১৩.০%	৬০.০০
	সর্বমোট=		৪৯০২.২০		৫১.৫৪		৫৩২.০০		৮১.১৯

		বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১৩.০০%	শতকরা ১৫.২৬১৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৫.৫০%	শতকরা ২.৭০৭৬%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৪৭৮০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ :
- পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বর্তমান কভারেজ ১৪% হতে বৃদ্ধি করে ২৫% এ উন্নীত করা।
 - পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবহার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবহার সার্বিক উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর/২০২১ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২৫ খ্রিঃ
- ৬। ১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৯৯৮.৯০ লক্ষ
- খ) টাকা : ৪৯৯৮.৯০ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৭৯৫.০০	১৭৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/ ২০২৫ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৭৯৪.৭৬	১৭৯৪.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৪৮১.১৪	১৪৮১.১৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত ব্যয়	৪১৭১.৫৪	৪১৭১.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৪৮১.১৪	৪১৭১.৫৪
খ) দাবীকৃত :	১৭৯৫.০০	৪৯৯৮.৯০
গ) প্রাপ্তি :	১৭৯৪.৭৬	৪৪৮৫.১৬

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	(১ম সংশোধিত) ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা		জুন/২৪ পর্যন্তক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ		চলতি অর্থ বছরে জুন/২০২৫ ইং পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত :									
১	সম্মানী	থোক	০২.৪৮	থোক	১.০০	থোক	১.৪৮	থোক	১.৪৮
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	০১.৯৭	থোক	১.৯৭	থোক	০	থোক	০
৩	স্টেশনারি সিল এন্ড স্ট্যাম্প	থোক	০৬.০৩	থোক	৫.১৭	থোক	০.৮৬	থোক	০.৮৬
৪	পেট্রোল ওয়েল ও মটরকার্ট	থোক	০৫.০০	থোক	৩.১২	থোক	০.৯৪	থোক	০.৯৪
৫	অন্যান্য মনিয়ারি	থোক	০২.০০	থোক	১.৫২	থোক	০.৪৮	থোক	০
উপ-মোট (রাজস্ব) :			১৭.৪৮		১২.৭৮		৩.৭৬		৩.২৮
খ) মূলধন খাত :									
৬	পরীক্ষা মূলক নলকূপ (২") ছাপন	০৮টি	২.৫০	৬ টি	২.২৫	০	০.২৫	০	০.২৫
৭	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪") ছাপন	০৪ টি	৪০.০০	৪ টি	৪০.০০	০	০	০	০
৮	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	০৪ টি	১০৩.০০	৪ টি	৬২.৭৫	৪ টি পাম্প, ট্রান্সফরমার	৪০.২৫	৪ টি	৪০.২৫
৯	সেক্সিফিক্যাল পাম্প ক্রয়সহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘ. মিটার) নির্মাণ	২ টি	৬৪৪.০০	২টি ৬৫%	৪০১.০০	২টি ৩৫%	২৪৩.০০	২টি ৩৫%	১৪৩.০০
১০	সঞ্চালন পাইপ লাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই)	২ কি. মি:	১৮০.০০	২.০০ কি:মি:	১৭৯.৩২	০	০	০	০
১১	বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন (এইচডিপিই)	২০ কি:মি:	৫৩৪.০০	১৮.৮০ কি:মি:	৪০০.০০	১.২০ কি:মি:	১৩৪.০০	১.২০ কি:মি:	১০৪.২০
১২	গৃহ সংযোগ	২০০০ টি	১১৬.০০	১৭০ টি	১০.০০	১৮৩০ টি	১০৬.০০	৫৩০ টি	৬৯.৮৮
১৩	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪ টি	৫৮.০০	৪টি	৫৭.৮০	০	০.২০	০	০.২০
১৪	সেকেন্ডারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	৭ কি.মি.	২২৯৭.০০	৪.৬৪ কি:মি:	১২৬৬.৫০	২.৩৬ কি:মি:	১০২৯.৩০	২.৩৬ কি:মি:	৯২৮.০৮
১৫	টারশিয়ারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	১০ কি.মি.	৯৫৮.০০	২.৮৫ কি:মি:	২৫৮.০০	৭.১৫ কি:মি:	২৩৮.০০	১.৬৯ কি:মি:	১৯২.০০
উপ-মোট (মূলধন) :			৪৯৩২.৫০		২৬৭৭.৬২		১৭৯১.০০		১৪৭৭.৮৬
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোলস			২৪.৪৬		০		০		০
ঘ) প্রাইস কন্ট্রোলস			২৪.৪৬		০		০		০
মোট (ক+খ+গ+ঘ) :			৪৯৯৮.৯০		২৬৯০.৪০		১৭৯৮.৭৬		১৪৮১.১৪

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :

শতকরা %

৯৫ % ভাগ

শতকরা ৮২.৫২ % ভাগ

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা %

৯৫ % ভাগ

শতকরা ৮৪.২৭ % ভাগ

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)
প্রকল্প পরিচালক

ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাধাবল্লভ

২৬/৬/২৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫০৯০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার প্রতিবন্ধি ও সাধারণ গরীব জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৪৯১.১৮
- খ) টাকা : ৪৪৯১.১৮
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৭৬৭.০০	১৭৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসর জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৭৬৭.০০	১৭৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৭৬৪.৮৯	১৭৬৪.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৯৬৩.৩৭	৩৯৬৩.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ স্বয়ং, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত		ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৭৬৪.৮৯	৩৯৬৩.৩৭
খ) দাবী :	১৭৬৭.০০	৩৯৬৫.৪৮
গ) প্রাপ্তি :	১৭৬৭.০০	৩৯৬৫.৪৮

৪৫

২০

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪-এ পর্যন্ত ক্রয়শক্তি অগ্রগতি		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আরওডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী	থোক	৬.৪৮	থোক	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৩.৪৪
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২.০০	থোক	১.৪৪	থোক	০.০০	থোক	০.২০
উপ-মোট (রাজস্ব)			৮.৪৮		১.৪৪		৫.০০		৩.৬৪
খ) মূলধন খাত									
৩	সামগ্রিকনিবন্ধ গ্যাস, লুপার স্ট্রাকচারসহ, ওজারহেড ট্যাংক এবং পাইপলাইন (১" পিভিসি পাইপ) সহ পড়ার নলকূপ (৪" X ১.৫"/২" বাস্তব)	৭৭২ টি	২৩১৬.০০	৬৯০	১৩০৭.৭৮	৮২.০০	৮৪০.০০	৮২.০০	৬১৮.৮৬
৪	৫-ইন পিট হাই কন্সট্রাক্ট ও প্যানমুজ প্রতিবন্ধী ব্যবহার উপযোগী দুই কক বিশিষ্ট স্যানিটারি স্যানিটিন	৭৭২ টি	২০০৭.২০	৫২২	৮৮৯.২৬	২৫০.০০	৮০২.০০	২৫০.০০	১০৩৩.১৫
৫	আর্সেনিক আয়রন রিমোভাল ইউনিট (ভ্যানেল টাইপ)	৭৮	১২০.৯০	০	০.০০	৭৮.০০	১২০.০০	৭৮.০০	১০৯.২৪
খ) উপ-মোট (মূলধন)			৪৪৪৪.১০		২১৯৭.০৪		১৭৬২.০০		১৭৬১.২৫
গ) ফাইন্যান্স কন্ট্রোলিং (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			১৯.৩০		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ) প্রাইস কন্ট্রোলিং (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			১৯.৩০		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪৪৯২.১৮	১২১২	২১৯৮.৮৮	৪১০.০০	১৭৬৭.০০	৪১০.০০	১৭৬৮.৮৯

	বাস্তব	আর্থিক		
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	এডিপি অগ্রগতি:	শতকরা :	৯৯.৮৮%
সামগ্রিক অগ্রগতি:	১০০.০০%	সামগ্রিক অগ্রগতি:	শতকরা :	৮৮.২৫%


 প্রকল্প পরিচালক
 সিলেট জেলার বিখনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং
 স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প

৪৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল: জুন/২০২৫ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- ২। প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫৩৫০০
- ৩। অনুমোদনের পর্যায় :
- ৪। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।

- ৬। বাস্তবায়ন কাল : অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৫ ইং পর্যন্ত।

ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর/২০২১ ইং।

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২৫ ইং।

- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৪৪৩৫.২১ ৪৪৩৫.২১

খ) টাকা : ৪৪৩৫.২১ ৪৪৩৫.২১

গ) প্রকল্প সাহায্য : ০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ০

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকায়)	টাকা (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৫৩৬.০০	২৫৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৫৩৬.০০	২৫৩৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	১৩৪১.৮৭	১৩৪১.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮৯০.৪৫	২৮৯০.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক)	ব্যয়	১৩৪১.৮৭	২৮৯০.৪৫
খ)	দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ)	প্রাপ্তি	২৫৩৬.০০	৪০৮৪.৫৮

৪৭



(পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক)
পীরগাছা উপজেলা নির্যাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
অফিস, পীরগাছা উপজেলা, রংপুর।

১০


প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রতিবেদন মাসঃ জুন/২০২৫

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরএডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক)	রাজস্ব								
১.০	সম্মানী	খোক	৭.৩১	-	১.৫৬	-	৩.০০	-	১.১৮
২.০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	খোক	১.৫০	-	১.১০	-	০.০০	-	০.০০
	উপ-মোট(ক)		৮.৮১	-	২.৬৬		৩.০০		১.১৮
খ)	মূলধন								
৩.১	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩ ইঞ্চি ব্যাসের)	৪৫০ টি	৪৫০.০০	৪০০.০০	৩৫৫.৯০	৫০.০০	৯৪.০০	২৫.০০	৬৫.৫৪
৩.২	৬নং অগভীর নলকূপ	১৮০ টি	৫০.৪০	১৮০.০০	৪৭.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩.৩	Mini AIRP যুক্ত ৬নং অগভীর নলকূপ	২৩৫ টি	১৭৮.৬০	১৫৬.০০	৬০.০০	৭৯.০০	১১৮.০০	৫০.০০	৪০.২২
৩.৪	গ্রামীণ পাইপ বাহিত পানি সরবরাহ স্কীম	৪ টি	১৪২০.১০	১৫%	১০০.০০	৭৫%	১০৬৩.০০	৫৫%	৪৪৩.১১
৩.৫	কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন	৯৮ টি	৭২৮.০০	৪৪.০০	২১৫.৩০	৫৪.০০	৫১২.৭০	৩২.০০	৪৬২.৭৮
৩.৬	অফসেট টুইন পিট ল্যান্ড্রিন	৯০৪ টি	৫৪৪.৫০	৬৭৫.০০	৩৯১.৮৮	২২৯.০০	১৫২.৬২	১৯৫.০০	১২৬.৩৫
৩.৭	পাবলিক টয়লেট টাইপ বি	২১ টি	১৬৮.০০	২০.০০	১৪৫.০৬	১.০০	২২.৯৪	১.০০	২২.২৭
৩.৮	আরসিসি ডেন নির্মান	৫ কি:মি:	৮০০.০০	১.৯০	২৩০.১১	৩.১০	৫৬৯.৭৪	১.০০	১৮০.৪২
	উপ-মোট(খ)		৪৩৩৯.৬০		১৫৪৫.৯২		২৫৩৩.০০		১৩৪০.৬৯
৪.১	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	৪৩.৪০		০.০০		০.০০		০.০০
৪.২	প্রাইস কন্টিনজেন্সি	-	৪৩.৪০		০.০০		০.০০		০.০০
	উপ-মোট(গ)		৮৬.৮০		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)		৪৪৩৫.২১		১৫৪৮.৫৮		২৫৩৬.০০		১৩৪১.৮৭

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি	শতকরা	৫৭.১৩ %	শতকরা	৫২.৯১ %
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা	৬৭.৫২ %	শতকরা	৬৫.১৭ %

৪৬-



(পরিচালক, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা)

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রি।

- ১ প্রকল্পের নাম : মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫৩৬০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা ও উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারী, ২০২২ - ডিসেম্বর, ২০২৫
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৫
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৪৫১৪.০৯
- ক) মোট : ৪৫১৪.০৯
- খ) টাকা : ৪৫১৪.০৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : প্রযোজ্য নয়।
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : প্রযোজ্য নয়।
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : প্রযোজ্য নয়।
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্যান্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮৫৫.০০	৮৫৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪৭৪.৫০	৪৭৪.৫০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৭৪.৭৬	২৭৪.৭৬	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩২৩৪.৯৬	৩২৩৪.৯৬	-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি :
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসর (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়:	২৭৪.৭৬	৩২৩৪.৯৫৭
খ) দাবীকৃত:		
গ) প্রাপ্তি:	৪৭৪.৫০	৩৬০০.৬৮


 25.06.2025

(সরদার শামসুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক
 মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা ও শিবচর উপজেলায়
 নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার
 সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

	বাস্তব	
এডিশন অগ্রগতি:	শতকরা	১০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি:	শতকরা	৮৭ %

আর্থিক	
শতকরা	৫৭.৯০৫ %
শতকরা	৭১.৬৬৩ %

৭ name
25.06.2015
(সেরদার শামসুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা ও শিবচর উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার
সম্ভাবনামূলক ও প্রাথমিক প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : পিরোজপুর জেলার ভাভারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৫৩৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
- প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে পিরোজপুর জেলাধীন ভাভারিয়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
 - প্রকল্প এলাকাঃ ভাভারিয়া উপজেলা, পিরোজপুর।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি, ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৫

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৩৬৫৮.১৩
- খ) জিওবি : ৩৬৫৮.১৩
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : ০.০০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : প্রযোজ্য নয়।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৯৫৪.০০	৯৫৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৯৫৪.০০	৯৫৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৬৮৫.৩২	৬৮৫.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৩৫৩.০৫	৩৩৫৩.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	৬৮৫.৩২	৩৩৫৩.০৫
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	৯৫৪.০০	৩৬২১.৭৩

৩০/০৬/২৫
জমন্ড সরকার

প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী

পিরোজপুর জেলার ভাভারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর।

৩০.০৬.২৫

১৬

ক্র.সং.	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী শ্রমসময় (শ্রমকর)										মাসের নাম : জুন/২০২৫ ইং							
		কোড ২২৪৩৫৩৭০০)					জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমসঞ্চিত অগ্রগতি					চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক শ্রমসময়				(শ্রম টাকায়)			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক				
	রাজস্ব ব্যয়		জিওবি	শিএ	মোট		জিওবি	শিএ	মোট		জিওবি	শিএ	মোট		জিওবি	শিএ	মোট		
১	সম্পাদন ভাতা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	মোট রাজস্ব ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	মূলধন ব্যয়																		
৩	রিভার্স অসমোসিস প্রকৃতি নির্মাণ-২০০০ পিটার/ঘণ্টা (১ বছরের পরিচালনা ব্যয় সহ)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪	রেইন ওয়াটার হার্ডসেট ইউনিট (৩০০০ পিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৫	১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৬	পাবলিক টয়লেট-টাইপ এ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৭	পাবলিক টয়লেট-টাইপ বি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৮	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ (ইটের গাথুনীযুক্ত)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	মোট মূলধন ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
	সর্বমোট :	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		

এডিপি অগ্রগতি :
সাময়িক অগ্রগতি :

বাস্তব	আর্থিক
১০০.০০%	১০০.০০%
১০০.০০%	১০০.০০%

৩০/০৫/২৫
জরুর সরকার
প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী
পিরোজপুর জেলার ভাভারিয়া উপজেলার নিরাশদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর।
৩০.০৫.২৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২৫ খ্রিঃ


- ১ প্রকল্পের নাম : খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫৩৯০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১. গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ।
২. রেইন ওয়াটার হার্ডেটিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ।
৩. রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগনকে শবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।
৪. প্রকল্প এলাকার বাজার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবহার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জুন, ২০২২ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০২৫
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৪৭৯.৫৬০
- খ) টাকা : ৩৪৭৯.৫৬০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভুক্ত ও ভ্যাট	বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৪৮.৯৬০	৯৪৮.৯৬০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৪৮.০০০	৯৪৮.০০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৭৩.২৯০	৬৭৩.২৯০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১২৮.৪৪০	৩১২৮.৪৪০	-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, : প্রযোজ্য নয়
প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৬৭৩.২৯	৩১২৮.৪৪
খ) দাবীকৃত	৯৪৮.৯৬	৯৪৮.০০
গ) প্রাপ্তিঃ	৯৪৮.০০	৩৪০৩.১৫

৫২


 (মোঃ মঈনুল হোসেন)
 প্রকল্প পরিচালক
 "খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প"
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

০৮

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমগুণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন জুন/২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সম্মানী	-	৭.৪০	-	৭.০০	-	০.৪০	-	০.৪০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	২.২৮	-	০.৬৫	-	১.৬৩	-	০.০০
	মোট =	০.০০	৯.৬৮	০.০০	৭.৬৫	০.০০	২.০৩	০.০০	০.৪০
৩	গভীর নলকূপ	৪৫০.০০	৪০৫.০০	২৪৮	২১৭.৩৭	২০২	১৮৭.৬৩	২০২	১৩১.০৬
৪	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৩৪.০০	১০৭.১০	২০	২২.৬৮	১৪	৮৪.৪২	১৪	৫৫.৭৯
৫	রেইন ওয়াটার হার্ডেইং	৫২৫০.০০	২৩৬২.৫০	৪৬৭২	১৮৬১.০২	৫৭৮	৪৭৯.৯৭	৫৭৮	৩১০.১৭
৬	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট	৯.০০	৩৯৯.৩৫	৬	২৬৪.৬৭	৩	১৬৪.৬৭	৩	১৪২.৬৬
৭	রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্টের ১ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ	৯.০০	৩২.৬৫	০	০.০০	৯	০.০০	০	০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট	১৪.০০	১১২.০০	১০	৮১.৭৬	৪	৩০.২৪	৪	৩৩.২১
	মোট =		৩৪১৮.৬০		২৪৪৭.৫০		৯৪৬.৯৩		৬৭২.৮৯
	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	-	১৭.০৯	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	গ্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	-	৩৪.১৯	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	সর্বমোট	১০০%	৩৪৭৯.৫৬	৭২%	২৪৫৫.১৫	২৮%	৯৪৬.৯৩	১০০%	৬৭৩.২৯

আরএডিপি অগ্রগতি :

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা

শতকরা

বাস্তব

১০০ %

১০০ %


আর্থিক

শতকরা

শতকরা

৭১.০০ %

৯০.০০ %


(মোঃ নূরুল হাসান)
প্রকল্প পরিচালক

"খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়ারা উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প"
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

০৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: এপ্রিল, ২০২৫ খ্রি:

- ১ প্রকল্পের নাম : সাতক্ষীরা জেলার আশাপুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা দীর্ঘকালীন প্রকল্প
- ২ প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫১১০০
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সফল ও সফলতার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সাতক্ষীরা জেলার আশাপুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-মাত্রার মান উন্নয়ন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারী-২০২২ হতে জুন-২০২৫ পর্যন্ত
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই-২০২২ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন-২০২৫ইং
- ৬ প্রকল্পিত ব্যয় (শত টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৫৬৮.১৬০০
- খ) টাকায় : ৪৫৬৮.১৬০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : জিওবি
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায় : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উপর : -
- ৭ ব্যয় (শত টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		তক ও ভাট	কম পরিমাণ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভে প্রকল্পিত ব্যয়	৭৮৭.৩৬০	৭৮৭.৩৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জানুয়ারী/২৫ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	২২৬.৫৮০	২২৬.৫৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জানুয়ারী/২৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	২২৬.৫৮০	২২৬.৫৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত প্রকল্পিত ব্যয়	৩৭৭০.৬২	৩৭৭০.৬২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রকল্প নং
- (শত টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		অবশিষ্ট
ক) ব্যয়	২২৬.৫৮০	৩৭৭০.৬২
খ) দাবীকৃত	২২৬.৫৮০	৪৫৬৮.১৬
গ) প্রাপ্তি	২২৬.৫৮০	৩৭৭০.৬২

(মো: মহিদুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক

০৪

(विशेष नव जनक)

	ବାଟ	ଆଦିକ
ଆଦିକାଳୀନ କର୍ମ :	୩୦ %	୧୦.୦୦ %
ନାହିଁ କର୍ମ :	୬୦ %	୯୦.୦୦ %

D:\Desktop All File\Monthly Varibles Report\AKD Report August_24\AKD Report 29.04.251

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২৫ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : নেত্রকোণা জেলার মদন, বোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা পীর্ষক প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং :
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) হাওর এলাকায় পরিবেশগত স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ভারস্রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ কমাতে আগ্রহ।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি-২০২২ হতে জুন ২০২৫।
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২৬ (প্রস্তাবিত)
- ৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - ক) মোট : ২১৮১.৩২
 - খ) টাকা : ২১৮২.৩২
 - গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায় : -
 - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		উল্ল ও ভ্যাট	কম পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএজিপিতে বরাদ্দ	৯৩৫.০০০	৯৩৫.০০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৬৪৬.৫০০	৬৪৬.৫০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৬৪৬.৫০০	৬৪৬.৫০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৫৫.৯৬০	১৮৫৫.৯৬০				

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৬৪৬.৫০	১৮৫৫.৯৬
খ) দাবীকৃত	৯৩৫.০০	
গ) প্রাপ্তিঃ	৯৩৫.০০	২১৫০.২৫

৫৬

মোঃ নামের আলী হান
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
নেত্রকোণা জেলা, নেত্রকোণা।
২৫/৬/২৫

নামের নাম : জুন/২০২৫ খ্রিঃ ।

প্রধান প্রধান কর্মের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	কর্মের নাম	অনুযোজিত ভিপিএন অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০২৪ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অগ্রগতি		জুলাই (২০২৪-২৫) পর্যন্ত বছরের আর্থিক ভিপিএন মোতায়েন লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই পর্যন্ত বছরের এতিয়াদেশ কম পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাছন	আর্থিক	বাছন	আর্থিক	বাছন	আর্থিক	বাছন	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) বাছন								
১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	২.০০	-	০.১০৯	-	১.০০	-	-
২	সামগ্রী	-	০.০০	-	১.৮	-	৪.০০	-	-
	মোট:		৫.০০	-	১.৯০৯	-	৫.০০	-	-
৩	অনুযোজিত ইউ প্রাটিকর্মের নতুন লক্ষ্য	৩০০ টি	২৭০.০০	১২৫ টি	৫৭.২৩	১৭৫ টি	২৫৪.০০	৫৫ টি	৭৬.৯০
৪	সাবসিডিং পান্স ও জলস্বত্বের নতুন লক্ষ্য (৪*১.৫০০)	৪০০ টি	৬৪০.০০	৩৮৫ টি	৫৩০.০৬	১৫ টি	৩৫.৭০	১৫	৮.৭৪
৫	আর্থিক জেন নির্বাণ কর্মসূচি (৭৫০মি * ৭৫০মি)	৫ কিঃমি	৫৫৫.০০	১.৫০ কিঃমি	১৩০.০০	৩.৫০ কিঃমি	৪২২.০০	২.৫০ কিঃমি	৩৯২.৫০
৬	পাবলিক ট্রান্সেইট-টাইন বি	১০ টি	৮০.০০	১০ টি	৭৭.০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭	কমিউনিটি শ্যাটিন	২২ টি	১৫৪.০০	২১ টি	১৩৮.৩৮	১ টি	১৮.০০	১.০০	১৫.১৮
৮	অকসেট টাইন পিট শ্যাটিন	৮০০ টি	৪৪৪.০০	৫২০ টি	২৭৬.৫৬	২৮০ টি	১৬৭.৪৪	২১২.০০	১৫৩.১৮
	মোট:		২১৪০.০০		১২০৯.২৬০		৮৮৭.১৪	-	৬৪৬.৫০
৯	কিউক্যাল কটিনজেলি		১১.৪০				১১.৪০		
১০	প্রাইজ কটিনজেলি		২১.৪০				২১.৪০		
	সর্বমোট		২১৮১.০২				৮০৫.০০		

	বাছন				আর্থিক			
এতিয়াদেশ অগ্রগতি :	শতকরা	৮০	%		শতকরা	৬৯	%	
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৮০	%		শতকরা	৮৫	%	

মোঃ নামের আলী আলী
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
নেত্রকোণা জেলা, নেত্রকোণা।
২৭/৫/২৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রিঃ।

- ১ প্রকল্পের নাম : নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৬০১০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সামগ্রিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল, ২০২২ - ডিসেম্বর, ২০২৫
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল, ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৫ (১ম সংশোধিত)
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৯৭৫.০৩
- খ) টাকা : ৪৯৭৫.০৩
- গ) প্রকল্প সাহায্য : প্রযোজ্য নয়।
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : প্রযোজ্য নয়।
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : প্রযোজ্য নয়।
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্যান্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩৬.০০	৩৬.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩১২.০০	৩১২.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৩.০০	৩৩.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৯৮.০৪	১১৯৮.০৪	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি :
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয়ঃ
- খ) দাবীকৃত
- গ) প্রাপ্তিঃ

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত


০.০০

৩৬

৩৬

ক্রমপুঞ্জিত

১১৯৮.০৪


প্রকল্প পরিচালক

নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি
সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) রাজস্ব								
১.	সম্মানী	থোক	৭.০৯	থোক	০.০০	থোক	৩.০০	০.০০	০.০০
২.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২.৬০	থোক	০.৩৬	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৩.	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২.০০	থোক	১.৫৬	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব) =		১১.৬৯		১.৯২		৩.০০		০.০০
	(খ) মূলধন খাত								
৪.	কম্পিউটার, স্ক্যানার ও প্রিন্টার ক্রয়	সংখ্যা	১.২০	১.২০	১.২০	সংখ্যা	০.০০	০.০০	০.০০
৫.	ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	১.৮০	১.৮০	১.৮০	সংখ্যা	০.০০	০.০০	০.০০
৬.	ভূমি অধিগ্রহণ	১ একর	৩৪০.৩১	০.০০	০.০০	একর	০.০০	০.০০	০.০০
৭.	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪" * ১.৫") ১৮৫ মিটার গভীর	৭২০ টি	৯২১.৬০	৭২০ টি	৮২৮.৮২	০ টি	০.০০	০.০০	০.০০
৮.	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৩") ৬১ মিটার গভীর	৮০ টি	৮০.০০	৮০ টি	৭১.৪৮৬	০ টি	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	৮ টি	১৩.৬০	০	০.০০	০ টি	০.০০	০.০০	০.০০
১০.	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	৪ টি	৮৮.০০	০	০.০০	০ টি	০.০০	০.০০	০.০০
১১.	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪ টি	১১১.৮৩	০	০.০০	০ টি	০.০০	০.০০	০.০০
১২.	ওডারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৪৫০ ঘনমিটার) নির্মাণ	১ টি	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.	পাইপলাইন (২২৫ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	২.০ কিঃ মিঃ	১১০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪.	পাইপলাইন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৪.৫ কিঃ মিঃ	১৪৮.৫০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫.	পাইপলাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৭.৫ কিঃ মিঃ	১৬১.২৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬.	গৃহ সংযোগ	১০০০ টি	৬০.০০	০	০.০০	০ টি	০.০০	০.০০	০.০০
১৭.	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ টাইপ-এ	১১ টি	১৮১.৫০	৭ টি	১৪৭.০২৯	৪ টি	২০.০০	১ টি	২০.০০
১৮.	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	২০ টি	১৪০.০০	১০ টি	১১২.৭৮৪	১০ টি	১৩.০০	২ টি	১৩.০০
১৯.	সমরিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-টাইপ ১ (১ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ সহ)	১ টি	৯৬৭.০৯	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০.	আরসিসি ডেন নির্মাণ (১০০০মিঃমিঃ * ১০০০মিঃমিঃ) স্টোন চিপস	৭.০ কিঃ মিঃ	১৪৩৭.৩২	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১.	আরসিসি ডেন নির্মাণ (৭৫০ মিঃমিঃ * ১০০০মিঃমিঃ) স্টোন চিপস	১.০ কিঃ মিঃ	১৫২.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট (মূলধন) =		৪৯১৬.০০		১১৬৩.১২		৩৩.০০		৩৩.০০
২২.	(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৩.৬৭		০.০০		০.০০		০.০০
২৩.	(ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি		২৩.৬৭		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =		৪৯৭৫.৩৪		১১৬৫.০৮		৩৬.০০		৩৩.০০

এডিপি অগ্রগতিঃ

সামগ্রিক অগ্রগতিঃ

বাস্তব

শতকরা

০ %

শতকরা

২৫.৭২ %

আর্থিক

শতকরা

০ %

শতকরা

২৪.০৮ %

প্রকল্প পরিচালক

নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায়
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও
উন্নয়ন প্রকল্প

৫৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৫ খ্রি.

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৬০৩০০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) উপকূলীয় ১০ জেলার ৪৪টি উপজেলার ২৪০টি ইউনিয়নে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পাধীন এলাকাবাসীকে পানি সরবরাহ করা।
খ) প্রকল্পের আওতায় ২০৬৮৭২টি রেইন ওয়াটার হার্ডেস্টিং নির্মাণ করা।
গ) প্রকল্পাধীন এলাকাসমূহে সেফলি ম্যানেজড পানি সরবরাহের কভারেজ ২০৩০ সাল নাগাদ ৬০.১% উন্নীতকরণ।
- প্রকল্প এলাকা (জেলা) : গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ জুলাই ২০২২ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ১০০১১৮.৬৮
খ) টাকা : ১০০১১৮.৬৮
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি(২০২৪-২০২৫)	২৯৯৯৭.২০	২৯৯৯৭.২০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত অবমুক্তি	২৯৯৯৭.২০	২৯৯৯৭.২০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	২৬৭৪৫.০১	২৬৭৪৫.০১				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭১৭১০.০৮	৭১৭১০.০৮				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : ০.০০
খ) দাবীকৃত : ০.০০
গ) প্রাপ্তি : ০.০০

৬০

উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাসের নামঃ

জুন ২০২৫ খ্রি.

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	অর্থনৈতিক কোড	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		২০২৪-২৫ সালের আরএডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংগ সমূহ										
১	৩১১১১০১,৩ ১১১২০১, ৩১১১৩০১- ৩১১১৩৩৮	প্রকল্পের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি	৫ জন	১৬১.০৫	৫ জন	৭২.৭৭	৫ জন	৪৪.১০	৫ জন	২৬.৮০
২	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	থোক	৭.৫০	থোক	-	থোক	৭.৫০	থোক	৬.৭২
৩	৩২১১১০৭	পরিবহন সেবা ক্রয়	১টি	৬৪.৯১	১টি	২৩.৮৯	১টি	১৯.০০	১টি	১২.৬৩
৪	৩২১১১০১- ৩২৫৫১০৫	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	১৯৮.৫৪	থোক	১৭.৬৮	থোক	১২৯.৬০	থোক	১২৩.৭১
মোট রাজস্ব (ক)				৪৩২.০০		১১৪.৩৪		২০০.২০		১৬৯.৮৬
খ) মূলধন অংগ সমূহ										
৫	৪১১২২০২	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	৫.১০	থোক	-	থোক	৫.০০	০টি	৪.৯৭
৬	৪১১১৩০৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ	২০৬৮৭২টি	৯৬,৮১৬.১০	১০৪০৪৪টি	৪৪,৪১৬.৩৫	৫০,০০০টি	২৯,৭৯২.০০	৪৭,৭৬০	২৬৫৭০.১৯
৭	৪১১১৩০৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	২০৬৭৬টি	১,৪৪৭.৩১	৬৫৬৫টি	৪৩৪.৩৪	০	০.০০	০	০.০০
মোট মূলধন (খ)				৯৮,২৬৮.৫১		৪৪,৮৫০.৬৯		২৯,৭৯৭.০০		২৬৫৭৫.১৬
(গ)		ভৌত আনুসঙ্গিক (গ)	থোক	৪৭২.৭২				-		০.০০
(ঘ)		মূল্য আনুসঙ্গিক(ঘ)	থোক	৯৪৫.৪৫				-		০.০০
মোটঃ(ক+খ+গ+ঘ)				১০০,১১৮.৬৮		৪৪,৯৬৫.০৩		২৯,৯৯৭.২০		২৬৭৪৫.০১

বাস্তব আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতিঃ ৯৫.৫২% ৮৯.১৬%
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ ৭৯.৮৫% ৭১.৬৩%

৬০/৬/২০২৫
(প্রকৌ. মো. বাদশাহ মিয়া)

প্রকল্প পরিচালক

উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি
সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৬০৪০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠার জন্য সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল, ২০২২-ডিসেম্বর, ২০২৪
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ২২-০১-২০২৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১-১২-২০২৪
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - ক) মোট : ২৪৫৯.৭৪
 - খ) টাকা :
 - গ) প্রকল্প সাহায্য :
 - ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংখ্যা :
 - ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চল ও ভাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকাসংখ্যা		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিভে বরাদ্দ	১.০০০	১.০০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট	০.০০০	০.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০০	০.০০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪২৭.০৪০	২৪২৭.০৪০				

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংখ্যা ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

০

ক্রমপুঞ্জিত

২৪২৭.০৪০

ক) ব্যয়

খ) দাবীকৃত

গ) প্রাপ্তি

৩০.০৬.২০২৫
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

১৫

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছর প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন								
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন								
৩	জাতাদী								
৪.১	সরবরাহ ও সেবা								
৪.২	পানির ওনাচন পরীক্ষা								
৫	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট								
৬	সফটওয়্যার সার্ভিসেস								
	মোট =								
	সামগ্রী		২.৪৪		১.৮০				০.
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		১		০.৪৮				০.
৬.১	পেট্রোল অয়েল ও লুব্রিকেন্ট		২		১.৮১				০
৬.২	প্রিন্টার সহ কম্পিউটার								
	রেইন ওয়াটার হার্ডেনিং নির্মাণ	৫৪০০	২৪৩০.০০	৫৪০০	২৪২২.৯৫		১.০০	০	০.০০
	ফিজিক্যাল কনট্রোলিং		১২.১৫						
	গ্রাইন কনট্রোলিং		১২.১৫						
৬.৩	ফ্যাক্স মেশিন								
৭	O&M Equipment								
৮	পাবলিক টয়লেট								
৮.১	ডাউবিন								
৮.২	সারফেস ড্রেন নির্মাণ								
৮.৩	পরিষ্কারলুপ নলকূপ স্থাপন								
৮.৪	উৎপাদক নলকূপ খনন								
৮.৫	পাম্প হাউস নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর								
৮.৬	পাম্প ও মটর ক্রয়, স্থাপন এবং বিদ্যুৎ সংযোগ								
৮.৭	হাউজ কানেকশন								
৮.৮	ওয়াটার মিটার সরবরাহ ও স্থাপন								
৮.৯	পাইপ লাইন স্থাপন								
	ক) ২০০ মিমি ব্যাস								
	খ) ১৫০ মিমি ব্যাস								
	গ) ১০০ মিমি ব্যাস								
	ঘ) তারা নলকূপ স্থাপন								
৯.০	অটোমোবাইল রেকর্ডের স্থাপন								
	সর্বমোট	৫৪০০	২৪৫৯.৭৪	৫৪০০	২৪২৭.০৪	০	১.০০	০	০.০০

1

এডিপি অগ্রগতি :

সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব

শতকরা

০ %

শতকরা

১০০ %

আর্থিক

শতকরা

০.০০ %

শতকরা

৯৯.৭০০ %

৩০.০৬.২০২৫
নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

৬৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৫


- প্রকল্পের নাম : পোলাপাড়া জেলা ট্রাফিক পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 - প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার ট্রাফিক পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
 - সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:
 - পৌরসভায় পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৭০% থেকে ১০০% এ উন্নীত করা।
 - প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

- বাস্তবায়নকাল :
 - ওরার তারিখ : এপ্রিল, ২০২২
 - সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৫
- প্রাক্কৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - মোট : ৪৪৫৬.৪৫
 - জিওবি : ৪৪৫৬.৪৫
 - প্রকল্প সাহায্য : -
 - প্রকল্প সহায়তার উৎস : জিওবি।
 - বায় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	উৎস	প্রকল্প সাহায্য		ওজ ও ডাউ	অর্থ পরিচালক
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এপ্রিল/মার্চ এতিপি অনুমোদিত ব্যয়	১২৬৪.০০	১২৬৪.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকৃতি	৪৬১.৭০	৪৬১.৭০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৪৬১.৭০	৪৬১.৭০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত প্রকৃতি ও ব্যয়	১৭২৫.৭০	১৭২৫.৭০	-	-	-	-

- প্রকল্পের সহায়তার টাকায় বায়, লবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) (পরিমার্জিত প্রকৃতি), চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত :
 - বায় :
 - লবী প্রাপ্তি :
 - প্রাপ্তি :

৯। প্রকল্প এলাকা : ট্রাফিক পৌরসভা, পোলাপাড়া


(মোঃ ফারুক আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

ক্র.সং.	কোড	অর্থের বিবরণ	অনুমোদিত ত্রির্দশ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত/ব্যয় আর্থিক				জুলাই ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের আর্থিক/অনুমোদিত কর্মসম্পাদন				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত জুন/২০২৫ আর্থিক				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক			পরিচয় সংখ্যা	আর্থিক	মি.মি.	মি.মি.	বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
				জি.ডি.পি	পি.এ	মি.মি.						জি.ডি.পি	পি.এ	মি.মি.		জি.ডি.পি	পি.এ	মি.মি.	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
(ক) রাজস্ব ব্যয়																			
১	০১১০০০০	সংস্কার	খোঁজ	০.০০	-	০.০০	-	-	-	-	খোঁজ	০.০০	-	০.০০	খোঁজ	০.০০	-	০.০০	-
২	০১১০০০০	সংস্কার ও পরিচালনা ব্যয়	খোঁজ	০.০০	-	০.০০	-	-	-	-	খোঁজ	০.০০	-	০.০০	খোঁজ	০.০০	-	০.০০	-
৩	০১১০০০০	সংস্কার	২১-মাস	৪০.০০	-	৪০.০০	-	-	-	-	২১-মাস	৪০.০০	-	৪০.০০	২১-মাস	৪০.০০	-	৪০.০০	-
		উপ-মোট: রাজস্ব ব্যয়		৪০.০০	-	৪০.০০	-	-	-	-	২১-মাস	৪০.০০	-	৪০.০০	২১-মাস	৪০.০০	-	৪০.০০	-
(খ) মূলধন ব্যয়																			
৪	০১১০০০০	কৃষক পানি সরবরাহের (২০০০ ফুট/মি.মি.) (১ বছর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ)	১ টি	৭২০.০০	-	৭২০.০০	-	-	-	-	১ টি	৭২০.০০	-	৭২০.০০	-	-	-	-	-
৫	০১১০০০০	বিদ্যমান ও প্রকল্পের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জন্য প্রকল্প অসমর্থিত প্রকল্প সংস্কার	১ টি	১০০০.০০	-	১০০০.০০	-	-	-	-	১ টি	১০০০.০০	-	১০০০.০০	-	-	-	-	-
৬	০১১০০০০	বিদ্যমান ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পুনর্বাসন (ইনটেক উন্নয়ন, সার্ভিস ড্রেন ও এলেকট্রিক লোড নির্মাণ এবং ইলেকট্রিক্যাল ও যন্ত্রাংশাদি কার্যক্রম)	১ টি	৩০০.০০	-	৩০০.০০	-	-	-	-	১ টি	৩০০.০০	-	৩০০.০০	১ টি (১০০%)	৩০০.০০	-	৩০০.০০	-
৭	০১১০০০০	সঞ্চালন লাইন/লাইন (এইচ/পিএইচ)	৩ কি.মি.	২৪০.০০	-	২৪০.০০	-	২.৭	২৪০.০০	-	৩ কি.মি.	২৪০.০০	-	২৪০.০০	৩ কি.মি.	২৪০.০০	-	২৪০.০০	-
৮	০১১০০০০	বিদ্যমান ও প্রকল্পের বিদ্যমান লাইন/লাইন (এইচ/পিএইচ)	১০ কি.মি.	৪৪০.০০	-	৪৪০.০০	-	-	-	-	১০ কি.মি.	৪৪০.০০	-	৪৪০.০০	১০ কি.মি.	৪৪০.০০	-	৪৪০.০০	-
৯	০১১০০০০	পাইপ লেইআউট	১২০০ টি	৭২.০০	-	৭২.০০	-	-	-	-	১২০০ টি	৭২.০০	-	৭২.০০	১২০০ টি	৭২.০০	-	৭২.০০	-
১০	০১১০০০০	বিদ্যমান অসমর্থিত প্রকল্প (১০০০ মি.মি/মি.মি.)	২ টি	৪৬.০০	-	৪৬.০০	-	২ টি	৪৬.০০	-	২ টি	৪৬.০০	-	৪৬.০০	২ টি	৪৬.০০	-	৪৬.০০	-
১১	০১১০০০০	পানির ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (টাইপ-সি)	৪ টি	১২০.০০	-	১২০.০০	-	-	-	-	৪ টি	১২০.০০	-	১২০.০০	৪ টি (১০০%)	১২০.০০	-	১২০.০০	-
১২	০১১০০০০	সম্প্রদায়িক বাস্তবায়ন প্রকল্প (১ বছরের পরিচালনা ব্যয় সহ)	১ টি	৮০২.৯৬	-	৮০২.৯৬	-	-	-	-	১ টি	৮০২.৯৬	-	৮০২.৯৬	১ টি (১০০%)	৮০২.৯৬	-	৮০২.৯৬	-
১৩	০১১০০০০	৩০০ ফুট/মি.মি. সালাইন ও টাইপ-সি	৩ টি	২৪০.০০	-	২৪০.০০	-	৩ টি	২৪০.০০	-	৩ টি	২৪০.০০	-	২৪০.০০	৩ টি (১০০%)	২৪০.০০	-	২৪০.০০	-
১৪	০১১০০০০	পানি সরবরাহ ট্রাক (১০০০ লি.)	১ টি	৮৬.০০	-	৮৬.০০	-	১ টি	৮৬.০০	-	১ টি	৮৬.০০	-	৮৬.০০	১ টি (১০০%)	৮৬.০০	-	৮৬.০০	-
১৫	০১১০০০০	পানি সরবরাহ কল/বাঁক	১ টি	৩০.০০	-	৩০.০০	-	১ টি	৩০.০০	-	১ টি	৩০.০০	-	৩০.০০	১ টি (১০০%)	৩০.০০	-	৩০.০০	-
		উপ-মোট: মূলধন ব্যয়		৪৩২৮.৮৬	-	৪৩২৮.৮৬	-	৪৩২৮.৮৬	-	৪৩২৮.৮৬	-	৪৩২৮.৮৬	-	৪৩২৮.৮৬	৪৩২৮.৮৬	-	৪৩২৮.৮৬	-	৪৩২৮.৮৬
(গ)		ফিক্সড অ্যাসেটস		৪৩২৮	-	৪৩২৮	-	-	-	-		৪৩২৮	-	৪৩২৮	-	-	-	-	-
(ঘ)		লাইন কন্ট্রোল		৪৩২৮	-	৪৩২৮	-	-	-	-		৪৩২৮	-	৪৩২৮	-	-	-	-	-
		উপ-মোট: রাজস্ব + মূলধন		৪৪০৬.৮৬	-	৪৪০৬.৮৬	-	৪৪০৬.৮৬	-	৪৪০৬.৮৬	-	৪৪০৬.৮৬	-	৪৪০৬.৮৬	৪৪০৬.৮৬	-	৪৪০৬.৮৬	-	৪৪০৬.৮৬
মোট আর্থিক				১০০%		১০০%						১০০%		১০০%					
মোট আর্থিক				৪৪%		৪৪%						৪৪%		৪৪%					

১০/০৬/২০
(মোঃ মাসুদ হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২৫ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)
- প্রকল্প কোড নং : ১৩৭০৪-২২৪৩৬৪৮০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : “মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-স্বাস্থ্য মান উন্নয়ন।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৫
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৭৬৪.১৪
- খ) জিওবি : ৩৭৬৪.১৪
- গ) নিজস্ব অর্থ : ০.০০০
- ঘ) অন্যান্য : ০.০০০
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৪০০.০০	১৪০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৩৮৮.৮৮	১৩৮৮.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৫৮.৩০	১১৫৮.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮২২.৯৭	২৮২২.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
- (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১১৫৮.৩০	২৮২২.৯৭
খ) দাবীকৃত	১৪০০.০০	৩২৮৫.৪০
গ) প্রাপ্তি :	১৩৮৮.৮৮	৩১৭২.২৩

স্মারক নং : ৪৬.০৬.৫৫০০.০১২.১৬২৬৮.২৪-৭০২ তারিখ ০২/০৭/২০২৫খ্রিঃ

অনুশিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল :

- ১) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিএড সি বিভাগ, ঢাকা।

(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)
প্রকল্প পরিচালক

৬৬


22

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের এডিবেদন কাল (জুন/২০২৫) পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব খাত								
১	সন্ধানি	খোক	২.৫০	খোক	০	খোক	২.৫০০	খোক	২.৫০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	খোক	২.০০	খোক	০.৮৮	খোক	০.৮০০	খোক	০.৮০
৩	পেট্রোল, গ্যাস ও লুব্রিকেন্ট	খোক	২.০০	খোক	১.২০	খোক	০.৬০০	খোক	০.৮৮
৪	অন্যান্য সনিহারী	খোক	২.০০	খোক	১.৫০	খোক	০.৫০	খোক	০.৫০
	মোট =		৮.৫০		৩.৫৮		৪.০০		৩.৮৮
	খ) মূলধন খাত :								
৫	সাবমারসিবল পাম্পসহ গভীর নলকূপ (৩ ইঞ্চি ব্যাসের)	১৬০০ টি	১৯৪৭.০০	৯৫০ টি	১১৩৯.৬৮	৫২০ টি	৬১৩.০০	৪৬০ টি	৫৩৩.৮৬
৬	কমিউনিটি জিউক গভীর নলকূপ (১০০*৫০০মিমিঃ ব্যাসের) সাবমারসিবল পাম্প, পাইপ লাইন, ফিউজ কন্ট্রোল সিস্টেম সহ	৩০ টি	২০৭.০০	০	০.০০	২৪ টি	১৬০.০০	২২ টি	১৫২.০০
৭	টু-ইন পিট অফসেট ল্যান্ড্রিন	৬০০ টি	৩৩৩.০০	৬০০ টি	৩৩১.৮৯	০	০.০০	০	০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪ টি	৬০.০০	৪ টি	৫৯.৩৩	০	০.০০	০	০.০০
৯	কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন	৪০ টি	৩২০.০০	১৬ টি	১৩০.২২	১৮ টি	১৪০.০০	১৮ টি	১৩৮.৬৬
১০	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (৭৫০ * ১০০০ মিমিঃ) (স্টোন চিলস)	৪ কিঃমিঃ	৭৮২.০০	০	০.০০	২.৫০ কিঃমিঃ	৪৫০.০০	২ কিঃ মিঃ	৩০০.০০
১১	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা ১.৫ হেক্টরঃ)	৫০ টি	১৫.০০	০	০.০০	৫০ টি	১৫.০০	৫০ টি	১৩.১১
১২	কমিউনিটি বিন-বি (বাণিজ্যিক এলাকা ৪.৫ হেক্টরঃ)	১০ টি	৭.০০	০	০.০০	১০ টি	৭.০০	১০ টি	৬.০৯
১৩	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রলি ভ্যান	২০ টি	৩.০০	০	০.০০	২০ টি	৩.০০	২০ টি	২.৯০
১৪	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিকশা ভ্যান	২০ টি	৮.০০	০	০.০০	২০ টি	৮.০০	২০ টি	৭.৮০
	উপমোট (মূলধন)		৩৬৮২.০০	০.০	১৬৬১.০৯		১৩৯৬.০০	০	১১৫৪.৮২
	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৩৬.৮২		০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল		৩৬.৮২		০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৩৬.৮২		০.০০০		০.০০		
	সর্বমোট		৩৭৬৪.১৪		১৬৬৪.৬৭		১৪০০.০০০	০	১১৫৮.৩০

	বাস্তব			আর্থিক			
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৮৮ %		শতকরা	৮৩.০০ %		০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৮৫ %		শতকরা	৭৫.০০ %		


০১.০৭.২০২৫
(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)
প্রকল্প পরিচালক

৫৭

7. Target and Achievement of the main components of the Project.

(Tk. Lakh Only) June-2025

SL No	Name of Important components (with quantity)	Cost as per DPP	Achievement up to last June		Target of the current year 2024-25		Progress up to the Reporting month of the current year		Unspent/Unfinished balance against PP target	
			Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical	Financial	Physical
			a) Total	(%) of the component)	a) Total	(%) of the component)	a) Total	(%) of the component)	a) Total	(%) of the component)
			b) Taka		b) Taka		b) Taka		b) Taka	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ক) রাজস্ব খাত									
১	সন্ধানি	২.৫০	০	০%	২.৫০	০%	২.৫০	০%	০	০
২	ঘাটার ও বিজ্ঞাপন	২.০০	০.৮৮	০%	০.৮০	০%	০.৮০	০%	০.৭২	০
৩	শেডোল; ওয়েল ও সুব্রিকেন্ট	২.০০	১.২০	০%	০.৬০	০%	০.৮৮	০%	০.৩২	০
৪	অন্যান্য মনিহারী	২.০০	১.৫০	০%	০.৫০	০%	০.৫০	০%	০	০
	মোট =	৮.৫০	৩.৫৮		৪.০০		৩.৮৮		১.০৪	
	খ) মূলধন খাত :									
৫	সাবমারসিবল পাম্পসহ গভীর ক্ষকূপ (৩ ইঞ্চি ব্যাসের)	১৯৪৭.০০	১১৩৯.৬৮	৫৮.২৮%	৬১৩.০০	৩১.৯০%	৫৩৩.৮৬	২৭.৬১%	২৭৩.৪৬	১৪.১১%
৬	কমিউনিটি ভিত্তিক গভীর নলকূপ (১০০*৫০মিমিঃ ব্যাসের) সাবমারসিবল পাম্প, পাইপ লাইন, হাউজ কানেকশন সহ	২০৭.০০	০	০%	১৬০.০০	৮০%	১৫২.০০	৭৩.৩৩%	৫৫.০০	২৬.৬৭%
৭	টু-ইন পিট অক্সেট ল্যাট্রিন	৩৩৩.০০	৩৩১.৮৯	১০০%	০	০%	০	০%	১.১১	০%
৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৬০.০০	৫৯.৩০	১০০%	০	০%	০	০%	০.৭০	০%
৯	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৩২০.০০	১৩০.২২	৪০%	১৪০.০০	৪৫%	১৩৮.৬৬	৪৫%	৫১.১২	১৫%
১০	আরসিসি ড্রেম নির্মাণ (৭৫০ মিমিঃ*১০০০ মিমিঃ) (স্টোন	৭৮২.০০	০	০%	৪৫০.০০	৬২.৫০%	৩০০.০০	৫০%	৪৮২.০০	৫০%
১১	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা ১.৫ হেক্টর)	১৫.০০	০	০%	১৫.০০	১০০%	১৩.১১	১০০%	১.৮৯	০%
১২	কমিউনিটি বিন-বি (বণিজ্যিক এলাকা ৪.৫ হেক্টর)	৭.০০	০	০%	৭.০০	১০০%	৬.০৯	১০০%	০.৯১	০%
১৩	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রেনি ত্যাগ	৩.০০	০	০%	৩.০০	১০০%	২.৯০	১০০%	০.১০	০%
১৪	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য রিকশা বান	৮.০০	০	০%	৮.০০	১০০%	৭.৮০	১০০%	০.২০	০%
	উপমোট (মূলধন)	৩৬৮২.০০	১৬৬১.০৯		১৩৯৬.০০		১১৫৪.৪২		৮৬৬.৪৯	
১৫	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং	৩৬.৮২	০	০%	০	০%	০	০%	৩৬.৮২	০
১৬	ঘ) হাইস কন্ট্রোলিং	৩৬.৮২	০	০%	০	০%	০	০%	৩৬.৮২	০
	সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)	৩৭৬৪.১৪	১৬৬৪.৬৭		১৪০০.০০		১১৫৮.০০		৯৪১.১৭	

(Md. Abu Bakar Siddique)
Project Director

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রি

- ১ প্রকল্পের নাম : মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন পীর্ষক প্রকল্প
- ২ অনুমোদনের তারিখ : ২২৪৩৬৬৫০০
- ৩ সনদ ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মাঝে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রদানের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও জীবনবাহ্যার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল :

- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১-০৮-২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০২৫
- ৬ প্রাপ্তি বৃত্তি (লক্ষ টাকায়) : ৩৪৪৯.৩১০
- ক) মোট : ৩৪৪৯.৩১০
- খ) বিএবি : ৩৪৪৯.৩১০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকার : ০.০০০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উপা : প্রযোজ্য নয়
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		উপ ও ভ্যাট	কম পরিশোধ
			মোট	টাকার		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভে প্রাপ্ত বৃত্তি	১০৯১.০০ লক্ষ	১০৯১.০০ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫খ্রি পর্যন্ত অবশিষ্ট	১০৯১.০০ লক্ষ	১০৯১.০০ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫খ্রি পর্যন্ত ব্যয়	১১৭.১৮ লক্ষ	১১৭.১৮ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যয়	২২৬৭.১৮ লক্ষ	২২৬৭.১৮ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকার ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

: প্রযোজ্য নয় 202.81

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমগুহিত
ক) ব্যয়	১১৭.১৮ লক্ষ	১০.৭৪%
খ) দাবীকৃত	১০৯১.০০ লক্ষ	১০৯১.০০ লক্ষ
গ) প্রাপ্তি	১০৯১.০০ লক্ষ	১০৯১.০০ লক্ষ


২৫/৬/২০২৫
প্রকল্প পরিচালক
মেহেরপুর জেলার পল্লী প্রকৌশল নিরাপদ পানি সরবরাহ
ব্যবস্থার উন্নয়ন পীর্ষক প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা, মেহেরপুর।

22

(বিমান পক্ষ টাভল)

ক্র. নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	তিনটি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্প কোড: ২২৪৩৬৬৫০০		অনু/২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদিত অনুগ্রহ		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত)		চলতি অর্থ বছরের (২০২৪- ২৫) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অনুগ্রহ	
		বাড়ন	আর্থিক	বাড়ন	আর্থিক	বাড়ন	আর্থিক	বাড়ন	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	কম্পাউন, সুপারছাউন ও সাবসিডিং পাম্পসহ স্যানিটেশন সরবরাহ বিশিষ্ট গভীর নালুয়া স্থাপন	৫০০	৩৫০০.০০	৪০০	১৮৯০.৫০	১০০	৮৮৪	১০০	০
২	কমিউনিটি ভিত্তিক আনেনিক আফ্রেন হিড্রোল প্রাট (Water ATM)	১৮	৩১০.২০	১০	২২৫.৭০	৫	১১৬	৫	১১৫.৬৬
৩	২ ইঞ্চি ব্যাসের পর্যবেক্ষণ নালুয়া	১৮	২৭	০	০	১৮	০	০	০
৪	কমিউনিটি ভিত্তিক আনেনিক আফ্রেন হিড্রোল প্রাট পরিচালনা ও রক্ষাবেক্ষণ (Water ATM)	১৮	১১৮.৮০	১০	৩২.৩	৮	৮৫.১	০	০
৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	খোঁক	০.৫০	খোঁক	০.৫	খোঁক	০.৪	০	০.১৫
৬	সম্পাদী ভাড়া	খোঁক	৬.৯০	০	১	খোঁক	৫.৫	০	১.০৪
	মোট =	০	০	০	২১৫০	০	১০৯১	০	১১৭.১৮
	সর্বমোট								

আনুগ্রহ অগ্রগতি : বাড়ন আর্থিক
 শতকরা ৩০% শতকরা ১০.৭৪%
 আনুগ্রহ অগ্রগতি : ৮৫% শতকরা ৬৫.৭২%


 প্রকল্প পরিচালক

মেহেরপুর জেলার শ্রী অলকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার
 উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
 অনুগ্রহ প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা, মেহেরপুর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: মে/২০২৫ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার
প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪৩৭২১০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয়)
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ জানুয়ারী/২০২৩ হতে জুন/২০২৫
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ জানুয়ারী/২০২৩
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন/২০২৫
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ২৯০৭.৫১
খ) টাকা	ঃ ২৯০৭.৫১
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	ঃ
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ডক ও ভ্যাট	কম পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১১৭৩.৮০	১১৭৩.৮০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৭৩.৮০	১১৭৩.৮০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৩৯.৭০	১১৩৯.৭০	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত প্রমুখিত ব্যয়	২৮৪৩.৫০	২৮৪৩.৫০	০	০	০	০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	প্রমুখিত
ক) ব্যয় :	১১৩৯.৭০	১০০%
খ) দাবীকৃত	১১৭৩.৮০	১০০%
গ) প্রাপ্তি :	১১৭৩.৮০	১০০%

০২/০৬/২৫
(মোঃ জাহিদ পারভেজ)

প্রকল্প পরিচালক

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
যশোর বিভাগ, যশোর।

২৩

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী	থোক	২.৫০	থোক	৩.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০
৩	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৩.০০	থোক	১.৬০	থোক	০.৮০	থোক	০.৮০
	উপ-মোট (রাজস্ব) =	০	৭.৫০	০	৬.৬০	০	২.৮০	০	২.৮০
খ) মূলধন খাত									
	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪*১.৫" ব্যাস)	৫৯৫ টি	১০১১.৫০	১০০%	১২৪১.৬২	২১০	৩২১.৫০	১০০%	৫৫১.৬২
	কমিউনিটি ডিভিক পানি সরবরাহ ইউনিট	১৩৬ টি	৯৩৮.৪০	১০০%	৬৩৮.০৩	৫৪	৬২৮.১০	১০০%	১৩৮.০৩
	অকসেট টুইনপিট ল্যান্ড্রিন (ইটের গাথুনীযুক্ত)	৮৮৪ টি	৬৪০.৯০	১০০%	৬৩৪.৭৫	৩০২	১৪০.৯০	১০০%	৩২৪.৭৫
	কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন	৩৪ টি	২৮০.৫০	১০০%	৩২২.৫০	৯	৮০.৫০	১০০%	১২২.৫০
	খ) উপ-মোট (মূলধন)		২৮৭১.৩০	০	২৮৩৬.৯০		১১৭১.০০	০	১১৩৬.৯০
	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		১৪.৩৫	০	০.০০		০	০	০.০০
	ঘ) প্রাইজ কন্ট্রিনজেন্সি		১৪.৩৬	০	০.০০		০	০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	০.০০	২৯০৭.৫১	০	২৮৪৩.৫০		১১৭১.৮০		১১৩৬.৯০
		বাস্তব				আর্থিক			
এডিপি অগ্রগতি :		শতকরা	১০০ %			শতকরা	১০০ %		
সামগ্রিক অগ্রগতি :		শতকরা	১০০ %			শতকরা	১০০ %		

(মোঃ জাহিদ পাইক)

প্রকল্প পরিচালক

যশোর জেলার যশোর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

যশোর বিভাগ, যশোর।

৭০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	কক্সবাজার জেলার ইদগাঁও উপজেলার নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।		
প্রকল্প কোড নং	২২৪৩৭৫৮০০		
২ অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত।		
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার ইদগাঁও উপজেলায় বসবাসকারী জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা। খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা।		
৫ বাস্তবায়ন কাল	এপ্রিল/২০২৩-জুন/২০২৫		
	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	এপ্রিল/২০২৩ খ্রিঃ	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন/২০২৫ খ্রিঃ	-	-
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	১৫৯৫.৩০	-	-
খ) টাকা	১৫৯৫.৩০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাকংশ	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	জিওবি	-	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৯৯১.৮৫০		

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		তহবিল ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাকংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২৭৫.০০০	২৭৫.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৭৫.০০০	২৭৫.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৫৫.২৬৩	২৫৫.২৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৬৩.৪৬৩	১১৬৩.৪৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাকংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি
(লক্ষ টাকায়)

ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১৬.০০%	৭২.৯৩%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

(মোঃ ইবনে মামাছ প্রামাণিক)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার জেলার ইদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প

৭২

১২/৬/২৫

29

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুযোজিত আরএডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	ঘচার ও বিজ্ঞাপন ব্যার (৩২১১১২৫)	থোক	২.৫০	থোক	২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
২	শেয়ার, ডায়াল ও স্ট্রিকার্ড (৩২৪৩১০১)	থোক	২.০০	থোক	১.২০	থোক	০.৮০	থোক	০.৮০
৩	সম্মানি (৩১১১৩৩২)	থোক	৩.০০	থোক	০.০০	থোক	০.২০	থোক	০.০০
	উপমোট: রাজস্ব খাত		৭.৫০	০.০০	৩.২০	০.০০	১.০০	০.০০	০.৮০
খ) মূলধন খাত									
৪	হস্তচালিত গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (৪১১১৩০৯)	৪০০ টি	৪৮০.০০	৩৯৫ টি	৪০৬.৪১	৪০০ টি	০.০০	৪০০ টি	০.০০
৫	সাবমার্সিবল পাম্প, জলাধার (২০০০ লিটার) ও ৩ টি প্রটেক্টর্ভুক্ত গভীর নলকূপ (৪" x ২" ব্যাস) (৪১১১৩০৯)	৫০ টি	১৮৪.০০	৪০ টি	১৬০.৫২	৫০ টি	১৭.৯৩	৫০ টি	১৭.৯৩
৬	প্রাথমিক পাইপ ওয়টার স্প্রাই (হাউজ ওয়টার) (৪১১১৩০৯)	১ টি	৩০৭.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭	অরসিসি ফ্রেন হাশন (৭৫০ মিমি * ৭৫০ মিমি) (৪১১১৩০৭)	২ কি.মি	৩১৪.০০	১.২ কি.মি	১০০.০০	২.০ কি.মি	২১৪.০০	১.৯ কি.মি	১৯৪.৪৬
৮	অকসেট হুইল পিট ল্যান্ড্রিন (ইন্টের গ্যাব্রীফ্রুজ) (৪১১১৩০৯)	৩৫০ টি	২৫৩.৭৫	৩৩০ টি	২২৫.০১	৩৫০ টি	২২.১৬	৩৫০ টি	২২.১৬
৯	পাবলিক টয়লেট - টাইপ এ (৪১১১৩০৯)	১ টি	২৩.৯০	আর্থিক	৭.০০	আর্থিক	১৪.৯১	১ টি	১৪.৯১
১০	পাবলিক টয়লেট - টাইপ বি (৪১১১৩০৯)	১ টি	৯.৪৩	আর্থিক	৩.০৬	আর্থিক	৫.০০	১ টি	৫.০০
	উপমোট: মূলধন খাত		১৫৭২.০৮	০.০০	৯০৫.০০	-	২৭৪.০০	-	২৫৪.৪৬
গ) কন্সটিজেন্সি খাত									
১০	কন্সট্রাকশন কন্সটিজেন্সি	থোক	৭.৮৬	-	-	-	-	-	-
১০	প্রাইস কন্সটিজেন্সি	থোক	৭.৮৬	-	-	-	-	-	-
	উপমোট: কন্সটিজেন্সি খাত		১৫.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ)		১৫৯৫.০০	০.০০	৯০৮.২০		২৭৫.০০	-	২৫৫.২৬

আরএডিপি অগ্রগতি :

সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব
শতকরা ১০০.০০ %
শতকরা ৭৬.০০ %

আর্থিক

শতকরা ৯২.৮২%
শতকরা ৭২.৯৩%

(মোঃ ইবনে মাসাউ প্রাথমিক)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার জেলার ইদগাও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ
স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প

২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫খ্রি.

- ১ প্রকল্পের নাম : মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪০৭৭৬০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জুলাই-২০২০ থেকে ডিসেম্বর-২০২৫
- মূল ১ম সংশোধিত ২য় সংশোধিত

- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই-২০২০
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর-২০২৫
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২০২৪.৮৫
- খ) টাকা : ২০২৪.৮৫
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংখ্যা : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভাট	অপ পরিশোধ
				নোট	টাকাসংখ্যা		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিভিতে বরাদ্দ	২০২.০০	২০২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	২০১.৮০	২০১.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ ইং পর্যন্ত ব্যয়	২০০.৪০	২০০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৭১.০৮	১৮৭১.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংখ্যা ব্যয় দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

- ক) ব্যয়: চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত(আরএডিপি) ক্রমপুঞ্জিত
- খ) দাবীকৃত ২২.৮৫ % ৭২.০২%
- গ) প্রাপ্তি:

২৩

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমশুল্লিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (৩০-০৬-২০২৫ পর্যন্ত)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী	থোক	৩.০০	থোক	০.৭০	থোক	১.০০		০.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২.৫০	থোক	০.৩২	থোক	০.০০		
৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২	থোক	০.৬৪	থোক	০.৮০	থোক	০.৮০
	মোট =		৭.৫০		১.৬৫৫		১.৮০		০.৮০
খ) মূলধন খাত									
৪	সাব-মার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ (৪"×১.৫") ২৩০ মিটার গভীর	৫০০টি	৮৭৫.০০	৩৮০টি	৬০৭.০০	১২০টি	১৯৬.০০	১২০ টি	১৮৮.৯৬
৫	রিং-ওয়েল (১৬ মিটার গভীর)	১০০টি	১১৫.০০	৪৪টি	৫০.০০	৫৬টি	৬০.০০	৫৬ টি	৫০.০০
৬	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (২৩০ মিটার)	৩২টি	২২০.৮	১২টি	৮০.০০	২০টি	১১০.০০	২০ টি	৭৭.০০
৭	অকসেট টুইন-পিট হাউজহোল্ড শ্যাড্রিন (ব্রিক ওয়াল)	৫২৫টি	৪২০.০০	২১০টি	১৬০.০০	২৯৫টি	২১০.০০	২৯৫ টি	২১৫.৬৭
৮	পাবলিক টয়লেট (টাইপ: এ-১)	১৬টি	৪৪৯.৬০	-	-	৭ টি	১৫৪.০০	৮ টি(চলমান)	১৫০.০০
৯	কমিউনিটি শ্যাড্রিন	৩২টি	২৮৮.০০	৬ টি	৫০.০০	২৪ টি	২০০.০০	৩০ টি	২৪৮.০০
	মোট =		২৩৬৮.৪০		৯৪৭.০০		৯৩০.০০		৯২৯.৬৩
	সর্বমোট		২৩৭৫.৯০		৯৪৮.৬৬		৯৩১.৮০		৯৩০.৪৩০

		বাস্তব		আর্থিক	
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০	%	শতকরা	৯৯.৮৫ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৮৬.০০	%	শতকরা	৭৯.০৯ %

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

ਵਤਿਰਦਮਨ ਕਾਲ: ਜੂਨ/੨੦੨੫ ਖਿ:

১	প্রকল্পের নাম	:	শ্রীমতপুর পৌরসভার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প					
	প্রকল্প কোড নং	:	২২৪৩৮০৩০০					
২	অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত।					
৩	সংস্থা ও মহাপাশয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।					
৪	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা। খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবহার মাধ্যমে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।					
৫	বাছাইকরণ কাল	:	এপ্রিল/২০২৩-জুন/২০২৬					
			মূল		১ম সংশোধিত		২য় সংশোধিত	
	ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	:	এপ্রিল/২০২৩ খ্রি:		-		-	
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন/২০২৬ খ্রি:		-		-	
৬	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:						
	ক) মোট	:	৪৪৫২.৩২		-		-	
	খ) জিওবি	:	৪৪৫২.৩২		-		-	
	গ) নিজস্ব অর্থ	:	-		-		-	
	ঘ) অন্যান্য	:	-		-		-	
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উপস	:	-		-		-	
৭	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:						
বিবরণ			মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চল ও ভাট	কম পরিশোধ
					মোট	টাকায়		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভে বিদ্যমান		১০০৭.০০	১০০৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত অবশিষ্ট		৮০২.৮০	৮০২.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়		৮০২.৮০	৮০২.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়		১৪০২.৮০	১৪০২.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮	প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	:	প্রযোজ্য নয়					
			চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত				ক্রমপুঞ্জিত	
ক) ব্যয় :			৮০২.৮০				১৪০২.৮০	
খ) দাবীকৃত			৮০২.৮০				১৪০২.৮০	
গ) প্রাপ্তি :			৮০২.৮০				১৪০২.৮০	

মোঃ আজমুল হক
প্রবন্ধ পরিচালক
শহীদ তসত্তুখ পৌরসভার নির্মাণ পানি
সরবরাহ ও এলজারয়নমেন্টাল স্যানিটেশন
কমিটির সভাপতি এবং ও উন্নয়ন কর্মক
কলবাহু একোপন অধিনায়ক
শহীদ তসত্তুখ।

৭
১৬.২৫
মোঃ ফজলুল হক
বকর পরিচালক
মহিরাঙ্গুর পৌরসভার সিটিপল পাতি
লবদ্বার ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন
অফিসার লতা সাহাৰ ও ট্রেনিং অফিসার
অবদ্বার প্রকৌশল অধিঃকর
মহিরাঙ্গুর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫ খ্রিঃ।

১. প্রকল্পের নাম	: স্বরূপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
প্রকল্প কোড নং	: ২২৪৩৩৮৬৪০০
২. অনুমোদনের পর্যায়	: -
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: ১৩৭০৪, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: স্বরূপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল.	: ১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৬
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	: ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ২০২৬
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: ৩০৬৫.৫৩
ক) মোট	: ৩০৬৫.৫৩
খ) টাকা	: -
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের .	: -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: -
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: -

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	উষ্ণ ও ভ্যাট		স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভেডিপিতে বরাদ্দ	৯৭১.০	৯৭১.০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৭১.০	৯৭১.০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৯৭০.৬৬৩	৯৭০.৬৬৩	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৪৭২.৩১৩	১৪৭২.৩১৩	০.০০	০.০	০.০০

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি
(লক্ষ টাকায়)

: প্রযোজ্য নয়

ক) ব্যয়ঃ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
খ) দাবীকৃত	৯৭০.৬৬৩	১৪৭২.৩১৩
গ) প্রাপ্তিঃ	৯৭১	১৪৭২.৬৫
	৯৭১	১৪৭২.৬৫

৭৮

এম এম সফিউল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
স্বরূপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রঃ	উল্লেখযোগ্য অংশের নাম	অনুমোদিত এডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আর এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল জুন/২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী(৩২৫৭২০৬)	থোক	৩.০০	-	০.৯০	থোক	১.০	-	১.৫০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়(৩২১১১২৫)	থোক	২.৫০	-	০.৩৫	থোক	১.০	-	০
৩	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (৩২৪৩১০১)		২.০		০.৪		২.০		০.৬০
উপমোট রাজস্ব খাত			৭.৫	-	১.৬৫	-	৪.০	-	২.১০
খ) মূলধন খাত									
১	পরীক্ষামূলক নক্সব(১.৫ ব্যাস ও ৩০০ মিঃগভীর)স্থাপন	৮ টি	১৫.২০	৮ টি	-	০	০	০	-
২	উতপাদক নক্সব(৬*১৪ ব্যাস ও ৩০০ মিঃগভীর)স্থাপন	৬ টি	১৪৭.৬০	৬ টি	২০৬.৪৯	২ টি	২০.০	--	৭১.০৮৭
৩	পাম্প ট্রান্সফরমার ক্রয় ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউস নির্মান (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৬ টি	১৫৭.২০	৬ টি (৪০%)		৬ টি	-	৬ টি (৯০%)	
৪	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ঘঃমিঃ) সীমানা প্রাচীরসহ	১ টি	৩৮৫.০	-----	-----	১ টি	১৫০	১ টি (৩০%)	১৪৫.৯১৭
৫	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩১৫মিমি এইচডিপিই) স্থাপন	১ কিমি	১২১.০	১ কিমি (৮৫%)	৯২.২৬১	১.০ কিমি (১৫%)	২৫.০	১.০ কিমি	০
৬	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপলাইন (এইচডিপিই) স্থাপন	৮ কিমি	৩৯২.০	০.৮ কিমি(৬০%)	২০১.২৪	৮.০ কিমি (৪০%)	১০০.০	৮.০ কিমি (৯০%)	১০০.০
৭	গৃহ সংযোগ	২২৫ টি	১৫.০৮	---	---	---	---	---	---
৮	অজুখনা নির্মান	৪ টি	২৬.৮০	--	---	৪ টি (৩০%)	---	৪ টি	২৩.১০৭
৯	তিনতলা টয়লেট ভবন নির্মান (অযুখনাসহ)	১ টি		--	---	১ টি (৩৫%)		১ টি (৩৫%)	৪৬৩.৪৩৬
১০	তিনতলা টয়লেট ভবন নির্মান (অযুখনাসহ)	১ টি	১৩৩৯.৩২	---	---	১ টি (৬০%)	১২৭	১ টি (৬০%)	
১১	তিনতলা টয়লেট ভবন নির্মান (অযুখনাসহ)	১ টি		---	--	১ টি (৫০%)		১ টি (৫০%)	
১২	আরসিসি ডেন নির্মান (১০০০মিমি*১০০০মিমি*১৫০মিমি)	১.০ কিমি	২৩৩.০	-	-	১ কিমি (১০০%)	১৭৮.০	১.০ কিমি (৫০%)	৭১.০
১৩	আরসিসি ডেন নির্মান (৭৫০মিমি*১০০০মিমি*১৫০মিমি)	১.০ কিমি	১৯৫.৫৬	-	-	১ কিমি (১০০%)	১০০	১.০ কিমি (৬০%)	৯৪.০১৬
খ) উপমোট (মূলধন খাত)			৩০২৭.৭৬	-	৪৯৯.৯৯		৯৬৭		৯৬৮.৫৬৩
মোট (ক+খ)			৩০৩৫.২৬	---	---		৯৭১		০০
গ)	ভৌত কন্টিজেন্সি		১৫.১৪	০	-	-	-	-	-
ঘ)	প্রাইজ কন্টিজেন্সি		১৫.১৪						
সর্বমোট ক+খ+গ+ঘ)			৩০৬৫.৫৪	-	৫০১.৬৫	-	৯৭১	১০০%	৯৭০.৬৬৩

এডিপি অগ্রগতি ০ঃ

সামগ্রিক ০ঃ

বাস্তব

১০০ %

৬২ %

আর্থিক

৯৯.৯৭ %

৪৮ %

৭২

এম এম সফিউল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
সরকারি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও
স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পৌরস্বত্ব।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৫ ইং

১।	প্রকল্পের নাম	০ঃ	“সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাজামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন” প্রকল্প।
	প্রকল্পের কোড নং	০ঃ	২২৪৩৮৬৫০০
২।	অনুমোদনের পর্যায়		অনুমোদিত
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	০ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	০ঃ	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাজামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই করা
৫।	বাস্তবায়নকাল		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	০ঃ	অক্টোবর, ২০২৩
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	০ঃ	ডিসেম্বর, ২০২৬
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
	ক) মোট	০ঃ	৪৮২৫.৬০ লক্ষ
	খ) টাকা	০ঃ	৪৮২৫.৬০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	০ঃ	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	০ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	০ঃ	-
	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুদ্ধ ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	৭৫৯.০০	৭৫৯.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৫৯.০০	৭৫৯.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৭০৯.৫৬	৭০৯.৫৬	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৫৫.১৯	১২৫৫.১৯	-	-	-	-


৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ০ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০ঃ	-	-
খ) দাবীকৃত	০ঃ	-	-
গ) প্রাপ্তি	০ঃ	-	-

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ইং পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক)	রাজস্বখাত								
	৩১১১৩৩২- সম্মানি	থোক	৫.০০			থোক	২.৫০		
	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	৩.৫৮	থোক	০.৬৩	থোক	২.০০	থোক	০.৭৪২
	৩২৫৭১০১- পরামর্শক (ডিজাইন ও ড্রইং)	৩০ জন মাস	৩৭.০০			থোক	৩০.৫০		
	৩২৫৮১১৫- বিদ্যমান জিএফএস মেরামত ও সংস্কার	১২টি	৯৬.০০			থোক	২৫.০০		১০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৪১.৫৮				৬০.০০		১০.৭৪
খ)	মূলধনখাত								
	৪১১১৩০৯- পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩"X২") স্থাপন	৬টি	১২.২৪			৬টি	০.০০		
	৪১১১৩০৯- উৎপাদক নলকূপ (৬"X১৪") স্থাপন	৩টি	৮৩.৭৩			৩টি (আংশিক)	০.০০		
	৪১১১৩০৯- পাম্প, ট্রান্সফরমার, রিটেইনিং ওয়াল ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্পহাউজ নির্মাণ	৩টি	৮৩.৪৯			৩টি (আংশিক)	০.০০		
	৪১১১৩০৯- ভূগৃহস্থ পানি পরিশোধনাগার (১০০ ঘনমিটার/ঘন্টা)	১টি	৫০০.০০			-	০.০০		
	৪১১১৩০৯- পাম্প, ট্রান্সফরমার, রিটেইনিং ওয়াল ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ বুষ্টারপাম্পহাউজ নির্মাণ (সেমি আভারগ্রাউন্ড-৩০ ঘনমিঃধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট)	৪টি	১৮০.০০			-	০.০০		
	৪১১১৩০৯- সঞ্চালন পাইপ লাইন	১২কিঃমিঃ	৬৬৯.৯৬			-	০.০০		
	৪১১১৩০৯- বিভিন্ন ব্যাসের বিতরন পাইপলাইন	৬কিঃমিঃ	২৯০.৫৮			-	০.০০		
	৪১১১৩০৯- গৃহসংযোগ	৩৫০টি	২২.৪০			-	০.০০		
	৪১১১৩০৯- কঠিন বর্জ্যব্যবস্থাপনা	১টি	৫৪৮.০০			-	০.০০		
	৪১১১৩০৭- আরসিসিডেন ০.৭৫X০.৭৫মিঃ	৩কিঃমিঃ	৩৫৩.৬৪			-	০.০০		
	৪১১১৩০৯- জি. এফ. এস নির্মাণ	৪৮টি	১৭৯০.৪০	২৪টি (আংশিক)	৫২০.০০	৪৮টি (আংশিক)	৬৩৪.০০	৪৫টি (আংশিক)	৬৭১.৬৪
	৪১১১৩০৯- পাবলিক টয়লেট-টাইপবি	১০টি	১০৩.২০	৬টি (আংশিক)	২৫.০০	১০টি (আংশিক)	৬৫.০০	১০টি (আংশিক)	২৭.১৮
	উপ-মোট (মূলধন)		৪৬৩৭.৬৪		৫৪৫.০০		৬৯৯.০০		৬৯৮.৮২
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৩.১৯		০.০০	-	০.০০		০.০০
ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		২৩.১৯		০.০০	-	০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৮২৫.৬০		৫৪৫.৬৩		৭৫৯.০০		৭০৯.৫৬

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	১০০.০০%	৯৩.৪৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৩৫.৫০%	২৬.০১%



(প্রকৌঃ মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)

প্রকল্প পরিচালক

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম

৮৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২৫ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি) (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪১৩২৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা।
খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
গ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ডেভেলপ করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন'২০২১ খ্রিঃ	অক্টোবর'২০২৫ খ্রিঃ	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	৯৯১৭৩.৪৭	৯৯১৭৩.৪৭	
খ) টাকা	২৯৩১৬.৭৩	২৯৩১৬.৭৩	
গ) প্রকল্প সাহায্য	৬৯৮৫৬.৭৪	৬৯৮৫৬.৭৪	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	৬৯৮১৭.৫৪	০.০০	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	আইডিবি	আইডিবি	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০০০০.০০	২৭০০.০০	৭৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৭৯৬.৫৪	২৬৯১.৬০	৩১০৪.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৫১৯০.৮৩	১৫০২.৭৯	৩৬৮৮.০৪	০.০০	০.০০	০.০০
ঙ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৯৭৮৯.৮৯	১২৬৯৩.৫৯	৪৭০৯৬.৩০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

অঃপূঃ

৮২

৮

৯

২০

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৪ খ্রি পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৫) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বান্ধব	আর্থিক			বান্ধব	আর্থিক			বান্ধব	আর্থিক			বান্ধব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক) রাজস্ব ব্যয়																	
১	অফিসারদের বেতন	১০ জন	২৮২.০৮		২৮২.০৮	৮ জন	২৭৬.০০		২৭৬.০০	৭ জন	৫৬.০০		৫৬.০০	৭ জন	৫৫.৯০		৫৫.৯০
২	স্টাফদের বেতন (আউটসোর্সিং)	৭ জন	৪৮.৭৭		৪৮.৭৭	৭ জন	৪৩.০১		৪৩.০১	৭ জন	২১.৭৮		২১.৭৮	৭ জন	১৩.৪৭		১৩.৪৭
৩	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৮৭৮.৫৭		৮৭৮.৫৭	থোক	৩৯৭.০০		৩৯৭.০০	থোক	৯৩.৪৪		৯৩.৪৪	থোক	৩৭.০৮		৩৭.০৮
৪	হাফজিন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	থোক	১২০.৭৭	৩২৬.৫২	৪৪৭.২৯	থোক	১০৮.৭০	২৯৩.৮৭	৪০২.৫৭								
৫	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	১৩৬.৪৩	৩৬৮.৮৮	৫০৫.৩১	থোক	৫৫.৪৩	১৬৩.৭৫	২১৯.১৮	থোক	৮১.০০	২০৫.১৩	২৮৬.১৩	থোক	৫৭.০১	১৮৬.৬৪	২৪৩.৬৫
৬	পানি পরীক্ষণের কিট	থোক	১৪.২১	৮৩.৭৯	৯৮.০০				০.০০								
৭	পরামর্শক (ডিজাইন প্রস্তুতকরণ/সংশোধন ও তত্ত্বাবধান ইত্যাদি)	১ ফার্ম	১৩৯৮.১৩	২৮৮৫.৬২	৪২৮৩.৭৫	১ ফার্ম	১১২৫.৪০	২৮১৫.৭৪	৩৯৪১.১৪	১ ফার্ম	৬৭.২২	৯৮.৬৫	১৬৫.৮৭	১ ফার্ম	৬৭.১৭	৬৯.০০	১৩৬.১৭
৮	ফিন্যান্সিয়াল অডিট	১ ফার্ম	৫.০১	১৫.০৪	২০.০৫	১ ফার্ম	২.৬০	৭.৮২	১০.৪২	১ ফার্ম	১.৫১	৭.২২	৮.৭৩	১ ফার্ম	০.০০	৩.১১	৩.১১
৯	প্রারম্ভিক কর্মশালা, পরিচিতিমূলক ও এক্সপোজার ডিজিট এবং বিজ্ঞাপন	থোক	১০৫.০০	৩৯.২০	১৪৪.২০	থোক	২৮.১১	৩২.১৫	৬০.২৬								
১০	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও চাকরিকারী প্রশিক্ষণ	থোক	১৭০২.০৬		১৭০২.০৬	থোক	১৭.০৭		১৭.০৭	থোক	২০০.০০		২০০.০০	থোক	১১.৩৪		১১.৩৪
১১	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৬১২.৫৬		৪৬১২.৫৬	থোক	১২৪০.৭১		১২৪০.৭১	থোক	৬৩১.০৫		৬৩১.০৫	থোক	৩৪৭.১৫		৩৪৭.১৫
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			৯৩০৩.৫৯	৩৭১৯.০৫	১৩০২২.৬৪		৩২৯৪.০৩	৩৩১৩.৩৩	৬৬০৭.৩৬		১১৫২.০০	৩১১.০০	১৪৬৩.০০		৫৮৯.১২	২৫৮.৭৫	৮৪৭.৮৭
(খ) মূলধন ব্যয়																	
১২	জীপ (৪ ডরিউডি, ৫ দরজা, ২৫০০ সিসি)	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০								
১৩	পিক-আপ (ডাবল কেবিন, ৪ ডরিউডি, ২৪০০ সিসি)	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০								
১৪	মাইক্রোবাস (ন্যূনতম ২৫০০ সিসি)	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০								
১৫	মোটর সাইকেল (১২৫সিসি)	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭								
১৬	ডিজিটালি ড্রাক	৪৫টি	১৮১.৮০	১০৭১.৯৫	১২৫৩.৭৫												
১৭	ট্রাক (৩টন ধারণক্ষমতা)	৪৬টি	৩৩২.৯৬	১৯৬৩.২৯	২২৯৬.২৫												
১৮	ডিজেল জেনারেটর	২৩টি	৩৯.৭৪	২৩৪.৩২	২৭৪.০৬												
১৯	মোবাইল ওয়াটার টেস্টিং ল্যাবরেটরি	১টি	১৪.৯৮	১৩৪.৮৫	১৪৯.৮৩												
২০	বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ফার্নিচার, বিভিন্ন সফটওয়্যারসহ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ	থোক	১৪৫.৭৬	৮৫৯.৫০	১০০৫.২৬	থোক	৮১.৯৯	৪৬৩.১২	৫৪৫.১১	থোক	৭.৬৯	৪৩.৫৭	৫১.২৬	থোক	৪.৪১	২৪.৯৮	২৯.৩৯
২১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	১৮একর	৬০২০.৯৯		৬০২০.৯৯												
২২	পৌরসভা পানি অফিস নির্মাণ	২৩টি	১০৯২.১১		১০৯২.১১	৮টি+৪টি আংশিক	৩৯৯.৮০		৩৯৯.৮০	১৩টি আংশিক	১৮৭.০০		১৮৭.০০	১০টি আংশিক	১৮৬.২৩		১৮৬.২৩
২৩	বিদ্যমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী অফিস আপগ্রেডেশন (নতুন পদায়নকৃত সহকারী প্রকৌশলীগণের দায়িত্বভার সনাক্তকরণ জন্য)	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭	২১টি	৯০২.৮১		৯০২.৮১	১টি আংশিক	১৫.০০		১৫.০০	১টি আংশিক	১৫.০০		১৫.০০
২৪	উপজেলা পর্যায়ে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য আবাসিক ভবন এবং ইন্সপেকশনের জন্য বাংলো নির্মাণ	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭	৪টি আংশিক	৯৫.২১		৯৫.২১	৫টি আংশিক	১৯৬.৩৮		১৯৬.৩৮	৪টি আংশিক			০.০০

অগ্রগতি

৪

৫০

ক্র. নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৫) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৫	গ্রাইয়ারি ড্রেপ নির্মাণ	৯২.১৭ কিঃমিঃ	২৫০০.৮৩	১৪৭৩৭.৬১	১৭২৩৮.৪৪	৫৭.০০ কিঃমিঃ	১৯৪৭.৮৮	১২১৮৬.০৯	১৪১৩৩.৯৭	৫.৫ কিঃমিঃ	১০১.৫০	৫৯৮.৫০	৭০০.০০	৫.৫ কিঃমিঃ	২৮.৫৮	১১১.২২	১৩৯.৮০
২৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৯৪টি	১৬.৪২	৯৬.৮৫	১১৩.২৭	৯০টি	১২.২১	৭৬.৭৪	৮৮.৯৫	৪টি	১.১৬	৬.৮৪	৮.০০	৪টি	১.১৪	২.০৭	৩.২১
২৭	উৎপাদন নলকূপ স্থাপন	৪৭টি	১৮৯.০৪	১১১৪.৭১	১৩০৩.৭৫	৪৬টি	১৬৯.৩৮	১০৯০.৫৯	১২৫৯.৯৭	১টি	৩৫.০০	১৬৫.১৬	২০০.১৬	১টি	৩৩.৭২	১০৪.৬৩	১৩৮.৩৫
২৮	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৩টি	৭৫.৭৯	৪৪৬.৯০	৫২২.৬৯	৪২টি	৭০.৮৯	৪৬০.৯৮	৫৩১.৮৭	১৯টি	২৫.২৬	১৪৮.৯৭	১৭৪.২৩	১৯টি	৫.৫৪	১৬.৬১	২২.১৫
২৯	কলম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬৫টি	৮৭.৪৭	৫১৫.৭৮	৬০৩.২৫	৩৬টি	৬৩.৪৯	৪০৩.৪০	৪৬৬.৮৯	২০টি	১৯.০৩	১১২.২১	১৩১.২৪	১৯টি	৩.৬৭	২১.৬২	২৫.২৯
৩০	বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ ট্রান্সফর্মার	৬৩টি	৮৪.৫৮	৪৯৮.৭৫	৫৮৩.৩৩	৩৩টি	৪৪.৮	২৮৩.৫৫	৩২৮.৩৫	২১টি	৮.৮৭	৬৪.১৩	৭৩.০০	১৬টি	৪.১৭	১৭.৮৩	২২.০০
৩১	রোড রেস্টোরেশনসহ পাইপ লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের)	৬৯০ কিঃমিঃ	১৭০৬.৯৯	১০০৬৫.৩৭	১১৭৭২.৩৬	৫৯১ কিঃমিঃ	১৬৬৬.৯০	১০১২৮.১৭	১১৭৯৫.০৭	৭৭ কিঃমিঃ	১৫০.০০	৮৮৪.৪৮	১০৩৪.৪৮	৭০.৪৬ কিঃমিঃ	১৪৯.৩৭	৮৪৩.৫৮	৯৯২.৯৫
৩২	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১০টি	৮২০.০৬	৪৮৩৫.৫৫	৫৬৫৫.৬১	৪টি+৫টি আর্থিক	৬৮৫.৫৫	৪০৫৪.৪৮	৪৭৪০.০৩	৫টি আর্থিক	১২০.০০	৭০৭.৫৯	৮২৭.৫৯	৫টি আর্থিক	১১২.৬৫	৩৯৭.৭১	৫১০.৩৬
৩৩	ইনটেক স্ট্রাকচারসহ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২টি	৩৩৫.২৩	১৯৭৬.৭২	২৩১১.৯৫	২টি আর্থিক	১৮৬.৯৯	১১০২.৫১	১২৮৯.৫০	২টি আর্থিক	৫০.০০	২৯৪.৮৩	৩৪৪.৮৩	২টি আর্থিক	৩৬.০৬	২১৬.৬	২৫২.৬৯
৩৪	ওভার হেড ট্যাংক (ক্যাপাসিটি ৪.৫০ লক্ষ লিটার)	১২টি	৩৯৭.৪৮	২৩৪৩.৭৯	২৭৪১.২৭	৪টি+৭টি আর্থিক	২৯১.৬৬	১৭৪৬.৫৯	২০৩৮.২৫	৭টি আর্থিক	৮৫.০০	৫০১.২১	৫৮৬.২১	৭টি আর্থিক	৮২.৫৪	৪০২.৩৩	৪৮৪.৮৭
৩৫	ইনটেক স্ট্রাকচার অব সারফেস ওয়াটার	২টি	০.৪৪	২.৫৬	৩.০০												
৩৬	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট	২১২টি	৩.২৭	১৯.২৬	২২.৫৩	৪০টি	০.২৯	২.১৩	২.৪২	৬টি	০.৩৫	১.৪৬	১.৮১	৬টি	০.২৭	১.১৭	১.৪৪
৩৭	গৃহ সংযোগ (পানির মিটারসহ)	৬৬০৫৬ টি	১৬৪৪.৭৫	৯৬৯৮.৩৪	১১৩৪৩.০৯	২৩৮৬০ টি	৪৩৪.০৯	২৭৬৯.৮৩	৩২০৩.৯২	১৮০০০ টি	৩৬৫.৮২	২৪০৯.২৫	২৭৭৫.০৭	১৩১৫ ৩ টি	৯১.৮৭	৪৫১.৫৭	৫৪৩.৪৪
৩৮	পানির উৎস	১৭৫৫টি	২১৯.৭৫	১২৯৫.৮০	১৫১৫.৫৫	১২৯৫টি	১৩৯.৫০	৮৯৯.৪৩	১০৩৮.৯৩	১০টি	১.৩০	৭.৭০	৯.০০		০.০০	০.০০	০.০০
৩৯	পাবলিক টয়লেট	১৪৪টি	২১৬.৯১	১২৭৯.০০	১৪৯৫.৯১	৮০টি	১৪৬.৩৩	৮৯১.১৪	১০৩৭.৪৭	১৮টি	১২.৭১	৭৪.৯৫	৮৭.৬৬	১৫টি	৬.২৬	৩৬.৯৩	৪৩.১৯
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৬৭টি	২১৫.৪৯	১২৭০.৬৩	১৪৮৬.১২	২৬৮টি	১৪৯.২৬	৯৩৩.৫৪	১০৮২.৮০	৭৩টি	২৩.০০	১৩৫.৬২	১৫৮.৬২	৬৯টি	২১.৬৯	৯৮.২০	১১৯.৮৯
৪১	গ্রাউন্ড ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	১৮০.৯৮	১০৬৭.১৩	১২৪৮.১১	৫টি+৭টি আর্থিক	৭৭.৪৩	৪৬৭.৬০	৫৪৫.০৩	৭টি আর্থিক	২৬.১০	১৫৩.৯০	১৮০.০০	৭টি আর্থিক	২৩.৫৪	১৩৬.২৫	১৫৯.৭৯
৪২	সলিড ওয়েস্ট কমপোজিট সিস্টেম	২১টি	৬১৯.১০	৩৬৫০.৫৮	৪২৬৯.৬৮	৫টি+৭টি আর্থিক	২৭১.৯৯	১৬৫৪.৫৮	১৯২৬.৫৭	৭টি আর্থিক	১০৫.০০	৬১৯.০০	৭২৪.০০	৭টি আর্থিক	১০৩.৫৮	৫৩৮.৪১	৬৪১.৯৯
৪৩	কমিউনাল বিন (বিভিন্ন আকারের)	৬৭৬টি	২৮.৭৫	১৬৯.৫০	১৯৮.২৫	১৮২টি	৮.৮৩	৫২.৬৩	৬১.৪৬	২৩৭টি	৮.৮৩	৫২.৬৩	৬১.৪৬	২৩৭টি	০.৪৭	০.৬৬	১.১৩
৪৪	সলিড ওয়েস্ট সটিং শেড	২১টি	২.৭৯	১৬.৩২	১৯.১১	৫টি+৭টি আর্থিক	০.৯৫	৫.৬	৬.৫৫	৭টি আর্থিক	৩.০০	৭.০০	১০.০০	৭টি আর্থিক	২.৯১	৬.৮৯	৯.৮০
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)			১৯৩১৩.১৪	৫৯৭৮৭.২৯	৭৯১০০.৪৩		৭৮৯৬.৭৭	৪০০৯৪.৯৩	৪৭৯৯১.৭০		১৫৪৮.০০	৬৯৮৯.০০	৮৫৩৭.০০		৯১৩.৬৭	৩৪২৯.২৯	৪৩৪২.৯৬
(গ)কিজিক্যাল কনটিনজেন্সী			২৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৪২৫.২০												
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী			৪৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৬২৫.২০												
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			২৯৩১৬.৭৩	৬৯৮৫৬.৭৪	৯৯১৭৩.৪৭		১১১৯০.৮০	৪৩৪০৮.২৬	৫৪৫৯৯.০৬		২৭০০.০০	৭৩০০.০০	১০০০০.০০		১৫০২.৭৯	৩৬৮৮.০৪	৫১৯০.৮৩

বাস্তব
আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬২.৫০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৫.২৫ ভাগ

আর্থিক
শতকরা ৫১.৯১ ভাগ
শতকরা ৬০.২৯ ভাগ

(মোঃ ওয়াজেদ আলী)
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-আইডিবি) প্রকল্প
অসহকারী প্রকৌশল ও নির্মাণ টিম

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/ ২০২৫

১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার উবিরা ও টেকনাফ উপজেলার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৫৭৬০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও যন্ত্রাঙ্গের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
* প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উবিরা এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত বিন্নানমার হতে জোরপূর্বক বিভাজিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপের পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
* ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
* ক্যাম্প সমূহে বিক্যাল গ্যাস ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
* প্রকল্প এলাকাঃ কক্সবাজার জেলার উবিরা ও টেকনাফ উপজেলার পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল :

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২৫

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) মোট	৮২২০১.১৪	২৪০১১.৫৭
খ) টাকা	২৬৪৭১.৯	২০৪০৫.৪১
গ) প্রকল্প সাহায্য	৬২৭২২.২৪	৭০৬১৪.১৬
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকারংশ	৮৫৫০২.৬৮	৮৭৫২৭.৮১
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	১০৬৪.০৯	২৬০৮৬.০৫

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মুদ্রা	অন্যান্য
			মোট	টাকারংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি/ আর্গুএডিপি বরাদ্দ	২৪৪৮৮.০০	৬৪০০.০০	১৮০৮৮.০০	১০০০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের (জুন/ ২০২৫) পর্যন্ত অবসৃষ্টি	১৭২১৩.০২	৩৩৯৭.৫৩	১৩৮১৫.৪৯	৭৩০২.৫৪	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের (জুন/ ২০২৫) পর্যন্ত ব্যয়	১৭২১৩.০২	৩৩৯৭.৫৩	১৩৮১৫.৪৯	৭৩০২.৫৪	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল (জুন/ ২০২৫) পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৬৬৫২.৮৫	১৫১১০.৮৫	৬১৫৩৯.০০	৩৮০৭৫.৬৪	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকারংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	৭৩০২.৫৪	৩৮০৭৫.৬৪
খ) দাবীকৃত	৭৩০২.৫৪	৩৮০৭৫.৬৪
গ) প্রাপ্তি	৭৩০২.৫৪	৩৮০৭৫.৬৪

(মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফিজ)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার জেলার উবিরা ও টেকনাফ উপজেলার
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬৫

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন কক্সবাজার জেলার উষিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।

ক্রম নং	অর্থনৈতিক কোড	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত অগ্রগতি				জুলাই ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের আর্থিক ডিপি অনুযায়ী কর্তব্যপরিচালনা (ত্রৈমাসিক নং-১৭৭)				জুলাই ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (মে / ২০২৫) অগ্রগতি				(লক্ষ টাকা)										
			মাসিক	আর্থিক			(সেবার সংখ্যা)	আর্থিক			(সেবার সংখ্যা)	আর্থিক			(সেবার সংখ্যা)	আর্থিক			মাসিক	আর্থিক									
				খিতবি	আরপরি	ডিসিএ		মোট	খিতবি	আরপরি		ডিসিএ	মোট	খিতবি		আরপরি	ডিসিএ	মোট		খিতবি	আরপরি	ডিসিএ	মোট						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
(ক) মাসিক ব্যয়																													
১	১	3111101	Basic pay (Officer)	Per	3	১১০.০০	০.০০	০.০০	১১০.০০	৭০%	৮০.৩৮	০.০০	০.০০	৮০.৩৮	৭০%	২৯.০০	০.০০	০.০০	২৯.০০	৭০%	২০.২৪	০.০০	০.০০	২০.২৪	৯১%	১০০.৬১	০.০০	০.০০	১০০.৬১
২	২	3111201	Basic pay (Employee)	Per	1	৯.০০	০.০০	০.০০	৯.০০	৭১%	৬.৪০	০.০০	০.০০	৬.৪০	৭৯%	২.০০	০.০০	০.০০	২.০০	৭৯%	১.৫৮	০.০০	০.০০	১.৫৮	৮৯%	৭.৯৭	০.০০	০.০০	৭.৯৭
৩	৩	3111301	Charge allowance	Per	4	২.০০	০.০০	০.০০	২.০০	৬২%	১.২০	০.০০	০.০০	১.২০	৭২%	০.৭৭	০.০০	০.০০	০.৭৭	৭২%	০.৫৬	০.০০	০.০০	০.৫৬	৮৯%	১.৭৯	০.০০	০.০০	১.৭৯
৪	৪	3111306	Education allowance	Per	4	১.৫০	০.০০	০.০০	১.৫০	৪৮%	০.৭২	০.০০	০.০০	০.৭২	৭০%	০.৭৮	০.০০	০.০০	০.৭৮	৭০%	০.৫৪	০.০০	০.০০	০.৫৪	৮৯%	১.৭৯	০.০০	০.০০	১.৭৯
৫	৫	3111310	Housing rent allowance	Per	4	৩৫.০০	০.০০	০.০০	৩৫.০০	৮৯%	৩১.২৫	০.০০	০.০০	৩১.২৫	৮৮%	৩০.৭৮	০.০০	০.০০	৩০.৭৮	৭০%	০.৫৪	০.০০	০.০০	০.৫৪	৮৪%	১.২৬	০.০০	০.০০	১.২৬
৬	৬	3111311	Medical allowance	Per	4	৪.০০	০.০০	০.০০	৪.০০	৭৮%	৩.১১	০.০০	০.০০	৩.১১	০%	৩.১৮	০.০০	০.০০	৩.১৮	৮৮%	৩.০১	০.০০	০.০০	৩.০১	৯৯%	৩৪.৫২	০.০০	০.০০	৩৪.৫২
৭	৭	3111312	Mobile/cell phone allowance	Per	4	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	৪০%	০.৪০	০.০০	০.০০	০.৪০	১১%	০.৫৭	০.০০	০.০০	০.৫৭	০%	০.৭৪	০.০০	০.০০	০.৭৪	৯৬%	৩.৮৪	০.০০	০.০০	৩.৮৪
৮	৮	3111313	Transport maintenance allowance	Per	4	০.৫০	০.০০	০.০০	০.৫০	৪%	০.২২	০.০০	০.০০	০.২২	২৫%	০.৪৮	০.০০	০.০০	০.৫৭	১১%	০.১২	০.০০	০.০০	০.১২	৫৫%	০.৫৫	০.০০	০.০০	০.৫৫
৯	৯	3111314	Tiffin allowance	Per	4	০.৫০	০.০০	০.০০	০.৫০	১১%	০.৫৫	০.০০	০.০০	০.৫৫	০%	০.৫৫	০.০০	০.০০	০.৫৫	০%	০.১২	০.০০	০.০০	০.১২	৩৪%	০.১৪	০.০০	০.০০	০.১৪
১০	১০	3111325	Festival allowance	Per	4	২১.৫০	০.০০	০.০০	২১.৫০	৭৬%	১৬.৪৫	০.০০	০.০০	১৬.৪৫	৭০%	৫.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৭০%	৩.৪৯	০.০০	০.০০	৩.৪৯	৯০%	১৯.৯৪	০.০০	০.০০	১৯.৯৪
১১	১১	3111327	Overtime allowance	Per	4	২.৫০	০.০০	০.০০	২.৫০	৬৪%	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০	০%	০.৯০	০.০০	০.০০	০.৯০	০%	০.৫৪	০.০০	০.০০	০.৫৪	৯০%	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০
১২	১২	3111328	Rest and recreation allowance	Per	4	৩.৫০	০.০০	০.০০	৩.৫০	৬৬%	২.৩২	০.০০	০.০০	২.৩২	০%	১.১৮	০.০০	০.০০	১.১৮	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	১.৬০	০.০০	০.০০	১.৬০
১৩	১৩	3111332	Honorarium	Per	4	০.৫০	০.০০	০.০০	০.৫০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.৫০	০.০০	০.০০	০.৫০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৬%	২.৩২	০.০০	০.০০	২.৩২
১৪	১৪	3111335	Bangla new year allowance	Per	4	২.৫০	০.০০	০.০০	২.৫০	৬১%	১.৫৪	০.০০	০.০০	১.৫৪	৩৬%	০.৯০	০.০০	০.০০	০.৯০	৩৬%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	১৫	3111338	Other allowances	Per	4	৪.৫০	০.০০	০.০০	৪.৫০	৮৯%	৩.৯৯	০.০০	০.০০	৩.৯৯	১২%	০.৫১	০.০০	০.০০	০.৫১	১২%	০.০৬	০.০০	০.০০	০.০৬	৯০%	১.৮৯	০.০০	০.০০	১.৮৯
১৬	১৬	3111352	Special Benefit	Per	4	৩.০০	০.০০	০.০০	৩.০০	৩৪%	১.০১	০.০০	০.০০	১.০১	৭৫%	১.৯৯	০.০০	০.০০	১.৯৯	৭৫%	১.৫০	০.০০	০.০০	১.৫০	৮৮%	২.৫১	০.০০	০.০০	২.৫১
১৭	১৭	3211104	Contingent Staff	Per	8	৭৬.০০	০.০০	০.০০	৭৬.০০	৯৮%	৭৪.২৫	০.০০	০.০০	৭৪.২৫	০%	১.৭৫	০.০০	০.০০	১.৭৫	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৮%	৭৪.২৫	০.০০	০.০০	৭৪.২৫
১৮	১৮	3211106	Entertainment expenses	LS	-	৫.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৪৫%	২.২৪	০.০০	০.০০	২.২৪	৭৪%	২.৭৬	০.০০	০.০০	২.৭৬	৭৪%	২.০৫	০.০০	০.০০	২.০৫	৮৬%	৪.২৯	০.০০	০.০০	৪.২৯
১৯	১৯	3211107	Hiring charge	LS	-	৬০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	৭৭%	৫৫.৯৯	০.০০	০.০০	৫৫.৯৯	১০৮%	১০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	১০৮%	১০.৮০	০.০০	০.০০	১০.৮০	৯৮%	৫৮.৭৯	০.০০	০.০০	৫৮.৭৯
২০	২০	3211110	Legal expenses	LS	-	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	১%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	১.০০	০.০০	০.০০	১.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৮%	০.৯৯	০.০০	০.০০	০.৯৯
২১	২১	3211111	Seminar and conference expenses	LS	-	১৪.০০	০.০০	০.০০	১৪.০০	৬০%	৮.৪০	০.০০	০.০০	৮.৪০	০%	৫.৬০	০.০০	০.০০	৫.৬০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২২																													

(লক্ষ টাকায়)																																
ক্র.সং.	অর্থনৈতিক কোড	অংশের বিবরণ	অনুযোজিত ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা						মূল, ২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদিত অগ্রগতি						চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের আর্থিক ডিসিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা (ক্রমিক সং-১৭৭)						চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (মে / ২০২৫) অগ্রগতি						প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (মে / ২০২৫) অনুমোদিত অগ্রগতি					
			মাত্রা	একক	আর্থিক				সেবার সন্তোষ	আর্থিক				সেবার সন্তোষ	আর্থিক				সেবার সন্তোষ	আর্থিক				মাত্রা	একক	আর্থিক						
					খিচি	আনয়ন	ডিসিপি	মোট		খিচি	আনয়ন	ডিসিপি	মোট		খিচি	আনয়ন	ডিসিপি	মোট		খিচি	আনয়ন	ডিসিপি	মোট			খিচি	আনয়ন	ডিসিপি	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮					
(খ) মূল্যের ভিত্তিতে																																
১	৬৬	4111201	Land Development	Acre	LS	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০				
২	৬৬	4111201	Construction of Community Bathing facilities for women and Children both in	Nos	500	১০৭.৫৫	৫৭৮.৫৮	৩৯৫.৬০	১১১১.৭২	১০০%	১০৭.৫৫	৫৭৮.৫৮	৩৯৫.৬০	১১১১.৭২	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০৭.৫৫	৫৭৮.৫৮	৩৯৫.৬০	১১১১.৭২			
৩		4111201	Upgradation, Repair and Renovation of existing bathing facilities with Deep	Nos	100	৫৭.০৬	৩০৮.১০	০.০০	৩৯৫.৬০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫৭.০৬	৩০৮.১০	০.০০	৩৯৫.৬০	১০০%	৫৫.৫৬	২৮৬.০১	০.০০	৩৪৮.৮৮	৮৭%	৫৫.৫৬	২৮৬.০১	০.০০	৩৪৮.৮৮			
৪	৬৬	4111201	200 Integrated WASH facilities with solar powered running water Supply System	Nos	200	৪২০.৬৮	২৫০০.০০	০.০০	২৯২০.৬৮	৫২%	২১৫.০২	১৩০৯.৫১	০.০০	১৫২৪.৮২	১০০%	২১৫.০২	১৩০৯.৫১	০.০০	১৫২৪.৮২	১০০%	২১৫.০২	১৩০৯.৫১	০.০০	১৫২৪.৮২	৮৬%	৩৮৬.৫৭	২১০৫.৫৮	০.০০	২৫২২.৬৫			
৫	৬৬	4111201, 3821101	Integrated Waste Management (Both Fecal and Solid Waste) and Resource	Nos	6	২০০০.৬৫	২৭৫৪.১৪	১১৫১.০৬	১০৮০৬.১০	৪৮%	৪০৪.৪২	৮৫৮.১০	৫০২০.৭৪	৬১৫৪.২৫	০%	১৫০০.০০	২০০০.০০	২৭৫৪.১৪	৩২০০.০০	০%	৫৫৪.২৭	৭৫৪.৭০	২৫৮০.৬৬	৩৭৫৪.৬৬	৭৫%	১৮৮.০১	১৭০৮.৮০	৭৬০৭.৪০	১০৪৬৬.১১			
৬	৬৬	4111308	Mini-Pipe water Supply System with Production Tube Wel. (Ground Water	Nos	15	৩২০.৬৭	১১০৭.০৬	২৮৬.০৭	২৫১৪.০৮	১০০%	৩২০.৬৭	১১০৭.০৬	২৮৬.০৭	২৫১৪.০৮	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৩২০.৬৭	১১০৭.০৬	২৮৬.০৭	২৫১৪.০৮			
৭	৬৬	4111309	Mini-Pipe water Supply System with Production Tube Wel. (Ground Water	Nos	25	৫১৭.৪০	৩১৮১.০৫	৪২৫.৪২	৪১২০.৬০	১০০%	৫১৭.৪০	৩১৮১.০৫	৪২৫.৪২	৪১২০.৬০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫১৭.৪০	৩১৮১.০৫	৪২৫.৪২	৪১২০.৬০			
৮	৬৬	4111309	Construction of Surface Water Treatment Plant for supporting Water Supply having	Package	8	৫০৮৮.২৭	৭৫৮০.৬২	২২০২.০৫	১৫০৯৪.২৪	৬৯%	১৪৪০.১৭	৬৮০৬.৮৪	২২০২.০৫	১০৪৪৭.০৭	১০০%	২৫৮০.৫৮	৫০০.০০	০.০০	৩০৮০.৫৮	৬৬%	১৪১১.৪৮	৬১১.৭৮	০.০০	২০২৭.২৬	৮০%	২৮১.৬৬	৭৪৮৮.৬২	২২০২.০৫	১২৪৬২.৬০			
৯	৬৬	4111309	Construction of Piped Water Supply with Surface Water Reservoirs, Treatment	Package	9	২৭০২.৪৭	১৫৪০৮.৮৬	১১৪৪.৪৭	১১০১৫.৮০	৫৬%	১৫৮৮.৮৫	৮০০০.৮৮	১২২৭.৬৬	১০৮৪৭.৮০	১০০%	৮০০.০০	৩০০০.০০	২০০.০০	৪০০০.০০	৪২%	৩০০.৭৫	১৫৫১.১৪	০.০০	১১৫১.৮৮	৬৯%	১৮৬৬.০০	১০০০১.১২	১২২৭.৬৬	১২৭৬৬.৬৬			
১০	৬৬	4111309	Construction and operation of surface water based pipe water systems for	Nos	2	৮২০.৮৮	৫০২৮.২৫	৩৬২.৭৮	৬২১৪.৬২	১০০%	৮২০.৮৮	৫০২৮.২৫	৩৬২.৭৮	৬২১৪.৬২	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮২০.৮৮	৫০২৮.২৫	৩৬২.৭৮	৬২১৪.৬২			
১১	৬৬	4111309	Up Grading of 40Nos Micro-piped water supply system with solar system	Package	2	২৪৭.২০	১৪৫৭.৭৮	০.০০	১৭০৫.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	২০০.০০	১১৬৬.৬৬	০.০০	১১৬৬.৬৬	০%	১৬৮.৪৮	১০১১.০১	০.০০	১১৭৬.৪৬	৬৯%	১৬৮.৪৮	১০১১.০১	০.০০	১১৭৬.৪৬			
১২		4111309	Construction, rehabilitation and repair of Existing Solar PV Nano-Grid, Mini-Grid	Package	3	৩২০.৭৮	১১০৬.২২	০.০০	২২০৬.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	২০০.০০	১০০০.০০	০.০০	১২০০.০০	০%	১১৪.২২	৫৪৪.৭৪	০.০০	৭০৮.৬৬	৬২%	১১৪.২২	৫৪৪.৭৪	০.০০	৭০৮.৬৬			
১৩		4111309	Upgradation of water supply system and waste management system including	Package	3	১৫৭.১১	১০১.১০	০.০০	১০৮৮.০০	১৪%	২০.১৬	১০০.২৪	০.০০	১৫০.৪৪	০%	১০০.০০	৫০০.০০	০.০০	৬০০.০০	০%	১৭.৪৮	৫৪০.৫২	০.০০	৬০৮.৫০	৭০%	১২০.৬৭	৬৭০.২৬	০.০০	৭৬০.৬০			
১৪		4111309	Renovation of isolation centers (maternity red zones) in 2 BEMONC (Basic	Package	1	৭৮.০৮	৪৬২.১৭	০.০০	৫৪০.৪৪	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	৭০.০০	০.০০	৩০০.০০	৩৭০.০০	০%	৭৮.০৮	৪৬২.১৭	০.০০	৫৪০.৪৪	৮০%	৭৮.০৮	৪৬২.১৭	০.০০	৫৪০.৪৪			
১৫		4111309	Procurement of New operator and Extension of existing contractors	Package	6	৩৫১.০০	৬৭৬.১১	০.০০	১০০০.৪১	৬৭%	৩০১.৫০	৩৮৫.৪৪	০.০০	৬৮৬.৬৪	১০০%	৪০.০০	২০০.০০	০.০০	২৪০.০০	১১৫%	৪২.০১	২০৪.৬৮	০.০০	২৭৬.৬৬	৯৪%	৩৪০.৮১	৬২০.১২	০.০০	১৬০৬.৬০			
১৬		4111309	Operation and Maintenance of 07 Seven nos. water carrier for Emergency	Package	1	২৬.০০	১২১.০০	০.০০	২০০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	২০.০০	১০০.০০	০.০০	১২০.০০	০%	১০.২২	৭৭.৭৮	০.০০	১১১.৬৬	৪০%	১০.২২	৭৭.৭৮	০.০০	১১১.৬৬			
১৭	৬৬	4112101	Motor vehicles Pick-up Truck Cabin-4 WD, with Carry boy, Max 2400 cc	Nos	1	৫১.৭২	০.০০	০.০০	৫১.৭২	১০০%	৫১.৭২	০.০০	০.০০	৫১.৭২	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫১.৭২	০.০০	০.০০	৫১.৭২			
১৮	৬৬	4112101	Motor vehicles-Jeep (4 WD 5 door, Mm 2500 cc)	Nos	1	১১৬.৬৪	০.০০	০.০০	১১৬.৬৪	১০০%	১১৬.৬৪	০.০০	০.০০	১১৬.৬৪	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১১৬.৬৪	০.০০	০.০০	১১৬.৬৪			
১৯		4112202	Computers and accessories for PD Office	LS	-	৩০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০%	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	২০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	০%	১০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	৩৩%	১০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০			
২০		4112310	Office equipment of office setup for PD Office	LS	-	৭০.০																										

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মান্টি-সেক্টর প্রকল্প (EMCRP)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- হোস্ট কমিউনিটিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ও হাউজহোল্ড লেট্রিনের ব্যবস্থা করা;
 - ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল শ্যাভ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
 - নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৮
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৭৬৯০২.৯০
- খ) জিওবি : ৬০০.৯০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৭৬৩০২.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ গ্র্যান্ট, বিশ্বব্যাংক।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্যান্য
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৩০৯৮৭.০০	১৩০.০০	৩০৮৫৭.০০	৩০৮৫৭.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৫৪৬.৮০	১২৮.৮০	৩০৮৫৭.০০	৩০৮৫৭.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ব্যয়	২৭৭৪০.৫৪	৬৭.৭৬	২৭৬৭২.৭৮	২৭৬৭২.৭৮	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭২৩৯৬.৯৮	৫১৩.০২	৭১৮৮৩.৯৬	৭১৮৮৩.৯৬	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ): ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি

চলতি অর্থ বৎসরের
প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় : ২৭৬৭২.৭৮ ৭১৮৮৩.৯৬
- খ) দাবীকৃত : ৩০৮৫৭.০০
- গ) প্রাপ্তি : ৩০৮৫৭.০০

৯। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পেকুয়া উপজেলা।

e

66

(শত টাকায়)

ক্র. নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের আরডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				প্রতিবেদন জুন,২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক			পরিমাপন (সমস্ত সংখ্যা)	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
				জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
(ক) রাজস্ব ব্যয়																			
১	৩১১১১-৩১১১৩	জনবল	৭ জন	২৩৫.৮০	-	২৩৫.৮০	৪ জন	১৫৮.৩৫	-	১৫৮.৩৫	৭ জন	৬৪.৯৯	-	৬৪.৯৯	৪ জন	৪১.৩৭		৪১.৩৭	
২	৩২১১১	পিএমইউ ও আরপিওর জন্য সহায়ক স্ট্যাফ/ জনবল (আউটসোর্সিং)	৬ জন		১০৮.০০	১০৮.০০	৬ জন	-	৭৯.৬২	৭৯.৬২	৬ জন	-	২৮.৩৮	২৮.৩৮	৬ জন		১৬.৪৯	১৬.৪৯	
৩	৩২১১১-৩২৫৮১	পিএমইউ এবং মাঠ পর্যায়ের পরিচালন ব্যয়	থোক	১৬০.১০	৩৭৯.৬২	৫৩৯.৭২	থোক	১৩২.৫৩	২৩০.৩৬	৩৬২.৮৯	থোক	৪৫.০১	১৫৬.২৭	২০১.২৮	থোক	৭.৭৮	৪৭.২৪	৫৫.০২	
৪	৩২১১১- ৩২৩১২	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কসপ, সেমিনার এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।	থোক	৫৫.০০	৭৬০.০০	৮১৫.০০	থোক	২০.৮০	৪৩৩.৮৯	৪৫৪.৬৯	থোক	২০.০০	৩২৪.৬৭	৩৪৪.৬৭	থোক	১৮.৬১	১২৫.৮৩	১৪৪.৪৪	
৫	৩২৫৭১	পরিচালন ও মেরামতের উপর কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষণ, সুপেয় পানি এবং বায়ু বিধান, হাইজিন প্রমোশন এবং বিসিসি ক্যাম্পেইন ইত্যাদি।	২টি	-	১৫৩২.০০	১৫৩২.০০	১টি	-	১,১৩৮.৩০	১,১৩৮.৩০	১টি	-	১০৪.৮৪	১০৪.৮৪	১টি	-	১০৪.৭২	১০৪.৭২	
৬	৩২১১১	ভাড়ার পরিবহন সংগ্রহ	৪৭০ মাস	-	৪২০.৬০	৪২০.৬০	৩৫০ মাস	-	৩০৭.৩৬	৩০৭.৩৬	১২০ মাস	-	১১৩.২৪	১১৩.২৪	১০২ মাস	-	১০৮.২৪	১০৮.২৪	
৭	৩২৫৭১	ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম বিষয়ক মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানে সহযোগী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	২টি	-	৩৬৬৮.০০	৩৬৬৮.০০	১টি	-	২,৬৮৪.১৭	২,৬৮৪.১৭	১ টি	-	৯৮৩.৮৩	৯৮৩.৮৩	১ টি		৯৪১.৯৪	৯৪১.৯৪	
৮	৩২৫৭১	রিসেটেলমেন্ট সহায়তা	থোক		১.০০	১.০০			-		থোক		১.০০	১.০০	থোক		-	-	
৯	৩২৫৭১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহায়তার জন্য পরামর্শক	৬০৬ মাস	-	১৬২৫.১৫	১৬২৫.১৫	৪৮১মাস	-	১,৩২৭.২৪	১,৩২৭.২৪	১২৫ জনমাস	-	২৭৯.৯১	২৭৯.৯১	১২০ জনমাস		২৭০.১০	২৭০.১০	
১০	৩২৫৮১	ড্রামামান পানি শোধনাগার, WASH ট্রেনিং সেন্টার এবং অন্যান্য WASH কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	৫টি	-	১২১৮.০০	১২১৮.০০	১টি	-	২৯০.০০	২৯০.০০	থোক	-	৯২৮.০০	৯২৮.০০	৪টি		৮১৭.৯৯	৮১৭.৯৯	
১১	৩২২১১-৩২৫৭১	ফিজিবিদটি স্টাডি এবং বার্ড পাট অডিটিং	২টি	-	৩২৪.০০	৩২৪.০০	১টি	-	২৭২.০০	২৭২.০০	১টি	-	৫২.০০	৫২.০০	থোক		৪৭.০০	৪৭.০০	
১২	৩২২১১-৩২৫৭২	উন্নত মলমূত্র ব্যবস্থাপনা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার জন্য প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তিগত সমাধান নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্ল্যান্ট তৈরির জন্য গ্যাপ বিশ্লেষণ।	১টি	-	৩৩০.০০	৩৩০.০০	১টি	-	-	-	১টি	-	৩৩০.০০	৩৩০.০০	১টি		২৭৯.৬৯	২৭৯.৬৯	
১৩	৩২২১১	পানির গুণাগুণ পরিবিক্ষণ ও সার্ভিলেন্স	১টি	-	২৫০.০০	২৫০.০০	-	-	৭৫.৫৫	৭৫.৫৫	থোক	-	১৭৪.৩০	১৭৪.৩০	থোক		১২০.০০	১২০.০০	
		উপ-মোট (রাজস্ব অঙ্গ)		৪৫০.৯০	১০৬১৬.৩৭	১১০৬৭.২৭		৩১১.৬৮	৬,৮৩৮.৪৯	৭,১৫০.১৭		১৩০.০০	৩,৪৭৬.৪৪	৩,৬০৬.৪৪		৬৭.৭৬	২,৮৭৯.২৪	২,৯৪৭.০০	
১৪	৪১১১৪	ভূমি উন্নয়ন	২২০৮১	১৫০.০০	-	১৫০.০০	২২০৮১	১৩৩.৫৮	-	১৩৩.৫৮	০	-	-	-		-	-	-	
১৫	৪১১২২	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও ক্যানার	২ লট	-	৪৩.৪১	৪৩.৪১	২ লট	-	৪৩.১৪	৪৩.১৪		-	-	-				-	
১৬	৪১১২৩	অফিস আসবাবপত্র	২ লট	-	১৬১.৭৩	১৬১.৭৩	১ লট	-	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	১ লট	-	১২২.০০	১২২.০০	১ লট		১১৪.০৪	১১৪.০৪	
১৭	৪১১৩৩	একাউন্টিং সফটওয়্যার	১টি	-	১.২০	১.২০	১টি	-	১.০৫	১.০৫	১টি	-	০.৪২	০.৪২				-	
১৮	৪১১২৩	এয়ার কন্ডিশনার	১২টি	-	৩০.০০	৩০.০০	২টি	-	১৫.৪২	১৫.৪২	৬ টি	-	১৪.৫৮	১৪.৫৮	৬ টি		১৪.৫৮	১৪.৫৮	
১৯	৩৮২১১-৪১১২১	পানিবাহী ট্রাক ও অপারেশন মেইন্টেনেন্স	৫টি	-	৩২৯.৭০	৩২৯.৭০	৫ টি	-	২৮৫.১০	২৮৫.১০	৫টি		৪৪.৬০	৪৪.৬০	৫টি		৪২.৬০	৪২.৬০	
২০	৩৮২১১-৪১১২১	ড্রাকুটাপ	৬টি	-	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৬ টি	-	৩৬০.০০	৩৬০.০০		-	-	-	-			-	

৮৮

৯

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের আরডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				প্রতিবেদন জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক			পরিমাণ (সমাণ সংখ্যা)	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
				জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
২১	৩৮২১১-৪১১২১	মিনি কাভার্ড ভ্যান	৩টি		১৮০.০০	১৮০.০০	৩ টি	-	১৮০.০০	১৮০.০০		-	-	-	-		-	-	
২২	৪১১২৩	টেস্ট কীট	থোক	-	৩৩.৯০	৩৩.৯০	থোক	-	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯		-	-	-	-		-	-	
২৩	৩৮২১১-৪১১২১	মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ও পল্টঅপারেশন মেইটেনেন্স	৪টি	-	৯৯৮.০০	৯৯৮.০০	৪ টি	-	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৪টি	-	২৩৬.৯৪	২৩৬.৯৪	৪টি		২৩৫.৭৪	২৩৫.৭৪	
২৪	৪১১২৩	কক্সবাজার জোনাল ল্যাবরেটরিসহ ডিপিএইচই এর অন্যান্য ল্যাবরেটরির জন্য যন্ত্রপাতি	৪ লট	-	৪৯২.৬৫	৪৯২.৬৫	৩ লট	-	৪৫০.১৪	৪৫০.১৪	১ লট	-	৪২.৫১	৪২.৫১	১ লট		৪২.৩৯	৪২.৩৯	
২৫	৪১১১৩	টেস্ট টিউবওয়েল	২৮টি	-	৪৯.৫০	৪৯.৫০	২৮টি	-	৪৭.০৮	৪৭.০৮		-	২.৪২	২.৪২	-		-	-	
২৬	৪১১১৩	প্রডাকশন টিউবওয়েল	৩২টি	-	৮৭৩.৩৪	৮৭৩.৩৪	০	-	-	-	৩২টি	-	৮৭৩.৩৪	৮৭৩.৩৪	২৯টি		৭৯০.০০	৭৯০.০০	
২৭	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ মিনি পাইপে পানি সরবরাহ	৬৭টি	-	১৭,১৩১.৬৬	১৭১৩১.৬৬	৬০টি	-	১৩,৯৩৭.৮৯	১৩,৯৩৭.৮৯	৭টি	-	৩,১৯৩.৭৭	৩,১৯৩.৭৭	৭টি		৩,০৬২.১১	৩,০৬২.১১	
২৮	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মাণ	৮৪টি	-	১,৮৬৫.০০	১৮৬৫.০০	৮০ টি	-	১,২১৩.১১	১,২১৩.১১	১৪টি	-	৬৫১.৮৯	৬৫১.৮৯	১৪টি		৫৪৭.০০	৫৪৭.০০	
২৯	৪১১১৩	ওয়াটার অপশন স্থাপন (গয়েস্ট সোর্স)	২৬২০টি	-	৬৮৮২.৫০	৬৮৮২.৫০	১৮০০ টি	-	৪,৬৮১.৯১	৪,৬৮১.৯১	৮২০টি	-	১,৬০০.৫১	১,৬০০.৫১	৭২০টি		১,৫৫০.০০	১,৫৫০.০০	
৩০	৪১১১৩	গ্রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	২০০ টি	-	৩৩৫.০০	৩৩৫.০০	১১০ টি		১৭৮.২১	১৭৮.২১	৩০ টি	-	১৫৬.৭৯	১৫৬.৭৯	৩০টি		১৪৯.২০	১৪৯.২০	
৩১	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বায়োগ্যাস ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩০টি	-	৭১৯.০০	৭১৯.০০	৩০ টি	-	৬৫৯.১৯	৬৫৯.১৯	৩০টি	-	৫৯.৮১	৫৯.৮১	৩০ টি		৫৯.৭৯	৫৯.৭৯	
৩২	৪১১১৩	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পয়নিষ্কাশন ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা সরবরাহ ও স্থাপন	থোক	-	৬২৯১.০০	৬২৯১.০০	থোক	-	২,৯১৪.৮৩	২,৯১৪.৮৩	থোক	-	৩,৩৫০.০০	৩,৩৫০.০০	থোক		২,৯৯৫.১০	২,৯৯৫.১০	
৩৩	৪১১১৩	ড্রেন স্থাপন	৪ কি.মি	-	২৫০.০০	২৫০.০০	১ কি.মি		৬০.০০	৬০.০০	৩ কি.মিঃ		১৯০.০০	১৯০.০০	৩ কি.মি		১৯০.০০	১৯০.০০	
৩৪	৪১১১৩	বিদ্যমান টয়লেট সংস্কারসহ বাসাবাড়ীতে টয়লেট স্থাপন	২০৩৫৫ টি	-	১৩১৫৩.৬০	১৩১৫৩.৬০	১৩৩০০ টি	-	৬,৯৮০.৮৯	৬,৯৮০.৮৯	৭৩৫৫ টি	-	৬,০১৪.৮৪	৬,০১৪.৮৪	৫৫০০ টি		৪,৯১০.০০	৪,৯১০.০০	
৩৫	৪১১১৩	বাসাবাড়ীতে বায়োফিল টয়লেট স্থাপন	২৫০০টি	-	১৭৮৯.০০	১৭৮৯.০০	১৫০০ টি	-	৮৮৯.১৫	৮৮৯.১৫	১০০০টি	-	৮১০.০০	৮১০.০০	৪০০ টি		৬৪৫.২৯	৬৪৫.২৯	
৩৬	৪১১১৩	ক্যাম্প অফিস	৭টি	-	১৮০.০০	১৮০.০০	৬ টি	-	১৬০.২৯	১৬০.২৯	১টি	-	-	-	০		-	-	
৩৭	৪১১১৩	সারফেস ওয়াটার রিজারভার	১টি		১৭০৭.৫৪	১৭০৭.৫৪	১টি আংশিক		৯০৬.১৮	৯০৬.১৮	১টি আংশিক		৮০১.৩৬	৮০১.৩৬	১টি		৭১৫.০০	৭১৫.০০	
৩৮	৪১১১৩	পিএমইউ, আরপিও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিস এবং ট্রাক শেড মেরামত/নির্মাণ/সংস্কার	১০টি	-	১০৩৩.১৭	১০৩৩.১৭	৭টি	-	৪৮৩.১১	৪৮৩.১১	৩টি	-	৫৫০.০৬	৫৫০.০৬	৩টি		৫০০.০০	৫০০.০০	
৩৯	৪১১১৩	বিদ্যমান ওয়াশ কার্যক্রম পরিচালনায় সৌর প্যানেল, ব্যাটারি, ফ্রেম, লুবার ইত্যাদি নির্মাণ ও স্থাপন	১ লট	-	১২৫০.০০	১২৫০.০০	০	-	-	-	১ লট	-	১,২৫০.০০	১,২৫০.০০	১ লট		১,১০০.০০	১,১০০.০০	
৪০	৪১১১৩	ওয়াশ অবকাঠামো নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সেন্টমার্টিন অফিস	১ লট		১৯৯৫.০০	১৯৯৫.০০	০	-	-	-	১ লট	-	১,৯৯৫.০০	১,৯৯৫.০০	১ লট		১,৮৫০.০০	১,৮৫০.০০	
৪১	৪১১১৩	জিও ভৌত যন্ত্র	১ লট	-	৭০০.০০	৭০০.০০	০	-	-	-	১ লট	-	৭০০.০০	৭০০.০০	১ লট		৬০০.০০	৬০০.০০	
৪২	৪১১১৩	আইসিটি (প্রশিক্ষণ, নেটওয়ার্ক,এন্ড সিকিউরিটি) ইশুইপুয়েন্ট	থোক	-	১৭৬.৩৩	১৭৬.৩৩	০	-	-	-	১ লট	-	১৭৬.৩৩	১৭৬.৩৩	১ লট		১৫০.২৩	১৫০.২৩	
৪৩		স্বাস্থ্য বিধি কিট	৬১৫০০ টি		১৫৩৭.৯৪	১৫৩৭.৯৪	০	-	-	-	৬১৫০০ টি	-	১,৫৩৭.৯৪	১,৫৩৭.৯৪	৬১৫০০ টি		১,৫৩৭.৯০	১,৫৩৭.৯০	

২

২০

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বৎসরের আরডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা			প্রতিবেদন জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি			মন্তব্য					
			বাস্তব	আর্থিক		পরিমাণ (সমাপ্ত সংখ্যা)	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক							
				জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি		পিএ	মোট		জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি	পিএ	মোট	
৪৪	৪১১১৩	কক্সবাজারে ওয়াশ ট্রেনিং ফেসিলিটি নির্মাণ	১টি	-	২২৬৭.০০	২২৬৭.০০	১টি	-	১,২৭১.৬৪	১,২৭১.৬৪	১টি	-	৯৯৫.৩৬	৯৯৫.৩৬	১টি	-	৯৯৪.৫৭	৯৯৪.৫৭		
৪৫	৩৮২১১-৪১১২৩	বিবিধ জরুরী সহায়ত	থোক	-	২৮৬৮.৪৬	২৮৬৮.৪৬	থোক	-	৮২০.১৮	৮২০.১৮	-	-	২,০১০.০৯	২,০১০.০৯	থোক	-	১,৯৯৮.০০	১,৯৯৮.০০		
		উপ-মোট (মূলধন)			১৫০.০০	৬৫৬৮৫.৬৩	৬৫৮৩৫.৬৩		১৩৩.৫৮	৩৭,৩৭২.৬৯	৩৭,৫০৬.২৭		-	২৭,৩৮০.৫৬	২৭,৩৮০.৫৬	-	২৪,৭৯৩.৫৪	২৪,৭৯৩.৫৪		
		ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সী		-	-	-			-	-			-	-	-		-	-		
		প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সী		-	-	-			-	-			-	-	-		-	-		
		সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)			৬০০.৯০	৭৬৩০২.০০	৭৬৯০২.৯০		৪৪৫.২৬	৪৪,২১১.১৮	৪৪,৬৫৬.৪৪		১৩০.০০	৩০,৮৫৭.০০	৩০,৯৮৭.০০		৬৭.৭৬	২৭,৬৭২.৭৮	২৭,৭৪০.৫৪	

আরডিপি অগ্রগতি

বাস্তব

৯৫%

আর্থিক

৯০%

সামগ্রিক অগ্রগতি

বাস্তব

৯৬%

আর্থিক

৯৪%

প্রকল্প পরিচালক

জরুরী ভিত্তিতে রেহিসা সংকট মোকাবিলায় মানি-সেক্টর প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৯৯

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভূক্ত নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিসেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
- ০ নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাগ্রাই সিস্টেম স্থাপন করা;
 - ০ পৌরসভাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ফিক্যাল ট্রাজ ম্যানেজমেন্টসহ সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - ০ পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - ০ দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরী সহায়তা প্রদান;
 - ০ পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন স্বক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
 - ০ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
 - ০ পৌরসভার ওয়াটার সাগ্রাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৯
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৬
- ৬। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৭৫০৭০.০০
- খ) জিওবি : ৬২৯০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৬৮৭৮০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ(বিশ্বব্যাংক) ও এআইআইবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্যান্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৩১০০০.০০	১০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৩০৯৯০.০০	৯৯০.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	২৭৯২৫.১৯	৭০৮.২৩	২৭২১৬.৯৬	২৭২১৬.৯৬	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৩০৯২.২১	৩৭১৭.২১	১১৯৩৭৫.০০	১১৯৩৭৫.০০	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)
- | | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত | ক্রমপুঞ্জিত |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| ক) ব্যয় : | ২৭২১৬.৯৬ | ১১৯৩৭৫.০০ |
| খ) দাবীকৃত : | ২৭২১৬.৯৬ | ১১৯৩৭৫.০০ |
| গ) প্রাপ্তি : | ২৭২১৬.৯৬ | ১১৯৩৭৫.০০ |

- ৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩০টি পৌরসভা- গোয়ালন্দ, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, বনপাড়া, বড়াইখাম, কাটাখালী, তাহেরপুর, বাঘা, ইসলামপুর, তারাবো, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, আখাউড়া, ধনবাড়ি, মধুপুর, ভূয়াপুর, দেবীদার, হোমনা, চৌগাছা, সেনবাগ, রায়গতি, পরশুরাম, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, নীচোল, গাংনী, শিবগঞ্জ ও কাহালু পৌরসভা।

১০। প্রকল্পের অর্থায়নিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি				সর্বমোট ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আর্থিক ডিপিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/২০২৫) অগ্রগতি				মন্তব্য
			বাস্তব	আর্থিক			পরিমাপ সমাপ্ত সংখ্যা	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			
				জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১৩	১৪	১৫	১৬	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৪
(ক) রাজস্ব ব্যয়:																			
১	৩১১১০১-৩২১১০৩	প্রকল্প জনবল	৪৯ জন	১০৮০.১১	-	১০৮০.১১	৪৩ জন	৭২৪.৯২	-	৭২৪.৯২	৩৪ জন	১৯১.২৭	-	১৯১.২৭	৩৪ জন	১৫২.০৪	-	১৫২.০৪	
২	৩১১১০২৭-৩২৫৮১৩৯	প্রকল্পের পরিচালন ব্যয়- পিএমইউ, পৌরসভা, সেক্টর সাপোর্ট ইউনিট, ডিপিএইচইএর যান্ত্রিক পর্যায়ের কার্যালয়সহ	৬৬ মাস	৬২৬.৮৯	৪১৪.৬২	১০৪১.৫১	থোক	৪৪৬.৪১	২৬১.৫৮	৭০৭.৯৯	থোক	১৭০.৭৩	১৪৩.০০	৩১৩.৭৩	থোক	৮৬.৩৫	৫৪.৫৪	১৪০.৮৯	
৩	৩২২১১০৯ ও ৩২৫৭১০১	পৌরসভার ওয়ার্ডার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ইউনিটের জন্য পরিচালন ব্যয়/ ইনসেন্টিভ সহায়তা	৩০টি পৌরসভা	-	৫০২০.০০	৫০২০.০০	থোক	-	৪০.৩৬	৪০.৩৬	থোক	-	৪০০.০০	৪০০.০০	থোক	-	৩৯.০৪	৩৯.০৪	
৪	৩২১১০১-৩২৩১৩০২	প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার (প্রকল্প ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কমিউনিটি, পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন কমিটির সদস্য এবং এলজিআই প্রতিনিধিদের জন্য)	থোক	২২০.০০	১৭২.৬০	৩৯২.৬০	থোক	২০.৮৬	৩৪.২২	৫৫.০৮	থোক	৩৮.০০	৪০.০০	৭৮.০০	থোক	৪.৫৫	১.৯৭	৬.৫২	
৫	৩২৩১০১-৩২৩১৩০২	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফর ও ভ্রমণ	৪টি সফর	-	১৩৫.০০	১৩৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬	৩২২১০১৫	পানির তৎপরতামান পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ	৩ রাউন্ড	-	৯৪.০০	৯৪.০০	থোক	-	০.৪৮	০.৪৮	থোক	-	৫.০০	৫.০০	-	-	-	-	
৭	৩২৫৭১০১	ডিপিএইচই এর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সেক্টর সাপোর্ট এর জন্য পরামর্শক সেবা	থোক	-	৭৩২.০০	৭৩২.০০	থোক	-	৩২.০০	৩২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	
৮	৩২৫৭১০১	পৌরসভা স্যানিটেশন সাপোর্ট কনসালটেন্সি	থোক	-	৭৪৬.৫৫	৭৪৬.৫৫	থোক	-	৭২২.৫০	৭২২.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	
৯	৩২৫৭১০১	এজেন্ট ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট কনসালটেন্সি	৩৭৭.১৩ জনমাস	-	১২২৩.৩৮	১২২৩.৩৮	৩০২.৩৪ জনমাস	-	৯৫৫.৮৯	৯৫৫.৮৯	৮০ জনমাস	-	২৮০.০০	২৮০.০০	৭৪.৭৯ জনমাস	-	২৬৭.৩৯	২৬৭.৩৯	সর্বমোট ৬ জন পর্যাপ্তক নির্ধারিত প্রকল্প
১০	৩২৫৭১০১	মনিটরিং ও ইভলুয়েশন কনসালটেন্সি	থোক	-	১৪৪.০০	১৪৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১১	৩২২১০১	ফিন্যান্সিয়াল অডিট	থোক	-	৪০.০০	৪০.০০	থোক	-	১১.০০	১১.০০	থোক	-	১২.০০	১২.০০	থোক	-	১১.৩৩	১১.৩৩	
১২	৩২৫৭১০১	টেকনিক্যাল সাপোর্ট ইউনিট এন্ড রিসোর্সেস সার্ভিস কনসালটেন্সি	থোক	-	৪৫০২.৬০	৪৫০২.৬০	থোক	-	৩,৯৪১.০৮	৩,৯৪১.০৮	থোক	-	৪৫৭.৪৫	৪৫৭.৪৫	থোক	-	৪৫৭.৪৫	৪৫৭.৪৫	কাজ চলমান
১৩	৩২৫৭১০১	প্রস্তাবিত ওয়ার্ডার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন প্রকল্পের অধীনে ওয়ার্ডার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন স্বীকৃত বাস্তবায়নের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি	থোক	-	২২২০.০০	২২২০.০০	-	-	-	-	থোক	-	২৭৯.৯০	২৭৯.৯০	-	-	-	-	
১৪	৩২৫৭১০১	কমিউনিটি মোবাইলাইজেশন ও এ্যাওয়ারেনেস প্রোগ্রাম	থোক	-	৪০০.০০	৪০০.০০	থোক	-	৩০.০০	৩০.০০	থোক	-	২৯০.৮০	২৯০.৮০	থোক	-	২৮৯.৮০	২৮৯.৮০	কাজ চলমান
১৫	৩২১১০৩	কতিপূরণ সহায়তা	থোক	৫০০.০০	-	৫০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
১৬	৩২৫৭১০১	ইনস্টিটিউশনাল পারফরমেন্স স্কোরকার্ড কনসালটেন্সি	থোক	-	৩৪২.৭৫	৩৪২.৭৫	থোক	-	২৪২.৮২	২৪২.৮২	থোক	-	৯১.৮৫	৯১.৮৫	থোক	-	৯১.৮৫	৯১.৮৫	
উপ-মোট (রাজস্ব অঙ্গ)				২৪২৭.০০	১৬১৮৭.৫০	১৮৬১৪.৫০		১,১৯২.১৯	৬,২৭১.৯৩	৭,৪৬৪.১২		৪০০.০০	২০০০.০০	২৪০০.০০		২৪২.৯৪	১,২১৩.৩৭	১,৪৫৬.৩১	

(খ) মূলধন ব্যয়:

১৭	৪১১১০০৯	পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ	৩০টি পৌরসভা	১,০৫০.০০	৬১,৪০৮.১৫	৬২৪৮৮.১৫	থোক	৩২৩.৫৬	৪৬,৭৪০.৪৯	৪৭,০৬৪.০৫	২৩টি পৌরসভা	২৫০.০০	৭,১০১.৩৭	৭,৩৫১.৩৭	থোক	১৩৮.২২	৬,৯০৮.০৫	৭,০৪৬.২৭	২৩টি পৌরসভার কাজ চলমান
১৮	৪১১১০০৯	ফিক্যাল গ্র্যাজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ট্রিটমেন্ট প্রাণ্ট স্থাপন	৩০টি পৌরসভা	-	১১৬৫০.০০	১১৬৫০.০০	থোক	-	১,৭৩৪.১১	১,৭৩৪.১১	৩০টি পৌরসভা	-	৩,০০০.০০	৩,০০০.০০	থোক	-	২,৫৩৯.৬২	২,৫৩৯.৬২	৩০টি পৌরসভার কাজ চলমান
১৯	৪১১১০০৭	পৌরসভার ড্রেনেজ নির্মাণ	৩০টি পৌরসভা	-	৩৬৫৯৯.৮২	৩৬৫৯৯.৮২	থোক	-	১৯,৩২৮.২৯	১৯,৩২৮.২৯	২৭টি পৌরসভা	-	৭,০০০.০০	৭,০০০.০০	থোক	-	৬,৯১২.৪৭	৬,৯১২.৪৭	২৭টি পৌরসভার কাজ চলমান
২০	৪১১১০০৯	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৯০টি	-	৩৩০০.০০	৩৩০০.০০	থোক	-	১৮.৪৯	১৮.৪৯	৯০টি	-	১,০০০.০০	১,০০০.০০	থোক	-	৭০০.০০	৭০০.০০	২৫টি পৌরসভার কাজ চলমান
২১	৪১১১০০৯	স্বাস্থ্যসংক্রান্ত টেকসই ল্যাট্রিন নির্মাণ	২২৫০০টি	-	১৫৮২৮.১৫	১৫৮২৮.১৫	১০৪০৮টি	-	৬,৬১১.৭৯	৬,৬১১.৭৯	১০০০০টি	-	৭,০০০.০০	৭,০০০.০০	৮৬০০টি	-	৬,০৯৩.০৭	৬,০৯৩.০৭	কাজ চলমান
২২	৪১১১০০১-৫১১৪৩০৩	পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও সেবা প্রদান	৩০টি পৌরসভা	-	৩৫৭২.০০	৩৫৭২.০০	থোক	-	৫৮৫.৫০	৫৮৫.৫০	৩০টি পৌরসভা	-	৩০০.০০	৩০০.০০	থোক	-	৩৪৮.৩৭	৩৪৮.৩৭	কাজ চলমান

৫৬

Shes

১০। প্রকল্পের অর্থনৈতিক আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির বিস্তারিত বিবরণ:


(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত সর্বশেষ সংশোধিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি			চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা			প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/২০২৫) অগ্রগতি			মন্তব্য				
			বাস্তব	আর্থিক		পরিমিত সমাপ্ত সংখ্যা	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক						
				জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি		পিএ	মোট		জিওবি	পিএ		মোট			
২৩	৪১১১৩১৭	পিএমইউ ও ডিপিএইচইর মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যমান কার্যালয়ের সংস্কার	থোক	-	৫১১.৯৫	৫১১.৯৫	থোক	-	৪৯৭.২৫	৪৯৭.২৫	থোক	-	৬.৭৫	৬.৭৫	থোক	-	৪.৬০	৪.৬০	
২৪	৪১১১৪০১/	ভূমি উন্নয়ন	থোক	২,৪০০.০০	-	২৪০০.০০	থোক	১,৩১৮.৭১	-	১,৩১৮.৭১	থোক	৩৫০.০০	-	৩৫০.০০	-	৩২৭.০৭	-	৩২৭.০৭	
২৫	৪১১১৩০৯	বিদ্যমান পানির উৎসের রিজেনারেশন ও রিনোভেশন	থোক	-	২৯০.৭২	২৯০.৭২	থোক	-	২৭৮.৮৯	২৭৮.৮৯	থোক	-	৮.০০	৮.০০	-	-	-	-	
২৬	৪১১২৩১৬	পৌরসভার জন্য ওয়াটার টেইং বেসবস ওয়াটার মিটার ক্রয়	থোক	-	৪,২৪১.০১	৪২৪১.০১	থোক	-	১,৯৩৪.০০	১,৯৩৪.০০	থোক	-	২,১০০.০০	২,১০০.০০	২৮২৫৮টি	-	২,০৪৩.৫৬	২,০৪৩.৫৬	
২৭	৪১১১৩০১-৪১১৩৩২৩	ডিপিএইচই ও পৌরসভার মধ্যে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন ব্যবস্থা (এমআইএম) প্রতিষ্ঠা	থোক	-	৪৭৬.০০	৪৭৬.০০	থোক	-	৫৪.৮৮	৫৪.৮৮	থোক	-	৪২০.০০	৪২০.০০	থোক	-	৩৯৬.৪২	৩৯৬.৪২	
২৮	৪১১২১০১/৪১১২৩১৬	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সরঞ্জামাদি (গারবেজ ট্রাক)	২৯টি	-	১,১৯১.৯০	১১৯১.৯০	২৯টি	-	১,১৯১.৯০	১,১৯১.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	
২৯	৪১১২১০১/৪১১২৩১৬	পৌরসভার জন্য ড্রাকুলা ক্রয়	৬০টি	-	৩,৯৪৪.০৫	৩৯৪৪.০৫	৬০টি	-	৩,৯৪৪.০৪	৩,৯৪৪.০৪	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩০	৪১১২৩০১-১৭	পৌরসভার জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	-	৪৫৬.৯৬	৪৫৬.৯৬	থোক	-	৩৯৫.৯৬	৩৯৫.৯৬	থোক	-	৫৬.৪৫	৫৬.৪৫	থোক	-	৫৬.৪৫	৫৬.৪৫	
৩১	৪১১২১০১	পিএমইউর জন্য ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয়	২টি	৯৭.৭৮	-	৯৭.৭৮	২ টি	৯৭.৭৮	-	৯৭.৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩২	৪১১২১০১	পিএমইউর জন্য ভীষ গাড়ি ক্রয়	১টি	৫৬.৯৬	-	৫৬.৯৬	১ টি	৫৬.৯৬	-	৫৬.৯৬	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩৩	৪১১২১০১	পৌরসভার জন্য মোটর সাইকেল	৩০ টি	৪৭.২৬	-	৪৭.২৬	১৫টি	১৯.৭৮	-	১৯.৭৮	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩৪	৪১১২২০১-৫	পৌরসভা, পিএমইউ ও অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য ফটোকপিয়ার এবং প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ কম্পিউটার ক্রয়	১৭২টি	-	১৭০.২১	১৭০.২১	১৭২টি	-	১৬৮.৯০	১৬৮.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩৫	৪১১২৩০১-১৭	ডিপিএইচই গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলের জন্য জিওফিজিক্যাল ইকুইম্যান্ট (রিজেনারেশন ইউনিট) ক্রয়	থোক	-	৫৯৭.৩৩	৫৯৭.৩৩	থোক	-	৫৯৭.৩২	৫৯৭.৩২	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩৬	৪১১৩৩০১	প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য একাউন্টিং সফটওয়্যার ক্রয়	থোক	-	১.০০	১.০০	থোক	-	০.৬৩	০.৬৩	থোক	-	১.০০	১.০০	থোক	-	০.৯৮	০.৯৮	
৩৭	৪১১২৩০১-১৭	অফিস ইকুইপম্যান্ট	থোক	-	৩৩.৪০	৩৩.৪০	থোক	-	২৭.২৪	২৭.২৪	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩৮	৪১১২৩০১-১৭	পিএমইউর জন্য আসবাবপত্র ও সরঞ্জামাদি	থোক	-	৪৫.৯০	৪৫.৯০	থোক	-	৪৫.৮৯	৪৫.৮৯	-	-	-	-	-	-	-	-	
৩৯	৪১১২৩০৬	ডিপিএইচই এর গবেষণাগারের জন্য ওয়াটার কোয়ালিটি টেস্টিং মেশিন, গ্রাসওয়্যার ও কেমিক্যাল	থোক	-	১,৪৬০.৭৪	১৪৬০.৭৪	থোক	-	১,৪৫৫.৭৪	১,৪৫৫.৭৪	থোক	-	৫.০০	৫.০০	-	-	-	-	
৪০	৪১১১৩০৯/৪১১২৩১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ও জলসম্পদ ব্যবস্থাপনা	থোক	-	৯৪০.০০	৯৪০.০০	থোক	-	২৭৪.৮০	২৭৪.৮০	থোক	-	১.৪৩	১.৪৩	-	-	-	-	
উপ-মোট (মূলধন)				৩৬৫২.০০	১৪৬৭৫২.২৯	১৫০৪০৪.২৯		১,৮১৬.৭৯	৮৫,৮৮৬.১১	৮৭,৭০২.৯০		৬০০.০০	২৮০০০.০০	২৮,৬০০.০০		৪৬৫.২৯	২৬,০০৩.৫৯	২৬,৪৬৮.৮৮	
(গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোলিং				১০৫.৫০	২,৯২০.১০	৩০২৫.৬০	-	-	-	-	-								-
(ঘ) প্রাইজ কন্ট্রোলিং				১০৫.৫০	২,৯২০.১১	৩০২৫.৬১	-	-	-	-	-								-
মোট (মূলধন + কন্ট্রোলিং)				৬৭৬৩.০০	১৭৬০০০.০০	১৮০৪০০.০০		১,৮১৬.৭৯	৮৫,৮৮৬.১১	৮৭,৭০২.৯০		৬০০.০০	২৮০০০.০০	২৮,৬০০.০০		৪৬৫.২৯	২৬,০০৩.৫৯	২৬,৪৬৮.৮৮	

এডিপি অগ্রগতি
সাময়িক অগ্রগতি


বাস্তব ৯২% আর্থিক ৯০%
বাস্তব ৭৭% আর্থিক ৭০%

৮৪



(মীর আব্দুল সাহিদ)
প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
কোড নং : ২২৪৩২৯৯০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহঃ
 - আর্সেনিক ও আয়রনের সমস্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের স্বীকৃত বাস্তবায়ন করা।
 - হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত স্যাট্রিন নির্মাণ।
 - স্কুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি।
 - কোভিড-১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্কুল ও গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।
 - উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
 - টেকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবাদি পরিচালনা ও পরীক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
 - ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০২১
 - খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৫
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 - ক) মোট : ১৮৮২৫৯.২৭
 - খ) জিওবি : ৫০৮২.৯৪
 - গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৮৩১৭৬.৩৩
- ৭। প্রকল্প সাহায্য উৎস : (জিওবি - বিশ্ব ব্যাংক)

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওজ ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৫০২০০.০০	২০০.০০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৪৪৪৪৩.১১	১৯৬.৯৬০	৪৪২৪৬.১৫	৪৪২৪৬.১৫	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৪৯৭১৩.২৬	১৩৬.০৫০	৪৯৫৭৯.২১০	৪৯৫৭৯.২১	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১১০২৭.৮৮	৫৪০.৩৫০	১১০৪৮৭.৫৩০	১১০৪৮৭.৫৩০	০.০০০	০.০০০

৯। প্রকল্প সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয় :	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত
	মোট	টাকা	
খ) দাবীকৃত :	৪৯,৫৭৯.২১		১১০৪৮৭.৫৩০
গ) প্রাপ্তি :	৪৪২৪৬.১৫		১১২০৬২.৭৯

১০। প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা

প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা জামালপুর সদর, মাদারগঞ্জ, মেলাদহ, সরিষাবাড়ী (জামালপুর) ভালুকা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, গৌরিপুর, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) নালিতাবাড়ী, শেরপুর সদর, শ্রীবর্দী (শেরপুর) গাইবান্দা সদর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাঘাটা, সাদুল্যাপুর, ফুলছড়ি (গাইবান্দা) কুড়িগ্রাম সদর, চিলমারী, রৌমারী, চর রাজিবপুর, উজিরপুর, ভুরুঙ্গামারী, নাগেরশ্বরী, রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) আখাউড়া, বাধারামপুর, নবীনগর, সদর (বি.বাড়ীয়া), চাঁদপুর সদর, হাইমচর, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, হাজিগঞ্জ, শাহরাস্তি (চাঁদপুর) বোলখালী, মীরেরসরাই, পাতিয়া, সন্নিপ, চান্দনাইশ, সিতাকুন্ড, বাঁশখালী (চট্টগ্রাম) কুমিল্লা আদর্শ সদর, দাউদকান্দি, তিতাস, হোমনা, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, লালমাই, লাঙ্গলকোট (কুমিল্লা) ফেনি সদর, ছাগলনাইয়া, দাগনভূঁইয়া, (ফেনি) রামগঞ্জ, রক্ষিপুর সদর, রাইপুর (লক্ষিপুর) কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট (নোয়াখালী) গোপালগঞ্জ, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট (সিলেট) মাধবপুর, চুনারুঘাট, বানিয়াচর (হবিগঞ্জ) দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, তাহিরপুর, জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর (মৌলভীবাজার) পাইকগাছা (খুলনা) শালিকা (মাগুরা) মোড়েলগঞ্জ, মোল্লাহাট (বাগেরহাট) মহেশপুর, হরিনাকুন্ড (কিনাইদহ) আগোলাঝাড়া, হিজলা (বরিশাল) ইন্দুরকান্দি (পিরোজপুর) রাঙ্গাবালি, কলাপোতা (পটুয়াখালী) পাবনা সদর, ইশ্বরদী, (পাবনা) সারিয়াকান্দি (বগুড়া) নাচোল, গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) পাংশা, কালখালি (রাজশাহী) শিবালয়, হরিরামপুর (মানিকগঞ্জ)।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০২৫)

৮. অর্থভিত্তিক অগ্রগতি

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)


ক্রমিক নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	একক	আরডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন'২০২৪ পর্যন্ত ক্রমগুণিত অগ্রগতি		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আরডিপি লক্ষ্যমাত্রা		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জুন'২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
										জিওবি	আরপিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ক)	রাজস্ব										
১	জনবল	জন	৪	১৮১.৪১	৪	৯০.৩২	৪	৪২.৭৪	৪	৩৫.১৮	০
২	জনবল (আউটসোর্সিং)	জন	৭	১০১.৪৩	৭	৬০.৪০	৭	২৭.৬৪	৭	২৫.৮৩	০
৩	সম্মান, পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	থোক	১২৬০.৯১	থোক	২৭৪.১২	থোক	৩১৪.৫৮	থোক	৩৩.২৫	৪০.৮২
৪	গাড়ী ভাড়া	থোক	থোক	২০৩.৩০	থোক	৯৯.৫৩	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৯.৭৯	০
৫	ওয়ার্ক শপ	থোক	থোক	৩০.০০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০	০
৬	ভিপিএইচআই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	থোক	৩৩৬.২৮	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০	০
৭	এলজিআই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	থোক	৬৭৫.১১	থোক	১৮৪.৪০	থোক	১৭১.৭২	থোক	০	২৩০.২৯
৮	স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, হতদরিদ্র নিরূপণ	থোক	থোক	৩৪২৯.৫	থোক	৯৩৬.৭৪	থোক	৮৭২.৩৫	থোক	০	১১৬৯.৮৫
৯	একক পরামর্শক	ম্যান-মাস	১৬২৪	২৬৮৯.৫	-	৯৪৬.৬৮	-	৬৪৯.০০	-	০	৬৩৫.৮৬
১০	পাইলটিং (মানব ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)	থোক	থোক	১৯৪.০০০	থোক	০.০০	থোক	১৪৮.১১	থোক	০	১৯.৭৫
১১	কারিগরী বিষয়ক পরামর্শক	ম্যান-মাস	৩৪০	২৯৯২.৮৮০	-	১২১৮.৭৩	-	৭৩৪.০০	-	০	৮৩২.০২
১২	সেক্টর পলিসি রিফর্ম	থোক	থোক	৩৩৬.০০০	থোক	০.০০	থোক	১৩৪.৪০	থোক	০	৩৩.৪৮
১৩	পানি পরীক্ষাগারের তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার	থোক	থোক	২৭৫.০০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০	০
১৪	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ সফটওয়্যার	থোক	থোক	২৭৪.৪৭০	থোক	১৪৭.২২	থোক	১২২.০০	থোক	০	৮৮.৭৪
১৫	অডিট	থোক	থোক	৬০.০০০	থোক	০.০০	থোক	৩৬.৪২	থোক	০	১৯.৪২
১৬	জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পানির উৎস সন্ধানে সম্ভাব্যতা যাচাই	ম্যান-মাস	১৭৮	১৯৭৭.৩৩০	-	৬৬১.৪৭	-	৭১৪.০০	-	০	৩৪৪.৮৪
	রাজস্ব মোট			১৫০১৭.১২		৪৬১৯.৬১		৪০০১.৯৬	০	১৩৪.০৫	৩৪১৫.০৭
খ)	মূলধন অংশসমূহ:										
১৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বড় স্কেল স্থাপন	টি	৫৪	৩০১৯৩.২৬	৪	৪৫৩৮.৮৩	২৫	৮৮০১.৬৫	০	০	৬৩৯৬.৯
১৮	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কমিউনিটি ভিত্তিক ছোট স্কেল স্থাপন	টি	৩২৩৮	৪২২৭৬.৫৯০	২৫৩৪	২৯৭১৫.৬৩	৭০৪	৯৯৯০.০০	২৯০	০	৩৬৭৫.৫৪
১৯	পাইপ লাইনের মাধ্যমে রিভার্স অসমোসিস ফিল্টারসহ পানি সরবরাহের কমিউনিটি ভিত্তিক ছোট স্কেল স্থাপন	টি	৪০	১০৩৬.৮০০	০	০	৪০	৫১৮.৪০	০	০	০
২০	পাবলিক স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধা	টি	৩৫২	৭২৪৩.০৯	৩২০	৫৭০৯.৬১	৩২	১২৪৬.৪৮	২	০	১১৪৪.৮৯
২১	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে নতুন স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধা	টি	৫০০	৩৯৯৪.০০	৪৫০	৩৪৫১.৩৮	৫০	৩৭৪.৬২	৫	০	৩৪৪.০৭
২২	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির টয়লেটগুলিতে চলমান পানি এবং তদন্তশীট বিভিন্ন সংযোজন এর ব্যবস্থা	টি	৭৮০	৩০৩২.৭৫	৭২০	৩০২০.৩৩	৬০	১২.৪২	০	০	১১.৪
২৩	হতদরিদ্র পরিবারের উন্নত টয়লেট স্থাপন	টি	২২০৮৭৪	৭৭৫৪৪.৪০	২৫০০০	৮৭৭৭.০০	৭০৪৯৯	২৪৭৫০.৭৯	৯৭০৪৭	০	৩৪০৭১.১৩
২৪	কোভিড-১৯ এর জন্য জরুরী সহায়তায় স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত পন্য ক্রয়	টি		১৬৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	০	০	০
২৫	কোভিড-১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।	টি	৮৮২	১৯১৬.৮১	৮০০	১৩০৪.১৭	৮২	৩৬৭.৬৪	০	০	৩৩৭.৬৪
২৬	পানির উৎস সন্ধানে সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্তে বিভিন্ন উৎস স্থাপন	থোক	থোক	২০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০	০
২৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	টি	৯৮	১২৮.১৮	৬৪	৭৯.৫৩	৩৪	৪.০০	৩৪	০	৩৬.৯৪
২৮	ফটোকপি	টি	৩	৫.৬০	৩	৫.৬০	০	০.০০	০	০	০
২৯	অফিস ইকুপমেন্ট	থোক	থোক	২৮.২৮	থোক	১১.৪০	থোক	১২১.০০	থোক	০	১.৮৯
৩০	অফিস আসবাব	থোক	থোক	৫৬.৫০	থোক	৪১.৫৩	থোক	৮.০০	থোক	০	২৮.৯৪
৩১	পানি পরীক্ষাগারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি	টি	৫	৭৫.০০	৫	০.০০	০	০.০০	০	০	০
৩২	প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ হার্ডওয়্যার	টি	১	১৫০.০০০	১	৪০.০০	০	০.০০	০	০	১১৪.৮
৩৩	পানি পরীক্ষাগারের তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার	টি	১	১৫০.০০	১	০.০০	০	০.০০	০	০	০
	উপমোট মূলধন			১৬৮১৯৬.২৬		৫৬৬৯৫.০১		৪৬১৯৫.০০	০	০.০০	৪৬১৬৪.১৪
(গ)	জৌত আনুসংগিক			১৬৮১.৯৬		০.০০		০.০০	০	০.০০	০.০০
(ঘ)	মূল্য আনুসংগিক			৩৩৬৩.৯৩		০.০০		০.০০	০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			১৮৮২৫৯.২৭		৬১৩১৪.৬২		৫০১৯৬.৯৬	০	১৩৪.০৫	৪৯৫৭৯.২১

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এডিপি ৫০১৯৬.৯৬ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি-
এডিপি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতি

বাস্তব আর্থিক
৯৯.৫০% ৯৯.০৩%
৬২.০০% ৫৮.৯৮%

৯৬


(মোঃ তবিরুর রহমান ভাসুকদার)
প্রকল্প পরিচালক

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অস্বাধিকারভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : 224355400
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক এর সহায়তাপুর্বে।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : To ensure good quality lives and livelihoods through safe, adequate, equitable, sustainable sanitation, hygiene facilities, and services, with a special focus on the urban poor women and children, guided by City-wide Inclusive Sanitation (CWIS) Approach.
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ১, জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১, ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রি:
- ৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৫৫৯৬৮.০০
খ) টাকা : ৮৪৮০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪৭৪৮৮.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ১৯৪৯.০৫
- ৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকা) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চল ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আওতাধিনিত ব্যয়	৪০৯০.০০	৮২২.০০	৩২৬৮.০০	৪৯৭.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৫ খ্রি পর্যন্ত অবশিষ্ট	২৬৬০.৫৯	৮২২.০০	১৮৩৮.৫৯	৫৬৭.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৫ খ্রি পর্যন্ত ব্যয়	১৮৭৫.০৯	৩৮১.৮৯	১৪৯৩.২০	২২১.৬০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৭২.০৬	৬১৯.৮৬	১৮৫২.৬২	৩৮৮.৩৮	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত			ক্রমপুঞ্জিত	
ক) ব্যয় :	০	২২১.৬০	৩৮৮.৩৮	
খ) দাবী :	০	০	০.০০	
গ) প্রাপ্তি :	০	০	০.০০	

৪

৯৭

✓

৩৪

হিসাব লক্ষ টাকায়																		
ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ প্রি পর্যন্ত ক্রমসুষ্ঠিত অগ্রগতি				চলতি ২০২৪ -২০২৫ অর্থ বছরে আরএডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল (জুন ২০২৫) পর্যন্ত অগ্রগতি						
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক				বাস্তব	আর্থিক				বাস্তব	আর্থিক			
					রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ	মোট		রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ	মোট		রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ	মোট
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন জাতাদি	৫	২৮১.৫৭	৩	৪০.৬৪	০.০০	০.০০	৪০.৬৪	৩	২৭.৩৬	০.০০		২৭.৩৬		২৪.৪৮	০.০০	০.০০	২৪.৪৮
২	প্রমদ ব্যয়		১৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৩.০০	০.০০		৩.০০		০.৬০	০.০০	০.০০	
৩	সরবরাহ ও সেবা		৩২০.০৬		১৮.৪৩	৩.২৬	০.০০	২১.৬৯		২৬.৩৫	২৫.০৪		৫১.৩৯		১৪.০৫	৮.১৫	০.০০	২২.২০
৪	বাহ্য সচেতনতা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মেটারিয়াল প্রদত্তকরন		৯৭৩.৪৯		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৯.৫০		২৬.০০	৩৫.৫০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৫	প্রশিক্ষণ(১২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর জন্য ৬টি ডিগ্রি প্রশিক্ষণ)	২০	৪৯.৩০		০.৫৫	১.৪৭	০.০০	২.০২		১.৫৪	৪.২১		৫.৭৫		১.৪২	৩.৭৮	০.০০	৫.২০
৬	ব্যক্তিগত পরামর্শ (সংগ্রহ এবং আর্থিক) জন্য ২ জন পরামর্শদাতা	৬৬	২৫২.০০		১২.৭৩	৪৫.৮৫	০.০০	৫৮.৫৮		২৬.০০	৮১.০০		১০৭.০০		২০.৮৯	৭৫.২০	০.০০	৯৬.০৯
৭	পরামর্শক (নকশা এবং তত্ত্বাবধায়ক) জন্য ২০ জন পরামর্শদাতা	২৩৪	০.০০		৪৩.০৩	০.০০	১২৯.০৮	১৭২.১১		১০৫.০০		২১০.০০	৩১৭.০০		৬৬.০৫	০.০০	১৭৯.৭৬	২৪৫.৮১
৮	আর্থিক নিরীক্ষা	-	৭৮.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৫.০০	১৫.০০		২০.০০		৩.৪৬	১২.৪৩	০.০০	১৫.৮৯
৯	তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও স্মার্ট ডিজিটাল ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সিং সিস্টেম ()		৩০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০	সেমিনার এবং সম্মেলন খরচ (২টি কর্মশালা এবং ৬৮ সমন্বয় সেমিনার)	৭০	৮৬.১০		২.১৭	৬.৫৩	০.০০	৮.৭০		৫.২৫	১২.৭৫		১৮.০০		১.২৮	৩.৮৫	০.০০	৫.১৩
১১	আউটসোর্সিং জনশক্তি	৬	১৩২.৫২		৩৯.০০	০.০০	০.০০	৩৯.০০		২৫.০০			২৫.০০		২৪.৬৩	০.০০	০.০০	২৪.৬৩
১২	ডেইক্যাল রেন্টাল উইথ ম্যানপাওয়ার এন্ড ফুয়েল	২	২৫১.২০		৫৩.২২	০.০০	০.০০	৫৩.২২		৪১.০০			৪১.০০		৩৭.৫৬	০.০০	০.০০	৩৭.৫৬
১৩	রিসার্চ টেকনোলজি পাইলটিং	-	১০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০							০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	রিপেয়ার এন্ড মেটেইন্যান্স ফর অপারেশন	-	১২০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	সার্ভে/ মনিটরিং মূল্যায়ন	-	৭০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (রাজস্ব)			৪৭৭৫.২৪		২০৯.৭৭	৫৭.১১	১২৯.০৮	৩৯৫.৯৬		২৭৫.০০	১৩৮.০০	২৩৬.০০	৬৪৯.০০		১৯৪.৪২	১০৩.৪১	১৭৯.৭৬	৪৭৭.৫৯
(খ) মূলধন খাত					০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	৩টি বিভিন্ন ধরনের ডিরাঞ্জিং ট্রাক	৫১	২২৩৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৩২.৫২		১১০.৬৩	১৪৩.১৫		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	ডাম্প ট্রাক (ট্রিশার)	২৮	১২৬০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		২৩.২০		৬৫.৭৩	৮৮.৯৩		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৮	রোড সুইপিং ট্রাক	১১	৭১৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		১৬.৯৫		৩৪.৪৭	৫১.৪২		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯	ডিজেল জেনারেটর	১২	১২০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০	ইনসিনেরাটর/ কমবিউশন ইউনিট	১৯	৫৭০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১	খনন যন্ত্র	১৬	৮০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৭.৮৬		৩৮.৪০	৪৬.২৬		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৩৮

SL

৫

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমশুদ্ধিত অগ্রগতি				চলতি ২০২৪ -২০২৫ অর্থ বছরে আরএডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল (জুন ২০২৫) পর্যন্ত অগ্রগতি						
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক					
					রাজস্ব	আরপিএ	ডিসিএ		মোট	রাজস্ব	আরপিএ		ডিসিএ	মোট	রাজস্ব	আরপিএ	ডিসিএ	মোট
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২২	বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম, আসাবাবপত্র এবং ফিল্ডচার কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক, কম্পিউটার সফটওয়্যার, মোবাইল পরীক্ষা করার সরঞ্জাম এবং কিট	০	৮৬৭.৫০		৯.৯২	৫৪.২০	০.০০	৬৪.১২		১৫.০৮	৮৩.৮০		৯৮.৮৮		৮.৬৬	৬২.৬৮	০.০০	৭১.৩৪
২৩	ভূমি উন্নয়ন (৩৮ একর জমি)	১৮২৭৩১	৬৮৮.৮৯		৯.১৮	০.০০	৬৭.৬১	৭৬.৭৯		৬.৬৭		৩৯.৩৩	৪৬.০০		৬.৬১	০.০০	৩৪.৪০	৪১.০১
২৪	সেপ্টিক ট্যাঙ্ক	৭৭০৭৭	২০০৪০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৫২.৬৫		২৯৮.৭৫	৩৫১.৪০		০.০০	০.০০	১৫৫.০০	১৫৫.০০
২৫	হ্যান্ড ট্রলি*	৩৮৭	৭৭.৪০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		১০.০০	৪৮.০০		৫৮.০০		১.০৩	৫.৮৪	০.০০	৬.৮৭
২৬	রিকশা	৩৮৭	১৯৩.৫০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		২৪.০০	১১৭.৭৬		১৪১.৭৬		১.৮০	১০.২০	০.০০	১২.০০
২৭	স্ট্রিট হাইড্রেন্ট*	২৫৮	৩০.৯৬		২.৩১	১২.৭৭	০.০০	১৫.০৮		১.৯০	১১.১০		১৩.০০		১.২৭	৬.১৮	০.০০	৭.৪৬
২৮	গৃহ সংযোগ	১৫০০	১০৫.০০		২.২২	১৪.৩৮	০.০০	১৬.৬০		৬.৫০	৩৮.৫০		৪৫.০০		২.৪৫	১২.৩৩	০.০০	১৪.৭৯
২৯	পানির উৎস	৬৫	১৬২.৫০		৪.১৫	২৪.২৮	০.০০	২৮.৪৪		১০.১৬	৫৯.৮৪		৭০.০০		৪.১১	২০.৯৬	০.০০	২৫.০৭
৩০	কমিউনিটি টয়লেট	৬৩	৪৪১.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		২৫.৫২		১৫০.৪৮	১৭৬.০০		২৩.১৮	০.০০	১২০.৭২	১৪৩.৯১
৩১	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১০	৪৭৩১.৬৮		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৭৫.০০		৪২৭.৫০	৫০২.৫০		১৫.১২	০.০০	৮২.৩৮	৯৭.৫০
৩২	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	১০	১১২৭৮.৩০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		১৬৫.০০		৯৪০.৫০	১১০৫.৫০		৯৫.৭২	০.০০	৫৫৬.১১	৬৫১.৮২
৩৩	কমিউনাল বিন বিভিন্ন ধরনের)*	২৫৮	১৫৪.৮০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৮.৯৯		৫৩.০১	৬২.০০		২.২০	০.০০	১১.৪৩	১৩.৬৩
৩৪	বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ	৩৭	১১১০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৬৫.০০		৩৭৬.২০	৪৪১.২০		২৫.৩১	০.০০	১৩১.৭৯	১৫৭.১০
	উপ-মোট (মূলধন)		৫০৭১১.৫৩		২৭.৮০	১০৫.৬৩	৬৭.৬১	২০১.০৩		৫৪৭.০০	৩৫৯.০০	২৫৩৫.০০	৩৪৪১.০০		১৮৭.৪৭	১১৮.২০	১০৯১.৮৩	১৩৯৭.৪৯
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৪১.৩৭		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ঘ) প্রাইজ কন্টিনজেন্সি		২৩৯.৮৬		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+ঘ+গ+ঘ)		৫৫৯৬৮.০০		২৩৭.৫৭	১৬২.৭৪	১৯৬.৬৯	৫৯৭.০০		৮২২.০০	৪৯৭.০০	২৭৭১.০০	৪০৯০.০০		৩৮১.৮৯	২২১.৬০	১২৭১.৫৯	১৮৭৫.০৯

	বাস্তব	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি	শতকরা ৬০.০০%	শতকরা ৪৫.৮৫%
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা ১৫.০০%	শতকরা ৪.৪২%

30.06.25

৯৯

৩০/৬/২৫

এস এম শামীম আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
কাজলক্ষ্য ১০টি(দশ) অগ্রাধিকার
কাজলক্ষ্য ১০টি(দশ) অগ্রাধিকার
কাজলক্ষ্য ১০টি(দশ) অগ্রাধিকার

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন /২০২৫

১। প্রকল্পের নামঃ

বাংলাদেশের ২৫ টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)

প্রকল্প কোডঃ

২২৪৩৭২৫০০

২। অনুমোদনের পর্যায়ঃ

ডিপিপি অনুমোদিত। প্রকল্পটি ১৭-০১-২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয় (এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৪১২.০৬.০৩৮.২২-০৫ তারিখ ০১-০২-২০২৩)। প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং ৪৬.০০০০. ০৯৫. ১৪.০৪৪.২০২২.১২৬ তারিখঃ ২০-০২-২০২৩।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) ২৫টি জেলা শহরে (পৌরসভা) বিভিন্ন ধরনের উন্নত ও নিরাপদ টেকসই স্যানিটেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেকলি ম্যানেজড স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি।
খ) প্রকল্প এলাকায় হাউজহোল্ড, কমিউনিটি, পাবলিক টয়লেট ও কন্টেনমেন্ট সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন।
গ) পয়ঃ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্য হতে সম্পদ সৃষ্টি, পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি ৬.২ এর লক্ষ্য অর্জন।
ঘ) পৌরসভা লেভেলে CWIS ফ্রেমওয়ার্ক এবং গাইডলাইন তৈরির মাধ্যমে জবাবদিহিতা জোরদার করা।

৫। বাস্তবায়নকালঃ

মূল

সংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ

অক্টোবর/২০২২

খ) কাজ সমাপ্তির তারিখঃ

জুন/২০২৭

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

(ক) মোট

২২১০৭০.৭৪

(খ) টাকাঃ

৩২৮৪৯.৪০

(গ) প্রকল্প সাহায্য

১৮৮২২১.৩৪

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ

১৮৮২২১.৩৪

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

AIIB

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুরু ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপি বরাদ্দ	১৭৮৫.০০	৬৭.০০	১৭১৮.০০	১৭১৮.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন /২০২৫ ত্রিঃ পর্যন্ত অবশুষ্টি	১০৭০.৩১	৬৫.৪০	১০০৪.৯১	১০০০.৯১	০.০০	০.০০
গ)) চলতি অর্থ বৎসরে জুন / ২০২৫ ত্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১০৬৫.০৬	৬০.১৫	১০০৪.৯১	১০০৪.৯১	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১২৫৮.৭৮	১১১.১৯	১১৪৭.৫৯	১১৪৭.৫৯	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য ,টাকাংশ ব্যয় , দাবী, প্রাপ্তি, (লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়

১০০৪.৯১

১১৪৭.৫৯

খ) দাবী

৮১৭.৭১

৯৬০.৩৯

গ) প্রাপ্তি

৮১৭.৭১

৯৬০.৩৯

(মোহাম্মদ কবীর চৌধুরী)

প্রকল্প পরিচালক

২০০

অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রকল্পের নাম: ২৫টি জেলা শহরে অর্ধস্বয়ংসহায়ক স্যানিটেশন প্রকল্প

প্রতিবেদনের তারিখ : ৩০ জুন/২০২৫

(হিলাফ লক টাকায়)

ক্র নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন'২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা				২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অগ্রগতি		জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
			জি ও বি	আর পি এ	মোট				জি ও বি	আর পি এ	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০.০০	১১.০০	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ক) রাজস্ব ব্যয়															
১	বেতন ভাতাদি কর্মকর্তা	৫ জন	২০৩.০১	০.০০	২০৩.০১	৪ জন	৩৬.২৩	৪ জন	৪০.৪০	০.০০	৪০.৪০	-	৩৯.০৫	-	৭৫.২৮
২	কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	২ জন	৩০.২৫	০.০০	৩০.২৫	২ জন		২ জন				-		-	
৩	সাপোর্ট স্টাফ আউট সোর্সিং	৪ জন	৬০.৯৯	০.০০	৬০.৯৯	৪ জন	৩.২৯	৪ জন	১১.৭০	০.০০	১১.৭০	-	১১.৪৬	-	১৪.৭৫
৪	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৫০০.০০	১৪৫.০০	৬৪৫.০০	থোক	২৫.৯২	থোক	১৪.৯০	১৭.৪৫	৩২.৩৫	-	২১.৪৩	-	৪৭.৩৫
৫	সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রকল্প জেলাগুলির অধীনে পৌরসভাগুলির আইটি এবং জিআইএস ডিজিটাল বেসলাইন অ্যাসেসমেন্ট	১ ফর্ম	৭০.০০	৬৩০.০০	৭০০.০০	-	০.০০	১ ফর্ম				-	০.০০	-	-
৬	IMIS ওয়েব প্রস্তুতকরণ, ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ফাইন্যান্সিং- সিস্টেম, এবং সার্ভিস মনিটরিং	১ ফর্ম	৯০.০০	৮১০.০০	৯০০.০০	-	০.০০	১ ফর্ম				-	০.০০	-	-
৭	ডিজাইন, সুপারভিশন এবং রিপোর্টিং এর জন্য পরামর্শ সেবা	১ ফর্ম	৯০০.০০	২১০০.০০	৩০০০.০০	-	০.০০	১ ফর্ম	০.০০	১৬২২.৫১	১৬২২.৫১	১ ফর্ম	৮৪৬.৯০	-	৮৪৬.৯০
৮	E&S সেফগার্ড, প্রকিউরমেন্ট, ফিন্যান্সিয়াল, প্রজেক্ট মনিটরিং এবং এইচআর ডেভেলপমেন্ট এক্সপার্টের জন্য পরামর্শ সেবা (ব্যক্তি)	৫ জন	৭১.৪০	২১৪.২০	২৮৫.৬০	৫ জন	৪৬.৬০	৫ জন				৫ জন মাস	১১৪.২৪	৫ জন	১৬০.৮৪
৯	সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী	১ ফর্ম	১০০.০০	৬০০.০০	৭০০.০০	-	০.০০	১ ফর্ম				-	০.০০	-	-
১০	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম	১ ফর্ম	১০০.০০	৬০০.০০	৭০০.০০	-	০.০০	১ ফর্ম				-	০.০০	-	-
১১	প্রকল্পের আর্থিক নিরীক্ষণ	১ ফর্ম	২০.০০	৬০.০০	৮০.০০	-	০.০০	১ ফর্ম	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
১২	সেবামত ও সংরক্ষণ	থোক	১০৯.৮০	৮০৫.২০	৯১৫.০০	থোক	৪৭.৯১	থোক	০.০০	০.০০		-	০.০০	থোক	৪৭.৯১
১৩	অভিজ্ঞতার ক্রস লার্নিং এবং শেয়ারিং	থোক	২০.০০	১২৫.৩২	১৪৫.৩২	-		থোক	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
১৪	স্ট্যাটাআপ ওয়ার্কশপ, ডিসমিনেশন ওয়ার্কশপ এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায় সভা ও সেমিনার	থোক	৫.০০	৮০.০০	৮৫.০০	-	০.০০	থোক	০.০০	৭৮.০৪	৭৮.০৪	-	৩১.৯৭	-	৩১.৯৭
	উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়		২২৮০.৪৫	৬১৬৯.৭২	৮৪৫০.১৭	-	১৫৯.৯৫		৬৭.০০	১৭১৮.০০	১৭৮৫.০০	-	১০৬৫.০৬		১,২২৫.০১

২০২

ক্র নং	অংশের নাম	ভিশিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন'২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত অর্থপত্র		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা				২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অর্থপত্র		জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জীকৃত অর্থপত্র	
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
			জি ও বি	আর পি এ	মোট				জি ও বি	আর পি এ	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০.০০	১১.০০	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
খ) মূলধন ব্যয়															
১৫	জিপ (4WD, 5 দরজা। কমপক্ষে 2500 cc)	১ টি	১৫.০০	১০৫.০০	১২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
১৬	পিক-আপ (ডাবল কেবিন 4WD, ক্যারিবার সহ, (মিনিমাম 2100 cc)।	১ টি	৫.২৫	৩৬.৭৫	৪২.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
১৭	মোটর সাইকেল (125 cc)	২৫ টি	৪.৬৯	৩২.৮১	৩৭.৫০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
১৮	ডিজেলিং ট্রাক (700লিঃ)	৫০ টি	২১৭.৫০	১২৮২.৫০	১৫০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
১৯	ডিজেলিং ট্রাক (1500 লিঃ।)	৫০ টি	৪৭১.২৫	২৭৭৮.৭৫	৩২৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২০	ডাম্প ট্রিপার ট্রাক (3-5 টন ক্ষমতা)	২৫ টি	১৬৩.১৩	৯৬১.৮৮	১১২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২১	MSW এর জন্য আবর্জনা কভার ড্যান	২৫ টি	১৮১.২৫	১০৬৮.৭৫	১২৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২২	ওয়াটার ডাউটার/ঢাকার 2.5 m3	২৫ টি	১৫৫.০০	৮৫৫.০০	১০১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২৩	বাকহো এককভেটর (0.5m3)/কিড টিমার লোডার	২৫ টি	২১৭.৫০	১২৮২.৫০	১৫০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২৪	আবর্জনা সংগ্রহকারী (স্বয়ংক্রিয় ড্যান টাইপ)	২৭০ টি	৭৮.৩০	৪৬১.৭০	৫৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২৫	স্লাজ কালেক্টর (স্বয়ংক্রিয় ড্যান টাইপ)	৭৫ টি	৩৪.৮০	২০৫.২০	২৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২৬	হ্যান্ড ট্রলি	৮১০ টি	২০.২৫	১৪১.৭৫	১৬২.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২৭	বাই-সাইকেল	১২৫ টি	১.৮৮	১৩.১৩	১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
২৮	কম্পিউটার, প্রিন্টার, অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহ ফটোকপিয়ার, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র এবং ফিক্সচার, আইটি আনুষঙ্গিক, কম্পিউটার সফটওয়্যার	২৫ থোক	৯১.৫৩	৫৩৯.৭২	৬৩১.২৫	থোক	৩৩.৭৬	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	থোক	৩৩.৭৬
২৯	বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা গিয়ার, O&M, টুলস, স্টেট কিট এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ	২৫ থোক	৫৩.১৩	৩৭২.৮৮	৪২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩০	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৩০ টি	৪৯০.১০	২৮৮৯.৯০	৩৩৮০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩১	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ।	১৩৫০ টি	১৫৬৬.০০	৯২৩৪.০০	১০৮০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩২	হাউস হোল্ড ল্যাট্রিন নির্মাণ	১২৩১২ টি	১২৯৪.৪৪	৭৬৩২.৭২	৮৯২৭.১৬	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩৩	DWAT সিস্টেম নির্মাণ	১৭৩ টি	৪৫১.৫৩	২৬৬২.৪৭	৩১১৪.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩৪	এফএস কন্টেনমেন্ট সিস্টেম	৩১৪৯৬ টি	১১৮৭.৪০	৭০০১.৫৬	৮১৮৮.৯৬	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩৫	স্টেট টিউবওয়েল	৩০ টি	৭.৪০	৪৩.৬১	৫১.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩৬	পাম্প হাউস, সাবমারসিবল পাম্প, কলাম পিসিসি, বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ড, ইত্যাদি ট্রান্সফরমার বিদ্যুতায়নসহ উৎপাদন নলকূপ স্থাপন স্থাপন	৩০ টি	২৪৯.৭৩	১৪৭২.৫৭	১৭২২.৩০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩৭	পাইপ লাইন	১০০ কিঃমিঃ	৩৬২.৫০	২১৩৭.৫০	২৫০০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩৮	স্লাজ ডি-ওয়াটারিং/কো-কম্প্যাক্টিং/কো-ট্রিটমেন্ট সুবিধা এবং নিষ্কাশিত ব্যবস্থা নির্মাণ।	৩০ টি	১৪৫২.৯০	৮৫৬৭.১০	১০০২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৩৯	মেকানিক্যাল প্লান্ট নির্মাণ	৩২ টি	৯৫৯৫.৫২	৫৬৫৮০.৮৮	৬৬১৭৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৪০	লোড স্টেশন, প্ল্যান্ট অফিস, ক্লিনিং শেড, লিফট পুকুর ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ,	৩০ টি	৬৬৯.৯০	৩৯৫০.১০	৪৬২০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৪১	স্লাজ ডাইং বেড	২৭ টি	২৭৪.০৫	১৬১৫.৯৫	১৮৯০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৪২	পোর্টেবল কমিউনাল বিন (বিভিন্ন ক্ষমতা)	১২৫০০ টি	১২৬.৮৮	৭৪৮.১৩	৮৭৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৪৩	ট্রান্সফার স্টেশন নির্মাণ	৫২ টি	১৫০.৮০	৮৮৯.২০	১০৪০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৪৪	প্রাথমিক ডেন নির্মাণ	১৪৯ কিঃমিঃ	৫০১২.৩৬	২৯৫৫৫.৬৪	৩৪৫৬৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-
৪৫	সেকেন্ডারি ডেন নির্মাণ	১৯৮ কিঃ মিঃ	৪১৬২.৯৫	২৪৫৪৭.০৫	২৮৭১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	-	-

২০২

ক্র নং	অংশের নাম	ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন'২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা				২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অগ্রগতি		জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		বাস্তব	বার্ষিক			বাস্তব	বার্ষিক	বাস্তব	বার্ষিক			বাস্তব	বার্ষিক	বাস্তব	বার্ষিক
			জি ও বি	আর পি এ	মোট				জি ও বি	আর পি এ	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০.০০	১১.০০	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪৬	জমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়/উন্নয়ন	২৫ বোকা	৪৬৪.২৮	২৭৩৬.৩৪	৩২০০.৬২	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০		-
	উপমোট মূলধন ব্যয়		২৯২১৮.৯৮	১৭২৪০২.৬৪	২০১৬২০.৬২		৩৩.৭৬		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০		
	মোট (ক+খ)						১৯৩.৭২		৬৭.০০	১৭১৮.০০	১৭৮৫.০০		১০৬৫.০৬		৩৩.৭৬
	কিউজিআল কন্টিনজেন্সি		৬০০.০০	৫৪০০.০০	৬০০০.০০		০.০০		০.০০	০.০০	০		০.০০		
	হাইস কন্টিনজেন্সি		৭৫০.০০	৪২৫০.০০	৫০০০.০০		০.০০		০.০০	০.০০	০		০.০০		
	সর্বমোট	-			২২১০৭০.৭৪		১৯৩.৭২		৬৭.০০	১৭১৮.০০	১৭৮৫.০০		১০৬৫.০৬		১,২৫৮.৭৭

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	বার্ষিক
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯০.০০%	৫৯.৬৭%
	০.৫৭%	০.৫৭%


 (মাহমুদ কবীর জৌবুরী)
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ ১৫ টি শহর অববাস্তবিকায়ন স্যানিটেশন প্রকল্প
 (জিওবি এমএসআই)
 জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৫

১ প্রকল্পের নাম

: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)

প্রকল্প কোড নং

: ২২৪৩৭৪৩০০

২ অনুমোদনের পর্যায়

: অনুমোদিত

৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম

: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

: * নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বন্যাকবলিত এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
* বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ড্রামামাণ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং বিভিন্নধরনের নলকুপ স্থাপন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, যা বন্যা পরবর্তী প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ বন্যার প্রভাব মোকাবিলায় সহায়ক হবে।
* বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে গৃহস্থালি ও কমিউনিটি স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা।
* বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তী সময়ে জরুরি সহায়তা প্রদান।

৫ বাস্তবায়ন কাল

: ০১ এপ্রিল ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ

: জুলাই ২০২৩

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ

: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫

৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট

: ৩৪৩৯০.৫৬

খ) জিওবি

: ৫৪৮৮.৮১

গ) প্রকল্প ঋণ

: ২৮৯০১.৭৫

ঘ) প্রকল্প ঋণের টাকাংশ

: ২৮৯০১.৭৫

ঙ) প্রকল্প ঋণের উৎস

: এডিবি (এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক)

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা (জিওবি)	প্রকল্প ঋণ		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	৩৫০০.০০০	৬৭৪.০০০	২৮২৬.০০০	২৮২৬.০০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৪৯৮.৪০০	৬৭২.৪০০	২৮২৬.০০০	২৮২৬.০০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৩১৭২.২২৫	৫৬১.৭২৫	২৬১০.৫০০	২৬১০.৫০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	৩৪০৫.১১৬	৬২৩.৬১৬	২৭৮১.৫০০	২৭৮১.৫০০	-	-

৮ প্রকল্প ঋণের টাকাংশ ব্যয়, দাবি, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জীভূত

ক) ব্যয়

:

২৬১০.৫০০

২৭৮১.৫০০

খ) দাবীকৃত

:

২৮২৬.০০০

৫২৮৪.০০০

গ) প্রাপ্তি

:

২৮২৬.০০০

৫২৮৪.০০০

৯ প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৬ টি জেলা - নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলা।

প্রকল্প পরিচালক

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	কোড	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের আরও ডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
				রাজস্ব (কিওবি)	আরএসএ	সর্বমোট		রাজস্ব (কিওবি)	আরএসএ	সর্বমোট		রাজস্ব (কিওবি)	আরএসএ	সর্বমোট		রাজস্ব (কিওবি)	আরএসএ	সর্বমোট
(ক) রাজস্ব ব্যয়			৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	০১১১১০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৪ জন	৫০.৪৪	০.০০	৫০.৪৪	৪.০০	১৫.৭৮১	০.০০	১৫.৭৮১	৪ জন	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	৩ জন	১৪.৭৫৮	০.০০০	১৪.৭৫৮
২	০১১১১০২	কর্মচারীদের বেতন	১ জন	৫.২১	০.০০	৫.২১	১.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	১ জন	১.০০	০.০০	১.০০	১ জন	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৩	০১১১১০৩	দায়িত্ব ভাতা	৫ জন	০.৬৩	০.০০	০.৬৩	৫ জন	০.০৬০	০.০০০	০.০৬০	৫ জন	০.০৬	০.০০	০.০৬	৫ জন	০.০২০	০.০০০	০.০২০
৪	০১১১১০৪	শিক্ষা ভাতা	৫ জন	০.৩৬	০.০০	০.৩৬	৫ জন	০.০৬০	০.০০০	০.০৬০	৫ জন	০.০৬	০.০০	০.০৬	৫ জন	০.০২১	০.০০০	০.০২১
৫	০১১১১০৫	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৫ জন	২৮.৯৯	০.০০	২৮.৯৯	৫ জন	২.৭৮৯	০.০০০	২.৭৮৯	৫ জন	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	৫ জন	০.৬০০	০.০০০	০.৬০০
৬	০১১১১০৬	ডিকিংসা ভাতা	৫ জন	২.৫৮	০.০০	২.৫৮	৫ জন	০.৬৬০	০.০০০	০.৬৬০	৫ জন	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	৫ জন	০.১৬০	০.০০০	০.১৬০
৭	০১১১১০৭	মোবাইল ভাতা	৫ জন	০.৪৮	০.০০	০.৪৮	৫ জন	০.২২০	০.০০০	০.২২০	৫ জন	০.২৪	০.০০	০.২৪	৫ জন	০.১৬০	০.০০০	০.১৬০
৮	০১১১১০৮	উৎসব ভাতা	৫ জন	৯.৯৪	০.০০	৯.৯৪	৫ জন	২.৪৫৫	০.০০০	২.৪৫৫	৫ জন	৩.৫০	০.০০	৩.৫০	৫ জন	২.৫৮৯	০.০০০	২.৫৮৯
৯	০১১১১০৯	প্রাতি ও বিনোদন ভাতা	৫ জন	২.৫৬	০.০০	২.৫৬	৫ জন	০.৪৪৯	০.০০০	০.৪৪৯	৫ জন	১.০০	০.০০	১.০০	৫ জন	০.২৬০	০.০০০	০.২৬০
১০	০১১১১০১০	বাংলা নববয়স ভাতা	৫ জন	০.৭৬	০.০০	০.৭৬	৫ জন	০.২৪৪	০.০০০	০.২৪৪	৫ জন	০.৩৫	০.০০	০.৩৫	৫ জন	০.৭৩৭	০.০০০	০.৭৩৭
১১	০১১১১০১১	বিশেষ সুবিধা	৫ জন	১.৭০	০.০০	১.৭০	৫ জন	০.৭৮৯	০.০০০	০.৭৮৯	৫ জন	০.৯৫	০.০০	০.৯৫	৫ জন	০.৭৩৭	০.০০০	০.৭৩৭
১২	০১১১১০১২	হায়ারিং চার্জ	২টি	৮২.০০	০.০০	৮২.০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২টি	১৭.৭৭	০.০০	১৭.৭৭	১টি	১০.১৮৪	০.০০০	১০.১৮৪
১৩	০১১১১০১৩	শ্রম মজুরি	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০
১৪	০১১১১০১৪	আইনি খরচ	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০
১৫	০১১১১০১৫	সেমিনার / ওয়াকশপ	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০	থোক	০.৮০	০.০০	০.৮০	থোক	০.০৭৬	০.০০০	০.০৭৬
১৬	০১১১১০১৬	কুরিয়ার	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	০.০১২	০.০০০	০.০১২	থোক	০.৩৫	০.০০	০.৩৫	থোক	০.৩৪৫	০.০০০	০.৩৪৫
১৭	০১১১১০১৭	ইন্টারনেট/প্যাপার/টেলিগ্রাম	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০	থোক	০.০৫	০.০০	০.০৫	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০
১৮	০১১১১০১৮	জাক	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০	থোক	০.০৫	০.০০	০.০৫	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০
১৯	০১১১১০১৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৮.০০	০.০০	৮.০০	থোক	২.৪৭৭	০.০০০	২.৪৭৭	থোক	৫.৫০	০.০০	৫.৫০	থোক	৫.৩৭৪	০.০০০	৫.৩৭৪
২০	০১১১১০২০	পশুপরিবহন চার্জ	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০
২১	০১১১১০২১	আউটসোর্সিং	৫১৬ জন মাস	৯৮.৮৪	০.০০	৯৮.৮৪	৬০ জন মাস	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২৪ জন মাস	৫.৫০	০.০০	৫.৫০	১৮ জন মাস	৫.৩২০	০.০০০	৫.৩২০
২২	০১১১১০২২	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	২৪.০০	০.০০	২৪.০০	থোক	২.২১০	০.০০০	২.২১০	থোক	৭.০০	০.০০	৭.০০	থোক	৫.৫৯৮	০.০০০	৫.৫৯৮
২৩	০১১১১০২৩	জ্বালানী এবং গ্যাস	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০	থোক	০.২৪০	০.০০০	০.২৪০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.৫০০	০.০০০	০.৫০০
২৪	০১১১১০২৪	ড্রাম ব্যয়	থোক	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	থোক	০.৪১২	০.০০০	০.৪১২	থোক	৬.০০	০.০০	৬.০০	থোক	৪.২৪০	০.০০০	৪.২৪০
২৫	০১১১১০২৫	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	০.৫০০	০.০০০	০.৫০০	থোক	৪.৫০	০.০০	৪.৫০	থোক	৩.০৯৭	০.০০০	৩.০৯৭
২৬	০১১১১০২৬	স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	০.০৯৬	০.০০০	০.০৯৬	থোক	১.৭০	০.০০	১.৭০	থোক	০.৮৪৬	০.০০০	০.৮৪৬
২৭	০১১১১০২৭	অন্যান্য সনিমারি	থোক	৩.০০	০.০০	৩.০০	থোক	০.৯৮১	০.০০০	০.৯৮১	থোক	২.০০	০.০০	২.০০	থোক	১.৮৯৩	০.০০০	১.৮৯৩
২৮	০১১১১০২৮	সম্মানী	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	১.৩৮০	০.০০০	১.৩৮০	থোক	৩.৬২	০.০০	৩.৬২	থোক	৩.২০০	০.০০০	৩.২০০
২৯	০১১১১০২৯	মোটরযান	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০	থোক	০.৭৯৭	০.০০০	০.৭৯৭	থোক	৫.০০	০.০০	৫.০০	থোক	২.৪৯৭	০.০০০	২.৪৯৭
৩০	০১১১১০৩০	কনসালটেন্সি (ডিজাইন, তত্ত্বাবধান, রিপোর্টিং, অডিটিং)	৩৫৪ জন মাস	২৭৪.৯১	৭৪৩.২৯	১০১৮.২০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	৫০ জন মাস	২০.০০	৫৯.০০	৭৯.০০	৩০ জন মাস	২৪.৪০২	৭৩.২০৬	৯৭.৬০৮
৩১	০১১১১০৩১	ব্যক্তিগতিক পরামর্শক	৪২ জন মাস	৩৬.৭২	৯৯.২৮	১৩৬.০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১২ জন মাস	১০.৫০	৩১.৫০	৪২.০০	১২ জন মাস	৯.৪৩১	২৮.২৯৪	৩৭.৭২৫
৩২	০১১১১০৩২	সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের জন্য এনজিও/ফার্ম নিয়োগ	থোক	৩০৫.১০	৮২৪.৯০	১১৩০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	থোক	৫৭.৫০	১৭২.৫০	২৩০.০০	থোক	০.০০০	০.০০০	০.০০০
৩৩	০১১১১০৩৩	সাবমারসিবল পাম্পসহ টিউবওয়েল/টিউবওয়েল পুনর্বাসন	১০০০ টি	৩৪.৩০	২১০.৭০	২৪৫.০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	২০০ টি	৬.০০	৩৪.০০	৪০.০০	০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়) (ক):				১০৩৭.৫২	১৮৭৮.১৭	২৯১৫.৬৯	০.০০	৩২.৮৮২	০.০০	৩২.৮৮২		১৯৭.০০	২৯৭.০০	৪৯৪.০০		৯৭.৭৮৬	১০১.৫০০	১৯৯.২৮৬
(খ) মূলধন ব্যয়																		

২০৬

৯

✓

A

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি			অনুমোদিত ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন/২০২৪ পর্যন্ত প্রাপ্তিকৃত অগ্রগতি				চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের আর্থিক শিডিওল লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি				
ক্রমিক নং	কোড	অংশের নাম	ব্যয়	আর্থিক		সর্বমোট	ব্যয়	আর্থিক		সর্বমোট	ব্যয়	আর্থিক		সর্বমোট	ব্যয়	আর্থিক		সর্বমোট	
			রাজস্ব (জিওবি)	আরপিএ	রাজস্ব (জিওবি)		আরপিএ	রাজস্ব (জিওবি)	আরপিএ		রাজস্ব (জিওবি)	আরপিএ							
(ক) রাজস্ব ব্যয়																			
৩৪	৪১১১০০৯	১০-১৫ টি পুষ্কের সাধে সংযোগকারী সেলাইন/জল সেচিক ট্যাঙ্ক সিস্টেম নির্মাণ	৬টি	১৬.৮০	১০৩.২০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০টি	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩৫	৪১১২০০৯	মোবাইল টয়লেট সরবরাহ (২ সেট পিট)	২২০ টি	১৬.৯৪	১০৪.০৬	১২১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২০ টি	১৬.৫০	৯৩.৫০	১১০.০০	২২০ টি	১৫.৮৪০	৮৯.১৬০	১০৫.৬০০	
৩৬	৪১১২০১৬	জরুরী ব্যবহারের জন্য লাইফ জ্যাকেট এবং রেইন কোট সরবরাহ	১০৫০ টি	২৩.১০	০.০০	২৩.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৫০টি	২৩.০০	০.০০	২৩.০০	১০৫০টি	১৫.৭৫০	০.০০০	১৫.৭৫০	
৩৭	৪১১২২০২-৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম, আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতি (শিএমডি/ফিউ অফিস)	-	২৯.০০	০.০০	২৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	১৫.০০	০.০০	১৫.০০		১০.৪৮২	০.০০০	১০.৪৮২	
৩৮	৪১১২৩০০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি										৩.০০	০.০০	৩.০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৩৯	৪১২২০২	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক										১১.০০	০.০০	১১.০০		১১.০০০	০.০০০	১১.০০০	
৪০	৪১১১০০৯	ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সহ মিনি ওয়াটার সার্লাই নির্মাণ (সোরফেস/গ্রাউন্ড, ৫০ টি প্লটকর্মসহ)	৩০ টি	৬৭২.০০	৪১২৮.০০	৪৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০টি	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৪১	৪১১১০০৯	ডাবল প্ল্যাটফর্ম সহ হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (১.৫' ডায়, ২৫০ মিটার গভীরতা)	১৮০০ টি	৪০৩.২০	২৪৭৬.৮০	২৮৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০টি	৩৩.০০	১৬৩.০০	১৯৬.০০	১৯০টি	২৩.২১০	১২৮.৮৯৮	১৫২.১০৮	
৪২	৪১১১০০৯	উচ্চ প্ল্যাটফর্ম সহ সাবমারিনবিল পাম্পযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (৪'x১.৫", ২৩০ মিটার গভীরতা, সুপারস্ট্রাকচার, পানির ট্যাঙ্ক)	৯১০০ টি	২২৯৩.২০	১৪০৮৬.৮০	১৬৩৮০.০০	১৪০ টি	২৯.০০	১৭১.০০	২০০.০০	১৫৩০ টি	৩২৩.০০	১৯৭৫.০০	২২৯৮.০০	১৮০০টি	৩৮৭.৬৫৭০	২২৯০.৩৪২	২৬৭৭.৯৯৯	
৪৩	৪১১১০০৯	পাবলিক টয়লেট	১২৬ টি	৫৩৬.২৬	৩২৯৪.১৪	৩৮৩০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০৪ টি	১৮.০০	১০২.০০	১২০.০০	০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৪৪	৪১১১০০৯	ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ওয়াটার কারিয়ার এবং বন্যার সামগ্রী/যন্ত্রপাতি স্টোরেজের জন্য পেড/স্টোর নির্মাণ	৬ টি	৫০.৪০	৩০৯.৬০	৩৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০৬টি	৭.৫০	৪২.০০	৪৯.৫০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৪৫	৪১১২০১৬	ওয়াটার কারিয়ার সরবরাহ	৬ টি	৫২.০৮	৩১৯.৯২	৩৭২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০৬টি	২৫.৫০	১৪৫.০০	১৭০.৫০	০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
৪৬	৪১১২০১৬	ট্রাক সাউন্ডেড মোবাইল টাইপ নন-স্যালাইন/ফ্রেশ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২০০০লিটার/ঘণ্টা) সরবরাহ (জেরিক্যান এবং ২ বছরের প্ল্যান্ট ও যানবাহনের অপারেশন/মেন্টেন্যান্স, ফিল্টার ও রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয় ইত্যাদি সহ)	১৬ টি	১৮৮.৮৩	১১৫৯.৯৭	১৩৪৮.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০৬টি	১.৫০	৮.৫০	১০.০০	০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
উপ-মোট : (মূলবন্দর) (খ):					৪২৮১.৮১	২৫৯৮২.৪৯	৩০২৬৪.৩০	০.০০	২৯.০০০	১৭১.০০	২০০.০০০		৪৭৭.০০	২৫২৯.০০	৩০০৬.০০		৪৬৩.৯৩৯	২৫০৯.০০০	২৯৭২.৯৩৯
১				২%	৮৪.৭৪	৫২০.৫৫	৬০৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০
২				২%	৮৪.৭৪	৫২০.৫৫	৬০৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০০	০.০০০	০.০০০
৩					৫৪৮৮.৮১	২৮৯০১.৭৬	৩৪৩৯০.৫৭	০.০০	৬১.৮৯১	১৭১.০০	২৩২.৮৯১		৬৭৪.০০	২৮২৬.০০	৩৫০০.০০		৫৬১.৭২৫	২৬১০.৫০০	৩১৭২.২২৫
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) :																			
							ব্যয়												

এডিসি অগ্রগতি
সামগ্রিক অগ্রগতিশতকরা
শতকরা৯৪.২৬ %
১১.৩৯ %শতকরা
শতকরা৯০.৬৩ %
৯.৯০ %

০০৫

প্রকল্প পরিচালক
২১/৭/২০২৪
বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার
পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৭৮৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ, টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করন এবং সেইফ ওয়াটার ম্যানেজ পরিষেবার উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৮ খ্রিঃ
- ৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১১৯৬২৮.৯৯
- খ) টাকা : ১৮৩৬২.৪৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১০১২৬৬.৫
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৯১৩৫২.৭৯
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫০০০.০০	১৭৯৯.০০০	৩২০১.০০	৩০০১.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৯৯৮.৯৮	৭৯৮.৯৮	৩২০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৫খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৪০.৫৪	৭৫২.৪৮	২৯৮৮.০৬	২৮২৯.০৫	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৮১৯.৭৭	৭৯০.৯৫	৩০২৮.৮২	২৮৬৯.৮১	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত		ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	২৮২৯.০৫	২৮৬৯.৮১
খ) দাবী :	৭৮৬.১৯	৬৮৩৪.৬০
গ) প্রাপ্তি :	৭৮৬.১৯	৬৮৩৪.৬০

৩০৭

১

১

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪খ্রি: পর্যন্ত ক্রমশীভূত অগ্রগতি						২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আরও ডিসিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি					
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক			মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক			মোট	বাস্তব	জিওবি	আর্থিক	
						জিওবি	আরপিএ	ডিসিএ				জিওবি	আরপিএ	ডিসিএ				জিওবি	আরপিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
ক) রাজস্ব খাত																			
১	বেতন ও ভাতা	৫ জন	৩০৭.১৭	০	২৭.৭৫	০.০০	০.০০	২৭.৭৫	৫ জন	৪৩.৬৭	০.০০	০.০০	৪৩.৬৭	৫ জন	৩৭.৬৪	০.০০	০.০০	৩৭.৬৪	
২	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৭৫৭.৬	০	৬.৪১	৩৫.৯২	০.০০	৪২.৩৩	থোক	৬.৭৭	২৩.৬৩	০.০০	৩০.৪০	থোক	২.৬৮	৫.১৬	০.০০	৭.৮৪	
৩	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনসাল্টেশন সুপারভিশন (PMCS) কনসালটেন্ট	২৪৫ জন-মাস	২,৪৭২.১২	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯০ জন-মাস	৭৬.৩৪	৩১৬.৫৩	০.০০	৩৯২.৮৭	থোক	৭৬.১৭	২৭৪.২২	০.০০	৩৫০.৩৯	
৪	কমিউনিটি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং বিবেচনার ফেজ	৮০ জন-মাস	১,১৩০.৫৮	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫	অভ্যন্তরীণ অডিট ফর্ম	৬ জন-মাস	৫১.৯৪	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬	ইমপেক্ট এসেসমেন্ট বিশেষজ্ঞ	৩ জন-মাস	৫১.৯৪	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	ইন্টারন্যাশনাল জেভার বিশেষজ্ঞ	৩ জন-মাস	৪৩.২৮	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮	ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	৩৬ জন-মাস	১২৬.	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১ জন-মাস	৫.৯১	২৪.২০	০.০০	৩০.১১	৫ জন-মাস	৫.৯১	২১.৩০	০.০০	২৭.২১	
৯	প্রকিউরম্যান্ট বিশেষজ্ঞ	২৪ জন-মাস	৮৪.	০	১.৩৫	৪.৮৪	০.০০	৬.১৯	১২ জন-মাস	৮.৪২	২৯.০৪	০.০০	৩৭.৪৬	৬ জন-মাস	৮.৪২	২৬.৬৩	০.০০	৩৫.০৫	
১০	মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিশেষজ্ঞ	৪৮ জন-মাস	১৯২.	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০ জন-মাস	৫.২৬	১৭.৬০	০.০০	২২.৮৬	২ জন-মাস	৫.২৬	১৪.৭০	০.০০	১৯.৯৬	
১১	কুমিল্লা, ঈশ্বরদী ক্রান্তার টাউন এবং খাগড়াছড়ি শহরের জন্য পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন এর বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন	৩০৯ জন-মাস	৩,১৭৩.২৬	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯০ জন-মাস	১২১.৬৩	৮০.০০	২০০.০০	৪০১.৬৩	০	১২১.৬৩	০.০০	১৫৯.০১	২৮০.৬৪	
১২	২২টি উপকূলীয় শহরের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিস্তারিত বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন	২৭১ জন-মাস	২,৫২০.৬০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯০ জন-মাস	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১৩	আউট পোস্টিং	৩ জন	৫০.৮৫	০	২.৯৬	০.০০	০.০০	২.৯৬	৩ জন	১০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০	৩ জন	৯.৫৩	০.০০	০.০০	৯.৫৩	
১৪	জনকলসহ যানবাহন সেবা	১ টি	১২০.	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১ টি	৩.০০	১৫.০০	০.০০	১৮.০০	১ টি	২.১২	১০.৪৩	০.০০	১২.৫৫	
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১১০৮১.৩৪		৩৮.৪৭	৪০.৭৬	০.	৭৯.২৩		২৮১.০০	৫০৬.০০	২০০.০০	৯৮৭.০০		২৬৯.৩৭	৩৫২.৪৪	১৫৯.০১	৭৮০.৭১	
খ) সরস্ব																			
১৫	ভূমি অধিগ্রহণ/ ভূমি ক্রয়	১৭.০৯ একর	৫,২৩৭.২৩	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০ একর	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিজিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪বি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি					২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা					চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি				
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক					
					জিওবি	পিএ			মোট	জিওবি	পিএ		মোট	জিওবি	পিএ		মোট	
						আরপিএ	ডিসিএ				আরপিএ				ডিসিএ	আরপিএ		ডিসিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৬	রাঙামাটি, বাম্পরবান ও লামা পৌরসভায় ওএসএম সহ নতুন ডু-উপরিষ্ক ইনটেক, নতুন পানি শোধনাগার এবং উৎপাদক নলকূপ নির্মাণ, এবং বিদ্যমান ইনটেক এবং বিদ্যমান পানি শোধনাগার পুনর্বাসন	৩ টি	১৯.৬৬৪.৩১	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	জলাধার নির্মাণ [৬ টি ওভার হেড ট্যাঙ্ক (OHT) এবং ৫টি ওভার গ্রাউন্ড রিজার্ভার (OGR)]	১১ টি	৫.২০২.৮৮	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আংশিক	৩০.০০	১৫৫.০০	০.০০	১৮৫.০০	আংশিক	২৫.৯৬	১৫৩.০৯	০.০০	১৭৯.০৫
১৮	ওয়াটার ট্রান্সমিশন সিস্টেম নির্মাণ	২৩.৭৫ কি:মি:	৯.২৭৮.৬৬	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আংশিক	৬০.০০	৩৩০.০০	০.০০	৩৯০.০০	আংশিক	৫৫.৬৮	৩২৮.৩৫	০.০০	৩৮৪.০৩
১৯	বিতরন পাইপ নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও রেটিকুলেশন লাইন ও ওএসএম-এর সাথে গৃহ সংযোগ	৪১১.৩৪ কি:মি:	৩৯.২৯১.৫৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আংশিক	৩৯০.০০	১৭২০.০০	০.০০	২১১০.০০	আংশিক	৩৬৬.০৫	১৭১০.৭৫	০.০০	২০৭৬.৮০
২০	বাম্পরবান ও লামায় স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এবং ওএসএম সহ সমন্বিত বর্জ্য শোধনাগার (IWTP) নির্মাণ	২ টি	৩.১৫৪.৬৬	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১	বাম্পরবান ও লামায় টয়লেট নির্মাণ এবং কন্টেইনমেন্টের উন্নতি	১৬৩৫ টি	২.৯০২.৩৮	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	৩৮.০০	২৯০.০০	০.০০	৩২৮.০০	আংশিক	৩৫.৪২	২৮৪.৪৩	০.০০	৩১৯.৮৫
২২	বাম্পরবান ও লামা পৌরসভার জন্য জিপিএস সহ স্যানিটেশন এবং কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের যানবাহন সরবরাহ	১২৩ টি	১.১৬৬.৩০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৩	বাম্পরবান এবং লামা পৌরসভার জন্য স্যানিটেশন এবং কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা (বিন, আরএফআইডি, ইত্যাদি) সরবরাহ	৩৭৬৭৩ টি	২১৬.৪৪	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪	রাঙামাটি, বাম্পরবান এবং লামা পৌরসভার জন্য এএমআই ওয়াটার মিটার এবং মিটারিং সিস্টেম সরবরাহ	৩২৩৫২ টি	৩.৫৫৭.৬২	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৫	PMU এবং PIU-এর জন্য অফিস সরঞ্জাম (IT) সরবরাহ এবং ইনস্টলেশন	থোক	৭৩.৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আংশিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

২০৯

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসাবে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি					২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা					চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি				
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক				বাস্তব	আর্থিক				বাস্তব	আর্থিক			
					জিওবি	পিএ		মোট		জিওবি	পিএ		মোট		জিওবি	পিএ		মোট
						আরপিএ	ডিপিএ				আরপিএ	ডিপিএ				আরপিএ	ডিপিএ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২৬	পিআইইউ এবং সিএমইউ অফিস স্থাপন	থোক	১০৫.	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৭	PIU-এর জন্য ডাবল কেবিন শিকড়াল	৩ টি	২১০.	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আংশিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আংশিক	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮	যানবাহন সংগ্রহ	১ টি	৮৬.৫৬	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯	রাঙানাটি, বাম্পরবান এবং লামা পৌরসভার জন্য পানি সরবরাহ এবং NRW ব্যবস্থাপনার জন্য ৩টি মোবাইল O&M ইউনিট সরবরাহ	৩ টি	৩০০.	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩০	পারকরম্যাক্স বেইজড ইনসেনটিভ	থোক	২,৫৯৬.৮০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-				০.০০	০				০.০০
খ) উপ-মোট (মূলধন)			৯৩০৪৩.৮৯		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		১৫১৮.০০	২৪৯৫.০০	০.০০	৪০১৩.০০		৪৮৩.১১	২৪৭৬.৬২	০.০০	২৯৫৯.৭৩
গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			১,৯৭৩.৫৭		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রাইস কন্টিনজেন্সি			১০,৫২৬.৫৬		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঙ) বাস্তবায়ন কালীন সময়ের ইনটারেস্ট			৩,০০৩.৬৩		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)			১১৯৬২৮.৯৯		৩৮.৪৭	৪০.৭৬	০.০০	৭৯.২৩		১৭৯৯.০০	৩০০১.০০	২০০.০০	৫০০০.০০		৭৫২.৪৮	২৮২৯.০৫	১৫৯.০১	৩৭৪০.৫৪

বিঃদ্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরএডিপির সংস্থানকৃত ৫০০০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুন/২৫-২৬ পর্যন্ত ৩৯৯৮.৯৪ লক্ষ টাকা অবশুষ্টি করা হয়।

ভোট

আরএডিপি অগ্রগতি = শতকরা : ৯৮.০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি = শতকরা : ১৭.০০%

আর্থিক

শতকরা : ৭৪.৮১%

শতকরা : ৩.১৯%

(মো: শফিকুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক

২২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প
- এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৮৩০০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ৫। প্রকল্প এলাকা : মোট ২৯ টি জেলা
- ৬। বাস্তবায়ন কাল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১-০৪-২০২৩
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০২৭
- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট টাকা : ২৭৪৪৭.৯৫
খ) জিওবি : ৫৩৫১.১৫
গ) প্রকল্প সাহায্য : ২২০৯৬.৮০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : ০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : ইউনিসেফ

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৪৭৭৭.০০	৯৩৩.০০	৩৮৪৪.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৬৭৬.৫২	৫৭০.০০	৩১০৬.৫২	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৩২৩১.০৯	১২৪.৫৭	৩১০৬.৫২	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২১৮.১৫	১৪৯.৮৩	৪০৬৮.৩২	০.০০	০.০০	-

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
০২/০৭/২০২৫

বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও
হাইজিন প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২২২

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ্য টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাড়ব	আর্থিক	বাড়ব	আর্থিক	বাড়ব	আর্থিক	বাড়ব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	31111-31113-Project Manpower	২১ জন	৮২২.০৮	৭ জন	২০.৯৫	২১ জন	১৫০.২০	১৬ জন	১০৯.৮৪
২	31112-31113-Salary of Support Staff/ Manpower for PMO (outsourcing)	৮ জন	৭০.৫০	০	০.০০	৮ জন	১৫.০০	৭ জন	৩.৩২
৩	32111- 32581-Project Operating Cost including PD office and Field level offices of DPHE	থোক	৩০১.০০	থোক	৪.৩১	থোক	৮৯.৮০	থোক	১১.৪১
৪	3257101-3241101-Individual Consultant for PMO	১০৮ জনমাস	৬৯০.০০	১.৮ জনমাস	৯.০০	২০ জনমাস	১০০.০০	২০ জনমাস	১০০.০০
৫	3257103-3257105-Study, Assessment and Aquifer Investigation through installation of observation wells with auto logger	থোক	৪৩০.১২	থোক	৬৯.৮০	থোক	১০০.০০	থোক	১০০.০০
৬	3257101-3241101-Social Mobilization, Behaviour Change Communication Campaign, Hygienen Promotion training and Community Approach Total Sanitation (CLTS)	থোক	১৩০৭.৯০	থোক	২১০.০০	থোক	৬০০.০০	থোক	৬০০.০০
৭	3257101-3241101-Institutional Support Components (Capacity Buildings of WASH setcor agencies, DPHE and Others	থোক	২৭১.০০	থোক	৩৪.০০	থোক	১০০.০০	থোক	১০০.০০
৮	3231301-3255102-WASH in school software activities	থোক	২৭০.০০	থোক	০.০০	থোক	১০০.০০	থোক	১০০.০০
৯	3211101-3231203-Capacity building of LGI (City Corp., Pourshava, Upazila, Union Parishad and WATSAN Committee member)	থোক	৩৭২.৭০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১০	3257101-3241101-Local Drillers Registration and capacity developmnet	থোক	৩০০.০০	থোক	০.০০	থোক	১০০.০০	থোক	১০০.০০

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরম্ভিগতি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাছব	আর্থিক	বাছব	আর্থিক	বাছব	আর্থিক	বাছব	আর্থিক
১১	3257101-3241101- Institutional Capacity Development for evidence generation and information decision making through MIS/GIS/Inventory/Data base Management/IT	থোক	২১০০.৭৯	থোক	০.০০	থোক	৬০০.০০	থোক	৬০০.০০
১২	3257101-3241101- Climate Resilient Water Safety Planning	থোক	৫৯২.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
	মোট (মোট) =		৭৫২৮.০৯		০৪৮.০৬		১৯৫৫.০০		১৮২৮.৫৭
১৩.এ	4111309-Shallow tubewell with tara Dev- Head submersible Pump (with Sealing)	১৪২ টি	৬১.৭৬	০	০.০০	৯৪ টি	১২৮.৭৬	৯৪ টি	৬৬.৯৭
১৩.বি	4111309-Deep Tubewell (TW) with no.6 hand pump (with sealing)	৯৪৪টি	১১৩২.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.সি	4111309-Deep Tubewell (TW) with Submersible/Tyara Dev Head Tubewell (with sealing)	৮৩৩ টি	১৫২৪.৪০	৩৩ টি	৬০.০০	২৭৯ টি	৫১৬.১৩	১৭০ টি	১৭৯.৫৭
১৩.ডি	4111309- Household Rainwater harvesting System (HRWHS)	২৬৬ টি	১৪৩.৬৪	০	০.০০	১৫ টি	১০.৪৫	১৫ টি	৮.১০
১৩.ই	4111309-Community Rainwater harvesting System (CRWHS)	৫০ টি	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.এফ	4111309-Climate Resilience double Platform deep/shallow Tubewell	৫০০ টি	৭৫০.০০	৫০ টি	৭৫.০০	৩০ টি	৫৮.০৬	১৫ টি	২১.২৯
১৩.জি	4111309-Community Arsenic Iron Removal Plant (AIRP)	১৫০ টি	২৫০.৪৯	০	০.০০	১০ টি	২১.৫৫	১০ টি	১৬.৭০
১৩.এইচ	4111309-Household Arsenic Iron Removal Plant	২০০ টি	৪৯.৩৩	০	০.০০	১৫ টি	৪.৭৯	১৫ টি	৩.৬৯
১৩.আই	4111309-Community Grid Powered Pond Sand Filter (PSF)	২০০ টি	৬০০.০০	১৭ টি	৫০.০০	৫ টি	১৯.৩৫	৫ টি	১০.০০
১৩.জে	4111309-Community Gravity Fed System, GFS	১০ টি	১৩৩.৩৩	০	০.০০	২ টি	৩৪.৪০	০	০.০০
১৩.কে	4111309-Ring Well (with Dev. Head Pump)	৫০ টি	৬৬.৬৭	০	০.০০	৫ টি	৮.৫৮	০	০.০০
১৩.এল	4111309-Ring Well (with no.6 Pump)	৫০ টি	৬০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.এম	4111309-Community Managed With aquifer (MAR) system	৫০ টি	৫০০.০০	০	০.০০	২ টি	২৫.৮১	০	০.০০

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়পঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাছব	আর্থিক	বাছব	আর্থিক	বাছব	আর্থিক	বাছব	আর্থিক
১৩.এন	4111309-Village Mini pipd water supply systems only for dirnking/cooking water	১০ টি	১৫৩৩.৩৩	০	০.০০	১ টি	২০১.৮০	১ টি	১০০.০০
১৩.৩	4111309-Mini-Piped system from independent unit with pipd network for urban/peri Urban Slum	২৫ টি	৮০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.পি	4112316-Real time groundwater level and Ecmonitoring at Upazila/Union	থোক	২০০.০০	০	০.০০	থোক	৭০.০০	০	৭০.০০
১৩.কিউ	4111309-Metered Piped Water from WASAs	২০০ টি	২০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪.এ	4111309-Household shared latrine (Twin pit)	১৫০০ টি	১০৮৭.৪৯	০	০.০০	৫০ টি	৪৬.৭৫	০	০.০০
১৪.বি	4111309-Community latrine with water supply	৬৮৫ টি	৫৬৫১.২৫	০	০.০০	২০ টি	২১২.৯০	০	০.০০
১৪.সি	4111309-De-sludgging units	৫ টি	২৬৬.৬৭	০	০.০০	১ টি	৬৮.৮১	১ টি	৪০.০০
১৪.ডি	4111309-Offsite sludge treatment plant	৫ টি	৩৩৩.৩৩	০	০.০০	১ টি	৮৬.০৬	১ টি	৬৬.০০
১৪.ই	4111309-Emergency Prepardness, Response, Recovery and Risk Reduction in WASH	থোক	২৫০০.০০	থোক	৪৫৪.০০	থোক	৭৬৮.৬০	থোক	৭৬৮.৬০
১৪.এফ	4111309-Different type of Water supply and Sanitation options in schools and Health care facilities	থোক	১৩৩.৩৩	০	০.০০	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০
১৪.জি	4111309-Water quality testing, monitoring, survillence and sustanibility of water supply system	থোক	১৩৩.৩৩	০	০.০০	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
১৫.এ	4112101-Motor vehicle (SUV-4WD)	৪ টি	১৬০.০০	০	০.০০	২ টি	৮০.০০	০	০.০০
১৫.বি	4112101-Motorcycle	৩০ টি	৬০.০০	০	০.০০	১৫ টি	৩০.০০	০	০.০০
১৬.এ	4112202- Desktop/laptop with printer	১৫০ টি	১৫০.০০	০	০.০০	১৫ টি	১৫.০০	৪ টি	৪.০০
১৬.বি	4112310-Photocopier (Heavy duty)	১০ টি	৪৫.০০	০	০.০০	৩ টি	১৩.৫০	১ টি	৪.৫০
১৬.সি	4112316-Multimedia	৫ টি	৭.৫০	০	০.০০	৩ টি	৪.৫০	১ টি	১.৫০
১৬.ডি	4112316-Scanner	১০ টি	৬.০০	০	০.০০	২ টি	১.২০	১ টি	০.৬০
১৭	3821101-3821104-CD VAT: for imported itme by UNICEF, Vehicle, equipmnet, water testing kit etc.	থোক	৭০০.০০	০	০.০০	০	৩৫০.০০	০	০.০০

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাজ্য	আর্থিক	বাজ্য	আর্থিক	বাজ্য	আর্থিক	বাজ্য	আর্থিক
	মোট (মূলধন) =		১৯৩৩৯.৬৫		৬৩৯.০০		২৮২২.০০		১৪০৬.৫২
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		১৯৩.৪০						
	(ঘ) গ্রাইস কনটিনজেন্সী		৩৮৬.৭৯						
	সর্বমোট		২৭৪৪৭.৯৩		৯৮৭.০৬		৪৭৭৭.০০		৩২৩১.০৯

		বাস্তব	আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৭৮.৬৮ %	শতকরা	৬৭.৬৩ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১৮ %	শতকরা	১৫.৩৬ %

* অংগের নামসমূহ যার যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
০২/০৭/২০২৫
বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস: জুন/২০২৫ খ্রি

১ প্রকল্পের নাম	:	কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪৩৯৭০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩ লক্ষ্য ও মঙ্গলশ্রমের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করণপ্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলার পল্লী এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-স্বার্থের মানের উন্নয়ন করা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০২৪
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২৬
৬ প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৩৪৯৬.৭০
খ) টাকা	:	৩৪৯৬.৭০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	প্রযোজ্য নয়।
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	:	প্রযোজ্য নয়।
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	প্রযোজ্য নয়।
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		তফ ও ভ্যাট	কম পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আনুমানিক বরাদ্দ	১৮৪০.০০	১৮৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২৫ই পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৮৩৯.৮৫	১৮৩৯.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২৫ই পর্যন্ত ব্যয়	১৮৩৯.৭০৩	১৮৩৯.৭০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যয়	১৮৩৯.৭০৩	১৮৩৯.৭০৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি :
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের (২০২৪-২৫) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	অনুমোদিত
ক) ব্যয়	১৮৩৯.৭০৩	১৮৩৯.৭০৩
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

১১৬

৩৬

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিম্পি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাছন	আর্থিক	বাছন	আর্থিক	বাছন	আর্থিক	বাছন	আর্থিক
১	ক) রাজস্ব								
১	সন্ধানী	থোক	৩.০০	থোক	০.৬৫	থোক	০.৬৫	থোক	০.৬৫
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	২.৫০	থোক	০.৪৫৩	থোক	০.৬০	থোক	০.৪৫৩
৩	শেডাউল, ভলিউম ও লুজিক্ট	থোক	২.০০	থোক	০.৬০	থোক	০.৬০	থোক	০.৬০
	ক) উপ-রেডি (রাজস্ব) =		৭.৫০	০	১.৭০৩	০	১.৮৫	০	১.৭০৩
	খ) মূলধন ব্যয়								
	সাধারণমূল্য পাম্প ও উচ্চ জলপ্রবাহের পড়ন্ত নলকূপ (৪" X ১.৫" ব্যাস, ২৩০ মিটার পড়ন্ত)	১৬০৫ টি	২৭২৮.৫০	১০৮২ টি	১৮৩৮.০০	১০৮২ টি	১৮৩৮.০০	১০৮২ টি	১৬২৮.৫০
৫	পড়ন্ত নলকূপ (এআইআরপি সহ)	১০০ টি	২৫০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬	পরিবহন টরলেট	৬টি	২২৮.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	কমিউনিটি টরলেট	২০টি	১৮০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	সারফেস ড্রেন	০.৪৫ কিঃমিঃ	৭৬.৫০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	খ) উপ-রেডি (মূলধন ব্যয়) =		৩৪৬৩.০০	০	১৮৩৮.০০	০	১৮৩৮.০০	০	১৬২৮.৫০
	গ) বিজ্ঞাপন কন্ট্রোলিং	০	১৩.১০	০	০.০০	০	০.০০	০	০
	ঘ) আইস কন্ট্রোলিং	০	১৩.১০	০	০.০০	০	০.০০	০	০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)=		৩৪৯৬.১০	১০৮২ টি	১৮৩৮.০০	১০৮২ টি	১৮৩৮.৮৫	১০৮২ টি	১৬৩৮.৯০

আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ %	আর্থিক	শতকরা	৯৯.৯৯ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৫৩.০০ %	আর্থিক	শতকরা	৫২.৬১ %

(স্বাক্ষর: মোঃ আলী আজহার)
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি জোয়ার ব্যবস্থাপনা ও পল্লী উন্নয়ন
বিভাগ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন একক।
২৪/৩/২৫

২০৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৫

১. প্রকল্পের নাম ও প্রকল্প কোড নং: পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, ডেনেজ, ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকল্প কোড নং :- ২২৪৪০৩৩০০

২. অনুমোদনের পর্যায়:-

৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ ৪ ১৩৭০৪, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ, ডেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কুয়াকাটা পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৫. বাস্তবায়ন কালঃ ০১/০১/২০২৪ - ৩১/১২/২০২৬

ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখঃ ০১/০১/২০২৪

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ ৩১/১২/২০২৬

৬. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ ৪,৮৯৩.৯২

ক) মোট টাকাঃ ৪,৮৯৩.৯২

খ) প্রকল্প সাহায্যঃ

ঘ) প্রকল্প সাহায্যেরঃ

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎসঃ

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)ঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	শুরু ও ভ্যাট		ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৮.০০	৫৮.০০	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মার্ জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭.৮০	৭.৮০	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মা জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	০.৯২৯-	০.৯২৯-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	০.৯২৯-	০.৯২৯	-	-	-

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তিঃ প্রযোজ্য নয়
(হিসাব লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জীভূত
ক) ব্যয়	০.৯২৯	০.৯২৯
খ) দাবীকৃত	১০০.০০	১০০.০০
গ) প্রাপ্তি	৭.৮০	৭.৮০

০২৮

০২/০৭/২৫
এস এম সফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
পটুয়াখালী জেলা কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, ডেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষণমাত্রা ও প্রয়োগঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ									
ক্রমিক নং	উল্লেখযোগ্য অংশের নাম	অনুমোদিত এডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা	জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগেগতি		চলতি ২০২৪-২০২৫ চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল মার্চ/২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সম্মানী(৩২৫৭২০৬)	৩.০০							
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়(৩২১১১২৫)	২.৫০							০.১২৯৮
৩	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (৩২৪৩১০১)	২.০০							০.৮০
উপমোট রাজস্ব খাত									
খ) মূলধন খাত									
১	ভূমি অধিগ্রহণ	২ একর						প্রক্রিয়াধীন	
২	পোর্টেবল ড্রিংকিং ওয়াটার কেরিমার ক্রয়	১ টি						১ টি	
৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ (১.৫*৪")	৮ টি							
৪	উৎপাদক নলকূপ (৬"* ১৪")	৪ টি							
৫	পাম্প হাউজ নির্মাণ, পাম্প, ট্রান্সফরমার ক্রয় ও স্থাপন (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৪ টি							
৬	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২২০ ঘনমিটার/ঘন্টা) (আর.ও পদ্ধতি) নির্মাণ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ১ বছরের সার্বিক পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ	১ টি							
৭	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমিঃ)	১ টি							
৮	সঞ্চালন পাইপ লাইন (৩১৫ মি:মি:, এইচডিপিই)	২ টি							
৯	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরন পাইপ	৮ টি							
১০	গৃহ সংযোগ	১০০০ টি							
১১	পানির উৎস (৬ নং হ্যান্ডপাম্পসহ গভীর নলকূপ)	২০ টি							
১২	আর.সি.সি ডেন (৭৫০ মি:মি: ১০০০ মি:মি:)	১ টি							
১৩	সমন্বিত বজা ব্যবস্থাপনা স্থাপন (১ বছরের পরিচালনা ব্যয় সহ)	১ টি							
উপমোট মূলধন খাত									
মোট (ক+খ)									
গ)	ভোট কন্ট্রোল								
ঘ)	প্রাইজ কন্ট্রোল								
সর্বমোট ক+খ+গ+ঘ									
								৫%	০.৯২৯

আরএডিপি অগ্রগতিঃ	৫%
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ	৫%

আর্থিক
১.৬%
১.৬%

ॐ

Project director
জনাব মোঃ সাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক
উদ্ভিদ পোষক দপ্তর, বন বিভাগ, ঢাকা
তারিখ: ০২/০৭/২০১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৫ খ্রি.

- ১। প্রকল্পের নাম : রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৪০৩৪০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য
ক) ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও কক্সবাজার জেলার সকল উপজেলার সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থার উন্নয়ন।
খ) ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল স্ল্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
গ) নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রকল্প এলাকা (জেলা) : কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলা।

৫। বাস্তবায়ন কাল

- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ জুলাই ২০২৪ খ্রি.
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন ২০২৮ খ্রি.

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ১২১৮১৮.৮৬
খ) টাকা : ৮১৮.৮৬
গ) প্রকল্প সাহায্য : ১২১০০০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : বিশ্বব্যাংক

৭। ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
		(জিওবি)	মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি(২০২৪-২০২৫)	২,১১৭.০০	১৭.০০	২,১০০.০০	(২,১০০.০০)		
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত অবমুক্তি	১,৬৬৭.০০	১৭.০০	১,৬৫০.০০	(১,৬৫০.০০)		
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	৭৪৭.১২	১১.৭৪	৭৩৫.৩৮	(৭৩৫.৩৮)		
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৪৭.১২	১১.৭৪	৭৩৫.৩৮	(৭৩৫.৩৮)		

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : ৭৩৫.৩৮
খ) দাবীকৃত : ২১০০.০০
গ) প্রাপ্তি : ১৬৫০.০০


২২০

রোহিণা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)

মাসের নাম:

জুন ২০২৫ খ্রি.

(হিসাবসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	অর্থনৈতিক কোড	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		২০২৪-২৫ সালের আরএডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংগ সমূহ										
১	৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার)	৬ জন	১৫৪.০০	৬ জন	-	৬ জন	৫.৩০	২ জন	৪.২৯
২	৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী)	১ জন	১১.০০	১ জন	-	১ জন	২.০০	০	-
৩	৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	১ জন	৫.০০	১ জন	-	১ জন	০.২০	১ জন	০.০৫
৪	৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	১ জন	৫.০০	১ জন	-	১ জন	-	০	-
৫	৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৭ জন	৫.০০	৭ জন	-	৭ জন	০.১০	২ জন	০.০৩
৬	৩১১১৩১০	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৭ জন	৮০.০০	৭ জন	-	৭ জন	৩.০০	২ জন	২.১৫
৭	৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৭ জন	১০.০০	৭ জন	-	৭ জন	০.২০	২ জন	০.১৪
৮	৩১১১৩১২	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	৩ জন	১.০০	৩ জন	-	৩ জন	-	০	-
৯	৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	১ জন	১.০০	১ জন	-	১ জন	-	০	-
১০	৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৭ জন	৩০.০০	৭ জন	-	৭ জন	২.০০	২ জন	১.৪৩
১১	৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৭ জন	৮.০০	৭ জন	-	৭ জন	০.৫০	২ জন	০.৪১
১২	৩১১১৩৩২	সন্মানী ভাতা	৭ জন	১৫.০০	৭ জন	-	৭ জন	-	০	-
১৩	৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৭ জন	১০.০০	৭ জন	-	৭ জন	০.২৫	২ জন	০.০৮
১৪	৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	৭ জন	১৫.০০	৭ জন	-	৭ জন	০.৫০	২ জন	০.২১
১৫	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	থোক	৭.৬০	থোক	-	থোক	০.২০	থোক	০.২০
১৬	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	২৫.০০	থোক	-	থোক	২.৫০	থোক	০.৫০
১৭	৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	৭২০ মাস	১০৮.০০	৭২০ মাস	-	১২ মাস	-	০	-
১৮	৩২১১১০৯	সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	থোক	২০.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
১৯	৩২১১১১০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	থোক	৮.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
২০	৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	থোক	৬.০০	থোক	-	থোক	১.০০	থোক	-
২১	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	থোক	১৭.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
২২	৩২১১১১৬	কুরিয়ার	থোক	৬.০০	থোক	-	থোক	০.১০	থোক	-
২৩	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	থোক	১৬.৫০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
২৪	৩২১১১১৯	ডাক	থোক	১.৫০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
২৫	৩২১১১২০	টেলিফোন	থোক	২.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
২৬	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	৩০.০০	থোক	-	থোক	১.০০	থোক	০.৯২
২৭	৩২১১১২৬	অডিও	থোক	২২.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
২৮	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	থোক	৭.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
২৯	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	থোক	৭.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৩০	৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	থোক	১২.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৩১	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং	৬জন	১০০.০০	৬জন	-	৬জন	৬.০০	৬জন	-
৩২	৩২২১১০১	নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি	থোক	৪.৫০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৩৩	৩২২১১০২	লাইসেন্স ফি	থোক	৪.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৩৪	৩২২১১০৪	নিবন্ধন ফি	থোক	৫.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৩৫	৩২২১১০৫	টেন্ডিং ফি	থোক	১.৫০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৩৬	৩২২১১০৬	পরিবহন ব্যয়	থোক	৬.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৩৭	৩২২১১০৭	অনুলিপি ব্যয়	থোক	৮.৫০	থোক	-	থোক	০.৫০	থোক	-
৩৮	৩২২১১০৮	ব্যাংক চার্জ	থোক	২.৫০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৩৯	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	থোক	১,৩৫০.০০	থোক	-	থোক	২০.০০	থোক	-
৪০	৩২৪৩১০১	পেট্রোল,ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৩০.২৫	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৪১	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বলানি	থোক	১৬.৪০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৪২	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	১০০.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৪৩	৩২৫২১০৮	স্বাস্থ্যবিধান (sanitation) সামগ্রী	থোক	৮.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৪৪	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১৩.২৫	থোক	-	থোক	০.৭৫	থোক	০.২৫

৫


১২০

১২০

ক্র:নং	অর্থনৈতিক কোড	অংগ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		২০২৪-২৫ সালের আরএডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৪৫	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বীধাই	থোক	১৩.০০	থোক	-	থোক	০.৫৫	থোক	০.২৫
৪৬	৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	৫.০০	থোক	-	থোক	০.৬০	থোক	০.২৫
৪৭	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	থোক	৪৮.০০	থোক	-	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০
৪৮	৩২৫৬১০১	সাধারণ সরবরাহ	থোক	১২.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৪৯	৩২৫৬১০২	রাসায়নিক	থোক	৮.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৫০	৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	থোক	২৭.০০	থোক	-	থোক	১.০০	থোক	-
৫১	৩২৫৬১০৬	পোশাক	থোক	১.৪০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৫২	৩২৫৭১০১	কনসালটেন্সি	থোক	৯,৪৩১.৫০	থোক	-	থোক	৬৫.২৫	থোক	২.৯৬
৫৩	৩২৫৭১০৩	গবেষণা	থোক	৫.৩০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৫৪	৩২৫৭১০৪	জরিপ	থোক	১.৩০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৫৫	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	থোক	২৮.০০	থোক	-	থোক	১.০০	থোক	১.০০
৫৬	৩২৫৮১০১	মোটরযান	থোক	২৫.০০	থোক	-	থোক	১.০০	থোক	-
৫৭	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	থোক	১.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৫৮	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	থোক	১৫.৭৫	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৫৯	৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	৪.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৬০	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	১২.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৬১	৩২৫৮১০৭	অনাবাসিক ভবন	থোক	১২.১০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৬২	৩২৫৮১১৫	স্বাস্থ্যবিধান (sanitation) ও পান সরবরাহ	থোক	১২.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৬৩	৩২৫৮১১৯	বৈদ্যুতিক স্থাপনা	থোক	১১.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
মোট রাজস্ব (ক)				১১,৯৬৮.৮৫		-		১১৭.০০		১৬.৬২
খ) মূলধন অংগ সমূহ										
৬৪	৪১১১৩০৮	নলকূপ স্থাপন	থোক	১১,১০০.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৬৫	৪১১১৩০৯	স্বাস্থ্যবিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	থোক	৮৮,১০০.৬৭	থোক	-	থোক	১,২৪০.০০	থোক	৭৩০.৫০
৬৬	৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	থোক	১,৩৫০.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
৬৭	৪১১১৪০১	ল্যান্ডস্কেপিং	১৬০৮২ ঘ. মি.	১২১.৪২	১৬০৮২ ঘ. মি.	-	০	-	০	-
৬৮	৪১১২১০১	মোটরযান	৪টি	১,৯০০.০০	৪টি	-	৪টি	-	০	-
৬৯	৪১১২১০২	জলযান	১টি	১,৬০০.০০	১টি	-	১টি	-	০	-
৭০	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	থোক	৯০.০০	থোক	-	থোক	৯০.০০	থোক	-
৭১	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	থোক	৪০.০০	থোক	-	থোক	৪০.০০	থোক	-
৭২	৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	থোক	১,৬০০.০০	থোক	-	থোক	১০০.০০	থোক	-
৭৩	৪১১২৩০৬	গবেষণাগার সরঞ্জামাদি	থোক	১,৬৩৪.০০	থোক	-	থোক	২০.০০	থোক	-
৭৪	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	থোক	৬০.০০	থোক	-	থোক	৬০.০০	থোক	-
৭৫	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	১০০.০০	থোক	-	থোক	-	থোক	-
মোট মূলধন (খ)				১০৭,৬৯৬.০৯		-		১,৫৫০.০০		৭৩০.৫০
(গ)	সিডি ভ্যাট			০.০০		-		-		-
(ঘ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		থোক	১,০৭৬.৯৬	থোক	-		-	থোক	-
(ঙ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		থোক	১,০৭৬.৯৬	থোক	-		-	থোক	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)				১২১,৮১৮.৮৬		-		১,৬৬৭.০০		৭৪৭.১২

বাস্তব আর্থিক
 আরএডিপি অগ্রগতি: ৫৫.০০% ৪৪.৮২%
 সামগ্রিক অগ্রগতি: ৩.২৫% ০.৬১%

০২২


 (নূর আহম্মদ)
 প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন -২০২৫

১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেক্টর শক্তিশালীকরণ ও স্যানিটেশন বিপণন পদ্ধতি (স্যানমার্কস) উন্নয়ন প্রকল্প।

এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৩০৫০৯০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল প্রকল্প এলাকার ১২০ লক্ষ পরিবারে বসবাসকারী আনুমানিক ৫৪ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্যগত মান উন্নত করা, পানি সরবরাহ ও পরিচ্ছন্ন স্যানিটেশন সুবিধার গুণগতমান, রক্ষণাবেক্ষণ, এবং সিস্টেম শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি করে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার সমবর্তন নিশ্চিত করা

৫। প্রকল্প এলাকা : বগুড়া, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, নওগাঁ, খুলনা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, ভোলা, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর, শেরপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও ঝাংড়াছড়ি

৬। বাস্তবায়ন কাল : ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১/০৪/২০২৩

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০২৭

৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট টাকা : ১৫৬২৪.৭০

খ) জিওবি : ২৬২৪.৭০

গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৩০০০.০০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : ০.০০

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : ইউনিসেফ

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		উৎস ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১৯৯৯.০০	৪৫১.০০	১৫৪৮.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন- ২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৬৯৭.১৬	৩৬৫.০০	১৩৩২.১৬	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন -২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	১৩৩২.১৬	০.০০	১৩৩২.১৬	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮৮১.৩৬	১.২১	১৮৮০.১৫	০.০০	০.০০	-

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত			ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক

০২/০৬/২০২৫

82.

প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অবশিষ্ট :


(হিসাব লক্ষ্য টাকায়)

ক্রম নং	অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত প্রযুক্তি অবশিষ্ট		সরুতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আঞ্চলিক বোতামের লক্ষ্যমাত্রা		সরুতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন- ২০২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট	
		যাচস	আর্থিক	যাচস	আর্থিক	যাচস	আর্থিক	যাচস	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	3111101-Basic Pay (officer), PD &DPD.	২ জন	৮৬.৬০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২	3111306 - Educational Allowance	২ জন	১.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩	3111310 - House Rent	১২০-জনবাল	৪০.৪০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪	3111311 -Medical Allowance	১২০-জনবাল	১.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫	3111312- Mobile/Cell Phone Allowance	১২০-জনবাল	০.১৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬	3111313- Telephone Encashment	১২০-জনবাল	০.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	3111314- Entertainment Allowance	১২০-জনবাল	১.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	3111325- Festival allowance	১২০-জনবাল	১৪.৪৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৯	3111328- Rest and Recreation Allowance.	২ জন	০.৯০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০	3111331- Refreshment Allowance	৪ জন	০.১৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১	3111335 Nobobarsha Allowance	৪ জন	১.৪৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১২	3211131- Outsourcing: (Computer Operator-2, Driver-1 and	৪ জন	৫৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩	3258140-Vehicle Maintenance (Vehicle loan allowance)	১ জন	১.০০	০	০.০০	১ জন	১.০০	০	০.০০
১৪	3111332/3111338- Honorarium/Fees/Remuneration Support to GoB project official of PSC/PMC/PMU/National forum	যেক	১.০০	০	০.০০	০	২.০০	যেক	২.০০
১৫	3211102-Cleaning & Washing	যেক	৮.০০	০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	3211107-Vehicle hiring	যেক	২০.০০	০	০.০০	যেক	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	3211111-Workshop, seminars, meetings for different committees and forums (at different levels in the field)	২৫০ টি	৯১.৯২	১৭	৫.০০	২৫ টি	১০.০০	২৫ টি	১০.০০
১৮	3211111-Knowledge sharing dissemination workshop and seminar at central level	২০ টি	৬২.৭৫	০	০.০০	৬ টি	১০.০০	৬ টি	১০.০০
১৯	3241101-Domestic travel expenses	যেক	১৭.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২০	3243101-Fuel and Lubricant	যেক	১৭২.৯৫	যেক	০.১৩	যেক	৫০.০০	০	০.৫৫
২১	3257101-Supply and Services (other stationeries)	যেক	৬১.৫০	যেক	১.০৭	যেক	১০.০০	০	০.৭২
২২	3257101-Individual Consultants	১৯২-জনবাল	৩৬৭.৯৫	০	০.০০	১২ জনবাল	৫০.০০	১২ জনবাল	৫০.০০
২৩	3257101-Firm: Consultancy for the Revision/development & adaptation of policies and strategies	যেক	৩২০.০০	০	০.০০	যেক	১০০.০০	যেক	১০০.০০
২৪	3257101-Firm: Support the formulation of Water and Sanitation Regulatory Agency. (WASRA)	১৮-জনবাল	১০০.০০	০	০.০০	৯ জনবাল	৫০.০০	৭ জনবাল	৫০.০০
২৫	3257101-Firm: Consultancy for strengthening sector monitoring for improved WASH service delivery system	যেক	১৫.০০	০	০.০০	যেক	৫.০০	যেক	৫.০০
২৬	3257101-Firm: Consultancy for IEC material development for (Awareness campaign through television commercial, print media advertisement and TV talk show)	৩ জন	৩০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৭	3257101-Firm: Technical support and Facilitating Agency Cost	যেক	৫১৬০.৬০	যেক	৫০০.০০	যেক	২১৬.০০	যেক	২১৬.০০
২৮	3257101-Firm: Mass Media Campaign on Sanitation Marketing through communication firm	যেক	৩৬.০০	০	০.০০	যেক	১০.০০	যেক	১০.০০
২৯	3257103-Firm: Research and creation of evidence and knowledge on SafePani model, revenue model for access to water and waste management	৩ জন	৩১২.০০	০	০.০০	১ জন	৫০.০০	১ জন	৫০.০০
৩০	3257104-Firm: Establish Project baseline, midline, end-line and final evaluation	৩ জন	১৫০.০০	০	০.০০	২ জন	৫০.০০	১ জন	৫০.০০
৩১	3257301-Ceremonies and festivals (such as Day observance expenses for World Water Day, National Sanitation Month Observation, Handwashing Day and World Toilet Day)	২০ জন	৪০০.০০	০	০.০০	২ জন	৫১.০০	২ জন	৫১.০০
৩২	3258101-Repair, maintenance & Insurance of Jeep & motor Cycle	যেক	১০.০০	০	০.০০	যেক	৫.০০	যেক	৪.০০

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ভিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রয়শীত অংশ		চলতি (২০২৪-২৫) অর্থ বছরের আর্থিক ভিত্তিতে মোট লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন- ২০২৫ পর্যন্ত অংশ	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৩৮	3258102-Repair maintenance of furniture	১০৮	৫.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
৩৯	3258104-Repair and maintenance of office equipment	১০৮	৫.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
৪০	3258107-Office establishment and Maintenance of DPHE/other line department field offices	১০৮	৩৭.৬০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪১	3258108-Maintenance of PD office/PMU and H/Q offices premise	১০৮	১০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪২	3821112-Training to 500 Latrine Entrepreneurs in 10 districts by PKSf- Partner Organizations/MFI, BAPARD/BARD/ RDA	৬০ টি	৯১.০০	৭ টি	১০.০০	৭ টি	১০.০০	৭ টি	১০.০০
মোট (বাস্তব) =			৭৯২.৭২		৫৪৬.২০		৬৮০.০০		৬১৯.২৬
১	4111309-Offset type toilet: Commission of sanitation facility to the Hardcore poor (PSB through DPHE will provide this to hard core poor)	১০৪০০০ টি	৫৮৩৪.৪৯	০	০.০০	৮০৪২ টি	৬২২.৫২	৭০০০ টি	৬৯২.৭০
২	4111309-Ceramic Pan: Incentive to household for having sanitation products & services provided by PKSf and its partner organization	৭০০০০ টি	১০৫০.০০	০	০.০০	৪১৪৬৬ টি	৪০২.০০	১০০০০ টি	১৯৫.০০
৩	4112101-Motor vehicle (Jeep for PD)	১ টি	১০০.০০	০	০.০০	১ টি	১০৯.২০	০	০.০০
৪	4112101-Motor vehicle (Motorcycle)	৩৫ টি	১০০.১১	০	০.০০	৩৩ টি	৯৫.১১	১২ টি	৩৫.০০
৫	4112202-Computer and accessories (Laptop & Desktop)	৫৫ টি	৪৭.২০	৪ টি	৩.০০	৫২ টি	৪৭.২০	৫২ টি	৪৭.২০
৬	4112202-Computer and accessories (Printer)	৩ টি	১.২৭	০	০.০০	৩ টি	১.২১	৩ টি	১.২১
৭	4112302-Camera and accessories	৬ টি	৩.০৫	০	০.০০	৬ টি	৩.০৫	৬ টি	৩.০৫
৮	4112310-Office equipment (Photocopier)	৬ টি	৬.৭০	০	০.০০	৬ টি	৬.৭০	৬ টি	৬.৭০
৯	4112310-Office equipment (Multimedia)	১৫ টি	৬.৫০	০	০.০০	১৫ টি	৬.৫০	১৫ টি	৬.৫০
১০	4112310-Office equipment (Scanner)	১০ টি	২.৬০	০	০.০০	৬ টি	২.৬০	৬ টি	২.৬০
১১	4112314-Furniture	৬ টি	২২.৯১	০	০.০০	৬ টি	২২.৯১	৬ টি	২২.৯১
মোট (মূল্য) =			৭২০৪.৮৩		৩.০০		১০১৯.০০		৭১২.৮৭
(গ) বিজ্ঞাপন কনটিনেন্ট			১৫১.৯১						
(ঘ) বাইস কনটিনেন্ট			২৮৫.২৫						
সর্বমোট			১৫৬৪৬.৭১		৫৪৯.২০		১৯৯৯.০০		১০০২.১৬

আর্থিক অংশ:	বাস্তব	শতকরা	৭০ %	আর্থিক	শতকরা	৬৭.০০ %
	সামগ্রিক অংশ:	শতকরা	১৪ %	সামগ্রিক অংশ:	শতকরা	১০.০০ %

* অংশের নামসমূহ যার প্রকল্প অনুযায়ী হবে


 (মোঃ সাহিদুল হক)
 প্রকল্প পরিচালক
 ০২/০৬/২০২৫

পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেটের শক্তিশালীকরণ ও স্যানিটেশন বিপন্ন পদ্ধতি (স্যানমার্কস) উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫

- ১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প
- এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৩০৪৭৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ডিপিএইচই এর চলমান ড্রিলিং কার্যক্রমের পাশাপাশি এই প্রকল্পের সাহায্যে প্রকল্প এলাকায়/কক্সবাজার জেলায় যথাযথভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির গভীর উৎস সমূহ খুঁজে বের করা।
- প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলা
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর ২০২২
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২৬
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ক) মোট টাকা : ৪৭৯৪.৫০
খ) জিওবি : ৯৫৮.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৮৩৬.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ :
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাপান সরকার

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	২৬১.০০	৩১.০০	২৩০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট	২৬১.০০	৩১.০০	২৩০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	৩৯.২২	০.০০	৩৯.২২	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭৭.০২	৩৭.৮০	৩৯.২২	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
০২/০৭/২০২৫

কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২২৬

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় আরএডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-২

মাসের নাম জুন/২০২৫

সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

(শত টাকায়)

ক্র. নং	অঙ্গ/ উপ-অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৩০৪৭৬০০)				জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমগুঞ্চিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের কর্মসূচি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব (%)	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	নোট		জিওবি	পিএ	নোট		জিওবি	পিএ	নোট		জিওবি	পিএ	মোট
রাজস্ব ব্যয়																	
১	Honorarium Allowance	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
২	Computer Consumables	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৩	Registration Fee	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৪	Motor Vehicle Maintenance	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৫	Petrol, Oil and lubricants	থোক	১.৫০	০.০০	১.৫০	থোক	০.৮০	০.০০	০.৮০	থোক	০.২৫	০.০০	০.২৫	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৬	Other Stationery	থোক	১.০০	০.০০	১.০০	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.২৫	০.০০	০.২৫	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৭	Bank Charge	থোক	০.৫০	০.০০	০.৫০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০
৮	On the job training during trial drilling	৫ ব্যাচ	২.০০	০.০০	১০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
৯	Site survey	৫টি	৫.০০	০.০০	৫.০০	৫টি	৫.০০	০.০০	৫.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
১০	CD/VAT	থোক	৯১৫.০০	০.০০	৯০৭.০০	থোক	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয়			৯২৮.৫০	০.০০	৯২৮.৫০		৭.৮০	০.০০	৭.৮০		৩১.০০	০.০০	৩১.০০		০.০০	০.০০	০.০০
মূলধন ব্যয়																	
১১	Sanitation & Water Supply (Test drilling for observation Production tube well 300mm)	৫টি	০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১২	Other buildings & structures (Stock Yard)	১টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	১টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	Motor vehicle (Carrier Turck & Crane Truck)	২টি	০.০০	৩১৪.৬৫	৩১৪.৬৫	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	১৫	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	Truck mounted Drilling Rig (up to 400m.)	১টি	০.০০	১৯৩২.৯৩	১২৮২.৯৩	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	৮০.০০	৮০.০০	১৫	০.০০	৩৯.২২	৩৯.২২
১৫	Engineering Other equipment's	থোক	০.০০	৮৯১.৫০	৮৯১.৫০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	১৫	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	Machineries and equipment	থোক	০.০০	৩৪৬.৯২	৩৪৬.৯২	-	০.০০	০.০০	০.০০	থোক	০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫	০.০০	০.০০	০.০০
মোট মূলধন ব্যয়			৩০.০০	৩৮৩৬.০০	৩৮৬৬.০০		৩০.০০	০.০০	৩০.০০		০.০০	২৩০.০০	২৩০.০০		০.০০	৩৯.২২	৩৯.২২
সর্বমোট :			৯৫৮.৫০	৩৮৩৬.০০	৪৭৯৪.৫০		৩৭.৮০	০.০০	৩৭.৮০		৩১.০০	২৩০.০০	২৬১.০০		০.০০	৩৯.২২	৩৯.২২

এডিপি অগ্রগতি :
সামগ্রিক অগ্রগতি :

বাস্তব আর্থিক
০.০০% ১.০৫%
৩২.০০% ১.৬১%

০২৭

(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
০২/০৭/২০২৫

কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানের কারিগরি সহায়তা প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৫

১। প্রকল্পের নাম	:	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)।
প্রকল্পের কোড নং	:	২২৩০৪৯৫০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	

- গ্রামীণ ও পৌরসভা পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তুতকৃত "সমন্বিত কারিগরি গাইডলাইন (CTG)" টি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের তাদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা।
- পানি সরবরাহের উৎসগুলি নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতকৃত "সম্ভাবনাময় পানি সম্পদ ম্যাপ (WRPMS)" ব্যবহার করা এবং তা হালনাগাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায় অফিসসমূহের পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	ফেব্রুয়ারি ২০২২
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০২৫ (টিএপিপি অনুযায়ী)
গ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০২৬ (১ম মেয়াদ বৃদ্ধি)

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৩৩২১.৪১
খ) টাকা	:	২৯১.৪১
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩০৩০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	জাইকা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
------------------------	---	--

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১১১০.০০	১১০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১০৮.৪০	১০৮.৪০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়	১০৯৯.৮৪	৯৯.৮৪	১০০০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১১৬.৮৭	১১৬.৮৭	২০০০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত			ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০


০২৮

৫

ক্রঃ নং	অংগ /উপ-অংগের নাম	টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) জুন/২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট		জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট		জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট		জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৬ জন	৯৬.৩৫	০.০০	৯৬.৩৫	২ জন	৩.৯৭	০.০০	৩.৯৭	৬ জন	২১.৪৪	০.০০	২১.৪৪	৩ জন	২০.১৮	০.০০	২০.১৮
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১ জন	৮.৫২	০.০০	৮.৫২	১ জন	০.৫৩	০.০০	০.৫৩	১ জন	২.৬৫	০.০০	২.৬৫	১ জন	১.১০	০.০০	১.১০
৩	আউটসোর্সিং	১ জন	৪.৭১	০.০০	৪.৭১	-	০.০০	০.০০	০.০০	১ জন	০.২০	০.০০	০.২	-	০.০০	০.০০	০.০০
৪	পরামর্শক সেবা (দেশীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী)	২৫২ জন/মাস	০.০০	৩৯০.৬	৩৯০.৬০	৯০জন /মাস	০.০০	১৩৯.৩৬	১৩৯.৩৬	৯০ জন/মাস	০.০০	১৩৯.৩৬	১৩৯.৩৬	৭৫ জন/মাস	০.০০	১৩৯.৩৬	১৩৯.৪
৫	পরামর্শক সেবা (বল্ল মেয়াদী)	৭১.৬৮জন /মাস	০.০০	১৮৬৯.০৬	১৮৬৯.০৬	২৪.২১ জন/মা স	০.০০	৬৩২.১৪	৬৩২.১৪	২৪.২১ জন/মাস	০.০০	৬৩২.১৪	৬৩২.১৪	২০.১৮ জন/মাস	০.০০	৬৩২.১৪	৬৩২.১৪
৬	পরামর্শক সেবা (দীর্ঘ মেয়াদী)	৩৭ জন/মাস	০.০০	৩০৯.৬৯	৩০৯.৬৯	১২ জন/মা স	০.০০	১২১.২৮	১২১.২৮	১২ জন/মাস	০.০০	১২১.২৮	১২১.২৮	১০ জন/মাস	০.০০	১২১.২৮	১২১.২৮
৭	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৭.৪৫	৩৬৭.৪৬	৪৪৪.৯১	থোক	৪.৩৪	৯১.৮২	৯৬.১৬	থোক	৩১.১১	৭১.৯২	১০৩.০৩	থোক	২৩.৯৬	৭১.৯২	৯৫.৮৮
৮	বিদেশে প্রশিক্ষণ (৩০০ জন - দিন)	২২০ জন- দিন	০.০০	৫০.৬০	৫০.৬০	-	০.০০	০.০০	০.০০	১১০ জন- দিন	০.০০	২৫.৩০	২৫.৩০	-	০.০০	২৫.৩০	২৫.৩০
৯	দেশে প্রশিক্ষণ	৩৩৩৫ জন	৯৫.৩৮	২৫.৪১	১১৮.৭৮	১৯৪ জন	৬.০০	১০.০০	১৬.০০	২৪৪২ জন	৫০.০০	১০.০০	৬০.০০	১৮৪৩ জন	৫০.০০	১০.০০	৬০.০০
১০	প্রশিক্ষণ উপকরন	৬০০ কপি	০.০০	১১.৭৮	১১.৭৮	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১১	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১১.০০	০.০০	১১.০০	থোক	২.১৯	০.০০	২.১৯	থোক	৪.৬০	০.০০	৪.৬০	থোক	৪.৬০	০.০০	৪.৬০
	রাজস্ব ব্যয় মোট :		২৯১.৪১	৩০২৪.৬০	৩৩১৬.০১		১৭.০৩	৯৯৪.৬০	১০১১.৬৩		১১০.০০	১০০০.০০	১১১০.০০		৯৯.৮৪	১০০০.০০	১০৯৯.৮৪

ক্রঃ নং		টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৪-২০২৫) অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২৪-২০২৫) জুন /২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
	অংগ /উপ-অংগের নাম		জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট		জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট		জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট		জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট
(খ) মূলধন ব্যয়																	
১২	ল্যাপটপ কম্পিউটার	৪ টি	০.০০	৩.২০	৩.২০	৪ টি	০.০০	৩.২০	৩.২০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	ফটোকপি কাম প্রিন্টার	১ টি	০.০০	২.২০	২.২০	১ টি	০.০০	২.২০	২.২০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
	মূলধন ব্যয় মোট :		০.০০	৫.৪০	৫.৪০	-		৫.৪০	৫.৪০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক) + (খ) :			২৯১.৪১	৩০৩০.০০	৩৩২১.৪১	-	১৭.০৩	১০০০.০০	১০১৭.০৩		১১০.০০	১০০০.০০	১১১০.০০		৯৯.৮৪	১০০০.০০	১০৯৯.৮৪

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব আর্থিক
সামগ্রিক অগ্রগতি : ১০০.০০% ৯৯.০৮%
 ৬৪.০০% ৬৩.৭৩%


30/06/2025
(মোহাম্মদ আনোয়ার ইউসুফ)
প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

জুন/২০২৫

১। প্রকল্পের নামঃ

চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রোজেক্ট-৪ (সি ডি এস পি-৪)- অভিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প কোডঃ

২২৪৩৩৯০০০

২। অনুমোদনের পর্যায়ঃ

ডিপিপি অনুমোদিত। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪-৬-২০২১ তারিখে অনুমোদিত। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনু বিভাগ স্মারক নং ২০৩৫৮.০১৪. ০১.০৮. ৪৭৫.২০/৭৬ তারিখঃ ৩০-৬-২০২১। প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০. ০৯৫. ১৪.১২৩.২০১৯.৪৭১ তারিখঃ ১৭-৮-২০২১।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ৬-৬-২০২২ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সেচ অনু বিভাগ স্মারক নং ২০.০৪.০০০০.৩৫৮.১৪. ০৩৩.২২/২৩৪ তারিখঃ ৮-৬-২০২২। প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০. ০৯৫. ১৪.৯৭০.২০২১.৩৫৪ তারিখঃ ২৬-৬-২০২২।

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন।

খ) প্রকল্পভুক্ত চর এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা।

গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানিবাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা।

ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে চর এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়ন।

ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫। বাস্তবায়নকালঃ

সংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ

জানুয়ারি/২০২১

খ) কাজ সমাপ্তির তারিখঃ

জুন/২০২৫(প্রস্তাবিত)

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

(ক) মোট

৩৪২০.১৫

(খ) টাকাঃ

১০৯০.৭৮

(গ) প্রকল্প সাহায্য

২৩২৯.৩৭

(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকারংশ

২৩২৯.৩৭

(ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

(চ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

IFAD

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকারংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে এডিপি বরাদ্দ	৭২০.০০	২৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮৫.৭৬	৮৩.৫৮	১০২.১৮	১০২.১০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৮৫.৭৬	৮৩.৫৮	১০২.১৮	১০২.১০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮৮০.৯৫	৯১১.৯৪	১৯৬৯.০১	১৯৬৯.০১	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য, টাকারংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি, (লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়

১০১.৯২

১০১.৯২

খ) দাবী

০.০০


০.০০

গ) প্রাপ্তি

১১.৬৬.৭৭

১৮.৬৬.৭৭

২০২



(স্বাক্ষর: আব্দুল হাদিদ মল্লিক)

প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের নামঃ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট- ৪-অভিরুদ্ধ অর্থায়ন (ডিসিএইচই অংশ)

১৫০০