


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন - ২০২৪ খ্রিঃ



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস-জি আই এস ইউনিট, ঢাকা।

www.dphe.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা- ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪		১
খ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ		২-৩
গ	সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত (২০২৩-২৪) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন		৪-১৭
ঘ	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আইএমইডি- ০৫/২০০৩ ছক		১৮-২৪
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প		
	২২৪২০৬৪০০	১ পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।	২৫-২৭
	২২৪২০৬৫০০	২ ৩২টি পৌরসভায় পানিসরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।	২৮-৩০
	২২৪২৮৮৭০০	৩ সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৩১-৩২
	২২৪২৮৮৮০০	৪ সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৩৩-৩৪
	২২৪২৯২৮০০	৫ পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণ।	৩৫-৩৬
	২২৪২৯৯২০০	৬ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	৩৭-৩৮
	২২৪৩০৩৪০০	৭ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৩৯-৪০
	২২৪৩০৬৭০০	৮ দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপ সমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প।	৪১-৪৩
	২২৪৩১২৩০০	৯ কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।	৪৪-৪৫
	২২৪৩১৮৮০০	১০ হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প।	৪৬-৪৭
	২২৪৩২০৫০০	১১ খুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেরখাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৪৮-৪৯
	২২৪৩৩০১০০	১২ বান্দরবান পৌরসভা ও বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্চাতী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৫০-৫২
	২২৪৩৩৭৩০০	১৩ গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৫৩-৫৪
	২২৪৩৩৮৩০০	১৪ টাংগাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৫-৫৬
	২২৪৩৩৯৮০০	১৫ গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৭-৫৮
	২২৪৩৪৭৮০০	১৬ ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৯-৬০
	২২৪৩৫০৯০০	১৭ সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৬১-৬২
	২২৪৩৫৩৫০০	১৮ রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৬৩-৬৪
	২২৪৩৫৩৬০০	১৯ মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৫-৬৬
	২২৪৩৫৩৭০০	২০ পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৬৭-৬৮
	২২৪৩৫৩৯০০	২১ খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৬৯-৭০
	২২৪৩৫৯৮০০	২২ রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	৭১-৭২
	২২৪৩৫৯৯০০	২৩ সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কালিগঞ্জ ও দেবহাটা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৭৩-৭৪
	২২৪৩৬০০০০	২৪ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৭৫-৭৬
	২২৪৩৬০১০০	২৫ নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৭৭-৭৮
	২২৪৩৬০২০০	২৬ পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৭৯-৮০
	২২৪৩৬০৩০০	২৭ উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৮১-৮২
	২২৪৩৬০৪০০	২৮ বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৮৩-৮৪
	২২৪৩৬১৬০০	২৯ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৮৫-৮৬
	২২৪৩৬৪৮০০	৩০ মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৮৭-৮৮
	২২৪৩৬৬৫০০	৩১ মেহেরপুর জেলার পল্লী এলাকায় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৮৯-৯০
	২২৪৩৬৬৭০০	৩২ নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৯১-৯২

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	২২৪৩৭২১০০	৩৩ যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	৯৩-৯৪
	২২৪১৩২৭০০	৩৪ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৯৫-৯৭
	২২৪২৫৭৬০০	৩৫ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	৯৮-৯৯
	২২৪২৭০৪০০	৩৬ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচইঅংশ)।	১০০-১০২
	২২৪২৯৩৫০০	৩৭ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	১০৩-১০৫
	২২৪৩২৯৯০০	৩৮ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রকল্প।	১০৬-১০৭
	২২৪৩৫৫৪০০	৩৯ বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প।	১০৮-১১১
	২২৪৩৭২৫০০	৪০ বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)।	১১২-১১৫
	২২৪৩৭৫৮০০	৪১ কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৬-১১৭
	২২৪৩৭৭৬০০	৪২ মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৮- ১১৯
	২২৪৩৮০৩০০	৪৩ শরীয়তপুর পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ উন্নয়ন প্রকল্প।	১২০-১২১
	২২৪৩৮৬৪০০	৪৪ স্বরূপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	১২২-১২৩
	২২৪৩৮৬৫০০	৪৫ সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	১২৪-১২৫
	২২৪৩৭৪৩০০	৪৬ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মানের জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	১২৬-১২৮
	২২৪৩৭৮৭০০	৪৭ পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	১২৯-১৩১
	২২৪৩৮৩০০০	৪৮ বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প।	১৩২-১৩৬
		কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	২২৩০৪৭৬০০	৪৯ কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	১৩৭-১৩৮
	২২৩০৪৯৫০০	৫০ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)	১৩৯-১৪১
	২২৩০৫০৯০০	৫১ বাংলাদেশে ওয়াশ সেক্টর শক্তিশালীকরণ এবং স্যানিটেশন মার্কেট সিস্টেম (সেনমার্ক) উন্নয়ন প্রকল্প।	১৪২-১৪৪
		সাব-সেক্টরঃ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	
	২২৪৩৪৬০০০	৫২ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড স্টেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪।	১৪৫-১৪৬

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০২৩-২৪)
সংস্থায়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৪

(লক্ষ টাকা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প															
১	মোট - ৫১ টি প্রকল্প	৪১০৯১৯.০০	২৮৯৬৫৫.০০ (০.০০)	১২১২৬৪.০০	১০৪৯২৫.০০	৪০৩৭৪৩.৯৫ (৯৮.২৫%)	২৮৩৫৫৪.৪৩ (৯৭.৮৯%)	০.০০	১২০১৮৯.৫২ (৯৯.১১%)	১০৩৮৫২.২১ (৯৮.৯৮%)	৩৭৮১৮৫.০১ (৯২.০৩%)	২৬৮৬৩৭.৯২ (৯২.৭৪%)	০.০০	১০৯৫৪৭.০৯ (৯০.৩৪%)	৯৩৯৭১.০০ (৮৯.৫৬%)
সাব-সেক্টরঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা															
১	মোট - ১ টি প্রকল্প	১৩৯১.০০	৪২৮.০০ (০.০০)	৯৬৩.০০	৯৬৩.০০	৮০৭.৮১ (৫৮.০৭%)	২১৩.৯২ (৪৯.৯৮%)	০.০০	৫৯৩.৮৯ (৬১.৬৭%)	৫৯৩.৮৯ (৬১.৬৭%)	১১৮৭.৬৮ (৮৫.৩৮%)	৩৬৪.৩৬ (৮৫.১৩%)	০.০০	৮২৩.৩২ (৮৫.৫০%)	৮২৩.৩২ (৮৫.৫০%)
১	মোট - ৫২ টি প্রকল্প	৪১২৩১০.০০	২৯০০৮৩.০০ (০.০০)	১২২২২৭.০০	১০৫৮৮৮.০০	৪০৪৫৫১.৭৬ (৯৮.১২%)	২৮৩৭৬৮.৩৫ (৯৭.৮২%)	০.০০	১২০৭৮৩.৪১ (৯৮.৮২%)	১০৪৪৪৬.১০ (৯৮.৬৪%)	৩৭৯৩৭২.৬৯ (৯২.০১%)	২৬৯০০২.২৮ (৯২.৭৩%)	০.০০	১১০৩৭০.৪১ (৯০.৩০%)	৯৪৭৯৪.৮০ (৮৯.৫২%)

Mahmud
4/7/24

প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

A. K. M. S. M.
04/07/2024

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

Amul
07/07/2024

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

বিভাগের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

মাসের নাম- জুন ২০২৪

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য		হিসাব পদ্ধতির নাম (ডেসা/কোনটাসা)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)						২০২৩-২৪ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৩-২৪ অর্থ বছরের শুরুর হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের (লক্ষ টাকা)					
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আন্তর্জাতিক সংস্থা	ঋণ	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ		
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট
১	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪১৩২৭০০	মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন কাকরাইল, ঢাকা-১০০০	জুলাই/ ২০১৭	জুন/২০২৩	আইডিবি	আইডিবি	ঋণ	সাহায্য	৬৯৮৫৬.৭৪	৩৬৫.০০	৯৫৭৯.০০	৯৯৪৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৬.৫৯	১৫৭০.৮৬	১৬৫৭.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	৩১৬.০৫	৯৪৩২.০১	৯৭৪৮.০৬	০.০০	০.০০	
২	কক্সবাজার জেলার উমিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প। কোড নং-	মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাদির ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬৫ তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ৫৫১৩০৫১৭	জুলাই ১৮ খ্রিঃ	জুন ২১ খ্রিঃ	ADB	ADB	ঋণ	সাহায্য	৮৯২০১.১৪	৮৫০.০০	১৫২১.০০	২৩৬১.০০	০.০০	৬২০০.০০	৬২০০.০০	০.০০	###	২৪০০.০০	০.০০	৩৮৮.১০	৩৮৮.১০	৯৩৭.১৩	২৪০০.০০	৩৩৩৭.১৩	০.০০	৬০০৪.২৭	
৩	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাস্ট্রি স্ট্রের প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)। কোড নং- ২২৪২৭০৪০০	মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (১০ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ৫৫১৩০৫১৭	ডিসেম্বর/ ২০১৮	জুন/২০২৪	IDA	IDA	সাহায্য	কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	১৭১২.০০	১২৪৮.০০	১৪৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮১.০২	১৮২৪.৯৯	১৯০৬.০১	০.০০	০.০০	০.০০	১৭০৬.৫১	১২১৯৯.৮২		
৪	বাংলাদেশের ৩০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪২৯৩৫০০	মীর আব্দুস সাহিদ ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এইচআরডি সেক্টর, ৩৬-৩৭ বীর উত্তম এ.কে. খন্দকার সড়ক, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন নং- ০১৭১২-৫১২৩৫৩	জুলাই/ ২০১৯	ডিসেম্বর/ ২০২৩	IDA and AIB	IDA and AIB	ঋণ	কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০০.০০	৩৭০০০.০০	৪০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৩১.১৫	৭৬৩৭.৪৪	৮১৬৮.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	২০৬২.৪৬	৩৪৪১৬.০৬		
৫	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩২৯৯০০	মোঃ তবিরুর মহম্মদ আলুকার ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬৫ তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১১৩৬০৬৭	জানুয়ারি/ ২০১৮	ডিসেম্বর/ ২০২৫	এআইআইবি, বিশ্ব ব্যাংক	এআইআইবি, বিশ্ব ব্যাংক	ঋণ	কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	২৯০৩.০০	৩৭০৯৭.০০	৪০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪১১.৫৭	৭০৬০.৯০	৮৪৭২.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	২৬৫১.০২	৩৩৮৫৫.১৪		

(Handwritten signature)

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

বিভাগের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

মাসের নাম-

জুন ২০২৪

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য		হিসাব পত্রটির নাম (ডেসাকো নং/নাম)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৩-২৪ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৩-২৪ অর্থ বছরের শুরুর হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)					
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আন্তর্জাতিক সংস্থা	রূপ	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ		
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	
৬	বাংলাদেশের ১০টি (দেশ) অগ্রাধিকার ডিক্রি শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও দানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩৫৫৫০০	এন এম শামিম আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৯ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাম্পেন মনসুর আলী সড়ক, বাকরায়ল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১২৬৫৮৩০২	জানুয়ারি '২২খ্রিঃ	ডিসেম্বর '২৬খ্রিঃ	আইডিবি	আইডিবি	রূপ	সাহায্য	ই-সফটওয়্যার	১৩০.০০	৮৩.০০	২১৩.০০	৫৫.০০	২২২.০০	৩৪৭.০০	১২২.০৮	৬৭.৬১	১৯৬.৬৯	১৬.৩০	৮৩.৪১	৯৯.৭১	১২৯.০৮	৬৭.৬১	১৯৬.৬৯	৫১.৪৮	১০৫.৬৩	
৭	বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)। কোড নং- ২২৪৩৭২৫০০	নাহদুন করীম টৌমুরী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৩য় তলা), ১৪ শহীদ ক্যাম্পেন মনসুর আলী সড়ক, বাকরায়ল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১৫০৬১০১৫	অক্টোবর '২২খ্রিঃ	জুন '২৭খ্রিঃ	এআইআইবি	এআইআইবি	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	SAFE	০.০০	০.০০	০.০০	২২৭.০০	৪৬.০০	২৭৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৮.০৭	৩৪.৬১	১৪২.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	১০৮.০৭	৩৪.৬১	
৮	দনায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)। কোড নং- ২২৪৩৭৪৩০০	জনাব মোঃ আরিফ অনোয়ার প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএইচই ভবন (৫ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাম্পেন মনসুর আলী সড়ক, বাকরায়ল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং-	এপ্রিল '২৩ খ্রিঃ	ডিসেম্বর '২৫ খ্রিঃ	এডিবি	এডিবি				০.০০	০.০০	০.০০	৪৫৮.০০	২০০০.০০	২৪৫৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৯	পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩৭৮৭০০	জনাব মোঃ শফিকুল হাসান প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএইচই ভবন (৫ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাম্পেন মনসুর আলী সড়ক, বাকরায়ল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং-	জুলাই '১৬ খ্রিঃ	ডিসেম্বর '২৮ খ্রিঃ	এডিবি	এডিবি				০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

বিভাগের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

মাসের নাম-

জুন ২০২৪

ক্র.মিক.নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম , পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক ঋণ/সাহায্য		হিসাব পদ্ধতির নাম (ডেসা/কো নটাসা)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)						২০২৩-২৪ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৩-২৪ অর্থ বছরের শুরুর হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের (লক্ষ টাকা)					
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আন্তর্জাতিক সংস্থা	ঋণ	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ		
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	
১০	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)। কোড নং- ২২৪৩৩৯০০০	মোঃ আব্দুল হালিম খান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন, ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগী, বাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১১৫২৬২৭২	জানুয়ারি ২০২১	জুন'২০২৪	ইফাদ	ইফাদ				০.০০	০.০০	০.০০	৩৩.০০	১৩০.০০	১৬৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৭৭	৩৫৩.৩৮	৩৫৪.১৫	০.০০	০.০০	০.০০	৮.৪৭	৮১৪.৮৫	
মোট										১৩৪৫.০০	১১১৭৩.০০	১২৫১৮.০০	৮৩৮৮.০০	৯৫৩৫৩.০০	১০৩৭৪১.০০	২১৫.৬৭	৪০৩৮.৪৭	৪২৫৪.১৪	২১৪৮.৮৮	১৭৩৮২.৮৩	১৯৫৩১.৭১	১৩৮২.২৬	১১৮৯৯.৬২	১৩২৮১.৮৮	৬৫৮৮.০১	৮৭৪৩০.৩৮	

Mahmud Afizy
প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

Kamal
০৫/০৭/২০২৪
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

[Signature]
০৫/০৭/২০২৪
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক

মাসের নামঃ জুন ২০২৪

সংখ্যাঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রারম্ভিত বয়স	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত বয়স	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপিপি'র Procurement Plan অনুমোদিত প্যাকেজ সংখ্যা/প্রারম্ভিত বয়স	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত কার্যাবলি প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/বয়স	২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশ্লিষ্ট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী										ক/ক্রমপঞ্জিত পুনর্নির্ধারিত বয়স (২০২৩-২৪ অর্থবছর) খ/মোট পুনর্নির্ধারিত বয়স (২০২৩-২৪ অর্থবছর) গ/মোট পুনর্নির্ধারিত বয়স (২০২৩-২৪ অর্থবছর) ঘ/মোট পুনর্নির্ধারিত বয়স (২০২৩-২৪ অর্থবছর)	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়ক্রমিক বয়স/অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যায়ক্রমিক বয়স/অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রারম্ভিত বয়স অনুমোদিত অবরোধকৃত টাকা	প্রতিবেদনক ক/হতে প্রকল্পের অগ্রগতি মেয়াদকাল	
						কর্মসূচী-১					কর্মসূচী-২										আর্থিক ও মূল্যমাত্রা অধীত মা হওয়ার কারণ (২০২৩-২৪ অর্থবছর)
						পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২৩- ২৪ অর্থবছর)	পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত আর্থিক বায়/অগ্রগতি (২০২৩-২৪ অর্থবছর)														
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২

বিনিয়োগ প্রকল্প																							
১	২২৪২০৬৪০০	১২২,০২৪.৪৪	১৭৬৪৭২.৪৪	৪৩৪ টি	৪৩৪ টি	১০,৯০০.০০	১০৯২৩.২০ (২২.২৪)	১০৯২৩.২০ (২২.২৪)	১০,৯০০.০০	১০৯২৩.২০ (২২.২৪)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩০ টি	৩ টি									
	পানি সরবরাহে আর্থনিক সুবি নিবন্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	১২২,০২৪.৪৪	১৭৬৪৭২.৪৪	১০,৩০৬.০০ ৪৪২	১০,৩০৬.০০ ৪৪২	১০,৯০০.০০	১০৯২৩.২০ (২২.২৪)	১০৯২৩.২০ (২২.২৪)	১০,৯০০.০০	১০৯২৩.২০ (২২.২৪)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩০ টি	৩ টি									
	(জানুয়ারি ১৮ ডিসেম্বর ২৪ ডিঃ)	০.০০	০.০০	১৭৬,৭৭২.২৭ ১২	১৭৬,৭৭২.২৭ ১২	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩০ টি	৩ টি									
		০.০০	০.০০	২,৬২২.৪৩	২,৬২২.৪৩	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩০ টি	৩ টি									
২	২২৪২০৬৪০০	৬০,২৭২.৪২	৩০৬৭৭.২২	১৮২ টি	১৮২ টি	২,০০০.০০	৬৪২২.৭৪ (৭১.৩৬)	৬৪২২.৭৪ (৭১.৩৬)	২,০০০.০০	৬৪২২.৭৪ (৭১.৩৬)	১০০.০০%	১০০.০০%	৭ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	
	৩ম পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প	৬০,২৭২.৪২	৩০৬৭৭.২২	৩,৪২২.১১ ১৭০	৩,৪২২.১১ ১৭০	২,০০০.০০	৬,৪২২.৭৪ (৭১.৩৬)	৬,৪২২.৭৪ (৭১.৩৬)	২,০০০.০০	৬,৪২২.৭৪ (৭১.৩৬)	১০০.০০%	১০০.০০%	৭ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি
	(জানুয়ারি ১৮ ডিসেম্বর ২৪ ডিঃ)	০.০০	০.০০	৬৪,১৮৮.২০ ৩	৬৪,১৮৮.২০ ৩	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৭ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি
		০.০০	০.০০	৪০২.৮০	৪০২.৮০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৭ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি	৩ টি
৩	২২৪২১৮৭০০	৪,২৩৬.৩৪	৪০৬১.৪০	৪১ টি	৪১ টি	১৭৪.০০	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪.০০	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৪ টি	৩ টি									
	সুসামঞ্জস জেলার দক্ষিণ সুসামঞ্জস উপজেলায় পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪,২৩৬.৩৪	৪০৬১.৪০	৪১ টি	৪১ টি	১৭৪.০০	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪.০০	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৪ টি	৩ টি									
	(এপ্রিল ১২ ডিঃ - ডিসেম্বর ২০ ডিঃ)	০.০০	০.০০	৪,৮০২.৪৬	৪,৮০২.৪৬	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৪ টি	৩ টি									
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৪ টি	৩ টি									
৪	২২৪২১৮৮০০	৪,২১৪.৬৪	৪১২১.৪০	৪১ টি	৪১ টি	১৭৪.০০	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪.০০	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৪ টি	৩ টি									
	সুসামঞ্জস জেলার দক্ষিণ সুসামঞ্জস উপজেলায় পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৪,২১৪.৬৪	৪১২১.৪০	৪১ টি	৪১ টি	১৭৪.০০	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১৭৪.০০	১৭৪.০০ (১০০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৪ টি	৩ টি									
	(এপ্রিল ১২ ডিঃ - ডিসেম্বর ২০ ডিঃ)	০.০০	০.০০	৪,৮২৭.৭২	৪,৮২৭.৭২	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৪ টি	৩ টি									
		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০ (০.০০)	১০০.০০%	১০০.০০%	৩৪ টি	৩ টি									

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম (সেবাদকার)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রারম্ভিক তারিখ	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ভিপিপি/অগ্রভিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রারম্ভিত ব্যয়	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়		২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী																কা) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্নির্মাণ ব্যয় (জুন/২৩ পর্যন্ত) যু) মোট পুনর্নির্মাণ ব্যয় (২৩-২৪ অর্থবছর) গ) মোট পুনর্নির্মাণ দাবী পেম (২৩-২৪ অর্থবছর) ঘ) মোট পুনর্নির্মাণ প্রাপ্তি (২৩-২৪ অর্থবছর)	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যন্ত প্রারম্ভিত আর্থিক ব্যয় অনুযায়ী অবরোধকৃত টাকার ক্রমপুঞ্জি	প্রতিবেশনকারী হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট সেবাদকার
					কর্ম পরিকল্পনা																					
					২০২৩-২৪ অর্থবছর বরাদ্দ		পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২৩-২৪ অর্থবছর)				পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২৪ অর্থবছর)				পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৩-২৪ অর্থবছর)				পর্যালোচনা মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৩-২৪ অর্থবছর)							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
	মোট (ক্রিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (ক্রিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা	মোট ব্যয় টা কা	মোট সংখ্যা টা কা					
৩৮	২২৪০২২২০০	১৮৮,২৫২.২৭	২৪৬৭৭.৬৪	১২৪ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি					
	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং বায়ুবিধি প্রকল্প																									
৩৯	২২৪০৫৫৪০০	৫৪,২৬৮.০০	৬৪.৭৮	১২২ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি					
	বাংলাদেশের ১০টি (দশ) জেলায় জিও-ইকো সিস্টেম ও হাইড্রিন (সেবিত) কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প																									
৪০	২২৪০৭২৫০০	২২১,০৭০.০০	০.০০	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি					
	বাংলাদেশের ২৪টি শহরে অর্থক্রিয়মূলক স্যানিটেশন প্রকল্প																									
৪১	২২৪০৭৫৮০০	১,৫২৫.০০	০.০০	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি					
	কক্সবাজার জেলায় দীর্ঘমেয়াদে উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার																									

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2023-24

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: **June 2024**

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2023-2024 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2024 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Arsenic Risk Reduction project for Water Supply	13930.00	13930.00	0.00 (0.00)	13923.20	13807.73 99.12%	13807.73 99.12%	0.00 0.00%
2	Water Supply & Environmental Sanitation including Faecal Sludge Management Project in 32 Pourashava	9000.00	9000.00	0.00 (0.00)	6422.75	6244.93 69.39%	6244.93 69.39%	0.00 0.00%
3	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of South Sunamganj Upazila in Sunamganj District	175.00	175.00	0.00 (0.00)	175.00	175.00 100.00%	175.00 100.00%	0.00 0.00%
4	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Jagannathpur Upazila in Sunamganj District	175.00	175.00	0.00 (0.00)	175.00	175.00 100.00%	175.00 100.00%	0.00 0.00%
5	Project on strengthening Water Quality Testing system	5600.00	5600.00	0.00 (0.00)	5530.32	1645.49 29.38%	1645.49 29.38%	0.00 0.00%
6	The project for safe supply and sanitation management for different villages in Khagrachhari District	79.00	79.00	0.00 (0.00)	79.00	67.02 84.84%	67.02 84.84%	0.00 0.00%
7	Project for Safe Water Supply throughout the country	150000.00	150000.00	0.00 (0.00)	149982.00	148112.30 98.74%	148112.30 98.74%	0.00 0.00%
8	Project for regeneration of Production Tubewells in Countrywide Pourashavas	276.00	276.00	0.00 (0.00)	275.89	269.21 97.54%	269.21 97.54%	0.00 0.00%
9	Water Supply and Environmental Sanitation Project in Kulaura and Golapganj Paurashava.	1.00	1.00	0.00 (0.00)	1.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
10	Project for Improvement of sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene System in Haor areas	21236.00	21236.00	0.00 (0.00)	21236.00	19307.53 90.92%	19307.53 90.92%	0.00 0.00%

Jb

M

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2023-24

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2024

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(in Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2023-2024 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2024 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
11	Safe Water Supply and Sanitation at Rupsha, Digholia & Tarokhada Upazilla of Khulna District	186.00	186.00	0.00 (0.00)	186.00	186.00 100.00%	186.00 100.00%	0.00 0.00%
12	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Banderban Poursava and 3 upazila sadar with adjacent areas of Banderban district.(EISWSSP)	750.00	750.00	0.00 (0.00)	749.74	749.74 99.97%	749.74 99.97%	0.00 0.00%
13	The Project for Safe Water Supply and Sanitation in Kalikoir Upazila of Gazipur District	1174.00	1174.00	0.00 (0.00)	1174.00	1170.58 99.71%	1170.58 99.71%	0.00 0.00%
14	Extention and Development of Water Supply System in Tangail Pourashava	141.00	141.00	0.00 (0.00)	105.75	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
15	Project for Improvement of Safe Water Supply and Sanitation System in Rural Area of Gopalganj District	6439.00	6439.00	0.00 (0.00)	6437.50	6389.15 99.23%	6389.15 99.23%	0.00 0.00%
16	Expansion and improvement Project for safe water supply & Environmental Sanitation system in Thakurgaon Poursava	1200.00	1200.00	0.00 (0.00)	1199.60	598.22 49.85%	598.22 49.85%	0.00 0.00%
17	Project for Improvement of Safe Water Supply and Sanitation System in Biswanath Upazila of Sylhet District	2000.00	2000.00	0.00 (0.00)	1998.77	1998.77 99.94%	1998.77 99.94%	0.00 0.00%
18	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Pargachha Upazila in Rangpur District	1302.00	1302.00	0.00 (0.00)	1302.00	791.16 60.76%	791.16 60.76%	0.00 0.00%

M

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2023-24

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2024

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPIE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2023-2024 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2024 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
19	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Shibchar Pourasava and Shibchar upazila of Madaripur district	1600.00	1600.00	0.00 (0.00)	1280.24	1280.09 80.01%	1280.09 80.01%	0.00 0.00%
20	Safe Water Supply and Sanitation Project in Bhandaria Upazila of Pirojpur District	1920.00	1920.00	0.00 (0.00)	1920.00	967.78 50.41%	967.78 50.41%	0.00 0.00%
21	Safe Water Supply and Sanitation Project in Paikgachha and Koyra Upazilas in Khulna District	1398.00	1398.00	0.00 (0.00)	1398.00	1397.65 99.97%	1397.65 99.97%	0.00 0.00%
22	Project for safe water supply and sanitation management for Gandgachara Upazila in Rangpur District.	1390.00	1390.00	0.00 (0.00)	1390.00	1232.07 88.64%	1232.07 88.64%	0.00 0.00%
23	Safe water supply and sanitation project in Asashuni, Kaliganj and Debhata upazilas of Satkhira district.	3009.00	3009.00	0.00 (0.00)	2606.64	2606.64 86.63%	2606.64 86.63%	0.00 0.00%
24	Safe water supply and sanitation project in rural areas of Mohanganj, Madan and Khaliakhuri upazilas of Netrokona district.	871.00	871.00	0.00 (0.00)	871.00	870.96 100.00%	870.96 100.00%	0.00 0.00%
25	Expansion and development project of water supply and sanitation system in Manohordi municipality and upazila of Narsingdi district	1350.00	1350.00	0.00 (0.00)	1349.90	463.80 34.36%	463.80 34.36%	0.00 0.00%
26	Safe water supply project through rain water harvesting in Mathbaria upazila of Pirojpur district.	3825.00	3825.00	0.00 (0.00)	3825.00	3586.36 93.76%	3586.36 93.76%	0.00 0.00%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2023-24

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2024

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2023-2024 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2024 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
27	Water supply project in coastal area through rain water harvesting system.	35000.00	35000.00	0.00 (0.00)	35000.00	34960.34 99.89%	34960.34 99.89%	0.00 0.00%
28	Rainwater harvesting project in Morelganj and Sharankhola upazilas of Bagerhat district.	1923.00	1923.00	0.00 (0.00)	1923.00	1915.50 99.61%	1915.50 99.61%	0.00 0.00%
29	Expansion and Development project of safe water supply and sanitation system in Tungipara Pourasava in Gopalganj District.	1285.00	1285.00	0.00 (0.00)	1281.00	241.49 18.79%	241.49 18.79%	0.00 0.00%
30	Development project of Water Supply and Sanitation System in Sadar and Shreepur Upazilas of Magura District.	1203.00	1203.00	0.00 (0.00)	1202.80	1084.33 90.14%	1084.33 90.14%	0.00 0.00%
31	Project for Improvement of Safe Water Supply in Rural Area of Meharpur District.	1300.00	1300.00	0.00 (0.00)	1300.00	1300.00 100.00%	1300.00 100.00%	0.00 0.00%
32	Community Based Water Supply Project at Low Water Table Area at Patnitala & Dhamorhat Upazilla in Naogaon District.	3671.00	3671.00	0.00 (0.00)	3666.00	3666.00 99.86%	3666.00 99.86%	0.00 0.00%
33	Expansion and Development Project of Safe Water Supply and Sanitation System in Monirampur Upazilla of Jashore District .	1704.00	1704.00	0.00 (0.00)	1703.80	1703.80 99.99%	1703.80 99.99%	0.00 0.00%
34	Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashavas Project in Bangladesh (GoB-IDB)	13444.00	3500.00	9944.00 (0.00)	13564.37	12505.32 93.02%	2757.26 78.78%	9748.06 98.03%
35	Emergency Assistance Project for Water Supply and Sanitation at Ukhia and Teknaf upazila in Cox's Bazar District	12127.00	2450.00	9677.00 (6200.00)	10920.80	10920.80 90.05%	1579.41 64.47%	9341.39 96.53%

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2023-24

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2024

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2023-2024 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2024 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
45	Project for Extension & Development of Water Supply and Sanitation Management System in Rocky Areas of Different Upazila at Rangamati District including Sajek Tourist Zone.	740.00	740.00	0.00 (0.00)	545.68	545.68 73.74%	545.68 73.74%	0.00 0.00%
46	Flood Reconstruction Emergen Assistance Project for Water Supply and Sanitation (GoB-ADB)	3000.00	542.00	2458.00 (2458.00)	2999.34	232.89 7.76%	61.89 11.42%	171.00 6.96%
47	Chittogram Hill Tracts Inclusive and Resilient Urban Water Supply and Sanitation Project	3000.00	1503.00	1497.00 (1347.00)	2000.00	426.99 14.23%	38.84 2.58%	388.15 25.93%
48	Climate Resilient Sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene Project in Bangladesh	1050.00	50.00	1000.00 (0.00)	1010.80	987.06 94.01%	25.26 50.52%	961.80 96.18%
Sub Total :		409283.00	289574.00	119709.00 (104925.00)	402114.34	376579.76 92.01%	268581.88 92.75%	107997.88 90.22%
b) Technical Assistance Programme :								
49	Technical Assistance Project for Groundwater Investigation in Cox's Bazar(TAPP)	38.00	38.00	0.00 (0.00)	37.80	37.80 99.47%	37.80 99.47%	0.00 0.00%
50	The Project for Improvement of Comprehensive Management Capacity of DPHE on Water Supply (Phase 2)	1030.00	30.00	1000.00 (0.00)	1029.60	1017.03 98.74%	17.03 56.77%	1000.00 100.00%

Handwritten signature

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
RADP included Project of the year 2023-24

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2024

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2023-2024 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2024 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
51	WASH Sector Strengthening and Sanitation Market System (SanMarkS) Development Project in Bangladesh	568.00	13.00	555.00 (0.00)	562.21	550.42 96.90%	1.21 9.31%	549.21 98.96%
Sub Total :		1636.00	81.00	1555.00 (0.00)	1629.61	1605.25 98.12%	56.04 69.19%	1549.21 99.63%
c) Sub-sector: Water Supply & Sanitation								
52	Char Development and Settlement Project-4 (CDSP-IV) (DPHE Part)	1391.00	428.00	963.00 (963.00)	807.81	1187.68 85.38%	364.36 85.13%	823.32 85.50%
Sub Total :		1391.00	428.00	963.00 (963.00)	807.81	1187.68 85.38%	364.36 85.13%	823.32 85.50%
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
Sub Total :								
Grand Total :		412310.00	290083.00	122227.00 (105888.00)	404551.76 98.12%	379372.69 92.01%	269002.28 92.73%	110370.41 90.30%

Mahmud
4.7.24

প্রোগ্রামার (চ:দা:)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

Arun
07/07/2024

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

Arun
07.07.2024

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪খ্রি.

- ১। প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহে আর্সেনিক ঝুঁকি নিরসন প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২০৬৪০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) অতি মাত্রায় আর্সেনিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহের জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়ন।
খ) বিদ্যমান নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ নিরূপণ।
গ) প্রকল্প এলাকায় আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ।
ঘ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান নিশ্চিতকরণ।
- প্রকল্প এলাকা : বরিশাল, পিরোজপুর, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ঢাকা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, বাগেরহাট, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, খুলনা, নড়াইল, সাতক্ষীরা, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, শরিয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, নেত্রকোনা, শেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ০১ জানুয়ারি, ২০১৮খ্রি.
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২৪খ্রি.
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ১৯৯০৯৫.৫৪
খ) টাকা : ১৯৯০৯৫.৫৪
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপি (২০২৩-২০২৪)	১৩৯২৩.২০	১৩৯২৩.২০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪খ্রি. পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৯২৩.২০	১৩৯২৩.২০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	১৩৮০৭.৭২৭	১৩৮০৭.৭২৭				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৯০২৮০.১৬৭	১৯০২৮০.১৬৭				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।
চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
খ) দাবীকৃত : -
গ) প্রাপ্তি :

(স্বাক্ষর)

ক্রমিক নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	আরতিপত্র অনুযায়ী লক্ষ্যসমূহ		জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রয়পত্রিত অগ্রগতি		২০২৩-২০২৪ সালের সংশোধিত এডিপি		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	অর্থিক	বাস্তব	অর্থিক	বাস্তব	অর্থিক	বাস্তব	অর্থিক
ক)	রাজস্ব ব্যয়:								
১	জন্মদান	১৯জন	৫০০.০০	১৯ জন	২৭৩.৯০১	১৯ জন	১১৪.৮৫	১৯ জন	৭৩.১৯
২	সহস্বরাহ ও সেবা	থোক	১,১০০.০০	থোক	৯১৩.২৫	থোক	১০১.৩৪	থোক	৮৬.১১
৩	প্রশিক্ষণ ব্যয় (ডিপিএইচই কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক)	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	থোক	-	থোক	-
৪	সেমিনার, কনফারেন্স ও ওয়ার্কশপ বিষয়ক ব্যয়	থোক	২৫.০০	থোক	২২.৮৮৩	থোক	২.১২		১.৩৬
৫	ল্যাবরেটরি বেকমিক্যালস	থোক	৮২৬.২০	থোক	৭৮৮.৯৫৮	থোক	-		-
৬	প্রশিক্ষণ সংস্থা	১৮টি	১,৩০০.০০	১৮টি	১১৮৮.৩	১৮ টি	১৩.৬৯		১৩.৬৯
৭	পর্যবেক্ষণ সংস্থা	১টি	১৪৩.৫১	-	১১২.৭৮	১ টি	-		-
৮	মাঠ পর্যায়ের টেস্টার বাবদ ব্যয়	৩২০০টি ইউনিয়ন	৯,৬০০.০০	-	৭৬৮০.৯২৮	-	৬৪৯.২০		৬৪০.৯২
৯	তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণে এম.আই. এস ইউনিট/ গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেলকে সহায়তা বাবদ ব্যয়	থোক	১৫০.০০	থোক	১৩৭.৭৪২৫	-	৭.০০	থোক	৬.৯৩
১০	মেসার্স, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যয়	থোক	১৬০.০০	থোক	৬০.৬৬৭	থোক	৩৫.০০	থোক	২৮.৫৩
রাজস্ব উপমোট:			১৩,৮২৪.৭১	-	১১,১৯৯.৪১	-	৯২৩.২০	-	৮৫০.৭২৪৭
খ)	মূলধন ব্যয়:								
১১	জীপ	১টি	৮০.০০	১টি	৮০.০০	-	-	-	-
১২	ডাবল কেবি পিকআপ	২টি	১১০.০০	২টি	১১০.০০	-	-	-	-
১৩	মোটর সাইকেল	১১৭টি	১৯৭.৩২	১১৭টি	১৯৭.৩১৮	-	-	-	-
১৪	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৮,০০০.০০	থোক	৫৫২৫.৩৪	থোক	-	-	-
১৫	ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্টস	থোক	৩৮৩.০০	থোক	৩৮২.১৫৬	থোক	-	-	-
১৬	পরীক্ষামূলক নলদূপ (০২টি ইউনিয়ন)	১৪২টি	২৬৯.০০	১৪২টি	২৬৯.০০	-	-	-	-
সেফ ওয়াটার ডিজাইন-ঝাড়উ স্থাপন/ নির্মাণ (পানির একক উৎস)									
১৭	৬নং গভীর নলদূপ	৯৪২২০টি	৮১,৮৩৪.৯৯	৯২৮৪০ টি	৭৪২৩৬.৫৩	১৩৮০ টি	৭,৫৬৮.৪৬	১৩৮০ টি	৭৫৬৩.৫৪
১৮	ভারা গভীর নলদূপ	১০৭৭৬টি	১০,৬৭৪.৯৫	১০৭৭৬টি	৯৬৯৮.৪০	-	-	-	-
১৯	সাবমার্গিন পাম্পমুক্ত নলদূপ	৪৮৪৯৮টি	৫৩,৯১৫.৭৮	৪৮৪৯৮টি	৫৩৮৩৩.৫৫	-	৮২.২৩	-	৮২.২৩
২০	বিং ওয়েল	১৪২১টি	১,৩৫০.৭৩	১৪১০ টি	১৩২৯.৬৯	-	২১.০৪	-	-
২১	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	১৩৪২৫টি	৬,৩৯৫.৬৯	১০৮৮৩টি	৪৪৪১.৫০	২৫৪২টি	১,৯৫৪.১৯	২৫৪২ টি	১৯৫৩.৪৮
২২	এআইআরপি-সহ পানির একক উৎস (অগভীর)	২৪০টি	৬৪১.৯১	২৪০টি	৬৪১.৯১	-	-	-	-
২৩	এসএসটি/ভিএসএসটি	৭১৫৮টি	১,৭৬৭.৪৬	২০৯৭টি	৫২৭.৫০	৫০৬১ টি	১,১৩২.২১	৪০১০ টি	৯৮০.৩১৮৩
২৪	সেফ ওয়াটার ডিজাইন-এসপিউডি স্থাপন/নির্মাণ (করাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই কিম)	৬২টি	১৮,৬০০.০০	মেট= ৫১ টি ২৬ টি (১০০%) ২৫ টি (অংশিক)	১৩০৬০.০	২৫ টি (অংশিক)	২,২৪০.০০	২৫ টি (১০০%)	২২৩৮.০৬৪

২৫	সেফ ওয়াটার ভিডাইস-এসট্রিউভি স্থাপন/নির্মাণ (শরণাঙ্কতঃ দুরীকরণ প্রক্ট)	৩৫টি	১,০৫০.০০	৩৫টি(১০০%)	৯১০.১০	-	১.৮৭	-	১০৯.৩৭
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়):		-	১৮৫,২৭০.৮৩	-	১৬৫,২৭০.০০০২	-	১০,০০০.০০	-	১২,৯৫৭.০০২
(গ)	ফিজিক্যাল কন্ট্রিবিউশন	-	-	-	-	-	-	-	-
(ঘ)	গ্রাইস কন্ট্রিবিউশন	-	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট(ক+খ+গ+ঘ)=		-	১৯৯০৯৫.৫৪	-	১৭৬,৪৭২.৪৪	-	১০৯২৩.২০	-	১০৮০৭.৭২৭০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	৯৯.১৭%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯৯.১০%	৯৭.৫৭%


১০/৫/১৪

(স্বাক্ষর চন্দ্র দে)
প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহে আংশিক মুক্তি নিয়মন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল জুন/২০২৪ খ্রিঃ।

১। প্রকল্পের নাম	:	৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প		
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪২০৬৫০০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পরিবেশগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি পৌরসভার জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	১লা জানুয়ারী, ২০১৮	১লা জানুয়ারী, ২০১৮	১লা জানুয়ারী, ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০ জুন, ২০২১	৩০ জুন, ২০২৩	৩০ জুন, ২০২৫
৬। প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৬৩২৭৯.৫২০		
খ) টাকা	:			
গ) প্রকল্প সাহায্য	:			
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	জিওবি		
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চলক ও ভ্যাত	ঋণ পারিশোধ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯০০০.০০	৯০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৪২২.৭৫	৬৪২২.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৬২৪৪.৯৩	৬২৪৪.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৯৯২২.৯১	৩৯৯২২.৯১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

২৫



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের বিবরণ	অনুসন্ধানিত আর্থিক উপস্থাপন অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত জমপুত্রিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আর্থিক উপস্থাপন মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৪) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক		
			জি.ও.বি	পিএ	মোট		জি.ও.বি	পিএ	মোট		জি.ও.বি	পিএ	মোট		জি.ও.বি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	অতিসারদের বেতন	৪ মন	১৭২.০০	০.০০	১৭২.০০	৪ মন	১০২.৩৮	০.০০	১০২.৩৮	৪ মন	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	৪ মন	২২.৩২	০.০০	২২.৩২
২	সীতারদের বেতন	১ মন	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	১ মন	১০.৭৬	০.০০	১০.৭৬	১ মন	২.৭০	০.০০	২.৭০	১ মন	২.৫৫	০.০০	২.৫৫
৩	ভাতাদি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী)	১২ জন	১৪৮.০০	০.০০	১৪৮.০০	৪ মন	৯৬.৯০	০.০০	৯৬.৯০	৪ মন	২৪.৪৪	০.০০	২৪.৪৪	৪ মন	২০.৩৪	০.০০	২০.৩৪
৪	সরকারি এবং সেবা	বোকা	৭৩৮.০০	০.০০	৭৩৮.০০	বোকা	৩৯৭.৫৪	০.০০	৩৯৭.৫৪	বোকা	১৫৪.৮৬	০.০০	১৫৪.৮৬	বোকা	৮৩.৩৬	০.০০	৮৩.৩৬
৫	স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরীকরণ ও IEC ফাটোরিয়াস	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০
৬	পরামর্শক (ডিজাইন এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পূর্ণিদিরীক্ষন)	১৭০ জন মাস	২২৭.৭৬	০.০০	২২৭.৭৬	১১ মাস	১০৫.৯৮	০.০০	১০৫.৯৮	২৬ জন মাস	৫০.০০	০.০০	৫০.০০	বোকা	২৪.০০	০.০০	২৪.০০
৭	প্রশিক্ষণ	বোকা	২১.৩৮	০.০০	২১.৩৮	বোকা	৩.৩০	০.০০	৩.৩০	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০
৮	১ বছরের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	বোকা	৮২২.৩৬	০.০০	৮২২.৩৬	বোকা	২১.০৮	০.০০	২১.০৮	বোকা	২৫.০০	০.০০	২৫.০০	বোকা	২২.১৬	০.০০	২২.১৬
৯	WSP স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা গুণগতমান পরিবর্তন ও পর্যবেক্ষণ (১ বছরের জন্য)	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০	বোকা	০.০০	০.০০	০.০০
১০	মোটরযান (নেসামত)	বোকা	৫০.০০	০.০০	৫০.০০	বোকা	২০.০০	০.০০	২০.০০	বোকা	১৪.০০	০.০০	১৪.০০	বোকা	১৩.৯৭	০.০০	১৩.৯৭
১১	নেসামত ও সংস্কার (পুনঃস্থাপিতকরণ)	১৯টি	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	৮টি	০.০০	০.০০	০.০০	৮টি	৮.০০	০.০০	৮.০০	৮টি	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			২২২৭.৫০	০.০০	২২২৭.৫০	০.০০	৭৫৭.৯৪	০.০০	৭৫৭.৯৪	০.০০	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	০.০০	১৯১.০২	০.০০	১৯১.০২
(খ)	মূলধন ব্যয়																
১২	জীপ	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	১টি	৮০.০০	০.০০	৮০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	সিক-আপ (ছাবস কোবিন)	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	১টি	৪৯.১৫	০.০০	৪৯.১৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	ডিজেল ট্রাক	১০টি	৬৫০.০০	০.০০	৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০টি	৬৫০.০০	০.০০	৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	ট্রাক (৩ টন ধারণক্ষমতা)	৩২টি	১৯২০.০০	০.০০	১৯২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩২টি	১৯২০.০০	০.০০	১৯২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬	হস্তশিল্পিত টেলিফোন	১৬০টি	২৩০.০০	০.০০	২৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬০টি	৩৬.৮৭	০.০০	৩৬.৮৭	০.০০	১৫.০০	০.০০	১৫.০০
১৭	রিয়া ড্যান	১২৮টি	৬৩.০০	০.০০	৬৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২৮টি	৪৯.১৩	০.০০	৪৯.১৩	৫১.০০	৩০.০০	০.০০	৩০.০০
১৮	বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, কম্পিউটার সরঞ্জাম, কম্পিউটার সফটওয়্যার	বোকা	৭৬১.৪০	০.০০	৭৬১.৪০	বোকা	১০৩.০৪	০.০০	১০৩.০৪	বোকা	২০৫.০০	০.০০	২০৫.০০	বোকা	১৬৬.৯৬	০.০০	১৬৬.৯৬
১৯	পরিষ্কারক নলকূপ স্থাপন	১৬২টি	২০২.০০	০.০০	২০২.০০	১৩০টি	১৪৯.৪১	০.০০	১৪৯.৪১	৫টি	৫.০০	০.০০	৫.০০	৫টি	৫.০০	০.০০	৫.০০
২০	উপস্থাপন নলকূপ স্থাপন (বিভিন্ন আকার ও গভীরতা)	৭৬টি	১৬৬০.৪৫	০.০০	১৬৬০.৪৫	৬৮টি	১৫০২.৪৬	০.০০	১৫০২.৪৬	২টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	২টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০
২১	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওলাসহ পাম্প হাউজ	৯৪টি	৭২৮.৭১	০.০০	৭২৮.৭১	৭০টি	৫৩৪.০০	০.০০	৫৩৪.০০	৮টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	৮টি	৪০.০০	০.০০	৪০.০০
২২	কলান পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদির মান-মার্কিন পাম্প স্থাপন	২৪টি	৭৪১.৩০	০.০০	৭৪১.৩০	৭২টি	৫৬১.৭৮	০.০০	৫৬১.৭৮	৮টি	৪১.০০	০.০০	৪১.০০	৮টি	৪১.০০	০.০০	৪১.০০
২৩	বৈদ্যুতিক লাইনসহ ট্রান্সমিটার সংযোগ	৯৪টি	৭২৫.৬০	০.০০	৭২৫.৬০	৭২টি	৫৩৪.০০	০.০০	৫৩৪.০০	৮টি	৪৬.০০	০.০০	৪৬.০০	৮টি	৪৬.০০	০.০০	৪৬.০০
২৪	রাস্তা মোরামতসহ পাইপ লাইন (বিভিন্ন ডায়ামিটার) স্থাপন	৯৪২.৫১ কি.মি.	১১৮২১.৯১	০.০০	১১৮২১.৯১	৮৩০.০০ কি.মি.	১১২৯৩.৯৯	০.০০	১১২৯৩.৯৯	৫২.৫১ কি.মি.	৪৫০.০০	০.০০	৪৫০.০০	৫২.৫১ কি.মি.	৪৫০.০০	০.০০	৪৫০.০০
২৫	প্রান্তর এমটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘনমি/ঘ) নির্মাণ	৮টি	৪০১৫.০০	০.০০	৪০১৫.০০	৬টি	২৮৬০.০০	০.০০	২৮৬০.০০	২টি (২০%)	৫৫০.০০	০.০০	৫৫০.০০	৭টি (২০%)	৫৫০.০০	০.০০	৫৫০.০০
২৬	সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (২০০-৩০০ ঘনমি/ঘ) নির্মাণ	৪টি	২০৭৫.০০	০.০০	২০৭৫.০০	৪টি	১০০৬.০০	০.০০	১০০৬.০০	৪টি (৪০%)	৭০০.০০	০.০০	৭০০.০০	৪টি (৪০%)	৭০০.০০	০.০০	৭০০.০০
২৭	সারফেস ওয়াটার রিজার্ভার	১টি	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮	সেগুন্ডার ওয়াটার কন্ট্রোলিং গোট নির্মাণ	২টি	৬০.৯৩	০.০০	৬০.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯	ট্রান্স মিশন লাইন স্থাপন	৪৭কি.মি.	২৩৫০.০০	০.০০	২৩৫০.০০	০০.০০ কি.মি.	১২৮৪.২৮	০.০০	১২৮৪.২৮	৭.০০ কি.মি.	৩৭০.০০	০.০০	৩৭০.০০	৭ কি.মি.	৩৭০.০০	০.০০	৩৭০.০০
৩০	ফ্লট হাউস নির্মাণ	২৯০টি	২২.২০	০.০০	২২.২০	২০০টি	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১৬২টি	১৪৪৬.৬৪	০.০০	১৪৪৬.৬৪	১০৮টি	১৩৮০.০০	০.০০	১৩৮০.০০	২টি	২৫.০০	০.০০	২৫.০০	২টি	২৫.০০	০.০০	২৫.০০
৩২	কমিউনিটি শাট্রিন নির্মাণ	৪৮টি	১১৪৬.৫৫	০.০০	১১৪৬.৫৫	৪৪টি	১১৫৫.০০	০.০০	১১৫৫.০০	১০টি	২৫.০০	০.০০	২৫.০০	১০টি	২৫.০০	০.০০	২৫.০০
৩৩	প্রাইমারী ড্রেন নির্মাণ	১০১.৫৫ কি.মি.	১৬০০৭.৭৪	০.০০	১৬০০৭.৭৪	৮২.০০ কি.মি.	৮০০১.৭৩	০.০০	৮০০১.৭৩	১০.০০ কি.মি.	১৩০০.০০	০.০০	১৩০০.০০	১০.০০ কি.মি.	১৩০০.০০	০.০০	১৩০০.০০

২৩

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

ক্রম নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত আর্ডিপিপ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				ছন ২০২৩টির পর্যন্ত জরুরি অগ্রগতি				চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বর্ষের অন্তর্গত আর্ডিপিপ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (ছন/২০২৪) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক			বছর	আর্থিক		
			জিএবি	পিএ	মোট		জিএবি	পিএ	মোট		জিএবি	পিএ	মোট		জিএবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩৪	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ (ডুমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাণীর নির্মাণ ও ডাম্পিং সেতার পর্যায় রাস্তা নির্মাণসহ)	১৩টি	১০৭৬০.২৪	০.০০	১০৭৬০.২৪	৭টি (৫০%)	১৫৯৩.৪৫	০.০০	১৫৯৩.৪৫	১১টি (৩১%)	১৫৬৫.০০	০.০০	১৫৬৫.০০	১১টি (৩৫%)	১৪৬৫.০০	০.০০	১৪৬৫.০০
৩৫	কমিউনিটি সেন্টার বিল (বিভিন্ন আকারের) নির্মাণ	১১৩ টি	১৯২.৬১	০.০০	১৯২.৬১	৬০০টি	১৮৬.০১	০.০০	১৮৬.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩৬	কঠিনবর্জ্য সটিং শেড নির্মাণ	১৩টি	১৯.৭৬	০.০০	১৯.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১ (৩৫%)	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	১১ (৩৫%)	১৫.০০	০.০০	১৫.০০
৩৭	মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মাণ	১৩টি	১৪৩০.০০	০.০০	১৪৩০.০০	৭টি (৫০%)	৪০০.৭৫	০.০০	৪০০.৭৫	১১ (৩৫%)	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০	১১ (৩৫%)	৫০০.০০	০.০০	৫০০.০০
৩৮	গৃহসংযোগ	২০২০৬টি	৯৩৮.৭৫	০.০০	৯৩৮.৭৫	১২৪০০টি	৩০০.০০	০.০০	৩০০.০০	১০০০০টি	২১৭.০০	০.০০	২১৭.০০	৯৯৯৫টি	২১৬.৯৫	০.০০	২১৬.৯৫
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		৬০৪৪৭.৫৪	০.০০	৬০৪৪৭.৫৪	০.০০	৬২৯২০.০৪	০.০০	৬২৯২০.০৪	০.০০	৮৭০০.০০	০.০০	৮৭০০.০০	০.০০	৬০৫০.৯১	০.০০	৬০৫০.৯১
	(গ) ফিল্ডিং কনট্রোল		৩০২.২৪	০.০০	৩০২.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(ঘ) গ্রাইস কনট্রোল		৩০২.২৪	০.০০	৩০২.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৬৩২৭৯.৫২	০.০০	৬৩২৭৯.৫২	০.০০	৬৩৬৭৭.৯৮	০.০০	৬৩৬৭৭.৯৮	০.০০	৯০০০.০০	০.০০	৯০০০.০০	০.০০	৬২৪৪.৯৩	০.০০	৬২৪৪.৯৩

	বছর	আর্থিক
* এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৮.০০ ভাগ	শতকরা ৬৯.৩৯ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৭৮.৫০ ভাগ	শতকরা ৬৩.০৯ ভাগ

* বরাদ্দকৃত এডিপি ২৫.৭০ কোটি টাকা মোটরযান অংগের যা ছাড় অযোগ্য (Nonrealisable)। উক্ত অর্থ বাদে চলতি অর্থবছরে ছাড়যোগ্য এডিপি পরিমাণ ৬৪২২.৭৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ ৬২৪৪.৯৩ লক্ষ। সে হিসেবে এডিপি আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.২৩%।

৩০/১/২৪

৩০/১/২৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জামুয়ারী/ ২০২৪ইং

- ১ এককের নাম : সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ম্যানিফেস্টেশন প্রকল্প(২য় সংশোধিত)।
- একক কোড নং : ২২৪২৮৮৭০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : এপ্রিল/২০১৯ খ্রি: হতে ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ ও ম্যানিফেস্টেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- ৫ বাস্তবায়ন কার্য :
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯ খ্রি:
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি:
- ৬ প্রাক্কনিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৯৩৬.৩৫
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চক্র ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাক্ষেপ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরওভিপিতে বরাদ্দ	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/ ২০২৩ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/ ২০২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত জমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৫৩৭.৫০	৪৫৩৭.৫০	-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	জমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ		৪৫৩৭.৫০..
খ) দাবীকৃত		৪৫৩৭.৫
গ) প্রাপ্তিঃ		৪৫৩৭.৫

মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ম্যানিফেস্টেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্র: নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আর্থভিত্তিক অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		স্থল, ২০২৩ পর্যন্ত ক্ষমবৃদ্ধিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অবঃ ২য়ঃ আর্থভিত্তিক মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪.১	সরবরাহ ও সেবা	-	১৭.৪		১৭.৪		০		০
৪.২	মটরযান মেরামত		১.৬		১.৬		০		০
	মোট		১৯.০০		১৯.০০		০.০০		০.০০
৬.১	পিকআপ	১	৫২.১৬	১	৫২.১৬				
৬.২	মটর মহিবেল	১	১.৯৭	১	১.৯৭				
৬.৩	প্রিটার সহ কম্পিউটার	৩	৩.৭২	৩.০০	৩.৭২				
৮	অকসেট টুইন পিট ব্যাট্রিন	৩৯৫০	২৫০৯.৫০	৩৬৩০	২১৫৮.৮৩	২৫০	১২০.০০	২৫০	১২০.০০
৮.১	কমিউনিটি/শাখাসিক ব্যাট্রিন	১	১৫.০০	১	১৫.২৮				
৮.৩	সাবমার্জিনাল প্যাসপোর্ট মটর ননকৃষক স্থাপন	১০০	১২৫.০০	১০০	১২৫.১২	০	০.০০		
৮.৪	পতীর ননকৃষক খনন	৩৩০০	২৩১০.০০	৩২১০	১৯৮৮.৪২	৪৫	৫৫.০০	৪৫	৫৫.০০
			৪৯১৭.৩৫		৪৩৪৩.৫০		১৭৫.০০		১৭৫.০০
									১৭৫.০০

	বাস্তব		আর্থিক	
এতিমি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ %	শতকরা	১০০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯৮ %	শতকরা	৯১.৯২ %

* সংশ্লিষ্ট নামসমূহ বার মার প্রকৃত অনুসারী হবে।



মো: আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পল্লী এলাকায় নিম্নোক্ত
গানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম দফাশীর্ষিত)।

৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাসের নাম- জানুয়ারী /২০২৪ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪২৮৮৮০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : এপ্রিল/২০১৯ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত।
- ৩ সংস্থা ও মহাপাලয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য একাধিকার অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- ৫ বাস্তবায়ন ঋণ :
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ
- ৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৯১৪.৬৫
- খ) টাকা : -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাসং : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		জন্ম ও জাতি	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাসং		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভে প্রাপ্ত বরাদ্দ	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০২৩ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০২৩ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭৫.০০	১৭৫.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমশুদ্ধিত ব্যয়	৪৩৮৭.৫০	৪৩৮৭.৫০	-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাসং ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমশুদ্ধিত
ক) ব্যয়ঃ		৪৩৮৭.৫০..
খ) দাবীকৃত		৪৩৮৭.৫
গ) প্রাপ্তিঃ		৪৩৮৭.৫

মোঃ আবুল কালাম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রমিক	অংশের নাম	অনুদানিত আয়ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২০-২৪) অর্থ বছরের আয়ভিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছর প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪১	সরবরাহ ও সেবা	-	১৭.৪		১৭.৪		০		
৪১	ফটোখান মেসার্স	-	১.৬		১.৬		০		
৪	অফিস ভবন	-	১০.০০		১০.০০				
	মোট =		২৯.০০		২৯.০০		০.০০		
৬১	সিক্সাপ	১	৫২.১৬	১	৫২.১৬				
৬২	ফটো সাইকেল	১	১.৯৭	১	১.৯৭				
৬০	বিত্তীয় সব কম্পিউটার	৩	৩.৭২	৩	৩.৭২				
৮	স্বাস্থ্য	৪৮৮০	২৯৭৬.৮০	৪৬৫০.০০	২৯৫০.০০	২০০	৯৫.০০	২৩০.০০	৯৫.০০
৮১	কমিউনিটি/পাবলিক স্যানিটর	৩	৪৫.০০	৩	৪৫.০০			০	০.০০
৮০	সরাসরি বন্দপাশপুত্র গভীর নলকূপ	৪০	৫৬.০০	৪০	৫৬.৮২	০	০.০০	০	০.০০
৮৪	গভীর নলকূপ বন্দ	২৫০০	১৭৫০.০০	২১৫০.০০	১২৭৮.৫০	৫০.০০	৮০.০০	৫০.০০	৮০.০০
	মোট =		৪৮৮৫.৬৫		৪১৮৩.৫০		১৭৫.০০		১৭৫.০০

	বাহ্যিক		আর্থিক	
এটিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০ %	শতকরা	১০০.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯৬ %	শতকরা	৮৯.২৭ %

* অংশের নামসমূহ যার মার প্রকর অনুযায়ী হবে।

মোঃ আবুল কাশেম
প্রকল্প পরিচালক

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৪ খ্রিঃ

১ প্রকল্পের নাম	ঃ পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	ঃ ২২৪২৯২৮০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে, নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন পানি পরীক্ষাগারের সাময়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ০১ জুলাই, ২০১৯
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ ৩০ জুন, ২০২৪
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ১৭৮৫৬.১৪
খ) টাকা	ঃ ১৭৮৫৬.১৪
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ নাই
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ নাই
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৫৩০.৩২	৫৫৩০.৩২				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৬৪৫.৪৯	১৬৪৫.৪৯				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৯৭৭.০৫	১০৯৭৭.০৫				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১০৯৭৭.০৫	৬১.৪৭%
খ) দাবীকৃত	৬৪২২.০০	৩৫.৯৬%
গ) প্রাপ্তিঃ	৫৬০০.০০	৩১.৩৬%


 ৩০/৬/২৪
 (মুসী মোঃ হাচানুজ্জামান)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরভিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরভিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অফিসারদের বেতন	৪	৬৯.০০	৪	৫২.৯২	৪	১৩.৬৭	৪	১২.২৮
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৪	১৫.৭৩	২	১০.৮৯	২	৩.৫৭	২	৩.৩৮
৩	ভাতাদী	৮	৭৩.৫০	৬	৫১.২৮	৬	১৩.৩৯	৬	১১.৫২
৪	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৯৫.০০	থোক	১৩২.১৯	থোক	৫৪.৬৮	থোক	৪৭.৮৫
৫	প্রশিক্ষণ	থোক	৬৮৩.১৯	থোক	১১০.৪৩	থোক	১৫৫.০০	থোক	৪০.১১
৬	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	৮০৬.০০	থোক	০.০০	থোক	৮০৬.০০	থোক	৬৩৯.২৩
৭	মোটর যান, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও	থোক	১৪০.০০	থোক	১১০.১৫	থোক	২৯.৮৪	থোক	২৯.৮৪
৮	অফিস ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১৮৫.০০	থোক	১৫৬.১৫	থোক	২৮.৮৫	থোক	২২.৯৫
	(ক) মোট রাজস্ব =		২১৬৪.৪২	-	৬২৪.০১	-	১১০৫.০০	-	৮০৭.১৬
৯	জিপি (কমপক্ষে ২৪০০ সিডি)	১	৫৬.৮৫	১	৫৬.৮৫	-	০.০০	০	০.০০
১০	মোটর সাইকেল	৫২	১১৭.০০	২৬	৩৬.১২	২৬	৬৭.৮৮	০	০.০০
১১	ফটোকপিয়ার	৬৪	১৮০.২৯	৫২	১৩০.৩৭	১২	৪৯.৯২	০	৩৬.৯১
১২	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার	১০৬ সেট	১৬৮.৪০	৫২	২০.০৯	৫৪ সেট	১৪৮.৩১	০	১৪৮.৩০
১৩	আসবাবপত্র	৬৪ সেট	৮৩৮.২৬	৫২	৬১২.০০	১২ সেট	২২৬.২৬	০	১২১.৯৭
১৪	পরীক্ষাগার এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	৫২ সেট	৯৯৩২.০০	২৬	৪৭৮০.৮০	২৬ সেট	৩৭৫৩.৭৫	০	৩৮২.৬০
১৫	নতুন পরীক্ষাগার এর নিমিত্তে বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণ	৫২	৩৩২০.২০	৫২	৩০৭১.৩২	০	২৪৮.৮৮	০	১৪৮.৫৫
১৬	সিডি ভাটি	-	৪০৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০০
	(খ) মোট মূলধন =		১৫০১৬.০০		৮৭০৭.৫৫		৪৪৯৫.০০		৮৩৮.৩৩
১৭	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২২৫.২৪		০.০০		০.০০		০.০০০
১৮.০	গ্রাইস কন্টিনজেন্সি		৪৫০.৪৮		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক+খ)=		১৭৮৫৬.১৪		৯৩৩১.৫৬		৫৬০০.০০		১৬৪৫.৪৯

বাস্তব

আর্থিক

আরভিপি অগ্রগতি :

শতকরা ৯০ %


শতকরা ২৯.৩৮ %

সামগ্রিক অগ্রগতি :

শতকরা ৮৮ %

শতকরা ৬১.৪৭ %


 ৩০/৬/২৪.
 (মুন্সী মোঃ হাট্টানুজ্জামান)
 প্রোগ্রাম পরিচালক
 পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং
 জামশেদপুর প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।



শেখ হাসিনার কৃপাশীল
শ্রী শ্রী শ্রী

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর/২০২৩

- ১। প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি জেলায় বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাশ্রম পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন যাবস্থাশনা প্রকল্প।
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৯৯২০০
- ২। অনুমোদন পার্থক্য : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রক/বিভাগের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় অধিদপ্তর (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে খাগড়াছড়ি জেলায় বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাশ্রম পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহযোগিতা জমিলা পাশন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন বসন
ক) কার্য প্রকল্পের তারিখ : এপ্রিল/২০১৯
খ) প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০২৩
- ৬। প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ৪৬০৬.০৬ লক্ষ
খ) টাকায় : ৪৬০৬.০৬ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকায় : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		তক ও ভ্রাট	বসন পরিমাণ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প ব্যয় (আরএডিপি)	৭২.০০	৭২.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৭২.০০	৭২.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	৬৭.০২	৬৭.০২				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৪৪.০৪	৪০৪৪.০৪				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-



প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি জেলায় বিভিন্ন গ্রামসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ম্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।

মাসের নাম : অক্টোবর/২০২০
(মাসের পক্ষ চারটি)

ক্র.সং.	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপ্লিট অনুযায়ী শস্যমাত্রা		জুন/২০২০ পর্যন্ত কামচুক্তি অঙ্গাঙ্গি		চলতি (২০২০-২০২১) অবধি পর্যন্ত কর্মসূচী মোতাবেক শস্যমাত্রা		চলতি অবধি পর্যন্ত (২০২০-২০২১) প্রতিবেদনের কাল পর্যন্ত অঙ্গাঙ্গি		
		মাসিক	আর্থিক	মাসিক	আর্থিক	মাসিক	আর্থিক	মাসিক	আর্থিক	
ক) ভাট খাত										
১	সফল	শেফ	৩.০০	শেফ	৩.০০	শেফ	০.০	শেফ	০	
২	শক্ত ও সেরা সরবরাহ	শেফ	৩০.৭৭	শেফ	২০.৪২	শেফ	৩.২৮	শেফ	২.০০	
৩	প্রশিক্ষণ	শেফ	১৭.০০	শেফ	১০.৪৬	শেফ	৩.৪৬	শেফ	৩.৪৬	
৪	এখার দমার প্রতিবেদন প্রকাশনা প্রকল্প শুরু ও সমাপ্তি বিষয়ক কর্মসূচী	শেফ	২.০০	শেফ	০	শেফ	২	শেফ	২	
৫	খাগড়াছড়ি জেলার নদী/নালা প্রতিবেদন ফলস্বরূপ প্রকাশ	২৮ জনমান	৪১.৭৮	শেফ	৮৭.৭০	২৮ জনমান	০	২৮ জনমান	০	
৬	মটরম্যান বোয়ার্ড ও সারসংক্ষেপ	শেফ	১০.০০	শেফ	৮.৫০	শেফ	১.২	শেফ	১.২	
উপ-মোট (ভাট)				১২৭.৫৩		১০৩.৪৮		১৩.০২		১১.৬৭
খ) স্থাপন খাত										
৭	মাসিক সেরা শিল্পকার্য করা	১টি	৫২.০০	১টি	৪৭.১৬	-	-	-	-	
৮	মাসিক সারসংক্ষেপ করা	২টি	৪.০০	-	-	-	-	-	-	
৯	সফলতা, সফলতা প্রদর্শন করা	২সেট	২.৫০	২সেট	২.৫০	-	-	-	-	
১০	শিল্পকার্য ও সফলতার অঙ্গাঙ্গি	৬৫সেট	১৬.১৪	৬৫সেট	১৫.৬২	-	-	-	০	
১১	পানীয় জল সরবরাহ (৩৬কিমি)	৬৫টি	৭১.৫০	৬৫টি	৬৬.৬৬	-	-	-	১.০০	
১২	সফলতা প্রদর্শন (১৫০কিমি * ১৫০কিমি)	৬৫টি	৪০০.০০	৬৫টি	৩৯২.৬০	-	১.০০	-	১.০০	
১৩	সফলতা প্রদর্শন (৩ কিলোমি) ও বিস্তৃতক সফলতার প্রদর্শন প্রতিবেদন	৫৫টি	৬৭.৫০	৬৫টি	৫৭.৫০	-	১.০০	-	১.০০	
১৪	আসন্ন ও সফলতার সফলতার প্রদর্শন ৫০০০ মিটার ডিপ্লিট মোটরকার্য করা ও স্থাপন	১৬২টি	৪৫১.৭৩	১৬২টি	৪০১.৭০	-	২.৬৫	-	২.৬৫	
১৫	বিস্তৃত পানীয় সরবরাহ (৫০ কিমি, ডিপ্লিট)	১৭.২০ কিমি	৪৮২.১১	৮.৭০ কিমি	৩৬৪.০৬	৪ কিমি	৩০.৫০	৪ কিমি	২৭.০০	
১৬	বিস্তৃত পানীয় সরবরাহ (৩৭ কিমি, ডিপ্লিট)	৪০.৭৫ কিমি	১৭৭.৫২	৪০.৭৫ কিমি	১৫৪.১১	১ কিমি	৪.০০	১ কিমি	৪.০০	
১৭	বিস্তৃত পানীয় সরবরাহ (২৫ কিমি, ডিপ্লিট)	৫০.৫৬ কিমি	১৫৮.২৪	৪৩.৫২ কিমি	১২০.৭৭	৩ কিমি	৪.০০	৩ কিমি	২.০০	
১৮	বিস্তৃত পানীয় সরবরাহ (৫০ কিমি, ডিপ্লিট)	১২.১৫ কিমি	১০৮.৮৫	১০.২৫ কিমি	৮০.১০	১ কিমি	৪.০০	১ কিমি	৪.০০	
১৯	বিস্তৃত পানীয় সরবরাহ (৪০ কিমি, ডিপ্লিট)	১৪.৫৮ কিমি	১০৭.০১	১১.৮৮ কিমি	৮০.৫০	২ কিমি	২.০০	২ কিমি	২.০০	
২০	বিস্তৃত পানীয় সরবরাহ (২৫ কিমি, ডিপ্লিট)	২১.৮৭ কিমি	১১২.৮৫	১৪.১৬ কিমি	৮০.০১	১ কিমি	১.০০	১ কিমি	১.০০	
২১	সফলতা প্রদর্শন (৩৭ কিমি, ডিপ্লিট)	৪৫.০৬ কিমি	১৩০.১৮	৪২.৬২ কিমি	১৫৪.৫৭	২ কিমি	২.০০	২ কিমি	১.০০	
২২	সফলতা প্রদর্শন (৪০ কিমি, ডিপ্লিট)	১৯.৫৫ কিমি	১৪৩.০৮	১৬.০৭ কিমি	১১০.৭৫	৩ কিমি	৩.০০	৩ কিমি	৩.০০	
২৩	সফলতা প্রদর্শন	২৪০০টি	৪৭.২০	২৩২১টি	৬৬.৬৬	১০টি	২.০০	১০টি	১.০০	
২৪	পানীয় সরবরাহ ও বিস্তৃতক সফলতার প্রদর্শন	১১০টি	১১৫১.৫৭	১১০টি	১০৯৮.৬২	-	-	-	০	
উপ-মোট (স্থাপন)				৪০৪৮.০৮		৩৮৪৪.২৮		৬৬.২৫		৫৪.১৫
গ) ইলেক্ট্রিক্যাল কর্মসূচী				৪৩.৫৮						
ঘ) প্রদর্শন কর্মসূচী				৮৩.৬৬						
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)				৪৬৩৬.০৬		৩৬৭৭.৭৬		৬৬.২৭		৫৬.৬২

প্রতিশত অঙ্গাঙ্গি : ১০০% ৮৪.০০%

সামগ্রিক অঙ্গাঙ্গি : ১০০% ৮৭.২৩%

(স্বাক্ষরিত)

প্রকল্প পরিচালক

৩৫

৩৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪ খ্রিঃ

১। প্রকল্পের	:	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	:	২২৪৩০৩৪০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন।
৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী, ২০২০ খ্রিঃ
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০২৬ খ্রিঃ
৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৮৮৫০৭৩.৮৭
খ) টাকা	:	৮৮৫০৭৩.৮৭
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	-

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ (২০২৩-২০২৪)	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি (২০২৩-২০২৪)	১৪৯৯৮২.০০	১৪৯৯৮২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয় (২০২৩-২০২৪)	১৪৮১১২.২৯৮	১৪৮১১২.২৯৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (প্রকল্প সকল হতে)	৫০৪৫৮২.৮৬৯	৫০৪৫৮২.৮৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

ক্রম নং	অংগের নাম	আর্ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩-এ: পর্যন্ত কর্মসম্পন্ন অগ্রগতি		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আর্ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল (জুন ২০২৪) পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) মাজঘ খাত									
১	জনবল	২৩ জন	২৯৭.০২	৩ জন	৫৫.৪৮০	৩ জন	৩০.০০	৩জন	২৮.৩৪৭
২	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৩৬২০.৪০	থোক	৮৫৮.৫০৯৯	থোক	৪৫৫.০০	থোক	৪২৭.০৩৫
৩	উন্নয়ন ও পরবেশনামূলক কার্যক্রম	থোক	৫০০.০০	থোক	০	থোক	৩.০০	থোক	০
৪	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	১০০.০০	থোক	০.৭৫০	থোক	২.০০	থোক	০
৫	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মসামগ্রী	থোক	৩০.০০	থোক	০	থোক	৫.০০	থোক	০
৬	মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	২৯৬.০০	থোক	১৪.০৪৭	থোক	৫.০০	থোক	০
উপ-মোট (মাজঘ)			৪৮৪৩.৪২		৯২৮.৭৮৬৯		৫০০.০০		৪৫৫.৩৮২
খ) মূলধন খাত									
৭	জীপ (সংখ্যা)	১	১০০.০০	০	০	০	০	০	০
৮	ডাবল কেবিন পিকআপ (সংখ্যা)	১	৫৫.০০	১ টি	৫২.৩০১	০	০	০	০
৯	আপনকালীন সেবা বাবদ ব্যয়	থোক	৫০০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	২৫০.০০	থোক	০.০০
১০	বিক্রি বরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৫০৫১.২৮	থোক	২৯.১২৭	থোক	২০০.০০	০	০
১১	উপজেলা অফিস ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	১২ টি	৬৫৪.০০	১১ (আংশিক)	৩৫২.৩৭৬১	১২ (আংশিক)	৫০.০০	৮ (আংশিক)	৭০.১৫৫০
১২	সেত নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	৩৯০.০০	০	০	৬ টি	২৫০.০০	১ টি	৭৫.০০
১৩	ক্লিনিং ইউনিট নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	২৫৮.০০	০	০	৬ টি	৫০.০০	০	০
১৪	স্পেশার পার্টস স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ নির্মাণ (সংখ্যা)	৬ টি	৬৬.০০	০	০	৬ টি	৫০.০০	০	০
১৫	৬ নং অগভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	৮৫১৭০ টি	২২২০২.০৮	৪৯৮০১ টি	১৩৭৪১.৩০	৯০০০ টি	২২৫০.০০	১০২০০ টি	২৫৫০.০০
১৬	৬ নং গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	১৫৮৫৮৫ টি	১৩২৮৭৭.৬৬	৭৬০০০ টি	৫৬৬০৩.৭৬	২৪০০০ টি	২০০০০.০০	৩০৫০০ টি	২৫৯২৫.০০
১৭	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারণসহ অগভীর নলকূপ (৩" ব্যাস) (সংখ্যা)	১২৯০১০ টি	১২০০৫৮.৩১	৯১০০০ টি	৯০৯২৩.৬১	৪২০০০ টি	৪০০০০.০০	২৯৫০০ টি	২১১১৫.০০
১৮	সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারণসহ গভীর নলকূপ (৪"×১.৫" ব্যাস) (সংখ্যা)	২৩৭৭৬২ টি	৩৫৪১২০.২৮	১২৩০১০ টি	১৬৮৯১৩.১৫	৪২০০০ টি	৬১৯৭৮.০০	৫৫০০০ টি	৭১৪০০.০০
১৯	রিংওয়েল (সংখ্যা)	৩৬৩৮ টি	২৭০৯.৫৮	৫১ টি	৪০.৩২	৫০ টি	৫০.০০	১০ টি	১০.০০
২০	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ইউনিট (সংখ্যা)	২০৬১৯ টি	৯৫৯৮.১৪	১০৫৫০ টি	৫২৪৬.৩১	২০০০ টি	১০০০.০০	২৫০০ টি	১১২৫.০০
২১	ক্রাফট পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ফিস (সংখ্যা)	৪৫০ টি	১২১৮০৫.৬০	৫০ (আংশিক)	৩৫১৪.০০	১০০ (৫০%)	৬৮৭২.০০	১০০ (৫০%)	১০৮৮৬.৭৬১
২২	সোলার পিএসএফ (সংখ্যা)	১২২ টি	১০৪৯.২০	১৮ টি	১০৫.০০	০	০.০০	০ টি	০
২৩	আর্সেনিক আয়রণ রিমোভাল প্র্যান্ট (ড্রাগেল টাইপ) (সংখ্যা)	২৮৫৭০ টি	৩২৫২৭.০০	১৮৮৫ টি	৪৫০.৫৩	২৫০০ টি	১৫০০.০০	২৫০০ টি	১৫০০.০০
২৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (সংখ্যা)	১০৬১০ টি	৫৮৮৫৩.৯৪	৩১৪০ টি	১৫৪২০.০০	৩০০০ টি	১৫০০০.০০	৩০০০ টি	১৩০০০.০০
উপ-মোট (মূলধন)			৮৬২৮৭৬.০৭	৩৫৫৫০৫ টি	৩৫৫৫৪১.৭৮৪১	১২৪৬৫০ টি	১৪৯৫০০.০০	১৩৩৩১০ টি	১৪৭৬৫৬.৯১৬
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল			৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		
ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল			৮৬৭৭.১৯		০.০০		০.০০		
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৮৮৫০৭৩.৮৭		৩৫৬৪৭০.৫৭১০		১৫০০০০.০০		১৪৮১১২.২৯৮

	বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	১০০.০০%	এডিপি অগ্রগতি	শতকরা : ৯৮.৭৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৬৮.০০%	সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা : ৫৭.০১%

৩০.০৬.২৪
(মোহাম্মদ হানিফ)

প্রকল্প পরিচালক
সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

২০১৬
২০২৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (১ম সংশোধিত)
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩০৬৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান কম কার্যকারিতা সম্পন্ন উৎপাদক নলকূপসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
 > উৎপাদক নলকূপসমূহের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক অংশের প্রতিস্থাপন অথবা পুনর্বাসনসহ পাম্প হাউজের পুনর্বাসনের মাধ্যমে কম জ্বালানী খরচ ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন করা।
 > পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করে নলকূপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা করা।
 > উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটসমূহের উন্নতিকরণ।
 > সকল উৎপাদক নলকূপসমূহের স্থান নির্দেশক GIS ম্যাপ এবং নলকূপসমূহের কার্যকারিতার তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরি করা।
- প্রকল্প এলাকা : সকল বিভাগের ৫৫ টি জেলার ১২১ টি পৌরসভা।

৫। বাস্তবায়ন কাল ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২০

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২৪

৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৩৫৪৪.২৫

খ) টাকা : ৩৫৪৪.২৫

গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	২৭৬.০০	২৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৭৫.৮৯	২৭৫.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/ ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	২৬৯.২১২	২৬৯.২১২	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩১৬৩.৩২	৩১৬৩.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

M. H. M.
30/06/24

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)

প্রকল্প পরিচালক

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

মাসের নাম : জুন/ ২০২৪ খ্রি:
(লাক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা (প্রকল্প কোড ২২৪৩০৬৭০০)		জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রয়মূল্যের অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি								
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক							
		জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ	জিওবি	পিএ							
রাজস্ব ব্যয়																
১	বেতন ও ভাতাদি, আউটসোর্সিং	১২২.৭৩	০.০০	১২২.৭৩	০.০০	৪১.৪১	০.০০	১৮.৫৩	০.০০	১৮.৫৩	০.০০	১৮.১৯৩	০.০০	১৮.১৯৩	০.০০	
২	সমানি	থোক	১০.০০	থোক	৩.৬৪	৩.৬৪	০.০০	২.৫০	০.০০	২.৫০	০.০০	থোক	১.০১	০.০০	১.০১	০.০০
৩	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৪৫.৪৮	থোক	৪৫.৪৮	২৬.৬৮	০.০০	৯.১২	০.০০	৯.১২	০.০০	থোক	৪.৫০৫	০.০০	৪.৫০৫	০.০০
৪	পাস্প হাইজ সেরামত ও সংরক্ষণ	৮০	২০০.০০	৬০	২০০.০০	১০৪.৭৯	০.০০	২৮.৬০	০.০০	২৮.৬০	০.০০	২০	২৮.৫৯৯	০.০০	২৮.৫৯৯	০.০০
৫	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশাল পুনরঞ্জীবিতকরণ ইউনিটের আধুনিকায়ন	২	৩৮.০১	২	৩৮.০১	৩৮.০০	০.০০	৩৮.০০	০.০০	৩৮.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৬	উৎপাদক মলকূপের পাস্প টেস্ট	৩৮২	১০৭.৪১	৩৮২	১০৭.৪১	১০৭.৪১	০.০০	১০৭.৪১	০.০০	১০৭.৪১	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭	উৎপাদক মলকূপের পুনরঞ্জীবিতকরণ	৩৮২	৪৫৩.৩৯	১৭০	৪৫৩.৩৯	১৮৩.৪৬	০.০০	১৮৩.৪৬	০.০০	১৮৩.৪৬	০.০০	১৪৮.৫৪	১৪৮.৫৪	০.০০	১৪৮.৫৪	০.০০
৮	বিদ্যুৎ সাস্রনী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক সেরামত ও সংরক্ষণ	৮০	১১২.০০	৫৫	১১২.০০	৭৫.৯০	০.০০	৭৫.৯০	০.০০	৭৫.৯০	০.০০	২৫	২৮.৭১	০.০০	২৮.৩৬৫	০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয়																
		১০৮৭.০২	০.০০	১০৮৭.০২	০.০০	৫৮১.২৮৬	০.০০	৫৮১.২৮৬	০.০০	৫৮১.২৮৬	০.০০	২৭৬.০০	২৭৬.০০	০.০০	২৭৬.০০	০.০০
মূলধন ব্যয়																
৯	ট্রাকসহ উৎপাদক মলকূপ পুনরঞ্জীবিতকরণ ইউনিট ক্রয়	২	২০৪.৯৫	২	২০৪.৯৫	১৫০.৯৫	০.০০	১৫০.৯৫	০.০০	১৫০.৯৫	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০	বাক মিটার	৩৯৬	১১৩.৭১	৩৯৬	১১৩.৭১	১১৩.৭১	০.০০	১১৩.৭১	০.০০	১১৩.৭১	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১	অটো লগার	১২১	১৯৯.৫১	১২১	১৯৯.৫১	১৯৯.৫০৫	০.০০	১৯৯.৫০৫	০.০০	১৯৯.৫০৫	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২	প্রিন্টার, স্ক্যানার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সহ ল্যাপটপ কম্পিউটার	৬	৫.৯৯	৬	৫.৯৯	৫.৯৯	০.০০	৫.৯৯	০.০০	৫.৯৯	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৩	শহর কেন্দ্রিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ওয়া ভান্ডার প্রস্তুতকরণ	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০	২৬.৯৯	০.০০	২৬.৯৯	০.০০	২৬.৯৯	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৪ ৭ ৪২ ১৪৩

ক্রম নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	সংশোধিত ত্রিগণিত অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা (কোড ২২৪৩০০৬৭০০)				আর্থিক				বছর	জি/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অংশটি				চলতি (২০২০-২০২৪) অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছর (২০২০-২০২৪) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অংশটি			
		বছর	ক্রি/বি	পিএ	মোট	বছর	ক্রি/বি	পিএ	মোট		বছর	ক্রি/বি	পিএ	মোট	বছর	ক্রি/বি	পিএ	মোট	বছর	ক্রি/বি	পিএ	মোট
১৪	পাশপ ক্রম ও প্রতিস্থাপন	২১৭	১৫৯২.৫৭	০.০০	১৫৯২.৫৭	২১৭	১৫৩৮.৬০৯	০.০০	১৫৩৮.৬১	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৫	উৎপাদক নলকূপের সাথে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার স্থাপনা	৩৮২	২৮৪.১৯	০.০০	২৮৪.১৯	৩৮২	২৭৭.০৭	০.০০	২৭৭.০৭	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট মূলধন ব্যয়		২৪৩০.৯২	০.০০	২৪৩০.৯২		২০১২.৮২	০.০০	২০১২.৮২		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		১২.১৫	০.০০	১২.১৫		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	বাইস কন্ট্রিনজেন্সি		১২.১৫	০.০০	১২.১৫		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সর্বমোট :		৩৫৪৪.২৫	০.০০	৩৫৪৪.২৫		২৮৯৪.১০৫	০.০০	২৮৯৪.১০		২৭৬.০০	০.০০	২৭৬.০০		২৬৯.২১২	০.০০	২৬৯.২১২		২৬৯.২১২	০.০০	২৬৯.২১২	০.০০

আরএডিগি অংশটি : ১০০.০০%
 বার্ষিক : ৯৭.৫৪%
 সামগ্রিক অংশটি : ৯৬.১৫%
 আর্থিক : ৮৯.২৫%

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম, সুনাম)
 প্রকল্প পরিচালক
 মেগার পৌরসভা/মেগার উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
 জেলাস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ১৫/১০/২১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : ক্লাউড ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নীতিকরণ প্রকল্প
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩১২৩০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকা দুটিতে পাইপবাহিত নিরাপদ পানি ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সহস্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২০
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : জুন-২০২৫ (প্রজ্ঞাবিত)
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৬০৮.১১
- খ) জিওবি : ৪৬০৮.১১
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	
			মোট	টাকাংশ
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অকৃতি	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অনুপঞ্জিত ব্যয়	২৩০.৩২	২৩০.৩২	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

- ক) ব্যয়ঃ
- খ) দাবীকৃত
- গ) প্রাপ্তঃ

১৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবহার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
 প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩১৮৮০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 = হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ।
 = হাওর অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার টেকসই প্রযুক্তির প্রবর্তন।
 = সামাজিক প্রচারনার মাধ্যমে হাওর অঞ্চলে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন বিষয়ে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।
 = নির্মিত স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সাধারণ জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও মাধ্যমে নিরাপদ পানি পান ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ।

৫। বাস্তবায়ন কাল

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই-২০২০

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন-২০২৪।

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট : ৫৮,২৯৫.২৬

খ) টাকা : ৫৮,২৯৫.২৬

গ) প্রকল্প সাহায্য : -

ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকায় : -

ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঝণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	২১২৩৬.০০	২১২৩৬.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	২১২৩৬.০০	২১২৩৬.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	১৯৩০৭.৫৩	১৯৩০৭.৫৩	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	৫৫০০০.৬২	৫৫০০০.৬২	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

ক) ব্যয়	প্রযোজ্য নহে	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	
		ক্রমপুঞ্জিভূত	ক্রমপুঞ্জিভূত
খ) দাবীকৃত		-	-
গ) প্রাপ্তি		-	-


Am
30.06.24

Su

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রম নং	অংগ/ উপ-অংগের নাম	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণীকৃত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব									
১	জনবল	৯ জন	২২৫.৪০	৯ জন	১১৭.২৫	৯ জন	৬৬.৫০	০৯ জন	৫৩.৪৮
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০০.৪৯	থোক	৮৩.০৪	থোক	৬৫.৬০	থোক	৪০.৮৯
৩	প্রশিক্ষণ ব্যয়	থোক	২৪.৯০	থোক	৬.০০	থোক	১৮.৯০	থোক	৬.৫৩
৪	প্রকল্প প্রারম্ভিক ও সমাপ্তি কর্মশালা	৭টি	৭.০০	থোক	১.৫০	থোক	-	থোক	-
৫	হাইজিন প্রমোশন (এনজিও-এর মাধ্যমে)	১টি	২৯১.৭০	থোক	২৯১.৬৯	থোক	-	থোক	-
	মোট রাজস্ব		৭৪৯.৪৯		৪৯৯.৪৮		১৫১.০০		১০০.৯০
খ) মূলধন									
৬	জীপ	১টি	৫৬.৯৮	১টি	৫৬.৯৮	-	-	-	-
৭	ডাবল কেবিন পিক-আপ	১টি	৫৫.০০	-	-	-	-	-	-
৮	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৫৪টি	৮১.০০	২৭টি	৩৭.৩৬	-	-	-	-
৯	বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	থোক	৪৫.০০	থোক	৪০.৭৬	থোক	৬.২৪	-	২.০৬
১০	হোস পাইপসহ সাকশান পাম্প (ম্যানুয়ালি)	১০৮টি	২১.৬০	-	-	১০৮টি	২১.৬০	১০৮	২০.৯৭
১১	তার গভীর নলকূপ/মডিফাইড তারা স্থাপন/ সাবমার্সিবল	২৩২৮১টি	৩১,৩২২.৩৩	১৫২৫৭ টি	১৮,২৮৯.৪১	৮০২৪ টি	১২,৯৫৮.২৫	৭৬০৬ টি	১২৪৭৫.৪০
১২	#৬ গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০২২টি	৪,৬৪৭.৪১	৪৭৫১ টি	৪,৩৪১.০০	২৭১ টি	৩০৬.৪১	২৭১টি	৩০৬.০০
১৩	ইম্প্রুভড ল্যান্ড্রিন স্থাপন	৪১২৬টি	১৯,৮৯৬.১২	২৭০৩টি	১২,৩০৭.৪৩	১৪১৩ টি	৭,৫৮৬.২০	১১৫৫ টি	৬২১৩.০০
১৪	অফসেট টুইন পিট ল্যান্ড্রিন স্থাপন	৪৫৮টি	১৩৪.৪৭	৩৭৩ টি	১২০.৬৭	৮৫ টি	১৩.৮০	৩৯ টি	০.০০
১৫	আর্সেনিক আয়রণ রিমুভাল ইউনিট (ভ্যান্বেল/আরও টাইপ)	৫৫০টি	১৯২.৫০	-	-	৫৫০ টি	১৯২.৫০	৫৫০ টি	১৮৯.২০
	মোট মূলধন		৫৬,৪৫২.৪১	-	৩৫,১৯৩.৬১		২১,০৮৫.০০		১৯,৩০৬.৬৩
১৫	গ) ফিজিক্যাল কন্সট্রাক্শন		৫৪৬.৬৮						
১৬	ঘ) প্রাইজ কন্সট্রাক্শন		৫৪৬.৬৮						
	সর্বমোট= (ক+খ+গ+ঘ)		৫৮,২৯৫.২৬		৩৫,৬৯৩.০৯		২১,২৩৬.০০		১৯,৩০৭.৫৩

এডিপি অগ্রগতি :	৯৩.০৯%	৯০.৯২%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৯৭.২২%	৯৪.৩৫%


 (সোহরাব উদ্দিন আহমেদ)
 প্রকল্প পরিচালক
 হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন
 ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 ৩০.৬.২৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৪ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম
প্রকল্প কোড নং
- ২ অনুমোদনের পর্যায়
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য
- ৫ বাস্তবায়ন কাল
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (শতক টাকায়)
- ৭ ব্যয় (শতক টাকায়)

- ১ খুলনা জেলার রূপসা, দিঘদিয়া ও তেরবাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- ২ ২২৪৩২০৫০০
- ৩ অনুমোদিত
- ৪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ ১. পল্লীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সুপেয় পানির চাহিদা পূরণ।
২. রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক কৃষির পানি সংরক্ষণ।
৩. রিভার্স অসমোসিস গ্র্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগনকে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।
৪. প্রকল্প এলাকার বাজার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাবলিক টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।
- ৬ ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত
- ৭ ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ ২০২০
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ ২০২৪ (প্রস্তাবিত)
- ৮ ক) মূল ৩২৬৮.৮৫
খ) সংশোধিত ৩২১৬.৯০
গ) প্রকল্প সাহায্য
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাকশ
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস
- ৯

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		কর ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাকশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৮৬.০০০	১৮৬.০০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত অগ্রহুতি	১৮৬.০০০	১৮৬.০০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৮৬.০০০	১৮৬.০০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৯৬৫.০৪০	২৯৬৫.০৪০	-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাকশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (শতক টাকায়)
- ৯ প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১৮৬.০০০	২৯৬৫.০৪
খ) দাবীকৃত	০.০০০	০.০০
গ) প্রাপ্তিঃ	১৮৬.০০০	২৯৬৫.০৪

(মোঃ আশরাফ হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক

খুলনা জেলার রূপসা, দিঘদিয়া ও তেরবাদা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব শাক টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আরজিপত্রি		অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরজিপত্রি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন জুন/২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সমানী	-	৩.০০	-	২.২৯	-	৩.০০	-	৩.০০
২	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	-	১৬.৮০	-	১৬.৫৬	-	৩.০০	-	৩.০০
৩	প্রশিক্ষণ	-	৭.৬০	-	৭.৫৪	-	৩.০০	-	৩.০০
৪	সোটম্যান্যন পেরামত ও সংরক্ষণ	-	৩.৫০	-	৩.৫০	-	৩.০০	-	৩.০০
	মোট =	০.০০	৩০.৯০	০.০০	২৯.৮৮	০.০০	৩০.০০	০.০০	৩০.০০
৫	স্বাধীন কন্সল্টার ফ্রম	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.০০	-	০.০০
৬	কন্সল্টার, স্থানীয় এবং স্থিতির ফ্রম	-	০.৯০	-	০.৯০	-	০.০০	-	০.০০
৭	ডাকস কেবিন পিক-আপ ফ্রম	-	৪৯.০০	-	৪৯.০০	-	০.০০	-	০.০০
৮	১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (২৭৫ মিঃ)	২১২০.০০	১৫৯০.০০	১৭৫৩.০০	১৪১১.৫৩	২৬৫.০০	৯০.০০	১০০%	১০২.৪৮
৯	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত গভীর নলকূপ স্থাপন (৪৫০ মিঃ)	-	৩৩২.৮০	-	৪০৮.৭০	-	০.০০	-	০.০০
১০	২ ইঞ্চি ব্যাসের হস্তচালিত পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন	-	১২৫.০০	-	১২০.৭৮	-	০.০০	-	০.০০
১১	৩ ইঞ্চি x ১.৫ ইঞ্চি ব্যাসের শার-মাসিবিলা গ্যাসসহ গভীর নলকূপ স্থাপন (২৭৫ মিঃ)	৪০.০০	৬০.০০	-	-	৩৫.০০	২৫.০০	১০০%	৫৫.৩৬
১২	ফ্রেন্ড ওয়াটার হার্ডনেং ইউনিট (৩০০০ গিটার পানি বাসণ ক্ষমতা সম্পন্ন) নির্মাণ	১৩০০.০০	৭.০০	১৩০০.০০	৪৭০.০০	২০০.০০	২৬.০০	৭৫%	০.০০
১৩	বিস্তার অসমোসিস প্রস্ট নির্মাণ (২০০০ গিঃ)	৪.০০	১৮৫.১০	২.০০	৯৫.০১	-	৪৫.০০	১(৬৭%)	২৮.১৬
	মোট =	-	১৯২.৪০	-	১৯২.৪৪	-	০.০০	-	০.০০
১৪	প্রতিষ্ঠান ডিস্ক কন্সল্টান্টি ম্যানি নিয়োগ	-	২৫৪৩.০০	-	২৭৪৯.১৬	-	১৮৬.০০	-	১৮৬.০০
	মোট =	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	প্রাইম কন্ট্রোল	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০
	সর্বমোট	-	২৫৭৩.৯০	-	২৭৭৯.০৪	-	১৮৬.০০	-	১৮৬.০০

আর্থিক

বাস্তব

শতকরা

শতকরা

৯৭%

৯৬%

১০০.০০%

১২১.০০%

আর্থিক

শতকরা

শতকরা

১(৬৭%)

১(১০%)

১০০.০০%

১৮৬.০০%

০.০০%

০.০০%

১৮৬.০০%

১৮৬.০০%

১৮৬.০০%

(৪৩)

প্রকল্প পরিচালক
পুলনা জেলার রূপসা, দিঘলিয়া ও তেঘানা উপজেলায় নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও গ্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পুলনা।

কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪ ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : "বান্দরবান পৌরনভা এবং বান্দরবান জেলার তিনটি উপজেলা সদর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৩০১০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই/২০২০ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২৪ ইং
- ৬। প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৪৪২৫.০১ লক্ষ
- খ) টাকা : ৪৪২৫.০১ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : -
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		স্বল্প ও ভ্যাট	বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের কর্মসূচী বরাদ্দ (আরএডিপি)	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-	-	-	-
খ) জুন/২০২৪ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৭৪৯.৭৪	৭৪৯.৭৪	-	-	-	-
গ) জুন/২০২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৪৯.৭৪	৭৪৯.৭৪	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২৭২৯.৬৭	২৭২৯.৬৭	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

ক্রমিক নং	অঙ্গের (Items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	সন্ধানি, পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	৩৩.২৫	থোক	১৭.৯৫	থোক	৩.৮০	থোক	২.৭৪
২	প্রশিক্ষণ	থোক	২৫.৫০	থোক	১.০০	-	-	-	-
৩	কনসালটেন্সি	-	৫৬.০০	থোক	৮৪.১৮	-	-	-	-
৪	বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবহার মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৯৭	-	-	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব)		১৩৪.৭৫	-	১২৩.৭২	-	৩.৮০	-	২.৭৪
৫	ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রম	১টি	৫৫.০০	-	-	-	-	-	-
৬	মোটর সাইকেল ক্রম	৩টি	৪.৫০	-	-	-	-	-	-
৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রম	৩টি	২.৭০	৩টি	২.৭০	-	-	-	-
৮	ভূমি অধিগ্রহণ	২০৫ শতাংশ	১৯০.৫৬	-	-	-	-	-	-
৯	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩০.০০	-	-	থোক	৩০.০০	থোক	৩০.০০
১০	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন	৮টি	১০.৫৬	৮টি	১০.৫৩	-	-	-	-
১১	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন	৪টি	৭৬.০০	৪টি	৭৫.১৭	-	-	-	-
১২	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (আলীকদম)	৪টি	৩২.০০	৪টি	৩০.০০	-	-	-	-
১৩	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ সার্বস্টেশন স্থাপন	১টি	৬০.০০	১টি অংশ	৩০.৮৮	-	-	-	-
১৪	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪টি	১০৬.০০	১টি অংশ	-	১টি অংশ	৫০.০০	১টি অংশ	৪৮.৯৭
১৫	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ বুস্টারহাউজ নির্মাণ (সেমিআভারগ্রাউন্ড ৩০ ঘনমিটার ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট)	৭টি	৩১৪.৯৩	৭টি	৩১৪.৮৯	-	-	-	-
১৬	মাটি/পাথরের বাঁধসহ রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ	থোক	২০০.০০	-	-	থোক	৫০.০০	-	৪৫.৪৮
১৭	পাম্প ক্রয় ও স্থাপনসহ ভাসমান জেট নির্মাণ (বান্দরবান পৌরসভা)	১টি	৩৮.০০	১টি অংশ	-	-	-	-	-
১৮	সার্কেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট - ১০০ ঘনমিঃ/ঘন্টা	১টি	৪৫০.০০	১টি অংশ	১১৭.৩৮	১টি অংশ	১৯১.৩৬	১টি অংশ	২০১.০৫
১৯	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্র্যান্ট (গ্রাউন্ড এবং সার্কেস) - ১৫০ ঘনমিঃ/ঘন্টা)	১টি	৭০০.০০	১টি অংশ	২৯৮.৮১	১টি অংশ	১৫০.০০	১টি অংশ	১৫০.০০
২০	ভাসমান জেট হতে পানি শোধনাগার পর্যন্ত পাইপলাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	১১ কিমি	৩৫২.০০	৬ কিমি	১৬৯.১৯	২.৫কিমি	৮০.০০	২.৫কিমি	৭৯.৭৫
২১	বিতরণ পাইপলাইন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬ কিমি	১৯২.০০	৬ কিমি	১৮৬.৫০	১.২কিমি	৩৯.২০	১.২কিমি	৩৬.১১
২২	বিতরণ পাইপলাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৮ কিমি	১৮৮.০০	৮.৮৮ কিমি	২২১.৮১	-	-	-	-
২৩	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ, জিআই)	৪ কিমি	২১৬.০০	২ কিমি	১০২.৮৪	১কিমি	৫০.০০	১কিমি	৫০.০০
২৪	বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ, জিআই)	৬ কিমি	২১০.০০	২ কিমি	৪৬.০৫	৪কিমি	৫.৬৪	-	৫.৬৪
২৫	ওয়াশআউট পাইপলাইন স্থাপন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৪কিমি	১৯২.০০	-	-	২.৫কিমি	৮০.০০	২.৫কিমি	৮০.০০
২৬	ইন্টারনাল পাইপলাইন এবং ফিল্টার ম্যাটেরিয়াল স্থাপন	থোক	৭০.০০	-	-	-	-	-	-
২৭	গৃহসংযোগ	৩০০০ টি	১৮০.০০	-	-	৩০০০	২০.০০	-	২০.০০

ক্রমিক নং	অঙ্গের (Items) বিবরণী	কর্মসূচী অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের (আরএডিপি) কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৮	পাবলিক টয়লেট	১৫টি	২৫৫.০০	১৫টি	২৪৭.০৫	-	-	-	-
	উপ-মোট (মূলধন)		৪১২৫.২৫	-	১৮৫৬.৮০		৭৪৬.২০	-	৭৪৬.০০
	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	-	৮২.৫০	-	-		-	-	-
	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	-	৮২.৫০	-	-		-	-	-
	মোট=		৪৪২৫.০১	-	১৯৭৯.৯০		৭৫০.০০		৭৪৯.৭৪

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	১৮.৮০%	১৬.৯৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৭৭.৫০%	৬১.৬৯%


২৫/৬/২৪

(প্রকৌঃ অনুপম দে)
প্রকল্প পরিচালক

"বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার তিনটি
উপজেলা সদর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও
উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন বাদ: জুন/২০২৪

১ প্রকল্পের নাম	ঃ	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
প্রকল্প কোড নং	ঃ	কোডঃ- ২২৪৩৩৭৩০০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ	
৩ সংস্থা ও মহাপালায়ের নাম	ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মহাপালায় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবহার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার বসবাসরত জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ	এপ্রিল-২০২১ থেকে জুন-২০২৪
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ	২২/১২/২১
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ	
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	
ক) মোট	ঃ	৪৬৮৮.৮১
খ) টাকা	ঃ	৪৬৮৮.৮১
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শতক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১১৭৪.০০	১১৭৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের : জুন /২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৭৪.০০	১১৭৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের : জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	১১৭০.৫৮	১১৭০.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪২৬০.১৭	৪২৬০.১৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) : প্রবোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়ঃ
খ) দাবীকৃতঃ
গ) প্রাপ্তিঃ

Atoma
26/06/24
(প্রকৌঃ মোঃ আলমগীর মিয়া)

নিবাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
গাজীপুর জেলা, গাজীপুর।

২১/৬/২৪

০৫

সদস্যগণের অংশের বন্টনক্রম ও অর্গাণিক

(১ নম্বর টাফা)

ক্রম নং	অংশের নাম	অর্গাণিক ভিত্তি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সামগ্রিক অর্গাণিক		১লাই (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের অর্গাণিক সেই বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে ওগোস্তোবর মাস পর্যন্ত অর্গাণিক		ওগোস্তোবর মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্গাণিক	
		বর্তমান	আর্থিক	বর্তমান	আর্থিক	বর্তমান	আর্থিক	বর্তমান	আর্থিক	বর্তমান	আর্থিক

(ক) হাফেল ব্যয়											
১	সেবা (০১১১০০২)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২	পত্র ও সেবার ব্যয়	১৪.৫০	১৪.৫০	৬.৪৮	৬.৪৮	৫.২২	৫.২২	৫.৫৬	৫.৫৬	১২.১৮	১২.১৮
৩	প্রশিক্ষণ	১.৫৮	১.৫৮	১.১০	১.১০	১.৫০	১.৫০	-	০.৮৮	০.৮৮	১.৫৮
উপরে উল্লিখিত (ক) =		১৬.১৬	১৬.১৬	১৩.৬৬	১৩.৬৬	১২.২২	১২.২২	৬.০৬	৬.০৬	১৩.৬৪	১৩.৬৪

(খ) মুদ্রণ ব্যয়											
৪	স্বাক্ষরিত কপি	১টি	০.১০	০.০০	০.০০	১টি	০.০০	১টি	০.১০	১টি	০.১০
৫	কপিটাইপ, প্রমাণ এবং প্রিন্ট করা (০১১১০০২)	১টি	০.১০	০.০০	০.০০	১টি	০.০০	১টি	০.১০	১টি	০.১০
৬	ফটোকপিয়ার ভাড়া (০১১১০১০)	১টি	২.০০	১.০০	০.০০	১টি	০.০০	১টি	২.০০	১টি	২.০০
৭	সাক্ষরিত প্রমাণ সহ পত্র নকল (০১১১০০২)	২১০০টি	৩৬.০০	১৬০০টি	২৮.০০	৪৫০টি	৭.৫০	৪৫০টি	৭.৫০	২১০০টি	৩৬.০০
৮	পারিভ্রমিক ট্যাক্স টাইপ (০১১১০০২)	৫টি	১১৫.০০	৫টি	১১৫.০০	২টি	৪৫.০০	২টি	৪৫.০০	৫টি	১১৫.০০
৯	পারিভ্রমিক ট্যাক্স টাইপ (০১১১০০২)	৩৫টি	২১২.০০	২৫টি	১০৬.০০	১০টি	১১৫.০০	১০টি	১১৫.০০	৩৫টি	২১২.০০
১০	আর্থিক প্রমাণ (০১১১০০১)	৩৫টি	২৩৫.০০	১৫টি	৭৫.০০	৩৫টি	২৩৫.০০	৩৫টি	২৩৫.০০	৩৫টি	২৩৫.০০
উপরে উল্লিখিত (খ) =			৪৬২.১০		৩০৬.০০		১১৫.০০		১১৫.০০		৪৬২.১০
(গ) বিভিন্ন স্বাক্ষর			২০.১১		০.০০		২০.১১		২০.১১		২০.১১
(ঘ) প্রিন্ট স্বাক্ষর			২০.১১		০.০০		২০.১১		২০.১১		২০.১১
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =			৪৬২.১০		৩০৬.০০		১১৫.০০		১১৫.০০		৪৬২.১০

ওগোস্তোবর পর্যন্ত : শতকরা ১০০.০০% শতকরা ১০০.০০%
সামগ্রিক অর্গাণিক : শতকরা ১০০.০০% শতকরা ১০০.০০%

Atorn 26/08/24
(প্রকৌশল শাখা আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,
গাজীপুর জেলা, গাজীপুর।
26/8/24

ওগোস্তোবর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে প্রকল্প অনুযায়ী হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৪ খ্রি.

- ১ প্রকল্পের নাম : টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
 প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৩৮৩
 ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
 ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
 ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) উৎপাদক নলকূপ ও গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ করে পৌরসভার পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে টাঙ্গাইল পৌরসভার মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

খ) পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

৫ বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারি, ২০২১-ডিসেম্বর- ২০২৩

	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	জানুয়ারি, ২০২১	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর, ২০২৩	-	-
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	৪৯০২.২০	-	-
খ) টাকা	৪৯০২.২০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	জিওবি	-	-
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		স্বত্ব ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৪১.০০		-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪খ্রি. পর্যন্ত অবযুক্তি	১০৫.৭৫		-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪খ্রি. পর্যন্ত ব্যয়	০.০০		-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫১.৫৪		-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	০.০০০%	১.০৫১%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৯৩০০.০০০.৪০.০০৫.২২- ৫৪৩

তারিখঃ ২৫/০৬/২০২৪খ্রি.

১। প্রোগ্রামার, এম.আই.এস.ইউনিট, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

(প্রকৌ. মো. ইবনে মায়াজ প্রামানিক)
 প্রকল্প পরিচালক

টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার
 সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

০৪৩

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	অনুমোদিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতায়েন লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (২৫-০৬-২০২৪ পর্যন্ত)	
		বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক	বাহ্যব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব খাত								
১	পন্য ও সেবার ব্যবহার	খোক	২১.৭৫	খোক	১১.৬৩৩		৬.৩৫		
২	সম্মানী	খোক	৩		-		-		
৩	যানবাহন মেরামত ও সংরক্ষণ	খোক	৪		১.৫৯৯		০.৮০		
৪	প্রশিক্ষণ	খোক	৪.৩২		-		-		
৫	পরামর্শক	৬২ জনমান	৯৮.২৯		৩৪.৫০৯		৩৩.৮৫		
	উপ-মোট =		১৩১.৬৬		৪৭.৭৪১		৪১.০০		০.০০০০
	খ) মূলধন খাত								
৬	কম্পিউটার, ছ্যানার ও প্রিন্টার ক্রয়	২ টি	১.৮০	২ টি	১.৮০		-		-
৭	ফটোকপিয়ার ক্রয়	১ টি	২.০০	১ টি	২.০০		-		-
৮	মোটর সাইকেল ক্রয় (১২৫ সি.সি.)	১ টি	১.৫০		-		-		-
৯	ভূমি অধিগ্রহণ	১০০ শতক	৭০০.০০		-		-		-
১০	ভূমি উন্নয়ন	খোক	২০.০০		-		১০.০০		-
১১	পরীক্ষামূলক মলকূপ (২") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	২০ টি	৩৪.০০		-	১৬ টি	২৯.০০	৬ টি	-
১২	উৎপাদক মলকূপ (৬"×১৪") স্থাপন (গভীরতা ৩০০মি.)	১০ টি	২২০.০০		-	২ টি	৪৫.০০	২ টি (১০%)	-
১৩	পাম্প, ট্রান্সফর্মার ও নিরাপত্তা দোরালসহ, পাম্প স্থাউজ নির্মাণ	১০ টি	২৬০.০০		-		০.০০		-
১৪	গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণ (৩৫০ ঘনমি. ক্ষমতা সম্পন্ন)	২ টি	২০০০.০০		-		০.০০		-
১৫	সীমানা প্রাচীরসহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমি.) নির্মাণ	২ টি	৬৫০.০০		-	১ টি (৫%)	১৬.০০		-
১৬	সেব্রিকিউগাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২ টি	১৪.০০		-		০.০০		-
১৭	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	৪ কি.মি.	৪০০.০০		-		০.০০		-
১৮	বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপলাইন (১০০মি.মি.-২৫০মি.মি. এইচডিপিই) স্থাপন	১০ কি.মি.	৩০০		-		০.০০		-
১৯	গৃহ সংযোগ	২০০০ টি	১২০.০০		-		০.০০		-
	উপ-মোট =		৪৭২৩.৩৬		৩৮০	৪০%	১০০০.০০	৩.২%	৮.০০
	সর্বমোট =		৪৯৫২.২০		৫১.৫৪		১৪১.০০		০.০০

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৩.২ %	শতকরা	০.০০০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৪.৫ %	শতকরা	১.০৫১৪%


 ০৫.৬.২৩
 প্রকৌ. সচিব, পল্লী অর্থায়ন প্রকল্প
 পল্লী অর্থায়ন
 টাঙ্গাইল, পল্লী অর্থায়ন প্রকল্প
 নতুন কার্যালয়, পল্লী অর্থায়ন প্রকল্প

০৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন /২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 ➤ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
 সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:
 ➤ পানির একক উৎস, গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ও বিভিন্ন ধরনের পানি বিশোধনাগার ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি ৫০ জনের জন্য ১টি করে নিরাপদ পানির উৎস নিশ্চিত করা।
 ➤ পাবলিক টয়লেট ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :
 ক) শুরু তারিখ : জুলাই, ২০২১
 খ) সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৪
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
 ক) মোট : ২৭২০৫.৩৪
 খ) জিওবি : ২৭২০৫.৩৪
 গ) প্রকল্প সাহায্য : -
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি।
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৬৪৩৭.৫০	৬৪৩৭.৫০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬৪৩৭.৫০	৬৪৩৭.৫০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৬৩৮৯.১৫	৬৩৮৯.১৫	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬৬৭৫.০০	২৬৬৭৫.০০	-	-	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ (পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

৯। প্রকল্প এলাকা : গোপালগঞ্জ জেলা।

(মোঃ শফিকুল হাসান)
 প্রকল্প পরিচালক

৫৭

গোপালগঞ্জ জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্পের(১ম সংশোধিত) অগ্রগতির প্রতিবেদন

মাসের নামঃ জুন-২০২৪
(কম টাকার)

ক্রঃ নং	কোড	অবশ্যিক বিবরণ	সংশোধিত অর্থমোদিত ডিপিসি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত/অপ্রাপ্ত অগ্রগতি			চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের আরও ডিপিসি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা			প্রতিবেদন কার্য পর্যন্ত মে/২০২৪ অগ্রগতি			মন্তব্য	
			বাস্তব	আর্থিক	পরিমাণ সংখ্যা	আর্থিক	পরিমাণ সংখ্যা	বাস্তব	আর্থিক	পরিমাণ সংখ্যা	বাস্তব	আর্থিক	পরিমাণ সংখ্যা	বাস্তব		আর্থিক
১	২	৩	৫	৬	৮	১০	১১	১৩	১৪	১৬	১৮	১৯	২০	২১	২৩	২৪
(ক) রাজস্ব বায়																
১	৩২৫৭২০৬	সমানি	৩.৫০	-	৩.৫০	-	-	-	থোক	২.০০	-	২.০০	২.০০	-	-	২.০০
২	৩১১১০১	বেতন ও ভাতাদি	১০.০০	-	১০.০০	-	-	-	২ জুন	-	-	-	-	-	-	-
৩	৩১১১০৮	অডিটসোসিং	৬৫.০০	-	৬৫.০০	-	-	৩৫.৭৮	৮ জুন	২৯.২৫	২৯.২৫	২৯.২৫	২৯.২৫	-	২৬.৯১	
৪	৩১১১০১-৩২৫৮৩৯	পন্য ও সেবার ব্যবহার	৩৭.৫০	-	৩৭.৫০	-	-	২০.৯৯	থোক	১৫.৫৫	১৫.৫৫	১৫.৫৫	১৫.৫৫	-	১৫.৫৫	
৫	৩২৩৩০১	প্রশিক্ষণ	১৭.৫০	-	১৭.৫০	-	-	২.০০	থোক	১৫.৫০	১৫.৫০	১৫.৫০	১৫.৫০	-	১৫.৫০	
৬	৩১১১০৭	বাস্তবায়ন ব্যয়/সিআই/সিআই (প্রকল্প অফিসের জন্য)	১৫.০০	-	১৫.০০	-	-	৫.৫২	থোক	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	-	৫.২৫	
(খ) মূলধন বায়																
৭	৪১১১০০৯	৬২ং গজির মলকূপ (১.৫০ হাঙ্গ)	৩.০৫	-	৩.০৫	-	-	২.৩৬	৫১৫টি	৬৪২	৬৪২	৬৪২	৬৪২	-	৬৪২	
১০	৪১১১০০৯	সংবাদিকরণ পাম্প ও জলধারণস্থ গজির মলকূপ (৪'x১.৫ হাঙ্গ)	৩৬.০০	-	৩৬.০০	-	-	৩০.০০	২২টি	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	-	৩০.০০	
১১	৪১১১০০৯	৬২ং গজির ওয়াটার স্প্রাই (সর্বোচ্চ ওয়াটার, ৫০ হাঙ্গ/টন/ঘণ্টা)	১০.০০	-	১০.০০	-	-	৮.১৮	১৫টি	৮.১৮	৮.১৮	৮.১৮	৮.১৮	-	৮.১৮	
১২	৪১১১০০৯	৬২ং গজির ওয়াটার স্প্রাই (হিউই ওয়াটার, ৫০ হাঙ্গ/টন/ঘণ্টা)	২.০০	-	২.০০	-	-	১.৬২	১৫টি	১.৬২	১.৬২	১.৬২	১.৬২	-	১.৬২	
১৫	৪১১১০০৯	৬২ং গজির ওয়াটার স্প্রাই (১.৫০ হাঙ্গ/ঘণ্টা)	২১.০০	-	২১.০০	-	-	-	৭টি	-	-	-	-	-	-	
১৬	৪১১১০০৯	৬২ং গজির ওয়াটার স্প্রাই (১.৫০ হাঙ্গ/ঘণ্টা)	২.৫০	-	২.৫০	-	-	১.৬৪	১১৩৯টি	১.৬৪	১.৬৪	১.৬৪	১.৬৪	-	১.৬৪	
১৭	৪১১১০০৯	৬২ং গজির ওয়াটার স্প্রাই (১.৫০ হাঙ্গ/ঘণ্টা)	৩০.০০	-	৩০.০০	-	-	১৩.০০	১৫টি	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	১৩.০০	-	১৩.০০	
১৮	৪১১১০০৯	৬২ং গজির ওয়াটার স্প্রাই (১.৫০ হাঙ্গ/ঘণ্টা)	১৮.৫০	-	১৮.৫০	-	-	১০.০০	২১টি	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	-	১০.০০	
১৯	৪১১১০০৯	৬২ং গজির ওয়াটার স্প্রাই (১.৫০ হাঙ্গ/ঘণ্টা)	২.০২	-	২.০২	-	-	১.৮১	৬৭৪০টি	১.৮১	১.৮১	১.৮১	১.৮১	-	১.৮১	
(গ) মূলধন ব্যয়																
(ঘ) মূলধন ব্যয়																
(ঙ) মূলধন ব্যয়																
(চ) মূলধন ব্যয়																
সর্বমোট বায়ঃ রাজস্ব + মূলধন			২৭,২০৫.৩৪	-	২৭,২০৫.৩৪	-	-	২০,২৮৫.৮৫	-	৬৪৩৭.৫০	৬,৯১৯.৫০	৬,৯১৯.৫০	৬,৯১৯.৫০	-	৬,৯১৯.৫০	
আরও ডিপিসি অগ্রগতি			১০০%		১০০%			১০০%		১০০%		১০০%			১০০%	
সংশোধিত অর্থমোদিত			১০০%		১০০%			১০০%		১০০%		১০০%			১০০%	

৭৩

৩০/৬/২০২৪
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : জুন/২০২৪

১. প্রকল্পের নাম : ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৪৭৮০০
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
৩. সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-মাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ :
- পৌরসভার মূল এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বর্তমান কভারেজ ১৪% হতে বৃদ্ধি করে ২৫% এ উন্নীত করা।
 - পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন।
৫. বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর/২০২১ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২৫ খ্রিঃ
৬. ১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৯৯৮.৯০ লক্ষ
- খ) টাকা : ৪৯৯৮.৯০ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্য :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		গুণ্ড ও ভ্যাট	বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরপ্রতিপিতে বরাদ্দ	১২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৯৯.৬০	১১৯৯.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৯৮.২২	৫৯৮.২২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রম পূঞ্জিত ব্যয়	২৬৯০.৪০	২৬৯০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রয়োজ্য নয়।


	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপূঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৫৯৮.২২	২৬৯০.৪০
খ) দাবীকৃত :	১২০০.০০	৪১২১.৬০
গ) প্রাপ্তি :	১১৯৯.৬০	৩২৯১.৭৮

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্র. নং	অংগের নাম	(১ম সংশোধিত) ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য মাত্রা		জুন/২৩ পর্যন্ত প্রকৃত অগ্রগতি		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ		(হিসাব লক্ষ টাকায়) চলতি অর্থ বছরে জুন/২০২৪ ইং পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক
ক) রাজস্ব খাত :									
১	সম্মানী	খোক	০২.৪৮	খোক	০.০০	খোক	১.০০	০	১.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	খোক	০১.৯৭	খোক	১.৯৭	খোক	০	০	০
৩	চেষ্টামারি সিদ্ধ এন্ড স্ট্যান্ডার্ড	খোক	০৬.০০	খোক	৩.১৭	খোক	২.০০	০	২.০০
৪	পেট্রোল ওয়েল ও শত্রিকার্তি	খোক	০৫.০০	খোক	১.৫২	খোক	২.০০	০	১.৬০
৫	অন্যান্য মনিয়ারি	খোক	০২.০০	খোক	০.৫২	খোক	১.০০	০	১.০০
উপ-মোট (রাজস্ব) :			১৭.৪৮		০৭.১৮		৬.০০	০	৫.৬০
খ) মূলধন খাত :									
৬	পরীক্ষা মূলক মনকূপ (২') স্থাপন	০৮টি	২.৫০	৬ টি	২.২৫	০	০	০	০
৭	উৎপাদক মনকূপ (৬''*১৪'') স্থাপন	০৪ টি	৪০.০০	৪ টি	৪০.০০	০	০	০	০
৮	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	০৪ টি	১০৩.০০	০	৭.৭৫	৪ টি	৯৫.০০	৪ টি	৫৫.০০
৯	সোলিডিফিকেশন পাম্প ক্রয়সহ ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘ.মিটার) নির্মাণ	২ টি	৬৪৪.০০	২টি ৪৫%	২৭০.০০	২টি ৫৫%	১০৫.০০	২টি ২০%	১৩১.০০
১০	সঞ্চালন পাইপ লাইন (৩১৫ মি.মি. এইচডিপিই)	২ কি.মি:	১৮০.০০	২.০০ কি.মি:	১৪৫.০০	০	৩৫.০০	০	৩৪.৩২
১১	বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন (এইচডিপিই)	২০ কি.মি:	৫৩৪.০০	১৭.০০ কি.মি:	৪০০.০০	৩.০০ কি.মি:	১৩৪.০০	১.৮০ কি.মি:	০
১২	গৃহ সংযোগ	২০০০ টি	১১৬.০০	০	০	২০০০ টি	২০.০০	১৭০	১০.০০
১৩	পাবলিক উল্লেট নির্মাণ	৪ টি	৫৮.০০	৩টি	৪০.০০	১ টি	১০.০০	১ টি	১৭.৮০
১৪	সেকেন্ডারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	৭ কি.মি.	২২৯৭.০০	৪.০০ কি.মি:	৯৭০.০০	৩.০০ কি.মি:	৬৯০.০০	০.৬৪ কি.মি:	২৯৬.৫০
১৫	টার্শিয়ারী আরসিসি ড্রেন নির্মাণ	১০ কি.মি.	৯৫৮.০০	২.৫০ কি.মি:	২১০.০০	৭.৫০ কি.মি:	১০৫.০০	০.৩৫ কি.মি:	৪৮.০০
উপ-মোট (মূলধন) :			৪৯৩২.৫০		২০৮৫.০০		১১৯৪.০০		৫৯২.৬২
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল			২৪.৪৬		০		০		০
ঘ) গ্রাইস কন্ট্রোল			২৪.৪৬		০		০		০
মোট (ক+খ+গ+ঘ) :			৪৯৯৮.৯০		২০৯২.১৮		১২০০.০০		৫৯৮.২২

আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা % ৫৫ % ভাগ
 সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা % ৬০ % ভাগ

আর্থিক
 শতকরা ৪৯.৮৫% ভাগ
 শতকরা ৫৪.৩৫% ভাগ


 ২৬/৬/২৪
 (মোঃ আবুল কাশাম আজাদ)
 (প্রকল্প পরিচালক)

ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও
 এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প,
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাখাবন্দু, রংপুর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫০৯০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার প্রতিবন্ধি ও সাধারণ গরীব জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি ২০২২ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৪৯১.১৮
- খ) টাকা : ৪৪৯১.১৮
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক	চলতি অর্থ বৎসরে এডিপিতে বরাদ্দ	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ	চলতি অর্থ বৎসর জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অর্জন	১৯৯৮.৭৭	১৯৯৮.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৯৯৮.৭৭	১৯৯৮.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২১৯৮.৪৮	২১৯৮.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১৯৯৮.৭৭	২১৯৮.৪৮
খ) দাবী :	২০০০.০০	২১৯৯.৭১
গ) প্রাপ্তি :	২০০০	২১৯৯.৭১

ক্র. নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২০ স্তি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জির অগ্রগতি		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন বাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সন্মানী	শোক	৬.৪৮	শোক	০.০০	শোক	১.২০	শোক	০.০০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	শোক	২.০০	শোক	০.৬৭	শোক	০.৮০	শোক	০.৭৭
উপ-মোট (সাজস্ব)			৮.৪৮		০.৬৭		২.০০		০.৭৭
খ) মূলধন খাত									
৩	সাবনারসিমন পাশ্চ, দুপার স্ট্রাকচারসহ, ওডারদেত টাংক এবং দাইপলাইন (১" ডিউসি পাইপ) সহ গভীর মলকূপ (৪" X ১.০"/২" আসের)	৭৭১ টি	২০১৬.০০	০	০.০০	৩৮৬.০০	১২০০.০০	৬৯০.০০	১২০০.০০
৪	টু-ইন পিট হাই কনক্রিট ও প্যান্ডুল প্রতিবর্তী ব্যবহার উপযোগী দুই কক্ষ বিপিই স্যানিটোরি স্ট্যান্ডিন	৭৭২ টি	২০০৭.২০	১০০	১৯৯.০৪	৩০০.০০	৭৯৮.০০	৪২২.০০	৭৯৮.০০
৫	আর্নেকি অফিসর বিনোভ্যাল ইউনিট (ডায়ালিস টাইপ)	৭৮	১২০.৯০	০	০.০০	৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) উপ-মোট (মূলধন)			৪৪৪৪.১০		১৯৯.০৪		১৯৯৮.০০		১৯৯৮.০০
গ) রাজস্বখাত বাকিনজেনি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			১৯.৩০		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ) দুইস বাকিনজেনি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)			১৯.৩০		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৪৪৯২.১৮	১০০	১৯৯.৭১	৭২৫.০০	২০০০.০০	১১১২.০০	১৯৯৮.৭৭

	বাস্তব	আর্থিক	
ডিপিপি অগ্রগতি :	১০০.০০%	ডিপিপি অগ্রগতি:	শতকরা : ৯৯.৯৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি:	৬৪.৭২%	সামগ্রিক অগ্রগতি:	শতকরা : ৫৮.৯৫%


 প্রকল্প পরিচালক
 সিলেট জেলার বিখনার উপজেলার বিরাপা পানি সরবরাহ এবং
 স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদনকাল: জুন/২০২৪ খ্রিঃ।

- ১। প্রকল্পের নাম : রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
- ২। প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫৩৫০০
- ৩। অনুমোদনের পর্যায় :
- ৪। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
- ৬। বাস্তবায়ন কাল : অক্টোবর/২০২১ হতে জুন/২০২৫ ইং পর্যন্ত।
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর/২০২১ ইং।
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন/২০২৫ ইং।
- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৪৪৩৫.২১ ৪৪৩৫.২১
- খ) টাকা : ৪৪৩৫.২১ ৪৪৩৫.২১
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংশ : ০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট (লক্ষ টাকায়)	টাকা (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাসংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩০২.০০	১৩০২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩০২.০০	১৩০২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৭৯১.১৬	৭৯১.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	১৫৪৮.৫৮	১৫৪৮.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাসংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	৭৯১.১৬	১৫৪৮.৫৮
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	১৩০২.০০	১০৫৯.৪২


৬ জুন/২৪


(পঙ্কজ কুমার সাহা)
প্রকল্প পরিচালক
পীরগাছা উপজেলার নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর, রংপুর।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রতিবেদন মাসঃ জুন

ক্র. নং	অংগের নাম	অনুমোদিত আরএডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	মাসিক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব								
১.০	সম্মানী	থোক	৭.৩১	-	১.০০	-	১.০০	-	০.৫৬
২.০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	১.৫০	-	০.৫০	-	১.০০	-	০.৬০
	উপ-মোট(ক)		৮.৮১	-	১.৫০		২.০০		১.১৬
	খ) মূলধন								
৩.১	সাবমার্শিয়ন পাম্প ও জলাধারণসহ অগভীর নলকূপ (৩ ইঞ্চি ব্যাসের)	৪৫০ টি	৪৫০.০০	২৫০.০০	২৩৪.৫৬	১৭০.০০	২১৬.০০	১২০.০০	১২১.৩৪
৩.২	৬নং অগভীর নলকূপ	১৮০ টি	৫০.৪০	৮০.০০	১৬.৫৭	১০০.০০	৩৩.৫০	১০০.০০	৩১.১০
৩.৩	Mini AIRP যুক্ত ৬নং অগভীর নলকূপ	২৩৫ টি	১৭৮.৬০	০.০০	০.০০	১৫০.০০	১০০.০০	১৫৬.০০	৬০.০০
৩.৪	গ্রামীণ পাইপ বাহিত পানি সরবরাহ স্কিম	৪ টি	১৪২০.১০	০.০০	০.০০	২.০০	২৩২.৫০	১৫%	১০০.০০
৩.৫	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৯৮ টি	৭২৮.০০	২৪.০০	১২০.০০	৪০.০০	২০০.০০	২০.০০	৯৫.৩০
৩.৬	অফসেট টুইন পিট ল্যাট্রিন	২০৪ টি	৫৪৪.৫০	৫৫০.০০	২৮৫.০৪	২৫০.০০	১৫০.০০	১২৫.০০	১০৬.৮৪
৩.৭	পাবলিক টরলেট টাইপ বি	১১ টি	১৬৮.০০	১৭.০০	৯৯.৭৫	৪.০০	৬৮.০০	৩.০০	৪৫.৩১
৩.৮	আরসিসি ডেন নির্মাণ	৫ কি:মি:	৮০০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	৩০০.০০	১.৯০	২৩০.১১
	উপ-মোট(খ)		৪৩৩৯.৬০		৭৫৫.৯২		১৩০০.০০		৭৯০.০০
৪.১	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	-	৪৩.৪০		০.০০		০.০০		০.০০
৪.২	প্রাইস কন্ট্রোল	-	৪৩.৪০		০.০০		০.০০		০.০০
	উপ-মোট(গ)		৮৬.৮০		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক)+(খ)+(গ)		৪৪৩৫.২১		৭৫৭.৪২		১৩০২.০০		৭৯১.১৬

এডিপি অগ্রগতি	বাস্তব		আর্থিক	
	শতকরা	৬৬.৯৫ %	শতকরা	৬০.৭৬ %
সামগ্রিক অগ্রগতি	শতকরা	৪১.০৯ %	শতকরা	৩৪.৯২ %


৬/৪/২৪

(পঙ্কজ কুমার দাস)
প্রকল্প পরিচালক
দীর্ঘমেয়াদি উপজেলায় নিরাপদ
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ওয়ান
জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর অঞ্চল, হংপুর।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৪ খ্রিঃ।

- ১ প্রকল্পের নাম : মাদারীপুর জেলায় শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫৩৬০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা ও উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারী, ২০২২ - ডিসেম্বর, ২০২৪
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৪
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৪৫১৪.০৯
- ক) মোট : ৪৫১৪.০৯
- খ) টাকা : ৪৫১৪.০৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : প্রযোজ্য নয়।
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : প্রযোজ্য নয়।
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : প্রযোজ্য নয়।
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের অরএডিপিতে বরাদ্দ	১৬০০.০০	১৬০০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২৮০.২৪	১২৮০.২৪	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১২৮০.০৯	১২৮০.০৯	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৯৬০.২০	২৯৬০.২০	-	-	-	-

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসর (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১২৮০.০৯	২৯৬০.২০
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ	১২৮০.২৪	২৯৬০.৩৫


26.06.2024
(সহকারী শীর্ষসুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক
মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা ও শিবচর উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

(হিসাব শব্দ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের নাম	অনুসন্ধানিত আরএডিপিপিরি অর্জনারের লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতায়েনের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (৩০/০৪/২০২৪)	
		বাতব	আর্থিক	বাতব	আর্থিক	বাতব	আর্থিক	বাতব	আর্থিক	বাতব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	(ক) বাতব										
১.	সন্ধানী	খোক	৭.৬২	খোক	০.০০	খোক	২.১৬	খোক	১.৭৫	খোক	১.৩৭
২.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	খোক	২.০০	খোক	০.০০	খোক	০.৮৭	খোক	০.৩৫	খোক	০.৩৫
৩.	সেট্রিং, গ্যেণ ও লুট্রিকেকট	খোক	২.০০	খোক	০.০০	খোক	০.৩০	খোক	১.২০	খোক	১.২০
৪.	মানবান সেরামড ও সংরক্ষণ	খোক	১.০০	খোক	০.০০	খোক	০.৩০	খোক	০.৭০	খোক	০.৭০
	(ক) উপ-মোট (বাতব) =		১২.৬২		০.০০		২.৬৩		৪.০০		৩.৬২
	(খ) মূলধন ব্যত										
৫.	ভূমি অধিগ্রহণ	১.৫৪৫ একর	৩২৮.৫২	০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৫৪৫ একর	৩১৯.৫২	০.০০	০.০০
৬.	ভূমি উন্নয়ন	৩০১৮৬ ঘর্মিঃ	১৩৫.৫৫	০	০.০০	৩০১৮৬ ঘর্মিঃ	১৩৫.৫৫	০	০.০০	০.০০	০.০০
৭.	পরিষ্কারমূলক নলকূপ (২") স্থাপন (৩০০ মিটার গর্ভীরতা সম্পন্ন)	৪ টি	৬.৮০	০	০.০০	০.০০	৬.০০	৪ টি	১.২৮	০.০০	০.০০
৮.	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন (৩০০ মিটার গর্ভীরতা স্থাপন)	২ টি	৪৪.০০	০	০.০০	০.০০	৪২.৪০	২ টি	১.১২	০.০০	০.০০
৯.	শাস্ত্র, ট্রান্সফরমার ও নিরাপত্তা দেয়ালনহ শাস্ত্র হাউজ নির্মাণ	২ টি	৫২.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	২ টি	৫২.০০	০.০০	৩২.৫২
১০.	পাইপলাইন (২২৫ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৩.৪৫ কিঃমিঃ	১৮৮.০০	০	০.০০	৩.৪০ কিঃমিঃ	১৫৭.৫৮	৩.৪০ কিঃমিঃ	২৭.৮০	৩.৪০ কিঃমিঃ	২৭.৮১
১১.	পাইপলাইন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৫.৪৩৫ কিঃমিঃ	১৭১.২০	০	০.০০	৫.৪৩৫ কিঃমিঃ	৩৪.৯০	৫.৪৩৫ কিঃমিঃ	১১২.১০	৫.৪৩৫ কিঃমিঃ	১০৯.২৫
১২.	পাইপলাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৬.১১৫ কিঃমিঃ	১৪৫.৭০	০	০.০০	৬.১১৫ কিঃমিঃ	৯৮.৩৮	৬.১১৫ কিঃমিঃ	৩৮.০৮	৬.১১৫ কিঃমিঃ	৩৮.০৮
১৩.	পুষ্টি সংযোগ	১০০০ টি	৬০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০০ টি	৬০.০০	০.০০	০.০০
১৪.	আরএডিপি জেন নির্মাণ (১০০০মিঃমিঃ * ৭০০মিঃমিঃ)	৬.০ কিঃমিঃ	২০০.০০	০	০.০০	৬.৫ কিঃমিঃ	৭৫০.০০	০	৯৫.০০	৬.৮২৬ কিঃমিঃ	১১.৮৩
১৫.	৬ নং খণ্ডীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস)	১৫০ টি	৪২.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	৪২.০০	০	৩০.৫৫
১৬.	৬ নং গর্ভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস)	৫০০ টি	৪৫০.০০	০	০.০০	৫৭০ টি	৩০২.৬৪	০	৪৫.৬০	৫০০ টি	৪৫.৬০
১৭.	পারদিক ট্রান্সপোর্ট নির্মাণ টাইপ-এ	৫ টি	৮২.৫০	৫ টি	০.০০	৫ টি	৫০.০০	৫ টি	৩২.৫১	৫ টি	৩২.৫০
১৮.	টুইন পিট অফসেট ম্যাট্রিন	১০০ টি	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০
১৯.	সমবিত বর্জী ব্যবস্থাপনা	১ টি	১৪৮১.৫৪	০	০.০০	১ টি	১০০.০০	১ টি	৭২৯.৯৯	১ টি	২৩৯.৩৫
২০.	সমবিত বর্জী ব্যবস্থাপনা ২ বছরের পরিচালনা ব্যয়	১ টি	১১৩.৭৬	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২১.	বর্জী ব্যবস্থাপনার জন্য মানবান ও সরঞ্জাম ক্রয়	৫২ টি	২১৪.৮৪	০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	(খ) উপ-মোট (মূলধন) =		৪৪৩৫.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	১৬৭৭.৫৮	০.০০	১৫৯৬.০০	০.০০	১২৭৬.৪৮
২২.	(গ) ঙ্কিঙ্কক্যাল বক্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ০.৫%)	০	২২.১৮	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৩.	(ঘ) প্রাইস বক্টিনজেন্সি (মূলধন ব্যয়ের ১%)	০	৪৪.৩৫	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট		৬৬.৫৩	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =		৪৫১৪.০৯	০.০০	০.০০	১৬৮০.১১	০	১৬০৬.০০		১২৮০.০৯	

আরএডিপি অগ্রগতিঃ
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ

বাতব
শতকরা ১০০ %
শতকরা ৭০.০০ %

আর্থিক
শতকরা ৮০ %
শতকরা ৬৫.৫৮ %

Jnamy.
26.06.2024
(সরদার শামসুল ইসলাম)

প্রকল্প পরিচালক
মাদারীপুর জেলা শিবচর পৌরসভা ও শিবচর উপজেলায়
নিরীক্ষণ প্রতিবেদন এবং স্যানিটেশন ব্যয়
সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মাদারীপুর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৫৩৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
 > প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে পিরোজপুর জেলাধীন ভান্ডারিয়া উপজেলার গ্রামীণ এলাকার জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
 > প্রকল্প এলাকাঃ ভান্ডারিয়া উপজেলা, পিরোজপুর।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০২২
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৪

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৩৬৫৮.১৩
 খ) জিওবি : ৩৬৫৮.১৩
 গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : ০.০০
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : প্রযোজ্য নয়।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওফ ও ড্যাট	স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিপি বরাদ্দ	১৯২০.০০	১৯২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৯২০.০০	১৯২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৯৬৭.৭৮	৯৬৭.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২৬৬৭.৭৩	২৬৬৭.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)ঃ প্রযোজ্য নহে।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	৯৬৭.৭৮	২৬৬৭.৭৩
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	১৯২০.০০	৩৬১৯.৯৫


 জমস্ব সরকার

প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী

পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর।

৫৭ 
 ২০.০৬.২৪

মালিকের নাম : জি/জি/২০২৪/২০২৪

ক্রম নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	জিপস অস্থায়ী যন্ত্রসূচী				জিপস অস্থায়ী যন্ত্রসূচী				জিপস অস্থায়ী যন্ত্রসূচী				বাকি
		বাকি	জিপস	আংশিক	মোট	বাকি	জিপস	আংশিক	মোট	বাকি	জিপস	আংশিক	মোট	
১	সমানি ভাড়া	৫.৮৯	০.০০	০.০০	৫.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫.৮৯
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	২.৬০	০.০০	০.০০	২.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.৬০
৩	মোট প্রজব ব্যয়	৮.৪৯	০.০০	০.০০	৮.৪৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮.৪৯
৪	বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রায় নিৰ্মাণ-২০০০ লিটার/মতা (১ বছরের পরিচালনা ব্যয় সহ)	১১০৪.০০	০.০০	০.০০	১১০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১০৪.০০
৫	৫৫০০ টিটার পানি ধারণ ক্ষমতা (৩০০০ টিটার হাইড্রিক ইউনিট সম্পন্ন) নিৰ্মাণ	১৬০০	০.০০	০.০০	১৬০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬০০
৬	১.৫ হেক্টর ব্যাসের হস্তাক্রান্ত পড়ার নবরূপ স্থাপন	১২২৪.০০	০.০০	০.০০	১২২৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২২৪.০০
৭	পাবলিক টয়লেট-উইপ এ	৩৪.০০	০.০০	০.০০	৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৪.০০
৮	পাবলিক টয়লেট-উইপ বি	৩২.০০	০.০০	০.০০	৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩২.০০
৯	অফিসে টুইন শিট গ্যাট্রিন নিৰ্মাণ (ইউইস গ্যাব্রীমুক্ত)	৯৯৯.০০	০.০০	০.০০	৯৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৯৯.০০
মোট যুগ্মন ব্যয়		১১০৪.০০	০.০০	০.০০	১১০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১০৪.০০
সর্বমোট :		১১০৪.০০	০.০০	০.০০	১১০৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১০৪.০০

শতাংশ : ১০০.০০%
 আংশিক : ০.০০%
 মোট : ১০০.০০%

এটিপি অংশিত :
 সামগ্রিক অংশিত :

১০০০০০০০
 ১০০০০০০০
 ১০০০০০০০

১০০০০০০০
 ১০০০০০০০
 ১০০০০০০০

১০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২৪ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ন্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত; প্রস্তাবিত)
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫৩৮০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১. গভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে এলাকাবাসীর সুপের পানির চাহিদা পূরণ।
২. রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইউনিট স্থাপনের মাধ্যমে হাউজহোল্ড ভিত্তিক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ।
৩. রিভার্ন অসমোসিস প্র্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার জনগনকে লবনমুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ করা।
৪. প্রকল্প এলাকার বাজার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পাবলিক উয়েলট স্থাপনের মাধ্যমে ন্যানিটেশন ব্যবহার সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত (২০২২ থেকে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) প্রস্তাবিত
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ২০২৪ (২০২৫ প্রস্তাবিত)
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৩৪৭৯.৫৬০
- ক) মোট :
খ) টাকা :
গ) প্রকল্প সাহায্য :
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শঙ্ক ও ড্যাট	শণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে ব্যয়	১৩৯৮.০০০	-	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৩৯৮.০০০	-	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩৯৭.৬৫০	-	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৪৫৫.১৫০	-	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১৩৯৭.৬৫	২৪৫৫.১৫
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তিঃ	১৩৯৮.০০	২৪৫৫.১৫

(মোঃ মাকসুদ হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক

খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ন্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, খুলনা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : ১৫/০৬/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম: রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প (প্রকল্প কোড: ১২৪৩৫৯৮০০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায়: অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও ম্যানেজারের নাম: গংগাচড়া প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা:
- গংগাচড়া উপজেলায় পানির একটি উৎস স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৪২.৬০ % হতে ২০২৫ সাল নাগাদ ৪৩.৭ % এ উন্নীত করা।
 - প্রকল্প এলাকায় পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন বন্ক: ১ মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ: ৫ জানুয়ারি/২০২২ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ: ৫ জুন/২০২৪ খ্রিঃ
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়):
- ক) মোট: ১৮৩৭.২৬ লক্ষ
- খ) জি-ওবি: ১৮৩৭.২৬ লক্ষ
- গ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ: ()
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস: প্রতিষ্ঠা
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্পসাহায্য		ওফ ও ভ্যাট	মুণ্ড
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরম্ভ/উপস্থাপিত বরাদ্দ	১৩৯০.০০	১৩৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন /২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অকম্প্লিট	১৩৯০.০০	১৩৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন /২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১২৩২.০৬৭	১২৩২.০৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	১৬৩৭.০৬৭	১৬৩৭.০৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রতিষ্ঠা (লক্ষ টাকায়) ১ প্রযোজ্য নয়।

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন মান পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয় ৳	১২৩২.০৬৭	১৬৫৭.০৬৭
খ) দাবীকৃত ৳	১৪১৪.২৫	১৮৩৭.২৬
গ) প্রতিষ্ঠা ৳	১৩৯০.০০	১৮১৫.০০


০০/১/২৪

৯০

প্রধান প্রধান অংশের কমান্ডার ও অগ্রগতিঃ

ক্র. নং	অংশের নাম	উদ্দিষ্ট প্রকৃতির কাজ		জুন/১৩ পর্যন্তকার্যে পূর্ণতা		২০২৩-২০২৪		২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		মাত্রা		অগ্রগতি		অর্থ বছরে আরওউদ্ভিগত বরাদ্দ		জুন /২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক	বস্তুর	আর্থিক
ক) রাস্তা অংশসমূহঃ									
১	জচার ও পিয়ারপন	মোকার	৩.২৫	মোকার	০.৫৭	মোকার	২.০০	মোকার	০
২	সাদামো	মোকার	২.৮৬	মোকার	১.০০	মোকার	৫.০০	মোকার	১.০০৬
	উপ-মোট (বস্তুর)ঃ	০	৬.১১	০	১.৫৭	০	৭.০০	০	১.০০৬
খ) সুবন্দনঃ									
৩	৪৫০'x৩' অগভীর নলকূপ (১.৫'') বাস	৩৫০ টি	১৮২.০০	৪৭২ টি	৭৮.৩৬	১৭৮ টি	১০০.৭৭	১৭৮ টি	৯৬.৯৪৪
৪	সাবসারেসিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ (৪'') x ১.৫'')	৩৫০ টি	৫৬০.০০	৫০ টি	৪৯.৯৭	৩০০ টি	৫১০.০৩	৩০০ টি	৪৬৭.৬০০
৫	কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ	২০ টি	১৫০.০০	১৭ টি	৯৮.১০	৩ টি	৪৫.৯০	০৩ টি	৪২.০৫৩
৬	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ (টাইপ সি)	৪ টি	৩২.০০	১ টি	০	৩ টি	৩২.০০	৩ টি	৩০.৪৬০
৭	সেবেকভারী আর্দেসিস ড্রেন	৫ কিমি.	৮৮৭.৭৫	২.৫ কিমি	২০০.০০	২.৫০ কিমি	৬৮৭.০০	২.৩৪ কিমি.	৫৮৮.৯৩৭
৮	কমিউনিটি দিন এ (আবাসিক এলাকা ১.৫ মঃ মিঃ)	১৫ টি	৪.৫০	০	০	১৫ টি	৪.৫০	১৫ টি	৪.৩৫০
৯	কমিউনিটি দিন বি (বাণিজ্যিক এলাকা ৪.৫ মঃ মিঃ)	৪ টি	২.৮০	০	০	৪ টি	২.৮০	০৪ টি	২.৭২০
	উপ-মোট (সুবন্দন কার্য)ঃ		১৮০৯.০৫		৪২৩.৪৬		১৩৭৬.০০		১২৩২.০৬১
	খ) ডিজিটাল কন্ট্রোলিং		৯.০৫		০		০		০
	গ) প্রাইস কন্ট্রোলিং		৯.০৫		০		০		০
	মোট (ক+খ+গ+ঘ)ঃ		১৮৩৭.২৬		৪২৫.০০		১৩৯০.০০		১২৩২.০৬৭

	বস্তুর	আর্থিক	শতকরা	শতকরা
আর্থিক অগ্রগতিঃ	শতকরা %	১০০%	৬৩%	৬৩%
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ	শতকরা %	১০০%	৯১.০৮%	৯১%


 ০৬/০৬/২৪
 (মোঃ আবুল কামার আজাদ)
 প্রকল্প পরিচালক
 রংপুর জেলার খাগড়াছড়ি উপজেলায় পানি সরবরাহ
 ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা পীঠিক প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নাগরিকলুড, রংপুর।

প্রকল্পের নাম : সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি, কানিগড় ও খেরহাটা উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প


প্রধান প্রধান অঙ্গের মূল্যায়ন ও অঙ্গগতি :

জুন-২০২৪

(রিপোর্ট লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	অনুযোজিত আর্থিক নিশি অনুসারে মূল্যায়ন		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত কর্মসূচিত অঙ্গগতি		সম্প্রতি (২০২০-২৪) অর্থ বছরের আর্থিক নিশি মোতাবেক মূল্যায়ন		চলতি অর্থ বছরে পরিবেশন স্থাপন পর্যন্ত অঙ্গগতি	
		বায়ব	আর্থিক	বায়ব	আর্থিক	বায়ব	আর্থিক	বায়ব	আর্থিক
১	২	০	৫	৫	৫	১	৮	৮	১০
	৩) মাধ্যম খাত								
১	সমন্বিত	খোঁক	৭.৩৬	০	০.০০	০	৬.৮০	০	০.০০
২	ক্রয় ও বিক্রয়	খোঁক	৩.২৫	১০০%	১.০৮	১০০%	০.০০	-	০.০০
৩	সেতাব্দ ও যোগ ও সুরক্ষিত	খোঁক	২.০০	৫০%	০.৮০	৫০%	১.২০	-	০.৮০
	উপমোট (মাধ্যম)		১২.৬১		১.৮৮		৮.০০		০.৮০
	৪) মূলধন খাত								
৪	সামান্যনিধন বাস্পর গড়ার নলকূপ (৩'x১.৫') ব্যাসের ২০০ মি: গভীরতা	৬৮০	১০২০.০০	৬৪০	৬৮৫.৫২	৪০	৩২৫.০০	৪০	১৮৮.৭২
৫	এ আই কার সি	১৭০	২৫৫.০০	০০	০.০০	১৫০	২৫০.০০	১৮০	২৫১.৬১
৬	ফেইন ও হাটার হার্ডচেইন সিস্টেম	৫০০	২২৫.০০	৪০০	৫০.০০	১০০	১৬৫.০০	১০০	১৬৫.০০
৭	সেতার পত স্মার্ট সিস্টেম (২০০০ মি:ঘটা)	২০	৮০.০০	৮	৪০.০০	১	২০.০০	১	১০.৬১
৮	রিটার্ন অসমোহিস প্রোট (২০০০ মি:ঘটা) স্থাপন	৭	৩৩৬.০০	৩	০.০০	৪	৩০০.০০	৪	১০০.৬১
৯	পানীয়নলক নলকূপ (২") স্থাপন	১০	১৫.০০	১০	০.০০	০	১৫.০০	০	১৫.০০
১০	৩" পানীয় নলকূপ (৩'x১.৫") স্থাপন	৫	১১০.০০	২	০.০০	৩	১০৫.০০	৩	১০৫.০০
১১	বাস্প ট্রান্সফরমার ও নিয়ন্ত্রণ সেতালসহ বাস্প সিস্টেম নির্মাণ	৫	১০০.০০	০	০.০০	৫	১০০.০০	৫	৮০.৭৫
১২	বিভিন্ন স্থানের বিতরণ পাইপ লাইন (৫ইঞ্চি পিই)	১৫	৪৫০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০	৪০০.০০	১৫.০০	৩১৮.০০
১৩	গৃহ সংযোগ	২০০	৫৪.০০	০	০.০০	১০০	৫৫.০০	১০০	৫৫.০০
১৪	অকসেট টুইন পিট হা ও অকসেট স্ট্যান্ড (৪ইঞ্চি)	২৮০০	১৫৫৪.০০	১০০০	০.০০	১৮০০	১১২২.০০	১৪০০	১০৭৮.০০
১৫	৪মি টেনিটি স্ট্যান্ড	২৫	১৭৫.০০	২০	৮০.০০	৫	৮৫.০০	৫	৮৭.০০
১৬	সাবলিক টলেট টাইপ বি নির্মাণ	১০	৮০.০০	৮	৪০.০০	২	৪০.০০	২	৩৯.৮৬
	উপমোট (মূলধন)		৪৪৮৪.০০		২৩৫.৫২		৩০০১.০০		২৬০৫.৮৪
	৭) ফিউজিয়াল কন্ট্রোলিং		২৬.৫৮	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
	৮) গ্রাইন্ড কন্ট্রোলিং		৪৪.২৭	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৫৬৮.১৬	০.০০	২৩৭.৪০	০.০০	৩০০১.০০	০.০০	২৬০৬.৬৪

এতিপি অঙ্গগতি :	বাতব	শতকরা	৯৫ %	আর্থিক	শতকরা	৮৭.০০ %
সামগ্রিক অঙ্গগতি :	বাতব	শতকরা	৯০ %	আর্থিক	শতকরা	৭৮.০০ %


 মোঃ নাজিমুল হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল: জুন/২৪ খ্রি:

<p>১ প্রকল্পের নাম</p> <p>প্রকল্প কোড নং</p> <p>২ অনুমোদনের পর্যায়</p> <p>৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম</p> <p>৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য</p> <p>৫ বাস্তবায়ন কাল</p> <p>ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ</p> <p>খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ</p> <p>৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p> <p>ক) মোট</p> <p>খ) টাকা</p> <p>গ) প্রকল্প সাহায্য</p> <p>ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায়</p> <p>ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস</p> <p>৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)</p>	<p>১ নেত্রকোণা জেলার মদন, মোহনগঞ্জ ও বাণিয়াছুরী উপজেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাশ্রিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত প্রকল্প</p> <p>২ অনুমোদিত</p> <p>৩ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।</p> <p>৪ ক) হাওর এলাকায় পরিবেশগত স্যানিটেশন সুবিধার মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। খ) নিরাশ্রিত পানি সরবরাহের মাধ্যমে চাররিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগ সৃষ্টি কমে আসবে।</p> <p>৫ জানুয়ারি-২০২২ হতে জুন ২০২৪।</p> <p>৬ জানুয়ারি ২০২২</p> <p>৭ জুন ২০২৪</p> <p>৮ ২১৮১.৩২</p> <p>৯ ২১৮২.৩২</p> <p>১০ -</p> <p>১১ জিওবি</p>
---	--

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চল ও জাট	কম পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডভান্সেট ব্যয়	১৭৪৩.০০০	১৭৪৩.০০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৮৭১.০০০	৮৭১.০০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮৭০.৯৬০	৮৭০.৯৬০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যয়	১২১৫.২১০	১২১৫.২১০				

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রকল্পের নাম
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	অনুপূর্ণিত
ক) ব্যয়:	৮৭০.৯৬	১২১৫.২১
খ) দাবীকৃত	৮৭১.০০	
গ) প্রাপ্তি:	৮৭১.০০	১২১৫.৯৫


 প্রকল্প পরিচালক
 ২৬.০৬
 ২০২৪
 নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও বাণিয়াছুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাশ্রিত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
 ও
 নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 নেত্রকোণা জেলা।


মাসের নাম : জুন/২০২৪ খ্রি ।

প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(ফিসাল শর্ক টাকায়)

ক্রম নং	অঙ্গের নাম	অনুমোদিত ডিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০২৩ পর্যন্ত কমান্ডারিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আর্থিক ডিপি মোতায়েক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) কাজ								
১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	-	২.০০	-	০.১৩৯	-	০.০০	-	-
২	সামগ্রী	-	৩.০০	-	০.৮৪	-	১.০০	-	০.৯৬
	মোট:		৫.০০	-	০.৯৭৯	-	১.০০	-	-
৩	কম্পিউটার ট্রু প্রস্তুতকৃত গভীর নমুনা	৩০০ টি	২৭০.০০	৩৫ টি	২২.৪৫	৪৭ টি	৪০.০০	৯০ টি	৩৪.৭৮
৪	সাবস্ক্রিপশন দান ও মলাধারসহ গভীর নমুনা (৪*১.৫০০)	৪০০ টি	৬৪০.০০	১৯০ টি	২১৮.৬১	৩১২ টি	৪২০.০০	১৯৫ টি	৩১৬.৪৬
৫	আরসিসি জেন নির্মাণ বিক্রি (৭৫০মি * ৭৫০মি)	৫ কিঃমিঃ	৫৫৫.০০	-	-	১.৩ কিঃমিঃ	১৩০.০০	১.৫০ কিঃমিঃ	১৩০.০০
৬	পাবলিক টরগেট-টাইপ বি	১০ টি	৮০.০০	-	-	১০ টি	৭৭.০০	১০ টি	৭৭.০০
৭	কমিউনিটি স্ট্রাকচার	২২ টি	১৫৪.০০	১৮ টি	১০৩.১৯	৭ টি	৫০.০০	৩ টি	৩৫.১৯
৮	অফসেট টাইপ পিট স্ট্যাটন	১০০ টি	৪৪৪.০০	২০ টি	-	২২২ টি	১৫৩.০০	৫০০ টি	২৭৬.৫৪
	মোট:		২১৪০.০০		৩৪৪.২৫০		৮৭০.০০	-	৮৭০.০০
৯	কিডিক্যাল কন্ট্রোল		১১.৪০				০.০০		
১০	প্রাইম কন্ট্রোল		২১.৪০				০.০০		
	সর্বমোট		২১৮১.৩২				৮৭১.০০		৮৭০.৯৬

	বছর			আর্থিক		
ডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০	%	শতকরা	১০০	%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৭০	%	শতকরা	৫৬	%


 প্রকল্প পরিচালক
 ২৬.০৬
 ২০২৪

মেহেরগঞ্জ জেলার মেহেরগঞ্জ, মদন ও খালিমাছুরী উপজেলার পট্টা
 এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও ম্যানিফেস্টেশন প্রকল্প
 ও
 নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 মেহেরগঞ্জ জেলা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৪ খ্রিঃ।

১ প্রকল্পের নাম

নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প কোড নং

২২৪০৬০১০০

২ অনুমোদনের পর্যায়

অনুমোদিত

৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, নগরী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।

৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সামগ্রিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

৫ বাস্তবায়ন কাল

এপ্রিল, ২০২২ - ডিসেম্বর, ২০২৪

ক) প্রকল্প কার্য আরম্ভের তারিখ

এপ্রিল, ২০২২

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ

ডিসেম্বর, ২০২৪

৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

ক) মোট

৪৭২৩.১৩

খ) টাকা

৪৭৯৩.১৩

গ) প্রকল্প সাহায্য

প্রযোজ্য নয়।

ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ

প্রযোজ্য নয়।

ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস

প্রযোজ্য নয়।

৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে ব্যয়	১৩৫০.০০	১৩৫০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৩৪৯.৯০	০.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৬৩.৮০	০.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৪২.০৪	১১৪২.০৪	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয়ঃ

৪৬৩.৮০

ক্রমপুঞ্জিত
১১৪২.০৪

খ) দাবীকৃত

১৩৫০.০০

গ) প্রাপ্তিঃ

১৩৫০.০০

প্রকল্প পরিচালক

নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

ক্রঃ নং:	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		মু. ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমশূন্যিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাজব	আর্থিক	বাজব	আর্থিক	বাজব	আর্থিক	বাজব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	(ক) রাজস্ব								
১.	সন্মানী	খোক	৭.০৯	খোক	০.০০	খোক	৩.০০	০.০০	০.০০
২.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	খোক	২.৬০	খোক	০.৩৬	খোক	১.০০	০.০০	০.০০
৩.	শেখাণ, রিয়েল ও কৃত্রিক	খোক	২.০০	খোক	০.৭৬	খোক	১.০০	০.০০	০.৮০
	উপ-মোট (রাজস্ব) =		১১.৬৯		১.১২		৫.০০		০.৮০
	(খ) মূলধন ব্যয়								
৪.	কম্পিউটার, ক্যান্ডার ও প্রিন্টার ক্রয়	সংখ্যা	১.২০	০	০.০০	সংখ্যা	১.২০	০.০০	১.২০
৫.	ফটোকপিয়ার ক্রয়	সংখ্যা	১.৮০	০	০.০০	সংখ্যা	১.৮০	০.০০	১.৮০
৬.	ভূমি অধিগ্রহণ	১ একর	২৫০.০০	০	০.০০	একর	০.০০	০.০০	০.০০
৭.	সাবমাসিভন পাম্প ও ছলাখারসহ গভীর নলকূপ (৪" * ১৫") ১৮৫ মিটার গভীর	৭২০ টি	২২১.৬০	৩০৫ টি	৫৭০.৫৮	৪১৫ টি	২৬৫.০৪	৪১৫ টি	২১০.০০
৮.	সাবমাসিভন পাম্প ও ছলাখারসহ-অগভীর নলকূপ (৩") ৬১ মিটার গভীর	৮০ টি	৮০.০০	৮০ টি	৬৬.৫৪	০ টি	৪.২৬	০.০০	৫.০০
৯.	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	৮ টি	১৩.৬০	০	০.০০	৮ টি	১৩.৬০	০.০০	০.০০
১০.	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") স্থাপন (৩০০ মিটার গভীরতা সম্পন্ন)	৪ টি	৮৮.০০	০	০.০০	৪ টি	৮৫.০০	০.০০	০.০০
১১.	পাম্প, ট্রান্সফরমার ও নিয়ন্ত্রণা যন্ত্রসহ পাম্প হাউস নির্মাণ	৪ টি	১০৪.০০	০	০.০০	৩ টি	৮০.০০	০.০০	০.০০
১২.	ওভারহেড ওয়াকার টাংক (৪৫০ ঘনমিটার) নির্মাণ	১ টি	২০৭.৬৮	০	০.০০	১ টি (৬০%)	০.০০	০.০০	০.০০
১৩.	পাইপলাইন (২২৫ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	২.০ কিঃ মিঃ	১১০.০০	০	০.০০	২.০ কিঃ মিঃ	১১০.০০	০.০০	০.০০
১৪.	পাইপলাইন (১৬০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৪.৫ কিঃ মিঃ	১৪৮.৫০	০	০.০০	৪.৫ কিঃ মিঃ	১৪৮.০০	০.০০	০.০০
১৫.	পাইপলাইন (১১০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	৭.৫ কিঃ মিঃ	১৬১.২৫	০	০.০০	৭.৫ কিঃ মিঃ	১৬১.০০	০.০০	০.০০
১৬.	গৃহ সংযোগ	১০০০ টি	৬০.০০	০	০.০০	১০০০ টি	৬০.০০	০.০০	০.০০
১৭.	পাবলিক টরগেট নির্মাণ টাইপ-এ	১১ টি	১৮১.৫০	৪ টি	৩০.০০	৭ টি	১৫০.০০	৩ টি	১৩০.০০
১৮.	কমিউনিটি হ্যাট্রিম	২০ টি	১৪০.০০	৪ টি	১০.০০	১৬ টি	১৩০.০০	৬ টি	১১৫.০০
১৯.	সমান্বিত নর্কা ব্যবস্থাপনা-টাইপ ১ (১ বছরের সম্পূর্ণবেস্বন সহ)	১ টি	৮৫২.২৭	০	০.০০	১ টি (৪০%)	০.০০	০.০০	০.০০
২০.	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (১০০০মিঃমিঃ * ১০০০মিঃমিঃ) কোন চিলস	৭.০ কিঃ মিঃ	১২৬০.০০	০	০.০০	৪.১৫ কিঃ মিঃ	০.০০	০.০০	০.০০
২১.	আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (৭৫০ মিঃমিঃ * ২০০০মিঃমিঃ) কোন চিলস	১.০ কিঃ মিঃ	১৫২.০০	০	০.০০	১.০ কিঃ মিঃ	১০২.০০	০.০০	০.০০
	উপ-মোট (মূলধন) =		৪৭৩৪.১০		৬৭৬.১২		১৩৪৫.০০		৪৬৩.০০
২২.	(গ) সিভিলিয়ান কন্ট্রোলিং		২০.৬৭		০.০০		০		০.০০
২৩.	(ঘ) প্রাইস কন্ট্রোলিং		২০.৬৭		০.০০		০		০.০০
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =		৪৭৭৫.১০		৬৭৬.১২		১৩৪৫.০০		৪৬৩.০০

এডিপি অগ্রগতিঃ শতকরা ৪১.০০ %
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ শতকরা ২৫.০৬ %

আর্থিক শতকরা ৩৪.৩৫ %
শতকরা ২৩.৮৩ %

৭৮

২০/০৪/২৪
প্রকল্প পরিচালক
নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায়
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও
উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন / ২০২৪ খ্রিঃ।

১. প্রকল্পের নাম : পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
 প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৬০২০০
২. অনুমোদনের পর্যায় : -
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-মাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল : জুলাই, ২০২২-জুন, ২০২৪
- ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১ জুলাই, ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৪
৬. প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৪৫৫০.৯০
- খ) টাকা : ৪৫৫০.৯০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : -
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : -

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	শুল্ক ও ভ্যাট		স্বণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আয়এডিপিতে বরাদ্দ	৩৮২৫	৩৮২৫	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন / ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৮২৫	৩৮২৫	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন / ২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৫৮৬.৩৫৮	৩৫৮৬.৩৫৮	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৪২৬৬.৩৫৮	৪২৬৬.৩৫৮	০.০০	০.০	০.০০

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
 (লক্ষ টাকায়)

ক) ব্যয়ঃ	৩৫৮৬.৩৫৮	ক্রমপঞ্জিত	৪২৬৬.৩৫৮
খ) দাবীকৃত	৩৮২৫		৪৫৫০
গ) প্রাপ্তিঃ	৩৮২৫		৪৫০৫


 এস. এম. সাহিদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়
 বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ
 পানি সরবরাহ শীর্ষক প্রকল্প।

২৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৬০৩০০।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অর্ধদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) উপকূলীয় ১০ জেলার ৪৪টি উপজেলার ২৪০টি ইউনিয়নে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পাধীন এলাকাবরসীকে পানি সরবরাহ করা।
খ) প্রকল্পের আওতায় ২০৬৮৭২টি রেইন ওয়াটার হার্ডেস্টিং নির্মাণ করা।
গ) প্রকল্পাধীন এলাকাসমূহে সেফলি ম্যানেজড পানি সরবরাহের কভারেজ ২০৩০ সাল নাগাদ ৬০.১ এ উন্নীতকরণ।
- প্রকল্প এলাকা (জেলা) : গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ঝালকাঠি, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী।

- ৫। বাস্তবায়ন কাণ :
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : ১ জুলাই ২০২২ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মেট : ১০০১১৮.৬৮
খ) টাকা : ১০০১১৮.৬৮
গ) প্রকল্প সাহায্য : -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মেট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মেট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি(২০২৩-২০২৪)	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন ২০২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৩৪৯৬০.৩৪	৩৪৯৬০.৩৪				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৪৯৬৪.৯২	৪৪৯৬৪.৯২				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভূত

- ক) ব্যয় : ০.০০
খ) দাবীকৃত : ০.০০
গ) প্রাপ্তি : ০.০০

৪

উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন


মাসের নামঃ

জুন ২০২৪খ্রিঃ

(হিসাব সমূহ লাখ টিকায়)

ক্রঃনং	অর্থনৈতিক কোড	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুষ্টিভূত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ সালের এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ										
১	৩১১১১০১.৩ ১১১২০১, ৩১১১৩০১- ৩১১১৩৩৮	প্রকল্পের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, জাতাদি	৫ জন	১৬১.০৫	৫ জন	৩৮.২৮৬	৫ জন	৪৫.৬২	৫ জন	৩৪.৪৮৭
২	৩২৫৭২০৬	সম্মানী	থোক	৭.৫০	থোক	-	থোক	৪.৫০	থোক	-
৩	৩২১১১০৭	পরিবহন সেবা ক্রয়	১টি	৬৪.৯১	১টি	১০.২০০	১টি	১৫.০০	১টি	১৩.৬৮৬
৪	৩২১১১০১- ৩২৫৫১০৫	পন্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	১৯৮.৫৪	থোক	৫.২০৬	থোক	৩১.৮৮	থোক	১২.৪৭৬
মোট রাজস্ব (ক)				৪৩২.০০		৫৩.৬৯		৯৭.০০		৬০.৬৫
খ) মূলধন অংশ সমূহ										
৫	৪১১২২০২	অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	৫.১০	থোক	-	থোক	৩.৩০	০টি	-
৬	৪১১১৩০৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ	২০৬৮৭২টি	৯৬৮১৬.১০	২৭১৭৫টি	৮,৯৫৫.৮০০	৭৬৮৯৭টি	৩৪৫৫০.৭০	৭৬৮৬৯ টি	৩৪,৫৬০.৪৪৬
৭	৪১১১৩০৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর কন্সট্রাক্ট এরিয়া নির্মাণ	২০৬৭৬টি	১৪৪৭.৩১	২৬৯০টি	৯৯৫.০৯০	৪৯৮৫টি	৩৪৯.০০	৩৮৭৫টি	৩৩৯.২৪৭
মোট মূলধন (খ)				৯৮২৬৮.৫১		৯৯৫০.৮৯		৩৪৯০৩.০০		৩৪,৮৯৯.৬৯০
(গ)		ভৌত আনুসংগিক (গ)	থোক	৪৭২.৭২				০.০০		-
(ঘ)		মূল্য আনুসংগিক(ঘ)	থোক	৯৪৫.৪৫				০.০০		-
মোটঃ(ক+খ+গ+ঘ)				১০০১১৮.৬৮		১০০০৪.৫৮		৩৫০০৩.০০		৩৪,৯৩০.৩৪

বাস্তব আর্থিক
এডিপি অগ্রগতিঃ ৯৯.৯৬% ৯৯.৮৯%
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ ৫০.২৯% ৪৪.৯১%


২৭/৬/২৪

(প্রকৌঃ নূর আহাম্মদ)

প্রকল্প পরিচালক

উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি

সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২৪ খ্রি:

১. প্রকল্পের নাম : বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় কৃষির পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৬০৪০০
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ):
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপকূলীয় এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ
৫. বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল ২০২২-ডিসেম্বর, ২০২৪
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ২২-০১-২০২৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ০১-১২-২০২৪
৬. প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ২৪২৯.৭৪
- খ) টাকা
- গ) প্রকল্প সাহায্য
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকালেশ
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ভর ও ভার্ট	হদ পরিণোদ
			মোট	টাকালেশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এতিপাতে ব্যয়	১৯৪৮.২০০	১৯৪৮.২০০				
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ইং পর্যন্ত অর্ন্তক	১৯২৩.২৪০	১৯২৩.২৪০				
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৯১৫.৫০০	১৯১৫.৫০০				
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত উৎসপঞ্জিত ব্যয়	২৪২৯.০৪০	২৪২৯.০৪০				

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকালেশ ব্যয়, দাবী, প্রতি (লক্ষ টাকায়) : প্রকল্পের নাম

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

উৎসপঞ্জিত

ক) ব্যয়

১৯১৫.৫০

২৪২৯.০৪০

খ) দাবীকৃত

গ) প্রতি

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪

১। প্রকল্পের নাম	২। গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।
২। অনুমোদনের পর্যায়	৩। অনুমোদিত।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	৪। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৫। প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-মাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। মুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো: ৬। পৌরসভায় পাইপলাইন ভিত্তিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ ৭০% থেকে ১০০% এ উন্নীত করা। ৭। প্রকল্প এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
৫। বাস্তবায়নকাল	৬।
ক) প্রকল্পের তারিখ	৭। এপ্রিল, ২০২২
খ) সমাপ্তির তারিখ	৮। জুন, ২০২৫
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৯।
ক) মোট	১০। ৪৪৫৬.৪৫
খ) জিওবি	১১। ৪৪৫৬.৪৫
গ) প্রকল্প সাহায্য	১২। -
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	১৩। জিওবি।
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	১৪।

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	বাকি পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি/আর এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১২৮১.০০	১২৮১.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অমূল্য	১২৮১.০০	১২৮১.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	২৪১.৪৮৬	২৪১.৪৮৬	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৯৬.৬৭৬	৪৯৬.৬৭৬	-	-	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	(পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

৯। প্রকল্প এলাকা : টুঙ্গিপাড়া পৌরসভা, গোপালগঞ্জ।


 (মোঃ কয়েজ আহমেদ)
 প্রকল্প পরিচালক

৪৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন ক্রম: জুন/২০২৪ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ১৩৭০৪-২২৪৩৬৪৮০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মহাপাঠকের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : “মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন” প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-স্বার্থের মান উন্নয়ন।

- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২৪
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৭৬৪.১৪
- খ) জিওবি : ৩৭৬৪.১৪
- গ) নিজস্ব অর্থ : ০.০০০
- ঘ) অন্যান্য : ০.০০০
- ৭ প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		সহ ও জ্যাট	ব্যয় পরিশোধ
			মোট	টাকাসহ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরওভিপিতে বরাদ্দ	১২০২.৮০০	১২০২.৮০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১২০২.৮০০	১২০২.৮০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৮৪.৩২৫	১০৮৪.৩২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত জমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬৬৪.৬৭৭	১৬৬৪.৬৭৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০


- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাসহ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	জমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	১০৮৪.৩২৫	১৬৬৪.৬৭৭
খ) দাবীকৃত	১২০২.৮০	১৭৮৩.১৫২
গ) প্রাপ্তিঃ	১২০২.৮০	১৭৮৩.১৫২

স্মারক নং : ৪৩.০৬.৫৫০০.০১৩.১৬.১৯.২০.১৫০ তারিখ ২৫/৬/২০২৪ ইং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল :

- ১) নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিএভ সি বিভাগ, ঢাকা।


২৫.০৬.২০২৪

(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)

প্রকল্প পরিচালক

৫৭

খান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব শাক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংশের নাম	ত্রিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমগুষ্ঠিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল (জুন/২০২৪) পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক) রাজস্ব খাত								
১	সন্ধানি	থোক	২.৫০	থোক	০	থোক	০.০০	থোক	০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	থোক	০.৪০৪৩	থোক	১.০০	%	০.৪৭৭
৩	পেট্রোল, তেল ও ক্লিকিট	থোক	২.০০	থোক	০.৩৯৮	থোক	০.৮০	%	০.৮০০
৪	অন্যান্য সনিহারী	থোক	২.০০	থোক	০.৫০০	থোক	১.০০	%	১.০০০
	থোট =		৮.৫০		১.৩০২		২.৮০		২.২৭৭
	খ) মুদ্রণ খাতঃ								
৫	সাবনারদিবল পাম্পসহ পল্লীর নলকূপ (৩ ইঞ্চি ব্যাসের)	১০৫০ টি	১৫৭৫.০০	৮০০ টি	৪৫৯.০৫	২৫০ টি	০.০০	২৫০টি	৬৮০.৬৩৪
৬	পল্লীস্বাস্থ্যক নলকূপ(২') স্থাপন	৮টি	১২.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	উৎপাদক নলকূপ (৬" * ১৪") খনন	৪টি	৮৮.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	পাম্প, ট্রান্সমিটার ও নরাপজা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪টি	১০৪.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৯	বিতরণ পাইপ লাইন (১১০ মিটার, এইচডিপিই) স্থাপন	১০ কিঃমিঃ	২১৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০	গৃহ সংযোগ	৬০০টি	৩৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১	টু-ইস পিট অফসেট ল্যান্ড্রিন	৬০০টি	৩৩৩.০০	৪৫০ টি	১০০.০০	১৫০ টি	০.০০	১৫০টি	২৩১.৮৮৭
১২	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৪টি	৬৬.০০	২ টি	২০.০০	২ টি	০.০০	২টি	৩৯.৩০৫
১৩	কমিউনিটি ল্যান্ড্রিন	২০টি	১৪০.০০	০	০.০০	২০ টি	০.০০	২০টি	১৩০.২২২
১৪	আরসিপি ফ্রেম নির্মাণ (১০০০ মিটার*১০০০ মিঃমিঃ) (ইস্টান চিপস)	৬ কিঃমিঃ	১০৮০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	কমিউনিটি বিন-এ (আবাসিক এলাকা ১.৫ ফুটমিঃ)	৫০টি	১৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬	কমিউনিটি বিন-বি (বাণিজ্যিক এলাকা ৪.৫ ফুটমিঃ)	১০টি	৭.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৭	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ট্রেলি ড্যান	২০টি	৩.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৮	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ড্রিবাক্স	২০ টি	৮.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	উপমোট (মূল্যে)		৩৬৮২.০০	৬০০.০০	৫৭৯.০৫০	১০০%	১২০০.০০	১০০%	১০৮২.০৪৮
	গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৩৬.৮২		০		০		০.০০
	ঘ) প্রাইম কন্ট্রোল		৩৬.৮২		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক+ঘ+গ+ঘ)		৩৬.৮২	০.০০	০.০০০	০%	০.০০	০	০.০০০
	সর্বমোট		৩৭৬৪.১৪		৫৮০.৩৫২	১০০%	১২০০.০০	১০০%	১০৮৪.৩২৫
			বাস্তব		আর্থিক				
আরএডিপি অগ্রগতি :		শতকরা	১০০ %		শতকরা	৯০.১৫ %			
সামগ্রিক অগ্রগতি :		শতকরা	৬২ %		শতকরা	৪৪.২২৪ %			

৬৬

(Signature)
25.06.2024
(মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)

প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৪ খ্রি

- ১ প্রকল্পের নাম : মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৬৬৫০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় :
- ৩ সংস্থা ও মহাপাশায়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মহাপাশায় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের মানে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রদানের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১-০৮-২২
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০২৫
- ৬ প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪০০৪.৮০০
- খ) জিওবি : ৪০০৪.৮০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ০.০০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাসং : ০.০০০
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : প্রযোজ্য নয়
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		উচ্চ ও ভ্যাট	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাসং		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	১৩০০.০০ লক্ষ	১৩০০.০০ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	১৩০০.০০ লক্ষ	৬৫০.০০ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩০০.০০ লক্ষ	৬৫০.০০ লক্ষ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত জমপুত্রিত ব্যয়	২১৫০.০০	২১৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাসং ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	জমপুত্রিত
ক) ব্যয়	১৩০০.০০ লক্ষ	১০০%
খ) দাবীকৃত	১৩০০.০০ লক্ষ	১৩০০.০০ লক্ষ
গ) প্রাপ্তি	১৩০০.০০ লক্ষ	১৩০০.০০ লক্ষ


 প্রকল্প পরিচালক

মেহেরপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা, মেহেরপুর।

২০/০৬/২৪

ক্র. নং	অংশ/উপ-অংশের নাম	ডিসিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা প্রকল্প কোড: ২২৪৩৬৬৫০০		জুলাই/২০২২ পর্যন্ত সমাপ্তি অংশটি		চলতি (২০২০-২১) অর্থ বছরে কর্মসূচী মোতায়েন লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে (২০২০- ২১) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অংশটি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জলাধার, সুশাসনীয়করণ ও সাময়িক পাম্পসহ স্ফটিক সুযোগ বিশিষ্ট গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০০	৩৫০০.০০	১৩৫	৬০০.৫০	২০০	১২৯০	২৭৫	১২৯০
২	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্থনিক আয়দন রিহুডল প্রাট (Water ATM)	১৮	৩১৩.২০	১৩	২২৫.৭০	৪	০	০	০
৩	২ ইঞ্চি ব্যাসের পর্যবেক্ষণ নলকূপ	১৮	২৭	০	০	১৮	০	০	০
৪	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্থনিক আয়দন রিহুডল প্রাট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (Water ATM)	১৮	১১৮.৮	১০	২৬.৮	৮	৮.৫	০	৮.৫
৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	খোঁক	০.৫	খোঁক	০	খোঁক	০.৫	০	০.৫
৬	সম্পাদনা ভাড়া	খোঁক	৬.৯	০	০	খোঁক	১	০	১
	মোট =	০	০	০	০	০	১৩০০	০	১৩০০
	সর্বমোট								

প্রতিটি অংশটি :	শতকরা	১০০%	আর্থিক	শতকরা	১০০%
সামগ্রিক অংশটি :	শতকরা	৭২%	শতকরা	শতকরা	৭০%

২০/৬/২০২৪
প্রকল্প পরিচালক

মেহেরপুর জেলায় পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবহার
উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা, মেহেরপুর।

৫৮

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলায় নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কর্মসূচি নির্ধারিত সরবরাহ প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাসেরঃ জুন/২০২৪

৩ : প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :


ক্রমিক	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আরডিপিভে বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
ক) রাজস্ব অংশ সমূহ :										
	সঞ্চালনা	থোক	৫.৩৪	থোক	৫.৩০	থোক	৫.৩৪	-	-	
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	০.৫৩	থোক	০.১৬	থোক	০.০০	-	০.০০	
	উপ-মোট (রাজস্ব) :		৫.৫৪		০.১৬		৫.৩৪		০.০০	
খ) মূলধন খাত :										
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারিসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ১৯৬ ফুট)	৬১৫ টি	২৭৩৬.৭৫	৬১৫ টি	৫০০.০০	৪০৫ টি	২১৮০.৭৫	৬১৫ টি	২২০৯.৬৯	
	বিদ্যুৎ চালিত সাবমারিসিবল পাম্প সহযোগে কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভীরতা ২৪২ ফুট)	৩৮৯ টি	১৭৮৯.৪	৩২৮ টি	৩০০.০০	১৯৯ টি	১৪৮৫.২১	৩৭৯ টি	১৪৫৬.৩১	
	উপমোট (মূলধন) :	১০০৪ টি	৪৫২৬.১৫	৯৪৩ টি	৮০০.০০	৬০৪ টি	৩৬৬৫.৯৬	৯৯৪ টি	৩৬৬৬.০০	
	(গ) ফাঁজক্যানাল কনট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ০.৫০%) :		২২.৬৩				০.০০		০.০০	
	(ঘ) প্রাইস কনট্রোল (মূলধন ব্যয়ের ০.৫০%) :		২২.৬৩				০.০০		০.০০	
	সর্বমোট (ক + খ + গ + ঘ) :		৪৫৭৬.৯৫	৯৪৩ টি	৮০০.০০	৬০৪ টি	৩৬৭১.০০	৯৯৪ টি	৩৬৬৬.০০	
	এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা :	৯৭%			শতকরা :	৯৭.০০%			
	সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা :	৯৬%			শতকরা :	১৬.০০%			



(প্রকৌশল মোঃ মাহমুদ আলিম)
প্রকল্প পরিচালক

নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলায় নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কর্মসূচি নির্ধারিত সরবরাহ প্রকল্প, নওগাঁ জেলা

৩
নির্বাহী প্রকৌশলী
সহকারী প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৪ খ্রি

- ১ প্রকল্পের নাম : যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার শাস্ত্রাংশ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৭২১০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও প্রধান কর্মীর নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সাময়িক উদ্দেশ্য পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার স্বাধীনবাসিনীদের মাল্যে উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লাভ্য করা স্বর্জনে কর্মসূচক কৃষিকা পালন করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : জানুয়ারী/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৪
- ক) প্রকল্প কাছ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী/২০২৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০২৪
- ৬ প্রাক্কশিত ব্যয় (শত টাকায়) :
- ক) মোট : ২৯০৭.৫১
- খ) টাকা : ২৯০৭.৫১
- গ) প্রকল্প সাহায্য : :
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকায় : :
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (শত টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভেপিতে ব্যয়	১৭০৩.৮০	১৭০৩.৮০	০	০	০	০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ ইং পর্যন্ত অবশুষ্টি	১৭০৩.৮০	১৭০৩.৮০	০	০	০	০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭০৩.৮০	১৭০৩.৮০	০	০	০	০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুষ্টিত ব্যয়	১৭০৩.৮০	১৭০৩.৮০	০	০	০	০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকায় ব্যয়, দাবী, প্রতি : প্রযোজ্য নয়
(শত টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুষ্টিত
ক) ব্যয় :	১৭০৩.৮০	১০০%
খ) দাবীকৃত :	১৭০৩.৮০	১০০%
গ) প্রতি : :	১৭০৩.৮০	১০০%

(মোঃ ছাফিক পারভেজ)

প্রকল্প পরিচালক

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
যশোর বিভাগ, যশোর।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(বিশেষ লক্ষ্য টাকায়)

ক্রম নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অর্জনপ্রাপ্ত অগ্রগতি		চুক্তি (২০২৩-২৪) অর্ন্ত বছরের ডিপিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চুক্তি অর্ন্তবছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	স্বাস্থ্য	খোক	২.৫০	খোক	২.৫০	খোক	২.০০	খোক	২.০০
২	শ্রমিক ও বিজ্ঞান	খোক	২.০০	খোক	১.০০	খোক	১.০০	খোক	১.০০
৩	পেট্রোল, অয়েল ও পুষ্টিসেত	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০	খোক	০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব) =	০	৪.৫০	০	৩.৫০	০	৩.০০	০	৩.০০
খ) মূলধন খাত									
	সাবমাসিকা পাম্প ও কলামারসহ গভীর কলকূপ (২*১.৫" ব্যাস)	৫২৫ টি	১০১১.৫০	১০০%	৬৯০.০০	৪০৫	৬৯০.০০	১০০%	৬৯০.০০
	কমিউনিটি ডিষ্ট্রিক পানি সরবরাহ ইউনিট	১৩৬ টি	৯৩৮.৪০	১০০%	৫০০.০০	৭২	৫০০.০০	১০০%	৫০০.০০
	অন্যসহ ট্রান্সমিট লাইটন (ইটের গাছপাড়া)	৮৮৪ টি	৬৪০.৯০	১০০%	৭১৭.০০	৪০০	৩১০.০০	১০০%	৩১০.০০
	কমিউনিটি শাট্টন	৩৪ টি	২৮০.৫০	১০০%	২০০.০০	২৬	২০০.০০	১০০%	২০০.০০
	খ) উপ-মোট (মূলধন)		২৮৭১.৩০	০	১৭০০.০০		১৭০০.০০	০	১৭০০.০০
	গ) নির্মূলকায় কটিনাডেশ		১৪.৩৫	০	০.০০		০	০	০.০০
	ঘ) আইল কটিনাডেশ		১৪.৩৬	০	০.০০		০	০	০.০০
	সার্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)	০.০০	২৮০৭.৫১	০	১৭০০.০০		১৭০০.০০		১৭০০.০০
			বর্তমান				আর্থিক		
আরএডিপি অগ্রগতি :		শতকরা	১০০ %			শতকরা	১০০ %		
সামগ্রিক অগ্রগতি :		শতকরা	৬৮ %			শতকরা	৫৯ %		

(মোঃ হাফিজ শাহায়েজ)
প্রকল্প পরিচালক

হাশের জেলা পরিষদের উপজেলায় নির্মাণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হাশের বিভাগ, হাশের।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/২০২৪ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-আইডিবি) (১ম সংশোধিত)।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪১৩২৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সূচনা করা।
খ) এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
গ) পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য পৌরসভার মাধ্যমে Sustainable পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ডেভেলপ করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ	জুলাই'২০১৭ খ্রিঃ	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	জুন'২০২১ খ্রিঃ	জুন'২০২৪ খ্রিঃ	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			
ক) মোট	৯৯১৭৩.৪৭	৯৯১৭৩.৪৭	
খ) টাকা	২৯৩১৬.৭৩	২৯৩১৬.৭৩	
গ) প্রকল্প সাহায্য	৬৯৮৫৬.৭৪	৬৯৮৫৬.৭৪	
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	৬৯৮১৭.৫৪	০.০০	
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	আইডিবি	আইডিবি	
৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩৪৪৪.০০	৩৫০০.০০	৯৯৪৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের ibas এ প্রাপ্ত আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৩৪৩৫.৬০	৩৪৯১.৬০	৯৯৪৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩৫৬৪.৩৭	৩৪৯১.৬০	১০০৭২.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১২৫০৫.৩২	২৭৫৭.২৬	৯৭৪৮.০৬	০.০০	০.০০	০.০০
ঙ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৪৬৭৯.৭৮	১১১৯০.৮০	৪৩৪৮৮.৯৮	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

- ক) ব্যয় :
খ) দাবীকৃত :
গ) প্রাপ্তি :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

অঃপুঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংগের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি (১ম সংশোধিত) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত কয়পঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৪) পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	অফিসারদের বেতন	১০ জন	২৮২.০৮		২৮২.০৮	৮ জন	২২৪.৩৬		২২৪.৩৬	৭ জন	৫৭.৭২		৫৭.৭২	৭ জন	৫১.৬৪		৫১.৬৪
২	স্টাফদের বেতন (মহিলাসংশ্লিষ্ট)	৭ জন	৪৮.৭৭		৪৮.৭৭	৭ জন	২১.৩৬		২১.৩৬	৭ জন	২২.০০		২২.০০	৭ জন	২১.৬৫		২১.৬৫
৩	নব্বয়্যে এক মাস	থোক	৮৭৮.৫৭		৮৭৮.৫৭	থোক	৩৪৮.৩৫		৩৪৮.৩৫	থোক	৭৭.৭০		৭৭.৭০	থোক	৪৮.৬৫		৪৮.৬৫
৪	হাইড্রো নিয়ন্ত্রক	থোক	১২০.৭৭	৩৩৩.৫২	৪৪৭.২৯	থোক	১০৮.৭০	২৯৩.৮৭	৪০২.৫৭								
৫	কাপাসিটি বিল্ডিং	থোক	১৩৬.৪৩	৩৬৮.৮৮	৫০৫.৩১				০.০০	থোক	৬৮.০৫	১৮৪.০০	২৫২.০৫	থোক	৫৫.৪৩	১৬৩.৭৫	২১৯.১৮
৬	পানি পরীক্ষণের কিট	থোক	১৪.২১	৮৩.৭৯	৯৮.০০				০.০০								
৭	পরামর্শক (ডিজিটাল প্রযুক্তিকরণ/সংশোধন ও উন্নয়ন ইত্যাদি)	১ ফর্ম	১৩৯৮.১৩	২৮৮৫.৬২	৪২৮৩.৭৫	১ ফর্ম	১০৬৭.৮০	২৬৬৩.৪৪	৩৭৩১.২৪	১ ফর্ম	৬৬.৯৫	১৮১.০০	২৪৭.৯৫	১ ফর্ম	৫৭.৬০	১৫২.৩০	২০৯.৯০
৮	মিনিস্ট্রিয়াল গ্রুপিং	১ ফর্ম	৫.০১	১৫.০৪	২০.০৫	১ ফর্ম	২.৬০	৭.৮২	১০.৪২								
৯	প্রারম্ভিক কর্মসম্পাদন পরিচিতিমূলক ও এক্সপেন্ডিচার ভিত্তিক এক্সিট্রাপান	থোক	১০৫.০০	৩৯.২০	১৪৪.২০	থোক	২৮.১১	৩২.১৫	৬০.২৬								
১০	পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও চাকরিজীবন প্রশিক্ষণ	থোক	১৭০২.০৬		১৭০২.০৬		১.৭৮		১.৭৮	থোক	৪৬.০০		৪৬.০০	থোক	১৫.২৯		১৫.২৯
১১	মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন	থোক	৪৬১২.৫৬		৪৬১২.৫৬	থোক	৪৪৫.১৪		৪৪৫.১৪	থোক	১২০৫.৫৮		১২০৫.৫৮	থোক	৭৯৫.৫৭		৭৯৫.৫৭
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)		৯৩০৩.৫৯	৩৭১৯.০৫	১৩০২২.৬৪		২২৪৮.২০	২৯৯৭.২৮	৫২৪৫.৪৮		১৪৪৪.০০	৩৬৫.০০	১৯০৯.০০		১০৪৫.৮৩	৩৬৬.০৫	১৩৬১.৮৮
(খ)	মূলধন ব্যয়																
১২	ক্রীপ (৪ টন/উজি. ও দরজা, ২৫০০ সিসি)	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০	২টি	২৩.৯৫	২১৫.৫৫	২৩৯.৫০								
১৩	পিক-আপ (ভালু কোর্সন, ৪ টন/উজি. ২৪০০ সিসি)	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০	২টি	১০.৭২	৯৬.৪৮	১০৭.২০								
১৪	মাইক্রোবাস (নূনাতম ২৫০০ সিসি)	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০	২টি	৯.৬৩	৬৭.৩৭	৭৭.০০								
১৫	মোটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭	৩০টি	৪.২৪	৪২.৮৩	৪৭.০৭								
১৬	ডিজিটাইজ ট্রাক	৪৫টি	১৮১.৮০	১০৭১.৯৫	১২৫৩.৭৫												
১৭	ট্রাক/ওটন ধারণক্ষমতা	৪৬টি	৩৩২.৯৬	১৯৬৩.২৯	২২৯৬.২৫												
১৮	ডিজেল জেনারেটর	২৩টি	৩৯.৭৪	২৩৪.৩২	২৭৪.০৬												
১৯	মোবাইল ওয়ার্ডার টেবিল ল্যাবরেটরি	১টি	১৪.৯৮	১৩৪.৮৫	১৪৯.৮৩												
২০	বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, ফর্মিচার, বিভিন্ন সফটওয়্যারসহ কম্পিউটার ও অন্যান্য পিক যন্ত্রপাতি	থোক	১৪৫.৭৬	৮৫৯.৫০	১০০৫.২৬	থোক	৬২.৫২	৪১৯.৩০	৪৮১.৮২	থোক	২০.৮৬	৫১.৩০	৭২.১৬	থোক	১৯.৪৭	৫১.৩০	৭০.৭৭
২১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	১৮.৫৯৯	৬০২০.৯৯		৬০২০.৯৯												
২২	পৌরসভা পানি অফিস নির্মাণ	২৩টি	১০৯২.১১		১০৯২.১১	২টি ১০টি আর্থিক	৩১১.৫৩		৩১১.৫৩	১০টি আর্থিক	২০০.০০		২০০.০০	১০টি আর্থিক	৮৮.২৭		৮৮.২৭
২৩	বিদ্যমান উপ-সহকারী প্রকৌশলী অফিস আপগ্রেডেশন (নতুন পদায়নকৃত সহকারী প্রকৌশলীগণের কার্যালয়ের সংস্থানের জন্য)	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭	২১টি	৯০২.৮১		৯০২.৮১								
২৪	উপজেলা পর্যায়ের সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণের জন্য আবাসিক ভবন এবং ইনসপেকশনের জন্য বাৎসরিক নির্মাণ	২৩টি	১০৪৫.০৭		১০৪৫.০৭					৪টি আর্থিক	১১৯.২২		১১৯.২২	৪টি আর্থিক	৯৫.২১		৯৫.২১

৯/১

৪

অঃপূঃ

ক্র. নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপপি (১ম সংশোধিত) অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা			প্রতিবেদনকাল (জুন/২০২৪) পর্যন্ত অগ্রগতি						
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক						
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২৫	পাইপার ড্রেপ নির্মাণ	৯২.১৭ কিঃমিঃ	২৫০০.৮৩	১৪৭৩৭.৬১	১৭২৩৮.৪৪	৪৭.০০ কিঃমিঃ	১৫৯৮.১১	১০০৬৬.৩৩	১১৬৬৪.৪৪	১০.০ কিঃমিঃ	৩৭০.০৪	২১৮১.৯৬	২৫৫২.০০	১০.০ কিঃমিঃ	৩৪৯.৭৭	২১১৯.৭৬	২৪৬৯.৫৩
২৬	পল্লীক্ষমতালক নলকূপ	৯৪টি	১৬.৪২	৯৬.৮৫	১১৩.২৭	৭৬টি	১০.১৬	৬৪.৬৭	৭৪.৮৩	১৪টি	২.৪৫	১৪.৪৫	১৬.৯০	১৪টি	২.০৫	১২.০৭	১৪.১২
২৭	উৎপাদনা নলকূপ স্থাপন	৪৭টি	১৮৯.০৪	১১১৪.৭১	১৩০৩.৭৫	৩৮টি	১১২.১০	৭৯১.১০	৯০৩.২০	৮টি	৬৩.৪৩	৩৭৪.০০	৪৩৭.৪৩	৮টি	৫৭.২৮	৩৭২.৭৩	৪৩০.০১
২৮	বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরাপত্তা দেওয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	৬৩টি	৭৫.৭৯	৪৪৬.৯০	৫২২.৬৯	৩৫টি	৫৪.৪৭	৩৫৬.৫৭	৪১১.০৪	৭টি	১৭.৯৮	১০৬.০০	১২৩.৯৮	৭টি	১৬.৪২	১০৪.৪১	১২০.৮৩
২৯	কলাম পাইপ, ইলেক্ট্রিক প্যানেল বোর্ড ইত্যাদিসহ সাবমার্জিনাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬৫টি	৮৭.৪৭	৫১৫.৭৮	৬০৩.২৫	২৯টি	৪৪.১৬	২৮৯.৩৮	৩৩৩.৫৪	৭টি	১৯.৫০	১১৫.০০	১৩৪.৫০	৭টি	১৯.৩৩	১১৪.০২	১৩৩.৩৫
৩০	বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ ট্রান্সফরমার	৬৩টি	৮৪.৫৮	৪৯৮.৭৫	৫৮৩.৩৩	২৬টি	৩৫.২৭	২২৭.৩৫	২৬২.৬২	৭টি	২০.০০	১১৭.৯৪	১৩৭.৯৪	৭টি	৯.৫৩	৫৬.২০	৬৫.৭৩
৩১	রোড রেস্টোরেশনসহ পাইপ লাইন নির্মাণ (বিভিন্ন ব্যাসের)	৬৯০ কিঃমিঃ	১৭০৬.৯৯	১০০৬৫.৩৭	১১৭৭২.৩৬	৫৭৬ কিঃমিঃ	১৩৮১.৬১	৮৩৬২.০৩	৯৭৪৩.৬৪	১৫ কিঃমিঃ	২৯৯.৬৭	১৭৬৭.০০	২০৬৬.৬৭	১৫ কিঃমিঃ	২৮৫.২৯	১৭৬৬.১৪	২০৫১.৪৩
৩২	সিউইচ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১০টি	৮২০.০৬	৪৮৩৫.৫৫	৫৬৫৫.৬১	৭টি	৪৭৯.৬০	২৮২০.৮১	৩৩০০.৪১	৯টি	২০৯.৪৪	১২৩৫.০০	১৪৪৪.৪৪	৯টি	২০৫.৯৫	১২৩৩.৬৭	১৪৩৯.৬২
৩৩	ইনটেক স্ট্রাকচারসহ সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২টি	৩৩৫.২৩	১৯৭৬.৭২	২৩১১.৯৫	১টি	৬৪.১৪	৩৭৮.১৪	৪৪২.২৮	২টি	১২২.৯৫	৭২৫.০০	৮৪৭.৯৫	২টি	১২২.৮৫	৭২৪.৩৭	৮৪৭.২২
৩৪	ওভার হেড ট্যাংক (ক্যাপাসিটি ৪.৫০ লক্ষ লিটার)	১২টি	৩৯৭.৪৮	২২৪৩.৭৯	২৭৪১.২৭	৮টি	২০২.৯২	১১৯৬.৬	১৩৯৯.৪৮	১১টি	৯৩.৪৪	৫৫১.০০	৬৪৪.৪৪	১১টি	৮৮.৭৪	৫৫০.০৩	৬৩৮.৭৭
৩৫	ইনটেক স্ট্রাকচার অব সারফেস ওয়াটার	২টি	০.৪৪	২.৫৬	৩.০০												
৩৬	সিউইচ হাউজ	২১২টি	৩.২৭	১৯.২৬	২২.৫৩	২৮টি	০.২১	১.২৫	১.৪৬	১২টি	০.২১	১.২৫	১.৪৬	১২টি	০.০৮	০.৮৮	০.৯৬
৩৭	পূর্ন সংযোগ (পানির মিটারসহ)	৬৬০৫৬ টি	১৬৪৪.৭৫	৯৬৯৮.৩৪	১১৩৪৩.০৯	২০৪৬০ টি	৩১৭.৫	১৮৮৫.৬৪	২২০৩.১৭	৩৪০০ টি	১৫০.২৫	৮৮৬.০০	১০৩৬.২৫	৩৪০০ টি	১১৬.৫৬	৮৮৪.১৯	১০০০.৭৫
৩৮	পানির উৎস	১৭৫৫টি	২১৯.৭৫	১২৯৫.৮০	১৫১৫.৫৫	১২৪৫ টি	১০৪.৯৩	৬৯৫.৫৭	৮০০.৫০	৬০টি	৩৪.৭৭	২০৪.৭০	২৩৯.৪৭	৫০টি	৩৪.৫৭	২০৩.৮৬	২৩৮.৪৩
৩৯	পাবলিক টয়লেট	১৪৪টি	২১৬.৯১	১২৭৯.০০	১৪৯৫.৯১	৭০টি	১০৫.১৬	৬৪৮.৪০	৭৫৩.৫৬	১০টি	৪১.৩৮	২৪৪.০০	২৮৫.৩৮	১০টি	৪১.১৭	২৪২.৭৪	২৮৩.৯১
৪০	কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৪৬৭টি	২১৫.৪৯	১২৭০.৬৩	১৪৮৬.১২	২৪৫টি	১২৬.৮৫	৭৯৪.৪৯	৯২১.৩৪	২৫টি	২৩.৭৪	১৪০.০০	১৬৩.৭৪	২৩টি	২২.৪১	১৩৯.০৫	১৬১.৪৬
৪১	সিউইচ হাউজ	২১টি	১৮০.৯৮	১০৬৭.১৩	১২৪৮.১১	১টি+৪টি	৫১.৫৭	৩০৯.৮৪	৩৬১.৪১	১১টি	২৭.১৩	১৫৯.৯৭	১৮৭.১০	১১টি	২৫.৮৬	১৫৭.৭৬	১৮৩.৬২
৪২	সিউইচ হাউজ কমপ্যাক্ট সিউইচ	২১টি	৬১৯.১০	৩৬৫০.৫৮	৪২৬৯.৬৮	১টি+৪টি	১৬৪.১০	৯৭১.৮৪	১১৩৫.৯৪	১১টি	১১৬.০০	৬৮৩.৫৬	৭৯৯.৫৬	১১টি	১০৭.৮৯	৬৮২.৭৪	৭৯০.৬৩
৪৩	কমিউনিটি বিন (বিভিন্ন আকারের)	৬৭৬টি	২৮.৭৫	১৬৯.৫০	১৯৮.২৫	১৩২টি	৬.২৮	৩৭.৬১	৪৩.৮৯	৫০টি	৩.২২	১৯.০০	২২.২২	৫০টি	২.৫৫	১৫.০২	১৭.৫৭
৪৪	সিউইচ ওয়েস্ট সার্টিং শেড	২১টি	২.৭৯	১৬.৩২	১৯.১১	১টি+৪টি	০.৭৭	৪.৫৩	৫.৩০	১১টি	০.৩২	১.৮৭	২.১৯	১১টি	০.১৮	১.০৭	১.২৫
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)			১৯৩১৩.১৪	৫৯৭৮৭.২৯	৭৯১০০.৪৩		৬১৮৫.৩৪	৩০৭৪৩.৬৪	৩৬৯২৮.৯৮		১৯৫৬.০০	৯৫৭৯.০০	১১৫৩৫.০০		১৭১১.৪৩	৯৪৩২.০১	১১১৪৩.৪৪
(গ) ফাইজক্যাল কন্ট্রোল			২৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৪২৫.২০												
(ঘ) গ্রাইস কন্ট্রোল			৪৫০.০০	৩১৭৫.২০	৩৬২৫.২০												
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			২৯৩১৬.৭৩	৬৯৮৫৬.১৪	৯৯১৭৩.৪৭		৮৪৩৩.৫৪	৩৩৭৪৩.৯২	৪২১৭৪.৪৬		৩৫০০.০০	৯৯৪৪.০০	১৩৪৪৪.০০		২৭৫৭.২৬	৯৭৪৮.০৬	১২৫০৫.৩২

আরএডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৭.০৫ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬১.১৫ ভাগ

বাস্তব : শতকরা ৯৩.০২ ভাগ
আর্থিক : শতকরা ৫৫.১৪ ভাগ

০৬/০৬/২০২৪
(মোঃ জাহাঙ্গীর আলী)

বাস্তব পরিচালক
বাংলাদেশে ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ
ও স্যানিটেশন (জিওবি-আইডিবি) প্রকল্প
কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারী

০৭

৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/ ২০২৪

১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প
প্রকল্পের কোড নং : ২২৪২৫৭৬০০

২। অনুদানের পর্যায় : অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- * প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর নেমে আসা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- * ক্যাম্পে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং মন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- * ক্যাম্প সমূহে ফিক্সড স্ল্যাঙ্ক ও কন্ট্রিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সহ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- * প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পাইপড এবং মন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল :

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০২৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মূল	সংশোধিত
ক) মোট	১৫৮৫৩৩.০১	৮৯২০১.১৪
খ) টাকা	২২৪৫৯.৩১	২৬৪৭১.৯
গ) প্রকল্প সাহায্য	৩৬০৭৩.৭	৬২৭২৯.২৪
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	৩৫০০৯.৩১	১০৪.৩৯
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	এডভিবি	৪৫৫৩৯.৬৮
		১৭১৮৯.৫৬

(লক্ষ টাকায়)

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		সুফ - হার্ট	কম পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডভিবি/ আরএডভিবি বরাদ্দ	১২০৩৮.০০	২৩৬১.০০	৯৬৭৭.০০	৬২০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের (জুন/ ২০২৪) পর্যন্ত অবশুষ্টি	১০৯২০.৮০	১৫৭৯.৪১	৯৩৪১.৩৯	৬০০৪.২৭	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের (জুন/ ২০২৪) পর্যন্ত ব্যয়	১০৯২০.৮০	১৫৭৯.৪১	৯৩৪১.৩৯	৬০০৪.২৭	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল (জুন/ ২০২৪) পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয়	৬৩৪৬৯.৬৮	১১৬০০.৮০	৫১৮৬৫.৮৮	৩৪১৬০.৩২	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণিত
ক) ব্যয়	৬০০৪.২৭	৩৪১৬০.৩২
খ) দাবীকৃত	৬০০৪.২৭	৩৪১৬০.৩২
গ) প্রাপ্তি	৬০০৪.২৭	৩৪১৬০.৩২

(মোহাম্মদ গোলাম মোতম্মদ)

প্রকল্প পরিচালক

কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায়
পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৮

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মান্টি-সেব্দ প্রকল্প (EMCRP)।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ/স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কক্সবাজার জেলার উখিয়া এবং টেকনাফ উপজেলার ৩২টি ক্যাম্পে বসবাসরত মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ নিরসনকল্পে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- হোস্ট কমিউনিটিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পাইপড এবং নন-পাইপড পানির উৎসের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ও হাউজহেল্ড লেট্রিনের ব্যবস্থা করা;
 - ক্যাম্পসমূহে ফিক্যাল স্ল্যাজ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন করা;
 - নারী পুরুষের সমতায়নের ভিত্তিতে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।

৫। বাস্তবায়নকাল

- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১৮
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩০ জুন, ২০২৪

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) মোট : ৫৯৩৩৭.০০
- খ) জিওবি : ৭৫৬.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৫৮৫৮১.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ গ্র্যান্ট, বিশ্বব্যাংক।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		গুরু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৪৪৫০.০০	১৫০.০০	১৪৩০০.০০	১৪৩০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৪৫০.০০	১৫০.০০	১৪৩০০.০০	১৪৩০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ব্যয়	১৪০২৪.৭৭	১১৮.৪৪	১৩৯০৬.৩৩	১৪২৬৬.৩৩	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৪৪৬৭৮.০৮	৪৪৮.৪৮	৪৪২২৯.৬০	৪৪২২৯.৬০	-	-

৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ): ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয় : ১৩৯০৬.৩৩ ৪৪২২৯.৬০
- খ) দাবীকৃত : ১৪৩০০.০০
- গ) প্রাপ্তি : ১৪৩০০.০০

৯। প্রকল্প এলাকা: কক্সবাজার জেলার উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার সদর, রামু, চকরিয়া, মহেশখালী, কুতুবদিয়া ও পেকুয়া উপজেলা।

২০০

ক্র. নং	অর্থনৈতিক কোড	অঙ্গের বিবরণ	অনুমোদিত আরজিপিসি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা						জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমসঞ্চিত অগ্রগতি						চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের আরজিপিসি অনুসারী কর্তৃপক্ষিকণা						প্রতিবেদন জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি						মন্তব্য			
			বাহুর	জিওবি	পিন	আর্থিক মোট	পরিমাণ (সমস্ত সংখ্যা)	জিওবি	পিন	আর্থিক মোট	বাহুর	জিওবি	পিন	আর্থিক মোট	বাহুর	জিওবি	পিন	আর্থিক মোট	বাহুর	জিওবি	পিন	আর্থিক মোট								
১	৩১১১-৩১১১	৩	৪	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১	৩১১১-৩১১১	জন্ম	১ জুন	২২৮.০০	-	২২৮.০০	২২৮.০০	৪ জুন	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	১০৯.৩২	
২	৩১১১	জন্ম	৬ জুন	২০১.৪৯	-	২০১.৪৯	২০১.৪৯	৬ জুন	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	৬৩.১০	
৩	৩১১১-৩২৫১	পিএইচইউ ও আরপিওর জন্য সহায়ক স্ট্যাফ/জনবল (কন্ট্রোলিং)	থোক	২২৬.০০	৪৬২.১০	৬৯১.১০	৬৯১.১০	থোক	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	১১৫.৯৫	
৪	৩১১১-৩২৫১	পিএইচইউ এবং মার্চ পরিষেবা পরিচালনা ব্যয়	থোক	১৪৬.০০	৯৪৮.৫০	১০৯৪.৫০	১০৯৪.৫০	থোক	৪.৭৭	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	২২৬.৬৫	
৫	৩২৫১	কাপাটি বিকি, প্রশিক্ষণ, জার্কপ, সেমিনার এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।	২টি	-	১৩৩০.০০	১৩৩০.০০	১৩৩০.০০	২টি	-	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	৯৫৩.৭৯	
৬	৩১১১	পরিচালনা ও সহায়কের উপর কোর্সের প্রদান	৩৭৮ মাস	-	৪১০.৬০	৪১০.৬০	৪১০.৬০	৩৭৮ মাস	-	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	২৪১.০৪	
৭	৩২৫১	ওয়ারি সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন কার্ভের বিকি	২টি	-	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২টি	-	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	২,১৬১.৪৫	
৮	৩২৫১	মাসিক ও তত্ত্বাবধানে সংযোজিত পলিমা	থোক	-	১৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	থোক	-	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	
৯	৩২৫১	রিমোটল্যান্ডিং সহায়তা	৫৪৩ মাস	-	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	১৬৭৯.০০	৫৪৩ মাস	-	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	৯৭৬.৫৫	
১০	৩২৫১	প্রকল্প বাস্তবায়ন সহায়তার জন্য পর্যায়ক্রমিক	থোক	-	১০৩২.০০	১০৩২.০০	১০৩২.০০	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১১	৩২৫১	আমদানি পানি সোনারগাঁও, WASH ট্রেনিং	৪টি	-	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪৬০.০০	৪টি	-	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	২৭২.০০	
১২	৩২৫১	সেন্টার এবং অ্যান্ডা WASH কার্ভের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	১টি	-	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	১টি	-	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	৩৫.৫১	
১৩	৪১১৪	সিভিলিটি স্টাডি এবং খার্ড প্যাট অডিট	৩০৬৭টি	১৫০.০০	-	১৫০.০০	১৫০.০০	৩০৬৭টি	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৪	৪১১৪	পানির তত্ত্বাবধানে পরিবহন ও সার্ভিস	২টি	-	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	২টি	-	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	
১৫	৪১১৪	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার ও স্ক্যানার	থোক	-	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	থোক	-	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	৩৯.৭৩	
১৬	৪১১৪	অফিস আসবাবপত্র	১টি	-	৭.০০	৭.০০	৭.০০	১টি	-	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	১.০৫	
১৭	৪১১৪	একটিং সফটওয়্যার	২টি	-	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	২টি	-	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	১৫.৪২	
১৮	৪১১৪	এয়ার কন্ডিশনার	৫টি	-	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৫টি	-	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	২৫৫.১০	
১৯	৪১১৪	পানিবাহী ট্রাক	৬টি	-	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৩৯০.০০	৬টি	-	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩৮০.০০	
২০	৪১১৪	ভ্যান	৩টি	-	১৮০.০০	১৮০.০০	১৮০.০০	৩টি	-	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০	১৬০.০০
২১	৪১১৪	মিনি বাজার ভ্যান	থোক	-	৪০.০০	৪০.০০	৪০.০০	থোক	-	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	৩৩.৩৯	
২২	৪১১৪	সেবাইল ওয়াটার ট্রাফিক	৪টি	-	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	৪টি	-	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	৭৬১.০৬	

২০২

ক্র. নং	অর্থনৈতিক কোড	অর্থের বিবরণ	অর্থনৈতিক আয়/উপার্জন আয়/সেবার লক্ষ্যসমূহ				ক্র. ২০২০ পরে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক আয়/সেবার				ক্র. ২০২০-২০২৪ অর্থ বৎসরের আয়/উপার্জন আয়/সেবার				ক্র. ২০২৪ পরে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক আয়/সেবার			
			বছর	জি.ডি.পি	আর্থিক	পরিমাণ (সংখ্যা)	জি.ডি.পি	আর্থিক	পরিমাণ (সংখ্যা)	বছর	জি.ডি.পি	আর্থিক	পরিমাণ (সংখ্যা)	বছর	জি.ডি.পি	আর্থিক	পরিমাণ (সংখ্যা)	
২০	৪১১২০	কক্সবাজার জেলায় ন্যাবকোডিসের ডিপিএইচই এর অন্যান্য ন্যাবকোডিসের জন্য স্থাপনা	৪ শাট	-	৫০০.০০	৫০০.০০	৩ শাট	-	৪৫২.৯৪	৪৫২.৯৪	-	-	-	-	-	-		
২৪	৪১১২০	চট্টা টিকবৎসের	২৮ শাট	-	৫৬.০০	৫৬.০০	২৮ শাট	-	৪৭.০৮	৪৭.০৮	-	-	-	-	-	-		
২৫	৪১১২০	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের শিল্প পরিদপ পানি সরবরাহ	৬৬ শাট	-	১৪,৯১০.০০	১৪,৯১০.০০	২৮ শাট	-	৯,৭২৫.৮৬	৯,৭২৫.৮৬	৩৮ শাট	৪,০২৫.৯৫	৪,০২৫.৯৫	৪,০২৫.৯৫	৪,০২৫.৯৫	-		
২৬	৪১১২০	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কমিউনিটি/পাবলিক শাশুনি শিল্প	৯০ শাট	-	২,২০০.০০	২২০০.০০	৭০ শাট	-	৯৩৪.৮৬	৯৩৪.৮৬	২০ শাট	২৭৮.২৫	২৭৮.২৫	২৭৮.২৫	২৭৮.২৫	-		
২৭	৪১১২০	প্রাচীর স্থাপন (পেদাং কোর্স)	২৫০ শাট	-	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	১২০ শাট	-	৩,৬৩৮.৯৭	৩,৬৩৮.৯৭	১৩০ শাট	১,৪০০.০০	১,৪০০.০০	১,৪০০.০০	১,৪০০.০০	-		
২৮	৪১১২০	বৈদ্যুতিক প্রাচীর বসেজি	২০০ শাট	-	৩০০.০০	৩০০.০০	২০০ শাট	-	১৭৯.০০	১৭৯.০০	১৫০ শাট	১৭৯.০০	১৭৯.০০	১৭৯.০০	১৭৯.০০	-		
২৯	৪১১২০	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের বায়োগ্যাস শাশুনি শিল্প	৩০ শাট	-	৭০০.০০	৭০০.০০	৩০ শাট	-	৫৮২.৪৯	৫৮২.৪৯	৩০ শাট	৭৮.০০	৭৮.০০	৭৮.০০	৭৮.০০	-		
৩০	৪১১২০	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের স্যানিটেশন ও কলিন বর্জ্য নিক্ষেপন ব্যবস্থা সরবরাহ ও স্থাপন	৫০ শাট	-	৩৬৮৩.১৬	৩৬৮৩.১৬	৫০ শাট	-	১,৩৭৬.৪৪	১,৩৭৬.৪৪	৫০ শাট	১,৪১১.০০	১,৪১১.০০	১,৪১১.০০	১,৪১১.০০	-		
৩১	৪১১২০	প্রধান স্থাপন	৪ শাট	-	২৫০.০০	২৫০.০০	৪ শাট	-	-	-	৪ শাট	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	৬০.০০	-		
৩২	৪১১২০	নির্দিষ্ট টার্মেট সংকলনের বাসাবাড়িতে টার্মেট স্থাপন	১৪০ শাট	-	৮৮০.০০	৮৮০.০০	৭৫ শাট	-	৪,৬৭১.৮৪	৪,৬৭১.৮৪	৭০ শাট	২,৭০০.০০	২,৭০০.০০	২,৭০০.০০	২,৭০০.০০	-		
৩৩	৪১১২০	বাসাবাড়িতে বায়োগ্যাস টার্মেট স্থাপন	২৫০ শাট	-	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০	৫০ শাট	-	৩৯৬.৯৭	৩৯৬.৯৭	২০০ শাট	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	-		
৩৪	৪১১২০	স্থাপন অধিক	৭ শাট	-	২০০.০০	২০০.০০	৫ শাট	-	১৬০.২৯	১৬০.২৯	২ শাট	-	-	-	-	-		
৩৫	৪১১২০	সার্বভৌম প্রাচীর বিজারকার	১ শাট	-	১১০০.০০	১১০০.০০	১ শাট	-	৭৭২.০০	৭৭২.০০	১ শাট	৭৭২.০০	৭৭২.০০	৭৭২.০০	৭৭২.০০	-		
৩৬	৪১১২০	পিলেটাইড, অর্থাৎ জনশাস্ত্র প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পরিদপের অধিকাংশ এর ট্রাক স্টেট প্রকৌশল/নির্মাণ/সংস্থার	১০ শাট	-	৭০০.০০	৭০০.০০	৭ শাট	-	২৮৯.৪৫	২৮৯.৪৫	৩ শাট	২০২.০০	২০২.০০	২০২.০০	২০২.০০	-		
৩৭	৪১১২০	সরকারিভাবে জমা হোনিং প্রকৌশল নির্মাণ	১ শাট	-	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১ শাট	-	৬৬৬.২৪	৬৬৬.২৪	১ শাট	৬১০.০০	৬১০.০০	৬১০.০০	৬১০.০০	-		
৩৮	৩৮২১১-৪১১২০	বিশিষ্ট জরুরী সযায়তা	৫০ শাট	-	১৭৭৬.০০	১৭৭৬.০০	৫০ শাট	-	৫৯৫.৯০	৫৯৫.৯০	-	-	-	-	-	-		
		সর্বমোট (সংকলন)	১৭৫০ শাট	-	৪১,৫২১.১৬	৪১,৫২১.১৬	১৩০০ শাট	-	২৫,২১৩.০২	২৫,২১৩.০২	৫০০ শাট	১২,৩৬৮.০০	১২,৩৬৮.০০	১২,৩৬৮.০০	১২,৩৬৮.০০	-		
		নির্দিষ্ট জরুরী সযায়তা	৫০ শাট	-	১,৭৭৬.০০	১,৭৭৬.০০	৫০ শাট	-	৫৯৫.৯০	৫৯৫.৯০	-	-	-	-	-	-		
		অন্যান্য	১৭০০ শাট	-	৩৯,৭৪৫.১৬	৩৯,৭৪৫.১৬	১২৫০ শাট	-	২৪,৬১৭.১২	২৪,৬১৭.১২	৪৫০ শাট	১২,৩৬৮.০০	১২,৩৬৮.০০	১২,৩৬৮.০০	১২,৩৬৮.০০	-		

আরওউপে অংশিত
নামাঙ্কিত অংশিত

বছর ১০০%
বছর ৯০%

আর্থিক ৯৭%
আর্থিক ৭৫%

৩০২

৩০/৬/২০২১
৩০/৬/২০২১
৩০/৬/২০২১
৩০/৬/২০২১

জরুরী উদ্দেশ্যে হোনিং সংকলন প্রকৌশল নির্মাণ/সংস্থার প্রকৌশল/নির্মাণ/সংস্থার

৩০/৬/২০২১

৩০/৬/২০২১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পভুক্ত নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন পরিসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং এরূপ পরিসেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে পৌরসভা ও অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা শক্তিশালীকরণ। তবে প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
- নির্বাচিত ৩০টি পৌরসভায় ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন করা;
 - পৌরসভাসমূহের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ফিক্যাল ব্রাজ ম্যানেজমেন্টসহ সার্বিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - পৌরসভাসমূহের ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
 - দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংগঠিত ক্ষতি মোকাবেলায় ওয়াটার ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে পৌরসভাসমূহকে জরুরী সহায়তা প্রদান;
 - পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিচালন স্বক্ষমতা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদান;
 - পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ইউনিট পরিচালনার জন্য পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা; এবং
 - পৌরসভার ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার উপর ভূমিকা রাখার সুবিধার্থে অধিদপ্তরের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

- ৫। বাস্তবায়নকাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০১৯
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৪
- ৬। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১৭৫০৭০.০০
- খ) জিওবি : ৬২৯০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৬৮৭৮০.০০
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিএ(বিশ্বব্যাংক) ও এআইআইবি।

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বল্প পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	৪১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	৪১৪৬৮.৯০	১৪৬৮.৯০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৬২৯.৬৮	১১৫১.১৬	৩৬৪৭৮.৫২	৩৬৪৭৮.৫২	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০৪১০২.০৯	৩০১৪.২৯	১০১০৮৭.৮০	১০১০৮৭.৮০	-	-

- ৮। প্রকল্পের সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত
- ক) ব্যয় : ৩৬৪৭৮.৫২ ১০১০৮৭.৮০
- খ) দাবীকৃত : ৩৬৪৭৮.৫২ ১০১০৮৭.৮০
- গ) প্রাপ্তি : ৩৬৪৭৮.৫২ ১০১০৮৭.৮০

৯। প্রকল্প এলাকা : মোট ৩০টি পৌরসভা- গোয়ালন্দ, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, বনপাড়া, বড়াইখাম, কাটাখালী, তাহেরপুর, বাঘা, ইসলামপুর, তারাবো, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ, আখাউড়া, ধনবাড়ি, মধুপুর, ভূয়াপুর, দেবীদ্বার, হোমনা, চৌগাছা, সেনবাগ, রামগতি, পরশুরাম, বাঁশখালী, চন্দনাইশ, কমলগঞ্জ, বড়লেখা, নাঁচোল, গাংনী, শিবগঞ্জ ও কাহালু পৌরসভা।

২০৩

২০৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল ৪ জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প (১ম সংশোধনী)
কোড নং : ২২৪৩২৯৯০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায়ে : ডিপিজি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ
 • আংশিক ও আরও অনেক অঞ্চলে নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কমিউনিটি ও স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষমতা বাস্তবায়ন করা।
 • হস্তদক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত শ্যাফট নির্মাণ।
 • ফুল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে ওয়াশ পরিষেবাগুলির ব্যবস্থা ও ব্যবহার বৃদ্ধি।
 • কেসিড -১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় ফুল ও গণজমায়েত হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।
 • উন্নত স্বাস্থ্যকর আচরণ অনুশীলন বিশেষত জনগণের মধ্যে হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
 • টেকসই বিকেন্দ্রীকরণকৃত ওয়াশ পরিষেবা পরিচালনা ও পরীক্ষণের জন্য এর সাথে সম্পর্কিত সরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০২১
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৫
- ৬। প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট : ১৮৮২৫৯.২৭
খ) জিওবি : ৫০৮২.৯৪
গ) প্রকল্প সাহায্য : ১৮৩১৭৬.৩৩
- ৭। প্রকল্প সাহায্য উৎস : (জিওবি - বিশ্ব ব্যাংক)

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		অন্য উৎস	কম পরিমাণ
			মোট	টাকায়		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরওজিপিডে ব্যয়	৪০১৯৪.০০	১৯৪.০০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ পর্যন্ত অবশিষ্ট	৩৯৪২১.৫৮	১৯৪.০০০	৩৯২২৭.৫৮	৩৯২২৭.৫৮	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৩৬৬৫৭.২৭	১৫১.১১০	৩৬৫০৬.১৬০	৩৬৫০৬.১৬০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬১৩১৪.৬২	৪০৬.৩০০	৬০৯০৮.৩২০	৬০৯০৮.৩২০	০.০০০	০.০০০

৯। প্রকল্প সাহায্যের (টাকাংশ) ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	৩৬,৫০৬.১৬	৬০৯০৮.৩২০
খ) দাবীকৃত	:		৬৪০০২.১৩
গ) প্রাপ্তি	:	৩৯২২৭.৫৮	৬৪০০২.১৫

১০। প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা

প্রকল্প এলাকা : ৩০টি জেলার ৯৮টি উপজেলা জামালপুর সদর, মাদারগঞ্জ, মেম্বান্দহ, সরিষাবাড়ী (জামালপুর) ডালুকা, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, সৌরিপুর, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) নালিতাবাড়ী, শেরপুর সদর, শ্রীবর্দী (শেরপুর) গাইবান্দা সদর, যোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সাঘাটা, সাদুল্যাপুর, ফুলছড়ি (গাইবান্দা) কুড়িয়াম সদর, চিশমারী, রৌমারী, চর রাজিবপুর, উজিরপুর, ভূঞামারী, নাগেরখুরী, রাজারহাট (কুড়িয়াম) আখাউড়া, বাঙ্গলারামপুর, নবীনগর, সদর (বি.বাড়ীয়া), চাঁদপুর সদর, হাইমচর, মতলব দক্ষিণ, মতলব উত্তর, ফরিদগঞ্জ, কচুয়া, হাজিগঞ্জ, শাহেরাঙ্গি (চাঁদপুর) বোলাখালী, মীরেরসরাই, পাতিয়া, সখিগ, চান্দনাইশ, সিতাকুন্ডু, বৌখালী (চট্টগ্রাম) কুমিল্লা আদর্শ সদর, দাঁউদকান্দি, তিতাস, হোমনা, লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, লালমাই, শালুকোট (কুমিল্লা) ফেলি সদর, ছাগলনাইয়া, দাগানকুইয়া, (ফেলি) রামগঞ্জ, রকিপুর সদর, রাইপুর (দক্ষিণ) কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট (নোয়াখালী) সোপালগঞ্জ, জকিগঞ্জ, কানাইঘাট (দিলেট) মাধবপুর, চুনাকুন্ডা, বানিচাচর (হবিগঞ্জ) দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, তাহিরপুর, জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) মৌলভীবাজার সদর, রাজনগর (মৌলভীবাজার) পাইকগাছা (খুলনা) শালিকা (মাগুরা) মোড়েলগঞ্জ, মোড়েলহাট (বাগেরহাট) মাহেশপুর, হরিনাকুন্ড (ঝিনাইদহ) আগোলঝাড়া, হিজলা (বরিশাল) ইন্দুরকান্দি (পিরোজপুর) রাঙ্গাবালি, কলাপোতা (পটুয়াখালী) পাবনা সদর, ইশ্বরদী, (পাবনা) সারিয়াকান্দি (বগুড়া) নাচোল, গোমস্তাপুর (চাঁপাইনবাবগঞ্জ) পাংশা, কালখালি (রাজশাহী) শিবালয়, হরিরামপুর (মানিকগঞ্জ)।

৩

৩

২০৬

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য (জুন/২০২৪)

৮. অর্থভিত্তিক অগ্রগতি

(হিসাব সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থ/উপ-অর্থের নাম	একক	দ্বি-পাশি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		মূল ২০২৩-২০২৪ পর্যন্ত উৎস/অগ্রগতি	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি লক্ষ্যমাত্রা		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জুন ২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		
			বাহ্যিক	আর্থিক		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	
										জিএডিপি
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	১০	১১	
ক)	রাজস্ব									
১	জনবল	জন	৪	১৮১.৪১	৪	৫৩.০৯	৪	৩৯	৪	৩৪.২৩
২	জনবল (আউটসোর্সিং)	জন	৭	১০১.৪৩	৭	৩৪.৫৭	৭	২৭.৬৬	৭	২৫.৮৩
৩	সম্মানি, পদা ও সেবার ব্যবহার	থোক	থোক	১২৬০.৯১	-	১৭৩.১৫	থোক	২২৭.৫৪	-	৫১.৩৩
৪	গাড়ী ভাড়া	থোক	থোক	২০৩.৩০	-	৫১.৮১	থোক	৪০.৮	-	৩৯.৭২
৫	প্রদানক শপ	থোক	থোক	৩০.০০০	-	০.০০	থোক	০	-	-
৬	ডিসপেইচই ক্যাম্পাসিটি বিল্ডিং	থোক	থোক	৩৩৬.২৮	-	০.০০	থোক	৫০.৪৪	-	-
৭	এলজিআই ক্যাম্পাসিটি বিল্ডিং	থোক	থোক	৬৭৫.১১	-	১১৭.২২	থোক	৫০৯	-	৩২৭.০০
৮	স্বাস্থ্য বিধি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, হত্যদারিত্ব নিরূপন	থোক	থোক	৩৪২৯.৫	-	১১৭.২২	থোক	৬০	-	৫৫৯.৭০
৯	একক পরামর্শক	ম্যান-মাস	১৬২৪	২৬৮৯.৫	-	৩২৮.৩০	৩৮৪	৫৫০	২৮৮	৬১৮.৩৮
১০	পাইপাট (মানব ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা)	থোক	থোক	১৯৪.০০০	-	০.০০	থোক	৮৫	-	-
১১	কারিগরী বিষয়ক পরামর্শক	ম্যান-মাস	৩৪০	২৯৯২.৮৮০	-	৪৬৮.৪৯	৮৫	১৮৫০	৬১	৭৫০.২৪
১২	সেস্তর পলিশি রিফর্ম	থোক	থোক	৩৩৬.০০০	-	০.০০	থোক	১৬৮	-	-
১৩	পানি পরীক্ষাগারের তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার	থোক	থোক	২৭৫.০০০	-	০.০০	থোক	০	-	-
১৪	প্রকল্প পর্ববেক্ষণ ও পরীক্ষণ সফটওয়্যার	থোক	থোক	২৭৪.৪৭০	-	২৭.১৬	থোক	২০০	-	১২০.০৬
১৫	অডিট	থোক	থোক	৬০.০০০	-	০.০০	থোক	৩০	-	-
১৬	জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পানির উৎস সন্ধানে সন্ধ্যাতা যাচাই	ম্যান-মাস	১৭৮	১৯৭৭.৩৩০	-	৪০৫.৪৭	৪৫	৯৪৯.৫৬	৩৫	২২৬.০০
	রাজস্ব মোট			১৫০১৭.১২		১৮১৭.৪৮		৫৪০৭.০০	০	১৫১.১১
খ)	মূলধন অংশসমূহ:									
১৭	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের বড় স্কেম স্থাপন	টি	৫৪	৩০১৯৩.২৬	০	০.০০	৪	১৮৪৫.১৪	০	৪,৫৩৮.৮৩
১৮	পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের কমিউনিটি ভিত্তিক ছোট স্কেম স্থাপন	টি	৩২৩৮	৪২২৭৬.৫৯০	২৫০	১৩১৩১.০৯	১৯০০	২৪০৭০.৬১	২২০০	১৬,৫৮৪.৫৪
১৯	পাইপ লাইনের মাধ্যমে রিভার্স অসমোসিস ফিল্টারসহ পানি সরবরাহের কমিউনিটি ভিত্তিক ছোট স্কেম স্থাপন	টি	৪০	১০৩৬.৮০০	০	-	২৫	৬৪৮	০	-
২০	পাবলিক স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধা	টি	৩৫২	৭২৪৩.০৯	১৪০	৪০৬০.৫১	১৫০	২৬৯৮.৬৩	১২৮	১,৬৪৯.১০
২১	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে নতুন স্যানিটেশন এবং হাইজিন সুবিধা	টি	৫০০	৩৯৯৪.০০	১১৪	২৫১১.০২	৩২৫	১৭৫১.১২	২৩৬	৯৪০.৩৬
২২	কমিউনিটি ক্লিনিকগুলির টয়লেটগুলিতে চলমান পানি এবং তদন্তবিহীন বিভিন্ন সংযোজন এর ব্যবস্থা	টি	৭৮০	৩০৩২.৭৫	১০২	২১৫২.৩০	৬৩০	১৫০০.৯৬	৩৩৬	৮৬৮.০৩
২৩	হত্যদারিত্ব পরিবারের উন্নত টমসেট স্থাপন	টি	২২০৮৭৪	৭৭৫৪৪.৪০	০	০.০০	৪৮৩৫	১৬৯৭.৭৪	১০০০০	৮,৭৭৭.০০
২৪	কৌতুক-১৯ এর জন্য জরুরী সহায়তার স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত পন্য ক্রয়	টি		১৬৫.০০		০.০০				
২৫	কৌতুক-১৯ এর মত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় গণস্বাস্থ্যে হওয়া স্থানে হাত ধোয়ার স্টেশন নির্মাণ।	টি	৮৮২	১৯১৬.৮১	২৩২	৯১০.৭৭	৪১৫	৫৮০.৮	৫৬১	৩৯৩.৪০
২৬	পানির উৎস সন্ধানে সন্ধ্যাতা যাচাই এর নিমিত্তে বিভিন্ন উৎস স্থাপন	থোক		২০০.০০		০.০০		০	০	
২৭	কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং প্রিন্টার ক্রয়	টি	৯৮	১২৮.১৮	৩০	৩৮.৭১	-	০	০	৪০.৮২
২৮	ফটোকপি	টি	৩	৫.৬০	৬	৫.৬০	-	০	০	-
২৯	অফিস ইকুপমেন্ট	থোক	থোক	২৮.২৮	-	৭.৩৬	-	০	০	৪.০৪
৩০	অফিস আসবাব	থোক	থোক	৫৬.৫০	-	২২.৫১	-	০	০	১৯.০২
৩১	পানি পরীক্ষাগারের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম	টি	৫	৭৫.০০	-	০.০০	-	০	০	-
৩২	প্রকল্প পর্ববেক্ষণ ও পরীক্ষণ সফটওয়্যার	টি	১	১৫০.০০০	-	০.০০	-	০	০	৪০.০০
৩৩	পানি পরীক্ষাগারের তথ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার	টি	১	১৫০.০০	-	০.০০	-	০	০	-
	উপমোট মূলধন			১৬৮১৯৬.২৬		২২৮৩৯.৮৭		৩৪৭৯৩.০০	০	৩৩৮৫৫.১৪
(গ)	ভৌত আনুসংগিক			১৬৮১৯৬.২৬		০.০০		০.০০	০	-
(ঘ)	মূল্য আনুসংগিক			৩৩৬৩.৯৩		০.০০		০.০০	০	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ):			১৮৮২৫৯.২৭		২৪১২৭.৩৫		৪০২০০.০০	০	১৫১.১১

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে আরএডিপি ৪০২০০.০০ লক্ষ টাকা

অগ্রগতি-	বাহ্যিক	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি	৯৪.০০%	৯১.১৯%
সামগ্রিক অগ্রগতি	৩৪.০০%	৩২.৫৭%

(স্বাক্ষর) ৩০/০৬/২০২৪
 (স্বাক্ষর) ৩০/০৬/২০২৪
 প্রকল্প পরিচালক

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

০০৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ২০২৪

বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকারভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প।

প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৫৫৪০০

২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত

৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক এর সহায়কপুস্ত।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : To Ensure good Quality lives and livelihoods through safe, adequate, equitable, sustaainbel saniation hygiene facilities, and servecs, with a special focus on the urban poor women and children, guided by City-wide inclusive sanitation (CWIS) Approccch.

৫। বাস্তবায়ন কাল :
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ১, জানুয়ারি, ২০২২ খ্রি:
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১, ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রি:

৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
ক) মোট : ৫৫৯৬৮.০০
খ) টাকা : ৮৪৮০.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪৭৪৮৮.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ১৯৪৯.০৫

৬। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা) : -

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	স্বপ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৮০৭.০০	২৪৭.০০	৫৬০.০০	৩৪৭.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪খ্রি পর্যন্ত অবশিষ্ট	৯৫৯.০৫	২৪৭.০০	৭১২.০৫	৫১৫.৩৬	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪খ্রি পর্যন্ত ব্যয়	৫৩২.২৭	১৭৮.৪৭	৩৫৩.৮০	১৫৭.১১	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৫৯৭.০০	২৩৭.৫৭	৩৫৯.৪৩	১৬২.৭৪	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০ ৩৫৩.৮০	৩৫৯.৪৩
খ) দাবী :	০ ০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০ ০	০.০০

২০৮

৫

৫

বিশিষ্ট লক্ষ্য টাকায়

ক্র. নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে প্রকল্প জমপত্রিত অঙ্গপতি						চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে আরও ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা						চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল (জুন ২৪) পর্যন্ত অঙ্গপতি									
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	রাজস্ব	আরপিত	ডিপিপি	মোট	বাস্তব	রাজস্ব	আরপিত	ডিপিপি	মোট	বাস্তব	রাজস্ব	আরপিত	ডিপিপি	মোট	বাস্তব	রাজস্ব	আরপিত	ডিপিপি	মোট		
১	২	৪	৫	৩	১৮.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮.৬৪	৩	১৮.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	১৮.৬৪	৩	১৮.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	
১	কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ভাতাদি	৫	২৮১.৫৭		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫	২৮১.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	২৮১.৫৭	৫	২৮১.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০	
২	জমন বায়		১৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০		১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩	সরবরাহ ও সেবা		৩২০.০৬		৮.৯৭	১.৩৯	০.০০	১০.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৩৬		৮.৯৭	১.৩৯	০.০০	১০.৩৬	১০.৩৬		৮.৯৭	১.৩৯	০.০০	১০.৩৬	
৪	যাত্রা সড়ক সড়ক সড়ক বৃদ্ধি ও সেটাইনাল প্রকল্পকরন		৯৭৩.৪৯		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৭৩.৪৯		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৫	প্রশিক্ষণ(১২৫ জন প্রশিক্ষার্থীর জন্য ৬টি ডিপিপি প্রশিক্ষণ)	২০	৪৯.৩০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০	৪৯.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৯.৩০	২০	৪৯.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	
৬	ব্যক্তিগত পরামর্শ (সংগ্রহ এবং আর্থিক) জন্য ২ জন পরামর্শদাতা	৬৬	২৫২.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৬	২৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫২.০০	৬৬	২৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	পরামর্শক (নকশা এবং তথ্যসংগ্রহ) জন্য ২০ জন পরামর্শদাতা	২০৪	১৭৪৬.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০৪	১৭৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৪৬.০০	২০৪	১৭৪৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৮	আর্থিক পরামর্শদাতা	-	৪৮.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮.০০	-	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৯	তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও খারচ ডিজিটাল ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্সি সিস্টেম ()	-	৩০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০০.০০	-	৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১০	সেমিনার এক সন্মেলন খরচ (২টি কর্মশালা এবং ৬৮ সদস্য সন্মেলনার)	৭০	৮৬.১০		১.৪১	৪.২৪	০.০০	৬.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬.৬৫	৭০	৮৬.১০	১.৪১	৪.২৪	০.০০	৯১.৭৫	৭০	৮৬.১০	১.৪১	৪.২৪	০.০০	৯১.৭৫
১১	আউটসোর্সিং জনশক্তি	৬	১৩২.৫২		১৪.৩৭	০.০০	০.০০	১৪.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪.৩৭	৬	১৩২.৫২	১৪.৩৭	০.০০	১৪.৩৭	১৩২.৫২	৬	১৩২.৫২	১৪.৩৭	০.০০	১৪.৩৭	
১২	ভেইক্যাল স্টেশন উইথ ম্যানপাওয়ার এক মাসের	২	২৫১.২০		১৫.৩১	০.০০	০.০০	১৫.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.৩১	২	২৫১.২০	১৫.৩১	০.০০	১৫.৩১	২৫১.২০	২	২৫১.২০	১৫.৩১	০.০০	১৫.৩১	
১৩	কিলাস টেকনোলজি পাইলটিং	-	১০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	-	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

১০০

15

৪

ক্রম নং	অংশের নাম	তিনপিপি অনুদানের শঙ্কমাত্রা					ছন/২০২৩ইং পর্যন্ত ত্রৈমাসিক অংশটি										৩শাতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আবেদন					৩শাতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাশ (জুন ২৪) পর্যন্ত অংশটি				
		বাহুর	আর্থিক	বাহুর	আর্থিক					বাহুর	আর্থিক					বাহুর	আর্থিক									
					রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ	মোট	১১		রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ	মোট	১৬		রাজস্ব	আরপিএ	ডিপিএ	মোট						
১		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০								
১৪	রিপেমেন্টর এড মেন্টাইন্যান্স ফর	-	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								
১৫	সার্ভিস/ মনিটরিং মূল্যায়ন	-	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								
মোট (রাজস্ব)			৪৭৫.২৪	৫৪.১০	৫.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৪.০০	৫৫.০০	১০০.০০	৩৪.০০	০.০০	১৫০.৬৭	৫১.৪৮	১২৪.০৮	৩০১.২৩								
(খ) সুশধন খাত																										
১৬	৩টি বিভিন্ন ধরনের ডিজাঙ্কিং ট্রাক	৫১	২২৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								
১৭	ড্রাম্প ট্রাক (ট্রিশার)	২৮	১২৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								
১৮	গেজ মাইপিং ট্রাক	১১	৭১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								
১৯	ভিজুয়া জেনারেটর	২২	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								
২০	ইনস্ট্রুমেন্টস/ কমিউনিকেশন ইউনিট	১৯	৫১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								
২১	বনন বহু	১৬	৮০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০								
২২	অন্যবাপসবে এবং ফিক্সচার কমিউটির এবং আনুষ্ঠানিক, মোবাইল পরীক্ষা করার সরঞ্জাম কেনা করা	০	৮৬৭.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.৪৭	৭০.২৩	৮০.০০	৯৪.৭৩	৯.১৮	০.০০	০.০০	১৬৭.৬১	৬৪.১২									
২৩	সুই উন্নয়ন (৩৮ একর জমি) কেনা করা	১৮২৭৩১	৬৮৮.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১.৭৬	০.০০	৮০.০০	৯৪.৭৩	৯.১৮	০.০০	০.০০	১৬৭.৬১	৬৪.১২									
২৪	গেজিট ট্রাক	৭৭০৭৭	২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
২৫	হ্যাড লাইট	৩৮৭	৭৭.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
২৬	বিক্রয়	৩৮৭	১৯০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
২৭	ফ্রিট বাইন্ডার	২৫৮	৩০.৯৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
২৮	পূর সরঞ্জাম	১৫০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
২৯	পারিষ্কার	৬৫	১৬২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৬৩	১১৯.০০	০.০০	১৩৫.০০	৮.৯৭	৪.১৫	১৪.৩৮	০.০০	২৮.৪৮									
৩০	কমিউনিটি ট্রফেট	৬৩	০০.৪৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
৩১	মানব বজা ব্যবস্থাপনা	১০	৪৭৩১.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
৩২	কমিউনিটি বজা ব্যবস্থাপনা	১০	১১২৭৮.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
৩৩	কমিউনিটি বিন বিভিন্ন ধরনের	২৫৮	১৫৪.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
৩৪	বিভিন্ন ধরনের ট্রাকসফর	৩৭	১১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০									
	ট্রাকসফর (সুশধন)		৫০৭১১.৫৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	২৯২.০০	৮০.০০	৪২৮.০০	২৯.৮০	১০৫.৫৩	৬৬.৬১	৩০১.০০										
	গ) বিভিন্নকাল কমিউনিটি		২৪১.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০										
	ঘ) বাইজ কমিউনিটি		২৩৬.৮৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০										

১০০

৬

৬

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিসিপি অধীনে প্রকল্প		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আর্থিক						২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আর্থিক								
		বাজর	আর্থিক	বাজর	আর্থিক	বাজর	আর্থিক	বাজর	আর্থিক	বাজর	আর্থিক	বাজর	আর্থিক					
		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	সর্বমোট (ক-খ+গ+ঘ)	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০	৫৫৩৬৮০০

আর্থিক অগ্রগতি
শতকরা ৬৫.৯৮% শতকরা ৬৫.৯৮%

সামগ্রিক অগ্রগতি
শতকরা ১.০৯% শতকরা ১.০৯%

[Signature]
৩০/০৪/২৪

[Signature]
৩০/০৪/২৪

এস এম শাহীম আহমেদ
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ১০টি(দশ)আর্থিকায়ন ডিভিশন শহুরে
স্বাস্থ্য স্যানিটেশন ও বর্জ্যজল ডিভিশন (আই.এস.ডি.ডি)
ফকর, উল্লাহপুর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশের ২৫ টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)
- প্রকল্প কোডঃ ২২৪৩৭২৫০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায়ঃ ডিপিসি অনুমোদিত। প্রকল্পটি ১৭-০১-২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয় (এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৪১২.০৬.০৩৮.২২-০৫ তারিখ ০১-০২-২০২৩)। প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং ৪৬.০০০০. ০৯৫. ১৪.০৪৪.২০২২.১২৬ তারিখঃ ২০-০২-২০২৩।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ক) ২৫টি জেলা শহরে (পৌরসভা) বিভিন্ন ধরনের উন্নত ও নিরাপদ টেকসই স্যানিটেশন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেফলি ম্যানেজড স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি।
খ) প্রকল্প এলাকায় হাউজহোল্ড, কমিউনিটি, পাবলিক টয়লেট ও কন্টেনমেন্ট সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন।
গ) পয়ঃ ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে বর্জ্য হতে সম্পদ সৃষ্টি, পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সার্বিক পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে এসভিজি ৬.২ এর লক্ষ্য অর্জন।
ঘ) পৌরসভা লেভেলে CWIS ফ্রেময়ার্ক এবং গাইডলাইন তৈরির মাধ্যমে জবাবদিহিতা জোরদার করা।

- ৫। বাস্তবায়নকালঃ
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর/২০২২
- খ) কাজ সমাপ্তির তারিখঃ জুন/২০২৭

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)


- (ক) মোট ২২১০৭০.৭৪
- (খ) টাকাঃ ৩২৮৪৯.৪০
- (গ) প্রকল্প সাহায্য ১৮৮২২১.৩৪
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ১৮৮২২২.৩৪
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস AIIB
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	অন্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপি বরাদ্দ	৩৪৬.৬০	৭৩.৬০	২৭৩.০০	২৭৩.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অবসুক্তি	২৯৫.৩৭	৭৩.৬০	২২১.৭৭	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরে জুন/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৯৩.৭১	৫১.০৪	১৪২.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১৯৩.৭১	৫১.০৪	১৪২.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য, টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি, (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	১৯৩.৭১	১৯৩.৭১
খ) দাবী	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

(মোটঃ আরএডিপি বই এ জিওবি খাতে ৪১৫.০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ থাকলেও আইবিস+ + এ ৭৩.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় বিধায় জিওবি বরাদ্দ ৭৩.৬০ লক্ষ টাকা হিসেবে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।)


(মাহমুদ কবীর চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক

ক্র. নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অর্পণ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা				২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অর্পণ		জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অর্পণ	
		বাস্তব	ক্রি ও বি	আর পি এ	মোট	বাস্তব	অর্পণ	বাস্তব	ক্রি ও বি	আর পি এ	মোট	বাস্তব	অর্পণ	বাস্তব	অর্পণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৫	ড্রিপ (4WD, 5 দরজা) কনসপেক 2500 CC)	১ টি	১৫.০০	১৫০.০০	১১০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
১৬	ফির-আপ (অবল বেবিন 4WD, কার্ভিং সর্ব, পিএনআম 2100 CC)	১ টি	৫.২৫	৩৬.৭৫	৪২.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
১৭	মোটর সাইকেল (125 CC)	২৫ টি	৪.৬২	৩২.৮১	৩৭.৫০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
১৮	ডিম্বাঙ্কিং ট্রাক (700 লিঃ)	৫০ টি	২২৭.৫০	১১৩২.৫০	১৫০০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
১৯	ডিম্বাঙ্কিং ট্রাক (1500 লিঃ)	৫০ টি	৪৭১.২৫	২৩৫৬.২৫	৩২৫০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২০	ড্রাম ট্রাক (3.5 টন কনভ)	২৫ টি	২৬০.১০	৬৫১.৮৮	১১২৫.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২১	MSW এর জন্য আবজনা কভার জন্য	২৫ টি	১৮১.২৫	১০৬৮.৭৫	১২৫০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২২	ড্রাম ট্রাক (2.5 m3)	২৫ টি	১৪৫.০০	৮৫৫.০০	১০০০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২৩	ড্রাম ট্রাক (0.5 m3) / ক্রিড সিমার মোডার	২৫ টি	২২৭.৫০	১২৮২.৫০	১৫০০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২৪	আবজনা সংগ্রহকারী (বয়স্ক্রেম জন্য টাইপ)	২৫ টি	৭৮.৩০	৪৬১.৭০	৫৪০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২৫	ড্রাজ কাটের (স্বয়ংক্রিয় জান টাইপ)	৭৫ টি	৩৪.৮০	২০৫.২০	২৪০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২৬	ড্রাজ ট্রাক	৫১০ টি	২০.২৫	১০৩২.৫০	১৫২০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২৭	বাই-সাইকেল	১১৫ টি	১.৮৮	২১৩.১০	১৫.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
২৮	কম্পিউটার, প্রিন্টার, অন্যান্য আনুষঙ্গিক সর্ব যন্ত্রপাতিসহ, বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, আবহাওয়া এবং বিজ্ঞানসহ, আইটি আনুষঙ্গিক, কম্পিউটার সফটওয়্যার	২৫ যোজক	২১.৫০	৫৩৯.৭২	৬৩২.২৫	-	০.০০	-	০	৪৬	৪৬.০০	-	৫৩.৭৬	১০০%	৭৩%
২৯	বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা গিয়ার, O&M, টুল, টোট পিট এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ	২৫ যোজক	৫৩.১০	৩৭২.৮৮	৪২৫.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩০	পারবলিক চারস্টেট নির্মাণ	১৩০ টি	৪৯০.১০	২৮৮৯.৯০	৩৩৮০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩১	কমিউনিটি ক্যান্টিন নির্মাণ	১০৫০ টি	১৫৬৬.০০	১২৩০০.০০	১০৮০০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩২	হাটের বোর্ড ল্যান্ডিং নির্মাণ	১১৩১২ টি	১১৯৪.৪৪	৭৬৩২.৭২	৬৯২৭.১৬	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩৩	DWAT সিস্টেম নির্মাণ	১৭০ টি	৪৫১.৫৩	২৬৬২.৪৭	৩১১৪.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩৪	একডর কন্ট্রোলস্টেট সিস্টেম	৩১৪৯৬ টি	১১৮৭.৪০	৭০০১.৫৬	৬১৮৮.৯৬	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩৫	টোট উভয়বেশ	৩০ টি	৭.৪০	৪৩.৬১	৫১.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩৬	পান্স হাটস, সারসারসিরস পান্স, কলার পিকিঙ্গ, বৈদ্যুতিক প্যানেল, বোর্ড, ইত্যাদি ট্রান্সমিটার সিস্টেমসহ ইলেক্ট্রনিক্স নকশা স্থাপন স্থাপন	৩০ টি	২৪৯.৭৩	১৪৭২.৫৭	১৭১২.৩০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩৭	আইস কাটস	১০০ কিঃসিঃ	৩৬২.৫০	২১৩৭.৫০	২৫০০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩৮	ড্রাজ টি-ওহটারিং, কো-কম্পাটিবিলিটি টেস্টের সুবিধা এবং নিরাপত্তি ব্যবস্থা নির্মাণ	৩০ টি	১৪৫২.৯০	৮৫৬৭.১০	১০০২০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৩৯	সেবানিরাপণ প্রাচীর নির্মাণ	৩২ টি	৯৫২৫.৫২	৫৬৭৬০.৪৮	৬৬১৭৬.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-
৪০	সেভ টোটাল, প্রাচীর অফিস, প্রিন্টিং সেট, সিস্টেম স্ক্রিন ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৩০ টি	৬৬৬.৯০	৩২৫০.১০	৪৬২০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-

৩১৪

A



ক্র. নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা					আর্থিক		আনু. ২০২৩ পর্যন্ত কumulatived অর্থাৎ	২০২০-২০২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা					২০২০-২০২৪ অর্থ বছরের অর্থাৎ		আনু. ২০২৪ পর্যন্ত কumulatived অর্থাৎ	
		বাস্তব	জি ও বি	আর পি এ	মোট	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব		জি ও বি	আর পি এ	মোট	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১		০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			
৪১	স্বাস্থ্য ডাফ্টার সেভ	২৭ টি	২৭৪.০৫	২৬২৫.৯৫	২৮৯০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-			
৪২	শেডের কন্সট্রাকশন বিন (বিত্ত্ব ক্ষমতা)	২২৫০০ টি	২২৬.৮৮	৭৪৮.২৩	৮৭৫.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-			
৪৩	স্বাস্থ্যকর কেমিন নির্মাণ	৫২ টি	২৫০.৮০	৮৮৯.২০	২০৪০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-			
৪৪	প্রাথমিক সেন নির্মাণ	২৪৯ কিঃমিঃ	৫০২২.৩৬	২৯৫৫৫.৬৪	৩৪৫৬৮.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-			
৪৫	সেপেকজারি সেন নির্মাণ	২৯৮ কিঃ মিঃ	৪২৬২.৯৫	২৪৫৪৭.০৫	২৮৭২০.০০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-			
৪৬	জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়/উন্নয়ন	২৫ খোকা	৪৬৪.০৬	২৭৩৬.৩৪	৩২০০.৪০	-	০.০০	-	০	০	০.০০	-	-	-	-			
	উপরেটি মূল্যবন ব্যয়		২৯২১৮.৯৮	২৭২৪২.৬৪	২০২৬২০.৫৭										৭৩%			
	মোট (কম-খ)																	
	বিত্ত্বিকাল কন্সট্রাকশন		৬০০.০০	৫৪০০.০০	৬০০০.০০				৭৩.৬	২৭৩	৩৪৬.৬০০			২৯৩.৭২	০.০০			
	ধারিত কন্সট্রাকশন		৭৫০.০০	৪২৫০.০০	৫০০০.০০									০.০০	০.০০			
	সর্বমোট				২২৩০৩০.৭৪				৭৩.৬৩	২৭৩.৩০০	৩৪৬.৬০			২৯৩.৭২	০.০০			

এডিপি অংশপতি :
সাময়িক অংশপতি :

বাস্তব : ৬০%
আর্থিক : ৫৫.৬৯%
০.০৯% ০.০৯%

(Mamud Kabir Chowdhury)
Project Director
Bangladesh City Inclusive Sanitation Project
1125 Tunas (G03-All) DPHE Dhaka

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৪ খ্রিঃ

- ১ প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৭৫৮০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মহানগরের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মহাপালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলায় বসবাসকারী জনগনের স্বাস্থ্য ও জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন করা।
খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডাররিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগক্যাধি কমিয়ে আনা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : এপ্রিল/২০২৩-জুন/২০২৫
- | | মূল | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|------------------------------------|-------------------|------------|-------------|
| ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ : | এপ্রিল/২০২৩ খ্রিঃ | - | - |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : | জুন/২০২৫ খ্রিঃ | - | - |
| ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : | | | |
| ক) মোট : | ১৫৯৫.৩০ | - | - |
| খ) টাকা : | ১৫৯৫.৩০ | - | - |
| গ) প্রকল্প সাহায্য : | - | - | - |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : | - | - | - |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : | জিওবি | - | - |

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		চক্র ও ভাট	ক্ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯০৯.০০০	৯০৯.০০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯০৮.৭০০	৯০৮.৭০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯০৮.২০০	৯০৮.২০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯০৮.২০০	৯০৮.২০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

- ক) ব্যয়ঃ
খ) দাবীকৃত
গ) প্রাপ্তিঃ

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত
৫৬.৯৩%

ক্রমপুঞ্জিত
৫৬.৯৩%


(মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কক্সবাজার জেলা, কক্সবাজার।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অংশের নাম	অনুমোদিত আরওগিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		ছন, ২০২৩ পর্যন্ত অনুমোদিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরওগিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		হতিবেদন কাগজ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	প্রচার ও বিকল্পণ ব্যয় (৩২১১১২৫)	থোক	২.৫০	-	-	থোক	২.০০	থোক	২.০০
২	পেট্রোল, তেল ও লুব্রিক্যান্ট (৩২৪৩১০১)	থোক	২.০০	-	-	থোক	১.২০	থোক	১.২০
৩	সাদানি (৩১১১৩৩২)	থোক	০.০০	-	-	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
উপমোট: রাজস্ব খাত			৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.৭০	০.০০	৩.২০
খ) মূলধন খাত									
৪	অনুষ্ঠিত গভীর নলকূপ (১.৫" ব্যাস) (৪১১১৩০৯)	৪০০ টি	৪৮০.০০	-	-	৪০০ টি	৪২০.০০	৩৬৫ টি	৪০৬.৫১
৫	সাবনারিসিক পাম্প, জলবায় (২০০০ লিটার) ও ৩ টি প্রটেক্টিভ গভীর নলকূপ (৪" x ২" ব্যাস) (৪১১১৩০৯)	৫০ টি	১৮৪.০০	-	-	৫০ টি	১৫০.০০	৪০ টি	১৬৩.৫২
৬	প্রাথমিক পাইপ ওয়ালার মাপ্রাই (প্রোটেক্টিভ) (৪১১১৩০৯)	১ টি	৩০৭.০০	-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৭	আরওগিপি ড্রেন লাইন (৭৫০ মি.মি * ৭৫০ মি.মি) (৪১১১৩০৭)	২ কি.মি	৩১৪.০০	-	-	১.৫ কি.মি	১০০.০০	১.২ কি.মি	১০০.০০
৮	অকনেট টুইন পিট ক্যান্ট্রিন (সিটের গাধুনিমুক্ত) (৪১১১৩০৮)	৩৫০ টি	২৫৩.৭৫	-	-	৩৫০ টি	২২০.০০	৩৩০ টি	২২৫.০১
৯	পারিশিক টরনেট - টাইপ এ (৪১১১৩০৯)	১ টি	২৩.৯০	-	-	আংশিক	১০.০০	আংশিক	৭.০০
১০	পারিশিক টরনেট - টাইপ বি (৪১১১৩০৯)	১ টি	৯.৪৩	-	-	আংশিক	৫.০০	আংশিক	৩.০৬
উপমোট: মূলধন খাত			১৫৭২.০৮	০.০০	০.০০	-	৯৩৫.০০	-	৯০৫.০০
গ) কন্সট্রাক্শন খাত									
১০	মিলিটারি কন্সট্রাক্শন	থোক	৭.৮৬	-	-	-	-	-	-
১০	গ্রাইন কন্সট্রাক্শন	থোক	৭.৮৬	-	-	-	-	-	-
উপমোট: কন্সট্রাক্শন খাত			১৫.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ)			১৫৯৫.৬০	০.০০	০.০০	-	৯৩৫.০০	-	৯০৫.০০

এওগিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০	%	দতকরা	৯৯.৯৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	দতকরা	৭৫.০০	%	শতকরা	৫৬.৯৩%


 (স্বাঃ মোঃ শওকতুল কবীর)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 কক্সবাজার জেলা, কক্সবাজার।

২১৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন


প্রতিবেদন কাল: জুন/২০২৪খ্রি.


১ প্রকল্পের নাম	মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প			
প্রকল্প কোড নং	২২৪৩৭৭৬০০			
২ অনুমোদনের পর্যায়	অনুমোদিত			
৩ সংস্থা ও মহানালয়ের নাম	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।			
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন-মাত্রার মানের উন্নয়ন করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।			
৫ বাস্তবায়ন কাল	জুলাই-২০২৩ থেকে ডিসেম্বর-২০২৫	মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ	জুলাই-২০২৩			
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ডিসেম্বর-২০২৫			
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				
ক) মোট	২৩৯৪.৮৫			
খ) টাকা	২৩৯৪.৮৫			
গ) প্রকল্প সাহায্য	-			
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	-			
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	জিওবি			
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুক ও ভ্যাট	ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৯৪৮.৮৪	৯৪৮.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৯৪৮.৬৬	৯৪৮.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯৪৮.৬৬	৯৪৮.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৪৮.৬৬	৯৪৮.৬৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রয়োজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (এডিপি)	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়:	৯৯.৯৯%	৩৯.৬২%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তি:		


 ০০১৫/২০২৪
 মোঃ জাহিদুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 মৌলভীবাজার জেলা, মৌলভীবাজার।


 মোঃ মাসুদুল আলম
 প্রকল্প পরিচালক
 মৌলভীবাজার জেলা, বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায়
 নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিন্দাব লক্ষ টাকায়)


ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		স্থান, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমশূন্যিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (৩০-০৬-২০২৪ পর্যন্ত)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	সন্ধানী	খোক	৩.০০	খোক	০.০০	খোক	০.৭০		০.৭০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	খোক	২.৫০	খোক	০.০০	খোক	০.৫০		০.৩২
৩	পেমেন্ট, ওয়েদে ও মুব্রিকেন্ট	খোক	২	খোক	০.০০	খোক	০.৬৪		০.৬৪
	মোট =		৭.৫০				১.৮৪		১.৬৬
খ) মূলধন খাত									
৪	সাব-সার্ভিস পাম্প ও জলাধারণ পতীর নগকুপ (৪"×১.৫") ২৩০ মিটার গভীর	৫০০টি	৮৭৫.০০	-	-	৩৬৬টি	৬০০.০০	৩৮০ টি	৬০৭.০০
৫	রিং-ওয়েল (১৬ মিটার গভীর)	১০০টি	১১৫.০০	-	-	৫৫টি	৬০.০০	৪৪টি	৫০.০০
৬	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট (২৩০ মিটার)	৩২টি	২২০.৮	-	-	১১টি	৭০.০০	১২টি	৮০.০০
৭	অফসেট ইন-পিট হাউজহোল্ড ম্যাট্রিন (ত্রিক ওয়াল)	৫২৫টি	৪২০.০০	-	-	২০০টি	১৪৭.০০	২১০টি	১৬০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট (টাইপ: এ-১)	১৬টি	৪৪৯.৬০	-	-	১টি (আর্থিক)	২০.০০	-	-
৯	কমিউনিটি ম্যাট্রিন	৩২টি	২৮৮.০০	-	-	৭ টি	৫০.০০	৭ টি	৫০.০০
	সর্বমোট		২৩৬৮.৪০				১৪৭.০০		৯৪৭.০০

		বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ %	শতকরা	৯৯.৯৯ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৪০.০০ %	শতকরা	৩৯.৬২ %

০০/০৩/২০২৪
 মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
 প্রকল্প নিক
 ক্রম নং: প্রকৌশল অফিসের
 মৌলভীবাজার জেলা, মৌলভীবাজার।

০০/০৩/২০২৪
 (মোঃ মাহমুদুল আলম)
 প্রকল্প পরিচালক
 মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন ও জরিপ উপদেষ্টা
 দফতর: ৩০১ নম্বর ও সফটওয়্যার বোর্ড টাওয়ার ব্লক
 মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসন, মৌলভীবাজার।

প্রধান প্রধান অংশের দক্ষ্যমাত্রা ও অঙ্গগতি :										(বিলান দক্ষ টিকেট)	
ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত হিসাবি অনুসারে দক্ষ্যমাত্রা		স্থল, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমগুণিত অঙ্গগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অব্যয়ের অঙ্গগতি (যে প্রকল্পের দক্ষ্যমাত্রা)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অঙ্গগতি (৩০-০৬-২০২৪ পর্যন্ত)			
		বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক	বছর	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০		
১	০১১১০৩২-স্বাস্থী ভাড়া	-	৫.৬০	-	-	খোঁস	০.৪০	খোঁস	০.৪০		
২	০১১১১২৫- প্রচার ও বিলাপন ব্যয়	-	২.৬০	-	-	খোঁস	০.৩০	খোঁস	০.২৪		
৩	০১৪৩১০১- পেমেন্ট জমাল ও দুর্ভিক্ষেট	-	২.০০	-	-	খোঁস	০.৩০	খোঁস	০.২৩		
	উপ মোট ব্যয় :		১০.২০				১.০০		০.৮৭		
৪	৪১১১০০৮- বহু বিধান ও মানি সরবরাহ	-	৪২৯১.৪১	-	-	১৪.২৪%	৫৪৭.০০	১৬.০০%	৫৬৭.০০		
৫	৪১২০১০- ছফিস সরঞ্জামাদী	-	৩.০০	-	-	৭৬.৬৭%	২.৩০	১০০%	২.৩০		
৬	৪১৪১০১- ফুনি অফিসনে	-	২০৬.৭	-	-	১০০%	২০৬.৭০	০	০.০০০		
	উপ মোট ব্যয় :		৪৩৯১.১১				৮০৬.০০		৪৬৯.২০		
	বিলিক্যাল কটিনং জোল	-	২১.৬৮	-	-	-	-	-	-		
	প্রাইজ কটিনং জোল	-	২১.৬৮	-	-	-	-	-	-		
	উপ মোট (বিলিক্যাল-প্রাইজ) :		৪৩৯৪.৪৭				৮০৬.০০		৪৬৯.২০		
			আব্ব				আর্থিক				
	একটি অঙ্গগতি :	শতকরা	৭৪.০০ %			শতকরা	৭৪.৬৭ %				
	দ্বিতীয় অঙ্গগতি :	শতকরা	১৭.১৬ %			শতকরা	১৪.২৬ %				


 27.6.24
 মোঃ ফজলুল হক
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 শরীয়তপুর জেলা, শরীয়তপুর।

০২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০২৪ খ্রিঃ।

১. প্রকল্পের নাম	ঃ- বরুপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন।
প্রকল্প কোডনং	ঃ- ২২৪৩৩৮৬৪০০
২. অনুমোদনের পর্যায়	ঃ-
৩. সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ- ১৩৭০৪, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ- বরুপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন করা।
৫. বাস্তবায়নকাল	ঃ- ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩- ৩০ জুন, ২০২৬
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন, ২০২৬
৬) প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	
ক) মোট	ঃ ৩০৬৫.৫৩
খ) টাকা	ঃ ৩০৬৫.৫৩
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের	ঃ-
৬) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ-
৭ ব্যয় (লক্ষটাকায়)	ঃ-

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	ওক্ষ ও ভ্যাট		ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরম্ভে উপস্থিত বরাদ্দ	৫০২.০	৫০২.০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	৫০১.৬৪৯	৫০১.৬৪৯	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন / ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৫০১.৬৪৯	৫০১.৬৪৯	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫০১.৬৪৯	৫০১.৬৪৯	০.০০	০.০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	৫০১.৬৪৯	৫০১.৬৪৯
খ) দাবীকৃত	৫০২	৫০২
গ) প্রাপ্তিঃ	৫০১.৬৪৯	৫০১.৬৪৯

এস এম সহিদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
"বরুপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবহার উন্নয়ন" পৌরক প্রকল্প।

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা/অগ্রগতি

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত এডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		ছন্দ ২০২৩ পর্যন্ত ক্রম পূরিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের এডিপিপি মোটাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল জুলাই পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক	বাহ্যিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাস্তার খাত									
১	সফালী (৩২৫৭২০৬)	থোক	৩.০০	-	-	থোক	০.৯	-	০.৯০
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (৩২১১১২৫)	থোক	২.৫০	-	-	থোক	০.৬	-	০.৬৫
৩	পেট্রোল ওয়েল ও কুইকসেট (৩২৪৩১০১)		২.০০				০.৫		০.৪০
উপ-মোটরাস্তার খাত)			৭.৫০	-	-	-	২.০	-	১.৬৫
খ) মূলধন খাত									
১	পরিষ্কারমূলক নদুব (১.৫ ব্যান ও ৩০০ মিঃ গভীর) স্থাপন	৮টি	১৫.২০	-	-	৮ টি	১৫.২০	৮ টি	১৫.২০
২	উৎপাদক নলকূপ (৬*১৪৬'ন ও ৩০০ মিঃ গভীর) স্থাপন	৬টি	১৫৭.৬০	-	-	৪ টি	১২৪.০	৪ টি	১২৩.৮৯৫
৩	পাল্প ট্রান্সফরমার ক্রয় ও নিরাপত্তা দেয়াপনক পাল্প শাউস নির্মান (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	৬টি	১৫৭.২০	-	-	৬ টি (৫০%)	৭৮.০	৬ টি (৪০%)	৬৭.৩৯৫
৪	ওভারহেড জারাটার টাংক (৬৮০ ঘরমিঃ) প্রাচীরসহ	১টি	৩৮৫.০০	-	-	-	-	-	-
৫	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩১৫ মিঃ এইচডিপিই) স্থাপন	১ কিঃমি	১২১.০০	-	-	১ কিঃমি	১২১.০	০.৮ কিঃমি	৯২.২৬১
৬	বিভিন্ন ব্যাকের বিতরণ পাইপলাইন (এইচডিপিই) স্থাপন	৮ কিঃমি	৩৯২.০০	-	-	৫ কিঃমি	২৪৫.০	৪.৮ কিঃমি	২০১.২৪৬
৭	গৃহ সংযোগ	২২৫ টি	১৫.০৮	-	-	-	-	-	-
৮	অস্থানা	৪টি	২৬.৮০	-	-	-	-	-	-
৯	তিনতলা টয়লেট ভবন নির্মান (অস্থানাসহ)	৩ টি	১৩৩৯.৩২	-	-	-	-	-	-
১০	আরসিসি ড্রেন নির্মান (১০০০ মিঃ *১০০০মিঃ*১৫০ মিঃ)	১.০ কিঃমি	২৩৩.০০	-	-	-	-	-	-
১১	আরসিসি ড্রেন নির্মান (৭৫০ মিঃ *১০০০মিঃ*১৫০ মিঃ)	১.০ কিঃমি	১৯৫.৫৬	-	-	-	-	-	-
খ) উসমেট (মূলধন খাত)			৩০২৭.৭৬				৫০০		৪৯৯.৯৯
মোট (ক+খ)			৩০৩৫.২৬				৫০২		
গ)	ভৌত কন্ট্রোল		১৫.১৪	০	-	-	-	-	-
ঘ)	বাইজ কন্ট্রোল		১৫.১৪	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			৩০৬৫.৫৪	০	০	০	৫০২.০	১০০%	৫০১.৬৫

	বাহ্যিক	আর্থিক
আরএডিপি অগ্রগতি :	১০০%	৯৯.৯৩%
সামগ্রিক অগ্রগতি	১৮%	১৬.৫২%


 এস এম সাহিদুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 "সরুপকাঠি পৌরসভার পানি সরবরাহ ও
 স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন" সীমিত কোম্পানি

২৩

৪৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৪ইং

১।	প্রকল্পের নাম	০ঃ	“সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন” প্রকল্প।
	প্রকল্পের কোড নং	০ঃ	২২৪৩৮৬৫০০
২।	অনুমোদনের পর্যায়		অনুমোদিত
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	০ঃ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	০ঃ	নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বসবাসরত জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন করে দেওয়া করা
৫।	বাস্তবায়ন কাল		
	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	০ঃ	অক্টোবর, ২০২৩
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	০ঃ	ডিসেম্বর, ২০২৬
৬।	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
	ক) মোট	০ঃ	৪৮২৫.৬০ লক্ষ
	খ) টাকা	০ঃ	৪৮২৫.৬০ লক্ষ
	গ) প্রকল্প সাহায্য	০ঃ	-
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	০ঃ	-
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	০ঃ	-
	বায় (লক্ষ টাকায়)		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ছোট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের প্রকল্প বরাদ্দ	৭৪০.০০	৭৪০.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৪৫.৬৮	৫৪৫.৬৮	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৫৪৫.৬৮	৫৪৫.৬৮	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৫৪৫.৬৮	৫৪৫.৬৮	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, মারী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) ০ঃ

		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক)	ব্যয়	০ঃ	
খ)	মারীকৃত	০ঃ	
গ)	প্রাপ্তি	০ঃ	

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং/উপ-অংশের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৪ইং পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের (২০২৩-২০২৪) অর্থ প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
ক) রাজস্ব খাত								
৩১১১৩৩২- সম্মানি	খোক	৫.০০			খোক	২.৫০		
৩১১১১১৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	খোক	৩.৫৮			খোক	১.৫০	খোক	০.৬৮
৩১১১১৩১- পরামর্শক (ডিভাইস ও ডইং)	৩০ জন মাস	৩৭.০০			খোক	২.০০		
৩১১১১১৫- বিদ্যমান জিএফএস সেবারত ও সংস্কার	১২টি	৯৬.০০				০		
উপ-মোট (রাজস্ব)		১৪১.৫৮				১৩.০০		০.৬৮
খ) মূলধন খাত								
৪১১১৩০৯- পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩" X ৯") স্থাপন	৬টি	১২.২৪			৬টি	১২.০০		
৪১১১৩০৯- উৎপাদক নলকূপ (৬" X ১৪") স্থাপন	৩টি	৮৩.৭৩			৩টি (আংশিক)	২২.০০		
৪১১১৩০৯- পাম্প, ট্রান্সফরমার, মিটারিং ওয়াল ও নিরাপত্তা পেয়ালসহ প্রাথমিক হাউজ নির্মাণ	৩টি	৮৩.৪৯			আংশিক	১০.০০		
৪১১১৩০৯- ভূপৃষ্ঠের পানি পরিশোধনাগার (১০০ ঘনমিটার/ঘণ্টা)	১টি	৫০০.০০			আংশিক	১০.০০		
৪১১১৩০৯- পাম্প, ট্রান্সফরমার, মিটারিং ওয়াল ও নিরাপত্তা পেয়ালসহ বুধার পাম্প হাউজ নির্মাণ (পেসি আকারগাউড-৩০ ঘন মিঃ ধারকক্ষতা বিগিট)	৪টি	১৮০.০০				০.০০		
৪১১১৩০৯- সজ্জান পাইপ লাইন	১২ কিঃমিঃ	৬৬৯.৯৬				০.০০		
৪১১১৩০৯- বিভিন্ন স্থানের বিতরণ পাইপ লাইন	৬ কিঃমিঃ	২৯০.৫৮				০.০০		
৪১১১৩০৯- গৃহ সংযোগ	৩৫০টি	২২.৪০				০.০০		
কম্বিন ঘর্ষা ব্যৱস্থাপনা	১টি	৫৪৮.০০				০.০০		
৪১১১৩০৯- আর সি সি ডেন ৩.৭৫ X ০.৭৫ মিঃ	৩ কিঃমিঃ	৩৫৩.৬৪				০.০০		
৪১১১৩০৯- জি.এফ.এস নির্মাণ	৪৮টি	১৭৯০.৪০			৪৮টি (আংশিক)	৬৩০.০০	২৪টি (আংশিক)	৫২৩.০০
৪১১১৩০৯- পাবলিক টয়লেট-টাইপ বি	১০টি	১০৩.২০			১০টি (আংশিক)	৪৩.০০	৬টি (আংশিক)	৩২.০০
উপ-মোট (মূলধন)		৪৬৩৭.৬৪				৭২৭.০০		৫৪৫.০০
গ) মিলিটর্যাল কন্ট্রিনজেন্সি		২৩.১৯				০.০০		০.০০
ঘ) গ্রাইম কন্ট্রিনজেন্সি		২৩.১৯				০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		৪৮২৫.৬০				৭৪০.০০		৫৪৫.৬৮

	বাস্তব	আর্থিক
এজিউ অগ্রগতি	৭৮.০০%	৭৩.৭৪%
সামগ্রিক অগ্রগতি	১২.০০%	১১.৪২%

30/06/2024

(প্রকৌঃ মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)

প্রকল্প পরিচালক

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম

২২৫

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৪

- ১ প্রকল্পের নাম : বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৭৪৩০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : * নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বন্যা-কবলিত এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
* বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সাময়িক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং বিভিন্নধরনের নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, যা বন্যা পরবর্তী প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ বন্যার প্রভাব মোকাবিলায় সহায়ক হবে।
* বন্যা দুর্গত মানুষের মধ্যে গৃহস্থে ও কমিউনিটি স্যানিটেশন সুবিধার ব্যবস্থা করা।
বন্যাকালীন ও বন্যা পরবর্তী সময়ে জরুরি সহায়তা প্রদান।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : ০১ এপ্রিল ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০২৩
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- ক) মোট : ৩৪৩৯০.৫৬
- খ) জিওবি : ৫৪৮৮.৮১
- গ) প্রকল্প ঋণ : ২৮৯০১.৭৫
- ঘ) প্রকল্প ঋণের টাকাংশ : প্রযোজ্য নয়
- ঙ) প্রকল্প ঋণের উৎস : এডিবি (এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক)
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২৯৯৯.৩৪	৫৪১.৩৪	২৪৫৮.০০	২৪৫৮.০০	-	-
খ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	২৯৯৯.৩৪	৫৪১.৩৪	২৪৫৮.০০	২৪৫৮.০০	-	-
গ) চলতি অর্থ বছরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	২৩২.৮৯১	৬১.৮৯১	১৭১.০০	১৭১.০০	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়	২৩২.৮৯১	৬১.৮৯১	১৭১.০০	১৭১.০০	-	-

প্রকল্প ঋণের টাকাংশ ব্যয়, দাবি, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিভূত
ক) ব্যয় :	১৭১.০০	১৭১.০০
খ) দাবীকৃত :	২৪৫৮.০০	২,৪৫৮.০০
গ) প্রাপ্তি :	২৪৫৮.০০	২,৪৫৮.০০

৮ প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৬ টি জেলা - নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ জেলা।

Arif Anwar Khan
 (আরিফ আনোয়ার খান) ৩০/৬
 ২০২৪
 প্রকল্প পরিচালক

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

০২৬

প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(বিলাস লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	জন্মান্বিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা:			জুলাই/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণকৃত অগ্রগতি			চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের আওতাধীন যোজ্যবকে লক্ষ্যমাত্রা			চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		
		যাত্র	আর্থিক	সর্বমোট	যাত্র	আর্থিক	সর্বমোট	যাত্র	আর্থিক	সর্বমোট	যাত্র	আর্থিক	সর্বমোট
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	৩১১১১০১	কর্মচারীদের বেতন	৫০.৪৪	০.০০	৪৪.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮.০০	০.০০	১৮.০০	০.০০	২৪
২	৩১১১২০১	কর্মচারীদের বেতন	৫.২১	০.০০	৫.২১	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	২৫.৭৯
৩	৩১১১৩০১	ভাতা	৪৮.০০	০.০০	৪৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০
৪	৩১১১৪০১	প্রিভাইট এবং সার্ভ পর্যায়	১০২.০০	০.০০	১০২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১.৮৪	০.০০	১১.৮৪	০.০০	৪.০০
৫	৩১১১৫০১	অফিস সহ প্রকল্প পরিচালন ব্যয়	৮২.০০	০.০০	৮২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	২.১১
৬	৩১১১৬০১	ফায়ারিং চার্জ	১৮.৮৪	০.০০	১৮.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	২.৫০	০.০০	২.৫০	০.০০	০.০০
৭	৩১১১৭০১	কনসালটেন্সি (ডিজাইন, তথ্যবহান, রিপোর্টিং, অডিটিং)	২৭৪.৯১	৭৪.৯১	৩৪৯.৮২	০.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	১৪০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০
৮	৩১১১৮০১	ব্যক্তিগতিক পরামর্শক	৩৬.৭২	২৯.২৮	৬৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩.৫০	৩১.৫০	৪৫.০০	০.০০	০.০০
৯	৩১১১৯০১	সড়কস্বতা ও সাক্ষ্যতা বৃদ্ধি	৩০৫.১০	৮২৪.৯০	১১৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১২০.৫০	২৮৬.৫০	৪০৭.০০	০.০০	০.০০
১০	৩১১২০১৫	সাবমারসিবিলা পাল্পসহ	৩৪.৩০	২১০.৭০	২৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
(খ) সুপানবয়ম			১০৩৭.৫২	১৮৭৮.১৭	২৯১৫.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	২৫২.০৪	৪৫৮.০০	৭১০.০৪	০.০০	৩২.৮৯
১১	৪১১১৩০১	১০-১৫ টি পুরের সাথে	৩৬.৮০	১০৩.২০	১৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২	৪১১১৩০১	বংগোপকারী দেহালাইভড	১৬.৯৪	১০৪.০৬	১২১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৮০	১০৪.০৬	১২০.৮৬	০.০০	০.০০
১৩	৪১১১৩০৬	জুরী ব্যবহারের জন্য লাইফ	২৩.১০	০.০০	২৩.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	৪১১১৩০২-৪১১১৩০৮	অফিস সরঞ্জাম, আবহাবত্র এবং যন্ত্রপাতি (পিএসডি/ফিক্স অফিস)	২৯.০০	০.০০	২৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৯.০০	০.০০	২৯.০০	০.০০	০.০০
১৫	৪১১১৩০৯	ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সহ মিনি ওটার সাপ্লাই মিলিং (সারফেস/আইভ, ৫০ টি প্লান্ট/সহ)	৬৭২.০০	৪১১৮.০০	৪৭৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

১২৩৭
১০৩৭

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(বিস্তার লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংশের নাম	কম্পোনেন্ট ডিভিশন অঙ্গাঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা						কম্পোনেন্ট ডিভিশন অঙ্গাঙ্গের অগ্রগতি							
		বাস্তব	আর্থিক	আর্থিক	সর্বমোট	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	সর্বমোট			
১৬	৪১১১০০১৯ ডাবল প্র্যাটফর্ম সহ বৃত্তাকারিত পত্রের নলপূর্ণ স্থাপন (১.৫" ডায়ামিটার/পত্রেরতা)	১৮০০ টি	৪০০.২০	২৪৭৬.৮০	২৮৮০.০০	০.০০	০.০০	৪২০ টি	৮৪.৬৭	৫৭৬.৯৪	৬৬১.৬১	০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭	৪১১১০০১৯ উচ্চ প্র্যাটফর্ম সহ সাবমারসিবল পাল্পমুক্ত পত্রের নলপূর্ণ স্থাপন (৪" x ১.৫" x ২০০ মিটার পত্রেরতা, সুপারক্রিচার, পানির টাঙ্ক)	১১০০ টি	২২৯০.২০	১৪০৮.৮০	১৬৩৮.০০	০.০০	০.০০	৬১০ টি	৯৯.৪৫	৯৯৯.০৭	১০৯৮.৫০	১৪০	২৯.০০	২৭৯.০০	২০০.০০
১৮	৪১১১০০১৯ পারদিক টয়লেট	১২৬ টি	৫০৬.২৬	৩২৯৪.২৪	৩৮০০.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯	৪১১১০০১৯ ট্রিটমেন্ট প্রাক্ট, ওয়াটার কারিয়ার এবং বন্যার সংশোধিত স্ট্রাকচারের জন সেড/স্টোর নির্মাণ	৬ টি	৫০.৪০	৩০৯.৬০	৩৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০	৪১১১০০১৯ ওয়াটার কারিয়ার সরবরাহ ট্রাক মাউন্টেড মোবাইল ট্রাইপ নন-স্যালাইন/সেশ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রাক্ট (২০০০ লিটার/ঘণ্টা) সরবরাহ (জেরকান এবং ২ বছরের গ্যারান্টি ও মানবাহকের অপারেশন/মেন্টেন্যান্স, ফিল্টার ও বাসায়নিক মুকা ক্রয় ইত্যাদি সহ)	৬ টি	৫২.০৮	৩১৯.৯২	৩৭২.০০	০.০০	০.০০	৬	৫২.০৮	৩১৯.৯২	৩৭২.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
২১	৪১১১০০১৯ নন-স্যালাইন/সেশ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রাক্ট (২০০০ লিটার/ঘণ্টা) সরবরাহ (জেরকান এবং ২ বছরের গ্যারান্টি ও মানবাহকের অপারেশন/মেন্টেন্যান্স, ফিল্টার ও বাসায়নিক মুকা ক্রয় ইত্যাদি সহ)	১৬ টি	১৮৮.৮০	১১৫৯.৯৭	১৩৪৮.৮০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০.০০	০.০০
টপ-মোট : (সর্বমোট) (৳):			৪২৮১.৮১	২৫৯৮১.৪৯	৩০২৬৪.৩০	০.০০	০.০০	২৮২.০০	২০০০.০০	২২৮২.০০	২২৮২.০০	২২.০০	২১৯.০০	২০০.০০	২০০.০০
১	বিস্তারিত কম্পোনেন্ট	২%	৮৪.৬৭	৫২০.৫৫	৬০৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২	প্রাইমারি কম্পোনেন্ট	২%	৮৪.৬৭	৫২০.৫৫	৬০৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (৳+খ+গ+ঘ):			৫৪৮৮.৮১	৩৮৯০১.৯৬	৩৪৩৬০.৫৭	০.০০	০.০০	৫৪২.০৪	২০০০.০০	২১৯৯.০৪	২১৯৯.০৪	৬৯.৮৯	২১৯.০০	২০০.০০	২০০.০০

এডিপি অগ্রগতি:
সামগ্রিক অগ্রগতিঃ

শতকরা
শতকরা

৮২.৫ %
১.০০ %

শতকরা
শতকরা

৭.৬ %
০.৬৬ %

০২৮

Handwritten signature
২০২৪

বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত গাছ সরবরাহ ও শ্যানিটেশন ব্যবস্থার
পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)
অন্যসহ প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪ খ্রিঃ

- ১। প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ২২৪৩৭৮৭০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ, টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করন এবং সেইফ ওয়াটার ম্যানেজ পরিষেবার উন্নয়ন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০২৮ খ্রিঃ
- ৬। প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ১১৯৬২৮.৯৯
- খ) টাকা : ১১৯৬২৮.৯৯
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ১০১২৬.৬৫
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৯১৩৫২.৭৯
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : এডিবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকা) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরে আরএডিপিতে বরাদ্দ	৩০০০.০০	১৫০৩.০০০	১৪৯৭.০০	১৩৪৭.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	২০০০.০০	৫০৩.০০	১৪৯৭.০০	১৩৪৭.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২৪খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৪২৬.৯৯	৩৮.৮৪	৩৮৮.১৫	৩৮৮.১৫	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৪২৬.৯৯	৩৮.৮৪	৩৮৮.১৫	৩৮৮.১৫	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবী :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

০২৯

৫

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসাবে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক) রাজস্ব খাত									
১	বেতন ও ভাতা	৫ জন	৩০৭.১৭	০	০.০০	৫ জন	৩২.৩৫	৫ জন	২৭.৭৫
২	সরবরাহ এবং সেবা	থোক	৭৫৭.৬	০	০.০০	থোক	৫৪.৬৫	০	৪২.৩৩
৩	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন (PMCS) কনসালটেন্ট	২৪৫ জন-মাস	২,৪৭২.১২	০	০.০০	৫ জন-মাস	২৫০.০০	০	০.০০
৪	কমিউনিটি ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং বিহেবিয়োর চেঞ্জ	৮০ জন-মাস	১,১৩০.৫৮	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
৫	অভ্যন্তরীণ অডিট ফর্ম	৬জন-মাস	৫১.৯৪	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
৬	ইমপেক্ট এসেসমেন্ট বিশেষজ্ঞ	৩ জন-মাস	৫১.৯৪	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
৭	ইন্টারন্যাশনাল জেক্সার বিশেষজ্ঞ	৩ জন-মাস	৪৩.২৮	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
৮	ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ	৩৬ জন-মাস	১২৬.	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
৯	প্রকিউরম্যান্ট বিশেষজ্ঞ	২৪ জন-মাস	৮৪.	০	০.০০	২ জন-মাস	৭.০০	০	৬.১৯
১০	মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিশেষজ্ঞ	৪৮ জন-মাস	১৯২.	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
১১	কুমিল্লা, ঈশ্বরদী ক্লাস্টার টাউন এবং থাগড়াছড়ি শহরের জন্য পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন এর বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন	৩০৯জন-মাস	৩,১৭৩.২৬	০	০.০০	৯ জন-মাস	২৫০.০০	০	০.০০
১২	২২টি উপকূলীয় শহরের জন্য পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই এবং বিস্তারিত বিস্তারিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন	২৭১জন-মাস	২,৫২০.৬০	০	০.০০	৩ জন-মাস	২৪৩.০০	০	০.০০
১৩	আউট সোর্সিং	৩ জন	৫০.৮৫	০	০.০০	৩ জন	৩.০০	৩ জন	২.৯৬
১৪	জনবলসহ যানবাহন সেবা	১ টি	১২০.	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
উপ-মোট (রাজস্ব)			১১০৮১.৩৪	০.০০	০.০০	৮৪০.০০	৭৯.২৩	৭৯.২৩	৭৯.২৩
খ) মূলধন খাত									
১৫	ভূমি অধিগ্রহণ/ ভূমি ক্রয়	১৭.০৯ একর	৫,২৩৭.২৩	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
১৬	রাঙামাটি, বান্দরবান ও লামা পৌরসভায় ওএলএম সহ নতুন ভূ- উপরিষ্ক ইনটেক, নতুন পানি শোধনাগার এবং উৎপাদক নলকূপ নির্মাণ, এবং বিদ্যমান ইনটেক এবং বিদ্যমান পানি শোধনাগার পুনর্বাসন	৩ টি	১৯,৬৬৪.৩১	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
১৭	জলাধার নির্মাণ (৬ টি ওভার হেড ট্যাঙ্ক (OHT) এবং ৫টি ওভার গ্রাউন্ড রিজার্ভার (OGR))	১১ টি	৫,২০২.৮৮	০	০.০০	আংশিক	৩৮৫.০০	আংশিক	৩৪৭.৭৬
১৮	ওয়াটার ট্রান্সমিশন সিস্টেম নির্মাণ	২৩.৭৫ কি:মি:	৯,২৭৮.৬৬	০	০.০০	আংশিক	৩৮৯.০০	০	০.০০
১৯	বিতরন পাইপ নেটওয়ার্ক নির্মাণ ও রেটিকুলেশন লাইন ও ওএলএম-এর সাথে গৃহ সংযোগ	৪১১.৩৪ কি:মি:	৩৯,২৯১.৫৫	০	০.০০	আংশিক	৩৮৬.০০	০	০.০০
২০	বান্দরবান ও লামায় স্যানিটারি ল্যান্ডফিল এবং ওএলএম সহ সমন্বিত বর্জ্য শোধনাগার (IWTP) নির্মাণ	২ টি	৩,১৫৪.৬৬	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০

X ২৩০

ক্রঃ নং	অংশের নাম	ডিপিপি অনুসাবে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০২৩খ্রি: পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২০২৪ জর্থ বছরের আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২১	বান্দরবান ও লামায় টয়লেট নির্মাণ এবং কন্টেইনমেন্টের উন্নতি	১৬৩৫ টি	২,৯০২.৩৮	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
২২	বান্দরবান ও লামা পৌরসভার জন্য জিপিএস সহ স্যানিটেশন এবং কঠিন বর্জ্য সংগ্রহের যানবাহন সরবরাহ	১২৩ টি	১,১৬৬.৩০	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
২৩	বান্দরবান এবং লামা পৌরসভার জন্য স্যানিটেশন এবং কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা (বিন, আরএফআইডি, ইত্যাদি) সরবরাহ	৩৭৬৭৩ টি	২১৬.৪৪	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
২৪	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং লামা পৌরসভার জন্য এএমআই ওয়াটার মিটার এবং মিটারিং সিস্টেম সরবরাহ	৩২৩৫২ টি	৩,৫৫৭.৬২	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
২৫	PMU এবং PIU-এর জন্য অফিস সরঞ্জাম (IT) সরবরাহ এবং ইনস্টলেশন	থোক	৭৩.৫	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
২৬	পিআইইউ এবং পিএমইউ অফিস স্থাপন	থোক	১০৫.	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
২৭	PIU-এর জন্য ডাবল কেবিন পিকআপ	৩ টি	২১০.	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
২৮	যানবাহন সংগ্রহ	১ টি	৮৬.৫৬	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
২৯	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং লামা পৌরসভার জন্য পানি সরবরাহ এবং NRW ব্যবস্থাপনার জন্য ৩টি মোবাইল O&M ইউনিট সরবরাহ	৩ টি	৩০০.	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
৩০	পারফরম্যান্স বেইজড ইনসেন্টিভ	থোক	২,৫৯৬.৮০	০	০.০০	-	০.০০	০	০.০০
খ) উপ-মোট (মূলধন)			৯৩০৪৩.৮৯		০.০০		১১৬০.০০		৩৪৭.৭৬
গ) ফিজিক্যাল কন্ট্রোল			১,৯৭৩.৫৭		০.০০		০.০০		০.০০
ঘ) প্রাইস কন্ট্রোল			১০,৫২৬.৫৬		০.০০		০.০০		০.০০
ঙ) বাস্তবায়ন কালীন সময়ের ইনটারেস্ট			৩,০০৩.৬৩		০.০০		০.০০		০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)			১১৯৬২৮.৯৯		০.০০		২০০০.০০		৪২৬.৯৯

ভৌত

আরএডিপি অগ্রগতি = শতকরা : ৩০.০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি = শতকরা : ৫.০০%

আর্থিক

শতকরা : ২১.৩৫%

শতকরা : ০.৩৬%


Md. Shafiqul Hassan
Project Director
Chattogram Hill Tracts Inclusive and Resilient
Urban Water Supply and Sanitation Project
DPHE, Dhaka.

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প
এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৪৩৮৩০০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ৫। প্রকল্প এলাকা : মোট ২৯ টি জেলা
- ৬। বাস্তবায়ন কাল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ০১/০৪/২০২৩
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০/০৬/২০২৭
- ৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
ক) মোট টাকা : ২৭৪৪৭.৯৫
খ) জিওবি : ৫৩৫১.১৫
গ) প্রকল্প সাহায্য : ২২০৯৬.৮০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : ০.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : ইউনিসেফ
- ৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১০৫০.০০	৫০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০১০.৮০	৪৯.০০	৯৬১.৮০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৯৮৭.০৬	২৫.২৬	৯৬১.৮০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৯৮৭.০৬	২৫.২৬	৯৬১.৮০	০.০০	০.০০	-

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুল রহমান)
প্রকল্প পরিচালক
০১/০৭/২০২৪

বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ্য টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ভিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরএভিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	31111-31113-Project Manpower	২১ জন	৮২২.০৮	০	০.০০	২১ জন	৩৪.০০	৭ জন	২০.৯৫
২	31112-31113-Salary of Support Staff/ Manpower for PMO (outsourcing)	৮ জন	৭০.৫০	০	০.০০	৮ জন	০.০০	০	০.০০
৩	32111- 32581-Project Operating Cost including PD office and Field level offices of DPHE	থোক	৩০১.০০	০	০.০০	থোক	৪৫.০০	থোক	৪.৩১
৪	3257101-3241101-Individual Consultant for PMO	১৩৮ জনমাস	৬৯০.০০	০	০.০০	১.৮ জনমাস	৯.০০	১.৮ জনমাস	৯.০০
৫	3257103-3257105-Study, Assessment and Aquifer Investigation through installation of observation wells with auto logger	থোক	৪৩০.১২	০	০.০০	থোক	৭০.০০	থোক	৬৯.৮০
৬	3257101-3241101-Social Mobilization, Behaviour Change Communication Campaign, Hygienen Promotion training and Community Approach Total Sanitation (CLTS)	থোক	১৩০৭.৯০	০	০.০০	থোক	২১০.০০	থোক	২১০.০০
৭	3257101-3241101-Institutional Support Components (Capacity Buildings of WASH setcor agencies, DPHE and Others	থোক	২৭১.০০	০	০.০০	থোক	৪২.০০	থোক	৩৪.০০
৮	3231301-3255102-WASH in school software activities	থোক	২৭০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯	3211101-3231203-Capacity building of LGI (City Corp., Pourshava, Upazila, Union Parishad and WATSAN Committee member)	থোক	৩৭২.৭০	০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১০	3257101-3241101-Local Drillers Registration and capacity developmnet	থোক	৫০০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০

✓

২/১৩

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১১	3257101-3241101- Institutional Capacity Development for evidence generation and information decision making through MIS/GIS/Inventory/Data base Management/IT	থোক	২১০০.৭৯	০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
১২	3257101-3241101- Climate Resilient Water Safety Planning	থোক	৫৯২.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
	মোট (রাজস্ব) =		৭৫২৮.০৯		০.০০		৪১০.০০		৩৪৮.০৬
১৩.এ	4111309-Shallow tubewell with tara Dev-Head submersible Pump (with Sealing)	১৪২ টি	৬১.৭৬	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.বি	4111309-Deep Tubewell (TW) with no.6 hand pump (with sealing)	৯৪৪টি	১১৩২.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.সি	4111309-Deep Tubewell (TW) with Submersible/Tyara Dev Head Tubewell (with sealing)	৮৩৩ টি	১৫২৪.৪০	০	০.০০	৩৩ টি	৬০.০০	৩৩ টি	৬০.০০
১৩.ডি	4111309- Household Rainwater harvesting System (HRWHS)	২৬৬ টি	১৪৩.৬৪	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.ই	4111309-Community Rainwater harvesting System (CRWHS)	৫০ টি	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.এফ	4111309-Climate Resilience double Platform deep/shallow Tubewell	৫০০ টি	৭৫০.০০	০	০.০০	৫০ টি	৭৫.০০	৫০ টি	৭৫.০০
১৩.জি	4111309-Community Arsenic Iron Removal Plant (AIRP)	১৫০ টি	২৫০.৪৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.এইচ	4111309-Household Arsenic Iron Removal Plant	২০০ টি	৪৯.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.আই	4111309-Community Grid Powered Pond Sand Filter (PSF)	২০০ টি	৬০০.০০	০	০.০০	১৭ টি	৫০.০০	১৭ টি	৫০.০০
১৩.জে	4111309-Community Gravity Fed System, GFS	১০ টি	১৩৩.৬৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.কে	4111309-Ring Well (with Dev. Head Pump)	৫০ টি	৬৬.৬৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.এল	4111309--Ring Well (with no.6 Pump)	৫০ টি	৬০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.এম	4111309-Community Managed With aquifer (MAR) system	৫০ টি	৫০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

✓

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রয়পূর্ণিত অংশটি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতায়েন লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৪ পর্যন্ত অংশটি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১৩.এন	4111309-Village Mini piped water supply systems only for drinking/cooking water	১০ টি	১৫৩৩.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.ও	4111309-Mini-Piped system from independent unit with piped network for urban/peri Urban Slum	২৫ টি	৮০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.পি	4112315-Real time groundwater level and Ecmonitoring at Upazila/Union	থোক	২০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩.কিউ	4111309-Metered Piped Water from WASAs	২০০ টি	২০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪.এ	4111309-Household shared latrine (Twin pit)	১৫০০ টি	১০৮৭.৪৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪.বি	4111309-Community latrine with water supply	৬৮৫ টি	৫৬৫১.২৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪.সি	4111309-De-sludging units	৫ টি	২৬৬.৬৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪.ডি	4111309-Offsite sludge treatment plant	৫ টি	৩৩৩.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪.ই	4111309-Emergency Preparedness, Response, Recovery and Risk Reduction in WASH	থোক	২৫০০.০০	০	০.০০	থোক	৪৫৪.০০	থোক	৪৫৪.০০
১৪.এফ	4111309-Different type of Water supply and Sanitation options in schools and Health care facilities	থোক	১৩৩.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪.জি	4111309-Water quality testing, monitoring, surveillance and sustainability of water supply system	থোক	১৩৩.৩৩	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫.এ	4112101-Motor vehicle (SUV-4WD)	৪ টি	১৬০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫.বি	4112101-Motorcycle	৩০ টি	৬০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬.এ	4112202-Desktop/laptop with printer	১৫০ টি	১৫০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬.বি	4112310-Photocopier (Heavy duty)	১০ টি	৪৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬.সি	4112316-Multimedia	৫ টি	৭.৫০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৬.ডি	4112316-Scanner	১০ টি	৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৭	3821101-3821104-CD VAT: for imported itme by UNICEF, Vehicle, equipmnet, water testing kit etc.	থোক	৭০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০


✓

২৩৩

ক্রম নং	অংশের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ের লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	মোট (মূলধন) =		১৯৩৩৯.৬৫		০.০০		৬৩৯.০০		৬৩৯.০০
	(গ) ফিজিক্যাল কনট্রিনেঞ্চার		১৯৩.৪০						
	(ঘ) প্রাইস কনট্রিনেঞ্চার		৩৮৬.৭৯						
	সর্বমোট		২৭৪৪২.৯৩		০.০০		১০৪৯.০০		৯৮৭.০৬

	বাস্তব		আর্থিক	
আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৮৩.৭৫ %	শতকরা	৯৪.১০ %
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৩.৩৪ %	শতকরা	৩.৬০ %

* অংশের নামসমূহ যার যার প্রকর অনুযায়ী হবে।


 (মোঃ সাইফুর রহমান)
 প্রকল্প পরিচালক
 ০২/০৭/২০২৪
 বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা প্রকল্প
- এবং প্রকল্পের কোড নং : ২২৩০৪৭৬০০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো ডিপিএইচই এর চলমান ড্রিলিং কার্যক্রমের পাশাপাশি এই প্রকল্পের সাহায্যে প্রকল্প এলাকায়/কক্সবাজার জেলায় যথাযথভাবে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির গভীর উৎস সমূহ খুঁজে বের করা।
- প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলা
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর ২০২২
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : সেপ্টেম্বর ২০২৪
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ক) মোট টাকা : ৪৭৯৪.৫০
খ) জিওবি : ৯৫৮.৫০
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৮৩৬.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ :
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জাপান সরকার
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৩৮.০০	৩৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭.৮০	৩৭.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৩৭.৮০	৩৭.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৭.৮০	৩৭.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০

(মোঃ সাইফুর রহমান) ০২/০৭/২০২৪
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক
কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধান কারিগরি সহায়তা প্রকল্প,
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় আরএডিপিত জুজ বাস্তবায়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-২

মাসের নাম জুন/২০২৪

সহঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	অর্থ/ উপ-অংশের নাম	ভূমি/ উপ-অংশের নাম (প্রকল্প কোড ২২৩৪৭৬০০)			জু/২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত অগ্রগতি			জু/২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্মসূচি			চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন কাল			
		বাস্তব	আর্থিক	মোট	বাস্তব	আর্থিক	মোট	বাস্তব	আর্থিক	মোট	বাস্তব (%)	আর্থিক	মোট	
১	Honorarium Allowance	শোক	১.০০	১.০০	-	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
২	Computer Consumables	শোক	০.৫০	০.৫০	-	০.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	শোক	০.৫০	০.৫০	০.৫০
৩	Registration Fee	শোক	১.০০	১.০০	-	০.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	-	০.০০	১.০০	১.০০
৪	Motor Vehicle Maintenance	শোক	১.০০	১.০০	-	০.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	শোক	১.০০	১.০০	১.০০
৫	Petrol, Oil and lubricants	শোক	১.৫০	১.৫০	-	০.০০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫০	শোক	১.৫০	১.৫০	১.৫০
৬	Other Stationery	শোক	১.০০	১.০০	-	০.০০	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০	-	০.০০	১.০০	১.০০
৭	Bank Charge	শোক	০.৫০	০.৫০	-	০.০০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	০.৫০	-	০.০০	০.৫০	০.৫০
৮	On the job training during trial drilling	৫ ব্যাচ	১০.০০	১০.০০	-	০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	-	০.০০	১০.০০	১০.০০
৯	Site survey	৫টি	৫.০০	৫.০০	-	০.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫.০০	৫টি	৫.০০	৫.০০	৫.০০
১০	CD/VAT	শোক	৯০৭.০০	৯০৭.০০	-	০.০০	৯০৭.০০	৯০৭.০০	৯০৭.০০	৯০৭.০০	-	০.০০	৯০৭.০০	৯০৭.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়		৯২৮.৫০	৯২৮.৫০		০.০০	৯২৮.৫০	৯২৮.৫০	৯২৮.৫০	৯২৮.৫০		০.০০	৯২৮.৫০	৯২৮.৫০
১১	Sanitation & Water Supply (Test drilling for observation Production tube well 300mm)	৫টি	০.০০	১০০০.০০	-	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	-	০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০
১২	Other buildings & structures (Stock Yard)	১টি	৩০.০০	৩০.০০	-	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	১টি	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
১৩	Motor vehicle (Carrier Truck & Crane Truck)	২টি	০.০০	৩১৪.৬৫	-	০.০০	৩১৪.৬৫	৩১৪.৬৫	৩১৪.৬৫	৩১৪.৬৫	-	০.০০	৩১৪.৬৫	৩১৪.৬৫
১৪	Truck mounted Drilling Rig (up to 400m)	১টি	০.০০	১২৮২.৯৩	-	০.০০	১২৮২.৯৩	১২৮২.৯৩	১২৮২.৯৩	১২৮২.৯৩	-	০.০০	১২৮২.৯৩	১২৮২.৯৩
১৫	Engineering Other equipments	শোক	০.০০	৮৯১.৫০	-	০.০০	৮৯১.৫০	৮৯১.৫০	৮৯১.৫০	৮৯১.৫০	-	০.০০	৮৯১.৫০	৮৯১.৫০
১৬	Machineries and equipment	শোক	০.০০	৩৪৬.৯২	-	০.০০	৩৪৬.৯২	৩৪৬.৯২	৩৪৬.৯২	৩৪৬.৯২	-	০.০০	৩৪৬.৯২	৩৪৬.৯২
	মোট সুপেয় পানি		৩০.০০	৩৮৩৬.০০		০.০০	৩৮৩৬.০০	৩৮৩৬.০০	৩৮৩৬.০০	৩৮৩৬.০০		৩০.০০	৩৮৩৬.০০	৩৮৩৬.০০
	সর্বমোটঃ		৯৫৮.৫০	৯২৮৫.৫০		০.০০	৯২৮৫.৫০	৯২৮৫.৫০	৯২৮৫.৫০	৯২৮৫.৫০		৩৭.৮০	৯২৮৫.৫০	৯২৮৫.৫০

এডিপি অগ্রগতি : ১০০.০০%
 আর্থিক অগ্রগতি : ৯৯.৪৭%
 সামগ্রিক অগ্রগতি : ৩২.০০%
 আর্থিক : ০.৭৯%

০১/০৭/২০২৪

(মোঃ সাইফুল হক)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশল ও প্রকল্প পরিচালক
 কক্সবাজারে তৃণমূল পানি অনুসন্ধান প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৩৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪

১। প্রকল্পের নাম	:	পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)।
প্রকল্পের কোড নং	:	২২৩০৪৯৫০০
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	

- গ্রামীণ ও পৌরসভা পানি সরবরাহের জন্য প্রস্তুতকৃত "সমন্বিত কারিগরি গাইডলাইন (CTG)" টি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের তাদের পানি সরবরাহ প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা।
- পানি সরবরাহের উৎসগুলি নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুতকৃত "সম্ভাবনাময় পানি সম্পদ ম্যাপ (WRPMs)" ব্যবহার করা এবং তা হালনাগাদ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা।
- জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায় অফিসসমূহের পাইপবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল	:	
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	ফেব্রুয়ারি ২০২২
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০২৫ (টিএপিপি অনুযায়ী)

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
ক) মোট	:	৩৩২১.৪১
খ) টাকা	:	২৯১.৪১
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৩০৩০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	জাইকা

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	
------------------------	---	--

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	মূল্য পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	১০৩০.০০	৩০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	১০২৯.৬০	২৯.৬০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের মে/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	১০১৭.০৩	১৭.০৩	১০০০.০০	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০১৭.০৩	১৭.০৩	১০০০.০০	০.০০	০.০০	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত

ক) ব্যয়	:	০.০০	০
খ) দাবীকৃত	:	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	:	০.০০	০.০০

৫

২৩৭২

ক্র:নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	টিএপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা				জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০২৩-২০২৪) অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক			
		বাস্তব	জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট	বাস্তব	জিওবি	পিএ (ডিপিএ)	মোট
(ক)	রাজস্ব ব্যয়																
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৬ জন	৯৬.৩৫	০.০০	৯৬.৩৫	০	০	০	০	৬ জন	১৩.১৫	০.০০	১৩.১৫	২ জন	৩.৯৭	০.০০	৩.৯৭
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১ জন	৮.৫২	০.০০	৮.৫২	০	০	০	০	১ জন	১.৫০	০.০০	১.৫০	১ জন	০.৫৩	০.০০	০.৫৩
৩	আউটসোর্সিং	১ জন	৪.৭১	০.০০	৪.৭১	০	০	০	০	১ জন	০.৫৭	০.০০	০.৫৭	-	০.০০	০.০০	০.০০
৪	পরামর্শক সেবা (দেশীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী)	২৫২ জন/মাস	০.০০	৩৯০.৬	৩৯০.৬০	০	০	০	০	৯০জন/মাস	০.০০	১৩৯.৩৬	১৩৯.৩৬	৯০জন/মাস	০.০০	১৩৯.৩৬	১৩৯.৩৬
৫	পরামর্শক সেবা (যন্ত্র মেয়াদী)	৭১.৬৮জন/মাস	০.০০	১৮৬৯.০৬	১৮৬৯.০৬	০	০	০	০	২৪.২১জন/মাস	০.০০	৬৩২.১৪	৬৩২.১৪	২৪.২১জন/মাস	০.০০	৬৩২.১৪	৬৩২.১৪
৬	পরামর্শক সেবা (দীর্ঘ মেয়াদী)	৩৭ জন/মাস	০.০০	৩০৯.৬৯	৩০৯.৬৯	০	০	০	০	১২ জন/মাস	০.০০	১২১.২৮	১২১.২৮	১২ জন/মাস	০.০০	১২১.২৮	১২১.২৮
৭	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৭.৪৫	৩৬৭.৪৬	৪৪৪.৯১	০	০	০	০	থোক	৬.৫৮	৯১.৮২	৯৮.৪০	থোক	৪.৩৪	৯১.৮২	৯৬.১৬
৮	বিদেশে প্রশিক্ষণ (৩০০ জন - দিন)	২২০ জন-দিন	০.০০	৫০.৬০	৫০.৬০	০	০	০	০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
৯	দেশে প্রশিক্ষণ	৩৩৩৫ জন	৯৩.৩৮	২৫.৪১	১১৮.৭৮	০	০	০	০	২১৫ জন	৬.০০	১০.০০	১৬.০০	১৯৪ জন	৬.০০	১০.০০	১৬.০০
১০	প্রশিক্ষণ উপকরণ	৬০০ কপি	০.০০	১১.৭৮	১১.৭৮	০	০	০	০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০
১১	সেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	১১.০০	০.০০	১১.০০	০	০	০	০	থোক	২.২০	০.০০	২.২০	থোক	২.১৯	০.০০	২.১৯
	রাজস্ব ব্যয় মোট :		২৯১.৪১	৩০২৪.৬০	৩৩১৬.০১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৩০.০০	৯৯৪.৬০	১০১১.৬৩		১৭.০৩	৯৯৪.৬০	১০১১.৬৩


প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০২৪

১। প্রকল্পের নাম	পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেটের শক্তিশালীকরণ ও স্যানিটেশন বিপণন পদ্ধতি (স্যানমার্কস) উন্নয়ন প্রকল্প।		
এবং প্রকল্পের কোড নং	২২৩০৫০৯০০		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :	people living in 1.2 million households across project districts, through the increased		
৫। প্রকল্প এলাকা	:		
৬। বাস্তবায়ন কাল	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	০১/০৪/২০২৩
	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	৩০/০৬/২০২৭
৭। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক) মোট টাকা	:	১৫৬২৪.৭০
	খ) জিওবি	:	২৬২৪.৭০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩০০০.০০
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ	:	০.০০
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	ইউনিসেফ
৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:		

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	৫৬৮.০০	১৩.০০	৫৫৫.০০	০.০০	০.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৬২.২১	১৩.০০	৫৪৯.২১	০.০০	০.০০	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়	৫৫০.৪২	১.২১	৫৪৯.২১	০.০০	০.০০	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৫০.৪২	১.২১	৫৪৯.২১	০.০০	০.০০	-

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০


 (মোঃ সাহিত্যিক রেহমান)
 প্রকল্প পরিচালক


০১/০৭/২০২৪

ক্র.সং.	অংশের নাম	অনুমোদিত ত্রিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমগুণিত অগ্রগতি		চলতি (২০২৩-২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কাল জুন ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাক্য	আর্থিক	বাক্য	আর্থিক	বাক্য	আর্থিক	বাক্য	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	3111101-Basic Pay (officer), PD & DPD.	২ জন	৮৬.৬০	০	০.০০	২ জন	৬.৯৪	১ জন	০.০০
২	3111306 - Educational Allowance	২ জন	১.৮০	০	০.০০	১ জন	০.১৫	০	০.০০
৩	3111310 - House Rent	১২০-জনমাস	৪৩.৪০	০	০.০০	১১-জনমাস	৩.৮৬	০	০.০০
৪	3111311 -Medical Allowance	১২০-জনমাস	১.৮০	০	০.০০	১০ জনমাস	০.১৫	০	০.০০
৫	3111312- Mobile/Cell Phone Allowance	১২০-জনমাস	০.১৫	০	০.০০	৪০ জনমাস	০.০৫	০	০.০০
৬	3111313- Telephone Encashment	১২০-জনমাস	০.৬৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	3111314- Entertainment Allowance	১২০-জনমাস	১.৮০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	3111325- Festival allowance	১২০-জনমাস	১৪.৪৫	০	০.০০	১২ জনমাস	১.৪৫	০	০.০০
৯	3111328- Rest and Recreation Allowance.	২ জন	০.৯০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০	3111331- Refreshment Allowance	৪ জন	০.১৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১	3111335 Nobobarsha Allowance	৪ জন	১.৪৫	০	০.০০	১ জন	০.৪০	০	০.০০
১২	3211131- Outsourcing: (Computer Operator-2, Driver-1 and	৪ জন	৫৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৩	3258140-Vehicle Maintenance (Vehicle loan allowance)	১ জন	৭.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৪	3111332/3111338- Honorarium/Fees/Remuneration Support to GoB project official of PSC/PMC/PMU/National forum	থোক	৭.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৫	3211102-Cleaning & Washing	থোক	৮.০০	০	০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০
১৬	3211107-Vehicle hiring	থোক	২০.০০	০	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	০.০০
১৭	3211111-Workshop, seminars, meetings for different committees and forums (at different levels in the field)	২৫৩ টি	৯৭.৯২	০	০.০০	১৩ টি	৫.০০	১৩ টি	৫.০০
১৮	3211111-Knowledge sharing dissemination workshop and seminar at central level	২০ টি	৬২.৭৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৯	3241101-Domestic travel expenses	থোক	১৭.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২০	3243101-Fuel and Lubricant	থোক	১৭২.৯৫	০	০.০০	থোক	০.৮০	থোক	০.১৩
২১	3257101-Supply and Services (other stationeries)	থোক	৬১.৫০	০	০.০০	থোক	৩.০০	থোক	১.০৭
২২	3257101-Individual Consultants	১৯২-জনমাস	৩৬৭.৯৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৩	3257101-Firm: Consultancy for the Revision/development & adaptation of policies and strategies	থোক	৩২০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৪	3257101-Firm: Support the formulation of Water and Sanitation Regulatory Agency. (WASRA)	১৮-জনমাস	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৫	3257101-Firm: Consultancy for strengthening sector monitoring for improved WASH service delivery system	থোক	১৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৬	3257101-Firm: Consultancy for IEC material development for (Awareness campaign through television commercial, print media advertisement and TV talk show)	৩ জন	৩০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৭	3257101-Firm: Technical support and Facilitating Agency Cost	থোক	৫১৬০.৬০	০	০.০০	থোক	৫৬০.০০	থোক	৫৬০.০০
২৮	3257101-Firm: Mass Media Campaign on Sanitation Marketing through communication firm	থোক	৬৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২৯	3257103-Firm: Research and creation of evidence and knowledge on SafePani model, revenue model for access to water and waste management	৩ জন	৩১২.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩০	3257104-Firm: Establish Project baseline, midline, end-line and final evaluation	৩ জন	১৫০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০

ক্র. নং	অংশের নাম	অনুমোদিত প্রিন্সিপাল অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অঙ্গণতি		চলতি (২০২০-২৪) অর্থ বছরের আরএডিপি খোঁজাবের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরে প্রতিবেদন কালে জুন ২০২৪ পর্যন্ত অঙ্গণতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৩৬	3257301-Ceremonies and festivals (such as Day observance expenses for World Water Day, National Sanitation Month Observation, Handwashing Day and World Toilet Day)	২০ জন	৪০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩৭	3258101-Repair, maintenance & Insurance of Jeep & motor Cycle	থোক	১০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩৮	3258102-Repair maintenance of furniture	থোক	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩৯	3258104-Repair and maintenance of office equipment	থোক	৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪০	3258107-Office establishment and Maintenance of DPHE/other line department field offices	থোক	৩৭.৬০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪১	3258108-Maintenance of PD office/PMU and H/Q offices premise	থোক	১০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪২	3821112-Training to 500 Latrine Entrepreneurs in 10 districts by PKSF- Partner Organizations/MFI, BAPARD/BARD/ RDA	৬৩ টি	১১.৩০	০	০.০০	৭ টি	১০.০০	৭ টি	১০.০০
	মোট (বাস্তব) =		৪৯৯.৯২		০.০০		৫৬৬.০০		৫৬৬.২১
১	4111309-Offset type toilet: Commission of sanitation facility to the Hardcore poor (PSB through DPHE will provide this to hard core poor)	১০৪০০০ টি	৫৮৩৪.৪৯	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২	4111309-Ceramic Pan: Incentive to household for having sanitation products & services provided by PKSF and its partner organization	৭০০০০ টি	১০৫০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩	4112101-Motor vehicle (Jeep for PD)	১ টি	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৪	4112101-Motor vehicle (Motorcycle)	৩৫ টি	১০০.১১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫	4112202-Computer and accessories (Laptop & Desktop)	৫৫ টি	৪৭.২০	০	০.০০	৪ টি	৩.০০	৪ টি	৩.০০
৬	4112202-Computer and accessories (Printer)	৩ টি	১.২৭	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	4112302-Camera and accessories	৬ টি	৩.০৫	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	4112310-Office equipment (Photocopier)	৬ টি	৬.৭০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৯	4112310-Office equipment (Multimedia)	১৫ টি	৬.৫০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০	4112310-Office equipment (Scanner)	১৩ টি	২.৬০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১১	4112314-Furniture	৬ টি	২২.৯১	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
	মোট (মূল্য) =		৭২০৪.৮৩		০.০০		৩.০০		৩.০০
	(গ) বিজ্ঞপ্তায় বন্টনযোগ্য		১২৬.২৪						
	(ঘ) হাইলি বন্টনযোগ্য		২৭৯.৩৭						
	সর্বমোট		১৫৫৯৩.১৬		০.০০		৫৬৭.৮০		৫৬৯.২১

আরএডিপি অঙ্গণতি :	বাস্তব	শতকরা	৮৫ %	আর্থিক	শতকরা	৯৬.৭২ %
সামগ্রিক অঙ্গণতি :	বাস্তব	শতকরা	৪.০০ %	আর্থিক	শতকরা	২.৬২ %

* সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম মান যাবৎ প্রকল্প অনুযায়ী প্রযোজ্য।


 (মোঃ সাইকতুল করিম)
 প্রকল্প পরিচালক

০২/০৭/২০২৪

পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন সেক্টর শক্তিশালীকরণ ও স্যানিটেশন বিপন্ন পদ্ধতি (স্যানমার্কস) উন্নয়ন প্রকল্প