


সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০২৫-২৬)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
সংস্থার নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০২৬

(লক্ষ টাকা)

	প্রকল্পের সংখ্যা	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	সিডিভ্যাট		মোট	টাকাংশ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প															
১	মোট - ৩৯ টি প্রকল্প	৩৮৫৩৩০.৮৮	১৯৩২১৪.৯১ (০.০০)	১৯২১১৫.৫৭	১৬১১০৬.৭৬	৩৬৬০৭৫.১৪ (৯৫.০০%)	১৮৯৯১০.১৭ (৯৮.২৯%)	০.০০	১৭৬১৬৪.৯৭ (৯১.৭০%)	১৪৯৯৪২.৭৮ (৯৩.০৭%)	৩৪২১৩৮.২৪ (৮৮.৭৯%)	১৭৩৪১৫.৮১ (৮৯.৭৫%)	০.০০	১৬৮৭২২.৮৪ (৮৭.৮২%)	১৪৩১৭০.০৮ (৮৮.৮৭%)
সাব-সেক্টরঃ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা															
১	মোট - ১ টি প্রকল্প	৫৮.৫৩	৫৮.৫৩ (০.০০)	০.০০	০.০০	১৩.৬২ (২৩.২৭%)	১৩.৬২ (২৩.২৭%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
১	মোট - ৪০ টি প্রকল্প	৩৮৫৩৮৯.০১	১৯৩২৭৩.৪৪ (০.০০)	১৯২১১৫.৫৭	১৬১১০৬.৭৬	৩৬৬০৮৮.৭৬ (৯৪.৯৯%)	১৮৯৯২৩.৭৯ (৯৮.২৭%)	০.০০	১৭৬১৬৪.৯৭ (৯১.৭০%)	১৪৯৯৪২.৭৮ (৯৩.০৭%)	৩৪২১৩৮.২৪ (৮৮.৭৮%)	১৭৩৪১৫.৮১ (৮৯.৭৩%)	০.০০	১৬৮৭২২.৪৪ (৮৭.৮২%)	১৪৩১৭০.০৮ (৮৮.৮৭%)

ইসমত নূর-এ-জাহান
৮/৭/২০২৬
(ইসমত নূর-এ-জাহান)
প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


(এহতেশামুল হাসান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

বিভাগের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর										মাসের নাম-			জুন ২০২৬														
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক সংস্থা/সাহায্য		বিশেষ পদ্ধতির নাম (ডস/কো নটাস)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)						২০২৫-২৬ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৫-২৬ অর্থ বছরের পূর্ব হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)					
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আর্থ/আর্থিক সংস্থা	কল	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ		
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
১	বাংলাদেশের ২৩ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪১৩২৭০০	মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন কারাগাইল, ঢাকা-১০০০	জুলাই/ ২০১৭	অক্টোবর/২ ০২৫	আইডিবি	আইডিবি		-	প্রযোজ্য নয়	৩২.০০	২৯৬৮.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৮১.২৯	১৮১.২৯	০.০০	০.০০	০.০০
২	কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	মোহাম্মদ সোহান মোস্তাফিজ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ই তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সড়ক, কারাগাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ৫৫১০০৫১৭	জুলাই ১৮-১৯	জুন ২৫	ADB	ADB		২০১৯.৫৭ লক্ষ টাকা	২০১৯.৫৭	১৮০১.০০	৫২৪.০০	২৩২৫.০০	০.০০	১২৫৬১.০০	১২৫৬১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫২৮১.৪৫	৫২৮১.৪৫	১৮০০.৭৭	৫২৪.০২	২৩২৪.৭৯	০.০০	১০৯৭৫.০২	১০৯৭৫.০২
৩	জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় ম্যান্ডি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)। কোড নং- ২২৪২৭০৪০০	মোহাম্মদ আব্দুল কইউম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (১০ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সড়ক, কারাগাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ৫৫১০০৫১৭	ডিসেম্বর/ ২০১৮	ডিসেম্বর/২ ০২৫	IDA	IDA		সাহায্য	কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	১২৫৬.০০	১১২৩৪.০০	১২৪৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৪৯.০৪	১১২৩০.০৬	১২৩৪৯.৭০	০.০০	০.০০	০.০০	১১৪৯.০৪	১১২৩০.০৬	১২৩৪৯.৭০
৪	বাংলাদেশের ১০ টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪২৯০৫০০	সোহরাব উদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, এইচআরডি সেক্টর, ৩৬-৩৭ বীর উত্তম এ.কে. ফকর সড়ক, ময়ামারী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১১১২, ফোন নং-০১৭১২২	জুলাই/ ২০১৯	জুন/ ২০২৬	IDA and AIIB	IDA and AIIB		কল	কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	১৮৫০.০০	২৯৬৫০.০০	৩১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২১৫.৬৮	৫৫৩৭.৫২	৫৭৫৩.২০	০.০০	০.০০	০.০০	২২৫৪.৬২	২৪২৭৫.১৩	২৫৫২৯.৭৪
৫	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩২৯৯০০	মোঃ তবিরুর রহমান জলুকদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৬ই তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সড়ক, কারাগাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১১৩৬০৩৬৭	জানুয়ারি ২১-১২	ডিসেম্বর ২ ৫-১২	এআইআইবি, বিশ্ব ব্যাংক	এআইআইবি, বিশ্ব ব্যাংক		কল	কোনটাসা	০.০০	০.০০	০.০০	৬০৫২.০০	৫৫০০১.০০	৬১০৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬১৮.৯৩	৪৫০৫.২৩	৫১২৪.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	৩১২২.৭৬	৪৮২৯০.১৯	৫১৪১৫.৯৫
৬	বাংলাদেশের ১০টি (দেশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩৫৫৪০০	এস এম শাহীন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৯ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সড়ক, কারাগাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭১২৬৫৮০০২	জানুয়ারি '২২-১২	ডিসেম্বর '২৬-১২	IsDB	IsDB		কল	সাহায্য	৬০৫.০০	৯২৬৫.০০	৯৮৭০.০০	১৯৬.০০	২৭০.০০	৪৬৬.০০	২০২.০৩	২৩২৯.৫০	২৬০১.৫৩	৯.৪৬	২.১৫	১১.৬১	৬০৩.৬২	৯২২৬.৮৩	৯৮৩০.৪৫	১২১.৩২	২০২.৪১	৩২৩.৭৩

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ


বিভাগের নাম: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর										মাসের নাম: জুন ২০২৬																		
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক কল্প/সাহায্য		হিসাব পদ্ধতির নাম (ডেস/কো নটাস)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)						২০২৫-২৬ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৫-২৬ অর্থ বছরের পূর্ব হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আর্থ/আইবি সংস্থা	কল্প	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
৭	বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অবস্থিত মূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি- এআইআইবি) কোড নং- ২২৪৩৭২৫০০	মহম্মদ কবীর চৌধুরী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিপিএইচই ভবন (৩য় তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ০১৭২৫০৬২০১৫	অক্টোবর '২২খ্রিঃ	জুন '২৭খ্রিঃ	এআইআইবি	এআইআইবি	ডাঃ কবীর ৭২৫০৬২০১৫	ডাঃ কবীর ৭২৫০৬২০১৫	SAFE	০.০০	০.০০	০.০০	১০২৬.০০	৫৭৪.০০	১৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১২.১৭	৪৮৯.৯৮	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৪২.৬৪	০.০০	১৪৪২.৬৪
৮	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি))। কোড নং- ২২৪৩৭৪৩০০	জনাব মোঃ আরিফ অন্যায় প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএইচই ভবন (৪ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ২২৪৩৭৪৩০০	এপ্রিল'২৩ খ্রিঃ	ডিসেম্বর'২৫ খ্রিঃ	প্রযোজ্য নয়	এডিবি	ডাঃ কবীর ৭২৫০৬২০১৫	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০.০০	০.০০	০.০০	৪৬৫.০০	২০৮৫.০০	২৫৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫৮.৬০	৩২৬৭.০৩	৩৫২৫.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	৪০৩.৬৭	২২৫১.৩৬	২৬৫৫.২৩
৯	পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩৭৮৭০০	জনাব মোঃ শহিদুল হোসেন প্রকল্প পরিচালক, ডিপিএইচই ভবন (৪ম তলা), ১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০, ফোন নং- ২২৪৩৭৮৭০০	জুলাই'২৩ খ্রিঃ	ডিসেম্বর'২৮ খ্রিঃ	এডিবি	এডিবি	কল্প	-	ইমপ্রুভ	২৫০.০০	০.০০	২৫০.০০	১২০০.০০	১০৫৫০.০০	১৪৭৫০.০০	৯৯.০৪	০.০০	৯৯.০৪	১৭৮.৮৩	৩৫২.০১	৫৩৭.৮৪	২৪৬.৮২	০.০০	২৪৬.৮২	১১৭৮.১৬	১৩৫৪২.৩০	১৪৭২৭.৪৬	
১০	বাংলাদেশের জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প। কোড নং- ২২৪৩৮০০০০	(মোঃ সাইফুর রহমান) প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	এপ্রিল'২৩ খ্রিঃ	জুন/২০২৭	-	ইউনিসেফ	ডাঃ সাইফুর ২২০৬৬৬৮০	ডাঃ সাইফুর ২২০৬৬৬৮০	-	২৭০০.০০	২৯০০.০০	৫৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৭০.০০	১৬০.০০	৪৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৭০০.০০	২৯০০.০০	৫৬০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
১১	রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ) কোড নং- ২২৪৪০০৪০০	(মোঃ নূর আহাম্মদ) প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	জুলাই'২৪ খ্রিঃ	জুন/২০২৮	WB-IDA	WB-IDA	৬৬০০০.০০ লক্ষ টাকা	৫৫০০০.০০ লক্ষ টাকা	কোনটাস	০.০০	০.০০	০.০০	১১১৬.০০	১০৮৮১.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯৭.৯২	২৫২৪.৮৪	২৬২২.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	৬৭৫.৪৬	১৩৮৬৭.৬৫	১৪৫৪৩.১১	
১২	ব্যবসায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনসমাজের সমন্বিত সেবা ও জীবন-কীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প। (কোড: ২২৪৪১২১০০)	(মোঃ নূর মোহাম্মদ) প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।	জুলাই'২৫ খ্রিঃ	জুন/২০২৮	এডিবি	এডিবি				০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২০৭.৫০	২২০৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২০৭.৫০	২২০৭.৫০	

২০২৩

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ

বিভাগের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর										মাসের নাম-			জুন ২০২৬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (কোড নং)	প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, ঠিকানা ও ফোন নং	প্রকল্প		দাতা সংস্থা ও/দেশের নাম		বৈদেশিক মূল্য/সাহায্য		হিসাব পদ্ধতির নাম (ডেসা/কো নটাস)	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের প্রকল্পের বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)						২০২৫-২৬ অর্থ বছরের চলতি মাসের ব্যয় (লক্ষ টাকা)						২০২৫-২৬ অর্থ বছরের শুরুর হতে চলতি মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	বৈদেশিক সংস্থা/দেশের নাম	আনুষ্ঠানিক সংস্থা	কল	সাহায্য		ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ			ডিপিএ			অন্যান্য আরপিএ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট	রাজস্ব	মূলধন	মোট																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

ইসমত নূর-এ-জাহান
৬/৭/২০২৬
(ইসমত নূর-এ-জাহান)
প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।


(এহতেশামুল রাসেল খান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

নং	প্রকল্প কোড প্রকল্পের নাম (সেয়াপকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী															ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্নির্দেশ ব্যয় (জুন/২৫ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্নির্দেশ ব্যয় (২৫-২৬ এডিপি) গ) মোট পুনর্নির্দেশ দাবী পেশ (২৫-২৬ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্নির্দেশ প্রাপ্তি (২৫-২৬ এডিপি)	প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যালোচনা নামীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুমোদিত অবশিষ্ট মোদাকাল	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মোদাকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা															
						২০২৫-২৬ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুমোদিত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫- ২৬ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (২০২৫-২৬ এডিপি)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩				
বিনিয়োগ প্রকল্প																										
১	২২৪২০৬০০০ ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনজায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি ১৮-৩১- ডিসেম্বর ২৬-৩১-৩১)	৬৫,২৭৯.৫২	৪১১৫৮.৭৯	১৯৬ টি	১৭৬ টি	৬,০০০.০০	৬,০০০.০০ (১০০.০০)	৪৫০.০০ (৭.৫০)	৪,০০৭.৫০ (৬৬.৭৯)	৯.০০%	৮১.০০%	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০৬ মাস জিওবি				
		৬৫,২৭৯.৫২	৪১১৫৮.৭৯	৩,৫২২.২২	৬.০০	৬,০০০.০০	৬,০০০.০০ (১০০.০০)	৪৫০.০০ (৭.৫০)	৪,০০৭.৫০ (৬৬.৭৯)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		০.০০	০.০০	৫৬,৮৪৫.৪০	৪৭১৫১.৮৪	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
		০.০০	০.০০	৫০১.৮০	১১৬.৮৬	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০					
২	২২৪২২২৮০০ পানির পুনঃপ্রদান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (ফেব্রুয়ারি ১৯-৩১- ডিসেম্বর ২৬-৩১-৩১)	১৭,৮৫৬.১৪	১১২৭০.৮১	৮২ টি	৭৫ টি	৩,৫০০.০০	৩,৫০০.০০ (১০০.০০)	১০০০.০০ (২৮.৫৭)	২১৬০.০০ (৬১.৭৯)	৮.০০%	৮০.০০%	৪৪০৮.৮৭ টি	৪০৮৮.০০ টি	৪০৮৮.০০ টি	৪০৮৮.০০ টি	৪০৮৮.০০ টি	৪০৮৮.০০ টি	৪০৮৮.০০ টি	৪০৮৮.০০ টি	৪০৮৮.০০ টি	৪০৮৮.০০ টি	০৬ মাস				
		১৭,৮৫৬.১৪	১১২৭০.৮১	১২,৫০১.৮০ টি	৭৫০০.০০ টি	৩৫০০.০০ টি	৩৫০০.০০ (১০০.০০)	১০০০.০০ (২৮.৫৭)	২১৬০.০০ (৬১.৭৯)	৪০৪৮.০২ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি	৪০৪৮.০০ টি					
		০.০০	০.০০	৩,৩০১.০০ টি	৩২৩১.৮৫ টি	০.০০	০.০০ ০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	৮৮.৫৫ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি	৪০.০০ টি					
		০.০০	০.০০	- টি	০.০০ টি	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			
৩	২২৪০০০৪০০ সমগ্র দেশে নিরাপত্তা পানি সরবরাহ প্রকল্প (জানুয়ারি ২০-৩১- জুন ২৬-৩১-৩১)(প্রজাবি ক)	৮৮৫,০৭৩.৮৭	৫৮৬৭৩০.৩৭	৮৬৮২ টি	৪০০৪৫৬.৬২ টি	১১৫,০৫৪.০০	১১৫০৫৪.০০ (১০০.০০)	১০৫২০.০০ (৮.৯৭)	১১০৮৮২.৬৮ (৯৮.৯৮)	৮.৩০%	১০০.০০%	১১৪৪৫৪.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	০ মাস				
		৮৮৫,০৭৩.৮৭	৫৮৬৭৩০.৩৭	১০১১ টি	৭ টি	৩০১.৪৫ টি	১১৫০৫৪.০০	১১৫০৫৪.০০ (১০০.০০)	১০৫২০.০০ (৮.৯৭)	১১০৮৮২.৬৮ (৯৮.৯৮)	৩২৫.০০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি	০ টি		০ টি			
		০.০০	০.০০	৫৫৫০ টি	৪১৪৩ টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি	৬০০ টি		৬০০ টি			
		০.০০	০.০০	৮৫৭,১২৫.৭৮ টি	৫০০১২৫.১৭ টি	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	১১৪১১৯.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি	১১০৭২৫.০০ টি		১১০৭২৫.০০ টি			
৪	২২৪০১২০০০ কলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনজায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প (জানু ২০-৩১- ডিসে ২১-৩১) (জুন ২৫-৩১-৩১)	৪,৮০৮.১১	২৫০.৩২	৩৫ টি	৪ টি	১.০০	১.০০ (১০০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	৮.০০%	০.০০%	০.০০ টি	০.০০ টি	০.০০ টি	০.০০ টি	০.০০ টি	০.০০ টি	০.০০ টি	০.০০ টি	০.০০ টি	০.০০ টি	০ মাস				
		৪,৮০৮.১১	২৫০.৩২	১০ টি	০ টি	০.০০	১.০০	১.০০ (১০০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			
		০.০০	০.০০	৩,৯০৯.০০ টি	২১৬.২৪ টি	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			
		০.০০	০.০০	১ টি	০ টি	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০			

নং	প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী														ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্নির্দেশ ব্যয় (জুন/২৫ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্নির্দেশ ব্যয় (২৫-২৬ এডিপি) গ) মোট পুনর্নির্দেশ দাবী পেশ (২৫-২৬ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্নির্দেশ প্রাপ্তি (২৫-২৬ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচ নাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস																																																																																																																																			
						কর্মপরিকল্পনা										সংগ্রহ পরিকল্পনা																																																																																																																																												
						২০২৫-২৬ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবশুষ্টি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫- ২৬ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত না হওয়ার কারণ (২০২৫-২৬ এডিপি)																																																																																																																																													
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা টি পণ্য ব্যয় টাকা পূর্ত সংখ্যা টি পূর্ত ব্যয় টাকা সেবা সংখ্যা টি সেবা ব্যয় টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)							মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)

২০২৪

নং	প্রকল্প কোড প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাবশেষ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী															ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্নির্ধারণ ব্যয় (জুন/২৫ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্নির্ধারণ ব্যয় (২৫-২৬ এডিপি) গ) মোট পুনর্নির্ধারণ দাবী পেশ (২৫-২৬ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্নির্ধারণ প্রাপ্তি (২৫-২৬ এডিপি)	প্রকল্পের শুরুর হতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয় নামাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি অগ্রগতি	অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হ'তে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস																																																																																																																																											
						কর্মপরিকল্পনা					সংগ্রহ পরিকল্পনা																																																																																																																																																										
						২০২৫-২৬ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবশুষ্টি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাবশেষ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫- ২৬ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (২০২৫-২৬ এডিপি)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)							মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)

স্বাক্ষর

নং	প্রকল্প কোড প্রকল্পের নাম (মোড়াকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী																ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৫ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৫-২৬ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী শেখ (২৫-২৬ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৫-২৬ এডিপি)	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যালোচ নাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি ত	অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	ল হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মোড়াকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস	
						কর্মসূচিকল্পনা										সংগ্রহ পরিকল্পনা												
						২০২৫-২৬ আরএডিপি বরাদ্দ		পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (২০২৫-২৬ এডিপি)		পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ এডিপি)		পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)		পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)		বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)		পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)		পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)								আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (২০২৫-২৬ এডিপি)
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টা টাকা টা টাকা টা টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% %	% %	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% %	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টা টাকা টা টাকা টা টাকা	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টা টাকা টা টাকা টা টাকা							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩						
১১	২২৪৩৬০০০০			০	টা	০	টা					০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	০	টা							
	নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুড়ী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ- ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)	২,১৮২.৩২	১,৭৫০.৮৩	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	৩৯.৭.১৭	৩৯৬.০০ (৯৯.৭২)	০.০০ (০.০০)	৩৯৩.৯৬ (৯১.৬)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	ক) ০.০০	২১১৪.৭৯ (৯৬.৯১)	৩৪.৩২				
				০	টা	০	টা					০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	খ) ০.০০		১০০.০০%	৩৪.৩২			
				০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	৩৯.৭.১৭	৩৯৬.০০ (৯৯.৭২)	০.০০ (০.০০)	৩৯৩.৯৬ (৯১.৬)			০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	গ) ০.০০	২১১৪.৭৯ (৯৬.৯১)	৩৪.৩২				
				০	টা	০	টা					০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	ঘ) ০.০০		০.০০ (০.০০)	০.০০			
১২	২২৪৩৬০১০০			১৫	টা	০	টা					২	টা	২	টা	০	টা	০	টা	০	টা							
	নারসিংদী জেলার মনোরংগী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন স্বাক্ষর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল'২৩খ্রিঃ- ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ) (এপ্রিল'২৩খ্রিঃ- ডিসেম্বর'২৬খ্রিঃ)	০.৬২০.১৯	১১৯৮.০৪	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	২,৪২২.২৬	২৪২২.২৬ (১০০.০০)	১০০.০০ (৪.১৩)	২১৯৩.০২ (৯০.৫৪)	৮.০০%	১০০.০০%	১১৮০.৫২	টাকা	১১৮০.৫২	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	ক) ০.০০	৩৩৯১.০৬ (৯৩.৬৭)	(০.০২)				
				২	টা	০	টা					০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	খ) ০.০০		১০০.০০%	(০.০২)			
				০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	২,৪২২.২৬	২৪২২.২৬ (১০০.০০)	১০০.০০ (৪.১৩)	২১৯৩.০২ (৯০.৫৪)			০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	গ) ০.০০	৩৩৯১.০৬ (৯৩.৬৭)	(০.০২)				
				১৫	টা	০	টা					২	টা	২	টা	০	টা	০	টা	০	টা	ঘ) ০.০০		০.০০ (০.০০)	০.০০			
১৩	২২৪৩৬০৩০০			৫৫	টা	৫২	টা					৫২	টা	৫২	টা	৫২	টা	৫২	টা	৫২	টা							
	উপকূলীয় জৈবাসনুহের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প (জুলাই'২২খ্রিঃ- ডিসেম্বর'২৬খ্রিঃ)	১০০.১১৮.৬০	৭২৭০৯.৯২	৯৮৩৩০.৬২	টাকা	৭১৭০৯.৯১	টাকা	২৪,৬২৬.০০	২৪৬২৬.০০ (১০০.০০)	২১৫১৩.১১ (৮৮.৯৬)	২৯,৪৩৮.৩৭ (৭৮.৯৩)	৮.০০%	৯০.১৬%	২১৬৫৩.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	ক) ০.০০	৯১১৪৮.২৮ (৯২.০৪)	৫,৭৮২.৬৯				
				৩	টা	০	টা					০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	খ) ০.০০		৯২.৮৮%	৫,৭৮২.৬৯			
				৬২.১০	টাকা	০.০০	টাকা	২৪,৬২৬.০০	২৪৬২৬.০০ (১০০.০০)	২১৪১৩.১১ (৮৮.৯৬)	২৯,৪৩৮.৩৭ (৭৮.৯৩)			০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	গ) ০.০০	৯১১৪৮.২৮ (৯২.০৪)	৫,৭৮২.৬৯				
				৫২	টা	৫২	টা					২১৬৫৩.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	ঘ) ০.০০		০.০০ (০.০০)	০.০০			
১৪	২২৪৩৬১৬০০			১৬	টা	৮	টা					১৬	টা	৭	টা	০	টা	০	টা	০	টা							
	গোপালগঞ্জ জেলার চুখিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন স্বাক্ষর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল'২২খ্রিঃ- জুন'২৬খ্রিঃ)	৪,৪৫৬.৪৫	১৪৫৮.১৮	৪৩৬৪.৪৯	টাকা	০.০০	টাকা	১,৯৭৮.০০	১৮২০.০০ (৯২.০১)	১৮২০.০০ (৯২.০১)	১৮২০.০০ (৯২.০১)	৮.০০%	১০০.০০%	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	ক) ০.০০	৩২৭৮.১৮ (৭৫.৫৬)	১,০২০.২৭				
				৪	টা	৩	টা					৪	টা	০	টা	০	টা	০	টা	০	টা	খ) ০.০০		৮০.০০%	১,০২০.২৭			
				০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	১,৯৭৮.০০	১৮২০.০০ (৯২.০১)	১৮২০.০০ (৯২.০১)	১৮২০.০০ (৯২.০১)			০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	গ) ০.০০	৩২৭৮.১৮ (৭৫.৫৬)	১,০২০.২৭				
				১২	টা	০	টা					১১	টা	৭	টা	০	টা	০	টা	০	টা	ঘ) ০.০০		০.০০ (০.০০)	০.০০			

নং	(প্রকল্প কোড) প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী														ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৫ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৫-২৬ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৫-২৬ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৫-২৬ এডিপি)	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরুর হতে পর্যালোচ নাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুমোদিত অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						কর্মপরিকল্পনা								সংগ্রহ পরিকল্পনা											
						২০২৫-২৬ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবশুষ্টি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুমোদিত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫- ২৬ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (২০২৫-২৬ এডিপি)										
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	ট টাকা ট টাকা ট টাকা ট টাকা	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	ট টাকা ট টাকা ট টাকা ট টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% % % %	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% % % %	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	ট টাকা ট টাকা ট টাকা ট টাকা						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১					
১৮	২২৪৩৭৭৬০০		০	ট	০	ট					০	ট	০	ট	০	ট	০	ট	০	ট	০	ট			
	মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলার নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই'২৫খ্রিঃ- ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)	২,৫৯৫.০০	১৮৭২.০২	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
				০	ট	০	ট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
				০	ট	০	ট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
				০	ট	০	ট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
১৯	২২৪৩৮০০০০		৮	ট	৭	ট					৭	ট	৭	ট	৭	ট									
	শরীয়তপুর শৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (এপ্রিল'২৫খ্রিঃ- জুন'২৬খ্রিঃ)	৪,৪৫২.০০	২৪০২.৫৭	৪২৯৪.৪২	টাকা	৫২৯.৫০	টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
				২	ট	২	ট	২	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
				০	ট	০	ট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
				০	ট	০	ট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
২০	২২৪৩৮৬৪০০		০	ট	০	ট					০	ট	০	ট	০	ট									
	মুন্সিগঞ্জ শৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর'২৫খ্রিঃ- জুন'২৬খ্রিঃ)	৫,৮২৬.৯৭	২৪৭২.৭৫	০.০০	টাকা	০.০০	টাকা	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
				০	ট	০	ট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
				০	ট	০	ট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				
				০	ট	০	ট	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০				

২০২৫

[illegible]

নং	প্রকল্প কোড প্রকল্পের নাম (মোদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ ডিপিপি'র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী													ক) ক্রমপঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/২৫ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (২৫-২৬ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (২৫-২৬ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (২৫-২৬ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনা ধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপঞ্জি (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	প্রতিবেদনকা ল হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মোদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
						২০২৫-২৬ আরএডিপি বরাদ্দ					কর্মপরিচালনা					সংগ্রহ পরিচালনা								
						পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবশুষ্টি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (২০২৫-২৬ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিচালনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫-২৬ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (২০২৫- ২৬ এডিপি)	আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (২০২৫-২৬ এডিপি)										
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	% %	% %	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় পূর্ত সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়	টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা টাকা	মোট সংখ্যা মোট ব্যয় পণ্য সংখ্যা পণ্য ব্যয় সংখ্যা পূর্ত ব্যয় সেবা সংখ্যা সেবা ব্যয়						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩		
৩৩	বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প (এডিপি'২০২৫- জুন'২৭খ্রিঃ)	২৭,৪৪৮.০০	৪২৬৮.২৫	৫১ টাকা	২৯ টাকা	৫,৯০০.০০	৫,৯০০.০০ (১০০.০০)	১১০০.০০ (১৮.৬৪)	৫,৭৬১.৫৮ (৯৭.৬৫)	৮.০০%	১০০.০০%	১০৬২১.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ক) ০.০০	৯৯৭৯.৭৩ (৩৬.৩৬)	১৭,৩২৯.৮৫					
		৫,০৫১.০০	১৪৯৮.৩৩	৬ টাকা	৪ টাকা	৩০০.০০	৩০০.০০ (১০০.০০)	১০০.০০ (৩৩.৩৩)	১৬১.৫৮ (৫৩.৮৬)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		খ) ০.০০	৩৬.৪৮%	৪,৯০১.১৭					
		২২০৯৭.০০	৪০৬৮.৩২	২৫ টাকা	১৭ টাকা	৫৬০০.০০	৫৬০০.০০ (১০০.০০)	১০০০.০০ (২৭.৮৬)	৫৬০০.০০ (১০০.০০)			৭৯১১.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		গ) ০.০০	৩১১.৪১ (৫.৮২)	১২৪২৮.৬৮					
		০.০০	০.০০	৭০৭৮.০১ টাকা	২০২২.৮০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			২৭০০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		ঘ) ০.০০	২৬৬৮.৩২ (৪৩.৭৫)	০.০০					
৩৪	রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ) (জুলাই'২৪খ্রিঃ- জুন'২৮খ্রিঃ)	১১০৮২৮.৮৬	৭৪৭.১২	১১৬৭৯২.২০ টাকা	৭২৮৮.০০ টাকা	১৫১৫০.০০	১৫১৫০.০০ (১০০.০০)	১৭.০০ (০.১১)	১৪,৬২৪.১৫ (৯৮.৪৬)	০.০০%	৯৯.৫০%	৭০৭৬৭.১০ টাকা	২৫৯৭০.০০ টাকা	১০৬২১.১০ টাকা	০.০০ টাকা		ক) ৭৩৫.৫৮	১৫৩৬১.২৭ (২২.৬১)	১০৫,৯১১.৭৪					
		৮১৮.৮৬	১১.৭৪	২০৪২৫.২১ টাকা	০.০০ টাকা	১৫০.০০	১৫০.০০ (১০০.০০)	১৭.০০ (১১.৩৩)	৭১.০৪ (৪৭.৩৬)			৭৫২০.০০ টাকা	২৩০০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		খ) ১৪৫৪৩.১১	২৫.৯৫%	৬৫৭.১২					
		১১১০০০.০০	৭৩৫.৫৮	৮৫২১১.৪৪ টাকা	৭২৮৮.০০ টাকা	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০ (১০০.০০)	০.০০ (০.০০)	১৪৫৪৩.১১ (৯৮.৪৫)			৫২৬৪৪.০০ টাকা	১৭৩৭০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা		গ) ১০৪০৯.০৬	৮২.৭৮ (১০.১১)	১০৫২৬৪.৬২					
		১১১০০০.০০	৭৩৫.৫৮	১৮১৫৫.৫৫ টাকা	০.০০ টাকা	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০ (১০০.০০)	০.০০ (০.০০)	১৪৫৪৩.১১ (৯৮.৪৫)			১০৬১৩.১০ টাকা	৬৩০০.০০ টাকা	১০৬১৩.১০ টাকা	০.০০ টাকা		ঘ) ১০৪০৯.০৬	১৫২৭৮.৪৯ (১২.৬৫)	১০৫২৬৪.৬২					
৩৫	প্রাথমিক স্যানিটেশন প্রকল্প। (জুলাই'২৫খ্রিঃ- জুন'২৮খ্রিঃ)	১৯৮৯৮২.৫৬	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	৩২৫৬.০০	৩২৫৬.০০ (১০০.০০)	১০.০০ (০.১১)	৩,০০৫.১৯ (৯২.৫০)	০.০০%	৯৯.১৯%	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			৩০০৫.১৯ (১.৫১)	১৯৫,৭২৬.৩৬					
		১৯৮৯৮২.৫৬	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	৩২৫৬.০০	৩২৫৬.০০ (১০০.০০)	১০.০০ (০.১১)	৩০০৫.১৯ (৯২.৫০)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			৩০০৫.১৯ (১.৫১)	১৯৫,৭২৬.৩৬					
		০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)	০.০০					
		০.০০	০.০০	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)	০.০০ (০.০০)			০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা	০.০০ টাকা			০.০০ (০.০০)	০.০০					


২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন- ২০২৬ খ্রিঃ



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল

এম আই এস-জি আই এস ইউনিট, ঢাকা।

www.dphe.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থা- ওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ২০২৫-২০২৬		১
খ	২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ (সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ		২-৪
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত (২০২৫-২০২৬) প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন		৫-১৮
ঘ	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আইএমইডি- ০৫/২০০৩ ছক		১৯-২৬
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প		
	২২৪২০৬৫০০	১ ৩২টি পৌরসভায় পানিসরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।	২৭-২৯
	২২৪২৯২৮০০	২ পানির গুনগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করণ।	৩০-৩১
	২২৪৩০৩৪০০	৩ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৩২-৩৩
	২২৪৩১২৩০০	৪ কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প।	৩৪-৩৫
	২২৪৩৩০১০০	৫ বান্দরবান পৌরসভা ও বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্চাত্য এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৬-৩৮
	২২৪৩৩৮৩০০	৬ টাংগাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৯-৪০
	২২৪৩৪৭৮০০	৭ ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৪১-৪২
	২২৪৩৫৩৫০০	৮ রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৪৩-৪৪
	২২৪৩৫৩৬০০	৯ মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৪৫-৪৬
	২২৪৩৫৩৯০০	১০ খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৪৭-৪৮
	২২৪৩৬০০০০	১১ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৪৯-৫০
	২২৪৩৬০১০০	১২ নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৫১-৫২
	২২৪৩৬০৩০০	১৩ উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প।	৫৩-৫৪
	২২৪৩৬১৬০০	১৪ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৫-৫৬
	২২৪৩৬৪৮০০	১৫ মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৭-৫৮
	২২৪৩৬৬৫০০	১৬ মেহেরপুর জেলার পল্লী এলাকায় ও নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৫৯-৬০
	২২৪৩৭৫৮০০	১৭ কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	৬১-৬২
	২২৪৩৭৭৬০০	১৮ মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৩-৬৪
	২২৪৩৮০৩০০	১৯ শরীয়তপুর পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৫-৬৬
	২২৪৩৮৬৪০০	২০ স্বরূপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৭-৬৮
	২২৪৩৮৬৫০০	২১ সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৯-৭০
	২২৪৩৯৭১০০	২২ কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৭১-৭২
	২২৪৪০৩৩০০	২৩ পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	৭৩-৭৪
	২২৪১৩২৭০০	২৪ বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৭৫-৭৭
	২২৪২৫৭৬০০	২৫ কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	৭৮-৮০
	২২৪২৭০৪০০	২৬ জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচইঅংশ)।	৮১-৮৪
	২২৪২৯৩৫০০	২৭ বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	৮৫-৮৭

ক্রঃ	প্রকল্প কোড	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
	২২৪৩২৯৯০০	২৮ মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্য বিধি প্রকল্প।	৮৮-৮৯
	২২৪৩৫৫৪০০	২৯ বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প।	৯০-৯২
	২২৪৩৭২৫০০	৩০ বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)।	৯৩-৯৬
	২২৪৩৭৪৩০০	৩১ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মানের জরুরী সহায়তা প্রকল্প।	৯৭-৯৯
	২২৪৩৭৮৭০০	৩২ পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।	১০০-১০৩
	২২৪৩৮৩০০০	৩৩ বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প।	১০৪-১০৮
	২২৪৪০৩৪০০	৩৪ রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	১০৯-১১২
	২২৪৪১৫০০০	৩৫ গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প।	১১৩-১১৪
	২২৪৪১২১০০	৩৬ বাস্তবায়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনসমাজের সমন্বিত সেবা ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৫-১১৭
		কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	
	২২৩০৫০৯০০	৩৭ বাংলাদেশে ওয়াশ সেক্টর শক্তিশালীকরণ এবং স্যানিটেশন মার্কেট সিস্টেম (সেনমার্ক) উন্নয়ন প্রকল্প।	১১৮-১২০
	২২৩০৪৭৬০০	৩৮ কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	১২১-১২২
	২২৩০৪৯৫০০	৩৯ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)	১২৩-১২৫
		সাব-সেক্টরঃ পানিসম্পদব্যবস্থাপনা	
	২২৪৩৩৯০০০	৪০ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪।	১২৬-১২৭

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2025-26

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2026

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

(in Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2025-2026 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2026 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
a) Main Programme :								
1	Water Supply & Environmental Sanitation including Faecal Sludge Management Project in 32 Pourashava	6000.00	6000.00	0.00 (0.00)	6000.00	4007.33 66.79%	4007.33 66.79%	0.00 0.00%
2	Project on strengthening Water Quality Testing system	3500.00	3500.00	0.00 (0.00)	3500.00	2160.35 61.72%	2160.35 61.72%	0.00 0.00%
3	Project for Safe Water Supply throughout the country	115054.00	115054.00	0.00 (0.00)	115054.00	113882.68 98.98%	113882.68 98.98%	0.00 0.00%
4	Water Supply and Environmental Sanitation Project in Kulaura and Golapganj Paurashava.	1.00	1.00	0.00 (0.00)	1.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
5	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Banderban Pourasava and 3 upazila sadar with adjacent areas of Banderban district.(EISWSSP)	721.33	721.33	0.00 (0.00)	607.79	607.79 84.26%	607.79 84.26%	0.00 0.00%
6	Extention and Development of Water Supply System in Tangail Pourashava	1660.00	1660.00	0.00 (0.00)	1425.00	761.56 45.88%	761.56 45.88%	0.00 0.00%

২২২০

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2025-26

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period:

June

2026

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2025-2026 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2026 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
7	Expansion and improvement Project for safe water supply & Environmental Sanitation system in Thakurgaon Poursava	1.00	1.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
8	Safe Water Supply and Sanitation Project in rural areas of Pirgachha Upazila in Rangpur District	1228.00	1228.00	0.00 (0.00)	1228.00	1182.99 96.33%	1182.99 96.33%	0.00 0.00%
9	Expansion and improvement Project for safe water supply & sanitation system in Shibchar Poursava and Shibchar upazila of Madaripur district	950.00	950.00	0.00 (0.00)	949.42	948.84 99.88%	948.84 99.88%	0.00 0.00%
10	Safe Water Supply and Sanitation Project in Paikgachha and Koyra Upazilas in Khulna District	1.00	1.00	0.00 (0.00)	0.00	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
11	Safe water supply and sanitation project in rural areas of Mohanganj, Madan and Khaliajhuri upazilas of Netrokona district.	397.17	397.17	0.00 (0.00)	396.00	363.96 91.64%	363.96 91.64%	0.00 0.00%

২০২৬

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2025-26

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2026

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2025-2026 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2026 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
12	Expansion and development project of water supply and sanitation system in Manohordi municipality and upazila of Narsingdi district	2422.26	2422.26	0.00 (0.00)	2422.26	2193.02 90.54%	2193.02 90.54%	0.00 0.00%
13	Water supply project in coastal area through rain water harvesting system.	24626.00	24626.00	0.00 (0.00)	24626.00	19438.37 78.93%	19438.37 78.93%	0.00 0.00%
14	Expansion and Development project of safe water supply and sanitation system in Tungipara Poursava in Gopalganj District.	1978.00	1978.00	0.00 (0.00)	1820.00	1820.00 92.01%	1820.00 92.01%	0.00 0.00%
15	Development project of Water Supply and Sanitation System in Sadar and Shreepur Upazilas of Magura District.	624.00	624.00	0.00 (0.00)	512.00	384.62 61.64%	384.62 61.64%	0.00 0.00%
16	Project for Improvement of Safe Water Supply in Rural Area of Meharpur District.	1143.73	1143.73	0.00 (0.00)	1143.73	442.50 38.69%	442.50 38.69%	0.00 0.00%

২০২৬

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2025-26

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2026

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2025-2026 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2026 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
17	Expansion and Development Project of Safe Water Supply, Sanitation and Drainage Management in Eidgaon Upazilla of Cox's Bazar District.	415.64	415.64	0.00 (0.00)	396.00	352.43 84.79%	352.43 84.79%	0.00 0.00%
18	Development project of safe water supply and sanitation system in Baralekha and Juri upazilas of Moulvibazar District.	370.00	370.00	0.00 (0.00)	370.00	369.00 99.73%	369.00 99.73%	0.00 0.00%
19	Expansion and Development Project of Safe Water Supply and Environment Sanitation System at Shariatpur Pouroshava	350.00	350.00	0.00 (0.00)	146.30	146.30 41.80%	146.30 41.80%	0.00 0.00%
20	Project for Development of Water Supply and Sanitation Facilities at Swarupkathi Pouroshava.	1516.05	1516.05	0.00 (0.00)	1516.05	1459.97 96.30%	1459.97 96.30%	0.00 0.00%
21	Project for Extension & Development of Water Supply and Sanitation Management System in Rocky Areas of Different Upazila at Rangamati District Including Sajek Tourist Zone.	1999.00	1999.00	0.00 (0.00)	1999.00	1982.86 99.19%	1982.86 99.19%	0.00 0.00%

২০০৩

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2025-26

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2026

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2025-2026 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2026 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
22	Safe Water Supply and Sanitation Project in Manoharganj and Laksam Upazila of Cumilla District.	1629.80	1629.80	0.00 (0.00)	1629.80	1625.49 99.74%	1625.49 99.74%	0.00 0.00%
23	Expansion and Development Project in Safe Water Supply, Dranage and Wast Management in Kuakata, Municiplity of patuakhali.	1303.00	1303.00	0.00 0.00	1303.00	400.64 30.75%	400.64 30.75%	0.00 0.00%
24	Urban Water Supply and Sanitation in 23 Pourashavas Project in Bangladesh (GoB-IDB)	4500.00	1500.00	3000.00 (0.00)	2001.12	265.58 5.90%	84.29 5.62%	181.29 6.04%
25	Emergency Assistance Project for Water Supply and Sanitation at Ukhia and Teknaf upazila in Cox's Bazar District	19279.50	5393.93	13885.57 (11560.76)	17993.76	17993.76 93.33%	4693.94 87.02%	13299.82 95.78%
26	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project (EMCRP)	12557.00	67.00	12490.00 (12490.00)	12557.00	12374.03 98.54%	24.33 36.31%	12349.70 98.88%
27	30 Pourashava Water Supply and Sanitation Project (GoB-WB-AIIB)	35600.00	4100.00	31500.00 (31500.00)	35600.00	28734.99 80.72%	3205.25 78.18%	25529.74 81.05%
28	Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development Project	61390.00	300.00	61090.00 (61090.00)	51632.63	51485.24 83.87%	69.29 23.10%	51415.95 84.16%

২০২৬

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2025-26

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2026

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2025-2026 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2026 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
29	Inclusive and Integrated Sanitation & Hygiene Project in 10 priority Towns in Bangladesh	13000.00	2664.00	10336.00 (466.00)	12212.45	11937.64 91.83%	1783.46 66.95%	10154.18 98.24%
30	Bangladesh City Inclusive Sanitation Project in 25 Towns (GOB-AIIB)	2000.00	100.00	1900.00 (1900.00)	1445.13	1501.80 75.09%	59.16 59.16%	1442.64 75.93%
31	Flood Reconstruction Emergen Assistance Project for Water Supply and Sanitation (GoB-ADB)	11828.00	1978.00	9850.00 (9850.00)	11828.00	11530.22 97.48%	1874.99 94.79%	9655.23 98.02%
32	Chittogram Hill Tracts Inclusive and Resilient Urban Water Supply and Sanitation Project	18900.00	3900.00	15000.00 (14750.00)	18803.20	18765.67 99.29%	3791.39 97.22%	14974.28 99.83%

[Signature]

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2025-26

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2026

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2025-2026 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2026 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
33	Climate Resilient Sustainable Water Supply, Sanitation and Hygiene Project in Bangladesh	5900.00	300.00	5600.00 (0.00)	5900.00	5761.58 97.65%	161.58 53.86%	5600.00 100.00%
34	Host and Rohingya Enhancement of Lives Project (HELP) (DPHE Part)	15150.00	150.00	15000.00 15000.00	15150.00	14614.15 96.46%	71.04 47.36%	14543.11 96.95%
35	Rural Sanitation Project	3256.00	3256.00	0.00 0.00	3256.00	3005.19 92.30%	3005.19 92.30%	0.00 0.00%
36	Integrated Services and Livelihood for Displaced Rohingya People and Host Communities Improvement Project.	3000.00	500.00	2500.00 2500.00	2207.50	2207.50 73.58%	0.00 0.00%	2207.50 88.30%
Sub Total :		374251.48	192099.91	182151.57 (161106.76)	357632.14	334708.04 89.43%	173354.61 90.24%	161353.44 88.58%
b) Technical Assistance Programme :								
37	WASH Sector Strengthening and Sanitation Market System (SanMarkS) Development Project in Bangladesh	7276.00	948.00	6328.00 (0.00)	4681.00	3738.31 51.38%	5.31 0.56%	3733.00 58.99%
38	Technical Assistance Project for Groundwater Investigation in Cox's Bazar (TAPP)	2609.00	3.00	2606.00	2609.00	2606.68	0.68	2606.00
				(0.00)		99.91%	22.67%	100.00%

স্বাক্ষর

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of
included Project of the year 2025-26

IMED: 05/2003
Monthly progress Report

Reporting Period: June 2026

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No	Name of the Project	Allocation for the year 2025-2026 (RADP)			Taka released	Expenditure up to June 2026 & % of allocation		
		Total	Taka	Project Aid (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
39	The Project for Improvement of Comprehensive Management Capacity of DPHE on Water Supply (Phase 2)	1194.00	164.00	1030.00 (0.00)	1153.00	1085.21 90.89%	55.21 33.66%	1030.00 100.00%
Sub Total :		11079.00	1115.00	9964.00 (0.00)	8443.00	7430.20 67.07%	61.20 5.49%	7369.00 73.96%
c) Sub-sector: Water Supply & Sanitation								
40	Char Development and Settlement Project-4 (CDSP-IV) (DPHE Part)	58.53	58.53	0.00 (0.00)	13.62	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
Sub Total :		58.53	58.53	0.00 (0.00)	13.62	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00 0.00%
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
Sub Total :								
Grand Total :		385389.01	193273.44	192115.57 (161106.76)	366088.76 94.99%	342138.24 88.78%	173415.81 89.73%	168722.44 87.82%

ইসমত নূর-এ-জাহান
৮/৭/২০২৬
(ইসমত নূর-এ-জাহান)
প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

(এহতেশামুল রাসেল খান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জানুয়ারি ১৮ খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৬ খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মিয়া (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৬৩২.৮০	৪৬১.৫৭ (৭২.৯৪%)	৬০.০০	৬০.০০	৪০.০৭ (৬৬.৭৯%)	(৮১.০০%)	৫০১.৬৪ (৭৯.২৭%)	(৯১.০০%)	
জিওবি	৬৩২.৮০	৪৬১.৫৭ (৭২.৯৪%)	৬০.০০	৬০.০০	৪০.০৭ (৬৬.৭৯%)		৫০১.৬৪ (৭৯.২৭%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'১৯খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২০২৬খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মুন্সী মোঃ হাচানুজ্জামান (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	১৭৮.৫৬	১১২.৭১ (৬৩.১২%)	৩৫.০০	৩৫.০০	২১.৬০ (৬১.৭২%)	(৮০.০০%)	১৩৪.৩১ (৭৫.২২%)	(৯২.০০%)	
জিওবি	১৭৮.৫৬	১১২.৭১ (৬৩.১২%)	৩৫.০০	৩৫.০০	২১.৬০ (৬১.৭২%)		১৩৪.৩১ (৭৫.২২%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

হুমত

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জানুয়ারি'২০২৪ - জুন'২৬২৪) (প্রস্তাবিত জানুয়ারি'২০২৪ - জুন'২০২৮)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ হানিফ (কোটি টাকায়)									
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		মন্তব্য
					প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	
মোট	৮৮৫০.৭৪	৫৮৯৭.৩০ (৬৬.৬৩%)	১১৫০.৫৪	১১৫০.৫৪	১১৩৮.৮৩ (৯৮.৯৮%)	(১০০.০০%)	৭০৩৬.১৩ (৭৯.৫০%)	(৮১.৫০%)	
জিওবি	৮৮৫০.৭৪	৫৮৯৭.৩০ (৬৬.৬৩%)	১১৫০.৫৪	১১৫০.৫৪	১১৩৮.৮৩ (৯৮.৯৮%)		৭০৩৬.১৩ (৭৯.৫০%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: কুলাউড়া ও গোলাপগঞ্জ পৌরসভার পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরণ প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জানুয়ারি'২০২৪ - ডিসেম্বর'২২২৪) (প্রস্তাবিত জানুয়ারি'২০২৪ - জুন'২০২৫)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ শেখ সাদী রহমতউল্লাহ (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৬.০৮	২.৩০ (৫.০০%)	০.০১	০.০১	০.০০ (০.০০%)	(০.০০%)	২.৩০ (৫.০০%)	(২২.০০%)	
জিওবি	৪৬.০৮	২.৩০ (৫.০০%)	০.০১	০.০১	০.০০ (০.০০%)		২.৩০ (৫.০০%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: বান্দরবান পৌরসভা এবং বান্দরবান জেলার ৩টি উপজেলা সদরসহ পাশ্ববর্তী এলাকাসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'২০খ্রিঃ - জুন'২৬খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব অনুপম দে (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৪.২৫	৩৫.৩০ (৭৯.৭৭%)	৭.২১	৬.০৮	৬.০৮ (৮৪.২৬%)	(১০০.০০%)	৪১.৩৭ (৯৩.৫০%)	(১০০.০০%)	
জিওবি	৪৪.২৫	৩৫.৩০ (৭৯.৭৭%)	৭.২১	৬.০৮	৬.০৮ (৮৪.২৬%)		৪১.৩৭ (৯৩.৫০%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: টাঙ্গাইল পৌরসভায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জানুয়ারি'২০২১-ডিসেম্বর'২০২৭)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ রাইসুল ইসলাম (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৯.০২	১.৩৩ (২.৭১%)	১৬.৬০	১৪.২৫	৭.৬২ (৪৫.৮৮%)	(৪৬.৫২%)	৮.৯৪ (১৮.২৪%)	(২০.০০%)	
জিওবি	৪৯.০২	১.৩৩ (২.৭১%)	১৬.৬০	১৪.২৫	৭.৬২ (৪৫.৮৮%)		৮.৯৪ (১৮.২৪%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

ইমতি

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	ঠাকুরগাঁও পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প								
মেয়াদ কাল:	(অক্টোবর'২০২১-জুন'২০২৫)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ								
									(কোটি টাকায়)
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৯.৯৯	৪১.৭২ (৮৩.৪৫%)	০.০১	০.০০	০.০০ (০.০০%)	(০.০০%)	৪১.৭২ (৮৩.৪৫%)	(৯৫.০০%)	
জিওবি	৪৯.৯৯	৪১.৭২ (৮৩.৪৫%)	০.০১	০.০০	০.০০ (০.০০%)		৪১.৭২ (৮৩.৪৫%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম:	রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প								
মেয়াদ কাল:	(অক্টোবর'২১খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২০২৫)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব পঙ্কজ কুমার সাহা								
									(কোটি টাকায়)
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্কৃত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৪.৩৫	২৮.৯০ (৬৫.১৭%)	১২.২৮	১২.২৮	১১.৮৩ (৯৬.৩৩%)	(৯৬.৩৩%)	৪০.৭৩ (৯১.৮৫%)	(৯৮.০৬%)	
জিওবি	৪৪.৩৫	২৮.৯০ (৬৫.১৭%)	১২.২৮	১২.২৮	১১.৮৩ (৯৬.৩৩%)		৪০.৭৩ (৯১.৮৫%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভা এবং শিবচর উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৬)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব সরদার শামসুল ইসলাম (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৫.১৪	৩২.৩৫ (৭১.৬৬%)	৯.৫০	৯.৪৯	৯.৪৯ (৯৯.৮৮%)	(১০০.০০%)	৪১.৮৪ (৯২.৬৮%)	(৯৪.০০%)	
জিওবি	৪৫.১৪	৩২.৩৫ (৭১.৬৬%)	৯.৫০	৯.৪৯	৯.৪৯ (৯৯.৮৮%)		৪১.৮৪ (৯২.৬৮%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: খুলনা জেলার পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ-জুন'২৫খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ মঈনুল হাসান (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৩৪.৮০	৩১.২৮ (৮৯.৯০%)	০.০১	০.০০	০.০০ (০.০০%)	(১০০.০০%)	৩১.২৮ (৮৯.৯০%)	(১০০.০০%)	
জিওবি	৩৪.৮০	৩১.২৮ (৮৯.৯০%)	০.০১	০.০০	০.০০ (০.০০%)		৩১.২৮ (৮৯.৯০%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

হাসান

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ, মদন ও খালিয়াজুরী উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জানুয়ারি'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ নায়েব আলী খান। (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	২১.৮২	১৭.৫১ (৮০.২৩%)	৩.৯৭	৩.৯৬	৩.৬৪ (৯১.৬৪%)	(১০০.০০%)	২১.১৫ (৯৬.৯১%)	(১০০.০০%)	
জিওবি	২১.৮২	১৭.৫১ (৮০.২৩%)	৩.৯৭	৩.৯৬	৩.৬৪ (৯১.৬৪%)		২১.১৫ (৯৬.৯১%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: নরসিংদী জেলার মনোহরদী পৌরসভা ও উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (এপ্রিল'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ) (প্রস্তাবিত এপ্রিল'২২খ্রিঃ-জুন'২৬)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ রেজওয়ান হোসেন (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৩৬.২০	১১.৯৮ (৩৩.০৯%)	২৪.২২	২৪.২২	২১.৯৩ (৯০.৫৪%)	(১০০.০০%)	৩৩.৯১ (৯৩.৬৭%)	(১০০.০০%)	
জিওবি	৩৬.২০	১১.৯৮ (৩৩.০৯%)	২৪.২২	২৪.২২	২১.৯৩ (৯০.৫৪%)		৩৩.৯১ (৯৩.৬৭%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: উপকূলীয় জেলাসমূহের বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'২২খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৬খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ বাদশাহ মিয়া (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	১০০১.১৯	৭১৭.১০ (৭১.৬২%)	২৪৬.২৬	২৪৬.২৬	১৯৪.৩৮ (৭৮.৯৩%)	(৯০.১৬%)	৯১১.৪৮ (৯১.০৪%)	(৯২.৮৬%)	
জিওবি	১০০১.১৯	৭১৭.১০ (৭১.৬২%)	২৪৬.২৬	২৪৬.২৬	১৯৪.৩৮ (৭৮.৯৩%)		৯১১.৪৮ (৯১.০৪%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (এপ্রিল'২২খ্রিঃ-জুন'২৬খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ ফয়েজ আহমেদ (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্কৃত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৪.৫৬	১৪.৫৮ (৩২.৭২%)	১৯.৭৮	১৮.২০	১৮.২০ (৯২.০১%)	(১০০.০০%)	৩২.৭৮ (৭৩.৫৬%)	(৮০.০০%)	
জিওবি	৪৪.৫৬	১৪.৫৮ (৩২.৭২%)	১৯.৭৮	১৮.২০	১৮.২০ (৯২.০১%)		৩২.৭৮ (৭৩.৫৬%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

ইমতি

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: মাগুরা জেলার সদর উপজেলা ও শ্রীপুর উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'২২খ্রিঃ-জুন'২৬খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব আবু বকর সিদ্দিক (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৩৭.৬৪	২৮.২৩ (৭৫.০০%)	৬.২৪	৫.১২	৩.৮৫ (৬১.৬৪%)	(৮০.০০%)	৩২.০৮ (৮৫.২১%)	(৯৮.২১%)	
জিওবি	৩৭.৬৪	২৮.২৩ (৭৫.০০%)	৬.২৪	৫.১২	৩.৮৫ (৬১.৬৪%)		৩২.০৮ (৮৫.২১%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: মেহেরপুর জেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (আগস্ট'২২খ্রিঃ-জুন'২৬খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ মোসলেহ উদ্দিন (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৩৪.৪৯	২২.৬৭ (৬৫.৭৩%)	১১.৪৪	১১.৪৪	৪.৪৩ (৩৮.৬৯%)	(৯৩.৩৩%)	২৭.১০ (৭৮.৫৬%)	(৯৯.০০%)	
জিওবি	৩৪.৪৯	২২.৬৭ (৬৫.৭৩%)	১১.৪৪	১১.৪৪	৪.৪৩ (৩৮.৬৯%)		২৭.১০ (৭৮.৫৬%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

হুমায়ুন

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	কক্সবাজার জেলায় ঈদগাঁও উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প								
মেয়াদ কাল:	(এপ্রিল'২০২৫-ডিসেম্বর'২৫ খ্রিঃ)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ ইবনে মায়াজ প্রামানিক (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	১৫.৯৫	১১.৬৪ (৭২.৯৬%)	৪.১৬	৩.৯৬	৩.৫২ (৮৪.৭৯%)	(৯৭.০০%)	১৫.১৬ (৯৫.০৫%)	(৯৮.০০%)	
জিওবি	১৫.৯৫	১১.৬৪ (৭২.৯৬%)	৪.১৬	৩.৯৬	৩.৫২ (৮৪.৭৯%)		১৫.১৬ (৯৫.০৫%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'২০২৫-ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ খালেদুজ্জামান (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	২৩.৯৫	১৮.৭৯ (৭৮.৮৬%)	৩.৭০	৩.৭০	৩.৬৯ (৯৯.৭৩%)	(১০০.০০%)	২২.৮৮ (৯৩.৮৭%)	(১০০.০০%)	
জিওবি	২৩.৯৫	১৮.৭৯ (৭৮.৮৬%)	৩.৭০	৩.৭০	৩.৬৯ (৯৯.৭৩%)		২২.৮৮ (৯৩.৮৭%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: শরীয়তপুর পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (এপ্রিল'২০২৪-জুন'২০২৮) (প্রস্তাবিত এপ্রিল'২০-জুন'২০২৮)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ ফজলুল হক (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৪.৫২	১৪.০৩ (৩১.৫০%)	৩.৫০	১.৪৬	১.৪৬ (৪১.৮০%)	(৩৮.৬৭%)	১৫.৪৯ (৩৪.৭৯%)	(৪২.০০%)	
জিওবি	৪৪.৫২	১৪.০৩ (৩১.৫০%)	৩.৫০	১.৪৬	১.৪৬ (৪১.৮০%)		১৫.৪৯ (৩৪.৭৯%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: স্বরূপকাঠি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (সেপ্টেম্বর'২০২৪-জুন'২০২৮)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব এস এম সহিদুল ইসলাম (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৩৮.৯৭	১৪.৭২ (৩৭.৭৭%)	১৫.১৬	১৫.১৬	১৪.৬০ (৯৬.৩০%)	(১০০.০০%)	২৯.৩২ (৭৫.২৩%)	(৮২.০০%)	
জিওবি	৩৮.৯৭	১৪.৭২ (৩৭.৭৭%)	১৫.১৬	১৫.১৬	১৪.৬০ (৯৬.৩০%)		২৯.৩২ (৭৫.২৩%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

ইসলাম

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙামাটি জেলায় বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প								
মেয়াদ কাল:	(অক্টোবর'২৩খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৬খ্রিঃ)								
প্রকল্প পরিচালক:	প্রকৌঃ ফিরোজ আলম চৌধুরী								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৮.২৬	১২.৫৫ (২৬.০১%)	১৯.৯৯	১৯.৯৯	১৯.৮৩ (৯৯.১৯%)	(৯৯.৫০%)	৩২.৩৮ (৬৭.১০%)	(৭৮.৬২%)	
জিওবি	৪৮.২৬	১২.৫৫ (২৬.০১%)	১৯.৯৯	১৯.৯৯	১৯.৮৩ (৯৯.১৯%)		৩২.৩৮ (৬৭.১০%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম:	কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।								
মেয়াদ কাল:	(জানুয়ারি'২৪খ্রিঃ-জুন'২৬খ্রিঃ)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ শফিউল হক (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্কৃত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৩৪.৯৭	১৮.৪০ (৫২.৬১%)	১৬.৩০	১৬.৩০	১৬.২৫ (৯৯.৭৪%)	(১০০.০০%)	৩৪.৬৫ (৯৯.১০%)	(১০০.০০%)	
জিওবি	৩৪.৯৭	১৮.৪০ (৫২.৬১%)	১৬.৩০	১৬.৩০	১৬.২৫ (৯৯.৭৪%)		৩৪.৬৫ (৯৯.১০%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

হুমত

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা পৌরসভায় নিরাপদ পানি সরবরাহ, ডেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।									
মেয়াদ কাল: (জানুয়ারি'২৪খ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৬খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: এস.এম. সহিদুল ইসলাম (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৮.৯৪	০.০১ (০.০২%)	১৩.০৩	১৩.০৩	৪.০১ (৩০.৭৫%)	(৩৫.০০%)	৪.০২ (৮.২১%)	(১৫.০০%)	
জিওবি	৪৮.৯৪	০.০১ (০.০২%)	১৩.০৩	১৩.০৩	৪.০১ (৩০.৭৫%)		৪.০২ (৮.২১%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: বাংলাদেশের ২৩টি পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জুলাই '১৭খ্রিঃ - অক্টোবর '২৫খ্রিঃ) (প্রস্তাবিত জুলাই '১৭খ্রিঃ - জুন '২৮খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৯৯১.৭৩	৫৯৭.৯০ (৬০.২৯%)	৪৫.০০	২০.০১	২.৬৬ (৫.৯০%)	(৭০.০০%)	৬০০.৫৫ (৬০.৫৬%)	(৬৯.৫০%)	
জিওবি	২৯৩.১৭	১২৬.৯৪ (৪৩.৩০%)	১৫.০০	১১.৫০	০.৮৪ (৫.৬২%)		১২৭.৭৮ (৪৩.৫৯%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	৬৯৮.৫৭	৪৭০.৯৬ (৬৭.৪২%)	৩০.০০	৮.৫১	১.৮১ (৬.০৪%)		৪৭২.৭৮ (৬৭.৬৮%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে জরুরী সহায়তা প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'১৮খ্রিঃ - জুন ২৬ খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাদির (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৯৪০.২০	৭৪৭.৪০ (৭৯.৪৯%)	১৯২.৮০	১৭৯.৯৪	১৭৯.৯৪ (৯৩.৩৩%)	(৯৯.০০%)	৯২৭.৩৪ (৯৮.৬৩%)	(৯৯.৯০%)	
জিওবি	২০৪.০৫	১৫০.১১ (৭৩.৫৭%)	৫৩.৯৪	৪৬.৯৪	৪৬.৯৪ (৮৭.০২%)		১৯৭.০৫ (৯৬.৫৭%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	৭৩৬.১৪	৫৯৭.২৯ (৮১.১৪%)	১৩৮.৮৬	১৩৩.০০	১৩৩.০০ (৯৫.৭৮%)		৭৩০.২৮ (৯৯.২০%)		

প্রকল্পের নাম: জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি সেক্টর প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)									
মেয়াদ কাল: (ডিসেম্বর ১৮ খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৫ খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৭৬৯.০৩	৬৩৮.০৬ (৮২.৯৭%)	১২৫.৫৭	১২৫.৫৭	১২৩.৭৪ (৯৮.৫৪%)	(১০০.০০%)	৭৬১.৮০ (৯৯.০৬%)	(১০০.০০%)	
জিওবি	৬.০১	৫.১৪ (৮৫.৫৪%)	০.৬৭	০.৬৭	০.২৪ (৩৬.৩১%)		৫.৩৮ (৮৯.৫৯%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	৭৬৩.০২	৬৩২.৯২ (৮২.৯৫%)	১২৪.৯০	১২৪.৯০	১২৩.৫০ (৯৮.৮৮%)		৭৫৬.৪২ (৯৯.১৪%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প								
মেয়াদ কাল:	(জুলাই '১৯খ্রিঃ - জুন '২৬খ্রিঃ)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব সোহরাব উদ্দিন আহমেদ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্কৃত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	১৫৯৬.০০	১১৮৫.২০ (৭৪.২৬%)	৩৫৬.০০	৩৫৬.০০	২৮৭.৩৫ (৮০.৭২%)	(৯৫.০০%)	১৪৭২.৫৫ (৯২.২৭%)	(৯৮.০০%)	
জিওবি	৭৮.২০	৩৭.১৭ (৪৭.৫৩%)	৪১.০০	৪১.০০	৩২.০৫ (৭৮.১৮%)		৬৯.২২ (৮৮.৫২%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	১৫১৭.৮০	১১৪৮.০৩ (৭৫.৬৪%)	৩১৫.০০	৩১৫.০০	২৫৫.৩০ (৮১.০৫%)		১৪০৩.৩৩ (৯২.৪৬%)		

প্রকল্পের নাম:	মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প									
মেয়াদ কাল:	(জানুয়ারি'২১খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২৫খ্রিঃ) (প্রস্তাবিত জানুয়ারি'২০২১খ্রিঃ - ডিসেম্বর'২০২৬খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্কৃত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬		৭			
মোট	১৮৮২.৫৯	১১১১.৮৫ (৫৯.০৬%)	৬১৩.৯০	৫১৬.৩৩	৫১৪.৮৫ (৮৩.৮৭%)	(৮৫.০০%)	১৬২৬.৭০ (৮৬.৪১%)	(৮৭.০০%)		
জিওবি	৫০.৮৩	৫.৩৯ (১০.৬১%)	৩.০০	২.১৬	০.৬৯ (২৩.১০%)		৬.০৯ (১১.৯৮%)			
প্রকল্প ঋন/অনুদান	১৮৩১.৭৬	১১০৬.৪৬ (৬০.৪০%)	৬১০.৯০	৫১৪.১৭	৫১৪.১৬ (৮৪.১৬%)		১৬২০.৬২ (৮৮.৪৭%)			

হুমায়ুন

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	বাংলাদেশের ১০টি (দশ) অগ্রাধিকার ভিত্তিক শহরে সমন্বিত স্যানিটেশন ও হাইজিন (সমন্বিত কঠিন ও মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) প্রকল্প								
মেয়াদ কাল:	(জানুয়ারি '২২খ্রিঃ - ডিসেম্বর '২৬খ্রিঃ)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব এস,এম, শামীম আহমেদ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৫৯৮.৯৮	২৪.৭২ (৪.১৩%)	১৩০.০০	১২২.১২	১১৯.৩৮ (৯১.৮৩%)	(৯৫.০০%)	১৪৪.১০ (২৪.০৬%)	(৪০.০০%)	
জিওবি	১২৪.১০	৬.১৯ (৪.৯৯%)	২৬.৬৪	১৯.৭৪	১৭.৮৩ (৬৬.৯৫%)		২৪.০৩ (১৯.৩৬%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	৪৭৪.৮৮	১৮.৫৩ (৩.৯০%)	১০৩.৩৬	১০২.৩৮	১০১.৫৪ (৯৮.২৪%)		১২০.০৭ (২৫.২৮%)		

প্রকল্পের নাম:	বাংলাদেশের ২৫টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)								
মেয়াদ কাল:	(অক্টোবর '২২খ্রিঃ - জুন '২৭খ্রিঃ)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মাহমুদ কবীর চৌধুরী (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	২২১০.৭১	১২.৫৯ (০.৫৭%)	২০.০০	১৪.৪৫	১৫.০২ (৭৫.০৯%)	(৮৫.০০%)	২৭.৬১ (১.২৫%)	(১.২০%)	
জিওবি	৩২৮.৪৯	১.১১ (০.৩৪%)	১.০০	১.০০	০.৫৯ (৫৯.১৬%)		১.৭০ (০.৫২%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	১৮৮২.২১	১১.৪৮ (০.৬১%)	১৯.০০	১৩.৪৫	১৪.৪৩ (৭৫.৯৩%)		২৫.৯০ (১.৩৮%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরী সহায়তা প্রকল্প (জিওবি-এডিবি)									
মেয়াদ কাল:	(এপ্রিল'২০শ্রিঃ- ডিসেম্বর'২৬শ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ আরিফ আনোয়ার (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য	
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬		৭			
মোট	৩৪৩.৯১	৩৪.০৫ (৯.৯০%)	১১৮.২৮	১১৮.২৮	১১৫.৩০ (৯৭.৮৮%)	(৯৮.৭২%)	১৪৯.৩৫ (৪৩.৪৩%)	(৬২.৫৩%)		
জিওবি	৫৪.৮৯	৬.২৪ (১১.৩৬%)	১৯.৭৮	১৯.৭৮	১৮.৭৫ (৯৪.৭৯%)		২৪.৯৯ (৪৫.৫২%)			
প্রকল্প ঋন/অনুদান	২৮৯.০২	২৭.৮২ (৯.৬২%)	৯৮.৫০	৯৮.৫০	৯৬.৫৫ (৯৮.০২%)		১২৪.৩৭ (৪৩.০৩%)			

প্রকল্পের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রামে সমন্বিত ও টেকসই পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'২০শ্রিঃ-ডিসেম্বর'২৮শ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ শফিকুল হাসান (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	১১৯৬.২৯	৩৮.২০ (৩.১৯%)	১৮৯.০০	১৮৮.০৩	১৮৭.৬৬ (৯৯.২৯%)	(১০০.০০%)	২২৫.৮৫ (১৮.৮৮%)	(৩৫.০০%)	
জিওবি	১৮৩.৬২	৭.৯১ (৪.৩১%)	৩৯.০০	৩৮.০৬	৩৭.৯১ (৯৭.২২%)		৪৫.৮২ (২৪.৯৫%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	১০১২.৬৭	৩০.২৯ (২.৯৯%)	১৫০.০০	১৪৯.৯৭	১৪৯.৭৪ (৯৯.৮৩%)		১৮০.০৩ (১৭.৭৮%)		

হাসান

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	বাংলাদেশ জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন প্রকল্প									
মেয়াদ কাল:	(এপ্রিল'২৩খ্রিঃ-জুন'২৭খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)		২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
						আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩		৪	৫	৬		৭		
মোট	২৭৪.৪৮	৪২.১৮ (১৫.৩৭%)		৫৯.০০	৫৯.০০	৫৭.৬২ (৯৭.৬৫%)	(১০০.০০%)	৯৯.৮০ (৩৬.৩৬%)	(৩৬.৪৮%)	
জিওবি	৫৩.৫১	১.৫০ (২.৮০%)		৩.০০	৩.০০	১.৬২ (৫৩.৮৬%)		৩.১১ (৫.৮২%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	২২০.৯৭	৪০.৬৮ (১৮.৪১%)		৫৬.০০	৫৬.০০	৫৬.০০ (১০০.০০%)		৯৬.৬৮ (৪৩.৭৫%)		

প্রকল্পের নাম:	রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)								
মেয়াদ কাল:	(জুলাই'২৪খ্রিঃ-জুন'২৮খ্রিঃ)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব নূর আহম্মদ								
									(কোটি টাকায়)
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্কৃত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	১২১৮.১৯	৭.৪৭ (০.৬১%)	১৫১.৫০	১৫১.৫০	১৪৬.১৪ (৯৬.৪৬%)	(৯৯.৫০%)	১৫৩.৬১ (১২.৬১%)	(২৫.৯৫%)	
জিওবি	৮.১৯	০.১২ (১.৪৩%)	১.৫০	১.৫০	০.৭১ (৪৭.৩৬%)		০.৮৩ (১০.১১%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	১২১০.০০	৭.৩৫ (০.৬১%)	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৫.৪৩ (৯৬.৯৫%)		১৫২.৭৮ (১২.৬৩%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম: গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প।									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'২৫খ্রিঃ-জুন'২৮খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: জনাব মোঃ তবিবুর রহমান তালুকদার (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	১৯৮৯.৮২	০.০০ (০.০০%)	৩২.৫৬	৩২.৫৬	৩০.০৫ (৯২.৩০%)	(৯৯.১৯%)	৩০.০৫ (১.৫১%)	(১.৫৫%)	
জিওবি	১৯৮৯.৮২	০.০০ (০.০০%)	৩২.৫৬	৩২.৫৬	৩০.০৫ (৯২.৩০%)		৩০.০৫ (১.৫১%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		

প্রকল্পের নাম: বাস্তবায়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় জনসমাজের সমন্বিত সেবা ও জীবন-জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প।									
মেয়াদ কাল: (জুলাই'২৫খ্রিঃ-জুন'২৮খ্রিঃ)									
প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফিজ। (কোটি টাকায়)									
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৬৫২.৫৫	০.০০ (০.০০%)	৩০.০০	২২.০৮	২২.০৮ (৭৩.৫৮%)	(৭৮.০০%)	২২.০৮ (৩.৩৮%)	(১০.০০%)	
জিওবি	১১২.৭৮	০.০০ (০.০০%)	৫.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		০.০০ (০.০০%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	৫৩৯.৭৭	০.০০ (০.০০%)	২৫.০০	২২.০৮	২২.০৮ (৮৮.৩০%)		২২.০৮ (৮.০৯%)		

ইমস

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	বাংলাদেশে ওয়াশ সেক্টর শক্তিশালীকরণ এবং স্যানিটেশন মার্কেট সিস্টেম (সেনমার্ক) উন্নয়ন প্রকল্প।								
মেয়াদ কাল:	(এপ্রিল'২০২৩-জুন'২০২৭)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	১৫৬.২৫	১৮.৮১ (১২.০৪%)	৭২.৭৬	৪৬.৮১	৩৭.৩৮ (৫১.৩৮%)	(৫৩.০০%)	৫৬.২০ (৩৫.৯৭%)	(৩৮.০০%)	
জিওবি	২৬.২৫	০.০১ (০.০৫%)	৯.৪৮	৯.৪৮	০.০৫ (০.৫৬%)		০.০৭ (০.২৫%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	১৩০.০০	১৮.৮০ (১৪.৪৬%)	৬৩.২৮	৩৭.৩৩	৩৭.৩৩ (৫৮.৯৯%)		৫৬.১৩ (৪৩.১৮%)		

প্রকল্পের নাম:	কক্সবাজারে ভূগর্ভস্থ পানি অনুসন্ধানে কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিএপিপি)								
মেয়াদ কাল:	(অক্টোবর'২০২২-ডিসেম্বর'২০২৬)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশুস্ত	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৪৭.৯৫	০.৭৭ (১.৬১%)	২৬.০৯	২৬.০৯	২৬.০৭ (৯৯.৯১%)	(১০০.০০%)	২৬.৮৪ (৫৫.৯৭%)	(৮৫.০০%)	
জিওবি	৯.৫৯	০.৩৮ (৩.৯৪%)	০.০৩	০.০৩	০.০১ (২২.৬৭%)		০.৩৮ (৪.০১%)		
প্রকল্প ঋন/অনুদান	৩৮.৩৬	০.৩৯ (১.০২%)	২৬.০৬	২৬.০৬	২৬.০৬ (১০০.০০%)		২৬.৪৫ (৬৮.৯৬%)		

স্বাক্ষর

২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রেরণ

প্রকল্পের নাম:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ সংক্রান্ত সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২)								
মেয়াদ কাল:	(ফেব্রুয়ারি'২০২২-জুন'২০২৬)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ আনোয়ার ইউসুফ (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৩২.৮৩	২১.১৭ (৬৪.৪৯%)	১১.৯৪	১১.৫৩	১০.৮৫ (৯০.৮৯%)	(১০০.০০%)	৩২.০২ (৯৭.৫৫%)	(১০০.০০%)	
জিওবি	২.৫৩	১.১৭ (৪৬.২৭%)	১.৬৪	১.২৩	০.৫৫ (৩৩.৬৬%)		১.৭২ (৬৮.১৩%)		
প্রকল্প খন/অনুদান	৩০.৩০	২০.০০ (৬৬.০১%)	১০.৩০	১০.৩০	১০.৩০ (১০০.০০%)		৩০.৩০ (১০০.০০%)		

প্রকল্পের নাম:	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪) অতিরিক্ত অর্থায়ন (ডিপিএইচই অংশ)								
মেয়াদ কাল:	(জানুয়ারি'২০২১-জুন'২০২৬)								
প্রকল্প পরিচালক:	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম খান (কোটি টাকায়)								
	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ	অবশিষ্ট	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়		জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬		৭		
মোট	৩৪.২০	২৮.৯৩ (৮৪.৫৯%)	০.৫৯	০.১৪	০.০০ (০.০০%)	(০.০০%)	২৮.৯৩ (৮৪.৫৯%)	(৯৪.১৮%)	
জিওবি	১০.৯১	৯.১২ (৮৩.৬০%)	০.৫৯	০.১৪	০.০০ (০.০০%)		৯.১২ (৮৩.৬০%)		
প্রকল্প খন/অনুদান	২৩.২৯	১৯.৮১ (৮৫.০৫%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)		১৯.৮১ (০.০০%)		

ইসমত নূর-এ-জাহান
৮/৭/২০২৬

(ইসমত নূর-এ-জাহান)

প্রোগ্রামার (চঃদাঃ)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল, ঢাকা।

০৬/০৭/২০২৬

(এহতেশামুল রাসেল খান)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা)

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।