

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কাল: মার্চ, ২০২৩ খ্রি:**

|     |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম                                                                 | :       | ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (সং-১)।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 |                 |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য                                                            | :       | ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিস্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ নিম্নতর পর্যায়ে কমিয়ে আনা। |           |                 |                 |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)                                                  | :       | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | জিওবি     | ঢাকা ওয়াসা অংশ | প্রকল্প সাহায্য |
|     |                                                                               |         | ৩১৮২৩০.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ১০৩৭৩০.০০ | -               | ২১৪৫০০.০০       |
|     |                                                                               | সংশোধিত | ৩৭৮০০০.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ১৪৪৮০০.০০ |                 | ২৩৩২০০.০০       |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল                                                                 | :       | মূল: এপ্রিল, ২০১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         | ডিসেম্বর, ২০২১  |                 |
|     |                                                                               |         | সংশোধিত: এপ্রিল, ২০১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | ডিসেম্বর, ২০২৩  |                 |
|     |                                                                               |         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         |                 | -               |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়                                                               | :       | মূল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | পিইসি     | একনেক           |                 |
|     |                                                                               |         | অনুমোদিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -         | ২৪.০৫.২০১৬      |                 |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি                                                                | :       | এডিবি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                 |                 |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | :       | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | জিওবি     | প্রকল্প সাহায্য | আমদানী          |
|     |                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | মোট             | টাকাংশ          |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ                                              | :       | ৭৫০০০.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ২৫০০০.০০  | ৫০০০০.০০        | ৩৫০.০০          |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | :       | ৩৮৭৪০.৩২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৯৩৫০.০০   | ২৯৩৯০.৩২        | ০.০০            |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | :       | ৩৬৪২৫.৬০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৭০৩৫.২৮   | ২৯৩৯০.৩২        | ০.০০            |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | :       | ১৪৭১৩০.৮৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৪৩৮০৭.২০  | ১০৩৩২৩.৬৬       | ২৫১৭.৭৭         |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | :       | ১৪০১৭৯.৩২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৩৬৮৪১.৮৯  | ১০৩৩৩৭.৪৩       | ২৫৩১.৫৪         |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)                                                                   | :       | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :         | বাস্তব          | আর্থিক          |
|     |                                                                               |         | প্রকল্প শুরু থেকে                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :         | ৫৯.০০%          | ৪৮.৫৭%          |
|     |                                                                               |         | ক্রমপুঞ্জিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :         | ৬৫.৩০%          | ৩৭.০৮%          |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক                                                               | :       | জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                 |                 |
| ১১. | টেলিফোন নং                                                                    | :       | +৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |                 |

০৭/০৫/২০২৩  
মোঃ ইমরুল কাসেম  
গবেষণা সহকারী  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

৭/৫/২৩  
মোঃ মোকলেছুর রহমান  
গবেষণা কর্মকর্তা  
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

০৭.০৫.২০২৩