

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রকল্প (সং-২)।					
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরের গুলশান, বনানী, বারিধারা, বসুন্ধরা, মহাখালী, ডিওএইচএস, তেজগাঁও, মগবাজার, ইস্কাটন, নিকেতন, কলাবাগান (আংশিক) এবং হাতিরঝিল ও তৎসংলগ্ন এলাকার সৃষ্ট পয়ঃবর্জ্য পরিশোধন করে বালু নদীতে নিক্ষেপন এবং এর মাধ্যমে পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধ। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইনটেক পয়েন্টে শীতলক্ষ্যা নদীর পানির দূষণ কমানোও এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।					
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:		মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			মূল:	৩৩১৭৭৭.০০	১১২৩৭৭.০০	১০০০.০০	২১৮৪০০.০০	
			সংশোধিত-১:	৩৭১২৫৪.০০	১৩৩৬৫৪.০০	১০০০.০০	২৩৬৬০০.০০	
			সংশোধিত-২:	৩৪৮২৪২.০০	১১০৬৪২.০০	১০০০.০০	২৩৬৬০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং		
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং		
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক		
			অনুমোদিত		০৯.০৬.২০১৫	২৫.০৮.০১৫		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	চায়না এক্সিম ব্যাংক					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ		
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	১৮০০০.০০	১৭০০০.০০	০.০০	০.০০	১০০০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪৩৩৬.৩৩	১৪৩৩৬.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৩৩৯৪৬৯.১৫	১০২৮৬৯.৭৩	২৩৬৫৯৯.৪২	০.০০		৪৬০০০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৩৩৬১২৯.৮৬	৯৯৫৩০.৪৪	২৩৬৫৯৯.৪২	০.০০		৪৫৪৫৬.৪৭
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত		:	বাস্তব	আর্থিক	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত		:	১০০%	৭৯.৬৫%	
১০.	উপ-প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মোমতাজুর রহমান					
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৮১৮০১৩৩					


