

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ডিএসআইপি) (সং-১)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা মহানগরীর নির্ধারিত এলাকায় নিরাপদ পয়ঃ সেবা বৃদ্ধি করে ঢাকা ওয়াসার পয়ঃ নিষ্কাশন ব্যাপস্থাপনা সম্প্রসারণ এই প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য। বিদ্যমান পাগলা পয়ঃ শোধনাগারটি উন্নতকরণের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোক এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবে।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			৩৮৫৫৬০.০০	৯৯৯৬০.০০	০.০০	২৮৫৬০০.০০	
		সং-১	৫১৮৭৮৯.০০	১৪৪৭৮৯.০০	০.০০	৩৭৪০০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং	
			সংশোধিত-১:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	এপ্রিল-২০২৮ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	০৩.০১.২০২০	
						সং-১: ১২.০৬.২০২৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৬১০০০.০০	১৩৯০০.০০	৪৭১০০.০০	৪৭১০০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৪৫০.৭২	০.০০	১৪৫০.৭২	১৪৫০.৭২	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.১৫	০.০০	০.১৫	০.১৫	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৯২৫৮.৫২	৪৪৯৫.৫০	৪৪৭৬৩.০২	৪৪৭৬৩.০২	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪৬৫২৪.৩৭	৪৩২৩.৬১	৪২২০০.৭৬	৪২২০০.৭৬	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
					২০.৫৪%	০.০০%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	১০.৩১%	৮.৯৭%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোহাম্মদ সেলিম মিঞা				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০১৭১১৭০৭১৩২				

Sau

Ky

MA