

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	উত্তরা এলাকায় পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প (সং-১)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা জেলার উত্তরা এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			১৩৯৮০০.০০	১৩৯৮০০.০০	০.০০	০.০০	
	সংশোধিত-১	:	১৮৯৭০০.০০	১৮৯৭০০.০০	০.০০	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২১ ইং	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২৫ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত		পিইসি	একনেক	
			মূল		২৮.০১.২০১৯	২৭.০৮.২০১৯	
			সংশোধিত-১		১৮.০১.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৮০৮৩৫.২৮	১৮০৮৩৫.২৮	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৮০৮৩৫.২৮	১৮০৮৩৫.২৮	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব		আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	০০.০০%	০০.০০%	
				:	৪০.০০%	৯৫.৩৩%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব শওকত মাহমুদ				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৮১৯১৪৫৬৫৫				

Signature

Signature

Signature