

ঢাকা ওয়াসা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের

প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মার্চ, ২০২৪ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সার:সংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প				
৮ টি	০২টি	০৬ টি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
			মোট	টাকাংশ			
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি				
ক. এডিপি'তে বরাদ্দ	:	২৯২১২১.০০	১১০৮৫৫.০০	১৮১২৬৬.০০	৭৭৮৭৯.০০	১০১৮.০০	৩০০৪৫.০০
খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩২৬৪৩৫.০০	১৪৯০৯১.০০	১৭৭৩৪৪.০০	৭২৮৩২.০০	০.০০	০.০০
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবযুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবযুক্ত অর্থ	:	১৩৩০৮৫.৯৬	৬০৯৩৯.০০	৭২১৪৬.৯৬	২০০৭৬.৮৫		০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১০১৭৯৮.৫৫	৩৯৮৭০.৯৩	৬১৯২৭.৬২	৯৮৫৭.৫১		৬৬৯৫.৯৯
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৬০৩৮০.৬০	৫৭৯২৬১.৯৪	৭৮১১১৮.৬৬	১৪৭৯৯৬.৯৯		১৩২৪৭৫.৯৯
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)							
	:	লক্ষ্যমাত্রা	:	বাস্তব		আর্থিক	
				৭৫.০০%		৬২.৩৮%	
	:	অগ্রগতি	:	৬১.০১%		৩১.১৮%	

[Signature]
10/05/2024

মোঃ ইমরুল হাসান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

[Signature]
09.05.2024

কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা