

ঢাকা ওয়াসা

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২৫ খ্রি:


প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

সময়কালসীমা/ বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প			
৭ টি	০২ টি	০৫ টি	৭ টি			
চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আশু বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
			মোট	টাকাংশ		
আড়াশির বরাদ্দ	৩১২৪০২.০০	১৪০০০০.০০	১৭২৪০২.০০	৯৪০৫০.০০		০০.০০
আরএডিপিতে বরাদ্দ	১৯৯৪৯৯.০০	৫২৯৩৮.০০	১৪৬৫৬১.০০	৩৪০৮২.০০		০০.০০
চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)						
চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	৯৮০৯৩.১০	২০৭৬৪.৬৬	৭৭৩২৮.৪৪	১৬১৬৯.৩১		০০.০০
চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	৯৫১৪১.০৮	১৭৮০৪.৫৭	৭৭৩৩৬.৫১	১৬১৭৭.৩৮		৭৪৬০.৫৯
আগের মাস থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ত্রৈমাসিক ব্যয়	১২১৭২৫০.৬৮	৫০৩৬০৫.২২	৭১৩৬৪৫.৪৬	১৮৯২৩৬.৩৩		৮০৯৭০.০৯
চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সাময়িক অগ্রগতি (%)			বাস্তব		আর্থিক	
	লক্ষ্যমাত্রা	:	৯২.০০%		৮৩.০১%	
	অগ্রগতি	:	৭৯.২৮%		৪৭.৬৯%	


১/০৭/২৫
মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


১/০৭/২৫
মোঃ ইমরুল হাসান
পরিবেশনা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


২০.০৭.২৫
মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


২০.০৭.২০২৫
কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-প্রধান (পরিকল্পনা) (অঃ দাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা