


**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

প্রতিবেদন কাল : মার্চ, ২০২২ খ্রি:।

|     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                        |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম                                                                 | : | ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |                            |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য                                                            | : | ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াটার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াটার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিস্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ শূন্য পর্যায়ে কমিয়ে আনা। |              |                        |                            |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)                                                  | : | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | জিওবি        | ঢাকা ওয়াসা অংশ        | প্রকল্প সাহায্য            |
|     |                                                                               |   | ৩১৮২৩০.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ১০৩৭৩০.০০    | -                      | ২১৪৫০০.০০                  |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল                                                                 | : | মূল:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | এপ্রিল, ২০১৬ | -                      | ডিসেম্বর, ২০২১             |
|     |                                                                               |   | প্রস্তাবিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | এপ্রিল, ২০১৬ |                        | ডিসেম্বর, ২০২৩             |
|     |                                                                               |   | সংশোধিত:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            |                        | -                          |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়                                                               | : | মূল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | পিইসি                  | একনেক                      |
|     |                                                                               |   | অনুমোদিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | -                      | ২৪.০৫.২০১৬                 |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি                                                                | : | এডিবি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |                            |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | জিওবি        | প্রকল্প সাহায্য<br>মোট | আমদানী<br>শুল্ক ও<br>ভ্যাট |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ                                               | : | ২৭০২১.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ১১০২১.০০     | ১৬০০০.০০               | ১২০৭.০০                    |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | : | ৮২৯১.৭৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ০.০০         | ৮২৯১.৭৪                | ০.০০                       |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | : | ১০০১৯.৫৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ১৫৮৪.৩৫      | ৮৪৩৫.২২                | ১৪৩.৪৮                     |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | : | ৮৯৮১০.২৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ২৩৪৩৬.২০     | ৬৬৩৭৪.০৬               | ২৩৭০.৭৭                    |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | : | ৮৭৫৭২.৭১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ২১০৪১.৪০     | ৬৬৫৩১.৩১               | ২৫২৮.০২                    |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)                                                                   | : | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাদীন মাস পর্যন্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :            | বাস্তব                 | আর্থিক                     |
|     |                                                                               |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :            | ৬৭.৬০%                 | ৩৭.০৮%                     |
|     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :            | ৫৫.২৬%                 | ২৩.১৭%                     |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক                                                               | : | জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |                            |
| ১১. | টেলিফোন নং                                                                    | : | +৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                        |                            |

  
 ২২.০৪.২২  
 সাইফুল ইসলাম  
 গবেষণা সহকারী  
 পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
 ঢাকা ওয়াসা।

