

ঢাকা ওয়াসা

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রি:

প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প				
৮ টি	০২টি	০৬ টি	০৮ টি				
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ		
ক. এডিপিতে বরাদ্দ	:	২৯২১২১.০০	১১০৮৫৫.০০	১৮১২৬৬.০০	৭৭৮৭৯.০০	১০১৮.০০	৩০০৪৫.০০
খ. আরএডিপিতে বরাদ্দ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১১৫৩২৯.৭৫	৫৫৯৩৯.০০	৫৯৩৯০.৭৫	২০০৭৬.৮৫		১৫০০০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৮৬৩৯১.৭০	৪০১২৮.৯৬	৪৬২৬২.৭৪	৬৯৪৮.৮৪		৩২১৬.৫০
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৪৪৯৭৩.৭৫	৫৭৯৫১৯.৯৭	৭৬৫৪৫৩.৭৮	১৪৫০৮৮.৩২		১২৮৯৯৬.৫০
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব		আর্থিক	
		লক্ষ্যমাত্রা	:	৬৭.০০%		৬৬.৪৪%	
		অগ্রগতি	:	৬২.২৫%		২৯.৫৭%	

29.06.2024
কাজী মোঃ ফারুক হোসেন
সহকারী প্রধান (মূল্যায়ন)
পরিকল্পনা মূল্যায়ন ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা