

ঢাকা ওয়াশা


২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি:


প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াশা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প	জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	এডিপি'তে আন্তর্ভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্প				
৭ টি	০২টি	০৫ টি	৬ টি				
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	: মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
			মোট	টাকাংশ			
ক. এডিপি'তে বরাদ্দ	: ৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০		১৭০০০.০	
খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ				০			
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	: ৪৪১০৬.৬৩	১৩৫৮৮.২৫	৩০৫১৮.৩৮	১০০০০.০০		৪২৫০.০০	
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	: ২৭৯৪০.৫৫	২৬১০.৫৭	২৫৩২৯.৯৮	৪৮১১.৬০	০.০০	৪৩৮.৫৩	
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	: ১২৭৮৭৯৭.৬২	৫২৬০৫৩.৪০	৭৫২৭৪৪.২২	২০৪৫০৮.৪২		১০২৭৮৯.৩৭	
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)			বাস্তব		আর্থিক		
	লক্ষ্যমাত্রা	:	৪২.০০%		২৫.৮৬%		
	অগ্রগতি	:	২৮.৮৫%		৮.৯৭%		


২৭/০৯/২৬
সাইফুল ইসলাম
পরিচালক, প্রকল্প কার্যালয়
পরিচালক, পরিচালক, চ মূল্যায়ন বিভাগ
স্বাক্ষর


২৭/০৯/২৬


২২/০৯/২৬