

ঢাকা ওয়াসা

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ


প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াসা।


মন্ত্রণালয়/ বিভাগঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
৭ টি		০২টি		০৫ টি		৬ টি	
ক্র.সং.	বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ		
১.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:					
ক.	এডিপিতে বরাদ্দ	:	৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০০	১৭০০০.০
খ.	আরএডিপিতে বরাদ্দ	:					
২.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	:					
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৬৫০৮১.২৯	২২৬৮১.৫০	১৪২৩৯৯.৭৯	১২১৯৩.১১	৮৫০০.০০
৩.	চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:					
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৪৪৭১১.২৬	৬০৮১.৮৫	১৩৮৬২৯.৪১	৮৪২২.৭৩	০.০০
৪.	প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৩৯৫৫৬৮.৩৩	৫২৯৫২৪.৬৮	৮৬৬০৪৩.৬৫	২০৮১১৯.৫৫	১০২৯৬৬.৫৪
৫.	চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:					
			লক্ষ্যমাত্রা	:	৫০.০০%		৬৪.০২%
			অগ্রগতি	:	৩৭.৬৮%		৪৬.৪৭%

* সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (সং-২) প্রকল্পের আওতায় কম্পোনেন্ট-১,৩.১ এবং ৩.২ এর ঠিকাদার বরাবর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী Advance Payment বাবদ ১০২৮.৯৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ হতে পরিশোধ করা হয়েছে যার কারণে ডিসেম্বর, ২৫ এ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বাস্তব অগ্রগতির চেয়ে বেশি।


২৫/১০/২৬
সাইফুল ইসলাম
গবেষণা সহকারী
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ


২৫/১০/২৬
মোছাঃ দিল গুলরুখ নাহার
গবেষণা কর্মকর্তা (চঃ দাঃ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা


২৫/১০/২৬
মোছাঃ তানিয়া পারভীন
সহকারী প্রধান (পরিবীক্ষণ)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।