

ঢাকা ওয়াশা


২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কালঃ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ


প্রকল্পসমূহের সারঃসংক্ষেপ


বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ওয়াশা।

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মোট অনুমোদিত প্রকল্প		জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প		এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প	
৭ টি		০২ টি		০৫ টি		৬ টি	
১. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		স্ব-অর্থায়ন	আয়দানী শুল্ক ও ভ্যাট
				মোট	টাকাংশ		
ক. এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৩১১৩৭৮.০০	৬৪৪৯২.০০	২৪৬৮৮৬.০০	১২৮৭৭৮.০		১৭০০০.০
খ. আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:				০		
২. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অবমুক্ত অর্থ (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪৪১০৬.৬৩	১৩৫৮৮.২৫	৩০৫১৮.৩৮	১০০০০.০০		৪২৫০.০০
৩. চলতি অর্থবছরে প্রকল্পসমূহের অনুকূলে প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)							
ক. চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	২৭৯৪০.৫৫	২৬১০.৫৭	২৫৩২৯.৯৮	৪৮১১.৬০	০.০০	৪৩৮.৫৩
৪. প্রকল্প শুরু থেকে আলোচ্য মাস পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	১২৭৮৭৯৭.৬২	৫২৬০৫৩.৪০	৭৫২৭৪৪.২২	২০৪৫০৮.৪২		১০২৭৮৯.৩৭
৫. চলতি বছরের আলোচ্য মাস পর্যন্ত সামগ্রিক অগ্রগতি (%)	:	লক্ষ্যমাত্রা	:	বাস্তব		আর্থিক	
				৪২.০০%		২৫.৮৬%	
				অগ্রগতি		৮.৯৭%	

  
২৭/০৯/২৬  
সাইফুল ইসলাম  
পরিচালক  
পরিচালক, পরিচালনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াশা

  
২৭/০৯/২৬

  
২২/০৯/২৬

মোহন হোসেন  
পরিচালক, পরিচালনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াশা

মোহন হোসেন  
পরিচালক, পরিচালনা ও মূল্যায়ন বিভাগ  
ঢাকা ওয়াশা