

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রি:**

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (DESWSP) (সংশোধিত-৩)।					
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিষ্ক ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।					
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:		মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা	প্রকল্প ঋণ	
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০	
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১	
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯	
	সংশোধিত-৩:	১০৯৭৩৫৩.৯৯	৪২১২৬৫.০৯	২১৫৪.৩৪	৬৭৩৯৩৪.৫৬			
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং		
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং		
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং		
			সংশোধিত-৩:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৭ ইং		
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক		
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩ সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২ সং-৩: ১৭.০৮.২০২৫		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট	
					মোট	টাকাংশ		
			ক.	৯৩০০০.০০	৩০০০০.০০	৬০০০০.০০	৩০০০০.০০	০.০০
			খ.	৩৩৯৫৩.৭০	৩৯২৬.৫০	৩০০২৭.২০	২১৯৩.১১	০.০০
			গ.	৩৬৩৬৬.৫২	৩৯১৬.২৭	৩২৪৫০.২৫	৪৬১৬.১৬	০.০০
			৮.ক	৭২৩৬৪৭.৩২	২৪৬১৮৬.৯৩	৪৭৭৪৬০.৩৯	১৪১৯৩৯.৭৩	৮১২১৮.৪৫
৮.খ	৭২১৬৩১.৩৭	২৪৪৩৩৯.২৩	৪৭৭২৯২.১৪	১৪০৬১৬.৫০	৮১০৭৯.৪০			
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক		
			প্রকল্প শুরু থেকে		৫২.২৫%	৪০.৪১%		
			ক্রমপূঞ্জিত		৯০.৪৩%	৬৫.৭৬%		
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ					
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫					

\*\* ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইআইবি দাতা সংস্থার আরপিএ খাতের ৭৭৩.৬৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল। উক্ত ব্যালেন্স থেকে ৫৫১.২৬ লক্ষ টাকা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরপিএ খাতে ব্যয় করা হয়েছে। যার ফলে অবমুক্তির চেয়ে ব্যয় বেশি দেখাচ্ছে।





