

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মার্চ, ২০২৬ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (DWSNIP) (সংশোধিত-২)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিস্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ নিম্নতর পর্যায়ে কমিয়ে আনা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
		মূল:	৩১৮২৩০.০০	১০৩৭৩০.০০	-	২১৪৫০০.০০	
		সংশোধিত-১:	৩৭৮০০০.০০	১৪৪৮০০.০০		২৩৩২০০.০০	
		সংশোধিত-২:	৩৯৮০০০.০১	১১৮৪৫০.০০		২৭৯৫৫০.০১	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	এপ্রিল, ২০১৬	-	ডিসেম্বর, ২০২১	
		সংশোধিত-১:	এপ্রিল, ২০১৬		ডিসেম্বর, ২০২৩		
		সংশোধিত-২:	এপ্রিল, ২০১৬		ডিসেম্বর, ২০২৫		
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
		অনুমোদিত		-	২৪.০৫.২০১৬ সং-১: ০৮.০২.২০২২ সং-২: ০৯.১১.২০২৩		
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৫৮০০০.০০	১০০০০.০০	৪৮০০০.০০	৩০০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৩৭১৯.২৬	০.০০	১৩৭১৯.২৬	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৩৭১৯.২৬	০.০০	১৩৭১৯.২৬	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৩০৯১৬৫.৯৫	৭৯৫৮২.২০	২২৯৫৮৩.৭৫	২৫১৭.৭৭	১৫২৩৬.২৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	৩০৬৬০৯.০১	৭৭০১১.৩৪	২২৯৫৯৭.৬৭	২৫৩১.৫৪	১৩১০৭.১৬
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					৮০.০০%	২৩.৬৫%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত		৯৯.০০%	৭৭.০৪%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াজ উদ্দিন				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫				

Say

[Signature]

[Signature]