

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিঃ**

১.	প্রকল্পের নাম	:	রায়েরবাজার এলাকায় পয়ঃশোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা জেলার রায়েরবাজার, হাজারীবাগ, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, বসিলা, কল্যাণপুর, শ্যামলী, গাবতলী ও তৎসংলগ্ন এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশবান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পয়ঃশোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।				
৩.	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াশা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			১৭৮০০০.০০	১৭৮০০০.০০	০.০০	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০২৩	-	জুন, ২০২৬ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত	পিইসি	একনেক		
			মূল			১২.০৯.২০২৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমাদানী শুরু ও ভ্যাট
			মোট	টাকাংশ			
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত	বাস্তব	আর্থিক		
				০০.০০%	০০.০০%	০.০০%	০.০০%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০১৭০৬৩১১৪৭২				

\* গত ০৬/০২/২০২৫ তারিখে প্রজেক্ট স্ট্রয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভার সমন্বিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক রায়ের বাজার এলাকায় পয়ঃশোধনাগার নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রকল্পটি যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ উক্ত এলাকায় বর্তমানে অনেক বহুতল (৯/১০ তলা) ভবন, পাকা বাড়ীঘর ও দোকানপাট রয়েছে। উক্ত ঘর-বাড়ী মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ডিপিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থের চেয়ে প্রায় ৩/৪ গুন বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে। সর্বোপরি জনসাধারণের অসন্তোষজনক আচরন ও বিরূপ ধারণার ফলে উক্ত এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। আলোচনা শেষে সার্বিক বিবেচনায় জনস্বার্থে প্রকল্পটি চলমান না রাখার বিষয়ে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

*Say*

*৩১/১২/২৫*

*Kamir*