

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২৬ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	উত্তরা এলাকায় পর্যটন শোষণাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প (সংশোধিত-১)।			
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা জেলার উত্তরা এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে পর্যটন শোষণাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।			
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াশা অংশ	প্রকল্প ঋণ
			১৩৯৮০০.০০	১৩৯৮০০.০০	০.০০	০.০০
		সংশোধিত-১	১৮৯৭০০.০০	১৮৯৭০০.০০	০.০০	০.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২১ ইং
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২৬ ইং
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত		পিইসি	একনেক
			মূল		২৮.০১.২০১৯	২৭.০৮.২০১৯
			সংশোধিত-১		১৮.০১.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ
ক.	চলতি অর্থবছরে আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	২৩৮০.০০	২৩৮০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১৬৬৬.৭১	১৬৬৬.৭১	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৮৩২১৫.২৮	১৮৩২১৫.২৮	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৮২৫০১.৯৯	১৮২৫০১.৯৯	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৭০.০০%	২৯.২৪%
				:	৮০.০০%	৯৬.২১%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।			
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৭১০৫০০১২০			

০২/০৭/২৬