

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০২৬ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়াদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (SWTPPP-III) (সংশোধিত-২)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:		মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ
			মূল:	৪৫৯৭৩৬.০৫	১৫১৩৮০.২৫	৩০০০.০০	৩০৫৩৫৫.৮০
			সংশোধিত	৭৫১৮০২.৭৫	২৬২৫২৩.০০	৩০০০.০০	৪৮৬২৮০.০০
			সংশোধিত-২	১৬০১৪৮২.৭২	৪৫৩৬১৭.০১	৩০০০.০০	১১৪৪৮৬৫.৭১
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২০	
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৫	
			সংশোধিত-২:	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৯	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		৩০.০৩.২০১৫ ৩০.১১.২০২০ ১২.০৩.২০২৫	০১.০৯.২০১৫ সং-১: ২৫.১০.২০২১ সং-২: ২৩.০৩.২০২৫	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই. আই. বি, কে. এফ. ডব্লিউ				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুষ্ক ও ভ্যাট
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ	:	১৫৯৮০০.০০	৯০০০.০০	১৫০৮০০.০০	২৬০০০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৬০৫৮.১৩	০.০০	৬০৫৮.১৩	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬০৫৮.১৩	০.০০	৬০৫৮.১৩	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১৪৯৮৩৬.৯১	৩৪১৩০.৭৮	১১৫৭০৬.১৩	২৭১৭৪.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১৪৯৮৩৬.৯১	৩৪১৩০.৭৮	১১৫৭০৬.১৩	২৭১৭৪.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					১২.৪৩%	৩.৭৯%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		২২.৬৪%	৯.৩৬%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১				

Say

গুনকায়

Doal