

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”



ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified

Unique Heights (Level-15 & 16), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217.
Tel:- 55138633-36 (PABX), Fax:- 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: egcb.gov.bd

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইজিসিবি লিঃ এর সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কর্মসম্পাদন পরিকল্পনার ৪র্থ ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই'২০২৩-মার্চ'২০২৪)	৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপ্রিল-জুন'২০২৪)	মোট অর্জন (জুলাই'২০২৩ - জুন'২০২৪)
০১.	[১.১] প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের PPA স্বাক্ষরকরণ।	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	-	২০.০৫.২০২৪	২০.০৫.২০২৪
০২.		[১.১.২] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	৯৭	০৩	১০০
০৩.		[১.১.৩] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	৭২.১৯	২৭.৮১	১০০
০৪.		[১.১.৪] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের 35 MVA Sub-Station এর কমিশনিং সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	৩১.১২.২০২৩	২৪.১২.২০২৩	-	২৪.১২.২০২৩
০৫.		[১.১.৫] সোনাগাজী ৭৫ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের 25 MW এর Testing & Commissioning সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	৩০.১২.২০২৩	৩০.১২.২০২৩	-	৩০.১২.২০২৩
০৬.		[১.১.৬] যৌথ উদ্যোগে সোনাগাজী ১০০ মেঃওঃ সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প-২ এর LOI (Letter of Intent) ইস্যু	তারিখ	তারিখ	৩০.০৪.২০২৪	০৫.১১.২০২৩	-	০৫.১১.২০২৩
০৭.		[১.১.৭] নিজস্ব অর্থায়নে ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য একনেকে প্রস্তাব প্রেরণকরণ।	তারিখ	তারিখ	১৫.০৬.২০২৪	-	১১.০৬.২০২৪	১১.০৬.২০২৪
০৮.	[১.২] কোম্পানির কোয়ালিটি, এনভাইরনমেন্টাল এবং হেলথ-সেফটি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	[১.২.১] কর্পোরেট দপ্তর, সিদ্ধিরগঞ্জ ২x১২০ মেঃওঃ পিপিপি, হরিপুর ৪১২ মেঃওঃ সিসিপিপি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ ৩৩৫ মেঃওঃ সিসিপিপি এর আইএমএস সনদ বলবৎ রাখার জন্য Surveillance Audit সম্পন্নকরণ।	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	১৪.১২.২০২৩	-	১৪.১২.২০২৩
০৯.		[১.২.২] ইজিসিবি লিঃ এর ERP তথ্যাদি বিদ্যুৎ বিভাগের ড্যাশবোর্ডে হালনাগাদকরণ।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০
১০.		[১.২.৩] "Support Services for SAP (ERP & EAM Systems) for EGCB Ltd." সংক্রান্ত দরপত্রের আওতায় SAP ERP এর আধুনিকীকরণ।	তারিখ	তারিখ	০১.০৬.২০২৪	-	২৮.০৫.২০২৪	২৮.০৫.২০২৪
১১.	[১.৩] ক্রয় কার্যক্রমে	[১.৩.১] ই-জিপি টেন্ডারিং সম্পাদিত (উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সকল স্থানীয় টেন্ডার- ১০০ কোটি টাকার নিচে)।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০

০১/০৭/২৪
Md. Shahidul Qudus
Executive Engineer (P&S)
Quality Assurance Department

Ahmed
ব্রাহিম আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (পি এন্ড ডি)
কার্পোরেট অফিস

Mai Gen Mein Uddin (Retd)
Managing Director
Quality Assurance Department

“শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”



ELECTRICITY GENERATION COMPANY OF BANGLADESH LIMITED

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified

Unique Heights (Level-15 & 16), 117, Kazi Nazrul Islam Avenue, Eskaton Garden, Dhaka-1217.
Tel:- 55138633-36 (PABX), Fax:- 880-2-55138637, E-mail: info@egcb.com.bd, Web: egcb.gov.bd

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	লক্ষ্যমাত্রা	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত অর্জন (জুলাই'২০২৩-মার্চ'২০২৪)	৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন (এপ্রিল-জুন'২০২৪)	মোট অর্জন (জুলাই'২০২৩ - জুন'২০২৪)
১২.	স্বচ্ছতা আনয়ন	[১.৩.২] পুনঃদরপত্র সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর থেকে পরবর্তীতে পুনঃদরপত্র আহ্বানের সময়সীমা।	ক্রমপুঞ্জিত	কার্যদিবস	৩০	০১	০১	০২
১৩.		[১.৩.৩] অর্জিত পার্সেন্টেজ অব টেন্ডারস রি-টেন্ডারড।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪.০০	০.৭৯	২.১৭	১.০২
১৪.	[১.৪] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[১.৪.১] কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ।	ক্রমপুঞ্জিত	জনঘন্টা	৬০	৬২.২৫	১৪.১৭	৭৮.৭১
১৫.	[১.৫] KPI নিরাপত্তা সংক্রান্ত	[১.৫.১] KPI নিরাপত্তা সুপারিশ কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকরণ।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০	১০০	১০০	১০০
১৬.	[১.৬] শূন্য পদ পূরণ	[১.৬.১] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপত্র জারী।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৫০	৬০.৭১	৪.৪	৫৪.৫৪
১৭.	[২.১] বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি।	[২.১.১] অর্জিত আভেলিবিলাটি ফ্যাক্টর।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৮৭	৯৪.৭০	৯৮.৪৭	৯৫.৬৪
১৮.		[২.১.২] অর্জিত অক্সিলারী কনজামশন।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪.৩	৩.৯৬	৩.৯০	৩.৯৪
১৯.		[২.১.৩] অর্জিত হিট রেট (নেট)।	ক্রমপুঞ্জিত	কিঃজুঃ/ কিঃওঃ ঘন্টা	৮,৩০০	৭৩০৯.০৬	৮২৭৯.৭৫	৭৫০৮.৮৪
২০.		[২.১.৪] অর্জিত প্লান্ট ফ্যাক্টর।	ক্রমপুঞ্জিত	%	৪০	৬৭.৩৫	৭৬.১৭	৬৯.৩৯
২১.		[২.১.৫] সিদ্ধিরগঞ্জ ২X১২০ মেঃওঃ পিপিপি'র ১ম ইউনিটের মেজর ইন্সপেকশন সম্পাদিত।	তারিখ	তারিখ	১০.০৬.২০২৪	১৪.০৩.২০২৪	-	১৪.০৩.২০২৪
২২.		[২.২] বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সংযোজন।	[২.২.১] বিদ্যুৎ উৎপাদন (সৌর বিদ্যুৎ) ক্ষমতা সংযোজিত।	সমষ্টি	মেগা ওয়াট	৭৫	৭৫	-
২৩.	[৩.১] প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধি।	[৩.১.১] অর্জিত কুইক রেশিও।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.০০:১	১.০৬:১	১.০৯:১	১.০৯:১
২৪.		[৩.১.২] অর্জিত ডেট্ সার্ভিস কভারেজ রেশিও (ডিএসসিআর)।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.১০:১	১.২০:১	১.২৮:১	১.২৮:১
২৫.		[৩.১.৩] ডিএসএল পেমেট টু দি গর্ভনমেট।	ক্রমপুঞ্জিত	%	১০০ (৬৯১ কোটি টাকা)	২০.২৭% (১৪০ কোটি টাকা)	১৩.২৫% (৯১.৫০ কোটি টাকা)	৩৩.৫২% (২৩১.৫৯ কোটি টাকা)
২৬.		[৩.১.৪] অর্জিত কারেন্ট রেশিও।	ক্রমপুঞ্জিত	রেশিও	১.১৫:১	১.১৭:১	১.২০:১	১.২০:১
২৭.		[৩.১.৫] লভ্যাংশ পরিশোধিত।	তারিখ	তারিখ	০৩.০৩.২০২৪	০৮.০২.২০২৪	-	০৮.০২.২০২৪

Shahidul Quddus
Md. Shahidul Quddus
Executive Engineer (P&D)
Electricity Generation Company

Ahmed Siddique
ইব্রাহিম আহমদ সিদ্দিক
প্রধান প্রকৌশলী (পি এন্ড ডি)
কর্পোরেট অফিস
ইউজিসিবি লি: ঢাকা-১২১৭

Maj Gen Moin Uddin (Retd)
Managing Director
Electricity Generation Company of Bangladesh Ltd.