



উপজেলা পরিষদ
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ

www.haluaghat.mymensingh.gov.bd



স্মারক নং-৪৬.৪৫.৬১২৪.০০০.২০.০০৩.২১-১১১০

তারিখ : ১১ আগস্ট, ২০২২ খ্রিঃ।

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-১ শাখার স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.১০১.০১৬.০২৩.২০১৯-৮৭ তারিখ : ২১ নভেম্বর ২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : ---০৫-০৫৮১-

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ সোহেল রানা) ১৪/০৮/২২
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

☎ ০১৭৩৩-৩৭৩৩৪২ (অফিস)
Email: unohaluaghat@mopa.gov.bd

(দৃষ্টি আকর্ষণ : উপ-সচিব (মূল্যায়ন-১)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ০১। জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ।
- ০২। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ময়মনসিংহ।
- ০৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।
- ০৪। অফিস কপি।

জেলার পরিষদের নামঃ হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদ।

জেলার পরিষদের নামঃ হালুয়াঘাট উপজেলা পরিষদ।

(১-২০২২) প্রতিবেদন :

চলমান পাতা-২

 মোঃ সোহেল রাস্মা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
হবিগঞ্জ। ময়মনসিংহ।

১) শাহুয়াই ইউ.পি.তে জৈলাটি পাকা রাস্তা হতে উজ্জল বড়ি রাস্তায় বয়স্কলভ্যার্ট নির্মাণ, ২) পোপীনগর কানিয়ানীকাপা বিলপেগড় জাবালে নুর জামে মসজিদ।	১৫০০০০০.০০	১৪২৫০০০.০০	১৪২৪৩৩৮.০০	২	১০০%	১০০%	৮	০৬.০৮.২২	১৩-০৮-২৪	১৯.০৬.২২	ঐ	৫% নিম্নগর	ই-টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৩) জামিয়া এমদাদিয়া ভাদ্রা বাজার মাদ্রাসার উন্নয়ন, ৪) নৈয়ারিপুড়া জামে মসজিদ এর উন্নয়ন, ৫) সরাবান্ন মাদ্রাসার উন্নয়ন, ৬) কৈলাটি উত্তর পুরাতন জামে মসজিদ এর উন্নয়ন, ৭) আসকি জামকুড়া ব্যাপক মন্ডীর আসবাবপত্র সরবরাহ, ৮) জামগড়া নুর জামে মসজিদের উন্নয়ন, ৯) য়েন্দী মিলন বাজার জামিয়া খুররুম সিদ্দিকীয়া কওমী মহিলা মাদ্রাসার উন্নয়ন, ১০) তিকুরিয়া বায়তুল নূরানী ও হাকিজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন, ১১) নাজরা জামে আপুল কানির জিলানী রহমত আদর্শ কওমী মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন, ১২) ধারা বাজার নির্মাণ শমিক অক্সিডের আসবাবপত্র সরবরাহ, ১৩) হালুয়াখাট বেগাউপাড়া বায়তুল মাদ্রাসা জামে মসজিদ এর উন্নয়ন, ১৪) মোজাখানী মাদানগর জামে মসজিদ উন্নয়ন															

চলমান পাতা-৩





মাহমুদুল হক সায়েম
টোপারমান
উপজেলা পরিষদ
হালুয়াখাট, ময়মনসিংহ।



মোঃ সোহেল রানা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ।

তারিখ	২১ অর্থ বছরে মোট (প্রতিপদ/বিশেষ এবং ৪) বিবরণী আলাদা আলাদা	বাক্যায়িত প্রকল্পে নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এস ডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/সর	প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি (টেন্ডার/সিপিআইসি)	সামান্যত আয়কর ও ভ্যাট কর্তন হয়েছে কি না?	সিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনিকার্যপালন হয়েছে কি না?	মন্তব্য
		প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
		গাবরাখালী গারো পাহাড় পল্টন কোম্পানীর আসবাবপত্র সরবরাহ ও সিলিংকরণ	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	৫	-	১১.০২.২২	২৬.০২.২২	-	সমন্বিত	কেটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		নড়াইল ইউনিয়নের মুজিববর্ষের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ঘরের প্রকল্পের ওয়াল নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	৬	-	০১.০২.২২	০২.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বিলতারা ইউনিয়নের মুজিববর্ষের ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য নির্মিত ঘরের প্রকল্পের ওয়াল নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	৭	-	০১.০২.২২	০২.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		গারো ব্যাপিস্ট কনভেনশন, বাংলাদেশ রাংগাপাড়া বিভাগ বাপাযুক্ত প্রকল্প	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	৮	-	২০.০২.২২	১৫.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		ধারা আদর্শ ডিগ্রি কলেজের আসবাবপত্র সরবরাহ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	৯	-	২০.০২.২২	১৫.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বাঘমার উপরপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১০	-	১৫.০২.২২	১৫.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		ক) পশ্চিম কলিয়ারীতাল্লা শিরিন আক্তার, স্বামী-শাহীন আক্তারের বাড়িতে ১টি নলকূপ স্থাপন খ) পশ্চিম কলিয়ারীতাল্লা আব্দুল লতিফ, পিতা-আব্দুল হামিদ এর বাড়িতে ১টি নলকূপ স্থাপন সান্দ্রাওয়ার মতেন কুপের রংকরণ	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১১	-	২০.০২.২২	১৫.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		হাফিয়াট বাসটামিল মসজিদের উন্নয়ন	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১২	-	০১.০৩.২২	১৫.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		জামিয়া হুজাইনিয়া দারুল উলুম মাক্কাহাইল ও জামিয়া হুজাইনিয়া আদর্শ মহিলা মাদ্রাসার দরজা-জানালা ও প্লাস্টারকরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৩	-	০৬.০৩.২২	১৫.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		জোকাবিরেকোলা রওজাতুল কোরআন মুরানী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৪	-	১৫.০২.২২	১৫.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৫	-	১৫.০২.২২	১৫.০৩.২২	-	সমন্বিত	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

চলমান পাতা-৪

আব্দুল হক সার্বম
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
হাফিয়াট, সুনামগঞ্জ-২।

আব্দুল হক সার্বম
উপজেলা পরিষদ
হাফিয়াট, সুনামগঞ্জ-২।

[illegible]

হিসাব রক্ষক
এলজিইডি
হালুয়াখাট, ময়মনসিংহ।

এলজিহতি
হানুধাঘাট, ময়মনসিংহ।

উপজেলা প্রকৌশলী
হানুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

পপ্ৰণো নিৰ্বাহী অফিসাৰ
হানুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

মোঃ সোহেল রানা
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ।

হানরাঘাট মহানন্দ্রিকস্থায়
মাহনন্দ্রিকস্থায়

১১০

