



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
www.lged.gov.bd



স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.১৩৭.০৮.১৭.২২.৫০৩

তারিখঃ- ২৮/০৭/২০২২ ইং।

প্রাপক : সহকারী সচিব

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ


মূল্যায়ন-১ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়

ঢাকা।

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের আওতায় (এডিপি) এর প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের আওতায় (এডিপি) এর প্রাপ্ত থোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক মোতাবেক পূরণ পূর্বক এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


28.7.22
(৩৩ বঙ্গক)

উপজেলা প্রকৌশলী

ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

ফোন- ০৯৩২২৭৪০৩৯

ই-মেইল : uc. jhainagati@lged.gov.bd
28/7/22

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.

তারিখঃ-

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১। জেলা প্রশাসক, শেরপুর।

২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।

০১। উপজেলা - কিনাইগাতি, জেলা- শেরপুর।

০১। উপজেলা - কিনাইগাতি, জেলা- শেরপুর।

০২। এডিপি থেকে বরাদ্দ/বিশেষ বরাদ্দ/ব্যবহার(২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য) :

২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের মোট ব্যয় (একটি)			প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট একক সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আয়কর অধিকার প্রকল্পের অর্থায়নের অধিকার	কার্যসম্পন্ন অর্থায়ন/ চুক্তির তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কার্য শেষ তারিখ	প্রকল্পের প্রকৃতির নাম	স্টেট	কেন্দ্র পরিচালিত	জাতীয় আয়কর, জাতীয় টাকা কর্তৃক হয়েছে কিনা	পরিষদ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	অন্যান্য
ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প নাম	টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	চুক্তির মূল্য	২০২১-২০২২ অর্থবছরে অর্থ ব্যয়		প্রকল্পের মূল্য	চুক্তির মূল্য										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৮	০৫/০৮/২০২১	২৫.২২	কুরানো পরিবহিত মোকাবেলার অর্থ	৪,৪৪,০০০/-	৪,৪০,৮০০/-	৪,৪০,৮০০/-		১০০%	১০০%		২৭/১২/২১	২৮/১২/২১	০৬/০১/২২	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২৪	১৬/০৮/২০২১	৪.৪৪	উপকরণের আর্থিক ও প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণের শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে বিভিন্ন এবং হাসপাতালের জন্য অসুবিধা সীলিতার পালক অস্ত্র বিচার প্রার্থী স্থানীয় এবং মাঝ ও হ্যাড স্ট্যান্ডার্ডাইজার সরবরাহ।											১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩৪	০২/১১/২০২১	২৫.২২												১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৪৮	২৬/০১/২০২২	২৫.২২												১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৫৮	১১/০৮/২০২১ সর্বমোট =	১৫.১১ ১০৫.০২	(১) জিনাইগাতী উপজেলা গ্রামিণ সম্পদ বিস্তারের মাধ্যমে গ্রামিণ পল্লী কৃষিক্ষেত্র এবং ও ডিগ্রি মিলিত। (২) খোদাই ও গ্রামের অর্থ সঞ্চয় এবং কাজী হতে গ্রাম-গ্রাম গোবিন্দ মন্দির ও সেবাধর্ম পদ্ধতি নির্মাণ। (৩) বন ভাটপড়া গ্রামের গ্রামের কোমর উপস্থিত কাজী হতে আকস্মিক অর্থের কাজী পদ্ধতি গ্রাম সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (৪) বন ভাটপড়া বসুরচর বনজিল হতে ইদগার হতে পদ্ধতি গ্রাম সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (৫) সীলিতপাড় গ্রাম অর্থ কঠোর কাজী গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ। (৬) খোদাই গ্রামের কাজী হতে পদ্ধতি সংশোধন গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ। (৭) খোদাই গ্রামের গ্রামের গ্রামের ইদগার হতে সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (৮) খোদাই গ্রামের কাজী হতে পদ্ধতি সংশোধন গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ। (৯) খোদাই গ্রামের গ্রামের গ্রামের ইদগার হতে সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (১০) খোদাই গ্রামের কাজী হতে পদ্ধতি সংশোধন গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ। (১১) খোদাই গ্রামের গ্রামের গ্রামের ইদগার হতে সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (১২) খোদাই গ্রামের কাজী হতে পদ্ধতি সংশোধন গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ। (১৩) খোদাই গ্রামের গ্রামের গ্রামের ইদগার হতে সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (১৪) খোদাই গ্রামের কাজী হতে পদ্ধতি সংশোধন গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ। (১৫) খোদাই গ্রামের গ্রামের গ্রামের ইদগার হতে সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (১৬) খোদাই গ্রামের কাজী হতে পদ্ধতি সংশোধন গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ। (১৭) খোদাই গ্রামের গ্রামের গ্রামের ইদগার হতে সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (১৮) খোদাই গ্রামের কাজী হতে পদ্ধতি সংশোধন গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ। (১৯) খোদাই গ্রামের গ্রামের গ্রামের ইদগার হতে সন্থি গ্রাম উন্নয়ন। (২০) খোদাই গ্রামের কাজী হতে পদ্ধতি সংশোধন গ্রামের পালসাইজিং নির্মাণ।	৭,০০,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-	৬,৬৫,০০০/-		১০০%	১০০%		১৬/০৮/২২	১৭/০৮/২০২২	১৬/০৮/২০২২	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(১) বনভাটপড়া মোহনাবের কাজী হতে সার্বিকালিনার আয়কর অর্থী হতে এর কাজী পদ্ধতি গ্রামের পালসাইজিং করণ। (২) মোকাদ্দা বস্ত্রপাতার বস্ত্রমন্দির অর্থ আয়কর হতে গ্রামের আয়কর উন্নয়ন। (৩) গ্রামী গ্রামী শিক্ষা কল্যাণ উন্নয়ন। (৪) সুরিগ্রাম বস্ত্রমন্দির গ্রামের বস্ত্রমন্দির অর্থকর হতে নির্মাণ। (৫) মোকাদ্দা পদ্ধতি গ্রামের বস্ত্রমন্দির অর্থকর নির্মাণ। (৬) সার্বিকালিনার (বস্ত্রমন্দির) গ্রামের বস্ত্রমন্দির অর্থকর হতে নির্মাণ নির্মাণ। (৭) জিনাইগাতী গ্রামের গ্রামের গ্রামের (৮) জিনাইগাতী গ্রামের সার্বিকালিনার উন্নয়ন নির্মাণের পদ্ধতি পালসাইজিং নির্মাণ।	৬,০০,০০০/-	৬,০৫,০০০/-	৬,০৫,০০০/-		১০০%	১০০%		১০/০৮/২২	১২/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

২০২১-২০২২ ২১ অর্থ বছরের বোর্ড কার্য (একটি)			স্বল্পতর কার্যক্রম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট একটি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন আয়তি		অর্থায়নের সূচীকরণ সংক্রান্ত বিবরণ	কার্যক্রমের তারিখ/ উত্তর তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকল্পের নাম	বোর্ড	বোর্ড পরিচালক	আবাসনের আবস্থা, জায়গার টাকার কতক হিসেবে কিনা	শিশুদের ২০০৮ প্রতিষ্ঠানের নির্ণায়ক অনুযায়ী	২০০৮ অনুযায়ী নির্ণায়ক অনুযায়ী	২০০৮ অনুযায়ী নির্ণায়ক অনুযায়ী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(১) অতিরিক্ত পুলিশ সূপার বিপদের বাড়ী রাখার আবস্থা করা সম্ভব নয়। (২) উত্তর পাড়ার ও নুরানী-হাফিজুল্লাহ মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৩) পাড়ার ও বিপদের বাড়ী রাখার হাফিজুল্লাহ মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৪) সুপারিশ নুরানী- হাফিজুল্লাহ মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৫) সুপারিশ উসমানিয়া মাদ্রাসা- হাফিজুল্লাহ মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৬) মাদ্রাসা পাড়ার ও টাঙ্গাইলপাড়া কলুর রাখার কতক মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৭) কলুর ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের হাফিজুল্লাহ মাদ্রাসার অনুযায়ী নির্ধারিত। (৮) মাদ্রাসা পাড়ার ও কলুর রাখার কতক মাদ্রাসার (একমুখানা) এর অনুযায়ী/শেখুল নির্ধারিত।	৮,০০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-	৭,৬০,০০০/-		১০০%	১০০%		১২/০৮/২২	১২/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২		৫%	কমপূর্ণ	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১) উত্তর খানসাইল পানক রাস্তা ইটের পটিলে সুপারিশ বাড়ীর কতক রাখার ইচ্ছা অসম্ভব পটিলে/পটিলে ওয়াশিংটন কর্তৃক নির্মিত ট্রাকটি পুনর্নির্মাণ। (২) বাসেলভিটা নুরানী- হাফিজুল্লাহ মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৩) উত্তর পাড়ার ও টাঙ্গাইলপাড়া কলুর রাখার কতক মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৪) মাদ্রাসা নুরানী ও হাফিজুল্লাহ মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৫) কলুর ওয়াশিংটন টাঙ্গাইলপাড়া ও এটির খানসাইল অনুযায়ী নির্ধারিত। (৬) অসম্ভব নয় হলে মোহাম্মদ সফরুর ৪২০০ খি টাইমেসের মাদ্রাসার পাড়ার রাখার কতক ট্রাক নির্ধারিত।	৭,৬০,০০০/-	৭,২২,০০০/-	৭,২২,০০০/-		১০০%	১০০%		১২/০৮/২২	১২/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২		৫%	কমপূর্ণ	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১) পটিলে সোনিয়া সিটি-১১১ হাফিজুল্লাহ নুরানী মাদ্রাসার উন্নয়ন। (২) হাতিবাশা দ্বিভাষী কোরআন নুরানী ও হাফিজুল্লাহ মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৩) হাতিবাশা মাদ্রাসার কলুর বাড়ী আছে মাদ্রাসার অনুযায়ী নির্ধারিত। (৪) হাতিবাশা নতুন আছে মাদ্রাসার অনুযায়ী নির্ধারিত। (৫) হাতিবাশা সফরুর ইমদাদ মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৬) লক্ষ্য ইমদাদ মাদ্রাসার উন্নয়ন।	৫,০০,০০০/-	৫,৬৬,২৫০/-	৫,৬৬,২৫০/-		১০০%	১০০%		১২/০৮/২২	১২/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২		৫%	কমপূর্ণ	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১) মোহাম্মদ সফরুর মাদ্রাসা পাড়ার বাড়ীর বাড়ী হতে আর বাড়ীর বাড়ী পাড়ার বাড়ী ইটের সোনিয়া কলুর। (২) মোহাম্মদ সফরুর বাড়ীর বাড়ী আছে মাদ্রাসার অনুযায়ী নির্ধারিত। (৩) হাতিবাশা পটিলে/পটিলে হতে মাদ্রাসার বাড়ীর বাড়ী পাড়ার বাড়ী ইটের সোনিয়া কলুর। (৪) মোহাম্মদ সফরুর পুত্রের বাড়ীর বাড়ীর উন্নয়ন। (৫) মাদ্রাসা ইউনিয়ন পরিষদ সংস্থা মোহাম্মদ সফরুর মাদ্রাসার উন্নয়ন।	১১,৬০,০০০/-	১০,৬২,৫০০/-	১০,৬২,৫০০/-		১০০%	১০০%		১২/০৮/২২	১২/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২		৫%	কমপূর্ণ	টেকার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

2

[Signature]


২০১১-২০২২ ইং অর্থ বছরের মোট ব্যয় (একটি)			অর্থের ব্যবহারন ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমসি নং কোড	অর্থের প্রয়োগের আয়ত্ততা		অর্থায়নের উদ্দেশ্য প্রকল্পের অর্থায়নের আয়ত্ততা	কার্যক্রমের তারিখ/ চলার তারিখ	কর্ম আরম্ভের তারিখ	কর্ম শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালনা কার্যক্রম	কোড	কর্ম পরিচালনা	কার্যক্রমের আয়ত্ততা কার্যক্রম আয়ত্ততা কার্যক্রম আয়ত্ততা	কার্যক্রমের আয়ত্ততা কার্যক্রম আয়ত্ততা কার্যক্রম আয়ত্ততা	কার্যক্রমের আয়ত্ততা কার্যক্রম আয়ত্ততা কার্যক্রম আয়ত্ততা
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	কার্যক্রম পরিচালনা	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	চলার মূল্য	৩০শে জুন/২০১৯ তারিখের অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(১) মাগুরা কৃষিপ্রদর্শন ক্ষেত্রের পশ্চিম পার্শ্বের জাহাঙ্গীর কলেজ নির্মাণ। (২) মাগুরা জেলায় মেমোরি কলেজ হতে সহস্র কম খোজাফ্রায়ে বহুমানের বাড়ির প্রকল্প পালনসমিতি নির্মাণ। (৩) পানবা জেলায় কোকিল কলমী হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও এডমিনিস্ট্রেশন উন্নয়ন।	২,০০,০০০/-	২,২২,৫০০/-	২,২২,৫০০/-		১০০%	১০০%		১০/০৫/২২	১২/০৫/২০২২	১২/০৫/২০২২	১৫%	১৬%	১৭%	১৮%	১৯%	২০%
			১। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ২। বাতিয়াপাড়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ৩। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ৪। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ৫। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ৬। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ৭। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ৮। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ৯। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১০। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১১। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১২। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১৩। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১৪। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১৫। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১৬। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১৭। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১৮। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ১৯। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। ২০। জাহাঙ্গীর নগর বাদশু মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন।	৬,০০,০০০/-	৬,৭০,০০০/-	৬,৭০,০০০/-		১০০%	১০০%		১০/০৫/২০২২	১২/০৫/২০২২	১২/০৫/২০২২	১৫%	১৬%	১৭%	১৮%	১৯%	২০%
			(১) বনগাঁও নদী পাড়া অর্থায়নের কাজের পশ্চিমপার্শ্বের জাহাঙ্গীর কলেজ নির্মাণ। (২) বনগাঁও নদী পাড়া অর্থায়নের (সাবেক মেমোরি) এর কাজের পশ্চিমপার্শ্বের জাহাঙ্গীর কলেজ পালনসমিতি নির্মাণ। (৩) দুধনই জাহাঙ্গীর মুককনিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৪) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৫) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৬) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৭) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৮) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (৯) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১০) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১১) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১২) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১৩) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১৪) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১৫) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১৬) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১৭) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১৮) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (১৯) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। (২০) বনগাঁও পূর্বপাড়া মুককনিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন।	৮,৭০,০০০/-	৮,৭০,২৫০/-	৮,৭০,২৫০/-		১০০%	১০০%		১০/০৫/২০২২	১২/০৫/২০২২	১২/০৫/২০২২	১৫%	১৬%	১৭%	১৮%	১৯%	২০%
			১) জাহাঙ্গীর নগর- বনগাঁও- কিশোরগঞ্জ- চাট্রা সড়কে কারের জীব মেমোরি। ২) কিশোরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে অর্থায়নের অর্থায়ন নির্মাণ। ৩) কিশোরগঞ্জ উপজেলায় জাহাঙ্গীর ও নলবাড়ী ইউনিয়নে নদী হাতি আরোহণের জন্য টল লাইট নির্মাণ।	৮,৭০,০০০/-	৮,৮৬,৮২৮/-	৮,৮৬,৮২৮/-		১০০%	১০০%		১০/০৫/২০২২	১২/০৫/২০২২	১২/০৫/২০২২	১৫%	১৬%	১৭%	১৮%	১৯%	২০%


২০২১-২০২২ ই অর্থ বছরের মোট পয়সা (প্রতিশ)			প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট একক/বিভাগ কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অনুপাত		অর্থায়নের তালিকা প্রকল্পের অনুপাতের অনুপাত	কর্মসম্পন্ন তারিখ/ চুক্তির তারিখ	কর্ম আরম্ভের তারিখ	কর্ম শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালার নাম	ওয়েব সাইট	কোন পদ্ধতিতে	স্বাক্ষর/স্বাক্ষর কার/কার কর্তৃপক্ষের নাম	নির্বাহীর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী/পালন হয়েছে কিনা	বছর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		৮	৯										
			কিনাইগাতী উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়ন ও গৌরীপুর ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে প্রেস-মেশিন বিতরণ। প্রকল্প সভাপতি: মোঃ মাসিহা বেগম, ইউপি সদস্য, গৌরীপুর।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৭/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার কিনাইগাতী সদর ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে প্রেস-মেশিন বিতরণ। প্রকল্প সভাপতি: মোঃ সুমি বেগম, ইউপি সদস্য, খানপাইল।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৭/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২	১০/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার হাতীবান্দা ইউনিয়ন ও খালিকিলা ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে প্রেস- মেশিন বিতরণ। প্রকল্প সভাপতি: মোঃ চান মিয়া, ইউপি সদস্য, হাতীবান্দা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৭/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২	১০/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার কাংশা নলকুড়া ও কিনাইগাতী ইউনিয়নের গরীব জনসাধারণের মাঝে মাসিকের বি. প্রা. বিতরণ। প্রকল্প সভাপতি: মোঃ শাহী বেগম, উপজেলা মহিলা আইস চেয়ারম্যান, কিনাইগাতী।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৭/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২	১০/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার গৌরীপুর ০৯টি ওয়ার্ডে কৃষকদের মাঝে প্রেস-মেশিন সরবরাহ, প্রকল্প সভাপতি: মোঃ হাবিবুল কবীর, চেয়ারম্যান, গৌরীপুর ইউপি।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৭/০২/২০২২	১০/০২/২০২২	২০/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার কাংশা ইউনিয়নে দক্ষিণ কৃষকদের মাঝে প্রেস-মেশিন সরবরাহ, প্রকল্প সভাপতি: আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল হক, চেয়ারম্যান, কাংশা ইউপি।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৭/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২	১২/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী সদর ইউনিয়নে পরিবারকল্যাণ বুকের খোঁসেনের বাড়ীর নতুন বস্ত্র কলসজাট নির্মাণ প্রকল্প সভাপতি মোঃ শামসুজ্জামান ইউপি সদস্য, কিনাইগাতী সদর।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%		২৭/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২	২৫/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গরীব জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হ্যান্ড টিউব-প্রেস বিতরণ। প্রকল্প সভাপতি: মোঃ কিনা পারভীন, ইউপি সদস্য, কুপুশা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%		০৭/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২	১০/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার হাতীবান্দা ইউনিয়ন ও খালিকিলা ইউনিয়নের গরীব জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হ্যান্ড টিউব-প্রেস বিতরণ। প্রকল্প সভাপতি: সুফিয়া বেগম, ইউপি সদস্য, খালিকিলা।	১,৬৬,৬০০/-	১,৬৬,৬০০/-	১,৬৬,৬০০/-		১০০%	১০০%		০২/০২/২০২২	০৭/০২/২০২২	১০/০২/২০২২			প্রকল্প কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

2

[Signature]

২০২১-২০২২ ইং অর্থ বছরের মোট ব্যয় (একটি)			প্রকল্প কার্যক্রম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এনজিও কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অন্যবিধার চলিমান প্রকল্পের অন্যসংক্রান্ত কোনো	কার্যসম্পন্ন তারিখ/ চলিমান কার্যক্রম	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের প্রতিষ্ঠার তারিখ	কোন পদ্ধতিতে	স্বাধীনভাবে আসকর, জাতীয় সংগঠন সহযোগিতা কোনো	প্রশিক্ষণ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়োগিত পাঠন কোনো	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তি মূল্য	চলি মূল্য	২০২১ জুন/২০২১ তারিখ অর্থ ব্যয়	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			কিনাইগাতী উপজেলার স্বাধীনতা ইন্সটিটিউট ও মহিলাসমাজ ইন্সটিটিউটের গরীব জনসাধারণের মধ্যে শাখার বিঃ শ্রম বিতরণ। প্রকল্প সমাপ্তি- মোঃ শাহিদুল, ইউপি সদস্য, কিনাইগাতী।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%			০৬/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২	১০/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার কাংসা, ধানপাইল, নলকুড়া ও কিনাইগাতী ইন্সটিটিউটের গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিঃ শ্রম বিতরণ। প্রকল্প সমাপ্তি- মোঃ মোজাম্মেল হোসেন চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কিনাইগাতী।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%			০৬/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২	১০/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নলকুড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন ভাড়াহাতির দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শাখার বিঃ শ্রম বিতরণ। প্রকল্প সমাপ্তি- মোঃ মজুমদার, ইউপি চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), নলকুড়া ইউপি।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%			০১/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			স্বাধীনতা ইন্সটিটিউটে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শাখার বিঃ শ্রম বিতরণ। প্রকল্প সমাপ্তি- মোঃ আলী-আকবর, ইউপি চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), কিনাইগাতী ইউপি।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%			০৬/০২/২০২২	১০/০২/২০২২	১১/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ধানপাইল ইউনিয়নে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে শাখার বিঃ শ্রম বিতরণ। প্রকল্প সমাপ্তি- মোঃ শফিকুল ইসলাম, ইউপি চেয়ারম্যান, ধানপাইল ইউপি।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%			০৬/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২	১১/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার বিভিন্ন দিবা প্রতিষ্ঠান ও ক্রমে স্টুডেন্ট বিতরণ। প্রকল্প সমাপ্তি- মোঃ হুমায়ুন আলী, ইউপি সদস্য, কাংসা।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-		১০০%	১০০%			০৬/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী উপজেলার বিভিন্ন ক্রমে প্রকল্প চেয়ার বিতরণ। প্রকল্প সমাপ্তি- মোঃ মুন্সী কোমার, ইউপি সদস্য, চৌধুরীপুর।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%			০২/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কিনাইগাতী পুরাতন জুনি অফিসের মেসারস ও টোকে বেক নির্মাণ। প্রকল্প সমাপ্তি- মোঃ জাকির হাদিশ, ইউপি সদস্য, কিনাইগাতী সদর।	১,৯১,৭০০/-	১,৯১,৭০০/-	১,৯১,৭০০/-		১০০%	১০০%			০১/০২/২০২২	০২/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মহিলাসমাজ ইন্সটিটিউটে গার্মেন্টস ব্যাগের ডাউনবিশ নির্মাণ ও স্থাপন করণ। প্রকল্প সমাপ্তি মোঃ মুন্সী ইসলাম (চেয়ার) ইউপি চেয়ারম্যান, মহিলাসমাজ ইন্সটিটিউট।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%			০৬/০২/২০২২	০৬/০২/২০২২	১৬/০২/২০২২		প্রকল্প কর্মসূচি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


 ২৮/৭/২২
 কিনাইগাতী
 এনজিও
 কিনাইগাতী, শেরপুর।


 ২৮.৭.২২
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এনজিও
 কিনাইগাতী, শেরপুর।

ଅବଧିକାର - 2020-2022

ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

ଅବଧିକାର - 2020-2022

ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

02/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

04/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

06/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

08/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

09/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

10/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

11/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

12/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

13/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

14/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

15/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

16/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

17/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

18/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

19/ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ - 2020-2022

- [illegible]

- 61) 24-11-2019
- 62) 24-11-2019

24-11-2019

- 63) 24-11-2019
- 64) 24-11-2019
- 65) 24-11-2019
- 66) 24-11-2019
- 67) 24-11-2019
- 68) 24-11-2019
- 69) 24-11-2019
- 70) 24-11-2019
- 71) 24-11-2019
- 72) 24-11-2019
- 73) 24-11-2019
- 74) 24-11-2019
- 75) 24-11-2019
- 76) 24-11-2019
- 77) 24-11-2019
- 78) 24-11-2019
- 79) 24-11-2019
- 80) 24-11-2019
- 81) 24-11-2019
- 82) 24-11-2019
- 83) 24-11-2019
- 84) 24-11-2019
- 85) 24-11-2019
- 86) 24-11-2019
- 87) 24-11-2019
- 88) 24-11-2019
- 89) 24-11-2019
- 90) 24-11-2019
- 91) 24-11-2019
- 92) 24-11-2019
- 93) 24-11-2019
- 94) 24-11-2019
- 95) 24-11-2019
- 96) 24-11-2019
- 97) 24-11-2019
- 98) 24-11-2019
- 99) 24-11-2019
- 100) 24-11-2019

24-11-2019

ସମ୍ବେଦନା - 2021-2022

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ବାହାରେ ଜମାଦି-0 ମାତ୍ର

ଅବଶେଷ - 24/03/2022

ପ୍ରମାଣ - ସମ୍ବେଦନା

ମାତ୍ର - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

01) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

02) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

03) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

04) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

05) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

06) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

07) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

08) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

09) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

10) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

11) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

12) ବିଭାଗ - ବିଭାଗ - 6.50 ମାତ୍ର

- वे. ३/११/१८, १९७० - २४, २५ - १

- ০১) মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা এবং মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা।
 ০২) মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা এবং মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা।
 ০৩) মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা এবং মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা।
 ০৪) মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা এবং মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা।
 ০৫) মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা এবং মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা।
 ০৬) মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা এবং মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা।
 ০৭) মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা এবং মাংস খাওয়া বন্ধ রাখা।

ସୂତ୍ରାବଳୀ: ୩୫ - ସମାପ୍ତ

- [illegible]

$\frac{d}{dt} \ln \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right) = - \gamma \frac{P}{\rho_0 c^2}$

- (55) ନିମ୍ନଲିଖିତ କୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ

- [illegible]

