

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
www.jhenaighat.sherpur.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৫.৮৯৩৭.০০২.০৮.০০১.২৫-৫৪২


তারিখ : ২১/০৮/২০২৫ খ্রিঃ

বিষয় : শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত (এডিপি) থোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা
বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.১০১.০১৬.০২৩.১৯-১৭১, তারিখ : ২২/০৭/২০২৫ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলাধীন ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত (এডিপি) থোক বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বার্ষিক প্রতিবেদন -০৫ (পাঁচ) কপি।


(মোঃ আশরাফুল আলম রাসেল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
ফোন-০৯৩২২-৭৪০০১
E-mail: unojhenaighat@mo.gov.bd

সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ (মূল্যায়ন-১ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে :
০১। জেলা প্রশাসক, শেরপুর।
০২। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
০৩। অফিস কপি।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দ অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের “বার্ষিক প্রতিবেদন দাখল”

০১। প্রতিষ্ঠানের নাম: স্থানীয় সরকার প্রাচীন অধিদপ্তর, বিনাইগাতী, নেরপুর।

০২। এডিপি প্রকল্প/বিশেষ প্রকল্পের নাম: পুঁজি প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনঃ

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রকল্পের আওতায় পূর্ণিত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনঃ																					
ক্রমিক (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)		ব্যয়বাহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)									
ক্রমিক	তারিখ	প্রকার টাকার (নাম)	প্রকল্পের নাম	প্রারম্ভিত মূল্য	মুদ্রিত মূল্য	30 জুন 2025 তারিখে অর্থ ব্যয়	সংস্কৃত এডিপি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির প্রকল্পের অর্থ ব্যয়	কর্মসূচীর তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকল্পের নাম	লিডার	কর্ম করা হয়েছে (ডিভার্সিফিকেশন মিনি)	আমদানি, আমদানি কাজ করুন কিনা	নির্দেশনা ২০২৫ অগ্রগতি মিনি	মন্তব্য		
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)												
১	২	৩	(A) Construction of BPS Road from Jhenaidagar Thana Jame Mosque to Khatunpur all Milla Thana under Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur (B) Construction of Tinned Room at Jamuna Khatunpur, District: Sherpur (C) Construction of Boundary Wall of Alhaz Sharifuddin Ahmad Degree College under Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur (D) Repair & Renovation of Jhenaidagar Set St Road under Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur (E) Construction of Boundary Wall at Jhenaidagar Mosque Road Near Hattibhanga GPS Under Mahabubnagar UP, Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur.	1363000	1294850	1294746		100%	100%		27/03/25	01/04/25	28/05/25	আজকালের যদি, নি শক্তি হতে উৎসর্গ উৎসর্গ	নিম্ন	উৎসর্গ	যা	যা			
২	৩	৪	(A) Construction of BPS Road at Dabbar Nohi House - Dabbar, Sherpur District Sherpur (B) Construction of Boundary wall at Near Jhenaidagar GPS Road under Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur (C) Construction of BPS Road from Benigan Khatun, Para Milla GABA Road to have House under Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur (D) Maintenance of Dighirganga Road & Thana West-Parkura Road (Fish Flood Damago Area) under Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur	1120000	1064000	1058328		100%	100%		27/03/25	01/04/25	26/05/25	আজকালের যদি, নি শক্তি হতে উৎসর্গ উৎসর্গ	নিম্ন	উৎসর্গ	যা	যা			
৩	৪	৫	Construction of BPS Road from Mahabub House to Bhat Shop under Dhanbari UP (Para No 07) at Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur. Construction of BPS Road from Dabbar Khatun, Dabbar GPS under Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur Construction of BPS Road from Jhenaidagar Al. Amin Mahabubpur UP to Mahabub House under Jhenaidagar Up (Para No 07) at Jhenaidagar Upazila, District: Sherpur.	1145000	1087750	1086972		100%	100%		27/03/25	01/04/25	29/05/25	আজকালের যদি, নি শক্তি হতে উৎসর্গ উৎসর্গ	নিম্ন	উৎসর্গ	যা	যা			

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিএমিএস বিবরণী)			ব্যয়বায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তথ্য	কার্যাবস্থা র তারিখ	কাজ আবশ্যের তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকল্পের নাম	ব্যাখ্যা (যদি যা)	জামানত, অর্থায়ন, টাকা কর্তন	নিষিদ্ধ ২০০৮ অর্থবছর প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণী
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	উপকরণ নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০ জুন ২০২৫ তারিখ অর্থ ব্যয়	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০					
১	১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০					
			বিনামূলী উপকরণের ধানসিঁপ ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে চেষ্টা বেশি বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		১০/০৪/২৫	১০/০৫/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			বিনামূলী উপকরণের বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানীয় খাদ্যের বিক্রি মাধ্যমে বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		১৫/০৩/২০২৫	১৬/০৪/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			বিনামূলী উপকরণের কাচা ইটসিঁপ দুপুরিয়া গ্রামে বিক্রির মাধ্যমে কাজের গ্রীষ্ম নিবন্ধন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		২০/০৩/২০২৫	২১/০৪/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			বিনামূলী উপকরণের যান্ত্রিক ইউনিয়নের পয়ীর কৃষকদের মাঝে চেষ্টা বেশি বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		১৫/০৪/২৫	১৫/০৫/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			বিনামূলী উপকরণের বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানীয় খাদ্যের বিক্রি মাধ্যমে বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		০১/০৪/২৫	১০/০৫/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			বিনামূলী উপকরণের নতুন ইটসিঁপ খসারাম পরিষদের মাঝে চেষ্টা বেশি বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		০১/০৪/২৫	১০/০৫/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			বিনামূলী উপকরণের মালিকানা ইউনিয়নে ৩ নং ওয়ার্ডে মালিকানা মুদ্রাঙ্গন বাড়ির নিকট কাঠের গ্রীষ্ম নিবন্ধন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		১৫/০৪/২০২৫	২৬/০৪/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			বিনামূলী উপকরণের কাচা ও কাচা ইউনিয়নে খাদ্য ও পানীয় খাদ্যের মাধ্যমে চেষ্টা বেশি বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		০১/০৪/২৫	১৪/০৪/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
			বিনামূলী উপকরণের চাঁচা ইটসিঁপ কল্যাণ পূর্ণপাড়া আশ্রমের বিভিন্ন পূর্ণপাড়া চাঁচা ইটসিঁপের মাধ্যমে বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০			১০০%	১০০%		১৬/০৪/২০২৫	০৫/০৫/২৫	প্রকল্প নাম		প্রকল্প কর্মসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ						
৪র্থ ক্রমিক	২৪/০৫/২০	২৫.৩৭	৪র্থ ক্রমিক ২৪/০৫/২০	১০১৫৬০.০০	১০১৫৬০.০০	১০০০০০.০০			১০০%	১০০%							হ্যাঁ	হ্যাঁ						

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ওগুণ সুবিধাঃ প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকার বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					এডভান্স খাতে মোট আয়-ব্যয়					অগ্রগত অঙ্ক (যদি থাকে)
		প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের সংখ্যা		এডভান্স টেকার ওসিপিপি কভারি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেকার ওসিপিপি/কোটিশ ন কভারি ও মোট টাকা	গভর্নমেন্টের ভের	১ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গভর্নমেন্টের ভের	১ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
১	টেকার, সিআইপি	৩	২০২৪-২৫	৫	এডভান্স টেকার ৬ ওসিপিপি ১৫টি ও মোট ১,০১,০০,৭৪০ টাকা	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
														১০২৫৬০০০	১০২২১০০২	৩৯৬৪৯.০০	৩৪৬৪৯.০০

Signature
২১.৫.২৫
জিলাব সফটওয়্যার
কোঅর্ডিনেটর
বিনাহাতি, নোবঙ্গ।

Signature
২১.৫.২৫
উপজেলা প্রকৌশলী
বিনাহাতি, নোবঙ্গ।

Signature
২১.৫.২৫
উপজেলা প্রকৌশলী
বিনাহাতি, নোবঙ্গ।