

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের “বার্ষিক প্রতিবেদন ছক”

- ১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাহারোল, জেলা- দিনাজপুর।
- ২। এডিপি খোক বরাদ্দ ও রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদনঃ

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার/ পিআইসি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	পিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	আর্থিক	ভৌত	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	১৪.১০.২৪	২১.৪৪																	
২য়	০২.০১.২৫	২১.৪৪																	
৩য়	১০.০৩.২৫	২১.৪৪																	
৪র্থ	২৯.০৫.২৫	২১.৪৪																	
উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা	২১.০৪.২৫	৫০.০০																	
ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা	০৪.০৫.২৫	৫০.০০																	


 ২৫/০৬/২০২৫
 ফিরোজ আহমেদ
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি, কাহারোল
 দিনাজপুর।


 ২৫/০৬/২০২৫
 মোকলেদা খাতুন নীল
 পরিচিতি নং-১৮৪৪
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 কাহারোল, দিনাজপুর।

ক্রমিক	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পরিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/ পিআইসি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	পিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
এডিপি (খোক বরাদ্দ) টেন্ডার																	
০১	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/W01 01. Construction of Toilets and Urinal at Hasua Fokirpara Jame Mosque Under 2 No 02. Construction of Toilets and Urinal at Parbortipur Mahadi Jame Mosque 4no UP,03. Construction of Toilets and Urinal at Baispur Dhampara Jame Mosque 4no UP 04. Construction of Toilets and Urinal at Sundoil Punorvoba Jame Mosque Under 03 05. Construction of Toilets and Urinal at Near Mohamodpur Eadga Filed 03 no. UP 06. Construction of Toilets and Urinal at Esanpur Bodlipara Jame Mosque 6 NO. UP07. Construction of Toilets and Urinal at Saronga Hazipara Jame Mosque 6 NO. UP	১৫২৩৯০০.০২০	১৪৪৭৭০৫	১৪৪৭৭০৫		১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২৯.০৪.২৫	২৬.০৬.২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হয়েছে	
০২	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/W02 01.Construction of HBB Road Nodhabari Ashrayan Project under UP-6 02.Construction of HBB Road to East Sultanpur Eidgah Field under UP-6, 03.Detailed estimate for HBB road from west Saranja Baitul Aman Jame mosque to south Nawgaon Kalim uddin's house under 6 No UP,	১৮৪০৭১৩.৭৩০	১৭৪৮৬৭৭.	১৭৪৮৬৭৭		১০০%	১০০%		২০.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৩	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/W03 01.Construction of Palisading besides NAYABAD MOSQUE POND of three nos. under UP-6, 02.Construction of U-Drain(Size-0.625mx0.600m) & Palisading at Bagdair-Nirmal Pucca Road near Salam's House under UP-4, 03.Cons. of Palisading on the pond of zainul Abedin House in uttar para UP-2, 04. Cons. of Palisa.on the pond of Moheshpur Rashidullah Master in uttar para UP-	১৬৪০০১৮.৭৫০	১৫৫৮০১৭	১৫৫৮০১৭		১০০%	১০০%		২০.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	হয়েছে	

০৪	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/W04 01.Detailed estimate for CC road for the Transportation of Jayananda Girl's High School under 1 No 02.Detailed estimate for CC road from Sundail Hazarat Ali's Chatal to Ataur's house under 3 No 03.Estimate for Floor Casting of Room at Darun Nazat Hifzul Quran Girls Madrasa under UP-5.	১৪৪৪৫৬৯.৩৩০	১৩৭২৩৪০	১৩৭২৩৪০		১০০%	১০০%		২০.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে
০৫	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/W05 01.Repair Works of Class Room (Old Building) at Bulia Bazar college Under UP-4, 02. Repair Works of Class Room Mohommadpur High School Under UP-3, 03.Repair Works of Class Room Under Joynondo Schedule Cast High School UP-1,	২০৮৩৯০১.৬১	১৯৮৯৭০৫	১৯৭৯৭০৬		১০০%	১০০%		২০.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে
এডিপি (উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ) টেন্ডার																
০১	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/W16 Construction of Public Library at Kaharol Upazila, District : Dinajpur.	৫৩,০০,০০০.০০	৫৩০০০০০	৫২৯৯৯৯৯		১০০%	১০০%		১৮.০৬.২৫	১৯.০৬.২৫	২৯.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে
এডিপি (ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ) টেন্ডার																
০১	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/17W (1) Construction of Ojukhana, Toilets and Urinal at Nodhabari Assraon Project Jame Mosque Under (2) Construction of Jame Mosque at Sundorpur Guchagram Under (3) Repair Works of Nurani Talimul Quran Madrasa at Shainagar under (4) Unfinished Community center development work with in the Kaharol Upazila Parishad under (5) Construction of Ojukhana at Baispur Mozadibazar Jame Mosque under 4no Targao Union, Upazila : Kaharol, District : Dinajpur.	২০৮২৩৬৩.৯২০	১৯৭৮২৪৪	১৯৭৮২৪৫		১০০%	১০০%		১৮.০৬.২৫	১৯.০৬.২৫	২৯.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে
০২	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/W18 (1) Supply of High and Low Bench & Ceiling Fan at Rukunpur High School (2) Supply of High and Low Bench & Ceiling Fan at Sadur Bazar High School (3) Renovation work of Shishu Kallan Trust under 3 No Mukundopur Union, (4) Renovation Work of Sadipur High School	১১৭৮৬৮৫.৪২০	১১১৯৭৫০	১১১৯৭৫০		১০০%	১০০%		১৮.০৬.২৫	১৯.০৬.২৫	২৯.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে

১২

	under 2 No Rasulpur Union, (5) Renovation Work of Targao High School, Jogonnathpur High School, Esanpur S.C High School, Mohammadpur High School (6) Renovation work of Tarkanda Girls high School under 2 No Rasulpur Union, (7) Repair Works of Daudpur Junior High School Under UP-5,															
০৩	e-Tender/ADP/DIN/KAH/2024-2025/W19 (1) Construction of HBB Road from Mirzapur Azad Master's house to Baniapara under 2 No Rasulpur Union, Upazila : Kaharol, District : Dinajpur (2) Construction of CC Road from Lokmans shop in Debipur to Madhyapara Mosque under 3 No Mukundapur, Upazila : Kaharol, District : Dinajpur (3) Construction of CC Road from Shah Aloms House to Mozammels house in Bogura Para At Dipnagor under (4) Construction of CC Road from Kushatti Eidgah Maidan intersection on Balia Kaharol road to Wasims house under 2 No Rasulpur Union, (5) Construction of Brick flat soling Road from Ishanpur paved road Pakortola to Malar more under 6 No Ramchandrapur Union,	১৭৯৫০০০.০১০	১৭০৫২৫০	১৭০৫২৫০	১০০%	১০০%		১৮.০৬.২৫	১৯.০৬.২৫	২৯.০৬.২৫			টেন্ডার	হ্যাঁ	অয়েছে	

এডিপি (থোক বরাদ্দ) পিআইসি

০১	৪নং তারগাঁও ইউনিয়নের উপরপুরিহাট রাস্তায় কালভার্ট মেরামত কাজ	১৭১৩৪০	১৭১৩৪০	১৭১৩৪০	১০০%	১০০%		০১.০৬.২৫	০২.০৬.২৫	২৯.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০২	প্রাণীসম্পদ দপ্তরের অধীন ভ্যাক্সিনেশন প্রোগ্রামের ভ্যাক্সিন ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়।	২০০০০০.০০	২০০০০০.	২০০০০০	১০০%	১০০%		২৭.০৪.২৫	২৭.০৪.২৫	২০.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৩	কাহারোল উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন মেরামত	২০০০০০.০০	২০০০০০	২০০০০০	১০০%	১০০%		৩০.০৪.২৫	৩০.০৪.২৫	০১.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	

এডিপি (থোক বরাদ্দ) হতে (০.৫০% আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বিল)

০১	০.৫০% আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বিল	৬৭৮৮০.০০	৬৭৮৮০.০০	৬৭৮৮০.০												
----	-------------------------------------	----------	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

এডিপি (ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দ) আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বিল

০১	আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বিল	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০												
----	-------------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

১২

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের “বার্ষিক প্রতিবেদন ছক”

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ- স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাহারোল, জেলা- দিনাজপুর।

২। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদন:

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (রাজস্ব) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত প্রকল্পের নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/ পিআইসি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	পিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	প্রকল্পের আয়	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
০.০০	২৬৯২৫০৩৩.০০	২৬৯২৫০৩৩.০০												দৈনিক উত্তরবাংলা					

২

ক্রমিক	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থান	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেডার/পিআইসি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কি না	পিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কি না	মন্তব্য
	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২৫ তারিখ পর্যন্ত অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
উপজেলা রাজস্ব তহবিল টেন্ডার																	
০১	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/ KAH/2024-2025/W06 01.Construction of Ojukhana at Kazikahtna Koborestan Etemkhana under 6no. UP.02. Construction of Ojukhana at Sundorbon Lotif Panuapara Jame Mosque under 2 No Rasulpur 03.Construction of Ojukhana at Uthrain Jame Mosque under 4no Targao Union, 04.Construction of Ojukhana at Dhonigram Bogurapara Jame Mosque under 5no Sundorpur Union, 05.Construction of Ojukhana at Gornorpur (Saidur Home) Jame Mosque under 5no Sundorpur Union,	১৭৮৩০৬০.০২০	১৬৯৩৯০৭	১৫৭০৮৮০		১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২৯.০৪.২৫	২৬.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে	
০২	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/ KAH/2024-2025/W07 01.Construction of Ojukhana at Chatoil Hanif Membarpara Jame Mosque under 4no 02.Construction of Ojukhana at Bonra Jame Mosque under 2no Rosulpur Union, 03.Construction of Ojukhana at Raypur Jame Mosque under 6NO Ramchandrapur 04.Renavation work of Ojukhana at (1) Ghasiara Jame Mosque under 1no. Dabor (2) Bhatgaon Madrasha near Moksed House under 05no. Sundarpur (3) Malgram Alamot Member para Mosque under 05 no. Sundarpur (4) Shahebantoly Madrasha 05 no. Sundarpur (5) Dhapikura Old Jame Mosque under 3 NO. Mukondopur Union.	১৮৪৮৫৭২.৪১০	১৭৫৬১৪৩	১০১৬৩৪৪		১০০%	১০০%		১৫.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৫.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৩	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/ KAH/2024-2025/W08 01.Construction of Toilets and Urinal at	২০৫৮৪০০.১৯০	১৯৫৫৪৮০	১৫৪১৮৫০		১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৫.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে	

	Sisirtola Durga Mondir Under 5no UP 02. Construction of Toilets and Urinal at Dohonda Hormuj Memberpara Under 3no 03. Construction of Toilets and Urinal at Mukundopur Brojesshori Shashan 3 no UP 04. Construction of Ojukhana, Toilets and Urinal at Rampur Akhiradanga Jame Mosque Under 03 no. 05. Construction of Ojukhana, Toilets and Urinal at Ghasiara Saprapara Baitulnur Jame Mosque Under 1no Dabor Union 06. Construction of Toilets and Urinal at Pouria Puliapara Jame Mosque Under 3no Mukundopur															
১৬	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/KAH/2024-2025/W09 01. Construction of Brick Flat Soling Road from More of Sirajul's House towards Madrasha at Eshanpur under UP-6, 02. Construction of Brick Flat Soling Road from Dharmaghat towards Deep Tubewell Road at Noyabad under UP-6, 03. Detailed estimate for HBB road from Rasulpur-2 Govt. Primary School to Former Member Yasin Ali house under 2 No Rasulpur Union, 04. Construction of HBB Road towards East Mallikpur Mahazir High School Road under UP-5, 05. Construction work of HBB road Essogram Paca road to Essogram Mosque road 6NO	২০৩৩৪৬৩.৫৩	১৯৩১৭৮৯	১৯২৮৩৪১	১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	
১৭	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/KAH/2024-2025/W10 01. Construction of Palisading work on Khoshalpur Kamarpara road under 2 No UP 02. Construction of Guide Wall at Pond near Panigaon Graveyard under UP-4 NO03. Construction of Palisading work oat Sundoil Hizi Para Jame Mosque under 3 No 04. Construction of Guide Wall in the pond on the side of the road for movement from Chamduari Govt. Primary School to the paved road under 1 No Dabor Union, 05. Construction of Palisading at Two Sides of Road near Dipnagar Mosque & Madrasha under UP-5, 06. Cons. of Palisading at Pond near Club More to Napitpara Road under UP-6, 07. Construction of Guide Wall Near Road Side at Saranja Darul Ulum Kawmiah Hafizia Madrasha Pond under UP-6, 08.	২২১৬৫০৩.৯২০	২১০৫৬৭৭.	২১০৫৬৭৭	১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	

২

	.Construction of Palisading work at Rampur Shahapara at the front of Habibur Prof. under 3 No																
১৮	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/ KAH/2024-2025/W11 01.Construction of CC Road from Hamid's Chatal to Alam Uddin's House Road at Bagpur under UP- 02. Construction of CC Road from Chowrangi Bazar towards Shushil Kali Temple Road at Bagpur 03.Construction of CC Road near Abdur Razzak's House at Noyabad under UP-6, 04.Construction of CC Road from Panigaon Community Clinic to Dr. Abdus Salams House Road 05.Cons. of CC road nearthe house of Sadequl Islam in Jagannathpur village 3 No 06. Construction of CC Road from Khoshalpur Husneara House to khoshalpur Maktob Road at Bagpur under UP-2, Upazila: Kaharol, Dist: Dinajpur	৩৬১৮০৭৬.২৯০	৩৪৩৭১৭২	৩৪৩৭১৭২		১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২২.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	
১৯	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/ KAH/2024-2025/W12 01.Construction of RCC Road at Vendabari Road under UP-6, 02.Construction of drain for Rasulpur Village drainage of cultivated land under 2 No 03.Repair Works of Old Building & Construction of RCC Drain at Kaharol Mohila Degree College 04.Construction of a road Drain (Size :0.600mx0.6250m) next to Md.Mizanur's house in Ghashiara Mouza Ward No 5 Under 1 No Dabor Union, 05.Construction of culvert (Size :0.600mx0.625m) on the north side of Alishan intersection in Jotmukundapur Mouza , Ward No. 7 Under 1 No Dabor Union, 06.Construction of road Drain (Size : 0.600mx0.625m) next to the house of Bonora Diren Masterunder 2 No rasulpur Union, 07.Construction of a Drain (Size :0.600mx0.625m) on the road next to Abhinash's house in Bashudebpur Under 2 No Rasulpur Union,08.Culvert renovation at various places in 3 No Mukundopur Union (a) Culvert renovation adjacent to Tulshipur, (b) Culvert renovation on the west side of Dahanda Azgar Member's house, Â© Culvert renovation in front of Dhipikura Muktar's house, (d) Culvert renovation in Chakprankrishna Kabirajpara Under 3 No 09.	৩২৭৬৬৮৫.৬৯০	৩১১২৮৫০	৩১১২৮৫০		১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২৯.০৪.২৫	২৬.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	

	Cconstruction of a U-Drain (Size :0.600mx0.625m) on the road on the east side of Faizul's house in Maheshpur purbopara Under 2 No Rasulpur Union,															
২০	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/KAH/2024-2025/W13 01.Repair Works of Room for Nurani Ta'limul Quran Kawmiah Hafizia Madrasa, Etimkhana & Lillah Boading at Balarampur under UP-6, 02.Repair Works of Baman Dewra Mosque Verandah under UP-4, 03. Repair Works of South Bagurapara Baitul Nur Jam-E Mosque at Dipnagar UP-5, 04. Repair Works of Sundarpur High School under UP-5, 05.Repair Works of Madrasa near at Sainagar Chairman Para Mosque under UP-5, 06.Replacing the dilapidated doors and windows of Kaharol Darus Salam Qawmi Madrasa under Under 3 No Mukundopur Union, 07. Renovation work of Berakuti Jame Mosque under 3 No Mukundopur Union,	২৩৮৭৯৫২.২০০	২২৬৮৫৫৪	২২৬৪৫৫৪	১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২৯.০৪.২৫	১৯.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে	
২১	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/KAH/2024-2025/W14 01.Construction of Palisading work at Rampur Shahapara at the front of Habibur Prof. under 3 No 02. 12 Repair Works of Dalil Master Para Mosque at Balarampur under UP-6, 03. Renovation of class rooms at Al Iqra Madrasa under 1 No Dabor Union 04. Repair Works of Bottoli Bazar Waktia Jam-E-Mosque under UP-6 05. Renovation of Grill Works at Bagdair High School under UP-4, 06. Repair Works of Baishpur Technical High School Under UP-4, 07. Installation of Solar Street Light at Noyabad Mosque under UP- 6, 08. Construction of Passenger Shade at the front of Joynanda Degree College Dabor 09.Supply of High and Low Bench Kaharol High School Under 03 no. Mukindopur	২১৯৫৪২৬.০০০	২০৮৫৬৫৪	২০৮৫৬৫৪	১০০%	১০০%		২২.০৪.২৫	২৯.০৪.২৫	২৬.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে	
২২	e-Tender/ADP REVENUE/DIN/KAH/2024-2025/W15 01. Renovation work of Shishu Kallan Trust at 03 no. Mukundopur UP. 02. Renovation work of Tottho Sheba Room at 04 no. Targaon UP. 03. Construction of Guide Wall behind the Girls High School.	১৬১৮৫২১.০০০	১৫৩৭৫৯৪	১৫৩৭৫৯৪	১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৯.০৪.২৫	২৬.০৬.২৫			টেডার	হ্যাঁ	হয়েছে	

উপজেলা রাজস্ব তহবিল পিআইসি

০১	উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীতে বাদ্যযন্ত্র ক্রয়।	২০০০০০.০০	২০০০০০.	২০০০০০		১০০%	১০০%		০৫.০৫.২৫	০৫.০৫.২৫	২৬.০৫.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০২	৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের বাগপুর আদর্শগ্রাম আশ্রয়ন প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের জন্য ফার্নিচার ও বই সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	২০.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৩	কাহারোল উপজেলাধীন ফাউন্টস ভবন সংস্কার ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য চেয়ার ক্রয়।	২০০০০০.০০	২০০০০০.	২০০০০০		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	১৮.০৫.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৪	বনবিভাগের অবসর কেন্দ্রের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.	২০০০০০.		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	২৭.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৫	১নং ডাবোয় ইউনিয়নের অধীন জয়নন্দ হাট সবজি বাজারের সামনে গোনসোচাগার সংস্কার	২০০০০০.০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	২৭.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৬	৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের অত্র ইউনিয়নে কাজিপাড়া মোড় হতে আনোয়ারের বাড়ী পর্যন্ত সিসি করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	২৭.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৭	কাহারোল উপজেলাধীন পৌরীয়া সরকারপড়া কেন্দ্রীয় ঈদগামাঠ সংস্কার	১০০০০০.০০	১০০০০০	১০০০০০		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	২৭.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৮	৪নং তারগাঁও ইউনিয়নের তারগাঁও ইউনিয়নের গোল ঘর নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%		২৭.০৪.২৫	২৭.০৪.২৫	২৫.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৯	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এলসের ফিল্ম ও রেডিস ভ্যান্ডলিন ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয়।	২০০০০০.০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	০১.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
১০	উপজেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট পুকুরে রাবার ব্যাগ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০	২০০০০০		১০০%	১০০%		০৫.০৫.২৫	০৫.০৫.২৫	২১.০৫.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	
১১	বাগপুর লাইব্রেরী ঘর সংস্কার	১৫০০০০.০০	১৫০০০০	১৫০০০০		১০০%	১০০%		২৪.০৪.২৫	২৪.০৪.২৫	০১.০৬.২৫			পিআইসি	হ্যাঁ	হয়েছে	

উপজেলা রাজস্ব তহবিল আরএফকিউ

০১	কাহারোল ক্রীড়া সংস্থার ভবন বর্ধিত করণ ও সংস্কার	৬৯৯৯০০.০০	৬৯৯৮৭১	৬৯৯৮৭১		১০০%	১০০%		১২.০৩.২৫	১৩.০৩.২৫	২৯.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	
০২	উপজেলা পরিষদের গেট হতে কাহারোল বাজারের ক্যানেল পর্যন্ত অসমাপ্ত ড্রেনটি সমাপ্ত করণ	৬৯৯৭০৭.০০	৬৯৯৫৫৪	৬৯৮০৮১		১০০%	১০০%		২৩.০৪.২৫	২৯.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৩	কাহারোল মহিলা জিমনী কলেজের ১টি ভবনের অসমাপ্ত কাজ করণ, ১নং ডাবোয় ইউনিয়নের কাশিপুর জামে মসজিদের ওজুখানা নির্মাণ, কাজিকাঠনা কবরস্থান এতিমখানা মসজিদের মেঝে সলিং করণ।	৮৩৫৪২৩.০০	৮৩৩৫৮০	৮৩৩৫৮০		১০০%	১০০%		১১.০৬.২৫	১৩.০৬.২৫	২৯.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৪	৩নং মুকুন্দপুর ইউনিয়নের অধীন (ক) কাজিপাড়া মোড় হতে আনোয়ার এর বাড়ী পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ এবং (খ) বেশী স্টেশনের নিকট মোজাহারপুরের বাড়ী হতে আবেদ আলীর বাড়ী পর্যন্ত সিসি সড়ক নির্মাণ।	৭৭৮৭৩৬	৭৩৯৭৯৯	৭৩৯৭৯৯		১০০%	১০০%		১৭.০৪.২৫	২০.০৪.২৫	২৯.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	
০৫	গোড়াউন মেরামত ও নয়াবাদ মসজিদের প্যালাসাইডিং নির্মাণ	৫২৫০০০.০০	৫২৫০০০.০০	৫২৫০০০.০		১০০%	১০০%		১১.০৪.২৫	১৩.০৬.২৫	২৯.০৬.২৫			টেভার	হ্যাঁ	হয়েছে	

উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে (০.৫০% আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বিল)

০১	০.৫০% আনুষঙ্গিক মালামাল ক্রয়ের বিল	৩৩৪৬২৫	৩৩৪৬২৫	৩৩৪৬২৫													
----	-------------------------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

১২

১৩

প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরণ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি না ?)= হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					(এডিপি + উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়ত)+খাতে মোট আয়-ব্যয়					অব্যয়িত অর্থ যদি থাকে তার কারন
				টেভারে কতটি ও কোটেসনে কতটি ও মোট টাকা পরিমাণ	পিআইসি কতটি ও মোট টাকার পরিমাণ	গত বছরের জের	এ বছরের মোট আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের মোট আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)	১০	১১ (৯+১০)	১২	১৩	১৪ (১২+১৩)	১৫	১৬	১৭
১	যোগাযোগ, কোড নং-১		২০২৪-২৫	এডিপি টেভার ৫টি ৮৫৩৩১০০ + এডিপি (উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা) টেভার ৫৩০০০০০ + এডিপি (ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা) টেভার ০৩টি ৫৭১৩৪০ + রাজস্ব থেকে পিআইসি ১১টি ২০৫০০০০	এডিপি থেকে পিআইসি ০৩টি ৫৭১৩৪০ + রাজস্ব থেকে পিআইসি ১১টি ২০৫০০০০	০.০০	২৬৯২৫০৩৩	২৬৯২৫০৩৩	২৬২৮৫৩৭৫	৬৩৯৬৫৮	০.০০	(৮৫৭৬০০০ + ৫৩০০০০০ + ৫০০০০০০) = ১৮৮৭৬০০০.০০	১৮৮৭৬০০০	১৮৮৭৬০০০	২০৯৪	
২	পানীয় জল ও পর্যটনিকান কোড নং-২															
৩	শিক্ষা কোড নং-৩															
৪	ভৌত অবকাঠামো, কোড নং-৪															
৫	স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যাণ কোড নং-৫															

২৫/০৮/২০২৫
কম্পিউটার আইন
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, কাহারোল

২৫/০৮/২০২৫
মৌকলেদা খাতুন মীন
পরিচিতি নং-১৮৪৫৪
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাহারোল, দিনাজপুর।