

উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
কালকিনি, মাদারীপুর
kalkini.madaripur.gov.bd

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

তারিখ: ২১ আশ্বিন ১৪২৯
০৬ অক্টোবর, ২০২২

স্মারক নং: ৪৬.৪১.৫৪৪০.০০০.০০.০৩১.২০২২-৯১


বিষয় : মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলা পরিষদের ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি ও রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের
বার্ষিক প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত ছক মোতাবেক উপজেলা প্রকৌশলীর দাখিলকৃত ২০২১-২২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন
কর্মসূচী (এডিপি) ও উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল (রাজস্ব) অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয়
পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ :
যুগ্ম সচিব (মনিটরিং ও মূল্যায়ন)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।
১। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর।
২। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, মাদারীপুর
৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, কালকিনি, মাদারীপুর।


(পিংকি সাহা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা
উপজেলা পরিষদ
কালকিনি, মাদারীপুর।
মোবাইল নম্বর: ০১৭৩৩৫১৪২৩
email-unokalkini@gmail.com

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট ব্যয় (এডিপি/নিয়োগ) বিবরণী			ব্যয়কারিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়																	
ক্রমিক	তারিখ	টিকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুঠ মূল্য	০০শে জুন ২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়	সামগ্রিক এমটি সি সেভ	কম্পন্ন ব্যয় %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	আর্থিক উচিত %	
১	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৩	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৪	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৫	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৬	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৭	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৮	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৯	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
১০	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
১১	২	০	৪	১৭৫০০০.০০	১৭৪৯৯৯.০০	১৭৪৯৮১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট প্রাপ্য (এটি/বি/সি/সি) বিকল্পী		বাংলাদেশ প্রকল্পের নাম ও অর্থ বার																		
ক্রমিক	তারিখ	প্রকল্পের নাম (নাম টিকাস)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্ত মূল্য	৩০শে জুন ২০২০ তারিখে অর্থ বার	সি/সি/সি এম/সি/সি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অনুপাত %	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	আইডি কোড	
১	২	০		০																
১২			কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রির ২য়-৩য় পর্যায়ের বাস্তবায়ন প্রকল্পের নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৭৩.০০		১০০%	১০০%											
১৩			বনজালপুত্র ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৯৭.০০		১০০%	১০০%											
১৪			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯০.০০		১০০%	১০০%											
১৫			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৭৩.০০		১০০%	১০০%											
১৬			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯০.০০		১০০%	১০০%											
১৭			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯০.০০		১০০%	১০০%											
১৮			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯৭.০০		১০০%	১০০%											
১৯			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৭৩.০০		১০০%	১০০%											
২০			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৭৩.০০		১০০%	১০০%											
২১			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		১০০%	১০০%											
২২			নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে নতুন প্যাকেজ প্রকল্পের অধীনে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯০.০০		১০০%	১০০%											

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট যোগান (এক/সি/নিয়েস) বিবরণী			বাংলাদেশ প্রকল্পের নাম ও অর্থ বার																	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তি মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০শে জুন ২০২০ তারিখে অর্থ বার	সামগ্রিক একটি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি %	জটিল %	আর্থিক তাগিদ %	আর্থিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের তারিখ	কর্তৃপক্ষের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্প পরিচালনা একক নাম	২০১৭ বছর পরিচালনা কর্তৃপক্ষের নাম	২০১৮ বছর পরিচালনা কর্তৃপক্ষের নাম	২০১৯ বছর পরিচালনা কর্তৃপক্ষের নাম	২০২০ বছর পরিচালনা কর্তৃপক্ষের নাম	২০২১ বছর পরিচালনা কর্তৃপক্ষের নাম
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২০			আবিলম্বিত ইউনিয়নের পরিচালনা যোগান বিইসি সকলের পক্ষকর্তৃপক্ষ হতে অর্থিক বাস্তবতা পরিশোধ টাকা (অর্থ-০২)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৭১.০০		১০০%	১০০%							প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	আবিলম্বিত, আর্থিক আইন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হতে			
২৪			রংপুরের ইউনিয়ন আর্থিক থেকে রংপুরের নতুন হাট সড়কের ৪০০তমি টেইনোজ নির্মিতক বেসীকী ট্রাকের প্রাপ্তি (অর্থ-০২)	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০		১০০%	১০০%							আবিলম্বিত, আর্থিক আইন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হতে				
২৫			গোপালপুর ইউনিয়নের পল্লী গ্রামের ফকির মাদ্রাসার বাড়ী হতে বাসনা সরঞ্জামের নতুন বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার লোডিং খাড়া উন্নয়ন।	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৪৯৯৯৮.০০		১০০%	১০০%							প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	আবিলম্বিত, আর্থিক আইন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হতে			
২৬			১। সার্বভৌম ইউনিয়নের ০৫ নং জমার্জ ক্রমিকের গ্রামের আবিলম্বিত ইনশাস বীর, পিতা- মর মোহাম্মদ মীর ২। সার্বভৌম ইউনিয়নের ০১ নং জমার্জ উত্তর জমার্জের গ্রামের মোঃ নিছাম আকন্দ, পিতা- মৃত রাশিদ আকন্দ ৩। সার্বভৌম ইউনিয়নের ০৪ নং জমার্জ ক্রমিকের গ্রামের মোঃ হতন শিকার, পিতা- মাজিদ শিকার ৪। সার্বভৌম ইউনিয়নের ০৩ নং জমার্জের গ্রামের মোঃ মনির মোস্তা, পিতা- মোঃ মরহুম মোস্তা ৫। সার্বভৌম ইউনিয়নের ইন্টার লোডিং খাড়া উন্নয়ন।	১২০০০০.০০	১২০০০০.০০	১১৯৯৯৭.০০		১০০%	১০০%							আবিলম্বিত, আর্থিক আইন পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হতে				

Handwritten signature

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাংলায়িত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০শে জুন ২০২০ তারিখ অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট একটি বি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা	কর্মসম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নাম	১৬	১৭	১৮	১৯	
						আর্থিক %	ভৌত %										
১	উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন উন্নয়ন এর আওতাধীন মনসুরা বিজলি নং-২০২১-২০২২/০৪ইং এর কাজ অগ্রগতির তথ্যসহ ব্যয়।	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০		১০০%	১০০%										
২	পূর্ব এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পের পূর্ব আঞ্চলিক মন্ত্রণালয় টিনসেড জন বর্ধিতকরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৬৬.০০		১০০%	১০০%										
৩	গোপালপুর ইউনিয়নের হাড়া হতে নর্দী বাড়ি পর্যন্ত হাড়া ইউনিয়ন গোল্ডি এলাকা উন্নয়ন।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৯৯.০০		১০০%	১০০%										
৪	বাগিচা ইউনিয়নের বাঁধে মনসুরা বেইলি স্ট্রীজ হাইওয়ে মুসুরা মনসুরার বাঁধ পর্যন্ত হাড়া ইউনিয়ন এলাকা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৭৩.০০		১০০%	১০০%										
৫	১) জাতিসংঘী আঞ্চলিক বাঁধ পর্যন্ত জাতিসংঘী আঞ্চলিক রাস্তা বিদ্যমান পর্যন্ত হাড়া ইউনিয়ন এলাকা উন্নয়ন। ২) মনসুরা ইউনিয়নের উত্তর প্রদেশের বাঁধ জাতিসংঘী ইলাসিয়া মন্ত্রণালয় ও এলাকা উন্নয়ন এর সফল খাতিয়া নির্মাণ।	৯০০০০০.০০	৯০০০০০.০০	৮৯৯৯৯৯.০০		১০০%	১০০%										
৬	পূর্ব এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পের এর বাঁধ পর্যন্ত খাতিয়া নির্মাণ কাজ।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৯৯.০০		১০০%	১০০%										
৭	বাঁধাঘাট ইউনিয়নের জাতিসংঘী আঞ্চলিক রাস্তা বিদ্যমান পর্যন্ত হাড়া, ওয়ার ও ট্রেনিং সেন্টার প্রকল্প।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৭৫.০০		১০০%	১০০%										
৮	কালিকান উপজেলায় নির্মাণ প্রকল্প ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল সিস্টেম।	৬০০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৫৭০০০০.০০		১০০%	১০০%										

১১-০৭-২০২২
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
বাংলায়িত প্রকল্প

১১-০৭-২০২২
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
বাংলায়িত প্রকল্প

১৩৭

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে হ্রাসকৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত একক সমূহের বার্ষিক "প্রতিবেদন হক"

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ- কালকিনি উপজেলা পরিষদ
 ২। এডিপি খোক বরাদ্দ/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত এককের নাম ও অর্থ বারঃ-
 ২০২১-২২ অর্থ বছরের মেটা বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিকল্পী

ক্র.সং	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লাক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য		মূল্য		১০০শে ছিন ২০২০ তারিখে অর্থ ব্যয়	সামগ্রিক এমডি সি কোড	অর্থিক আধার	ভৌত আধার	আধিকার আধার	কার্যক্রমের আধার	কাজ আওতায় আধার	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেটা/সব	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে	জানদায়, অর্থকর আওতায় চাকা কর্তন হয়েছে কিনা	বিপণনের ২০০৮ অনুযায়ী সামগ্রিক প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা
				৫	৬	৭	৮													
১	০৫.০৮.২০২১ইং	০	মানসীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় করোনাইড হারিস (কোভিড-১৯) বিস্তার রোধকল্পে সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়।	৩৬২০০০.০০	৩৬২০০০.০০	৩৬২০০০.০০	৩৬২০০০.০০	১০০%		১০০%	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২	১৬.০৮.২০২১ইং	৩৬২	কাজীবকাই ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের দক্ষিন ভাউতলী গ্রামের আঃ আবদুল মিয়াব বাউর মসজিদ হইতে মোকুল বিজ পথিক রাখার হইতে সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%		১০০%	১০০%							একক বাস্তবায়ন ক্রমি	ভাটি ও অর্থকর কর্তন করা হয়েছে	বিপণনের ২০০৮ নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে
৩	০২.১১.২০২১ইং	২০	সার্কেরামপুর ইউনিয়নের উত্তর আভারতর হাজী নবিরুজ্জামান বাজার অভিমুখী রাস্তা হইতে সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%		১০০%	১০০%							একক বাস্তবায়ন ক্রমি	ভাটি ও অর্থকর কর্তন করা হয়েছে	বিপণনের ২০০৮ নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে
৪	২৬.০১.২০২১ইং	২০	কমারিয়া ইউনিয়নের দক্ষিন ছলিশপুর গ্রাম হাজেলানার এর বাউ হইতে আঃ হক হাজেলানার এর বাউ অভিমুখী রাস্তা হইতে সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%		১০০%	১০০%							একক বাস্তবায়ন ক্রমি	ভাটি ও অর্থকর কর্তন করা হয়েছে	বিপণনের ২০০৮ নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে
৫	১৭.০৪.২০২১ইং	২০	কমারিয়া ইউনিয়নের কমারিয়া থেকে মানসী উপজেলা হইতে সোজা হইতে মাজল টোকিনারের বাউ পথিক রাখা হইতে সোলিং দ্বারা উন্নয়ন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%		১০০%	১০০%							একক বাস্তবায়ন ক্রমি	ভাটি ও অর্থকর কর্তন করা হয়েছে	বিপণনের ২০০৮ নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে
৬	১৭.০৫.২০২১ইং	১৭	সার্কেরামপুর ইউনিয়নের দক্ষিন উদ্দিন রাস্তার বাউর দক্ষিন পার্শ্ব রাস্তা নির্মাণ।	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০	১০০%		১০০%	১০০%							একক বাস্তবায়ন ক্রমি	ভাটি ও অর্থকর কর্তন করা হয়েছে	বিপণনের ২০০৮ নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে
৭	০১.০৬.২০২১ইং	২৫	পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, কালকিনি শাখার বাউর কালকিনি সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় এর মাঠ ভাটি ও পুরাতন বিদ্যালয় ভবন বেরান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%		১০০%	১০০%							একক বাস্তবায়ন ক্রমি	ভাটি ও অর্থকর কর্তন করা হয়েছে	বিপণনের ২০০৮ নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে

১৩

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০শে জুন ২০২০ তারিখে অব বার	সামগ্রিক এমটিসি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন আর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি	অর্থিক তৈতি
১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৩
৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৫
৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭	৭
৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯
১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

R

