

ADP

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন

১। উপজেলা পরিষদ : কাউনিয়া।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন :

কিষ্টি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়			সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রোট/দর	কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা হায়েছে কিনা	পিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
				প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তিযোগ্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১ম	২০-০৮-২২	১৬.৯৭	সারাই ইউনিয়নে উপদয়নারায়ন মাছহারী ফুলে পিছনে নতুন রাস্তায় ইউজেন নির্মাণ। প্রতিবেদীদের মাঝে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%	-	-	১৬-০৮-২৩	১৮-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২য়	১০-১১-২২	১৬.৯৭	ইউনিয়নের বিভিন্ন ফুল, কলেজ এবং বিভিন্ন সংগঠনে ফুটবল ও জার্সি বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%	-	-	১১-০৮-২৩	১৩-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৩য়	২৯-০১-২৩	১৬.৭৭	শহীদবাগ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেস সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%	-	-	০৯-০৫-২৩	১১-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৪র্থ	১৬-৮-২৩	১৬.৭৭	বালাপাড়া ইউনিয়নে হলদীবাড়ী অজকা মন্দির গামী রাস্তায় মন্দিরের পূর্ব পাশে ইউজেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%	-	-	১৩-০৮-২৩	২৮-৫-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			বালাপাড়া ইউনিয়নের প্রতিবেদীদের মাঝে হইল টেমার সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%	-	-	১৬-০৫-২৩	২০-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			টেপামধুর ইউনিয়নে বিশ্বনাথ মৌজার চিরার মিল হইতে বুড়িরহাট বাজার চেয়ারম্যানের বাড়ীর সামনে রাস্তায় ইউজেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%	-	-	১৩-০৮-২৩	১৮-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			টেপামধুর ইউনিয়নে রাজিব মৌজার লাল মসজিদ হইতে রাজিব ফুল যাওয়ার পাকার রাস্তার পাশে	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%	-	-	১৩-০৮-২৩	২০-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে	হ্যাঁ	হ্যাঁ

২২

R

MD

CSE

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়							সংশ্লিষ্ট SDG কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অন্যবিকার তালিকায় প্রকল্পের অন্যস্থানের তারিখ	কার্যাবসের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রোট/ দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেভার/ সিপিপি/সি) কমিটি	জামানত, আরকর, ভাট্টের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	ভৌত (%)												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
			উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সংগঠনে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২	১০০%	১০০%	-	-	-	১৮-০৪-২৩	১১-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			কাউনিয়া উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খেলার ফুটবল ও ক্রিকেট সামগ্রী	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২	১০০%	১০০%	-	-	-	০৯-০৪-২৩	১২-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
		দরপত্র	কাউনিয়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্যানিটোরী ন্যাপকিন বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২	১০০%	১০০%	-	-	-	০৯-০৪-২৩	১২-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	প্যাকেজ-১		হারাগাছ ইউনিয়নে জাহিরের বাড়ীর পার্শ্ব পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ, ২) হারাগাছ ইউনিয়নে হাবির দোকানের পূর্ব পার্শ্ব পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৬৯৯০০০.০০	৬৬৪০৫০.০০	০০'০১০৪৯৯৯	১০০%	১০০%	-	-	১১-০৫-২৩	১১-০৫-২৩	২০-০৬-২৩				টেভার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
	প্যাকেজ-২	দরপত্র	১) বালাপাড়া ইউনিয়নে সাহাবাজ মোজার ওয়াহেদ মাষ্টারের বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব দোলাপ পানি নিষ্কাশনের জন্য অবশিষ্ট ড্রেন নির্মাণ, ২) কাউনিয়া থানার পূর্ব কলেজগামী অবশিষ্ট রাস্তার আরসিসি করণ এবং ৩) কাউনিয়া মডেল মসজিদ হইতে রেল স্টেশনগামী রাস্তায় এসপির বাড়ীর পার্শ্ব দিয়ে ইউড্রেন নির্মাণ ও আরসিসি রোড করণ।	১১৯১৭৬৩.০০	১১৩২১৭৪.৮৫	০০'৪৮৯২৯৯৯	১০০%	১০০%	-	-	১৬-০৫-২৩	১৭-০৫-২৩	২০-০৬-২৩					হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০২

A

১৬

২০

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										সংশ্লিষ্ট SDG কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নের তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ		কার্যদেশের তারিখ		কাজ আরম্ভের তারিখ		কাজ শেষ হওয়ার তারিখ		প্রকাশিত পত্রিকার নাম		রেট/ দর		কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিপি)		জ্ঞানভ, অয়কব, ভাটের টাকা		পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা				
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)		ভৌত (%)		অর্থায়নের তারিখ		কার্যদেশের তারিখ		কাজ আরম্ভের তারিখ		কাজ শেষ হওয়ার তারিখ		প্রকাশিত পত্রিকার নাম		রেট/ দর		কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিপি)		জ্ঞানভ, অয়কব, ভাটের টাকা		পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	The jai jai Din/The New Nation & দ্বিগুণ করা																	
			১) বালাপাড়া আশ্রয়ন এর পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ। হারাগাছ ইউনিয়নে হাবির দোকানের পূর্ব পার্শ্বে পুকুর পাড়ে গাইড ওয়াল নির্মাণ, ২) হারাগাছ ইউনিয়নে মাছুমের বাড়ী থেকে মানাষ নদী পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য স্রাব সহ ড্রেন নির্মাণ।	৮৪০০০০০.০০	৭৯৮০০০.০০	০০'৫৫'৫০'৫০	৮	১০০%	১০০%	-	১১-০৫-২৩	১১-০৫-২৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭																		
		দরপত্র																																		
		প্যাকেজ-৩																																		
		দরপত্র																																		
		প্যাকেজ-৪																																		
		দরপত্র																																		
		দরপত্র																																		

২৫

২৬

২৭

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সংশ্লিষ্ট SDG কোর্ড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ		কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (উভয়/সিপিপি/সি) কিনা	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কতগুণ করা হয়েছে কিনা	সিপিআর/২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট SDG কোর্ড	আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
	প্যাকেজ-৫	দরপত্র	১)টেপামধুপুর রাজিব ডাইলবাড়ী এলাকায় জনসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ২) টেপামধুপুর ইউনিয়নে রাজিব হাজীটারী গ্রামে জনসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ৩) টেপামধুপুর ইউনিয়নে রাজিব লাল মসজিদের পাশে জনসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। ৪) বালাপাড়া ইউনিয়নের চর দুখারা এলাকায় জনসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। ৫) হ্যাঙ্গাছ ইউনিয়নে নাজিরদহ বাকুয়াটারী মকবুল হোসেনের বাড়ীর পার্শ্বে জনসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ৬) টেপামধুপুর ইউনিয়নে জিগাবাড়ী এলাকায় ডাঃ এর মোড় ইমরানের বাড়ীর পার্শ্বে জনসাধারণের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ। ৭) গরীব অসহা মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।, ৮) গরীব অসহায় মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে বাই সাইকেল বিতরণ।	৯৩৮০০০.০০	৮৯১১০০.০০	০০'০০'৫৫.৫৫		১০০%	১০০%		১৬-৫-২৩	১৭-৫-২০২৩	১৬-৬-২৩				টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ককডিনিয়া ডায়বোটিক্স সমিতির গরীব ও অসহায় মানুষের ডায়বোটিক পরীক্ষার জন্য দুইটি Semi-Auto Biochemistry Analyzer.	২২২০০০.০০	২২২০০০.০০	০০'৫৫'৫৫.৫৫		১০০%	১০০%		১৬-৫-২৩					(R ² Q)	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

২০

২১


২২

২৩

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এজিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেপ্তার তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	মোট দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ডাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			হারাগাছ ইউনিয়নের সাহেব বাজার জয়বাংলা ১৬০০মিঃ ইউড্রেন নির্মাণ।	২৪২৭৯৯.০০	২৪২৪৪০.০০	০০'৫৯'০০										(RFQ)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			আনুষংগিক	৩৩৯৪০.০০	৩৩৯৩০.০০	০০'০৫'০০		১০০%	১০০%		০৮-০৫-২৩	১৫-০৫-২৩	১৮-৫-২৩				হ্যাঁ	হ্যাঁ
	মোট ব্যয়	০০'০৬	মোট টাকা=	৭২৬৮৫০২.০০	৭০২৯৬৪৪.৮৫	০০'০৮'৫৯												



(মোঃ আসাদুজ্জামান জোমির)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, কাউনিয়া, রংপুর।



(মোঃ মহিদুল হক)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাউনিয়া, রংপুর



(আনোয়ারুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, কাউনিয়া, রংপুর।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপ/বিশেষ) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										সংশ্লিষ্ট SDG কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধিভুক্ত তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিসিপি/সিসিপি)	জামানত	সিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সশ্রুতি প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
উপজেলা উন্নয়ন তহবিল থেকে বরাদ্দ এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন :																								
		১২০.০০	সারাই ইউনিয়নে মদামদন মানবতার বন্ধনে প্রতিমাণা ও হেবজো খানার বাড়িভারী ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০			২৫%	২৫%														
			সারাই ইউনিয়নে ধুমেরকুটি টেপারিকুড়ার পাড়ে মত্স জিবি সমবায় সমিতির ঘর ও টয়লেট সংস্কার।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০			১০০%	১০০%														
			২নং হারাগাছ ইউনিয়নে ৫নং ওয়ার্ডে কুঠির পাড় এলাকায় পুকুরের পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০			২৫%	২৫%														
			হারাগাছ ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গরীব ও অসহায় ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০			১০০%	১০০%														
			৩নং কুর্ণা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাবে খেলার সামগ্রী বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০			১০০%	১০০%														
			৩নং কুর্ণা ইউনিয়নের ধর্মেশ্বর মহেশ্বা বিদ্যালয়ের পুকুরপাড়ে গাইডওয়াল নির্মাণ ও মাঠের গাছ রক্ষার্থে বাড়িভারীওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০			১০০%	১০০%														
			৩নং কুর্ণা ইউনিয়নের হতদরিদ্রদের মাঝে টিউবওয়েল (পাইপসহ) সরবরাহ ও ইউনিয়ন বাস্তু ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ১টি ইসিজি মেশিন সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০			১০০%	১০০%														




২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়						সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডর/ সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ জনাবায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	৮	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
		++	শহীদবাগ ইউনিয়নের গ্রামীণ সড়কে পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%			০৮-৫-২৩	১৮-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			শহীদবাগ ইউনিয়নের হতদরিদ্রদের জন্য বিস্তৃত পানি সরবরাহের লক্ষে টিউবওয়েল স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%			০৮-৫-২৩	০৫-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বালাপাড়া ইউনিয়নে সাহাবাজ থানারোড হইতে শহিদার মাষ্টারের বাড়ীগামী রাস্তায় পুকুরের পূর্ব পার্শ্ব প্যালাসাইজিং করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%			১৩-৮-২৩	২৯-৫-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			টেপামধুপুর ইউনিয়নে সদরাতালুক মৌজার ভায়ারহাট বাজার হতে ছপুর হাজীর বাড়ী যাওয়ার রাস্তার পুকুর	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%			১৩-৮-২৩	১১-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			বালাপাড়া ইউনিয়নে হলদিবাড়ী এলাকায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'৬৫৫৫৫৫৯		১০০%	১০০%			১৩-৩-২২	১৩-৬-২২			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			প্রাণনাথ নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঘর সংস্কার।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		২৫%	২৫%			১৩-৬-২৩	চলমান			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	-	-	
			কুর্শা ইউনিয়নে পূর্ব চাঁনঘাট মৌজায় আকুল আখেরের বাড়ী হইতে রতনের বাড়ী যাওয়া রাস্তায় কামরুজ্জামানের পুকুর পাড়ে গাইডওয়েল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%			১৫-৩-২৩	১৬-৮-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কুর্শা ইউনিয়নে উত্তর বাহাগিলী মোবারকের বাড়ীর পার্শ্ব রাস্তা সংলগ্ন পুকুরের গাইড ওয়েল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০০০২		১০০%	১০০%			২২-৫-২৩	১১-৬-২৩			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

১৩ অর্থ বছরে মোট (এজিপি/বিশেষ) বিবরণী		বাজায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিপি)	জামানত, আয়কর, ডাটের কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শতক টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	৮	আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			শহীদবাগ ইউনিয়নের নিজপাড়া মোঃ মাহবুব হাসান এর বাড়ীর রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০.০০		২৫%	২৫%			১৭-৪-২৩	চলমান			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	-	-
			কাউনিয়া থানায় জনসাধারণের জন্য বসার জায়গা সংস্কার করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০.০০		২৫%	২৫%			১৮-৪-২৩	চলমান			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	-	-
			কাউনিয়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গরীব অসহায় মেধাবী ছাত্র- ছাত্রীদের মাঝে স্কুল ব্যাগ বিতরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	০০'০০০০.০০		২৫%	২৫%			১৮-৪-২৩	চলমান			প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	-	-
			সারাই ইউনিয়নে ভগিরত মাছহাড়া শাহজাহান আর্মির বাড়ী হতে সাহেবগঞ্জ টু মীরবাগ পাঁকা রাস্তা পর্যন্ত অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ এবং সারাই ইউনিয়ন পরিষদে জনসাধারণের বসার জন্য গোল চত্তর ও ইউনিয়ন ম্যাপ সহ ফ্লাগষ্টান বেজ নির্মাণ।	১৮০০০০০.০০	১৯১০০০০.০০	০০'০					২১-৫-২৩	২২-৫-২৩	চলমান					
	প্যাকেজ-০৬	দরপত্র																

A

MD

Signature

১২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকারী তালিকা প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদানের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কতল করা হয়েছে কিনা	সিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
			১। বালাপাড়া ইউনিয়নে হুদুদবাড়ী পেট্রোল পাম্প এর সামনে আরকে রোড হইতে জমার আলী নেতার বাড়ী গামী রাস্তায় আরসিসি রোড করণ। ২। বালাপাড়া ইউনিয়নে সাহাবাজ হইতে মজিরগেট গামী রাস্তা হইতে আব্দুল হাজী মাস্তুরের বাড়ী যাওয়ার রাস্তায় ভবেন পুকুর পাড়ে পুসাইডিং নির্মাণ। ৩। কাউনিয়া কলেজে ছাত্রী নিবাস মেসার্স। ৪। বালাপাড়া মসজিদের পাশে ড্রেনের কাজ। ৫। বালাপাড়া ইউনিয়নে হরিশ্রের গ্রামে অজিম উদ্দিনের বাড়ী হতে হাকিমের বাড়ী ভায়া আব্দুর রাজ্জাক বাবুর বাড়ীর রাস্তায় পুকুর পাড়ে গাইড নির্মাণ।	৮০০০০০.০০	৭৩০০০০.০০	০০'০	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
			৩ম কুর্শা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের শিবু দইটারী-বড়ডোবা দোলার পানি নিষ্কাশনের জন্য আরসিসি বড় ড্রেন নির্মাণ।	২৪৭৫০০০.০০	২৩৫১২৫০.০০						২১-৫-২৩	২২-৫-২৩	চলমান				
			শহীদবাগ ইউনিয়নে সাদী মৌজার বোতলার দোলার পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	১৭৭৫০০০.০০	১৬৮৬২৫০.০০						২২-৫-২৩	২৩-৫-২৩	চলমান				

The Jai Jai Din/ The New Nation & এর বর

১৭

ক্রি	তারিখ	৩ অর্থ বছরে মোট (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সংশ্লিষ্ট SDG কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থিক (%)	ভৌত (%)	অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেভার/ সিপিপি)	জামানত, আরকর, ভাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	সিপিআর/ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে
			প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)		অগ্রগতি												
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
	প্যাকেজ-১০	দরপত্র	মধুপুরপুর ইউনিয়নে ভায়ারহাট হইতে আজমখাঁ রাস্তার ডান পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১৮০০০০০.০০	১৭১০০০০.০০									২১-৫-২৩	২২-৫-২৩	২৮-৫-২৩					
			আনুষংগিক (০.৫%)	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	০০'০০০০০০			১০০%					২৭-০৩-২৩	০৪-০৪-২৩	১৩-৪-২৩					হ্যাঁ
			মোট টাকা=	১২৩১০০০০.০০	১১৮৭৫০০.০০	০০'৬৬৬৬৬৬৬৬															

১৩/০৬/২০২৩

(মোঃ আসাদুজ্জামান জেমি)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, কাউনিয়া।

Uttara

(মোঃ মহিদুল হক)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কাউনিয়া, রংপুর।

১৩/০৬/২০২৩

(আনোয়ারুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, কাউনিয়া, রংপুর