

# স্থানীয় সরকার বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

## ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২১-২২ (জানুয়ারী - মার্চ)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	গ্রাম ও শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন।	২৫	[১.১] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গ্রামীণ কাঁচা সড়ক পাকাকরণ নিশ্চিতকরণ	[১.১.১] নির্মিত পাকা সড়ক	কিলোমিটার	৩	৩৩৫০	৩১৫০	৩০৫০	২৯৫০	২৮৫০	১০৭৫
			[১.২] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গ্রামীণ সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	[১.২.১] নির্মিত ব্রিজ, কালভার্ট	মিটার	৩	২০০০০	১৮০০০	১৭০০০	১৬০০০	১৫০০০	৮৫৩৯
			[১.৩] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হাট-বাজার ও গ্রোথসেটার উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ	[১.৩.১] নির্মিত হাট-বাজার ও গ্রোথসেটার	সংখ্যা	২	১৩০	১২৫	১২০	১১৫	১১০	২৬
			[১.৪] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বহমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	[১.৪.১] নির্মিত সাইক্লোন শেল্টার	সংখ্যা	২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	২৫
			[১.৫] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	[১.৫.১] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সংখ্যা	২	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১৪
			[১.৬] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[১.৬.১] (১) বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার সোনাইতলা- কাটাখালী বাজার সড়কে ৪৪০০ মিটার চেইনেজে ব্রীজ নির্মাণ (২) বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার তেতুলিয়া ব্রীজ-রামপাল বগুড়া খেয়াবাটে ১৬৫০ মিটার চেইনেজে ব্রীজ নির্মাণ (৩) ঠাকুরঞ্জীও পৌরসভাস্থ ডেন, রাস্তা উন্নতকরণ	তারিখ	২	৩০-০৬-২০২২					
				[১.৭] কর্মসংস্থান সৃষ্টি পরিবীক্ষণ	[১.৭.১] সৃষ্টি কর্মসংস্থান	লক্ষ জনদিবস	২	৮৯০	৮৭০	৮৬০	৮৫০	৮৪০
			[১.৮] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গ্রামীণ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ	[১.৮.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	কিলোমিটার	৩	৮১০০	৭৫০০	৭২০০	৭০০০	৬৯০০	১০৪৫
			[১.৯] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পাকা সড়কে ব্রিজ, কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ	[১.৯.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ, কালভার্ট	মিটার	৩	৩৫০০	৩০৩৫	২৬৭৮	২৫০০	২৪০০	১০১৯
			[১.১০] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পৌর/নগর এলাকায় সড়ক নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	[১.১০.১] নির্মিত পৌর/নগর সড়ক	কিলোমিটার	২	১০০০	৭৬৭	৭৬৫	৬৫০	৫৪৩	১৬৭
			[১.১১] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পৌর/নগর এলাকায় সড়ক মেরামত নিশ্চিতকরণ	[১.১১.১] মেরামতকৃত পৌর/নগর সড়ক	কিলোমিটার	১	২৬৫	২৪৫	২১০	১৯০	১৮০	৬৮

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সুশাসন সংহতকরণ।	১৩	[২.১] জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও সহায়ক জনবলের দেশে প্রশিক্ষণ	[২.১.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সংখ্যা	২	২৫০০৬	২৪৫০০	২৪০০	২৩৫০০	২৩০০০	৮০২৬	
			[২.২] উন্নয়ন প্রকল্প/ক্ষিম পরিদর্শন	[২.২.১] পরিদর্শনকৃত উন্নয়ন প্রকল্প	সংখ্যা	২	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	১২	
			[২.৩] উন্নয়ন প্রকল্প/ক্ষিম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	[২.৩.১] বাস্তবায়নকৃত সুপারিশ	শতকরা হার	২	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৮০	
			[২.৪] স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	[২.৪.১] পরিদর্শনকৃত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৫	
			[২.৫] স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	[২.৫.১] বাস্তবায়নকৃত সুপারিশ	শতকরা হার	১	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৮০	
			[২.৬] ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিঙ্কান্স বাস্তবায়ন	[২.৬.১] আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিঙ্কান্স বাস্তবায়ন	শতকরা হার	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯০	
			[২.৭] সিলেট সিটি কর্পোরেশন চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন	[২.৭.১] প্রণীত চাকুরির প্রবিধানমালা	তারিখ	১	৩০-০৬-২০২২						
			[২.৮] সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি চালু	[২.৮.১] ইজিপির মাধ্যমে যুক্ত্যায়নকৃত দরপত্র	সংখ্যা	১	১৫৫০০	১৫০০০	১৪৫০০	১৪০০০	১৩৫০০	৩৪২৭	
			[২.৯] কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সক্ষমতার উন্নয়নে (সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লার্নিং সেশন) কর্মশালার আয়োজন	[২.৯.১] আয়োজিত কর্মশালা	সংখ্যা	১	৬	৫	৮			১	
৩	নাগরিক সুবিধার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ।	১১	[৩.১] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পৌর/নগর এলাকায় সড়ক বাতি স্থাপন নিশ্চিতকরণ	[৩.১.১] স্থাপনকৃত সড়ক বাতি	সংখ্যা	১	১৯৫০০	১৯০০০	১৮৫০০	১৮০০০	১৭৫০০	৫০২৫	
			[৩.২] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পৌর/নগর এলাকায় সড়ক বাতি মেরামত নিশ্চিতকরণ	[৩.২.১] মেরামতকৃত সড়ক বাতি	সংখ্যা	১	২২০০০	২১৫০০	২১০০০	২০৫০০	২০০০০	৬০২৮	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান				সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
			[৩.৩] সবুজায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ নিশ্চিতকরণ	[৩.৩.১] বৃক্ষরোপনকৃত রাস্তা	কিলোমিটার	১	৯০.৯০	৮৫.০০	৮২.০০	৮১.০০	৮০.০০	২৬
			[৩.৪] নগর প্রসূতি সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ	[৩.৪.১] সেবা গ্রহণকারী	সংখ্যা	১	৩২০০০	৩০০০০	২৮০০০	২৫০০০	২২০০০	৮৭৬২
			[৩.৫] নগর এলাকায় শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ (৫ বছরের নিচে)	[৩.৫.১] সেবা গ্রহণকারী শিশু	সংখ্যা	১	২০০০০০০	১৮০০০০০	১৭০০০০০	১৬০০০০০	১৫০০০০০	৫৩২০০
			[৩.৬] নগর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ	[৩.৬.১] স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী	সংখ্যা	১	২০০০০০০	১৮০০০০০	১৭০০০০০	১৬০০০০০	১৫০০০০০	২১৩৬০০
			[৩.৭] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নগর/পৌর এলাকায় ডেন নির্মাণ নিশ্চিতকরণ	[৩.৭.১] নির্মিত ডেন	সংখ্যা	১	১৮০	১৭০	১৬০	১৫৫	১৫০	৪২
			[৩.৮] শিশু পার্ক বিনোদন কেন্দ্র মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ	[৩.৮.১] মেরামতকৃত পার্ক	সংখ্যা	১	৫	৮	৩	২	১	১
			[৩.৯] ১(এক) বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের নিবন্ধন তদারকি	[৩.৯.১] জন্ম নিবন্ধন	শতকরা হার	১	৫০	৪৮	৪৬	৪৮	৪২	৫০
			[৩.১০] মৃত্যু নিবন্ধন তদারকি	[৩.১০.১] মৃত্যু নিবন্ধন	শতকরা হার	১	২৫	২০	১৫	১২	১০	২৫
			[৩.১১] শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	[৩.১১.১] নিয়োগকৃত জনবল	তারিখ	১	৩০-১২-২০২১	৩১-০৩-২০২২	৩০-০৬-২০২২			
৮	নিরাপদ পানি সরবরাহ, পর্যবেক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।	১১	[৪.১] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রামীণ/ পৌর এলাকায় নলকূপ স্থাপন নিশ্চিতকরণ	[৪.১.১] স্থাপিত নলকূপ	সংখ্যা	২	১৩০২০০	১১৭১৮০	১০৪১৬০	৯১১৪০	৭৮১২০	৮৩৬১৫
	[৪.২] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নগর এলাকার জন্য নিরাপদ পানি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ		[৪.২.১] উৎপাদিত পানি	মিলিয়ন/লিটার প্রতিদিন	২	৩২২০	৩২০০	৩১৫০	৩১০০	৩০০০	৩২২৫	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	১০	[৪.৩] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন নিশ্চিতকরণ	[৪.৩.১] স্থাপিত স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন	সংখ্যা	২	৬২০০	৫৫৮০	৪৯৬০	৪৩৪০	৩৭২০	১৯৮৪	
			[৪.৪] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নতুন পানির সংযোগ স্থাপন নিশ্চিতকরণ	[৪.৪.১] স্থাপিত পানির সংযোগ	সংখ্যা	১	৯৭০০	৯৫০০	৯৩০০	৯০০০	৮৫০০	২৫৩০	
			[৪.৫] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পানির লাইন পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ	[৪.৫.১] পুনর্বাসন পানির লাইন	কিলোমিটার	১	২০০	১৯০	১৮০	১৭০	১৬৫	৫০	
			[৪.৬] লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পানির গুণগত মান পরীক্ষা নিশ্চিতকরণ	[৪.৬.১] পানির গুণগতমান পরীক্ষিত	সংখ্যা	১	১৩০৫২৫	১১৭৪৭২	১০৪৪২০	৯১৩৬৭	৭৮৩১৫	৩৯৮৭৩	
			[৪.৭] নগর এলাকায় টেকনিক বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ	[৪.৭.১] সংগ্রহকৃত বর্জ্য	শতকরা হার	১	৮৯	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৯০	
			[৪.৮] বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস) স্থাপন নিশ্চিতকরণ	[৪.৮.১] স্থাপনকৃত সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন	সংখ্যা	১	৫	৮	৩	২	১	১	
			[৫.১] সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন নিশ্চিতকরণ	[৫.১.১] খননকৃত সেচ খাল	কিলোমিটার	৮	৫০০	৫২০	৫০০	৪৮০	৪৬০	১৪৯	
৫	ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	১০	[৫.২] বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীঁধ নির্মাণ/সংস্কার নিশ্চিতকরণ	[৫.২.১] নির্মিত / সংস্কারকৃত বীঁধ	কিলোমিটার	৩	১৬০	১৫০	১৪৫	১৪০	১৩৫	৮০	
			[৫.৩] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/ সংস্কার নিশ্চিতকরণ	[৫.৩.১] নির্মিত/ সংস্কারকৃত রেগুলেটর	সংখ্যা	৩	১২০	১১৫	১১০	১০৫	১০০	৩১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান				সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উন্নত	উন্নত	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
এম.১	সংস্কার ও সুশাসন মূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুন্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুন্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৮
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উন্নাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০						৮
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						৩
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						

\*সাময়িক (provisional) তথ্য