

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	৯০	১৫৭৩৫৫২.০০	১২৫৪৮৮৬.০০	৩১৮৬৬৬.০০	৩১২৪১৬.০০	১১৯২৪০১.৭২	৯২৫৩৯৯.৯৮	০.০০	২৬৭০০১.৭৪	২৬৫২৬৮.৫০	৯০৬১৫৬.৯০	৭২৭৫০৯.১৮	০.০০	১৭৮৬৪৭.৭২	১৭৭৫৮৯.৯২	১৪১৭৪৮.৪১	১৩৯৩৩৮.৬৭	৭৫%	৬৬.৮৭%	৭৫%	৫৭.৫৯%	
গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি	৩২	৩৭৭৩১৩.০০	১৭৩৬৫২.০০	২০৩৬৬১.০০	১৯৬৫০১.০০	২৪৫৩০৪.৬৮	১১১৭৬৩.৫২	০.০০	১৩৩৫৪১.১৬	১২৭৭৩৯.৩৫	১৫৩১৩৪.৯৩	৭৬১৮৩.৭০	০.০০	৭৬৯৫১.২৩	৬৯৬৮৯.৬৫	৭৯৩৫১.৪০	১১২৩৯১.৪০	৭৫%	৫৪.৭৫%	৭৫%	৪০.৫৯%	
কৃষি সেক্টর (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	৪২০৯৬.০০	২৪৬২৪.০০	১৭৪৭২.০০	১৫৮১২.০০	৩৭৬৩৬.৪৬	১৯৬৭৪.০৪	০.০০	১৭৯৬২.৪২	১৭৩৯৯.৫০	১৭৫০৪.১০	১৩১৮১.৫৪	০.০০	৪৩২২.৫৬	৩৭৫৯.৬৪	১৮৪৩৩.৫৬	২২১২০.০১	৭৫%	৪৯.৬৮%	৭৫%	৪১.৫৮%	
পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ	১	১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	৭৮৮.১২	৩৬৬.১২	০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	৬৮৩.৫৭	৩২০.২৭	০.০০	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৮.৩০	৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৫৫.৯৪%	
সর্বমোট :	১২৭	১৯৯৪১৮৩.০০	১৪৫৩৯৬২.০০	৫৪০২২১.০০	৫২৫১৫১.০০	১৪৭৬১৩০.৯৮	১০৫৭২০৩.৬৬	০.০০	৪১৮৯২৭.৩২	৪১০৮২৯.৩৫	১০৭৭৪৭৯.৫০	৮১৭১৯৪.৬৯	০.০০	২৬০২৮৪.৮১	২৫১৪০২.৫১	২৩৯৯৫৫.৩৭	২৭৪২১৮.৩৮	৭৫%	৬৪.২১%	৭৫%	৫৪.০৩%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৩																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৪৫																					
মোট প্রকল্প :	১৭৫																					

(আবু সালেহ মোঃ হানিফ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ)
মনিটরিং ও মূল্যায়ন।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০২৪-২৫)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০২৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট		প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যলান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৭৮৮.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৪) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনু :	১৬৯/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০				০.০০						৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৯১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৫) জনাব স্বপন কান্তি পাল	অনু :	১৬৯/২	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৬৯.০০	৯৩৬৯.০০			৮৪২১.৩৮	৮৪২১.৩৮					৭৫%	৬৮.০০%	৭৫%	৬৭.৩৭%		জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদিত হয়েছে।
৩	২২৪৩৩৯১০০-মিঠামইন রেস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৫০.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব গোলাম মাওলা	অনু:	১৬৯/৩	১০২২.০০	১০২২.০০			৯২৫.৯৩	৯২৫.৯৩			৫২৭.২৪	৫২৭.২৪					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	৫১.৫৯%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	২২৪৩৬১৭০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প। (১০৮২০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ বি এম নাজমুল করিম	অনু :	১৬৯/৪	২২০০১.০০	২২০০১.০০			১৯৭৭৩.২৫	১৯৭৭৩.২৫			১৯৩০০.১৭	১৯৩০০.১৭					৭৫%	৮৭.৮০%	৭৫%	৮৭.৭২%		
৫	২২৪০৪৮৪০০-বহুমুখী দুর্গোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩০৮৮৭৬.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৬৯/৫	৩৪০৮৫.০০	৮৫.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	৩৪০৬৩.৭৫	৬৩.৭৫	৩৪০০০.০০	৩৪০০০.০০	১৩৬৩৪.১৮	৪৭.৪৬	১৩৫৮৬.৭২	১৩৫৮৬.৭২			৭৫%	৬২.০০%	৭৫%	৪০.০০%	WB	
৬	২২৪২৮২৪০০-জরুরী ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৯৪৪৭.০০/ ডিসেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব জাবেদ করিম	অনু :	১৬৯/৬	৪৩০৪৩.০০	৩২৭.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	৪২৯৬১.২৫	২৪৫.২৫	৪২৭১৬.০০	৪২৭১৬.০০	২১৫০৬.৩৩	৩.৪৭	২১৫০২.৮৬	২১৫০২.৮৬	১১৩৫৯.৭০	১১৩৫৯.৭০	৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৪৯.৯৬%	WB	
৭	২২৪৩৩৩১০০-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক করিডোর এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচি (উইকেয়ার) পর্ব-১: গ্রামীণ যোগাযোগ এবং বাজারসহ আনুসংগিক ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ প্রকল্প (আরসিএমএনআইআইপি)। (২১৮০৯৯.০০/অক্টোবর/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনু :	১৬৯/৭	৩৫৬০০.০০	৬০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	২৫০৬৪.৯৮	৪৪৪.৯৮	২৪৬২০.০০	২৪৬২০.০০	২১১৪১.৫২	২৭০.৮৩	২০৮৭০.৬৯	২০৮৭০.৬৯	১৪৭২৯.৩১	১৪৭২৯.৩১	৭৫%	৭১.০০%	৭৫%	৫৯.৩৯%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৮	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৪৫৭১৯.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২৬) জনাব মনজুরুল আলম সিদ্দিকী	অনুঃ	১৭০/১০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪০৪৮৫.০০	৪০৪৮৫.০০					৩৫৩৫২.৪৯	৩৫৩৫২.৪৯					৭৫%	৬৪.৩১%	৭৫%	৫৮.৯২%		
৯	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৬৬৫০০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব এফ. এম. খায়রুল ইসলাম	অনুঃ	১৭০/১১	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৫২৩.০৫	১৮৫২৩.০৫					১৭৭৫৯.৫১	১৭৭৫৯.৫১					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৭১.০৪%		
১০	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৩৭৪৪৯.১৮/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ফয়জুল হক	অনুঃ	১৭০/১২	৪৮৩৩.০০	৪৮৩৩.০০			১৭৫০.১৬	১৭৫০.১৬					৯৩০.০০	৯৩০.০০					৭৫%	৩২.৫৮%	৭৫%	১৯.২৪%		
১১	২২৪০৪৯৫০০-পোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮২৭৮০.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২৬) জনাব মোঃ আবু ছায়েদ	অনুঃ	১৭০/১৩	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১২৭৪৮.০০	১২৭৪৮.০০					৫৬১১.৫৪	৫৬১১.৫৪					৭৫%	৪২.০০%	৭৫%	৩৩.০১%		
১২	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১১৪৯২৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২৫) জনাব এ কে এম বাদশা মিয়া	অনুঃ	১৭০/১৪	৮০১৭.০০	৮০১৭.০০			৬০১২.৭৫	৬০১২.৭৫					৩২৯৮.৫৫	৩২৯৮.৫৫					৭৫%	৬৩.৭৮%	৭৫%	৪১.১৪%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৪২৭.৬৫/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনুঃ	১৭১/১৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৯৯৯.১০	১৪৯৯৯.১০					১২৭৭০.১৪	১২৭৭০.১৪					৭৫%	৬৭.০০%	৭৫%	৬৩.৮৫%		
১৪	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১০৬৩১৭.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	১৭১/১৬	১৫২৫৯.০০	১৫২৫৯.০০			১০০২৮.২৫	১০০২৮.২৫					৩৮৫৯.৫৬	৩৮৫৯.৫৬					৭৫%	৪২.০০%	৭৫%	২৫.২৯%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৫	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৮০৯৫০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	অনুঃ	১৭১/১৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯৯৯৮.২২	৯৯৯৮.২২					৯৯৪৪.৪২	৯৯৪৪.৪২					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫৫.২৫%		
১৬	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৫১২০২.১৭/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব সেলিম সরকার	অনুঃ	১৭১/১৮	২৩৫০০.০০	২৩৫০০.০০			১৬৮৭১.৮৮	১৬৮৭১.৮৮					১৬৬৮৬.৩৫	১৬৬৮৬.৩৫					৭৫%	৭৫.০২%	৭৫%	৭১.০১%		জুন/২০২৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৭	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৩৫৫০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাসিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	১৭১/১৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৩৪৩৪.২৫	৩৪৩৪.২৫				১৭১৮.৪২	১৭১৮.৪২					৭৫%	৫১.২০%	৭৫%	৩১.২৪%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৬৬৮.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম পাটওয়ারী	অনুঃ	১৭১/২০	১৭৭২৫.০০	১৭৭২৫.০০			১৪৯৯৫.৩৩	১৪৯৯৫.৩৩				৯৭৬৯.৭২	৯৭৬৯.৭২					৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৫৫.১২%		
১৯	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (১ম সংশোধিত)। (১৩৩০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আনিসুর রহমান সোহেল	অনুঃ	১৭১/২১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১০৫০০.০০	১০৫০০.০০				৬৬০৫.০০	৬৬০৫.০০					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	৪৭.১৮%		পিআইসি সত্তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৬ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াজ্ঞান।
২০	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (২য় সংশোধিত)। (১৪৬৪৯৬.৩৪/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৫) জনাব আমিনুর রশীদ চৌধুরী	অনুঃ	১৭১/২২	৫৮৯২.০০	৫৮৯২.০০			৫৮৮৮.৬০	৫৮৮৮.৬০				৪৬৮৭.৬৬	৪৬৮৭.৬৬					৭৫%	৯৮.৫৩%	৭৫%	৭৯.৫৬%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	১৭১/২৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৮৮০.৭৫	১৪৮৮০.৭৫				১২৬৩৫.২৬	১২৬৩৫.২৬					৭৫%	৭৫.০৩%	৭৫%	৬৩.১৮%		
২২	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩২২২৮৮.৬০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭১/২৪	৪৪৫১২.০০	৪৪৫১২.০০			৩৩৩৫৯.১৩	৩৩৩৫৯.১৩				২৪০৪৯.৭২	২৪০৪৯.৭২					৭৫%	৮৭.০৯%	৭৫%	৫৪.০৩%		
২৩	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (২০৬৬০০.০০/ মে/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মোনায়েম সরকার	অনুঃ	১৭২/২৫	১৯৯৯০.০০	১৯৯৯০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০				১৪৫৭০.০৫	১৪৫৭০.০৫					৭৫%	৭৩.০০%	৭৫%	৭২.৮৯%		
২৪	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২৭৭৩৪০.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব শরীফ মোঃ জামাল উদ্দিন	অনুঃ	১৭২/২৬	১৬১০০.০০	১৬১০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০				৯১৪২.৫৫	৯১৪২.৫৫					৭৫%	৬৫.৫৪%	৭৫%	৫৬.৭৯%		
২৫	২২৪২৫৩২০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৩৭৯২.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	অনুঃ	১৭২/২৭	২১৯৮৭.০০	২১৯৮৭.০০			১৩০৬৯.৬৪	১৩০৬৯.৬৪				৭৩৯৭.৭১	৭৩৯৭.৭১					৭৫%	৪৩.০০%	৭৫%	৩৩.৬৫%		
২৬	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ এস এম কবীর	অনুঃ	১৭২/২৮	২৩১১০.০০	২৩১১০.০০			১৭৩৩০.৭০	১৭৩৩০.৭০				১০০৪৪.২১	১০০৪৪.২১					৭৫%	৫৯.৫৯%	৭৫%	৪৩.৪৬%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ জাহিদুর রহমান	অনুঃ	১৭২/২৯	৮৩৪০.০০	৮৩৪০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০					৫১৩০.৩৯	৫১৩০.৩৯			৭৫%	৭২.০০%	৭৫%	৬১.৫২%		
২৮	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (৩৫৫৫৫০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ কে ফজলুল হক	অনুঃ	১৭২/৩০	৪২৫০০.০০	৪২৫০০.০০			৩১৮৭১.১০	৩১৮৭১.১০					২৪৫৯৪.২২	২৪৫৯৪.২২			৭৫%	৬৫.৭৬%	৭৫%	৫৭.৮৭%		
২৯	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (১ম সংশোধিত)। (৭৯৭৪৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আখতার হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২০০.০০	৫২০০.০০					৫০২২.৭৯	৫০২২.৭৯			৭৫%	৭৫.৩৮%	৭৫%	৭১.৭৫%		
৩০	২২৪২৮০৪০০-এলজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৮৬৫.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ বেলাল হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩২	৪৮০.০০	৪৮০.০০			৪৭৯.৬০	৪৭৯.৬০					৩৩২.৯৬	৩৩২.৯৬			৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৬৯.৩৭%		
৩১	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২০৭১৩৪.০০/মার্চ/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	অনুঃ	১৭২/৩৩	১৭৯৫১.০০	১৭৯৫১.০০			১১৫১৩.৯০	১১৫১৩.৯০					১১৩৪০.৮১	১১৩৪০.৮১			৭৫%	৭৯.৬৮%	৭৫%	৬৩.১৮%		
৩২	২২৪২৮০৭০০-সোনাপাঞ্জী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৯৮৬৫.০০/ফেব্রুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৭২/৩৪	৩৩১৭.০০	৩৩১৭.০০			৩৩১৬.১৫	৩৩১৬.১৫					২৫৮৫.৮৩	২৫৮৫.৮৩			৭৫%	৭৮.০০%	৭৫%	৭৭.৯৬%		
৩৩	২২৪৩০২৫০০-ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৬৩৭০০.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ বাবুল আখতার	অনুঃ	১৭৩/৩৫	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৫৪৯৫.৯৫	২৫৪৯৫.৯৫					১৮০৯৫.৫৫	১৮০৯৫.৫৫			৭৫%	৫৭.৮০%	৭৫%	৫১.৭০%		জুন/২০২৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদিত হয়েছে।
৩৪	২২৪৩০৭৪০০-বি-বাড়ীয়া জেলার ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১২০৫৭.০০/জুলাই/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৭৩/৩৬	২০৮৯.০০	২০৮৯.০০			১৫৬৬.০০	১৫৬৬.০০					১৫০৫.৪৮	১৫০৫.৪৮			৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৭২.০৭%		
৩৫	২২৪৩১৭৯০০-চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ডাকাতিয়া নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১০৭০০.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৭৩/৩৭	৩০০.০০	৩০০.০০			২৯৮.৮২	২৯৮.৮২					৪৩.৪৩	৪৩.৪৩			৭৫%	১৫.০০%	৭৫%	১৪.৪৮%		
৩৬	২২৪৩১৮০০০-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)। (৬৫২৬৫৫.০০/জুলাই/২০২০ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃহাম্মদ রুহুল আমিন খান	অনুঃ	১৭৩/৩৮	১২৬০০০.০০	১২৬০০০.০০			৯৪৪৬৮.৫০	৯৪৪৬৮.৫০					৮৫০৩১.৪৫	৮৫০৩১.৪৫			৭৫%	৭৬.৯৪%	৭৫%	৬৭.৪৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প খণ্ড/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প খণ্ড/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৩৭	২২৪৩২৫৩০০-মুর্শিবাড় আঙ্গান ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৯০৫৩৭.৩৪/ অক্টোবর/২০২০ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল হাসান	অনুঃ	১৭৩/৩৯	৮০০০০.০০	৮০০০০.০০			৫৯৯৮৮.২৫	৫৯৯৮৮.২৫			৫৯৯৮৮.১৩	৫৯৯৮৮.১৩					৭৫%	৭৫.৬৫%	৭৫%	৭৪.৩৬%		
৩৮	২২৪৩৩৬৩০০-পিরোজপুর জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬০০০০.০০/ এপ্রিল/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ইব্রাহিম খলিল	অনুঃ	১৭৩/৪০	৪২৭৯.০০	৪২৭৯.০০			৪২৭৬.১০	৪২৭৬.১০			২০৫৬.৭২	২০৫৬.৭২					৭৫%	৮২.৩০%	৭৫%	৪৮.০৭%		
৩৯	২২৪৩৩৮৪০০-নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৯৫১৬.০০/ জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১৭৩/৪১	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৮৯.০০	১০৯৮৯.০০			৬৩৯২.৪৯	৬৩৯২.৪৯					৭৫%	৭৭.৪৪%	৭৫%	৫৮.১১%		
৪০	২২৪৩৩৯২০০-কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৩৯৯৯.৭০/ জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ শিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৩/৪২	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৪৯৬.৭৬	২২৪৯৬.৭৬			২১৮৬১.৮৭	২১৮৬১.৮৭					৭৫%	৭৮.৯৮%	৭৫%	৭২.৮৭%		
৪১	২২৪৩৪৮৭০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১০৯০০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে আগস্ট/২০২৬) জনাব শেখ তাজুল ইসলাম তুহিন	অনুঃ	১৭৩/৪৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			২৭১১.৭৯	২৭১১.৭৯					৭৫%	২৭.০০%	৭৫%	১৩.৫৬%		
৪২	২২৪৩৪৯২০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৬৪৫২.৬৬/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	অনুঃ	১৭৩/৪৪	১৭৪৪৬.০০	১৭৪৪৬.০০			১৩০৮২.৮৮	১৩০৮২.৮৮			১২৯৬৩.৪০	১২৯৬৩.৪০					৭৫%	৭৫.৪২%	৭৫%	৭৪.৩১%		
৪৩	২২৪৩৫১১০০-হাওর এলাকায় উড়াল সড়ক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৯০০০.০০/জানুয়ারি/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ গোলাম মাওলা	অনুঃ	১৭৪/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৩৭৮.০৫	৭৩৭৮.০৫			৬১৩৮.৮১	৬১৩৮.৮১					৭৫%	৬১.৫৮%	৭৫%	৬১.৩৯%		
৪৪	২২৪৩৫২০০০-গাজীপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (৬৮৫০০.০০/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব সোনিয়া নওরীন	অনুঃ	১৭৪/৪৬	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			১১৭২৯.৪৪	১১৭২৯.৪৪					৭৫%	৮১.৭৫%	৭৫%	৬৯.০০%		জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন থেকে অনুমোদিত হয়েছে।
৪৫	২২৪৩৬২২০০-বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (২৬৯৩৪৩.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৬) জনাব খান মুহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	১৭৪/৪৭	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০			২৯৯৯৮.১০	২৯৯৯৮.১০			২০৩৩৪.২৯	২০৩৩৪.২৯					৭৫%	৭২.৯২%	৭৫%	৫৮.১০%		
৪৬	২২৪৩৬২৭০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৪০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ গোলাম মোর্শেদ	অনুঃ	১৭৪/৪৮	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৬৯৮.০০	১৮৬৯৮.০০			১৭১১৫.৪৩	১৭১১৫.৪৩					৭৫%	৭৭.৩৬%	৭৫%	৬৮.৪৬%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-দানের পর্যায়ে	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৪৭	২২৪৩৬৩৩০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৪০৫০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনু :	১৭৪/৪৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮০৩০.১৫	১৮০৩০.১৫					১১৪১১.৮৮	১১৪১১.৮৮					৭৫%	৫৬.৮০%	৭৫%	৪৫.৬৫%		
৪৮	২২৪৩৬৪২০০-ঝিনাইদহ জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৭) জনাব এ. এস. এম মহসীন	অনু :	১৭৪/৫০	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৪৯.১০	৫২৪৯.১০					৩৫৮৯.৬৭	৩৫৮৯.৬৭					৭৫%	৬৮.২৪%	৭৫%	৫১.২৮%		
৪৯	২২৪৩৬৭৪০০-বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০০০০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আল-আমীন খান	অনু :	১৭৪/৫১	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			২৩৯৮৪.৭৪	২৩৯৮৪.৭৪					২৩২৪৮.৯৬	২৩২৪৮.৯৬					৭৫%	৮২.৬৫%	৭৫%	৭২.৬৫%		
৫০	২২৪৩৬৮৮০০-নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প। (১৪৯৭০.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব মোঃ রুহুল আমীন	অনু :	১৭৪/৫২	২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৮.০০	১৯৯৮.০০					১৩৪৭.৩৪	১৩৪৭.৩৪					৭৫%	৭০.৮৫%	৭৫%	৬৭.৩৭%		
৫১	২২৪৩৭৩১০০-ময়মনসিংহ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০০০০.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব এম এ হুতার	অনু :	১৭৪/৫৩	২৫৩৯৮.০০	২৫৩৯৮.০০			১৮৯৪০.১০	১৮৯৪০.১০					১৩৫৮১.৯০	১৩৫৮১.৯০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৫৩.৪৮%		
৫২	২২৪৩৭৬০০০-নেত্রকোনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪২৮০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আল আমীন ফয়সল	অনু :	১৭৪/৫৪	২৭১২২.০০	২৭১২২.০০			২০৩২৯.০৫	২০৩২৯.০৫					১৪২৩৬.৫৭	১৪২৩৬.৫৭					৭৫%	৬৪.০২%	৭৫%	৫২.৪৯%		
৫৩	২২৪৩৭৭৫০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৪৫.৭৬/ জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম সেখ	অনু :	১৭৪/৫৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৭৮	৯৯৯.৭৮					১২.০৫	১২.০৫					৭৫%	১২.৪৮%	৭৫%	১.২১%		
৫৪	২২৪৩৭৮২০০-জামালপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৫০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনু :	১৭৪/৫৬	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৭২.৭৫	৯৩৭২.৭৫					৯২৪৯.৬৬	৯২৪৯.৬৬					৭৫%	৭৯.২১%	৭৫%	৭৪.০০%		
৫৫	২২৪৩৭৯৫০০-বাপেরহাট জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৭৭৫৩.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবু কামাল	অনু :	১৭৫/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৯৯৮.১২	১৪৯৯৮.১২					১৪৭৪৯.৮৯	১৪৭৪৯.৮৯					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৩.৭৫%		
৫৬	২২৪৩৮০০০০-নড়াইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	অনু :	১৭৫/৫৮	৩২০০.০০	৩২০০.০০			২৬২৫.০০	২৬২৫.০০					২১৩৩.২৮	২১৩৩.২৮					৭৫%	৬৮.০০%	৭৫%	৬৬.৬৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৫৭	২২৪৩৮১৮০০-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮১৫০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	অনুঃ	১৭৫/৫৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৮৯৭৫.২০	৮৯৭৫.২০					৫২৪৬.৪১	৫২৪৬.৪১					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	৪৩.৭২%		
৫৮	২২৪৩৮২২০০-রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষণীয় প্রকল্প। (২৪০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক মন্ডল	অনুঃ	১৭৫/৬০	১৫০৫৪.০০	১৫০৫৪.০০			১১৯৮৭.৯৯	১১৯৮৭.৯৯					৭২৮১.৮৯	৭২৮১.৮৯					৭৫%	৬৩.০০%	৭৫%	৪৮.৩৭%		
৫৯	২২৪৩৮৪০০০-নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	১৭৫/৬১	১৮৫০০.০০	১৮৫০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০					১৩২০৯.৬৭	১৩২০৯.৬৭					৭৫%	৭৩.০০%	৭৫%	৭১.৪০%		
৬০	২২৪৩৮৯১০০-বারহাট্টা উপজেলা শিশুপার্ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৬০০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৫/৬২	৩.০০	৩.০০			০.৭৫	০.৭৫					০.৫৫	০.৫৫					৭৫%	২০.০০%	৭৫%	১৮.৩৩%		
৬১	২২৪৩৯১০০-চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শিক্ষণীয় প্রকল্প। (৩১১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	১৭৫/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯৬৮১.৩০	৯৬৮১.৩০					৩৩৪৯.৯৫	৩৩৪৯.৯৫					৭৫%	২৮.৫০%	৭৫%	১৮.৬১%		
৬২	২২৪৩৯৩২০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ, জগন্নাথপুর ও ছাতক উপজেলার পল্লী সড়কে ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৪৯৮৯.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজীম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৭৫/৬৪	১৫০.০০	১৫০.০০			৩১.৫০	৩১.৫০					১১.৮৯	১১.৮৯					৭৫%	৮.০০%	৭৫%	৭.৯৩%		
৬৩	২২৪৩৯৩৩০০-মাগুরা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব এ, এম, এস কবীর	অনুঃ	১৭৫/৬৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪৯৪.৬০	৪৪৯৪.৬০					৪১৯৯.১১	৪১৯৯.১১					৭৫%	৮২.৫৮%	৭৫%	৬৯.৯৯%		
৬৪	২২৪৩৯৪৩০০-কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় গড়াই নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২৭৭৯৭.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	১৭৫/৬৬	২১.০০	২১.০০			২১.০০	২১.০০					১৯.৪৪	১৯.৪৪					৭৫%	৯৩.০০%	৭৫%	৯২.৫৭%		
৬৫	২২৪৩৯৬০০০-ঢাকা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১২৩৪০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব আল-আমিন ফয়সল	অনুঃ	১৭৫/৬৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪৩৭.০০	৪৪৩৭.০০					২৪০৪.৪৫	২৪০৪.৪৫					৭৫%	৪৪.২৪%	৭৫%	৪০.০৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৬৬	২২৪৩৯৬৮০০-জয়পুরহাট জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯৯০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৬/৬৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৮৮৮.০০	১৮৮৮.০০					৫৩৩.৭৯	৫৩৩.৭৯					৭৫%	১৮.০০%	৭৫%	১৭.৭৯%		
৬৭	২২৪৩৯৭৭০০-নওগাঁ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০০০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মনজুর আলী	অনুঃ	১৭৬/৬৯	৫১৬০.০০	৫১৬০.০০			৫১৩৮.৭০	৫১৩৮.৭০					১০৫৭.৪১	১০৫৭.৪১					৭৫%	২২.০০%	৭৫%	২০.৪৯%		
৬৮	২২৪০৪৬৯০০-পাইবান্দা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাবীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৯২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক	অনুঃ	১৭৬/৭০	১৬২৬২.০০	৬২৬২.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১৪২৮৫.০৪	৪৬৯৬.৫০	৯৫৮৮.৫৪	৯৫৮৮.৫৪			৭৪৭২.৫৭	৩৭৬০.০৮	৩৭১২.৪৯	৩৭১২.৪৯	৫৬৬৪.৮৫	৯৫৮৮.৫৪	৭৫%	৬২.২৭%	৭৫%	৪৫.৯৫%	SFD OFID	
৬৯	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৩৯০৭৬.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন সরদার	অনুঃ	১৭৬/৭১	২৮০০.০০	৮০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১২৯২.৫১	৫৪৪.৫১	৭৪৮.০০	৭৪৮.০০			৫২.৮২	১০.২০	৪২.৬২	৪২.৬২	০.০০	০.০০	৭৫%	২.০০%	৭৫%	১.৮৯%	IDB	
৭০	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সফিফ্রু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৯৫২৬৫.৫২/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আবদুল খালেক	অনুঃ	১৭৬/৭২	৬৯৩১.০০	১২৩১.০০	৫৭০০.০০	২৫০.০০	১৮৬০.৩২	৯২৩.২৫	৯৩৭.০৭	৩.৮৩			১৫১১.৯৭	৫৭৪.৯০	৯৩৭.০৭	৩.৮৩			৭৫%	৫৩.৭৯%	৭৫%	২১.৮১%	KFW, GCF	
৭১	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৯২৪৫০.৮৮/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৬)। জনাব মোঃ রায়হান সিদ্দিক	অনুঃ	১৭৬/৭৩	২১১৫৩.০০	৫২৫৩.০০	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	১৮৭৪১.৬১	২৮৪১.৬১	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০			৯৯২৬.৫৮	১৬৩০.৪০	৮২৯৬.১৮	৮২৯৬.১৮	১৫৯০০.০০	১৫৯০০.০০	৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৬.৯৩%	IFAD	
৭২	২২৪২৪৬৭০০-গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল ব্রিজেস) (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৩১৪.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	অনুঃ	১৭৬/৭৪	৯৫৩৩১.০০	৩৫৩৩১.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬৮৪৯৮.২৫	২৬৪৯৮.২৫	৪২০০০.০০	৪২০০০.০০			৫৩৩০৬.৪৬	২১০৫৬.৫৫	৩২২৪৯.৯১	৩২২৪৯.৯১	১৮৭২৮.২০	১৮৭২৮.২০	৭৫%	৫৯.৯১%	৭৫%	৫৫.৯২%	WB	
৭৩	২২৪২৪৯৭০০-করাল কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (৬৪৯৩০৭.০০/ জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৭) জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৬/৭৫	৮০০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	৫৯২০০.০০	৭০৬৬৬.৩৯	১৫০০০.০০	৫৫৬৬৬.৩৯	৫৪৮৬৬.৩৯			৬৩৪৬৬.৩৯	৯০৪৪.৩৮	৫৪৪১৯.০১	৫৪২৯৪.৪৫	৫৪৮৬৬.৩৯	৫৪৮৬৬.৩৯	৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৯.৩৩%	ADB	
৭৪	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমাজেলি এনিসিটাস প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ) (১ম সংশোধিত)। (৩২০৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মিজ হক সুলতানা	অনুঃ	১৭৭/৭৬	২৫৫০.০০	৫০০.০০	২০৫০.০০	২০৫০.০০	৬০১.৪৫	৩৭৩.২০	২২৮.২৫	২২৮.২৫			৩৩১.৮৩	১০৩.৫৮	২২৮.২৫	২২৮.২৫	৯১৩.২১		৭৫%	২০.০০%	৭৫%	১৩.০১%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৭৫	২২৪২৬১৪০০-ডিজাসটার রিক ম্যানেজমেন্ট এনহেইলমেন্ট প্রজেক্ট (এলাজিডি পার্ট) (১ম সংশোধিত)। (২৬৬৩০.০০/ অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান	অনুঃ	১৭৭/৭৭	৩৭৫৪.০০	৭৫৪.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০২৮.৯৬	৫৯৮.০০	৪৩০.৯৬	৪৩০.৯৬	৫৬৬.১০	১৩৫.১৪	৪৩০.৯৬	৪৩০.৯৬			৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	১৫.০৮%	JICA	
৭৬	২২৪৩৭২৮০০-অভিযোজন বৃদ্ধি ও খুঁকি হাসকলে টেকসই অবকাঠামো প্রকল্প (রিভার)। (৪৩২৩৪৭.০০/ জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব অরুন কুমার চৌধুরী	অনুঃ	১৭৭/৭৮	২৬৩০০.০০	৩০০.০০	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	২৬১৪৭.৭৫	১৪৭.৭৫	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	৮৩৮৫.২৪	৬০.২৮	৮৩২৪.৯৬	৮৩২৪.৯৬			৭৫%	৩২.০০%	৭৫%	৩১.৮৮%	WB	
৭৭	২২৪৩৭৩৯০০-ফ্লাড (২০২২) ড্যামেজড রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিহ্যাবিলিটেশন প্রজেক্ট আন্ডার এডিবি'স ইমার্জেন্সি এসিসট্যান্স। (১১২৩০০.০০/এপ্রিল/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৭/৭৯	২৩৬৮০.০০	৩৬৮০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১৭৭৫৬.৫৩	৩৫৯০.০০	১৪১৬৬.৫৩	১৪১৬৬.৫৩	১৬৫১৭.৫১	২৪৭১.৫১	১৪০৪৬.০০	১৪০৪৬.০০	১৯৫৮৬.৭৫	১৪১৬৬.৫৩	৭৫%	৮০.৭৫%	৭৫%	৬৯.৭৫%	ADB	
নতুন প্রকল্প																							
৭৮	২২৪৩৯৮৯০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩০৫৯০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৭৭/৮০	১৮৯.০০	১৮৯.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৭৯	২২৪৪০০১০০-বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের জেলাসমূহের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ হুমায়ন কবীর	অনুঃ	১৭৭/৮১	২১০০.০০	২১০০.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০					৩.৫০	৩.৫০			৭৫%	৫.০০%	৭৫%	০.১৭%		
৮০	২২৪৪০০৩০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। (১০৮৫২০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ মাহবুবুল আলম	অনুঃ	১৭৭/৮২	৩০.০০	৩০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮১	২২৪৪০০৭০০-ভৈরব নদীর তীর সৌন্দর্য্য বর্ধন প্রকল্প, দিঘলিয়া, ষুলনা। (৯৮০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব এ. এম. এস কবীর	অনুঃ	১৭৭/৮৩	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮২	২২৪৪০১২০০-রাজশাহী, নাটোর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব এ. এস. এম রাশেদুর রহমান	অনুঃ	১৭৭/৮৪	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		
৮৩	২২৪৪০২৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	অনুঃ	১৭৮/৮৫	১২০.০০	১২০.০০			৮৯.৪০	৮৯.৪০					০.৭১	০.৭১			৭৫%	২.০০%	৭৫%	০.৫৯%		
৮৪	২২৪৪০২৮০০-হোস্ট এন্ড এফডিএমএন এনহেইলমেন্ট অফ লাইভস শ্রী ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (হেল্প)। (১৬৫০৫০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	অনুঃ	১৭৮/৮৬	২৩৯৮.০০	৯৮.০০	২৩০০.০০	২৩০০.০০	০.০০	০.০০					০.০০	০.০০			৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	WB	
চলতি প্রকল্প																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
৮৫	২২৪৩৮০১০০-আমার গ্রাম-আমার শহর পাইলট গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প। (৮০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	১৭৯/৮৯	৬১৭১.০০	৬১৭১.০০			৬১৬৫.৮০	৬১৬৫.৮০				১৬৭১.২০	১৬৭১.২০					৭৫%	৩০.০০%	৭৫%	২৭.০৮%		
৮৬	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দুর্ঘোষণে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৮৭৫৪.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৪) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮২/১০২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০				০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব সহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৭	২২৪৩৪৭৯০০-রাসমাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (৩৩৮৫৪.০০/জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অনুঃ	১৮২/১০৩	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০				৩৬৫২.২১	৩৬৫২.২১					৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৪৮.৭০%		
৮৮	২২৪৩৯১৫০০-পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৩২৮৭.৬৯/অক্টোবর/২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৭)। জনাব মোঃ জাকির হোসেন	অনুঃ	১৮২/১০৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭২.৬০	১৮৭২.৬০				১৫৬৭.৩১	১৫৬৭.৩১					৭৫%	৭৪.০০%	৭৫%	৬২.৬৯%		
৮৯	২২২০১৭৩০০-মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৭.০০/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব হক সুলতানা	অনুঃ	৩৪৭/১	১৯৬.০০	১৯৬.০০			১১৭.৭৫	১১৭.৭৫				০.৮১	০.৮১					৭৫%	১৯.০০%	৭৫%	০.৪১%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯০	২২৪৩৭৩০০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ এবাদত আলী	অনুঃ	৩৪৭/২	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০			১২৪৮.৪০	১২৪৮.৪০				১০১১.৯৭	১০১১.৯৭					৭৫%	৬১.০০%	৭৫%	২২.০০%		
মোট (পল্লী) (১-৯০) :				১৫৭৩৫৫২.০০	১২৫৪৮৮৬.০০	৩১৮৬৬৬.০০	৩১২৪১৬.০০	১১৯২৪০১.৭২	৯২৫৩৯৯.৯৮	২৬৭০০১.৭৪	২৬৫২৬৮.৫০	৯০৬১৫৬.৯০	৭২৭৫০৯.১৮	১৭৮৬৪৭.৭২	১৭৭৫৮৯.৯২	১৪১৭৪৮.৪১	১৩৯৩৩৮.৬৭	৭৫%	৬৬.৮৭%	৭৫%	৫৭.৫৯%			
সেক্টর ও গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																								
চলতি প্রকল্প :																								
৯১	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩০৩২০.৮৩/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিংকর মোহন্ত	অনুঃ	২১২/১৬	১৭৪৬.০০	১৭৪৬.০০			১৩০৯.১৭	১৩০৯.১৭				২.৭৮	২.৭৮					৭৫%	২.০০%	৭৫%	০.১৬%		
৯২	২২৪৩৮৯০০০-নেত্রকোনা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৩০.০০/ডিসেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	অনুঃ	২১২/১৭	৮০০.০০	৮০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০				৪১৮.৬০	৪১৮.৬০					৫০%	৫৩.০০%	৫০%	৫২.৩৩%		
৯৩	২২৪৩৮৯৫০০-রংপুর বিভাগের ৯টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার	অনুঃ	২১২/১৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০				২৭৩৬.৭৯	২৭৩৬.৭৯					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫৪.৭৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯৪	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২৩৩৩৭.০০/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০২৪) জনাব নাসিমা নাজনী নাজ	অনুঃ	২২১/৬৬	২৩৬৫.০০	২৩৬৫.০০			০.০০					০.০০					৭৫%	৫.৭০%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময় বুজির প্রস্তাব প্রক্রিয়াক্রমিত এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৫	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৪৪১৮৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ সুজায়েত হোসেন	অনুঃ	২২১/৬৭	৪৪৮২১.০০	৪৪৮২১.০০			২৬২৪৪.০০	২৬২৪৪.০০				২৫৭৪৮.৩৬	২৫৭৪৮.৩৬				৭৫%	৭৭.১৫%	৭৫%	৫৭.৪৫%		
৯৬	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪৫৩০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ ছয়ফুদ্দিন	অনুঃ	২২১/৬৮	২০৪৫৯.০০	২০৪৫৯.০০			১৫৩৪২.১৫	১৫৩৪২.১৫				১৩৬২০.৮১	১৩৬২০.৮১				৭৫%	৮০.৭৬%	৭৫%	৬৬.৫৮%		
৯৭	২২৪২৫৭১০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৩৫১৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব হরিকিরকর মোহন্ত	অনুঃ	২২১/৬৯	৫৮৪৭.০০	৫৮৪৭.০০			৫৮৪১.০১	৫৮৪১.০১				৫৮১২.৯৪	৫৮১২.৯৪				৭৫%	৯৯.৫০%	৭৫%	৯৯.৪২%		
৯৮	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৭টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯৭৬১.৩০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২২১/৭০	২১৫০.০০	২১৫০.০০			২১৩৪.৩৪	২১৩৪.৩৪				৮৫৪.৯১	৮৫৪.৯১				৭৫%	৫১.০০%	৭৫%	৩৯.৭৬%		
৯৯	২২৪২৭৫১০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৮২৪.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ সানিউল হক	অনুঃ	২২১/৭১	২০৮৫.০০	২০৮৫.০০			১৮৮৪.৬০	১৮৮৪.৬০				১১৯০.২৫	১১৯০.২৫				৭৫%	৬৩.০০%	৭৫%	৫৭.০৯%		
১০০	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২২২/৭২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯২.০০	২৪৯২.০০				১২৩০.৬৯	১২৩০.৬৯				৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৯.২৩%		
১০১	২২৪৩২৪২০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (২৯৪০.০০/নভেম্বর/২০২০ হতে জুন/২০২৪) জনাব আবুল মনজুর মোঃ ছাদেক	অনুঃ	২২২/৭৩	১.০০	১.০০			০.০০					০.০০					৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০২	২২৪৩৩৬০০০-টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ)টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭২৩৪.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন মজুমদার	অনুঃ	২২২/৭৪	১৫৪৫.০০	১৫৪৫.০০			১১৪৬.৯৩	১১৪৬.৯৩				২৮৭.০৮	২৮৭.০৮				৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	১৮.৫৮%		জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৩	২২৪৩৩৯৩০০-ফেনী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০০০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪) জনাব আমিনুর রশিদ চৌধুরী	অনুঃ	২২২/৭৫	৫৮২.০০	৫৮২.০০			৫৮০.২০	৫৮০.২০			৫৭৪.০০	৫৭৪.০০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৮.৬৩%		
১০৪	২২৪৩৪৭৩০০-মেহেরপুর জেলাধীন ২টি (মেহেরপুর ও গাংনী) পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৩৫০.০০/জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব মোঃ আতাউর রহমান	অনুঃ	২২২/৭৬	৯৬৬.০০	৯৬৬.০০			২১৭.৫০	২১৭.৫০			১৪১.৮৫	১৪১.৮৫					৭৫%	৯৮.০০%	৭৫%	১৪.৬৮%		২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৫	২২৪৩৪৭৪০০-পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। (১১৪১৫২.১১/সেপ্টেম্বর/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬) জনাব মীর্জা মোঃ ইফতেখার আলী	অনুঃ	২২২/৭৭	৬৫৫১.০০	৬৫৫১.০০			৩৮৬০.২৪	৩৮৬০.২৪			৩০৫৩.১৮	৩০৫৩.১৮					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	৪৬.৬১%		
১০৬	২২৪৩৬৭২০০-রংপুর জেলাধীন পীরগঞ্জ, হারাগাছ ও বদরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০০২৫.০০/জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৫) জনাব নাদিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২২২/৭৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			১৭১০.৮৬	১৭১০.৮৬					৭৫%	৪৯.৬০%	৭৫%	৪২.৭৭%		জুন/২০২৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব ভৌত সেক্টর থেকে অনুমোদিত হয়েছে।
১০৭	২২৪৩৬৭৩০০-দিনাজপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৩৭২.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাদিমা নাজনীন নাজ	অনুঃ	২২২/৭৯	১৬৬০.০০	১৬৬০.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০			৪৯৪.৫৯	৪৯৪.৫৯					৭৫%	৪৫.০০%	৭৫%	২৯.৭৯%		
১০৮	২২৪৩৬৯৭০০-ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৩২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৫) জনাব এ কে এম মাজহারুল আলম	অনুঃ	২২২/৮০	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৯৭.৫০	১২৯৭.৫০			১১৯২.০০	১১৯২.০০					৭৫%	৯২.০০%	৭৫%	৯১.৬৯%		
১০৯	২২৪৩৬৯৮০০-শিবচর পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৭৬.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব খান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন	অনুঃ	২২২/৮১	৯০০.০০	৯০০.০০			৪৪৯.৯০	৪৪৯.৯০			৪৪৯.৯০	৪৪৯.৯০					৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৪৯.৯৯%		
১১০	২২৪৩৭৪৪০০-শরীয়তপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৫০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব এস. এম. রাফেউল ইসলাম	অনুঃ	২২৩/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৯.৯০	২৪৯৯.৯০			১৮৭৪.৮৪	১৮৭৪.৮৪					৭৫%	৮২.৮৪%	৭৫%	৭৪.৯৯%		
১১১	২২৪৩৭৫৯০০-চাঁদপুর জেলাধীন শাহরাছি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৪৫২.৯১/মে/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ শরীফ হোসেন	অনুঃ	২২৩/৮৩	১৫৩৪.০০	১৫৩৪.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৫৫.৬৯	৩৫৫.৬৯					৭৫%	৭৫.০০%	৭৫%	২৩.১৯%		
১১২	২২৪৩৮৯৬০০-বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব সুজন কুমার বর	অনুঃ	২২৩/৮৪	৫৩৬৫.০০	৫৩৬৫.০০			৪১৯৬.৯০	৪১৯৬.৯০			২৯৪৫.০২	২৯৪৫.০২					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৫৪.৮৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৩	২২৪৩৯২৬০০-কুমিল্লা জেলার লাকসাম পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৫০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	২২৩/৮৫	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৪১.৬৫	১৩৪১.৬৫			১৩৩৫.৯৪	১৩৩৫.৯৪					৭৫%	৮৪.০০%	৭৫%	৭৪.২২%		
১১৪	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৮৩৭২২.০০/এপ্রিল/২০১৮ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন	অনুঃ	২২৩/৮৬	৮৫৯০.০০	৩৮৪৫.০০	৪৭৪৫.০০	৪৬৭৫.০০	৬৪৪২.৫০	২৮৮৩.৭৫	৩৫৫৮.৭৫	৩৪৮৮.৭৫	১৯৫০.৮৩	৩৫৬.৬০	১৫৯৪.২৩	১৫৬৯.৫৮			৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	২২.৭১%	KFAED	
১১৫	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব মোঃ হামিদুল হক	অনুঃ	২২৩/৮৭	১০২০০.০০	৩২০০.০০	৭০০০.০০	৬৫০০.০০	৮১৩৯.৮১	১৩৮০.০০	৬৭৫৯.৮১	৬৫০০.০০	৬৫০২.৫০	৯৬৪.৯৬	৫৫৩৭.৫৪	৫২৭৭.৭৩	৫৪৩৩.৪৪	৫৪৩৩.৪৪	৭৫%	৭২.০০%	৭৫%	৬৩.৭৫%	ADB	
১১৬	২২৪৩৬৪৩০০-লোকাল গভর্নেন্ট কোডিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি প্রজেক্ট (এলজিসিআরআরপি)। (২৫৫৫২৫.০০/এপ্রিল/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান	অনুঃ	২২৩/৮৮	৮২৮৭৩.০০	৪৬২.০০	৮২৪১১.০০	৮২৪১১.০০	৪২০২৯.৭৬	২২৯.৭৬	৪১৮০০.০০	৪১৮০০.০০	৩৭২৪৪.৯৬	২২৯.৭৬	৩৭০১৫.২০	৩৭০১৫.২০		৪১৮০০.০০	৭৫%	৬৫.০২%	৭৫%	৪৪.৯৪%	WB	
১১৭	২২৪৩৬৪৬০০-আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট। (৩৩৯৭৮১.০০/জুলাই/২০২২ হতে ডিসেম্বর/২০২৭) জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	অনুঃ	২২৩/৮৯	৫৭২৭৮.০০	১৯২৬৮.০০	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৪৩৯৭১.১২	৫৯৬১.১২	৩৮০১০.০০	৩৫০০০.০০	৬৩২০.৫৪	৪৩৮৪.০৬	১৯৩৬.৪৮				৭৫%	২৭.৭৫%	৭৫%	১১.০৩%	JICA	
১১৮	২২৪৩৭১৩০০-কোম্পাল টাউন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (সিটিসিআরপি)। (২৫৮০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	অনুঃ	২২৩/৯০	১৮০০০.০০	৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৪৯২০.০০	৬৭৯৪.৭০	২৩৫৪.৭০	৪৪৪০.০০	৪৪৪০.০০	২০১৪.৪৩	৪৭৮.৩৪	১৫৩৬.০৯	১৫৩৬.০৯			৭৫%	১৭.৯৫%	৭৫%	১১.১৯%	ADB	
১১৯	২২৪৩৭৩২০০-দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন (এসসিআরডি) প্রকল্প। (৩৬৪৪৯২.০০/জানুয়ারি/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	অনুঃ	২২৩/৯১	৮০০০.০০	২০০০.০০	৬০০০.০০	২৫০০.০০	৩৫৯৭.৬০	১১২৫.০০	২৪৭২.৬০	১০.৬০	৩২২৫.০০	৭৫২.৪০	২৪৭২.৬০	১০.৬০	২৪৭২.৬০	২৪৭২.৬০	৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪০.৩১%	JICA	
১২০	২২৪৩৭৭৮০০-নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইউজিআইপি)। (৬৩৪৫০৮.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ আব্দুল বারেক	অনুঃ	২২৩/৯২	৫২০০০.০০	৫০০০.০০	৪৭০০০.০০	৪৭০০০.০০	৪০২৪১.৬০	৩৭৪১.৬০	৩৬৫০০.০০	৩৬৫০০.০০	২৮৩৪৫.৫৯	১৪৮৬.৫০	২৬৮৫৯.০৯	২৪২৮০.৪৫	৭১৪৪৫.৩৬	৬২৬৮৫.৩৬	৭৫%	৬৩.১১%	৭৫%	৫৪.৫১%	ADB, AFD	
নতুন প্রকল্প																							
১২১	পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়ক হতে মাদানী এভিনিউ পর্যন্ত সংযোগকারী দুইটি সড়ক উন্নয়ন (৩১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৬) জনাব জিএম মুজিবুর রহমান	অনুঃ	২২৩/৯৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০	০.০০	০.০০	১৪৯৯৯.৬০	১৪৯৯৯.৬০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	১০.০০%	৭৫%	৭.৫০%		
১২২	রেজিলিয়েন্স আরবান এন্ড টেরিটোরিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (৫৯০১২২.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০৩০) জনাব মোঃ মঞ্জুর আলী	অনুঃ	২২৩/৯৪	৩৮৯৫.০০	৪০০.০০	৩৪৯৫.০০	৩৪৯৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	০.০০%	৭৫%	০.০০%	WB	
উপ-মোট (৯১-১২২) :				৩৭৭৩১৩.০০	১৭৩৬৫২.০০	২০৩৬৬১.০০	১৯৬৫০১.০০	২৪৫৩০৪.৬৮	১১১৭৬৩.৫২	১৩৩৫৪১.১৬	১২৭৭৩৯.৩৫	১৫৩১৩৪.৯৩	৭৬১৮৩.৭০	৭৬৯৫১.২৩	৬৯৬৮৯.৬৫	৭৯৩৫১.৪০	১১২৩৯১.৪০	৭৫%	৫৪.৭৫%	৭৫%	৪০.৫৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																								
চলতি প্রকল্প :																								
১২৩	২২৪০৩৯১০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৮৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২৫) জনাব আবু সাঈদ মোঃ হানিফ	অনুঃ	১০১/১০২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৩.৬০	৫৯৯৩.৬০				৩৬০৮.৮৭	৩৬০৮.৮৭					৭৫%	৬৪.৬৩%	৭৫%	৬০.১৫%		
১২৪	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫৯৪৮৮.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২৬) জনাব মোঃ ফজলে হাবিব	অনুঃ	১০১/১০৩	১৩৮২৪.০০	১৩৮২৪.০০			১০০৮৭.৪৯	১০০৮৭.৪৯				৮৪৪৩.৮৩	৮৪৪৩.৮৩					৭৫%	৬৭.০০%	৭৫%	৬১.০৮%		
১২৫	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১২২৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২৭) জনাব খন্দকার আসাদুজ্জামান	অনুঃ	১০১/১০৪	১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২১০০.০০	১৪৯০৫.৮৭	২২৪২.৯৫	১২৬৬২.৯২	১২১০০.০০		৫৩১০.৭৪	১০৪৮.১৫	৪২৬২.৫৯	৩৬৯৯.৬৭	১১৩৫৮.৯৬	১৫০৪৫.৪১	৭৫%	৪৬.২৩%	৭৫%	৩৩.১৯%	JICA	
১২৬	২২৪৩৮৪১০০-জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২২৩৫৮০.০০/সেপ্টেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৯) জনাব মোঃ ইনামুল কবীর	অনুঃ	১০১/১০৫	৬২৭২.০০	১৮০০.০০	৪৪৭২.০০	৩৭১২.০০	৬৬৪৯.৫০	১৩৫০.০০	৫২৯৯.৫০	৫২৯৯.৫০		১৪০.৬৬	৮০.৬৯	৫৯.৯৭	৫৯.৯৭	৭০৭৪.৬০	৭০৭৪.৬০	৭৫%	৬.০০%	৭৫%	২.২৪%	ADB, Netharl and, IFAD	
উপ-মোট (১২৩-১২৬) :				৪২০৯৬.০০	২৪৬২৪.০০	১৭৪৭২.০০	১৫৮১২.০০	৩৭৬৩৬.৪৬	১৯৬৭৪.০৪	১৭৯৬২.৪২	১৭৩৯৯.৫০		১৭৫০৪.১০	১৩১৮১.৫৪	৪৩২২.৫৬	৩৭৫৯.৬৪	১৮৪৩৩.৫৬	২২১২০.০১	৭৫%	৪৯.৬৮%	৭৫%	৪১.৫৮%		
সেক্টর : পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ																								
চলতি প্রকল্প																								
১২৭	২২৪৩৪৬০০০-চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (এলজিইডি অংশ)। (১০১৩০.০৪/ জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫) জনাব আব্দুল বারেক হাওলাদার	অনুঃ	১৯২/১৫	১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	৭৮৮.১২	৩৬৬.১২	৪২২.০০	৪২২.০০		৬৮৩.৫৭	৩২০.২৭	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৮.৩০	৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৫৫.৯৪%	IFAD	জুন/২০২৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
উপ-মোট (১২৭) :				১২২২.০০	৮০০.০০	৪২২.০০	৪২২.০০	৭৮৮.১২	৩৬৬.১২	৪২২.০০	৪২২.০০		৬৮৩.৫৭	৩২০.২৭	৩৬৩.৩০	৩৬৩.৩০	৪২২.০০	৩৬৮.৩০	৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৫৫.৯৪%		
সর্বমোট (১-১২৭) :				১৯৯৪১৮৩.০০	১৪৫৩৯৬২.০০	৫৪০২২১.০০	৫২৫১৫১.০০	১৪৭৬১৩০.৯৮	১০৫৭২০৩.৬৬	৪১৮৯২৭.৩২	৪১০৮২৯.৩৫		১০৭৭৪৭৯.৫০	৮১৭১৯৪.৬৯	২৬০২৮৪.৮১	২৫১৪০২.৫১	২৩৯৯৫৫.৩৭	২৭৪২১৮.৩৮	৭৫%	৬৪.২১%	৭৫%	৫৪.০৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে																								
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
১	২২৪২০৬০০-বরিশাল জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১০০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ রফুল আমীন	অনুঃ	আরএডিপি বই বর্হিভূত																					০৯/০৫/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২	২২৪৩৯৯৬০০-সুনামগঞ্জ জেলার শান্তিগঞ্জ উপজেলায় মহাসিং নদীর উপর পাগলা সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৪৯৯৫.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব শেখ মোঃ আবু জাকির সেকান্দার	অনুঃ	৫২১/২৩৭																					১৪/১১/২০২৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৩	২০২২১১৩৭০৫৯০-বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮) জনাব মোঃ শাহজাহান ফরাজী	অনুঃ	৫২১/২৪২																					০২/০৭/২০২৪ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
আরএডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা																								
জিওবি অর্থায়নে																								
সেক্টরঃ কৃষি, সাব-সেক্টরঃ সেচ																								
১	২০২৪১১৩৭০১৭০-Feasibility Study (PFS) for Prepration of Sustainable Small Scale Water Resource Management Project. (৫০০.০০/ ডিসেম্বর/২০২৪ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৫)	অননুঃ	৫১৫/১৫৩																					
সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																								
২	২০২৪১১৩৭০১৩০-সাজার ও আর্জলিয়া শিল্পাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৭০.০০/জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৩৮																					
৩	২০২৪১১৩৭০৩৯০-এলজিইডিতে ইলেকট্রনিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা (ই-সিএমএস) প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং টেনসই ক্রয় বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (৪৮৫১.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৩৯																					
৪	২০১৯১১৩৭০২৪০-ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪০																					
৫	২০২০০১৩৭০১৮০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১৯৫০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪১																					
৬	২০২৩১১৩৭০১৬০-পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো প্রকল্প। (৯০০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৪৩																					

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৭	২০২৩১১৩৭০৩০০-মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৪																						
৮	২০২৪০১৩৭০৩৩০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৮৮৩০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৫																						
৯	২০২৪০১৩৭০৩৯০-নেত্রকোণা জেলার ক্ষুদ্র-মু-গোষ্ঠীর জীবনমান উন্নতিকরণে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮০.০০/জুন/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২১/২৪৬																						
১০	২০২৪০১৩৭০৪২০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা যাচাই ও ডিটেনাল ডিজাইন প্রণয়ন প্রস্তাব। (৪৮৭৫.০০/এপ্রিল/২০২৪ হতে জুলাই/২০২৬)	অননুঃ	৫২১/২৪৭																						
১১	২০২৪০১৩৭০০৬০-খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শিক্ষালীকরণ প্রকল্প (৩২০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৮																						
১২	২০২৪০১৩৭০২৫০-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৪ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৯০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৪৯																						
১৩	২০১৯১১৩৭০২৭০-রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ এবং শিক্ষালীকরণ প্রকল্প। (২৫১০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫০																						
১৪	২০২১১১৩৭০৯২০-চট্টগ্রাম জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৫০০০.০০/জুলাই/২০২৩ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২১/২৫১																						
১৫	২০২৩১১৩৭০২৭০-গাইবান্ধা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪০০০০.০০/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫২																						
১৬	২০২৩১১৩৭০৫৯০-মানিকগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭০০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৩																						
১৭	২০২৩১১৩৭০৬৫০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প। (৩৮৫০০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৪																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৮	২০২২০১৩৭০৪৩০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৮০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫২১/২৫৫																				
১৯	২০২২১১৩৭০১৭০-কক্সবাজার জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৬																				
২০	২০২৩১১৩৭০৭০০-ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি জেলার গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। (১০০০.০০/নভেম্বর/২০২৩ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫২১/২৫৭																				
২১	২০২৪১১৩৭০১৯০-কুমিল্লা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫২১/২৫৮																				
সেক্টর : গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
২২	২০২৩১১৩৭১১১০-ময়মনসিংহ জেলার ৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৮১০০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২৭/৩৬৯																				
২৩	২০২০১১৩৭০৭৩০-ভাভারিয়া পৌরসভায় বাস টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প (২৩৯০.০০/জানুয়ারি/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৩																				
২৪	২০২৪১১৩৭০৩৩০-বরগুনা জেলার ২টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৭৫০০.০০/অক্টোবর/২০২৩ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৪																				
২৫	২০২২১১৩৭০৫৬০-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার পৌরসভাসমূহে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৬২৫০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৫																				
২৬	২০২৩০১৩৭০১৬০-মৌলভীবাজার পৌরসভার বেরিলেইক উন্নয়ন প্রকল্প (৫০০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৬)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৬																				
২৭	২০২৩১১৩৭০৫৩০-চাঁপাই নবাবগঞ্জ পৌরসভার জেনসমূহের আউটফল এর অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেনল ডিজাইন শীর্ষক প্রকল্প (১২২.০০/জুলাই/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৭																				
২৮	২০২৩১১৩৭১১৫০-টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০০০০০.০০/জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৮																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
২৯	২০২৩১১৩৭১২১০-নোয়াখালী জেলার ৮ পৌরসভায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩০৩০০.০০/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৭)	অননুঃ	৫২৮/৩৭৯																					
	বৈদেশিক অর্থায়নের সুবিধার্থে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প																							
	সেক্টরঃ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন																							
৩০	২০২০১১৩৭০৭০০-ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট এন্ড লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (১১৮৯২৮.০০ (৮৩২৫০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৫৫/৮০																					IFAD
৩১	২০২৪১১৩৭০২২০-ক্লাইমেট স্মার্ট টেকসই ও সমন্বিত পরিবহন প্রকল্প (১৬৭০০০.০০ (১৩০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩১)	অননুঃ	৫৫৫/৮১																					WB
৩২	২০২৪১১৩৭০৩৫০-বাংলাদেশ সাসটেইনেবল রিকভারি, ইমার্জেন্সি প্রিপোরার্ডনেস রেসপন্স প্রজেক্ট (২২৪০০০.০০ (১৭৪০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮২																					WB
৩৩	২০২৩১১৩৭০৯৩০-ইন্টিগ্রেটেড সার্ভিসেস এন্ড লাইভলিহুড ফর ডিসপ্লসড রোহিঙ্গা পিপলস এন্ড হোস্ট কমিউনিটিস ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (৬০৫০০.০০(৪৮২০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৪																					ADB
৩৪	২০২২১১৩৭০১৪০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৫০০০০.০০/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৫/৮৫																					
৩৫	২০২১১১৩৭০৮৪০-হাওর এরিয়া রেসিলিয়েন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৩৫০০০০.০০(২৫০০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৬																					JICA
৩৬	২০২৩০১৩৭০১৫০-রুরাল কানেক্টিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২য় পর্যায় (৬০০০০০.০০(৫০০০০০.০০)/জানুয়ারি/২০২৫ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৭																					ADB
৩৭	২০২৩১১৩৭০৮৩০-সুন্দরবন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প (১৯২৫০০.০০(১৪৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৮																					WB
৩৮	২০২৪০১৩৭০২৭০-প্রমোটিং রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এন্ড সাসটেইনেবল লাইভলিহুড প্রজেক্ট (১০৪৭০০.০০ (৮০৫০০.০০)/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৫/৮৯																					IFAD
	সেক্টরঃ পুষ্টি ও কমিউনিটি সুবিধাবলি																							
৩৯	২০২০১১৩৭০৫৬০-আরবান ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (৫৯২৯৩.০০(৩৮৬৬৭.০০)/জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৭/১০২																					KFW

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প ঋণ/অনুদানের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৪০	২০২৩১১৩৭০৩৭০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর লিভেবল এন্ড ইনক্লুসিভ সিটিস ফর অল (৬৬৯২(৬৫৩০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৫)	অননুঃ	৫৫৭/১০৩																					GIZ	
৪১	২০২৩১১৩৭১৩০-সমন্বিত কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৫৯০০০.০০ (২১৮০০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৮)	অননুঃ	৫৫৭/১০৪																					AIIB	
৪২	২০২৩১১৩৭০২১০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স ফর বাংলাদেশ স্মার্ট সিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (৪৬৮১.০০(৪৫৫১.০০)/ আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫)	অননুঃ	৫৫৭/১০৫																					AIIB	
৪৩	২০২৪১১৩৭০১৬০-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্স-ইনোভেশন ফর ক্লাইমেট স্মার্ট আরবান ডেভেলপমেন্ট (৮৩৮০.৫০(৮২৩৫.৫০)/ জানুয়ারি/২০২৪ হতে ডিসেম্বর/২০২৭)	অননুঃ	৫৫৭/১০৬																					GIZ	
৪৪	২০২৪১১৩৭০২৪০-তৃতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-৩)। (২৯৫০০০.০০(২৬৫০০০.০০)/ জুলাই/২০২৫ হতে জুন/২০৩০)	অননুঃ	৫৫৭/১০৭																					ADB	
৪৫	২০২৪১১৩৭০২৯০-TA-জাতীয় জলবায়ু অভিযোজন স্থানীয়করণের জন্য সমর্থন (LOCAT) (৩৬৩৬৯.০০(৩৬২০০.০০)/ জানুয়ারি/২০২৫ হতে জুন/২০২৯)	অননুঃ	৫৫৭/১০৮																					GIZ	