

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।


স্মারক নং-০৫.৪৫.৩৯৫৮.০০০.১০.০১০.২০২৪- ৬১৯(২)

তারিখ : ১৭/০৮/২৪

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জামালপুর জেলায় মাদারগঞ্জ উপজেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বার্ষিক প্রতিবেদন - ০১(এক) প্রত্ন।


ফাইয়ুল ওয়াসীমা নাহাত
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

[দৃঃ আঃ সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-১ শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা]।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। জেলা প্রশাসক, জামালপুর।

		মাদারগঞ্জ মহেল গান্ধী মেমোরাল	২৫০০০০.০০	২৫০০০০.০০	২৫০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	০৮-৯-২৩	১১-৯-২৩	১৭-৯-২৩	১১-১০-২৩	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		৮র পাকেরদহ ইউনিয়নের গ্রাম আদালত ভবন নির্মাণ	১০০০০০০.০০	৯৯৯৯৯৮.০০	৯৯৯৯৯৮.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	৮-১২-২৩	১১-১২-২৩	১৩-১-২৪	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		৭ নং সিঙ্গুলা ইউনিয়ন পরিষদের গেট নির্মাণ	৫০০০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	২৩-১-২৪	৩০-০১-২৪	০২-০৩-২৪	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কোয়ালিকান্ডি বাজারের ওয়াস ব্রুক নির্মাণ	৫০০০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	২৩-১-২৪	৩০-০১-২৪	০২-০৩-২৪	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বাগিচা ফাউন্ডেশন মোহাম্মদ উল্লাহ বিদ্যালয়ের গেট নির্মাণ	১০০০০০০.০০	৯৯৯৯৯৬.০০	৯৯৯৯৯৬.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	৮-১২-২৩	১১-১২-২৩	১৩-১-২৪	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		তেখরিয়া ইন্ডার পাগলার দহের উপর গ্রীজের এ্যাপ্রোচ মেমোরাল	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-১-২৪	০৭-১-২৪	০১-২-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যালয় উদ্বোধন ফলক নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-১-২৪	০৭-১-২৪	০১-২-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মোসলিমাবাদ স্ট্রাটের বাড়ীর পার্শ্বে কলভার্ট নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-১-২৪	০৭-১-২৪	০১-২-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		নাংলা বার্ডের মাথায় কাঠের গ্রীজের আরসিসি খুঁটি নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০৯-৮-২৪	১৬-৮-২৪	০৯-৯-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কলনহ বারিকের বাড়ী হইতে কুকুরমারী রশিদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-১-২৪	০৭-১-২৪	০১-২-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		আদারভিটা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন সুরক্ষা নেওয়ার নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-১-২৪	০৭-১-২৪	০১-২-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		দিক্ষকান্দি পুরাতন জামে মসজিদ উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-২-২৪	০৭-২-২৪	০১-৩-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		খোৰ্খ জোনাইল সমসাদ আরা বুলু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-২-২৪	০৭-২-২৪	০১-৩-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		রায়েগঞ্জ জি.সি. শিবল্য বাজার আরএইডি ভায়া রায়েরছড়া রাস্তায় (মাদারগঞ্জ উপজেলা অংশ) ৩০০৫ মিটার ডেইনেজে কলভার্টে এপ্রোচ মেমোরাল	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	২৩-১-২৪	৩০-০১-২৪	০২-০৩-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		তেখরিয়া বাজার শহীদ মিনার উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-১-২৪	০৭-১-২৪	০১-২-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মোজাম্মেল মমতাজ ফাউন্ডেশনের আসবাবপত্র সরবরাহ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০৯-৮-২৪	১৬-৮-২৪	০৯-৯-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		মির্জা আজম গণগ্রন্থাগারে বই ক্রয়	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-১-২৪	০৭-১-২৪	০১-২-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		শেখবাড়ী সিউপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	১১-৮-২৪	১৮-৮-২৪	১২-৯-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		ডাকবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৬	১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	১১-২-২৪	১৬-২-২৪	১২-৩-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমন্বয়	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			কোয়ালিকান্ডি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-২-২৪	০৭-২-২৪	০১-৩-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			মির্জা আজম গন্যহুগার এর মুজিব কর্ণার স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-১-২৪	০৭-১-২৪	০১-২-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			চর পরতাবাজু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	১৩-১১-২৩	০১-২-২৪	০৭-২-২৪	০১-৩-২৪	প্রযোজ্য নয়	সমদর	পিআইসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অগ্রদিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ পিআইসি)	জামানত, আয়কর ও ভ্যাটের টাকা কতন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২৪ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	প্রযোজ্য নয়	১০.০০	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন মেসামত।	৪০০০০০.০০	৪,৯৯,৮৫৪.০০	৪,৯৯,৮৫৪.০	৭	১০০%	১০০%	১৩-০৮-২৩	২৪-০৯-২৩	৩০-০৯-২৩	১০-১০-২৩	প্রযোজ্য নয়	OTM	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও গ্রাণ্ড সুবিধা : (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রম নং	প্রকল্পের ধরণ ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ				রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়					অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ
		এডিপি/ রাজস্ব			এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি / কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট			
১	২	৩		৪	৫		৬		৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১		এডিপি	রাজস্ব	২০২৩-২০২৪	টেন্ডার	সিপিপি	টেন্ডার	সিপিপি	-	১৩০০০০০. ০০	-	৪৯৯৮৫ ৪.০০	৯.০০	১৩২৪৬১১. ০০	৮৪৬৪০০০.০	২১৭২৮০০০. ০০	২১৭২৬৮২৪. ০০	১১৭৬.০০	-
২	১৩৭০১	৫৬	১		২২টি ১৫৩২৮০০০ .০০	৩৪টি ৬৪০০০০০০. ০০	-	-											

৫। এম ডি জি কোড : ১। দরিদ্র দূরীকরণ ২। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ৩। নারীর ক্ষমতায়ন ৪। শিশুমৃত্যু হার হ্রাসকরণ ৫। মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৬। সংক্রামক (এইচআইভি/এইডস/ম্যালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ ৭। পরিবেশ সংরক্ষণ ৮। উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

সি/১৭/১৮
হিসাব রক্ষক
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
এল.জি.ই.ডি
মান্দারগঞ্জ, আমালপুর।

১৭/০৭/২৪
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
মান্দারগঞ্জ, আমালপুর।

সি/১৭/১৮
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মান্দারগঞ্জ, আমালপুর।