

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের আগস্ট/২০২৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(শত (%)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপি ব্যয়			চলতি অর্থবছরের আগস্ট/২০২৫ পর্যন্ত অবশিষ্ট			চলতি অর্থবছরের আগস্ট/২০২৫ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			আগস্ট/২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারকোণ প্রদান)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	জিওবি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ। মেয়াদ: জানুয়ারি/২০২৪-ডিসেম্বর/২০২৫	৩৮৯২৩৩.০০	১৬৫৮২.০০	৩৭২২৫১.০০	৪০০.০০	১৪০৮৬১.৫৮	৩৩২৮.০৭	১১৭৫৪৮.৫১	৪৬০০.০০	৪১০০.০০	৩০০.০০	৪২০১.২৩	১০৫৫.০০	৩১৩৪.২৩	২৭০.২৫	১.৮৯	২৬৮.৩৬	৩৪১১.৩৬.৮৩	৩৩১৯.৯৬	৩৩৭৮১৬.৮৭
											৯১.৫১%	২৫.০০%	৬৮.১৪%	৫.৮৮%	০.০৪%	৫.৮৩%	৮৭.৬৪	২০.০১	২০.৭৫
২. "দেশের কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮১৪৫০.০০	৮১৪৫০.০০	০.০০		৪২৮২১.৩	৪২৮২১.৩		২০৪৯৮.০০	২০৪৯৮.০০		৫১২৪.৫০	৫১২৪.৫০	০.০০%	৪৮৮.৮৫	৪৮৮.৮৫	০.০০%	৪৬৭০.৯৮	৪৬৭০.৯৮	
											২৫.০০%	২৫.০০%		২.৩৮%	২.৩৮%		৫.৭৩	৫.৭৩	
৩. নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলায় ৪৮০০০ মে.টন খারপ কমতা সম্পন্ন চালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ (০২/০৭/২০২৪ হতে ৩১/১২/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০					১.০০	১.০০		০.০০	০.০০							
৪. "সারাদেশে অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য গুদাম এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর মেরামত ও সংস্কার" প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৭)	২৫৫৩২.০০	২৫৫৩২.০০	০.০০		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	
৫. বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫)	১০৮৭৫.০৭	১০৮৭৫.০৭	০.০০		৮৬৮০.৯৩	৮৬৮০.৯৩		৬৯৮.০০	৬৯৮.০০	০.০০	১৭৬.৫০	১৭৬.৫০		২৪.০৭	২৪.০৭		৮৭৭৫.০০	৮৭৭৫.০০	০.০০
											২৫.০০%	২৫.০০%		১৩.৪৮%	১৩.৪৮%				
৬. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬)	৪০৫৫.৫৪	১৫২৪.৯৪	২২৮০.৬০		৩২৪৩.৪০	১১২২.৬৫	২১১০.৭৫	৬৩১.০০	২৭২.০০	২৫৯.০০	৩৫১.০০	৯২.০০	২৫২.০০	৯২.৩৬	১৪.৯	৮৪.৪৬	৩৩৪২.৭৬	১১৩৭.৫৫	২,৫০৫.২১
											৫৬%	২৫%		২৮.৩১%	১৬.১৯%	০.৩৩	৮৩.২৬	৮৩.২৬	
৭. "Food Safety Testing Capacity Development Project" শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত)	২৪০২৭০.১৪	৩৯০৭৮.৪৬	২০১৮৯১.৬৭		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.	০.				
											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	০.০০%	০%	০.০০%
মোট	৭৬০৭৮৪.৭৫	১৮৬২৬৯.৪৭	৫৭৭১১৫.২৮	৪০০.০০	৩৪৮২৯২.১১	৮৬২২.৮৫	৩০২৯৬৯.২৬	২৬৪২৮.০০	২৫১১১.০০	৫৫৯.০০	৯৮২২.৩০	৬৪৬৬.০০	৩০২০.৩০	৯৫২.৫০	৫২৯.৭১	৩৫২.৮২	৩৪১১৫০.৫৭	২১২৮.৪১	৩৪০০২২.০৮
পতকরা হার (%)											৩৭.৩১%	২৫.৬২%	৬০.৭০২%	৩.৬০%	২.৩৮%	৬৩.১২%			

০০/১২/২০২৫
কিসমত হাজার

ADP Allocation
Progress up to August
Progress as per ADP Allocation 2025-26

Total
26428.00
952.53
3.60%

GOB
25171.00
599.71

PA
559.00
352.82

Lac Tk