

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অন্তর্ভুক্ত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ (পরিকল্পনা-২ শাখা)

(শতক টাকায়)

প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়				জুন/ ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৫-২৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ			চলতি অর্থবছরের মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত অবশুষ্টি			চলতি অর্থবছরের মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি			মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		
	মোট	ক্ষিতি	প্রকল্প সাহায্য	অন্যান্য (উপকারকোণী প্রকল্প)	মোট	ক্ষিতি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	ক্ষিতি	প্রকল্প সাহায্য	মোট (%)	ক্ষিতি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	ক্ষিতি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)	মোট (%)	ক্ষিতি (%)	প্রকল্প সাহায্য(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১. আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ। (আনুমানিক ২০২৪-২৫-২৬-২৭-২৮)	৩৮২২৫২.০০	১৬৪৮২.০০	৩৭২২৪০.০০	৪০০.০০	৩৪০৮৬৬.৫৮	৩৩২২.৭৫	৩৩৭৫৪৩.৮৩	৪৮২২২.০০	৮২২২.০০	৪০০০০.০০	৩০২৭৫.২৫	২২৪০.০০	২৮৮২৫.২৫	২২১০৩.২৩	২৭৭.৯৮	২৮৮২৫.২৫	৩৬২২৬২.৮২	৩৬০০.৭৩	৩৬৬৩৬২.০৮
											৬৪.২৭%	২৬.২২%	৫২.৮০%	৬০.৩৮%	৩.৩২%	৫২.৮০%	২৫.০৫	২২.৭২	২৮.৪২
২. "দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য প্যাস ও আনুষ্ঠানিক সুবিধাদি নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সেপ্টেম্বর ২০২৩- ডিসেম্বর ২০২৬)	৮২৪৫০.০০	৮২৪৫০.০০	০.০০	০.০০	৪২৮২.২৩	৪২৮২.২৩	০.০০	২৪২২২.০০	২৪২২২.০০	০.০০	২৫৩৭৩.৫০	২৫৩৭৩.৫০	০.০০	২৩৬৬৬.২৭	২৩৬৬৬.২৭	০.০০	২৭৮৪৮.৪০	২৭৮৪৮.৪০	০.০০
											২০৮.৮৭%	২০৮.৮৭%	০.০০%	২৬.৭৮%	২৬.৭৮%	০.০০%	২২.২২	২২.২২	#DIV/0!
৩. মগধা জেলায় মহাসড়কের উপকূলীয় ৪৮০০০ মে টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সালের আধুনিক স্টীল সাইলো নির্মাণ (০২/০৭/২০২৪ হতে ০২/০৭/২০২৭)	৩৬৭৫২.০০	৩৬৭৫২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৭৪.০০	২৭৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০	০	০	০.০০	০.০০	০.০০
																	০.০০	০.০০	#DIV/0!
৪. "সার্বভৌম অর্থায়ন ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্য প্যাস এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক অবকাঠামোর সেরামত ও সংস্কার" প্রকল্প (আনুমানিক ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৭)	২৫৫৩২.০০	২৫৫৩২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২৫৮.০০	২২৫৮.০০	০.০০	২৬৬৮.৫০	২৬৬৮.৫০	০.০০	৬৫.২০	৬৫.২০	০.০০	৬৫.২০	৬৫.২০	০.০০
											৭৫.০০%	৭৫.০০%	০.০০%	৩.০২%	৩.০২%	০.০০%	০.২৬	০.০০	#DIV/0!
৫. স্বাস্থ্যসেবা নিরাপদ খাদ্য কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০২২-জুন ২০২৬)	২০৮৭৫.০৭	২০৮৭৫.০৭	০.০০	০.০০	৮৬৮০.৯৩	৮৬৮০.৯৩	০.০০	২৩২০.০০	২৩২০.০০	০.০০	৫২০.৫০	৫২০.৫০	০.০০	৪২২.২২	৪২২.২২	০.০০	২২৮০.৮৪	২২৮০.৮৪	০.০০
											৩৭.৬৬%	৩৭.৬৬%	০.০০%	৩৫.২৬%	৩৫.২৬%	০.০০%	৮৪.৪২	৮৪.৪২	#DIV/0!
৬. Strengthening The Inspection, Regulatory And Coordinating Function Of The Bangladesh Food Safety Authority (২য় সংশোধিত) জুন	৪০০৫.৫৪	২৫২৪.২৪	২২৮০.৬০	০.০০	৩৫৪৩.৪০	২২২২.৬৫	২৪২০.৭৫	২০২.২২	৩৭২.০০	৫৫২.২২	৮০৮.২২	২৭২.০০	৫৫২.২২	৭২২.৮৫	২৬২.	৪৬৮.৮৫	৪২৭৩.২৫	২০৮৩.৬৫	২,৮৮২.৬০
											২০%	৭৫%	৬০.০৫%	৭৮.৩৮%	৭০.২৬%	০.৮৪	২৪.৮৪	২০.৭৩	২৬.২৫
৭. "Food Safety Testing Capacity Development Project" শীর্ষক প্রকল্প (আনুমানিক ২০২৫ - ডিসেম্বর ২০২৪)	২৪০২৭০.২৪	৩২০৭৮.৪৬	২০২৪২২.৬৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৬.২২	৩৯৬.২২	০.০০	২২৫.৫৭	২২৫.৫৭	০.০০	৬২.৮৩	৬২.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
											৫৭%	৫৭%	০.০০%	২৭.৮৫%	২৭.৮৫%	#DIV/0!	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	৭৬৩৭৮৪.৭৫	১৮৬২৬২.৪৭	৫৭৭১১৫.২৮	৪০০.০০	৩৫৭২৭০.০৪	২৭৩০৮.৪৬	৩৩২২৬৪.৫৮	৬৭০৬২.৪৮	২৬৮১০.২৮	৪০৫৫২.১২	৪২৫৫৪.৫২	২০২৭০.০৭	২৯৩৮৪.৪৪	৪৪২২৭.২২	২৪৮৩৩.১২	২২২৪৪.১০	৪০২৪০০.৩৩	৩২২৪২.৬৫	৩৬২২৫৮.৬৮
শতকরা হার (%)											৭৩.৫৬%	৭৫.২৩%	৭২.৪৫%	৬৫.৫০%	৫৫.৩৩%	৭২.২৩%	৫২.৫৫	২৭.২৬	

৭/৪/২০২৬

	Total	GOB	PA
ADP Allocation	67369.48	26810.29	40559.19
Progress up to March	44127.29	14833.19	29294.10
Progress as pe ADP Allocatior 2025-26	65.50%		

Handwritten signature and date: 01/8/2024

কিসমত জাহান ফেরদৌসি
উপসচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

Faint handwritten text at the bottom right corner.