

উপজেলা পরিষদ
মৌলভীবাজার সদর।

(www.moulvibazarsadar.moulvibazar.gov.bd)

স্মারক নং:-০৫.৪৬.৫৮৭৪.০০২.০২.০০৫.১৭. ৮-৮ (৭)

তারিখ: ২০ ভাদ্র ১৪২৯ব:
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রি:

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা এর ১৮.০৭.২০২২ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৯৬.০১৬.০৪৭. ২০২১.৩০ নম্বর স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলভীবাজার সদর উপজেলা পরিষদের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও রাজস্ব আয়-ব্যয়ের মোট হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে ২৪ (চব্বিশ)পাতা।

Sabirina

(সাবরীনা রহমান) ৫/৭/২০২২

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।
০৮৬১-৬৩৭৫৪

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ: উপ-সচিব
মূল্যায়ন-২ শাখা।

- অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য
- ১। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
 - ২। পরিচালক, স্থানীয় সরকার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
 - ৩। জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার।
 - ৪। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, মৌলভীবাজার।
 - ৫। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।
 - ৬। উপজেলা প্রকৌশলী, মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

মৌলভীবাজার সদর উপজেলা পরিষদের বার্ষিক রাজস্ব হিসাব (আয়) ২০২১-২০২২ প্রকৃত

প্রাপ্তির বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের প্রকৃত আয়	মন্তব্য
১	২	৩
১. উপজেলা পরিষদের বাসা বাড়ী খাত হতে প্রাপ্ত আয়	১০,০২,৮৮৯/-	
২. উপজেলা পরিষদের হাট-বাজার খাত হতে আয়ের ৪১% অর্থ রাজস্ব প্রাপ্তি	৪০,৬২,১২২/-	
৩. ভূমি উন্নয়ন করের হিস্যা		
৪. স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বাবদ আয়	২,৬৬,৩৯,৭৬৯/-	
৫. ঠিকাদারী লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন হতে আয়	১,৯২,০০০/-	
৬. বিবিধ আয় (হলক্রম ভাড়া, কৃষি সেচযন্ত্র ভাড়া ও গৃহ নির্মাণে অনুমতি)	১,৮৪,৫৪৫/-	
মোট রাজস্ব আয়	৩,২০,৮১,৩২৫/-	

Sabirina
(সাবরীনা রহমান) ৫/৭/২০২২
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

08/07/22
(মোঃ কামাল হোসেন)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক রাজস্ব হিসাব (ব্যয়) ২০২১-২০২২ প্রকৃত

ব্যয়ের খাত	২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয়	মন্তব্য
১	৩	
১। সাধারণ সংস্থাপন /প্রাতিষ্ঠানিক		
ক) সম্মানী/ভাতা (চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান)	১১,২৮,০০০/-	
খ) ভ্রমণ ব্যয় (চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান)	২,৩৪,৫০০/-	
গ) চেয়ারম্যানের বাড়ি ভাড়া	৬০,০০০/-	
ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা		
(১)পরিষদ কর্মচারী	৭,৩০,৭০০/-	
(২)দায়মুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারি সম্পর্কিত)জিপিএফ	১৫,৬৬০/-	
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়		
ঘ) আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর		
ঙ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন/রুট ট্যাক্স/চাকা ত্রয়/ফিটনেস	১,৪৪,৭৩২/-	
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়		
৩। অন্যান্য (সয়েল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট)		
ক. টেলিফোন বিল পরিশোধ	৭,৫৭২/-	
খ. বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ	২,৫৬,২৯০/-	
গ. পৌর কর পরিশোধ	২,১৪,৯২০/-	
ঘ. গ্যাস বিল		
ঙ. পানির বিল		
চ. ভূমি উন্নয়ন কর	১৭,৮২৮/-	
ছ. অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যয়		
জ. মামলা খরচ		
ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়	৪,৩১,৯২০/-	
এং. রক্ষণাবেক্ষণ এবং সার্ভিসের জন্য ব্যয়		
ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল		
ঠ. আনুষ্ঠানিক ব্যয়	৬০,০০০/-	
ড. পরিষদ ভবন ও বাসাবাড়ি মেরামত/রংকরণ	৭৯,৬৯০/-	
ঢ. উপজেলা পরিষদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ব্যয়	-	
ণ. আসবাবপত্র ক্রয়, সংগ্রহ/মেরামত	৪৯,৬০০/-	
ত. অফিস সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৫,৬০০/-	
থ. পানির পাম্প ক্রয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৬৯,৮৬৫/-	
দ. অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	৩,০০,০০০/-	
ধ. সৌর প্যানেল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	
ন. ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	১২,০০০/-	
প. ক্রোজ সার্কিট ক্যামেরা ক্রয়	৯,৭৩০/-	
ফ. প্রকাশনা	-	
ব. বর্জ ব্যবস্থাপনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৮৩,০০০/-	
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ, বই ইত্যাদি মুদ্রণ)		
৫। বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	

সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনুদান ক.উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ক্লাব এ আর্থিক অনুদান	-	
৭। জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	১,৯৯,৩১৩/-	
৮। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি বঙ্গবন্ধু ম্যারাথন	-	
৯। জরুরী ত্রাণ/অপ্রত্যাশিত খাতে ব্যয়		
১০। বিজ্ঞাপন ব্যয়	৬,৫০,৭৮৩/-	
১১। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ		
১২। উন্নয়ন মেলা		
১৩। মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা	১,২০,০০০/-	
১৪। ফরমালিন/ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য সনাক্তকরণ কিট ইত্যাদি ক্রয়		
১৪। ইউডিসি এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত		
১৫। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পোস্টার ক্রয়/মুর্যাল নির্মাণ	-	
১৬। বিবিধ ব্যয় (মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে গৃহহীন পুনর্বাসন)	-	
১৭। উপজেলা পরিষদের জীপ গাড়ীর জ্বালানী ব্যয়	২,২৩,৩৪৬/-	
১৮। বঙ্গবন্ধু মুরাল এর বাউন্ডারী ও বাগান নির্মাণ এবং উপজেলা পরিষদের ক্যান্টিন ও সভাকক্ষে ৫টি এসি স্থাপন (স্বাঃ সঃ বিভাগের অনুমোদনক্রমে রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে)	২৪,৪৫,৪৪৯/-	
১৯। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্তর	২,৩০,০০,০০০/-	
২০। নূন্যতম সমাপ্তি জের	১৫,৩০,৮২৭/-	
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)	৭৫,৫০,৪৯৮/-	

Sakina
(সাবরীনা রহমান) 4/9/2022
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

[Signature] 08/09/22
(মোঃ কামাল হোসেন)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার।

“প্রতিবেদন ছক”

এর নাম :- গৌণভীষাঙ্কর সন্দর।

এপি বোঝা/বিশেষ বরাদ্দ একে রাজস্ব খাতের আওতাধীন গৃহীত এককল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ
এপি/বিশেষ একে রাজস্ব) বিবরণী

বাস্তবায়িত এককল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	উদ্দেশ্য (শব্দ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মূল্য মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখের অর্থ ব্যয়	সি মুঠ	একক্ল বস্তবায়ন		অন্যান্য বি তালিকা য একক্লের অবস্থানে র তারিখ	কর্মাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সম্পন্ন তারিখ	প্রকল্পের প্রতিবেদন নাম	মোট / দর	কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে/ নির্ণায়ক সি	জামানত আবদল, ভাট্টার কর্তন হয়েছে কিনা	নির্ণায়ক ২০০৮ সংক্রান্ত নির্ণায়কের নির্ণায়ক আবদল হয়েছে কিনা	মন্তব্য
							আর্থিক %	ভৌত %										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৭, ২৪, ৩৪, ৩৫ ২৬-০১-২০২২ ২৭-০৮-২০২২	২০.০৫ ২০.০৫ ২০.০৫ ২৭.০৫ ২৭.০৫	এডিপি-০১, উন্নয়ন বস্তবায়ন (এডিপি)- ০১/০১ সনদ, ১১-২২-২৩ মনুষ্য ইউপি ১. ২নং মনুষ্য ইউপি মোঃ শফিক মিয়া বাড়ির সামনে হইতে টাকুমারির বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা হইট সন্নিহিত। ২. ২নং মনুষ্য ইউপি নুসান মিয়া বাড়ির সামনে হইতে রাস্তা মিয়া বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা হইট সন্নিহিত। ৩. ২নং মনুষ্য ইউপি মোঃ জব্বারুল আলম বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা হইট সন্নিহিত। ৪. ২নং মনুষ্য ইউপি মোঃ জব্বারুল আলম বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা হইট সন্নিহিত। ৫. ২নং মনুষ্য ইউপি বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা হইট সন্নিহিত। ৬. ২নং মনুষ্য ইউপি বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা হইট সন্নিহিত। ৭. ২নং মনুষ্য ইউপি নাদামপুর সমষ্টি মিয়া বাড়ির সামনে হইতে মজলি মিয়া বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা হইট সন্নিহিত।	৭০০০০০.০০	৬,৬৫,০০০.০০	৬,৬৫,০০০.০০	১,২	১০০%	১০০%		২৭-০৮-২০২২	০১-০৮-২০২২	১৫-০৮-২০২২	নির্ণায়ক কাজ এক The good morning	৫%	দর	হয়েছে	হয়েছে	



বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণী	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মূল্য মূল্য	৩০শ জুন/২০২২ তারিখের অর্থ ব্যয়	সম্প্রতি একটি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন র প্রকল্পের অবস্থানে র তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আরম্ভ তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্প তারিখ র নাম	কোট / দর	কোন নথিতে কাজ হয়েছে তারিখ/ মিনিটি	প্রাপ্ত আয়, বর, টাকা করুন হয়েছে কিনা	বিশিষ্ট অন্যান্য সংক্রান্ত নিবন্ধনকারী হয়েছে কিনা	মন্তব্য
								আর্থিক %	ক্রয় %										
১	০৪-০৮-২০২১ ০২-১১-২০২১ ২৬-০১-২০২২ ২৭-০৮-২০২২	২৩.০৪ ২৩.০৪ ২৩.০৪ ২৭.৮০	৮	১৫০০০০.০০	৯০২৫০০.০০	৯০২৫০০.০০	১২	১০০%	১০০%	১১	১২	০১-০৮-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯	৫%	১৭	১৮	১৯	২০
২	০৪-০৮-২০২১ ০২-১১-২০২১ ২৬-০১-২০২২ ২৭-০৮-২০২২	২৩.০৪ ২৩.০৪ ২৩.০৪ ২৭.৮০	৮	১৫০০০০.০০	৯০২৫০০.০০	৯০২৫০০.০০	১২	১০০%	১০০%	১১	১২	০১-০৮-২০২২	১৫-০৬-২০২২	১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯	৫%	১৭	১৮	১৯	২০

The good morning

৩২

১৫

✓

বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বয়																	
ক্রমিক সংখ্যা (শাখা টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	মূল্য মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখের অর্থ বয়	সংশ্লিষ্ট এমডি জ কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন তারিখ অর্থ বয়	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পিত প্রকল্পের নাম	কোট / দশ	কোন পদ্ধতি ত করা হয়েছে স)	জায়গা ত, আয়তন র, আবহা র টাকার কর্তন হয়েছে কিনা	নির্দেশনা ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান নর নির্দেশনা ক বাস্তবায়ন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
						আর্থিক %	ভৌত %										
১	৮নং কনকপুর ইউপি- ১. ৮নং কনকপুর ইউপি (১নং ওয়ার্ড) ২. ৮নং কনকপুর ইউপি (২নং ওয়ার্ড) ৩. ৮নং কনকপুর ইউপি (৩নং ওয়ার্ড) ৪. ৮নং কনকপুর ইউপি (৪নং ওয়ার্ড) ৫. ৮নং কনকপুর ইউপি (৫নং ওয়ার্ড) ৬. ৮নং কনকপুর ইউপি (৬নং ওয়ার্ড) ৭. ৮নং কনকপুর ইউপি (৭নং ওয়ার্ড) ৮. ৮নং কনকপুর ইউপি (৮নং ওয়ার্ড) ৯. ৮নং কনকপুর ইউপি (৯নং ওয়ার্ড) ১০. ৮নং কনকপুর ইউপি (১০নং ওয়ার্ড) ১১. ৮নং কনকপুর ইউপি (১১নং ওয়ার্ড) ১২. ৮নং কনকপুর ইউপি (১২নং ওয়ার্ড) ১৩. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৩নং ওয়ার্ড) ১৪. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৪নং ওয়ার্ড) ১৫. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৫নং ওয়ার্ড) ১৬. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৬নং ওয়ার্ড) ১৭. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৭নং ওয়ার্ড) ১৮. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৮নং ওয়ার্ড) ১৯. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৯নং ওয়ার্ড) ২০. ৮নং কনকপুর ইউপি (২০নং ওয়ার্ড)	৭০০০০০.০০	৭,৪৯,০০০.০০	৭,৪৯,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	৮নং কনকপুর ইউপি- ১. ৮নং কনকপুর ইউপি (১নং ওয়ার্ড) ২. ৮নং কনকপুর ইউপি (২নং ওয়ার্ড) ৩. ৮নং কনকপুর ইউপি (৩নং ওয়ার্ড) ৪. ৮নং কনকপুর ইউপি (৪নং ওয়ার্ড) ৫. ৮নং কনকপুর ইউপি (৫নং ওয়ার্ড) ৬. ৮নং কনকপুর ইউপি (৬নং ওয়ার্ড) ৭. ৮নং কনকপুর ইউপি (৭নং ওয়ার্ড) ৮. ৮নং কনকপুর ইউপি (৮নং ওয়ার্ড) ৯. ৮নং কনকপুর ইউপি (৯নং ওয়ার্ড) ১০. ৮নং কনকপুর ইউপি (১০নং ওয়ার্ড) ১১. ৮নং কনকপুর ইউপি (১১নং ওয়ার্ড) ১২. ৮নং কনকপুর ইউপি (১২নং ওয়ার্ড) ১৩. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৩নং ওয়ার্ড) ১৪. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৪নং ওয়ার্ড) ১৫. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৫নং ওয়ার্ড) ১৬. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৬নং ওয়ার্ড) ১৭. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৭নং ওয়ার্ড) ১৮. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৮নং ওয়ার্ড) ১৯. ৮নং কনকপুর ইউপি (১৯নং ওয়ার্ড) ২০. ৮নং কনকপুর ইউপি (২০নং ওয়ার্ড)	৭০০০০০.০০	৭,৪৯,০০০.০০	৭,৪৯,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10

বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অব্যয়

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০শ জুন/২০২২ তারিখে অব্যয়	সম্পূর্ণ করা ভা	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির অবস্থার বিবরণ	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের নাম	কোড নং	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজের বিবরণ	জামান তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ	সম্পন্নতার তারিখ
						আর্থিক %	ভৌত %										
১	১	৮	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২	২	৯	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩	৩	১০	৯	৮	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	২০

ক্রয়ন সমস্যা ১২ (কিউ) / মৌসুম
সমস্যা ১২-২২. ১. ১২শ পিয়ানোর
ইউপি প্রায়শ মুক্তি মিমার বাড়ির
সমস্যা হইতে বন সমস্যার বাড়ি পক্ষ
পূন: ইউপি। ২. ১২শ পিয়ানোর
ইউপি গোমড়া বিদ্যুতের সড়ক হইতে
হাওয়া ইন্সটিটিউট মাটির
সমস্যা হইতে ইউপি। ৩. ১২শ
পিয়ানোর ইউপি মালিক নার ফারক
মিমার বাড়ির সমস্যা ওয়াশিং
ফারকজের বাড়ির সমস্যা পক্ষ ইউপি
সমস্যা। ৪. ১২শ পিয়ানোর ইউপি
মৌসুমী বা বাগানের ওয়ে পাড়ী
গোবিন্দ মন্দির হইতে জলস্রাব
পানীর বাড়ি পক্ষ রাস্তা ইউপি
করন। ৫. ১২শ পিয়ানোর ইউপি
বাকসমস্যা-ওয়ে বাজার-
মোকামবাজার সড়ক অধিন বাজার
নিকট কলভার্ট নির্মাণ। ৬. অধিন
বাজার সমস্যা প্রকল্পের ইউপি
কলভার্ট নির্মাণ।

The good morning

এক

৫%

দ্রষ্টব্য

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

৩০

৩১

৩২

৩৩

৩৪

৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

৩৯

৪০

৪১

৪২

৪৩

৪৪

৪৫

৪৬

৪৭

৪৮

৪৯

৫০

৫১

৫২

৫৩

৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

৬০

৬১

৬২

৬৩

৬৪

৬৫

৬৬

৬৭

৬৮

৬৯

৭০

৭১

৭২

৭৩

৭৪

৭৫

৭৬

৭৭

৭৮

৭৯

৮০

৮১

৮২

৮৩

৮৪

৮৫

৮৬

৮৭

৮৮

৮৯

৯০

৯১

৯২

৯৩

৯৪

৯৫

৯৬

৯৭

৯৮

৯৯

১০০

13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

এপি থোক বিশেষ বরাদ্দ এক রাজস্ব বাতের প্রাপ্ততা গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন।

২২ অর্থ বছরের মোট	বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ
-------------------	----------------------------------

ବାଞ୍ଛିବାସିତ ଏକମ୍ପେର ନାମ ଓ ଅର୍ଥ

[illegible]

4/5



[illegible]

১৪. প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়													
ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার	প্রকল্পের প্রকার
১	১৪.১	১৪.১.১	১৪.১.১.১	১৪.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১
২	১৪.২	১৪.২.১	১৪.২.১.১	১৪.২.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১	১৪.২.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১.১

[illegible]

[illegible]

ক্র.সং.	উন্নয়ন সহায়তা (বাক্স) : ১২নং	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৮-২-২০২২	২৮-৩-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০০	উন্নয়ন সহায়তা (বাক্স) : ১২নং শিয়ানগর ইউ.পি. পূর্ব অধিকারী বড় জামাল মিমার বাড়ির সামনের মসজিদের সম্মুখ পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিড ও ওয়াল গাভার ইউনিটের রাস্তা হইতে সজ্জা মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পাশের গাছ ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৮-২-২০২২	২৮-৩-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০১	উন্নয়ন সহায়তা (বাক্স) : ১২নং শিয়ানগর ইউ.পি. আকবরপুর হাকিম মিমার বাড়ি হইতে মল্ল মিমার বাড়ি পর্যন্ত গাছ ওয়াল নির্মাণ ও নিত্যের টিলাপাড়া সোহন রাস্তা হইতে আজবা বেগমের বাড়ি পর্যন্ত গাছ ওয়াল নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০২	(আর এক কিউ) : বিশেষ মৌলভীবাজার, বারিক উন্নয়ন (এডিপি) : কৃষি বীজ বিতরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০৩	(পিয়াইসি) : বিশেষ মৌলভীবাজার, বারিক উন্নয়ন (এডিপি) : উপজেলা বিভিন্ন ছাউন লসকে উপকরণ সরবরাহ খাতে (পিয়াইসি) : ব্রেডক্রিনেন গোলাইটি	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০৪	পিয়াইসি : নারী উন্নয়ন কোরাম (১) পিয়াইসি : নারী উন্নয়ন কোরাম (২) বিবিধ অননুসিদ্ধি ব্যয়	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০৫	(আর এক কিউ) : জয়নাল আবেদিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ (আর এক কিউ) : মুক্তিবাহা মোরাল মোরাল	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০৬	(আর এক কিউ) : স্যানিটরী শ্যাটিন সরবরাহ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০৭	আর এক কিউ : আরবিনি পাঁচশ সরবরাহ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০৮	আর এক কিউ : আনাবাবন্দ সরবরাহ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২
২০০৯	আর এক কিউ : ক্যান্টিন নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৫-২-২০২২	৩০-৫-২০২২	কঃ	সমসং	কঃ	০৪/০৭/২২

(সহ উপায়কীর্ষ চৌধুরী)
উপজেলা প্রকৌশলী
মৌলভীবাজার সদর

(সাকবিনা হকমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
মৌলভীবাজার সদর।

(সহ উপায়কীর্ষ চৌধুরী)
উপজেলা প্রকৌশলী
মৌলভীবাজার সদর।

[illegible][illegible]

Solving
(সাহিত্য রচনায়)
উপস্থাপনা নিকিষি স্বাক্ষর
দৌলতাবাজার সড়ক।

(योग काशीन रोडन)
 ढगास्थान
 उषाधना पारिषद
 दौपडीबाजार मन्द ।