

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।
www.nageswari.kurigram.gov.bd

স্মারক নং-০৫.৪৭.৪৯৬১.০০০.০৩.০০৪.২৪-২১৬

তারিখ:- ১৭ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ।
১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দ ও নিজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০০২.২৪-২১

তারিখঃ ১৫/০৭/২০২৫ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দ ও নিজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরিত “ছক” মোতাবেক পূরণপূর্বক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : অগ্রগতির প্রতিবেদন-১ (এক) সেট।


(সিকির আহমেদ)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

ফোন-০২৫৮৮৭৭৮০১

মোবাইল নং-০১৭৭৪৪৩৪২৫৫

e-mail:unonageswari@mopa.gov.bd

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব-মূল্যায়ন-৩ শাখা]

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপিঃ

০১। উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, কুড়িগ্রাম।

০২। অফিস কপি।

২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি) এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন
প্রতিবেদন মাসঃ জুন/২০২৫ ইং

উপজেলা : নাগেশ্বরী

জেলা : কুড়িগ্রাম

সার সংক্ষেপ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

উপজেলা : নাগেশ্বরী

জেলা : কুড়িগ্রাম

অর্থ বছর : ২০২৪-২০২৫ইং

এডিপি সাধারণ (চার কিস্তি) =	১১৮৮০০০০.০০
এডিপি (বিশেষ) =	৫০০০০০০.০০
এডিপি (বাসাবাড়ী মেরামত) =	৪০০০০০০.০০
এডিপি(উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরী) =	৫৩০০০০০.০০
	২৬১৮০০০০.০০
২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের রাজস্ব উদ্ধৃত =	১১৪০০০০০.০০
সামাজিক প্রতিষ্ঠান	০.০০
মোট টাকার পরিমাণ =	৩৭৫৮০০০০.০০
মোট ব্যয়িত টাকার পরিমাণ =	৩৭৫৭০৬৭২.০০
মোট অব্যয়িত টাকার পরিমাণ =	৯৩২৮.০০
মোট প্রকল্প সংখ্যা =	১৪৪ টি
মোট সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা =	১৪৪ টি
মোট অসমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা =	-
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়িত =	৬৫ টি
টেভারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা =	৬৬ টি
কোডেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা =	১৩ টি
সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে =	১ টি

২৮১

৬০

বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

- ১। প্রতিষ্ঠানের নাম উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নাগেশ্বরী, ফুলিয়ায়।
২। এডিপি খোঁক/বিশেষ বরাদ্দের আওতাধীন গৃহীত প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদন:

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি বছর
পূরণ করে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিআই কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অংশীদার		অনুমোদিত তারিখ	কার্যসূচীর তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট/মহ	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি)	জামানত আবকর, টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	নিশিদ্ধার /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে র নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	ইতিমধ্যে	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম ক্রি	১৪/০০/২৪	২৯.৭০	১) বাগেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ নিরাপত্তার পক্ষে পরিষদের ব্যয়সহ প্রকল্প নির্মাণ। ২) বাগেশ্বর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের কলকলারপাড়া মুকুন্দপুর বাগেশ্বর বাড়ার সামনে হতে মজুরে শহীদ সেরাব্যবস্থার ব্যক্তিগত রাস্তা নির্মাণ। ৩) জামখান ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের মল্লিক বাজার হতে মুন্সি নিহার বাড়ী পর্যন্ত নির্মাণ। ৪) বাগেশ্বর ইউনিয়নের বড়বাড়ী সড়িক মজুরের বেসে সরবরাহকরণ। ৫) বাগেশ্বর ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের জামখান ডাকঘর বাগেশ্বর বাড়ীর উত্তরে কলকলার হতে জামখানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করণ। প্রকল্প নং-৫- Tender/ADP/NAG/KUR/UZP/2024- 25/W1.01 & Tender ID: 1066439	১৬৪০০০০.০০	১৫৫৮০০০.০০	১৫৫৮০০২.০০	৪.৯.১১	১০০%	৯৯.৯৯%	১৪/১১/২০২৪	১৬/০০/২০২৫	১৮/০০/২৫	২২/০৪/২৫	নির্দেশিত অনুযায়ী, সৈনিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ	৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য় ক্রি	২/১/২৫	২৯.৭০																	

2

২৫

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			স্বাক্ষরিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বছর				সংশ্লিষ্ট এসজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অংশটি		অন্যকার তালিকা প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পিত প্রকল্পের নাম	রেট/মর	কোন পদ্ধতিতে	আমদানি আয়কর, ভ্যাটের সহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	আমদানি আয়কর, ভ্যাটের সহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা	নিষিদ্ধ /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে র নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শত টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তি মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ বছর		আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
একটি টেন্ডার উপরে সর্বোচ্চ ১০০ কোটি ১০০ কোটি	২০/০১/২৫	৪০.০০	১) সোমেশ্বর ইউনিয়নের আলেশের তেপান্তর হতে হাকিমপুর বাড়ীর শিফনে গাইড ওয়ালা নির্মাণ। ২) সোমেশ্বর ইউনিয়নের ব্যাপারির বাড়ীর পুকুরের গাইড ওয়ালা নির্মাণ। ৩) সোমেশ্বর ইউনিয়নের হাইলটাকারী হাটের বাড়ীর সামনে গাইড ওয়ালা নির্মাণ। ৪) সোমেশ্বর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের আড়াউড়ের রাস্তার সামনে গাইড ওয়ালা নির্মাণ। ৫) রামখান ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ড সিংধির পাড় কোশের বাড়ি থেকে ফেলে পাই হয়ে নদীর মাটির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। ৬) সোমেশ্বর ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডের হাইলটাকারীর তৈরির আলীর বাড়ী হতে বাসার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। ৭) সোমেশ্বর ইউনিয়নের পরিষদের ০৭ নং ওয়ার্ডের আবু বকর সিদ্দিকের বাড়ী হতে বিলুং মাটির বাড়ির সামনে পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। ৮) সোমেশ্বর ইউনিয়নের কানাকুটি গ্রামে নাকতাল বিপে একটি ইউটিলিটি নির্মাণ। ০৯) পাল্লা রামখান পাল্লা রাস্তা হতে হাকিমপুর চাকারের বাড়ি হতে সিংখানো বাজার মাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। ১০) প্যাকের নং-৫-Tender/ADP/NAG/KUR/UP/2024-25/W1.02, Tender ID: 1066441	১৫৫০০০০.০০	১৪৭২৫০০.০০	১৪৭২৩৯৪.০০	২,৯,১১	১০০%	৯৯%	১৪/১১/২০২৪	৫/৩/২০২৫	৭/৩/২০২৫	২২/০৪/২৫	নি ডেইলি মনি অবজারভার, দৈনিক আমাদের প্রতিদিন দৈনিক নিবন্ধ	৫% কম।	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

২০২৫

২০২৫

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (একটি/বিংশতি) বিবরণী			স্বাক্ষরিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট পেজ/ফি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অঙ্গণ		অন্যবিধকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালক নাম	রেট/মহ	কোন পদ্ধতিতে কাজ হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিএসি)	জামানত, আবকার, টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	শিপিয়ার সংশ্লিষ্ট অনুযায়ী /২০০৮ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে র নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	মুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩৫ ক্রি	১০/০৩/২৫	২৯.৭০	১)হাসনাবাদ ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের বাকসাক গ্রিজ হাউস মোজারের বাড়ি পর্বে রাস্তা সিসি করণ। ২)হাসনাবাদ ইউনিয়নের সিলেব ডিটা মন্ত্রণা উন্নয়ন/সংস্কার করণ। ৩)হাসনাবাদ ইউনিয়নের হাসনাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের নির্মাণ। ৪) হাসনাবাদ ইউনিয়নের মোহিনপুর আবুল হোসেন মাখিল মন্ত্রণার প্রাঙ্গণের নির্মাণ। প্রকল্প নং-৫- Tender/ADP/NAG/KUR/UZP/2024- 25/W1.03 & Tender ID: 1066443	১৪২৬৮০০.০০	১০৫৫৪৮০.০০	১০৫৫০৪৫.০০	৪.৬.৯ ১১	১০০%	৯৯.৯৯%	১৪/১১/২০২৪	২৫/৩/২৫	২৭/৩/২৫	১৫/০৬/২৫	নি ডেইলি মনিং অবজারভার, মৈনিক আমাদের প্রতিদিন মৈনিক নিয়ন্ত্রণ	৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ		
একটি (উপকল্প উন্নয়ন সহায়তা বৃত্ত)	৪/৫/২০২৫	৫০.০০	১)নেওরাঙ্গী ইউনিয়নের ০৫ নং ওয়ার্ডের বাসপার বাড়ি হাউস মজল্লা মোজারের বাড়ির সামনে পর্বে রাস্তা আরসিসি করণ। ২) নেওরাঙ্গী উপকল্পের নেওরাঙ্গী ইউনিয়নের উত্তরপাড়াবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের নির্মাণ। ৩) নেওরাঙ্গী ইউনিয়নের পালাপাড়া রাস্তার উন্নয়ন করণ। ৪) নেওরাঙ্গী ইউনিয়নের ০৯ নং ওয়ার্ডের নেওরাঙ্গী জামে মসজিদে উন্নয়ন করণ। ৫) নেওরাঙ্গী ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের মেসুলাপাড়া জামে মসজিদ হাউস বাড়ির বাইরে প্রাঙ্গণের বাড়ি পর্বে রাস্তা সিসি করণ। প্রকল্প নং-৫- Tender/ADP/NAG/KUR/UZP/2024- 25/W1.04 & Tender ID: 1066444	১৪৪৫০০০.০০	১০৭২৭৫০.০০	১০৭২৫৮৯.০০	৪.৯.১১	১০০%	৯৯.৯৮%	১৪/১১/২০২৪	১৭/৩/২৫	১৮/৩/২৫	১/৬/২০২৫	নি ডেইলি মনিং অবজারভার, মৈনিক আমাদের প্রতিদিন মৈনিক নিয়ন্ত্রণ	৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২৫

২৫

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এমপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বার				সংশ্লিষ্ট এলজিডি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আমদানিকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসেপের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পিত পত্রিকার নাম	রেট/মর	কোন পদ্ধতিতে	জামানত, আরেকর, জ্যেষ্ঠ টাকা কর্তন করা হয়েছে (স্টেডার/ সিপিপি/সি)	শিপিয়ার /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে র নিবেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ বার		আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
৪র্থ ক্রমিক	২৯/০৫/২৫	২৯.৭০	১)ভিতরবন্দ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে লম্বিত মহিলাদের মধ্যে সেপাই মেশিন সরবরাহ করা। ২)ভিতরবন্দ ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের ব কল্লপুর গ্রামের দুই ইলেক্ট্রিকের বাড়ির সামনে হাত মালুম মিয়ার পুকুরের পাড় পথের দ্বারা সিসি কন্স।৩)কল্লপুর ইউনিয়নের ভবানেশ্বর কুটি খুণ্ড মন্দিরের সামনের রাস্তার পাশে বাড়ি ছাউনি নির্মাণ। ৪)কল্লপুর ইউনিয়নের ভবানেশ্বর কুটি পাহাড়াঘরের বাড়ীর পাশের রাস্তার গাইডলাইন নির্মাণ।৫) ভিতরবন্দ ইউনিয়নের ভিতরবন্দ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ওয়াশরুম নির্মাণ।৬) শাশেখারী উপজেলায় মনিলাল বিদ্যুৎ লাইন মাস্তালা উন্নয়ন করা।৭) কপ্তৈকদ্বীপ ইউনিয়নের চর কল্লামপুর মাঠেবিদ্যুৎ লাইন মাস্তালায় বেক সরবরাহ করা। ৮) কপ্তৈকদ্বীপ ইউনিয়নের মালারগঞ্জ বহুতলী উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন করা ৯) কপ্তৈকদ্বীপ ইউনিয়নের চর মালারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন করা। প্রকল্প নং-৫- Tender/ADP/NAG/KUR/UP/2024-25/W1.05 & Tender ID: 1066446	১৭২০০০০.০০	১৬৩৪০০০.০০	১৬৩৩৫৮২.০০	৪.৮,৮, ৯.১১	১০০%	১০০%	১৪/১১/২০২৪	২৫/০/২৫	২৭/০/২৫	১৫/৬/২৫	সি ডেইলি মফি অবজারভার, সৈনিক আমাদের প্রতিদিন সৈনিক নিয়ন্ত্রণ	৫% কমে।	স্টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

24

৪৫

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				স্ট্রিট এসভি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অংশীদার		অন্যকার অংশীদার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসমাপ্তির তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের নাম	টেন্ডার/সহ নাম	কোন পদ্ধতিতে	জামানত, আবক্ষর, টাকা কর্তন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিএসি)	সিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী স্ট্রিট এডিপিতে র নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (শত টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	হুজিহুজ	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
এডিপি (উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা ব্যয়)	২১/০৫/২৫	৫০.০০	১)কতাকাটা ইউনিয়ন পরিষদে পৌরস্বয়ং পরিষদ থেকে ৪টিভারী ওয়াশ নির্মাণ। ২)কতাকাটা ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের ইন্ডাস্ট্রি ল্যান্ড মন্ত্রণালয় শিল্পকলায় টেন্ডার হাউসিং ও ল্যান্ড-জানেশ নির্মাণ। ৩)কেমার ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের কাঠী পাড়া জামে মসজিদ হতে মজিবর হাউসিং বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণকরন। ৪)কেমার ইউনিয়নের ০৬ নং ওয়ার্ডের কমিউনিটি ট্রান্সফর্মার ঘর মেসার্স করণ। ৫)কলিগাতি ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের জামেশ্বর বাড়ী হতে আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করণ। ৬)কেমার ইউনিয়নের কেমার মজিবর কলিগাতি ওয়াশরুম নির্মাণ। ৭)কেমার ইউনিয়নের টেন্ডারহাউস শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সহায়তা করন। ৮)ন্যাশনাল উপজেলায় কতাকাটা ইউনিয়নের আলম কামের হাউসিং মোড় হতে ভূমিরহাট শিল্প মন্ত্রণালয় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করণ। ৯)ওয়ার্ডের Tender/ADP/NAG/KUR/UP/2024- 25/W1.07 & Tender ID: 1068019	১১১০০০০.০০	১৮১৪৫০০.০০	১৮১৪৫০০.০০	০.৮৬, ৯.১১	১০০%	৯৯.৯৯%	১৪/১১/২০২৪	৫/৩/২০২৫	৭/৩/২০২৫	১৫/৬/২০২৫	নি ডেইলি মনি অবজারভার, সৈনিক আমাদের এডিপির সৈনিক নিয়ন্ত্রণ	৫% করে।	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			১) নারায়ণপুর ইউনিয়নের কলম আলীর সোকান হতে মজিবর উজিরের সোকান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করণ। ২) নারায়ণপুর উত্তর বিদ্যালয় সোকার করণ। ৩) নারায়ণপুর ইউনিয়নের ০৭ নং ওয়ার্ডের ভূমিগাড়া জামেশ্বর বাড়ীর সামনে ইউনিয়ন নির্মাণ ৪)নারায়ণপুর ইউনিয়নের বাজারঘুরের সোকানের সামনে হতে ভিডায়ার্ডের পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করণ ৫) নারায়ণপুর ইউনিয়ন পরিষদের হাউসিং ওয়াশ নির্মাণ করণ। ৬) নারায়ণপুর ইউনিয়নের ভাওলম্বর এলাহাউকিয়া শিল্পমাসলাউজির করণ। ৭)ওয়ার্ডের Tender/ADP/NAG/KUR/UP/2024- 25/W1.08 & Tender ID: 1068021	১১৭২০০০.০০	১১১০৬৬৫.০০	১১১০৬৬৫.০০	২.৮৬, ১১	১০০%	৮২.৫০%	১৪/১১/২০২৪	২৫/৩/২৫	২৭/৩/২৫	১৫/৬/২৫	নি ডেইলি মনি অবজারভার, সৈনিক আমাদের এডিপির সৈনিক নিয়ন্ত্রণ	৫% করে	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	উক্ত প্রকল্পের মোট হুজিহুজ ৯১০৪০০০.০০ এডিপি মোট বরাদ্দ থেকে হতে উপস্থিত টাকা উক্ত প্রকল্পের বিপরীতে প্রদান করা হয়েছে।	

২৫

৫০

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			ব্যয়বহিত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বছর				সংশ্লিষ্ট এগেজিভ কেন্দ্র	প্রকল্প বাস্তবায়ন অংশীদার		আর্থিককার জালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালক নাম	রেট/মহ	কোন পদ্ধতিতে	কোনো জাতীয় কর্তন করা হয়েছে (ওয়েব/ সিপিপি/সি) কিনা	সিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	ইতিমধ্যে ব্যয়	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ বছর		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১। নগেশ্বরী উপজেলায় ব্রহ্মসেনা স্থল উন্নয়ন করণ। ২। শ্রমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থল পরিকল্পনা নির্মাণ করণ। ৩। সড়কসমূহ ইন্টারলকিং করে পানাসাইডিং নির্মাণ করণ। ৪। নগেশ্বরী উপজেলায় মতিল মাস্তুল হাউসিং উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক। (প্রকল্প নং- Tender/ADP/NAG/KUR/UP/2024- 25/W1.09 & Tender ID: 1068030	১২৭৫০০০.০০	১২১১২৫০.০০	১২১১১৬০.০০	৪.১১	১০০%	৯৯.৯৯%	১৪/১১/২০২৪	২৫/০৩/২৫	২৭/০৩/২০২৫	২০/০৪/২৫	মি রেজিউল হক, অতিরিক্ত সিনিয়র এডিপি/সিনিয়র নিবন্ধক	৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপরে	১২১৩৯১০০.০০	১১৫৩২৮৫.০০	১১৫৩০৮০০.০০													
			অতিরিক্ত আর্থিক ও আনুষঙ্গিক ব্যয়	৩৪৯২০০.০০	৩৪৯২০০.০০	৩৪৯২০০.০০		১০০%	১০০%	১৪/১১/২০২৪				প্রযোজ্য নহে		ডিসপেন্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপরে	৩৪৯২০০.০০	৩৪৯২০০.০০	৩৪৯২০০.০০													
			নগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ কনকচরণ রাস্তা মোড়ের কনকচরণ এবং ইন্টারলকিং কাজ	১০০০০০০.০০	৯৯৯৮৫০.০০	৯৯৯৮৪০.০০	১৬	১০০%	৯৯.৯৯%	৩০/০১/২০২৫	৯/২/২০২৫	১০/২/২০২৫	১৬/২/২৫	প্রযোজ্য নহে	সেরা দর	কোটেসন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ কনকচরণ রাস্তার টোল ও সড়ক সিস্টেম সরবরাহকরণ কাজ	১০০০০০০.০০	৯৯৯৮৬২.০০	৯৯৯৮৬২.০০	১৬	১০০%	১০০%	৩০/০১/২০২৫	১৩/২/২৫	১৪/২/২৫	৫/৩/২০২৫	প্রযোজ্য নহে	সেরা দর	কোটেসন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগেশ্বরী উপজেলা পরিষদ কনকচরণ রাস্তার এসি এবং এলএডি লাইটস সরবরাহকরণ এবং উপজেলা পরিষদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে বাউন্ডারি ওয়ালের সেকটিং ফেন্সিং এবং ব্রিসলিং নির্মাণকরণ কাজ।	১০০০০০০.০০	৯৯৯৫০০.০০	৯৯৯৪৬৮.০০	১৬	১০০%	৯৯.৯৯%	৩০/০১/২০২৫	৫/৩/২০২৫	৬/৩/২০২৫	২৫/৩/২৫	প্রযোজ্য নহে	সেরা দর	কোটেসন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগেশ্বরী উপজেলা পরিষদের দুবাতন প্রাঙ্গণের অফিস ভবন মেঝেবসতি।	১০০০০০০.০০	৯৯৯৮৩২.০০	৯৯৯৮৩২.০০	১৬	১০০%	১০০%	৩০/০১/২০২৫	১৭/৪/২৫	১৮/৪/২৫	৭/৫/২০২৫	প্রযোজ্য নহে	সেরা দর	কোটেসন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপরে	৪০০০০০০.০০	৩৯৯৯৮৪৮.০০	৩৯৯৯৮০৫.০০													
			নগেশ্বরী উপজেলায় উপজেলা পরিষদ লাইটের নির্মাণ।	৫০০০০০০.০০	৪৭৭০২৭২.৭০	৪৭৬৯২০১.০০	৪	১০০%	৯৯.৯৭%		৩/৬/২০২৫	৪/৬/২০২৫	৩০/৬/২৫	সিনিয়র হ্যাঁ সিনিয়র কোরেস্পন্ডেন্ট মি রেজিউল হক।	১০.০৪%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

25

25

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট ব্যয় (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বছরান্তে প্রকল্পের নাম ও অর্থ বছর				সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আমদানকার তালিকা প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের প্রতিকার নাম	টেন্ডার নং	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি) নং	জামানত আইসি টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	সিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নির্ণায়ক পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ বছর		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			নগরপরিষদ উপজেলায় পাবলিক শাইট্রীতে বই এক এমি সরবরাহকরণ।	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৪	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	২২/৫/২৫	২০/৫/২৫	১৮/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সেত নং	কোডেপন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপ-মোট	৫৮০০০০.০০	৫০০০২৭২.৭০	৫২৯৯২০১.০০													
			নগরপরিষদ উপজেলায় সন্মুখপাড়া চরের দাক্ষিণ উল্লুং মহিলাসুরা মন্ত্রণা হইতে কলীপাথ খোয়াটগারী রাস্তা আবাসিন করণ। (৫৫১০০-০০০ মি)	২০০৪০০৬.০০	১৮০০৬০৫.৬৫	১৮০০০২৬.০০	১১	১০০	৯৯.৮১	৮/৫/২০২৫	২২/০৬/২০২৫	২২/০৬/২০২৫	৩০/৬/২০২৫	পি ডেইলি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড দৈনিক কুশের অন্যে দৈনিক আজকের পরিকা	১০% অন্যে	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগরপরিষদ উপজেলায় বামনডালা ইউনিয়নের চর লুটনিয়ারের চর অঞ্চলের নদীসের আড়া সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে প্রশিক্ষণের নদীসের মাঝে সেতাই মেশিন বিতরণ করণ (আপ-০১)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	নিম্নইসি ৫৫	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগরপরিষদ উপজেলায় বামনডালা ইউনিয়নের চর লুটনিয়ারের চর অঞ্চলের নদীসের আড়া সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে প্রশিক্ষণের নদীসের মাঝে সেতাই মেশিন বিতরণ করণ (আপ-০২)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	নিম্নইসি ৫৫	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগরপরিষদ উপজেলায় বামনডালা ইউনিয়নের চর লুটনিয়ারের চর অঞ্চলের নদীসের আড়া সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে প্রশিক্ষণের নদীসের মাঝে সেতাই মেশিন বিতরণ করণ (আপ-০৩)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	নিম্নইসি ৫৫	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগরপরিষদ উপজেলায় চর লুটনি মার্লি মন্ত্রণার পাশে ইউট্রন নির্মাণ এক বেকারী মন্ত্রণার হাতীর মোড় - আপসম্পত্তে হাট গের ব্রিক এমোড এর পাশে প্যাসাসাইডিং নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯০.০০	১১	১০০	৯৯.৯৯	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১২/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	নিম্নইসি ৫৫	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগরপরিষদ উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাতা সরবরাহকরণ (আপ-০১)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	১২/৫/২০২৫	১৫/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	নিম্নইসি ৫৫	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগরপরিষদ উপজেলায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাতা সরবরাহকরণ (আপ-০২)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	১২/৫/২০২৫	১৫/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	নিম্নইসি ৫৫	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নগরপরিষদ উপজেলায় বিভিন্ন ইউনিয়নে প্রতিবছরীসের মাঝে হুইল ট্রায়ার বিতরণ করণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩১/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	নিম্নইসি ৫৫	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২৫

৫০

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ) বিবরণী			বরাদ্দকৃত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসবিআর কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অংশটি		অন্যবিধকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থান	কার্যসম্পন্ন তারিখ	কাজ শুরু তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পিত প্রতিকার নাম	রেট/মহ	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামানত, আইসিআর টাকা কর হয়েছে কিনা	সিপিআর /২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ জুন/২০২৫ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন স্থানে সেলার স্ট্রিট লাইট ও সেলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপনকরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় বেলুয়াড়ী ইউনিয়নের সবুজপাড়া চরের বিভিন্ন স্থানে সেলার স্ট্রিট লাইট ও সেলার প্যানেল সরবরাহ,মেরামত ও স্থাপনকরণ(অংশ-০১)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় বেলুয়াড়ী ইউনিয়নের সবুজপাড়া চরের বিভিন্ন স্থানে সেলার স্ট্রিট লাইট ও সেলার প্যানেল সরবরাহ,মেরামত ও স্থাপনকরণ(অংশ-০২)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় নারায়ণপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে সেলার স্ট্রিটলাইট ও সেলার প্যানেল সরবরাহ ও স্থাপনকরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩১/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন গ্রাম/সমূহের মাঝে ফুটপাথ ও ব্যাট বিস্তার	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	১/৬/২০২৫	২/৬/২০২৫	১৮/৬/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন শিখা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহকরণ।(অংশ-০১)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	৮/৫/২০২৫	১০/৫/২০২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন শিখা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহকরণ।(অংশ-০২)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	১৫/৫/২৫	১৮/৫/২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন শিখা প্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ সরবরাহকরণ।(অংশ-০৩)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০	১০০	৮/৫/২০২৫	১৫/৫/২৫	১৮/৫/২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			ন্যামগঞ্জ উপজেলায় সবুজপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিপি, ক্যান সরবরাহ এবং ছবি প্রতিরোধক গ্রাফেল লাগানো।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৮১.০০	৮	১০০	৯৯.৯৯	৮/৫/২০২৫	১২/৫/২০২৫	১৫/৫/২৫	৩০/৫/২৫	প্রযোজ্য নহে	সিআইসি রেট	সিপিপি/সি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপমোট	৫২০৪০০০.০০	৫০০৩৬০৫.৬৫	৫০০০০০০.০০													
		সর্বমোট	২৬১.৯০	২৭৫২৫০০০.০০	২৬১৮৪০৬৭.০৫	২৬১৭৮০০৬.০০													

০১.০৭.২৫
মোঃ আসিফ ইকবাল রাজিব
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিটিডি, ন্যামগঞ্জ
বুড়িহাট।

সিবিআর
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ন্যামগঞ্জ, বুড়িহাট।

বার্ষিক প্রতিবেদন ছক

৩। রাজস্ব খাতের আওতাধীন স্থায়ী প্রকল্পের (২০২৪-২০২৫) প্রতিবেদন:

পূরণ করে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রকল্প বিবরণী			প্রকল্পের নাম ও অর্থ বছর				সংশ্লিষ্ট এসি/জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আর্থিক আবস্থা প্রকল্পের অর্থবছর	কার্যসম্পন্নতার তারিখ	কাজ করার তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকল্পের প্রকল্পের নাম	রেট	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/ সিপিপি)	কার্যকর তারিখ কোন কোন কিনা	নির্ণায়ক/২ ০০৮ অর্থবছর সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা	অন্যান্য
পত্র বছরের (অর্থ/লক্ষ টাকায়)	একক/বছরের (অর্থ/লক্ষ টাকায়)	মোট (অর্থ/লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০শুন/২৫ তারিখে অর্থ বছর		মোট	আর্থিক										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১১৪.০০	১৭০.৬৬১৬৫	২৮৪.৬৬	জিওগ্রাফিক ইউনিটের পিআইসি প্রকল্পের অর্থ	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৪৯৬৫৫.০০	০	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	২/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	২৮/২/২৫	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			জিওগ্রাফিক ইউনিটের প্রকল্পে কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের অর্থ	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৯৯.০০	২	১০০%	৯৯.৯৯%	১৪/১১/২৪	১/১/২০২৫	৭/১/২০২৫	৩০/০১/২৫	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের ০৫ নং ওয়ার্ডের আলাদা প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের অর্থ	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৬	১০০%	৯৯.৯৯%	১৪/১১/২৪	১/১/২০২৫	৭/১/২০২৫	৩১/১২/২৪	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের বিভিন্ন ওয়ার্ডের শ্রেণি ও আলাদা প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের অর্থ	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৯৯.০০	৬	১০০%	৯৯.৯৯%	১৪/১১/২৪	১/১/২০২৫	৭/১/২০২৫	৩১/১২/২৪	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের ইউনিটের পরিচালনা কমিটি আইপিএস ও আলাদা প্রকল্পের মাধ্যমে	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৪৯৭৭২.০০	১৬	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	২/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	২৮/২/২৫	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের পরিচালনা কমিটি আলাদা প্রকল্পের মাধ্যমে	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৮০.০০	০	১০০%	৯৯%	১৪/১১/২৪	২/২/২০২৫	৭/২/২০২৫	২৮/২/২৫	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের প্রকল্পের মাধ্যমে	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৪৯৬২৪.০০	৪	১০০%	৯৯.৯৮%	১৪/১১/২৪	১/১/২০২৫	৭/১/২০২৫	২৮/১২/২৪	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের প্রকল্পের মাধ্যমে	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৮২.০০	২	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১৮/১১/২৪	২০/১১/২৪	২০/১২/২৪	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের প্রকল্পের মাধ্যমে	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৬	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১/১/২০২৫	৭/১/২০২৫	৩১/১২/২৪	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের প্রকল্পের মাধ্যমে	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	৯৯৯৮৫.০০	৬	১০০%	৯৯.৯৮%	১৪/১১/২৪	১/১/২০২৫	৭/১/২০২৫	৩১/১২/২৪	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের প্রকল্পের মাধ্যমে	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৯৮৫.০০	২	১০০%	৯৯.৯৮%	১৪/১১/২৪	২/০/২০২৫	৮/০/২০২৫	৩০/০০/২৫	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের ০৫ নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের প্রকল্পের মাধ্যমে	১০০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৬	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	৩/৪/২০২৫	৭/৪/২০২৫	৩০/০৪/২৫	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের প্রকল্পের মাধ্যমে	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৪৯৬০৬.০০	৯	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১/১/২০২৫	৭/১/২০২৫	৩১/১২/২৪	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			কৃষকদের ইউনিটের কৃষকদের মাঝে শ্রেণি মিলিতকরণের প্রকল্পের মাধ্যমে	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৪৯৬০৬.০০	২	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	২/০/২০২৫	৭/০/২০২৫	৩০/০০/২৫	প্রকল্পের নাম	পিআইসি প্রকল্প	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের শ্রেণী মেলিন সরবরাহকরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১৮/১১/২৪	২০/১১/২৪	৪/১২/২০২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্যানিটোরী মার্গজিন বিতরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৯৯৯৯.০০	৩	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১১/১০/২৪	৩/১১/২০২৪	২০/১১/২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী সরবরাহকরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২০/১১/২৪	৪/১২/২০২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে খেলার সামগ্রী সরবরাহকরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২০/১১/২৪	৪/১২/২০২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন কলেজে খেলার সামগ্রী বিতরণকরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২০/১১/২৪	৪/১২/২০২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার মুক্তিযোদ্ধার অফিস ঘর সাজানো	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৯৯৭৮৫.০০	৯	১০০%	৯৯.৭৮	২৯/০৮/২০২৪	১৯/০৮/২০২৪	৫/৯/২০২৪	৩০/০৯/২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার হাত সিল্প মহিলাদের যাকারী করার লক্ষ্যে ৩ কুটির শিল্পের প্রদর্শন প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১৬/১১/২৪	১৮/১১/২৪	১০/০৮/২০২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার মনসুর অফিসে ইকুইপমেন্ট সরবরাহকরণ।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১৪	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১৮/১১/২৪	২০/১১/২৪	২০/১১/২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় খেলার সামগ্রী বিতরণকরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২০/১১/২৪	৪/১২/২০২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্যানিটোরী মার্গজিন সরবরাহকরণ	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১৪৯৯৯৯.০০	৩	১০০%	৯৯.৯৯%	১৪/১১/২৪	১১/১০/২৪	৩/১১/২০২৪	২০/১১/২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	৮৪০০০.০০	৮৪০০০.০০	৮৪০০০.০০	৩	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	৪/৫/২০২৪	৭/৫/২০২৪	২৫/০৫/২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নাগেশ্বরী উপজেলার চরভাঙ্গার নদীসেত্রে জাতীয় কর্মসূচির বিতরণ প্রদান-০২	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১	১০০%	১০০%	১৪/১১/২৪	৩/৪/২০২৪	৫/৪/২০২৪	৯/৫/২০২৪	প্রযোজ্য নহে	শিআইসি রোট	সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
উপরে উল্লিখিত	৬১৮৪০০০.০০	৬১৮৪০০০.০০	৬১৮২২৯৯.০০								প্রযোজ্য নহে				

২৫

০২

			নামগণী উপজেলায় ১) কিসকল এক আর্থিক- কলীক ইউপি অফিস থেকে প্যাসপোর্ট নিষ্পন্ন। ২) টোপারকুটি লক্ষ্যে হাওয়া হইতে আত্মল হাওয়া বিএসসি বাকি লক্ষ্য হাওয়া নিষ্পন্ন। ৩) আসনের বোম্বি হইতে লক্ষ্যকল থেকে আত্মসি কল কল নিষ্পন্ন ৪) নামগণী উপজেলার কলকল কলকল কলকল কলকল লক্ষ্যকল কলকল	৭৪৭৩৪০.০০	৭৪৭০৪০.০৩	৭৪৬৯৫১.০০	২,৯, ১১	১০০%	৯৯.৯৮%	৮/৫/২০২৫	২২/০৫/২৫	২৩/০৫/২৫	১৪/০৬/২০২৫	লক্ষ্যকল লক্ষ্য	লক্ষ্য লক্ষ্য	কলকল লক্ষ্য	লক্ষ্য	লক্ষ্য	
			উপযোজ্য=	৭৪৭৩৪০.০০	৭৪৭০৪০.০৩	৭৪৬৯৫১.০০													
১১৪.০০	১৭০.৯৯১৭	২৮৪.৯৯	সর্বমোট	১১৫৩৯০৪০.০০	১১৩৯৫৭৩৪.৮৬	১১৩৯২৩৬৬.০০													


 ০১.০৭.২৫
 মোঃ আসিফ ইকবাল রাজিব
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলজিইডি, নাগেশ্বরী
 কুড়িয়াম।



 সিবিবর আহমেদ
 লক্ষ্যকল
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 নাগেশ্বরী, কুড়িয়াম।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বৎসর কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন				রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					এটিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়					(অব্যয়িত অর্থ যদি থাকে।) তার কারণ
		এটিপি/ রাজস্ব			এটিপি টেন্ডার ও সিপিপি/কোড মোট টাকা		রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/কোড কমটি ও মোট টাকা		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					এটিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়					
এটিপি	রাজস্ব	পত বহরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	পত বহরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯(৭+৮)	১০	১১(৯-১০)	১২	১৩	১৪(১২+১৩)	১৫	১৬(১৪-১৫)	১৭			
১	১	২০ টি	১৮ টি	২০২০-২৪	টেন্ডার	সিপিপি	টেন্ডার	সিপিপি	১১৪০০০০০.০০	১৭০৬৯১৬৫.০০	২৮৪৬৯১৬৫.০০	১১৩৯২৩৬৬.০০	১৭০৭৬৭৯৯.০০	-	২৬১৮০০০০.০০	২৬১৮০০০০.০০	২৬১৭৮৩০৬.০০	১৬৯৮.০০	১৬৯৮.০০ (ভান্ডার)
২	২	০১ টি ০০ টি		২০২০-২৪	এটিপি টেন্ডার=৫১ টি	সিপিপি=১৬ টি	রাজস্ব টেন্ডার=১৫ টি	সিপিপি=৪৯ টি											
৩	৩	২৭ টি	১৭ টি	২০২০-২৪	কোডেশন=৫ টি		কোডেশন=৮ টি												
৪	৪	১০ টি	০৮ টি	২০২০-২৪	ডিপিএন=০১ টি														
৫	৫	১০ টি ২৬ টি		২০২০-২৪	মোট টাকা=২৬১৭৮৩০৬.০০		মোট টাকা=১১৩৯২৩৬৬.০০												

- ৫। প্রকল্প ধরনের জন্য কোড নং-১) যোগাযোগ (রাজস্ব) ২) পানির জল ও গর নিষ্কাশন ৩) শিক্ষা ৪) রৌত অবকাঠামো ৫) স্বাস্থ্য সেবা ও সমাজ কল্যাণ
 ৬। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (এটিপি প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতি, সময় পরিমাপ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ওপন মান বিধের সকল সংস্থার সুশীল মতামত
 ৭। প্রতিবেদনের সাথে নিম্নলিখিত কাগজসমূহ প্রেরণ করতে হবে-
 ক) এটিপি প্রকল্প/বিভাগের বরাদ্দ খাতে আয়-ব্যয়ের ব্যালান্স স্টেটমেন্ট
 খ) রাজস্ব খাতের তথ্যাদি সহ আয়-ব্যয়ের ব্যালান্স স্টেটমেন্ট।



 ০৭.০৭.২৫
 (মোঃ আসিম হোসেন রাউফ)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 এলসিইডি
 নাগেশপুরী, কুড়িমাঝ।


 ০৭.০৭.২৫
 সিকির আহমেদ
 প্রশাসক ও
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 নাগেশপুরী, কুড়িমাঝ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এডিপি থোক/বিশেষ বরাদ্দের আওতায় আয় ব্যয়ের স্টেটমেন্ট

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রাপ্ত অর্থ	ব্যয়িত অর্থ	মন্তব্য
১	২০২৪-২৫	২৬১৮০০০০.০০	২৬১৭৮৩০৬.০০	
	সর্বমোট	২৬১৮০০০০.০০	২৬১৭৮৩০৬.০০	


(মোঃ আসিফ ইকবাল রাজিব)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।


সিদ্ধির আহমেদ
প্রশাসক ও
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।