

২০২৬-২৭ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) -তে অন্তর্ভুক্ত বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (আগষ্ট, ২০২৬) বিবরণ:							
							(লক্ষ টাকায়)
ক্র.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল,	অর্থায়নের উৎস	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয়	শুরু - জুন, ২০২৬ এর ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ (২০২৬-২৭)
নং	প্রকল্প ঋণ/অনুদানের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়			আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয় (অগ্রগতি (%))	ভৌত অগ্রগতি	
-	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

সংস্থা: বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

১	ঘোড়াশাল-৩ রি-পাওয়ারিং প্রজেক্ট, প্রকল্প মেয়াদ: ০১/০১/২০১৫ হতে ৩১/১০/২০২৬ প্রকল্পের ধরণ: উৎপাদন, বিনিয়োগ প্রকল্প সংশোধনী সংস্থা: ইসিএ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল মান্নান, ০১৭১৩০০৮৭৭৭, যোগদান: ২৭-Aug-২০২৬ (মেয়াদ: ২৮ d)	জিওবি	৮,৬৭৮.২১	৫,৮০০.০০	৫,০০০.০০	১০০.০১%	৩,৬৭৮.০০
		প্রকল্প ঋণ/অনুদান	০	১.	০		০
		স্ব-অর্থায়ন (নিজস্ব)	২৮৬,৭৮৮.৩৮	২৫৭,৬২৯.০০	১৫৯,৯৫৮.৯২		৬১,৯০৮.০০
		মোট	২৯৫,৪৬৬.৫৯	২৬৩,৪৩০.০০	১৬৪,৯৫৮.৯২		৬৫,৫৮৬.০০


 ২৮/৮/২৬
 উপসচিব
 বিদ্যুৎ বিভাগ
 বিদ্যুৎ, গ্যাস ও শিল্প মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার