

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)



পৃষ্ঠা: ১

মুদ্রণ তারিখ: বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৫, ২০২০

পরিমাপের মান												সাক্ষ্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
১	পায়রা বন্দরের ১ম টার্মিনাল ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি/অবকাঠামো নির্মাণ।	৩৬	১.১] পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনালের ডিজাইন ও সুপারভাইজিন কার্যক্রম	১.১.১] প্রথম টার্মিনালের ডিজাইন ও সুপারভাইজিন কার্যক্রম।	%	৩	৩০	২৭	২৪	২১	১৮	৩৯.৫	
			১.২] টার্মিনাল এলাকার (৪+২) লেন সংযোগ সড়ক এর চুক্তি স্বাক্ষর।	১.২.১] (৪+২) লেন সংযোগ সড়ক এর চুক্তি স্বাক্ষর।	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			১.৩] আদার মানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	১.৩.১] সেতু নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			১.৪] টেম্পোরারি জেটি নির্মাণ (সোর্ভিস জেটি)	১.৪.১] টেম্পোরারি জেটি নির্মাণ	%	৩	৭০	৬৩	৫৬	৪৯	৪২	২১	
			১.৫] সংযোগ সড়ক (৪+২ লেন) থেকে বানাতিপাড়া বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	১.৫.১] সংযোগ সড়ক থেকে বানাতিপাড়া বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			১.৬] ইয়ার্ড নির্মাণ	১.৬.১] ইয়ার্ড নির্মাণ	%	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	১.৫	
			১.৭] জেটি নির্মাণ	১.৭.১] জেটি নির্মাণ	%	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	১.৫	
			১.৮] দুই (০২) টি টাণ বোট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	১.৮.১] টাণ বোট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			১.৯] দুই (০২) টি ওয়ার্ক বোট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর।	১.৯.১] ওয়ার্ক বোট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১	০২-০৯-২০২০	
			১.১০] পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট এর চুক্তি স্বাক্ষর।	১.১০.১] পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট এর চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			১.১১] ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	১.১১.১] ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			১.১২] নিরাপত্তা মোটরযান ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	১.১২.১] নিরাপত্তা মোটরযান ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
					পৃষ্ঠা: ৮								

মুদ্রণ তারিখ: বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৫, ২০২০

গরিমাপের মান							সাক্ষ্য						
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
২	রাজস্ব খাতে বন্দরের ন্যূনতম সুবিধাদির উন্নয়ন।	১৮	[২.১] অফিসার্স কোয়ার্টার (সম্ভ্রম তলা পর্যন্ত) নির্মাণ।	[২.১.১] অফিসার্স কোয়ার্টার (সম্ভ্রম তলা পর্যন্ত) নির্মাণ।	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
			[২.২] কর্মনির্মাণ ভবন (দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত) নির্মাণ।	[২.২.১] কর্মনির্মাণ ভবন নির্মাণ (দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত) নির্মাণ।	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
			[২.৩] ৩২ একরের ভূমি উন্নয়ন।	[২.৩.১] ৩২ একরের ভূমি উন্নয়ন।	একর	৩	৩২	২৮	২৫.৬	২২.৪	১৯.২		
			[২.৪] ৩২ একরের ইন্টারনাল সড়ক নির্মাণ।	[২.৪.১] ৩২ একরের ইন্টারনাল সড়ক নির্মাণ।	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		
			[২.৫] ৩২ একরের ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ	[২.৫.১] ৩২ একরের ড্রেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ	মিটার	৩	২৮৪৫	২৫৬০	২২৭৬	১৯৯২	১৭০৭	৪২৭	
			[২.৬] DAMEN হতে ক্রয়কৃত ASD টাণ বোড টেস্ট গ্রায়াল শেষে বন্দর কর্তৃক গ্রহণ।	[২.৬.১] DAMEN হতে ক্রয়কৃত ASD টাণ বোড টেস্ট গ্রায়াল শেষে বন্দর কর্তৃক গ্রহণ।	তারিখ	৩	৩০-০৯-২০২০	৩১-১০-২০২০	৩০-১১-২০২০	৩১-১২-২০২০	৩১-০১-২০২১		




পরিমাপের মান												সাফল্য
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
৩	পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন।	১৫	[৩.১] ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন [ভবন নির্মাণ]	[৩.১.১] পুনর্বাসনের জন্য ভবন নির্মাণ।	%	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	২
			[৩.২] ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসিতকরণ [ভবন হস্তান্তর]	[৩.২.১] পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা (আনুমানিক)।	সংখ্যা	৩		৭২০	৬৪০	৫৬০	৪৮০	
			[৩.৩] ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্য প্রশিক্ষণ তৈরি	[৩.৩.১] প্রশিক্ষণার্থীরত সংখ্যা (আনুমানিক)।	জন	৩	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	৪৬৫
			[৩.৪] বন্দরের মার্কার প্লান তৈরি	[৩.৪.১] বন্দরের মার্কার প্লান তৈরি।	%	৩	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	
			[৩.৫] ভূমি অধিগ্রহণ	[৩.৫.১] ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ।	একর	৩	৩৫০০	৩১৫০	২৮০০	২৪৫০	২১০০	৩১০২.৯৫
৪	পায়রা বন্দরের কোল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম পর্যায়ে)।	৩	[৪.১] কোল টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষর	[৪.১.১] কোল টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষর।	তারিখ	৩	৩১-১০-২০২০	৩০-১১-২০২০	৩১-১২-২০২০	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	
৫	পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চালোলের ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং।	৩	[৫.১] পাবকের ক্যাপিটাল ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং পিপিপিভিতে করার চুক্তি কার্যকর করা।	[৫.১.১] ক্যাপিটাল ও মেইনটেনেন্স ড্রেজিং পিপিপিভিতে করার চুক্তি কার্যকর।	তারিখ	৩	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	

পরিমাপের মান												সাংখ্যিক
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					
			[এম.১.২] শুল্কচাচ/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১				২
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২			
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩				১

 

পরিমাপের মান												সাফল্য
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৮০			৪০
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১		
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১		
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনসংখ্যা	১	৫০	৪০	৩০	২০		১৮.৬৪
				[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনসংখ্যা	১	৫	৪				
			[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রদোদ্যম প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রদোদ্যম প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১					
			[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			১২.৬৬
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মহাপালায়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০		
			[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫		
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬										

*সাময়িক (Provisional) তথ্য

Am