

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (জানুয়ারী - মার্চ)



ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিবাহকের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	পায়রা বন্দরের ১ম টার্মিনাল ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি/অবকাঠামো নির্মাণ।	৩৬	[১.১] পায়রা বন্দরের প্রথম টার্মিনালের ডিজাইন ও সুপারভিশন কার্যক্রম।	[১.১.১] প্রথম টার্মিনালের ডিজাইন ও সুপারভিশন কার্যক্রম।	%	৩	৩০	২৭	২৪	২১	১৮	২.৫	
			[১.২] টার্মিনাল এলাকার (৪+২) লেন সংযোগ সড়ক এর চুক্তি স্বাক্ষর।	[১.২.১] (৪+২) লেন সংযোগ সড়ক এর চুক্তি স্বাক্ষর।	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.৩] আন্দার মানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	[১.৩.১] সেতু নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.৪] টেম্পোরারি জেট নির্মাণ (সার্ভিস জেট)	[১.৪.১] টেম্পোরারি জেট নির্মাণ	%	৩	৭০	৬৩	৫৬	৪৯	৪২	২৩	
			[১.৫] সংযোগ সড়ক (৪+২) লেন থেকে বানান্তিপাড়া বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	[১.৫.১] সংযোগ সড়ক থেকে বানান্তিপাড়া বাজার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.৬] ইয়ার্ড নির্মাণ	[১.৬.১] ইয়ার্ড নির্মাণ	%	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	৩.৫	
			[১.৭] জেট নির্মাণ	[১.৭.১] জেট নির্মাণ	%	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	৪	
			[১.৮] দুই (০২) টি টাগ বোট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	[১.৮.১] টাগ বোট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.৯] দুই (০২) টি ওয়ার্ক বোট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর।	[১.৯.১] ওয়ার্ক বোট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.১০] পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট এর চুক্তি স্বাক্ষর।	[১.১০.১] পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট এর চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.১১] ডেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর।	[১.১১.১] ডেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১		
			[১.১২] নিরাপত্তা মোটরযান ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	[১.১২.১] নিরাপত্তা মোটরযান ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর	তারিখ	৩	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩০-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১		সরকারি নির্দেশ মোতাবেক ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাণের মান					সাক্ষ্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	রাজস্ব খাতে বন্দরের ন্যূনতম সুবিধাদির উন্নয়ন।	১৮	[২.১] অফিসার্স কোয়ার্টার (সপ্তম তলা পর্যন্ত) নির্মাণ।	[২.১.১] অফিসার্স কোয়ার্টার (সপ্তম তলা পর্যন্ত) নির্মাণ।	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১৩	
			[২.২] কমার্শিয়াল ভবন (দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত) নির্মাণ।	[২.২.১] কমার্শিয়াল ভবন নির্মাণ (দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত নির্মাণ)।	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০	
			[২.৩] ৩২ একরের ভূমি উন্নয়ন।	[২.৩.১] ৩২ একরের ভূমি উন্নয়ন।	একর	৩	৩২	২৮	২৫.৬	২২.৪	১৯.২	৫	
			[২.৪] ৩২ একরের ইন্টারনাল সড়ক নির্মাণ	[২.৪.১] ৩২ একরের ইন্টারনাল সড়ক নির্মাণ।	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০	
			[২.৫] ৩২ একরের ডেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ	[২.৫.১] ৩২ একরের ডেইনেজ অবকাঠামো নির্মাণ	মিটার	৩	২৮৪৫	২৫৬০	২২৭৬	১৯৯২	১৭০৭	৪২৭	
			[২.৬] DAMEN হতে ক্রয়কৃত ASD টাগ বোড টেস্ট ট্রায়াল শেষে বন্দর কর্তৃক গ্রহণ।	[২.৬.১] DAMEN হতে ক্রয়কৃত ASD টাগ বোড টেস্ট ট্রায়াল শেষে বন্দর কর্তৃক গ্রহণ।	তারিখ	৩	৩০-০৯-২০২০	৩১-১০-২০২০	৩০-১১-২০২০	৩১-১২-২০২০	৩১-০১-২০২১		
৩	পায়রা বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন।	১৫	[৩.১] ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন [ভবন নির্মাণ]	[৩.১.১] পুনর্বাসনের জন্য ভবন নির্মাণ।	%	৩	২০	১৮	১৬	১৪	১২	৫.২৫	
			[৩.২] ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসিতকরণ [ভবন হস্তান্তর]	[৩.২.১] পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা (আনুমানিক)।	সংখ্যা	৩	৮০০	৭২০	৬৪০	৫৬০	৪৮০		
			[৩.৩] ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসনের জন্য প্রশিক্ষণ	[৩.৩.১] প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (আনুমানিক)।	জন	৩	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	১৪৭	
			[৩.৪] বন্দরের মাস্টার প্লান তৈরি	[৩.৪.১] বন্দরের মাস্টার প্লান তৈরি।	%	৩	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০		
			[৩.৫] ভূমি অধিগ্রহণ	[৩.৫.১] ভূমি অধিগ্রহণের পরিমাণ।	একর	৩	৩৫০০	৩১৫০	২৮০০	২৪৫০	২১০০	৩৭.৪৭	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	পায়রা বন্দরের কোল টার্মিনাল নির্মাণ (১ম পর্যায়)।	৩	[৪.১] কোল টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষর	[৪.১.১] কোল টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে পিপিপি চুক্তি স্বাক্ষর।	তারিখ	৩	৩১-১০-২০২০	৩০-১১-২০২০	৩১-১২-২০২০	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১		প্রকল্পটি পিপিপির পরিবর্তে বিকল্প অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫	পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং।	৩	[৫.১] পাবকের ক্যাপিটাল ও মেইনটেনেন্স ডেজিং পিপিপিতে করার চুক্তি কার্যকর করা।	[৫.১.১] ক্যাপিটাল ও মেইনটেনেন্স ডেজিং পিপিপিতে করার চুক্তি কার্যকর।	তারিখ	৩	৩১-০১-২০২১	২৮-০২-২০২১	৩১-০৩-২০২১	৩০-০৪-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৩-২০২১	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাক্রমে রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেইনটেনেন্স ডেজিং-এর কাজটি একটি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ফ্রিম হিসেবে বাস্তবায়নের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে গত ১৫ মার্চ ২০২১ একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাকল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৮					১	
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১				৩	
			[এম.১.২] শৃঙ্খলাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৮	৩	২			২	,
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৮	৩	২				পাবকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৮	৩	২			২	।
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৮	৩				১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			৪২	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১			শুরু হয়নি
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১			শুরু হয়নি
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০		৪০.২৯	
				[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪					শুরু হয়নি
			[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১						শুরু হয়নি



ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০				
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			৩.৬৭	
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			পাবকের বিপরীতে কোন অডিট আপত্তি নাই
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫			প্রয়োজন্য নয়
			[এম.৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১				

*সাময়িক (provisional) তথ্য