

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৪-২৫ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	বন্দরের সার্বিক অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জলযান ও সহায়ক যন্ত্রপাতি ক্রয়।	২৫	[১.১] পাবকের প্রথম টার্মিনাল এর বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে ২৫ MVA ট্রান্সফরমার স্থাপন	[১.১.১] সরবরাহকৃত ও স্থাপিত ট্রান্সফরমার	সংখ্যা	৩	২	১					
			[১.২] ২টি Reach stacker ক্রয়	[১.২.১] ক্রয়কৃত Reach stacker	সংখ্যা	২	২	১				২	
			[১.৩] ১৪ টি ট্রাক্টর টেইলর ক্রয়	[১.৩.১] ক্রয়কৃত ট্রাক্টর টেইলর	সংখ্যা	৪	১৪	১২	১০	৮	৬	১৪	
			[১.৪] টার্মিনাল এলাকার ৬.৩৫ কিঃ মিঃ (৪+২) লেন সংযোগ সড়কের RL ৬.৫ মিটার পর্যন্ত Pavement নির্মাণ	[১.৪.১] নির্মিত Pavement	%	৪	১০০	৯০	৮০	৭০		২০	
			[১.৫] ইয়ার্ড নির্মাণ (৩.২৫ লক্ষ বর্গ মিটার সম্পন্নকরণ)	[১.৫.১] নির্মিত ইয়ার্ড	তারিখ	৩	২৫-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫					
			[১.৬] জেটি নির্মাণ (৬৫০ মিটার সম্পন্নকরণ)	[১.৬.১] নির্মিত জেটি	তারিখ	৩	২৫-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫					
			[১.৭] আন্ধারমানিক নদীর উপর সেতু নির্মাণ (৩৭৬টি পাইল ও পাইল ক্যাপ, ৩০টি পিয়ার ও ২০০ মি. Trestle নির্মাণ)	[১.৭.১] নির্মিত সেতুর পাইল, পাইল ক্যাপ, পিয়ার ও Trestle নির্মাণ	%	৪	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	৪০.৫০	
			[১.৮] ভেহিক্যাল পার্কিং শেড নির্মাণ (৪০০০০ বর্গফুট)।	[১.৮.১] নির্মিত ভেহিক্যাল পার্কিং শেড	বর্গফুট	২	৪০০০০	৩৮০০০	৩৫০০০	৩০০০০	২৫০০০		
২	চ্যানেলের নাব্যতা ও নৌ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।	১৬	[২.১] রাবনাবাদ চ্যানেলে নতুন বয়া ও বাতি স্থাপন	[২.১.১] স্থাপনকৃত বয়া ও বাতি	সংখ্যা	২	১০	৯	৮	৭	৬	৩	
			[২.২] বয়া মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	[২.২.১] মেরামতকৃত ও রক্ষণাবেক্ষণকৃত বয়া	সংখ্যা	২	২০	১৮	১৬	১৪	১২		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৩] বৈদেশিক বাণিজ্যিক জাহাজ আগমন/প্রস্থান	[২.৩.১] আগমন/ প্রস্থান কৃত বৈদেশিক জাহাজ	সংখ্যা	৪	১৫০	১৩৫	১২০	১০৫	৯০	৩২	
			[২.৪] কার্গো হ্যান্ডলিং	[২.৪.১] হ্যান্ডলিংকৃত কার্গো	লক্ষ মে.ট.	৪	৮০	৬০	৫০	৪০	৩৫	৯	
			[২.৫] পায়রা বন্দরের দক্ষিণ আবাসিক এলাকায় প্রাইমারি স্কুল (এক তলা পর্যন্ত) নির্মাণ	[২.৫.১] নির্মিত প্রাইমারি স্কুল (এক তলা পর্যন্ত)	বর্গফুট	৪	৮০০০	৭২০০	৬৪০০	৫৬০০	৪৮০০		
৩	বন্দরের টেকসই উন্নয়ন ও আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন।	১৬	[৩.১] বন্দরের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪৮ একর (আবাসিক এলাকায়) ৯০ টি সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন।	[৩.১.১] স্থাপনকৃত সিসি টিভি ক্যামেরা	তারিখ	২	১৫-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫					
			[৩.২] পাবকের প্রশাসনিক ও আবাসিক এলাকায় ১৪০ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন	[৩.২.১] স্থাপনকৃত সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল	তারিখ	৪	১৫-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫				৩০-০৭-২০২৪	
			[৩.৩] পায়রা বন্দরের ERP System বাস্তবায়ন (সফটওয়্যার ক্রয় ও বিজনেস ব্রু প্রিন্ট চূড়ান্তকরণ)।	[৩.৩.১] ক্রয়কৃত ERP সফটওয়্যার	তারিখ	৪	১৫-০৫-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫					

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৩.৪] পায়রা বন্দরের ভিডিও কনফারেন্স সুবিধাদির আধুনিকায়ন (ক্যামেরা, আইপি ভিত্তিক পিএ সিস্টেম, কনফারেন্সিং সফটওয়্যার, সার্ভার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি)।	[৩.৪.১] আধুনিকায়নকৃত ভিডিও কনফারেন্স রুম	তারিখ	১	১৫-০৪-২০২৫	৩১-০৫-২০২৫					
			[৩.৫] বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও জলাধার নির্মাণ।	[৩.৫.১] নির্মিত জলাধার	তারিখ	২	২৮-০২-২০২৫	৩১-০৩-২০২৫					
			[৩.৬] ১ টি ৪০ মিটার ও ১টি ৬০ মিটার দীর্ঘ নেটওয়ার্ক টাওয়ার নির্মাণ।	[৩.৬.১] নির্মিত নেটওয়ার্ক টাওয়ার	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২৫	১৫-০৬-২০২৫					
			[৩.৭] ২টি দ্বিপাক্ষিক ও ১টি ত্রিপাক্ষিক অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ সভা আয়োজন।	[৩.৭.১] আয়োজিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ সভা	সংখ্যা	১	৩	২	১				
৪	উত্তম কর্মপরিবেশ নিশ্চয়তার লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সুবিধাদি প্রদান	১৩	[৪.১] বন্দরের নবনির্মিত আবাসিক এলাকার জন্য ২০ লক্ষ বর্গফুট ভূমি উন্নয়ন।	[৪.১.১] উন্নয়নকৃত ভূমি	লক্ষ বর্গফুট	২	২০	১৯	১৮	১৭	১৬		
			[৪.২] পায়রা বন্দরের প্রশাসনিক এলাকা হতে বালিয়াতলি ব্রীজ পর্যন্ত বেড়ি বাঁধের উপর ৫ কি.মি রাস্তা নির্মাণ।	[৪.২.১] নির্মিত বেড়ি বাঁধের উপর রাস্তা	কি. মি.	২	৫	৪	৩				

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৪.৩] পায়রা বন্দরের উত্তর আবাসিক এলাকায় অবস্থিত কর্মশিষ্যাল ভবনের দ্বিতীয় তলায় সেমিনার রুম নির্মাণ।	[৪.৩.১] নির্মিত সেমিনার রুম	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫					
			[৪.৪] পাবকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যত তহবিলের খসড়া নীতিমালা অনুমোদনের জন্য নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ	[৪.৪.১] প্রস্তাবকৃত ভবিষ্যত তহবিলের খসড়া নীতিমালা	তারিখ	২	২৮-০৫-২০২৫	২০-০৬-২০২৫				২৩-০৯-২০২৪	
			[৪.৫] পাবকের কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা সম্পন্ন রিফ্রেশন ক্লাব নির্মাণ সম্পন্নকরণ	[৪.৫.১] সম্পন্নকৃত রিফ্রেশন ক্লাব	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২৫	১৫-০৬-২০২৫					
			[৪.৬] বন্দরের আবাসিক এলাকায় বনায়ন (৪৮ একর)	[৪.৬.১] বনায়নকৃত আবাসিক এলাকা	একর	১	৪৮	৪০	৩৫	৩০	২৫		
			[৪.৭] কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন	[৪.৭.১] আয়োজিত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১	২	১				১	
			[৪.৮] রাজস্ব খাতে ৬ ক্যাটাগরি ৭টি পদের জনবল নিয়োগ চূড়ান্তকরণ	[৪.৮.১] চূড়ান্ত নিয়োগকৃত জনবল	তারিখ	১	২৮-০৫-২০২৫	১২-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫				
			[৪.৯] রাজস্ব খাতে নতুন ৫৭ ক্যাটাগরি ৭৩টি পদ সৃজন চূড়ান্তকরণ	[৪.৯.১] সৃজনকৃত পদ	তারিখ	১	২৫-০৫-২০২৫	১২-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২৫				

							পরিমাপের মান					সাফল্য	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

*সাময়িক (provisional) তথ্য