

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
পরিকল্পনা-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম, প্রাঃ ব্যয়, মেয়াদ, সংস্থা ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ও আর্থিক অগ্রগতি (কোটি টাকায়)	ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ও আর্থিক অগ্রগতি (কোটি টাকায়)	১৯/০৭/২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
ডাক অধিদপ্তর					
১	জরাজীর্ণ ডাকঘরসমূহের সংস্কার ও পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) ২২৫.০০ কোটি টাকা, জানুয়ারি ২০১৭ – জুন ২০২২ জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা।	বরাদ্দঃ ৪০.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ২৭.০০ আর্থিকঃ ১২% বাস্তবঃ ২৫%	১.১ আগামী ৩০ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে ‘মনিটরিং কমিটি’র প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগের প্রেরণ করতে হবে; ১.২ নিম্নমানের কাজের সাথে জড়িত সব ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ১.৩ প্রকল্পটির কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে; এবং ১.৪ প্রকল্পের সার্বিক অবস্থার বিবরণ এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
২	মেইল প্রসেসিং ও লজিস্টিক সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ, ৩৬৫.৪৯ কোটি টাকা, জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১, জনাব মোঃ মনছুর রহমান মোল্লা।	বরাদ্দঃ ০.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ৩৪৩.৪৮ আর্থিকঃ ৯৪% বাস্তবঃ ৯৫%	২.১ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি মেইল প্রসেসিং সেন্টারগুলো কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজনের প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; ২.২ যন্ত্রপাতি কার্যকর করার জন্য জুম এপস এর মাধ্যমে শীঘ্রই প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করতে হবে; ২.৩ আগামী ১৪ আগস্ট এর মধ্যে Service Level Agreement (SLA) আইটেম এবং প্রকল্পের আওতায় চিলিং বক্স ক্রয় আইটেম সংশোধিত ডিপিপি’র ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্গঠিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং ২.৪ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ডাক অধিদপ্তরকে ডিজিটাইজ করার উদ্যোগ নিতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
৩	ডাক অধিদপ্তরের ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ, ৪৭৯.৮৬ কোটি টাকা, জুলাই ২০১৮-জুন ২০২২, জনাব মোঃ আনজীর আহম্মদ।	বরাদ্দঃ ৮০.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ৯৫.০০ আর্থিকঃ ১৯.৮% বাস্তবঃ ২৫%	৩.১ প্রকল্পের আওতায় উন্মুক্তকৃত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন কার্যাদি বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করে আগামী ৩০ জুলাই ২০২১ এর মধ্যে নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদান করতে হবে; এবং ৩.২ কাজের মান নিশ্চিত করার জন্য মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।

৪	বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের জন্য অটোমেটেড মেইল প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প, ৪.৯৮ কোটি টাকা, জুলাই ২১- মার্চ ২২ জনাব মোঃ সালেহ আহমেদ	বরাদ্দঃ ৪.৯৮ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ০.০০	৪.১ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত আরম্ভ করতে হবে; এবং ৪.২ অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপের সাথে এ প্রকল্পের কোন অংশের দ্বৈততা হলে তা পরিহার করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
---	--	--------------------------------------	-------------------------	--	---

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)

৫	ডিজিটাল সংযোগের জন্য টেলিকমিউনিকেশন্স নেটওয়ার্ক আধুনিকীকরণ, ৩৩১৪.৯৪ কোটি টাকা, জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২, জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান চৌধুরী।	বরাদ্দ: ৭৭৫.৮২ জিওবি: ৩৫৯.৮২ প্র:সা: ৪১৬.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ১৫৩০.৭৯ আর্থিকঃ ৫৯.৪৯% বাস্তবঃ ৪০%	৫.১ সিটি কর্পোরেশন (দক্ষিণ) এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
৬	ডিজিটাল কানেক্টিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, ১৫৫.৩৯ কোটি টাকা, জানুয়ারি ২০১৯ - জুন ২০২১, জনাব কাজী নিজাম উদ্দীন।	বরাদ্দঃ ৪৯.৫০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ১১.০০ আর্থিকঃ ৭.০৭% বাস্তবঃ ২০%	৬.১ Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Equipment প্যাকেজের ক্ষেত্রে এপিলেট ডিভিশনের রায় বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে; এবং ৬.২ ক্রয় সংক্রান্ত যেকোন জিজ্ঞাসার জবাব যথাযথভাবে প্রদান করার এবং ক্রয় প্রোগ্রাম হিসেবে নিয়ে প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
৭	চট্টগ্রাম মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৬১.৯০ কোটি টাকা, জুলাই ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১, জনাব আহসান হাবীব তপাদার	বরাদ্দঃ ২০.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ০.৭০ আর্থিকঃ ১.১৩% বাস্তবঃ ২০%	৭.১ আগামী ৩০ জুলাই ২০২১ এর মধ্যে ভবন নির্মাণ প্যাকেজের দরপত্র আহবান করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
৮	বিটিসিএল এর আইপি নেটওয়ার্ক উন্নতকরণ ও সম্প্রসারণ, ৯৪৫.৯০ কোটি টাকা, এপ্রিল ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩ জনাব মো: মামুনুর রশীদ	বরাদ্দঃ ১৪৫.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ০.০০	৮.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক গুণগতমান নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
৯	অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়), ৯৫.১২ কোটি টাকা, জানুয়ারি ২০২১-জুন ২০২৩	বরাদ্দঃ ০.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ০.০০	৯.১ আগামী ১৬ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	-----

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড

১০	সৌর বেস স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিটক নেটওয়ার্ক কভারেজ শক্তিশালীকরণ, ৪০৬.১৮ কোটি টাকা, অক্টোবর ২০১৮-অক্টোবর ২০২১, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন।	বরাদ্দঃ ১২.০০ জিওবি: ১২.০০ প্র.সা: ০.০০ (মন্ত্রণালয়ের থোক বরাদ্দ হিসেবে ৭০.০০ কোটি টাকা আছে) আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ১৯.৯৩ আর্থিকঃ ৪.৯১% বাস্তবঃ ৫%	১০.১ আগামী ১০ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি/সংশোধন প্রস্তাব এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
১১	গ্রাম পর্যায়ে টেলিটকের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং ৫জি সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন, ২২০৪.৩৯ কোটি টাকা, এপ্রিল ২০২১-সেপ্টেম্বর ২০২৩	বরাদ্দঃ ০.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	-----	-----	-----

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১২	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ, ২০২.৬৫ কোটি টাকা, এপ্রিল ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন।	বরাদ্দঃ ৫০.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ১৪৬.০০ আর্থিকঃ ৭২.০৫% বাস্তবঃ ৭৫%	১২.১ পরিকল্পনা কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে এ বিভাগে প্রেরণ হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
----	--	---------------------------------------	--	---	---

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড

১৩	বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন, ৬৯৩.১৭ কোটি টাকা, জানুয়ারি ২০২১ – জুন, ২০২৪, জনাব মীর্জা কামাল আহমেদ	বরাদ্দঃ ১৮৪.৯২ জিওবিঃ ১৫০.০০ স্ব অর্থায়নঃ ৩৪.৯২ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ঃ ০.০০	১৩.১ আগামী ৩০ আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে কনসোর্টিয়াম এর সদস্যবৃন্দের সাথে নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
----	---	--	-------------------------	---	---

সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF) ফান্ড- এ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম, প্রাঃ ব্যয়, মেয়াদ, সংস্থা ও প্রকল্প পরিচালকের নাম	অর্থছাড় ও আর্থিক অগ্রগতি	১৯/০৭/২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি বিভাগ				
১	টেলিযোগাযোগ সুবিধাবঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ), ৫০৪.৪৩ কোটি টাকা, ডিসেম্বর ২০১৯- ডিসেম্বর ২০২১, জনাব জগদীশ চন্দ্র সরকার।	অর্থছাড়ঃ ১৭১.৪৭ কোটি টাকা আর্থিক অগ্রগতিঃ ১৪৭.১২ কোটি টাকা (৮৫.৮০%)	১.১ প্রকল্পের সমস্যাসমূহ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)				

২	হাওর বাওড় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ, ৪৪৯.৯১ কোটি টাকা, এপ্রিল ২০২০- জুন ২০২৩, জনাব মোঃ নাছিম উল হক মজুমদার।	অর্থছাড়ঃ ৫৫.০০ কোটি টাকা আর্থিক অগ্রগতিঃ ৪.৮৪ কোটি টাকা (৮.৮০%)	২.১ যন্ত্রপাতি ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজের আওতায় ০৩টি লট এর ক্ষেত্রে মান সম্পন্ন পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য শিপমেন্টের পর ৫০% অর্থ প্রদান করার বিষয়টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর				
৩	সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ, ৮৩.২৫ কোটি টাকা, জুলাই ২০২০- জুন ২০২২, জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব।	অর্থছাড়ঃ ৫.০০ কোটি আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.৪৬ কোটি টাকা (৯.২%)	৩.১ ঈদের পরপরই এ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে এনসিডিপি এবং এনএপি এর সভার আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; ৩.২ স্কুলকেন্দ্রিক প্রোগ্রামিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণ পরিকল্পনা এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; ৩.৩ প্রোগ্রামিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে; এবং ৩.৪ পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ওয়ালটনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড				
৪	হাওড় ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৩৮০.০০ কোটি টাকা, ফেব্রুয়ারী ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২১, জনাব মোঃ রেজাউল কবির।	অর্থছাড়ঃ ২৪৭.৮২ কোটি টাকা আর্থিক অগ্রগতিঃ ২৪৭.৮২ কোটি টাকা (১০০%)	৪.১ অর্থ ছাড় এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
৫	উপকূলীয় ও অনগ্রসর এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, জুলাই ২০২১ – জুন ২০২৩, ৪৩৬.৬৩ কোটি টাকা	অর্থছাড়ঃ ০.০০ আর্থিক অগ্রগতিঃ ০.০০	----	সংস্থা প্রধান প্রকল্প বিষয়ে সভায় অবহিত করতে পারেন।
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড				
৬	স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প, ৪৪.৪০ কোটি টাকা, অক্টোবর ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২১, জনাব হামেদ হাসান মুহাম্মদ মহিউদ্দিন।	অর্থছাড়ঃ ৩০.০০ কোটি টাকা আর্থিক অগ্রগতিঃ ১৯.৮০ কোটি টাকা (৬৬%)	৬.১ প্রতিটি বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পূর্বে এ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।
৭	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন, ৬৩.৬৭ কোটি টাকা, জুলাই ২০২০-জুন ২০২২, জনাব আবু শোয়েব মোঃ নুসরাত দাস্তগীর	অর্থ ছাড়ঃ ১৫.০০ কোটি টাকা আর্থিক অগ্রগতিঃ ১.৬৩ কোটি টাকা (১০.৮৭%)	৭.১ প্রকল্পের বিদ্যমান ডিপিপি হতে ২য় হাব ক্রয় আইটেমটি বাদ দিয়ে ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব যাচাই-বাছাই কমিটি'তে উপস্থাপনপূর্বক সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল কমিটি'তে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।	উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করতে পারেন।