

# বাংলাদেশ রেলওয়ে

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কোশলগত উদ্দেশ্য	কোশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য	অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	রেলওয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	২৫	[১.১] বিদ্যমান রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণ	[১.১.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত রেলপথ	কিমি	২	৩০০০	২৭০০	২৬০০	২৫০০	২৪০০	৮৭১.৫১			
			[১.২] বিদ্যমান রেলসেতু রক্ষণাবেক্ষণ	[১.২.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত রেলসেতু	সংখ্যা	১.৫	৮০০	৬০০	৫০০	৪০০	৩০০	২০৩			
			[১.৩] বিদ্যমান স্টেশন বিস্তার রক্ষণাবেক্ষণ	[১.৩.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত স্টেশন বিস্তার	সংখ্যা	১.৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৩			
			[১.৪] বিদ্যমান রেলপথ পুনর্বাসন	[১.৪.১] পুনর্বাসনকৃত রেলপথ	কিমি	১.৫	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	০.৪২			
			[১.৫] বিদ্যমান রেলসেতু পুনঃনির্মাণ	[১.৫.১] পুনঃনির্মিত রেলসেতু	সংখ্যা	১.৫	১৫	১২	১০	৮	৫	২			
			[১.৬] বিদ্যমান লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ	[১.৬.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত লেভেল ক্রসিং গেইট	সংখ্যা	১	৬০০	৫০০	৪৫০	৪০০	৩৫০	১৯৮			
			[১.৭] নতুন রেলপথ নির্মাণ	[১.৭.১] নতুন নির্মিত রেলপথ	কিমি	২	৯০	৮৫	৮০	৭৫	৭০	৩৪.৭৮৫			
			[১.৮] নতুন রেলসেতু নির্মাণ	[১.৮.১] নতুন নির্মিত রেলসেতু	সংখ্যা	১	১০০	৯০	৮০	৭৫	৭০	১০৬			
			[১.৯] সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	[১.৯.১] আধুনিকায়নকৃত সিগন্যালিং ব্যবস্থা	সংখ্যা	১	৫	৪	৩	২	১				
			[১.১০] দোহাজারী-রামু-কক্সবাজার এবং রামু- গুুড়ুম (মায়ানমার বর্তার) পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেল ট্র্যাক নির্মাণ	[১.১০.১] ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	২	৮০	৭৮	৭৭	৭৫	৭২	৭৫			
			[১.১১] পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প	[১.১১.১] ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	২	৭৪	৭০	৬৫	৬২	৬০	৬৪			

ক্রমিক নম্বর	কোশলগত উদ্দেশ্য	কোশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[১.১২] আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ	[১.১২.১] তোত কাজ সম্পাদিত	%	২	৮৮	৮৬	৮৪	৮২	৮১	৮৫		
			[১.১৩] খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ	[১.১৩.১] তোত কাজ সম্পাদিত	%	১	৯৭	৯৬	৯৫	০	৯৬			
			[১.১৪] লেভেল ক্রসিং গেইট নতুন নির্মাণ/ পুনর্বাসন	[১.১৪.১] নতুন নির্মিত লেভেল ক্রসিং গেইট	সংখ্যা	০.৫	১৫	১২	১০	৮	৬	২১		
				[১.১৪.২] পুনর্বাসনকৃত লেভেল ক্রসিং গেইট	সংখ্যা	০.৫	১৫	১২	১০	৮	৬			
			[১.১৫] বিদ্যমান স্টেশন বিস্তীর্ণ পুনঃনির্মাণ	[১.১৫.১] পুনঃনির্মিত স্টেশন বিস্তীর্ণ	সংখ্যা	০.৫	২০	১৫	১০	৮	৫	২		
			[১.১৬] নতুন স্টেশন বিস্তীর্ণ নির্মাণ	[১.১৬.১] নতুন নির্মিত স্টেশন বিস্তীর্ণ	সংখ্যা	০.৫	৭	৫	৮	৩	২			
			[১.১৭] আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	[১.১৭.১] নবনির্মিত/ পুনঃস্থাপনকৃত রেলপথ	কিমি	০.৫	২	১	০	০	০			
			[১.১৮] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ	[১.১৮.১] তোত কাজ সম্পাদিত	%	১	৬০	৫৮	৫৫	৫২	৫০	৪৫		
			[১.১৯] বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মাণ	[১.১৯.১] তোত কাজ সম্পাদিত	%	১	৬৫	৬৪	৬৩	৬২	৬১	৬৪.৭৫		
			[১.২০] মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ	[১.২০.১] তোত কাজ সম্পাদিত	%	০.৫	৪০	৩৮	৩৬	৩৫	০	৩৯.০২		
২	রোলিং স্টক উন্নয়ন (সংগ্রহ, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১৬	[২.১] বিজি ও এমজি ক্যারেজ রক্ষণাবেক্ষণ	[২.১.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত বিজি ও এমজি ক্যারেজ	সংখ্যা	৩	৬৫০	৬৩০	৬০০	৫৫০	৫০০	১৯৭		

ক্রমিক নম্বর	কোশলগত উদ্দেশ্য	কোশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য	অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[২.২] বিজি ও এমজি লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণ	[২.২.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত বিজি ও এমজি লোকোমোটিভ	সংখ্যা	৩	১০০	৮০০	৭০০	৬০০	৫৫০	৪১৯			
			[২.৩] ওয়াগন রক্ষণাবেক্ষণ	[২.৩.১] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ওয়াগন	সংখ্যা	৩	৮৫০	৮৩০	৮০০	৭৫০	৭০০	৫১৯			
			[২.৪] নতুন যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ	[২.৪.১] সংগৃহীত এমজি যাত্রীবাহী কোচ	সংখ্যা	১.৫	৮০	৩৬	৩২	২৮	২৪				
			[২.৫] ১০০টি এমজি কোচ পুনর্বাসন	[২.৫.১] ১০০টি এমজি কোচ পুনর্বাসন	সংখ্যা	১	২৫	২০	১৫	১০	৫	৫			
			[২.৬] বিজি লোকোমোটিভ সংগ্রহ	[২.৬.১] সংগৃহীত বিজি লোকোমোটিভ	সংখ্যা	২	২৪	২০	১৫	১০	৫	৮			
			[২.৭] নতুন লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ	[২.৭.১] সংগৃহীত নতুন এমজি লাগেজ ভ্যান	সংখ্যা	১	২০	১৫	১০	৮	৫				

ক্রমিক নম্বর	কোশলগত উদ্দেশ্য	কোশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান						সাফল্য	অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মানের নিম্নে	চলতি মানের নিম্নে	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৩	দক্ষ, উন্নত, আরামদায়ক এবং নিরাপদ রেল সেবা প্রদান	১৬	[৩.১] রেলওয়ে টাইম টেবিল পরিপালন	[৩.১.১] টাইম টেবিল পরিপালনের হার	%	২.২৫	৮১	৮০	৭৮	৭৫	৭০	৮৯			
			[৩.২] যাত্রী পরিবহন	[৩.২.১] পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (কোটি)	২.২৫	৫.৫	৫	৮.৫	৩.৫	৩	১.২১	সেপ্টেম্বর/২২ এর তথ্য জোনাল অফিস হতে পাওয়া যায়নি		
			[৩.৩] মালামাল পরিবহন	[৩.৩.১] পরিবহনকৃত মালামাল	লক্ষ (মেট্রিক টন)	২.২৫	৩৫	৩০	২৫	২০	১৫	৮.৮১	সেপ্টেম্বর/২২ এর তথ্য জোনাল অফিস হতে পাওয়া যায়নি		
			[৩.৪] যন্ত্রকোশল বিভাগ কর্তৃক রোলিং স্টক পরিদর্শন	[৩.৪.১] পরিদর্শনকৃত রোলিং স্টক	সংখ্যা	১	১৫০	১২০	১০০	৮০	৫০	৩৫			

ক্রমিক নম্বর	কোশলগত উদ্দেশ্য	কোশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[৩.৫] প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন	[৩.৫.১] পরিদর্শনকৃত রেলপথ	সংখ্যা	১	২০০০	১৮০০	১৫০০	১২০০	১০০০	৯৫৬		
			[৩.৫.২] পরিদর্শনকৃত রেলসেতু	সংখ্যা	১	১৫০০	১৪০০	১৩০০	১২০০	১০০০	৬৮৪			
			[৩.৬] পরিবহন বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন	[৩.৬.১] পরিদর্শনকৃত যাত্রীবাহী ট্রেন	সংখ্যা	১	৮০০	৭০০	৬০০	৫০০	৪০০	২৪৯		
			[৩.৬.২] পরিদর্শনকৃত স্টেশন	সংখ্যা	১	৪০০	৩৫০	৩০০	২৫০	২০০	১২৪			
			[৩.৭] স্টেশন/ স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা স্থাপন	[৩.৭.১] স্টেশন/স্থাপনায় স্থাপনকৃত সিসি ক্যামেরা	সংখ্যা	০.২৫	৩	২	১	০	০	১		
			[৩.৮] বৰ্ক রেল স্টেশন চালুকরণ	[৩.৮.১] বৰ্ক রেল স্টেশন চালুকৃত	সংখ্যা	১	১	০	০	০	০			
			[৩.৯] রেল স্টেশন সীমানায় বেষ্টনী নির্মাণ	[৩.৯.১] রেল স্টেশন সীমানায় নির্মিত বেষ্টনী	সংখ্যা	০.৫	৭	৫	৪	২	১	৫		
			[৩.১০] নতুন ট্রেন চালুকরণ	[৩.১০.১] নতুন ট্রেন চালুকৃত	সংখ্যা	২	১	০	০	০	০			
			[৩.১১] যাত্রী সাধারণের স্বাচ্ছন্দে মালামাল বহনের লক্ষ্যে স্টেশন প্লাটফরমে ট্রলি সরবরাহকরণ	[৩.১১.১] সরবরাহকৃত ট্রলি	সংখ্যা	০.৫	৫০	৪০	৩০	২০	১০			
8	রাজস্ব আয় এবং সরকারি কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	১০	[৪.১] যাত্রী থেকে আয়	[৪.১.১] যাত্রী পরিবহন থেকে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ	টাকা (কোটি)	৩	৭০০	৬৫০	৬০০	৫৫০	৫০০	১৯৫.৯৭	সেপ্টেম্বর/২২ এর তথ্য জোনাল অফিস হতে পাওয়া যায়নি	
			[৪.২] মালামাল/ পার্সেল পরিবহন থেকে আয়	[৪.২.১] মালামাল পরিবহন থেকে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ	টাকা (কোটি)	৩	২৫০	২০০	১৫০	১০০	৫০	৫৯.৩৭	সেপ্টেম্বর/২২ এর তথ্য জোনাল অফিস হতে পাওয়া যায়নি	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[৪.৩] ভূমি থেকে রাজস্ব আয়	[৪.৩.১] ভূমি থেকে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ	টাকা (কোটি)	২	২০	১৫	১২	১০	৮	৬.৪৬		
			[৪.৪] অন্যান্য উৎস থেকে আয়	[৪.৪.১] অন্যান্য উৎস থেকে অর্জিত রাজস্বের পরিমাণ	টাকা (কোটি)	২	১৫০	১২০	১০০	৮০	৫০	১৪.০৫	সেপ্টেম্বর/২২ এর তথ্য জোনাল অফিস হতে পাওয়া যায়নি	
			[৪.৫] রাজস্ব আয় বৃক্ষি সংক্রান্ত কার্যক্রম	[৪.৫.১] টিকেট চেকিং সম্পাদিত	সংখ্যা	২.৭৫	৫০০০	৪৫০০	৪০০০	৩৫০০	৩০০০	২১২৮		
			[৪.৬] সরকারি কর্মচারিদের সক্ষমতা বৃক্ষিকরণ	[৪.৬.১] লার্নিং সেশন আয়োজিত	সংখ্যা	০.২৫	৮	৩	২	১				
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুঙ্খাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুঙ্খাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০								
			[এম.১.২] ই-গভর্নান্স/ উত্তীর্ণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্নান্স/ উত্তীর্ণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০								
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪								
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩								
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩								

\*সাময়িক (provisional) তথ্য