

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২-সেপ্টেম্বর ২০২২
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৪	০	৪

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	১৫৭১০৩.০০	৫৫০৭০.০০	৬৯৮৯৪.০০	৩২১৩৯.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৩৫৭৯.৪৬	৮৮.৪৪	২৭৫৫.৯৬	৭৩৫.০৬
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	২.২৮%	০.১৬%	৩.৯৪%	২.২৯%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		১৭.৫৯%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		১৭.২৬%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৬২৯.২৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	১.১৪%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৩৪.৮৮%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৩১.৫৪%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১৭.৫৭%

০৭-১০-২০২২

মোঃ মিজানুর হুসমান
সিনিয়র
কর্তৃপক্ষ পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

০৭-১০-২২

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাসপ, বাপবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (সেপ্টেম্বর ২০২২) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)				ভৌত অগ্রগতি (%)	লক্ষ্যমাত্রা			
			মোট	জিওবি	মোট	জিওবি				আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		
												প্রকল্প-সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পরিবো/বিতরণ)ঃ													
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং [অনুমোদিত, অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২১৩৯৮.০০ ৬২৭৫৬৬.৮১ ০০.০০ ৬১৬৮.৮১	৬০৩৪৬০.৪১ ৫৯৭৬৯৭.৯৯ ০০.০০ ৫৭৬২.৪২	৯৬.১৬% ৯৬.১৯% ০০.০০% ০.০০%	১৭০১২.০০ ১৬৮০০.০০ ০০.০০ ২১২.০০	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%	৩১.৭৮% ০.০০% ০.০০% ৩১.৭৮%	০.১৯% ০.০০% ০.০০% ১৪.৯৯%	৩৫.৫০% - ৯০.০০% ১৭.৮৭%	৩৫.৫০% - ৯০.০০% ১৭.৮৭%	৩৫.৫০% - ৯০.০০% ১৭.৮৭%	৩৫.৫০% - ৯০.০০% ১৭.৮৭%	
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০.০০ ৬৫৭৯৭২.৮৩ ০০.০০ ৬৬২৭.১৭	৬৪২৬৪৮.৮১ ৬৩৭০৬৫.৮১ ০০.০০ ৫৫৮৩.০০	৯৬.৭০% ৯৬.৮২% ০.০০% ০.০০%	১৯৮০৫.০০ ১৯০০১.০০ ০০.০০ ৮০৪.০০	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%	০.০০% ০.০০% ০.০০% ০.০০%	১৭.৮৭% - ৯০.০০% ১৭.৮৭%	১৭.৮৭% - ৯০.০০% ১৭.৮৭%	১৭.৮৭% - ৯০.০০% ১৭.৮৭%	১৭.৮৭% - ৯০.০০% ১৭.৮৭%	

Handwritten signature
০৭-১০-২২
মোঃ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (ডঃ দাঃ)
কম্প, বাপবিবোর্ড

Handwritten signature
০৭-১০-২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট
কর্মকর্তা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ের জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য	
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
			ভৌত অগ্রগতি (%)		মোট								
			৬	৭	৮	৯							১০
১													
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮-ইইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪.৯২	৫৪১৬.৯৪	১৩.৭৬	%	২৭১০২.০০	৬২৯.২৫	১৬৭.৫৪	০.৬২	%	১০.০০	১০.০০	১০.০০
		৬৬৯০.৬০	১০৬৪.৪৩	১৫.৯১	%	৪৩৯২.০০		৮৮.৪৪	২.০১	%	১০.০০		
		৩২৪১৫.৫৮	৪২১২.৫৫	০.৭৮	%	২২৫৭২.০০		৬৫.৯৮	০.২৯	%	১০.০০		
		২৬৮.৭৪	১৩৯.৯৬	০.০০	%	১৩৮.০০		১৩৮.০০	৯.৫১	%	১০.০০		
৪	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০১৯-ইইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৮৩৪৫.৩১	২.৭১	%	৯৩১৮৪.০০	০০০	৩৩৮০.১৪	৩.৬৩	%	১০.০০	১০.০০	১০.০০
		৫৬৭২৬.৩৯	৮৩.০০	০.১৫	%	১৪৮৭৭.০০		০০০	০.০০	%	১০.০০		
		১৭০০০৭.৬৪	৭১৮৯.৭২	৪.২৩	%	৪৭৩২২.০০		২৬৮৯.৯৮	৫.৬৮	%	১০.০০		
		৮০৮৮৮.৪৭	১০৭২.৫৯	১.৩৩	%	৩০৯৮৫.০০		৬৯০.১৬	২.২৩	%	১০.০০		
	সকল প্রকল্প (০৪টি)	-	২.৭৩ %		-		৩৬৬	%	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০
							৩৫৭৯.৪৬	২.২৮	১০.০০	১০.০০	১০.০০	১০.০০	
							৮৮.৪৪	০.১৬					
							২৭৫৫.৯৬	৩.৯৪					

Signed
 04-10-22
 মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
 সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
 কাপ্প, বাপবিবোর্ড

Mueen
 04-10-2022
 মোঃ মিজানুর রহমান
 সিস্টেম এনালিস্ট
 কাপ্প, বাপবিবোর্ড