

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২-অক্টোবর ২০২২
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৪	০	৪

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	১৫৭১০৩.০০	৫৫০৭০.০০	৬৯৮৯৪.০০	৩২১৩৯.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	১৪৮২৬.৫৪	৯৯২৪.৩০	৩৪৮৮.১২	১৪১৪.১২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৯.৪৪%	১৮.০২%	৪.৯৯%	৪.৪০%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)		৪৩.২১%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)		২২.৫২%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১৯০২৯.৭৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৩৪.৫৬%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৫৯.০৪%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৪৬.৬৯%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	২৩.৯৬%

মওঃ
০২.১১.২০২২
মোঃ নিজতুল রহমান
চৌধুরী
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

মওঃ
০২-১১-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কপ্পা, বাপবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর ২০২২) বিবরণঃ

(শতক টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে অক্টোবর ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- অক্টোবর ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)				ভৌত অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
			মোট	জিওবি	মোট	জিওবি				আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পরিবো/বিতরণ)ঃ													
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং-অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২৭৫৬৬.৮১ ৬২১৩৯৮.০০ ০০.০	৬০৩৪৬০.৪১ ৫৯৭৬৯৭.৯৯ ০০.০	% ৯৬.১৬ % ৯৬.১৯ % ০০.০	% ১৮.৭৭ % ১৮.৭৭ % ০০.০	১৭০১২.০০ ১৬৮০০.০০ ০০.০	৮৪০০.০০ ৮৪০০.০০ ০০.০	% ১৮.৭৭ % ১৮.৭৭ % ০০.০	% ১৮.৭৭ % ১৮.৭৭ % ০০.০	% ১৮.৭৭ % ১৮.৭৭ % ০০.০	% ১৮.৭৭ % ১৮.৭৭ % ০০.০	% ১৮.৭৭ % ১৮.৭৭ % ০০.০	
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০.০০ ৬৫৭৯৭২.৩৮ ০০.০	৬৪২৬৪৮.৮১ ৬৩৭০৬৫.৮১ ০০.০	% ৯৬.৬৯ % ৯৬.৮২ % ০০.০	% ৩১.০৬ % ৩১.০৬ % ০০.০	১৯৮০৫.০০ ১৯০০১.০০ ০০.০	৮৪০০.০০ ৮৪০০.০০ ০০.০	% ৩১.০৬ % ৩১.০৬ % ০০.০	% ৩১.০৬ % ৩১.০৬ % ০০.০	% ৩১.০৬ % ৩১.০৬ % ০০.০	% ৩১.০৬ % ৩১.০৬ % ০০.০	% ৩১.০৬ % ৩১.০৬ % ০০.০	

Handwritten signature
০২-১১-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (আঃ দাঃ)
কাপাস, বাপবিবোর্ড

Handwritten signature
০২.১১.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
এক্সিকিউটিভ পরিচালক
কাপাস, বাপবিবোর্ড, ঢাকা

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২২ হতে অক্টোবর ২০২২ সময়ের জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- অক্টোবর ২০২২ সময়ের অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)			মোট	আর্থিক অগ্রগতি		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য						
			সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ	সংস্থার অর্থ		প্রকল্প-সাহায্য	প্রকল্প-সাহায্য			
			ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)	ভৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪.৯২	৫৪১৬.৯৪	১৩.৭৬	%	২৭১০২.০০	১১২৯.২৫	৭৫৪.৫১	২.৭৮	২৫.০০	%	
		৬৬৯০.৬০	১০৬৪.৪৩	১৫.৯১	%	৪৩৯২.০০		৬২৪৪.৪২	১৪.২২			
		৩২৪১৫.৫৮	৪২২২.৫৫	০.৭৮	%	২২৫৭২.০০		১১২২.৭১	০.৫০	-		
		২৬৮.৭৪	১৩৯.৯৬	০.০০	%	১৩৮.০০		১৭.৩৮	১২.৫৯	৩৫.০০	%	
			৩০.৩১ %					১০০.০১	%			
৪	বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০২/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৮৩৪৫.৩১	২.৭১	%	৯৩১৮৪.০০	০০.০	৭৩৬২৬৪	৫.০৭	১২.০০	%	
		৫৬৭২৬.৩৯	৮৩.০০	০.১৫	%	১৪৮৭৭.০০		০০.০				
		১৭০০০৭.৬৪	৭১৮৯.৭২	৪.২৩	%	৪৭৩২২.০০		৩৩৭৫.৪১	৭.১৩			
		৮০৮৮৮.৪৭	১০৭২.৫৯	১.৩৩	%	৩০৯৮৫.০০		১৩৫২.৯৭	৪.৩৬			
			২.৭৩ %					০১.৫০	%			
	সকল প্রকল্প (০৪টি)					১৫৭১০৩.০০	১৯০২৯.৭৫	১৪৮২৬.৫৫	৯.৪৪	৪৩.২১	%	
						৫৫০৭০.০০		৯৯২৪.৩০	১৮.০২			
						৬৯৮৯৪.০০		৩৪৮৮.১২	৪.৯৯			
						৩২১৩৯.০০		১৪২৪.১২	৪.৪০	৫৯.০৪	%	
								৪৬.৬৯	%			

মুদ্রা
০২.১১.২০২২
মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব
কার্বন পরিদপ্তর পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ত ঢাকা

সিগনেচার
মোঃ মিজানুর রহমান সিদ্দিক
সিগনেচার এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কপপ, বাপবিবোর্ত