

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২-নভেম্বর ২০২২
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৪	০	৪

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	১৫৭১০৩.০০	৫৫০৭০.০০	৬৯৮৯৪.০০	৩২১৩৯.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	২২৯৯৩.৫১	১৪৯২২.৬৫	৫১৩৩.৪৭	২৯৩৭.৩৯
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১৪.৬৪%	২৭.১০%	৭.৩৪%	৯.১৪%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৬৪.১২%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	২৭.৪১%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১৯০২৯.৭৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৩৪.৫৬%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৭০.৫০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৫১.১৫%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৩২.৩৮%

Mirza Delia

০৫-১২-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কোম্পানী, বাপবিবোর্ড

Mirza Delia
০৫-১২-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট
কোম্পানী, বাপবিবোর্ড, ঢাকা

২০২২-২৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (নভেম্বর ২০২২) বিবরণঃ

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে নভেম্বর ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- নভেম্বর ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)				জিওবি	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	জিওবি	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
			প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ ইইতে ৩১/১২/২০২২), সং অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২৭৫৬৬.৮১	৬০৩৪৬০.৪১	৯৬.১৬ %	৯৬.১৬ %	১৭০১২.০০	৮৪০০.০০	৫৭৫৬.১৬	৩৩.৮৪ %	৯৩.৫৮ %			
		৬২১৩৯৮.০০	৫৯৭৬৯৭.৯৯	%	%	১৬৮০০.০০		৫৭০০.৬৩	০.০০ %	০.০০ %			
		০.০০	০.০০	%	%	০.০০		০.০০	০.০০ %	-			
		৬১৬৮.৮১	৫৭৬২.৪২	%	%	২১২.০০		৫৫.৫৩	২৬.১৯ %				
		-		% ০০.৫৭		-		৯৬.৬৭	%	১০০.০০ %			
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ ইইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০.০০	৬৪২৬৪৬.৮১	৯৬.৭০ %	৯৬.৭০ %	১৯৮০৫.০০	৯৫০০.৫০	৮৫৯৬.৩৫	৮৩.৪০ %	৯৩.৮৮ %			
		৬৫৭৯৭২.৮৩	৬৩৭০৬৫.৮১	%	%	১৯০০১.০০		৮৫৯৬.৩৫	৮৫.২৪ %	-			
		০.০০	০০.০	%	%	০.০০		০.০০	০.০০ %				
		৬৬২৭.১৭	০০৪০.০০	%	%	৮০৪.০০		০.০০	০.০০ %				

Ming's
০৫-১২-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাম্প, বাপবিবোর্ড

Ming's
০৫-১২-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাম্প, বাপবিবোর্ড

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে নভেম্বর ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- নভেম্বর ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য	
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	লক্ষ্যমাত্রা			
			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট					জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট		
														ভৌত অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২			
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ ইহতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪.৯২	৫৪১৬.৯৪	১৩.৭৬	%	২৭১০২.০০	১১২৯.২৫	৫.৪২	%	৫৫.০০	%			
		৬৬৯০.৬০	১০৬৪.৪৩	১৫.৯১	%	৪৩৯২.০০		১৪.২৫	%	-				
		৩২৪১৫.৫৮	৪২১২.৫৫	০.৭৮	%	২২৫৭২.০০		৩.৬৪	%	-				
		২৬৮.৭৪	১৩৯.৯৬	০.০০	%	১৩৮.০০		১৫.৪২	%	৬৫.০০	%			
		-	৩০.৩১ %			-		%			৬৫.০০	%		
৪	বাণিবোঁর বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ ইহতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৮৩৪৫.৩১	২.৭১	%	৯৩১৮৪.০০	০.০০	৭.৭০	%	১৭.০০	%			
		৫৬৭২৬.৩৯	৮৩.০০	০.১৫	%	১৪৮৭৭.০০		০.০০	%					
		১৭০০০৭.৬৪	৭১৮৯.৭২	৪.২৩	%	৪৭৩২২.০০		৯.১১	%					
		৮০৮৮৮.৪৭	১০৭২.৫৯	১.৩৩	%	৩০৮৮৫.০০		৯.২৩	%	১৭.০০	%			
		-	২.৭৩ %			-		%			১৭.০০	%		
	সকল প্রকল্প (০৪টি)	১৫৭১০৩.০০				১৫৭১০৩.০০	১৯০২৯.৭৫	১৪.৬৪	%	৬৪.১২	%			
		৫৫০৭০.০০				৫৫০৭০.০০		২৭.১০	%					
		৬৯৮৯৪.০০				৬৯৮৯৪.০০		৭.৩৪	%	-				
		৩২১৩৯.০০				৩২১৩৯.০০		৯.১৪	%	৭০.৫০	%			
		-				-		৫১.১৫ %			৭০.৫০	%		

০৫-১২-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাপপ, বাপবিবোর্ড

০৫-১২-২২
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সিস্টেম এনালিস্ট
কাপপ, বাপবিবোর্ড, ঢাকা