

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫

প্রতিবেদন সময়ঃ ডিসেম্বর ২০২৪
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ		টি. এ.	মোট
	৬	০		৬

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিশন	৩৯৪৭৬২.০০	৪৮০১৫.০০	২২৮৯৭৬.০০	১১৭৭৭১.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৭১৭৯৮.৯৬	২৫৫১৯.৯৭	৫৭০৭০.৩০	১২১৭৬.৬৯
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	১৮.১৯%	৫.৩১%	২৪.৯২%	১০.৩৪%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৪৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৯.৮৭%			

জিওবির অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	৩১১৫.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৬.৪৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৪৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	২২.৫৬%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	১০.৭৬%

০৭/১২/২৪
(মোঃ আজিজুল হক)
সহকারী পরিচালক (বিশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৫/০১/২০২৫
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. সা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৫/০১/২৪
(মোঃ নূরুজ্জামান)
সহকারী পরিচালক (সি.সি.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
রাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর ২০২৪) বিবরণঃ

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন ২৪ এর ক্রমসুজিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ সময়				মোট			
			মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ
জ্যেষ্ঠ অগ্রগতি (%)							জ্যেষ্ঠ অগ্রগতি (%)							
			১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড														
১	১০১১১১ পৌর বিদ্যুৎ চালিত শাপের মাথায় কৃষি ক্ষেত্র প্রকল্প (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল হুসেন সায়দ (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৫২.২২ ৯৭৮৪.১৪ ৪৭৮৪.৬০ ১৮২১.৪৮	১২০৫২.৯৫ ২৩৯৮.৬০ ৯০২৫.৫৭ ২৫৮.৭৮	২০.২৭ % ২৪.৫২ % ০.৮৮ % ০.০০ %	২০.২৭ % ২৪.৫২ % ০.৮৮ % ০.০০ %	২০.২৭ % ২৪.৫২ % ০.৮৮ % ০.০০ %	৩০২১১.০০ ৩০৭৭.০০ ২২৯৭৬.০০ ৬৮.০০	৫৯৮.০০	২৩১১.০০ ১৬৯.৫৯ ২৭২৪.৯৯ ৩১.৭৬	৮.৮১ % ৫.৫১ % ৯.০৬ % ৪৬.৭১ %	৮.৮১ % ৫.৫১ % ৯.০৬ % ৪৬.৭১ %	৮.৮১ % ৫.৫১ % ৯.০৬ % ৪৬.৭১ %	৮.৮১ % ৫.৫১ % ৯.০৬ % ৪৬.৭১ %	৮.৮১ % ৫.৫১ % ৯.০৬ % ৪৬.৭১ %
২	১০১১১১ বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিভাগ ব্যবহার জমিরাজন ও ক্ষমতাধর (কৃষি বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৪), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০ ৫৬৭২৬.৩৯ ১৭০০০৭.৬৪ ৮০৮৮৮.৪৭	৯২২২.৩৮ ১৬৬৬.৪৯ ৪৯১১.৫০ ৩৬৬৬.৩৯	২৯.৩২ % ১.৩৪ % ২৯.১৩ % ৪৫.১৫ %	২৯.৩২ % ১.৩৪ % ২৯.১৩ % ৪৫.১৫ %	২৯.৩২ % ১.৩৪ % ২৯.১৩ % ৪৫.১৫ %	১০৬০০০.০০ ২১০০০.০০ ৭০০০০.০০ ১০০০০.০০	২৩১৭.০০	১৪৫৫২.৯৯ ২২৮১.০৩ ৯৬৬৬.০৩ ২৬৬৬.৯৩	১৩.৭৩ % ১৩.৮৬ % ১৩.৭২ % ১৭.৭৭ %	১৩.৭৩ % ১৩.৮৬ % ১৩.৭২ % ১৭.৭৭ %	১৩.৭৩ % ১৩.৮৬ % ১৩.৭২ % ১৭.৭৭ %	১৩.৭৩ % ১৩.৮৬ % ১৩.৭২ % ১৭.৭৭ %	১৩.৭৩ % ১৩.৮৬ % ১৩.৭২ % ১৭.৭৭ %
৩	১০১১১১ বাপবিবোর বৈদ্যুতিক বিভাগ ব্যবহার জমিরাজন ও ক্ষমতাধর (লোক-মামলনিয়ন্ত্রণ বিভাগ), (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [মোঃ আজহার হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৮৬১.৫৩ ১২৫৯১০.২৪ ৫২৭২৮.২৮ ৬৬২৩৩.০১	৫৪০০২.০২ ৪৪৬৬.৮৫ ৪৮২৫৬.৫৫ ১৬৭৫.৬২	৭.২৯ % ৩.৫৫ % ৮.৭১ % ২.৫৩ %	৭.২৯ % ৩.৫৫ % ৮.৭১ % ২.৫৩ %	৭.২৯ % ৩.৫৫ % ৮.৭১ % ২.৫৩ %	১৫২৪১১.০০ ১২৯৯৮.০০ ১২০০০০.০০ ৯৬০৩.০০	২০০.০০	৪৬০৭৬.৩৫ ১০১.৩৫ ৪৪৭৪২.২৮ ১২২৫.৭২	৩০.৪১ % ০.৪৬ % ৩৭.২৯ % ১২.৭৬ %	৩০.৪১ % ০.৪৬ % ৩৭.২৯ % ১২.৭৬ %	৩০.৪১ % ০.৪৬ % ৩৭.২৯ % ১২.৭৬ %	৩০.৪১ % ০.৪৬ % ৩৭.২৯ % ১২.৭৬ %	৩০.৪১ % ০.৪৬ % ৩৭.২৯ % ১২.৭৬ %
৪	১০১১১১ বাপবিবোর বিদ্যমান ৩০১১ কেজি পোল মাটকেন্ড উপকেন্দ্রের নবায়ন ও জমিরাজন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [ক. এম. সাহাবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬ ১৯২৩৮.৯৪ ৪৭৭৪০.৫৮ ৯৯২.৮৪	১০৩.০০ ০.০০ ০.০০ ১০৩.০০	০.১৫ % ০.০০ % ০.০০ % ১০.৩৭ %	০.১৫ % ০.০০ % ০.০০ % ১০.৩৭ %	০.১৫ % ০.০০ % ০.০০ % ১০.৩৭ %	১১১০০.০০ ২০০০.০০ ৯০০০.০০ ১০০.০০	০.০০	৪১.৩৪ ০.০০ ০.০০ ৪১.৩৪	০.৩৭ % ০.০০ % ০.০০ % ৪১.৩৪ %	০.৩৭ % ০.০০ % ০.০০ % ৪১.৩৪ %	০.৩৭ % ০.০০ % ০.০০ % ৪১.৩৪ %	০.৩৭ % ০.০০ % ০.০০ % ৪১.৩৪ %	০.৩৭ % ০.০০ % ০.০০ % ৪১.৩৪ %

(মোঃ আজহার হোসেন)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পল্লীবিদ্যুতায়ন
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পল্লীবিদ্যুতায়ন
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পল্লীবিদ্যুতায়ন
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

৯৫৬
০৫/০৮/২৪

(মোঃ আজাবুলা হক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাংলাবাজার, ঢাকা।