

অর্থ বছরঃ জুলাই, ২০২১-জুন, ২০২২
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই, ২০২১- অক্টোবর, ২০২১
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৫	০	৫

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
এডিপি	২৯১৪২২.০০	২৫৯৪০০.০০	৩২০২২.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৬৫১২৪.৫০	৬৩৯০৪.৮৪	১২১৯.৬৬
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	২২.৩৫%	২৪.৬৪%	৩.৮১%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	২৫.০০%		
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	১৭.৮৭%		

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	১২৮১২৩.৩১
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৪৯.৩৯%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	২৫.০০%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	২৩.৯৪%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল	১৮.৪০%

০৩-১১-২০২১
মহাপরিচালক (প্রশাসন) চ.দা.
উপ-পরিচালক (প্রশাসন) চ.দা.
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

০৩-১১-২১
(জন্যে উন নাহার)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন) চ.দা.
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২১-২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর ২০২১) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২১ এর ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ		জুলাই ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১- অক্টোবর ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য		
			আর্থিক অগ্রগতি (%)		মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ		ভৌত অগ্রগতি(%)		ভৌত লক্ষ্যমাত্রা				
			মোট	জিওবি						মোট	জিওবি					
													সংস্থার অর্থ		প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ
১	[বিশ্বনাথ সিকদার প্রকল্প পরিচালক] পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১৯/১০/১৬ হতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত,	০০.০	০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	১৩৩৫০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	২৫.৪২ %	২৫.০০ %		
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	২৬৭০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	২৫.৪২ %	২৫.০০ %			
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০.০০ %	-	-		
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	২৬৭০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	০.০০ %	৩০.৭৫ %	২৫.০০ %		
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	১১৩৯০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	৩০.৭৫ %	৩০.৭৫ %	২৫.০০ %		
২	[অসিত কুমার ভৌমিক প্রকল্প পরিচালক] শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, ঝুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সং: অনুমোদিত,	-	০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	-	৫৬৯৫০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	৩০.৭৫ %	২৫.০০ %		
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	১১৩৯০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	৩০.৭৫ %	৩০.৭৫ %	২৫.০০ %		
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০.০০ %	-	-		
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	১১৩৯০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	০.০০ %	৩০.৭৫ %	৩০.৭৫ %		২৫.০০ %
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	১১৩৯০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	৩০.৭৫ %	৩০.৭৫ %	২৫.০০ %		২৫.০০ %
৩	[আশুপু রহিম মল্লিক প্রকল্প পরিচালক] শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত,	০০.০০০৬৩৭	০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০০০৪৪৪	৫৭২০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	১৯.২১ %	২৫.০০ %		
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	১১৪৪০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	১৯.২১ %	২৫.০০ %			
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০০.০	০.০০ %	-	-		
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	১১৪৪০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	০.০০ %	৩০.৭৫ %	৩০.৭৫ %		২৫.০০ %
০০.০		০০.০	০০.০	%	০০.০	০০.০	০০.০	১১৪৪০০.০০	০০.০	০০.০	০০.০	৩০.৭৫ %	৩০.৭৫ %	২৫.০০ %		২৫.০০ %



 ০১-১১-২১
 (জমীন্দার উন নাহার)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ঢাকা
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ঢাকা
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা



 ০১-১১-২০২১
 (মাসুদ মজুমদার)
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ঢাকা
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন) ঢাকা
 কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
 বাপবিবোর্ড, ঢাকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২১ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২১ হতে অক্টোবর ২০২১ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২১- অক্টোবর ২০২১ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য
			আর্থিক অগ্রগতি (%)		ভৌত অগ্রগতি (%)			লক্ষ্যমাত্রা		ভৌত অগ্রগতি (%)	লক্ষ্যমাত্রা	
			মোট	জিওবি	মোট	জিওবি		মোট	জিওবি			
			প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ	প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ		প্রকল্প-সাহায্য	সংস্থার অর্থ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮-ইইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৬'৭৬২ ৩২৪১৫৪২ ৬৬৯০৬ ৩২৪১৫৪২	০০০ ১০৭৮.৩৬ ০০০ ১০৭৮.৩৬	০০০ ৭৮.০ ০০০ ৭৮.০	০০০ ০০০ ০০০ ০০০	২৮৬২২.০০ ৩১০০.০০ ২৫৫২২.০০ ০০০	৬২৩.৩১ ০০০ ১১৭.২১ ১২১৯.৬৬	১৩৩৬.৮৭ ০০০ ১১৭.২১ ১২১৯.৬৬	৪.৬৭ ৩.৭৮ ৪.৬৭ ৪.৬৭	২৫.০০ - - ২৫.০০		
৫	বাণিব্যবসায়ের বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১-ইইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৬'৭৬২ ৩২৪১৫৪২ ৬৬৯০৬ ৩২৪১৫৪২	০০০ ১০৭৮.৩৬ ০০০ ১০৭৮.৩৬	০০০ ৭৮.০ ০০০ ৭৮.০	০০০ ০০০ ০০০ ০০০	২৮৬২২.০০ ৩১০০.০০ ২৫৫২২.০০ ০০০	৬২৩.৩১ ০০০ ১১৭.২১ ১২১৯.৬৬	১৩৩৬.৮৭ ০০০ ১১৭.২১ ১২১৯.৬৬	৪.৬৭ ৩.৭৮ ৪.৬৭ ৪.৬৭	২৫.০০ - - ২৫.০০		
	সকল প্রকল্প (০৫টি)											

০৩-১১-২০২১

মোঃ নিজামুজ্জামান
উপ-পরিচালক (প্রশাসন) চ.দা.
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাণিজ্যিক বিভাগ, ঢাকা।

০৩-১১-২১

জালাল উন নাহার
(জালাল উন নাহার)
উপ-পরিচালক (প্রশাসন) চ.দা.
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাণিজ্যিক বিভাগ, ঢাকা।