

অর্থ বছরঃ জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩
প্রতিবেদন সময়ঃ জুলাই ২০২২-ডিসেম্বর ২০২২
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৪	০	৪

(বরাদ্দ/ব্যয় লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এডিপি	১৫৭১০৩.০০	৫৫০৭০.০০	৬৯৮৯৪.০০	৩২১৩৯.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৪২০৭৪.২০	৩২৪২৩.১৬	৫৬৬৫.৭২	৩৯৮৫.৩২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	২৬.৭৮%	৫৮.৮৮%	৮.১১%	১২.৪০%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	৮১.৭৫%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	৪১.২৭%			

জিওবি অর্থ ছাড় (টাকায়)	৩৪৭১১.২৫
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৬৩.০৩%

চলতি অর্থ বছরের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা (%)	৮১.৭৫%
চলতি অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি (%)	৫৪.৭৫%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভৌত অগ্রগতি ছিল (%)	৪৩.৩৩%

০৫-০১-২০২৩

মোঃ মিজানুর রহমান
চৌধুরী
কার্যক্রম পরিবর্তন পরিদপ্তর
বাপবিবোর্ড, ঢাকা

০৫-০১-২৩
মোঃ মিজানুর রহমান সিদ্দীকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দায়ঃ)
বাপবিবোর্ড

২০২২-২৩ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবো'র প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর ২০২২) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য		
			মোট	আর্থিক অগ্রগতি (%)					মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)		আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
				মোট	জিওবি	প্রকল্প-সাহায্য									সংস্থার অর্থ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩			
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পরিবো/বিতরণ)ঃ															
১	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), সং. অনুমোদিত, [অসিত কুমার ভৌমিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬২৭৫৬৬.৮১ ৬২১৩৯৮.০০ ০.০০ ৬১৬৮.৮১	৬০৩৪৬০.৪১ ৫৯৭৬৯৭.৯৯ ০.০০ ৫৭৬২.৪২	৯৬.১৬ % ৯৬.১৯ % ০.০০ % ০.০০ %	১৭০১২.০০ ১৬৮০০.০০ ০.০০ ২১২.০০	১৬০৯১.০০	১৭০১২.০০ ১৬৮০০.০০ ০.০০ ২১২.০০	১৬০৯১.০০	৮৬.৫০ % ৮৬.৭৮ % ০.০০ % ৩৮.২২ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %				
২	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৬৪৬০০.০০ ৬৫৭৯৭২.৮৩ ০.০০ ৬৬২৭.১৭	৬৪২৬৪৮.৮১ ৬৩৭০৬৫.৮১ ০.০০ ৫৫৮৩.০০	৯৬.৭০ % ৯৬.৮২ % ০.০০ % ০.০০ %	১৯৮০৫.০০ ১৯০০১.০০ ০.০০ ৮০৪.০০	১৭২৩১.০০	১৯৮০৫.০০ ১৯০০১.০০ ০.০০ ৮০৪.০০	১৭২৩১.০০	৯১.০৬ % ৯০.৬৮ % ০.০০ % ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %	১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ % ১০০.০০ %				

০৫-০১-২৩
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিস্টেম এনালিস্ট (অঃ দাঃ)
কাপপ, বাপবিবো'র

০৫-০১-২০২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
টেকনোলজিস্ট
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিবো'র, ঢাকা

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২২ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২২- ডিসেম্বর ২০২২ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা				মন্তব্য	
			মোট		আর্থিক অগ্রগতি (%)			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা			
			জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট							
										ভৌত অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
৩	সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২২), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাকিল প্রকল্প পরিচালক)]	৩৯৩৭৪.৯২	৫৪১৬.৯৪	১৩.৭৬	%	২৭১০২.০০	১৩৮৯.২৫	৫.৪৪	১০০.০০	%	১০০.০০	১১	
		৬৬৯০.৬০	১০৬৪.৪৩	১৫.৯১	%	৪৩৯২.০০		১৪.২৭		%	-		
		৩২৪১৫.৫৮	৪২২২.৫৫	০.৭৮	%	২২৫৭২.০০		৩.৬৪		%	-		
		২৬৮.৭৪	১৩৯.৯৬	০.০০	%	১৩৮.০০		১৮.২৫		%	১০০.০১		
৪	বাপবিরোধ বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ৩০/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৮৩৪৫.৩১	২.৭১	%	৯৩১৮৪.০০	০.০০	৮.৭১	২৭.০০	%	২৭.০০	১২	
		৫৬৭২৬.৩৯	৮৩.০০	০.১৫	%	১৪৮৭৭.০০		০.০০		%	১০০.০০		
		১৭০০৭১.৬৪	৭১৮৯.৭২	৪.২৩	%	৪৭৩২২.০০		১০.২৪		%	১০০.০০		
		৮০৮৮৮.৪৭	১০৭২.৫৯	১.৩৩	%	৩০৯৮৫.০০		৯.৯৫		%	১০০.০০		
	সকল প্রকল্প (০৪টি)	-	২.৭৩ %			-						১৩	

Mirza Siddique
৩৫-০১-২৩
মোঃ মিজানুর রহমান সিদ্দিকী
সিসেম এনালিস্ট (অপ্ট দাঃ)
কাম্প, বাপবিবোর্ড

Mirza Siddique
৩৫-০১-২৩
মোঃ মিজানুর রহমান
সিসেম এনালিস্ট
কাম্প, বাপবিবোর্ড, ঢাকা