



বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) এর দপ্তর
সদর দপ্তর ভবন, ঢাকা-১২২৯
ফোনঃ +৮৮ ০২ ৮৯০০৩১০, ৮৯০০৫১০
e-mail: cepbreb@gmail.com

স্মারক নং-২৭.১২.২৬৩৭.০০৮.৩৩.০০১.১৫. ৮৬৮

তারিখঃ ১৯ বৈশাখ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
০২ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

মেসার্স রয়্যাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোং
১২৬-এ/বি, মনিপুরীপাড়া, পুরাতন-৭৩, লায়ন শপিং কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), রুম নং-৪২৮,
এয়ারপোর্ট রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং ৩২৫৭ তারিখ ৪/৫/১৬
আইসিটি, পবিস, ঢাকা

বিষয় : বাপবিবোর্ড ও পবিস-এর সকল ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণের স্বগিতাদেশ আরোপ প্রসঙ্গে।

সূত্র : (১) চুক্তি নং- 11-Gazi-20140714-1.8-33KVN-L-54-01 (GOB)।

(২) চুক্তি নং - 11-Gazi-20140714-1.8-33KVN-L-54-02 (GOB)।

প্রিয় মহোদয়গন,

আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গাজীপুর পবিস এলাকায় সূত্রস্থ চুক্তি দুটির বিপরীতে ২২.৯০৮ কিগমিঃ ৩৩ কেভি সোল
লাইন নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উক্ত লাইন নির্মাণ কাজে আপনাদের অবহেলা, উদাসীনতা ও ধীরগতি পরিলক্ষিত
হচ্ছে। চুক্তি ২টির মেয়াদ দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির আওতায় ইস্যুকৃত ৫২৫ টি পোলের মধ্যে মাত্র ২৭৬টি
পোল স্থাপন ও ৬.৭ কিগমিঃ লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। লাইন নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী
প্রকৌশলী কর্তৃক একাধিকবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না করে আপনারা সময়ক্ষেপণ করছেন; যা
গ্রহণ যোগ্য নয়।

অতএব, আপনাদের এহেন কর্মকাণ্ডের জন্য সূত্রস্থ চুক্তির কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বাপবিবোর্ড এবং পবিস এর সকল
ক্রয়কার্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ এতদ্বারা স্থগিত করা হলো। তবে আপনাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক
বাপবিবো/পবিস এর চলমান ক্রয় প্রক্রিয়া [সম্পাদিত চুক্তির বিপরীতে চলমান কাজ/চুক্তি প্রক্রিয়াধীন/মূল্যায়ন চলমান
ইত্যাদি] অব্যাহত থাকবে।

ধন্যবাদান্তে,

[Signature]
DEO
File

আপনাদের বিশ্বস্ত-

(মোঃ নূরুল ইসলাম উইয়া)

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

অনুলিপিঃ- সংশ্লিষ্টতা মোতাবেক প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

- ১। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস/ ১.৮ এমসিসিপি/ ১.৫ এমসিসিপি/ আরইইউপি/, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, আরইই-ডিডিপি-২/সিএসডিপি-২/ বিডিপি-১/২/ কেডিপি-২/আরআরডিপি-২, বাপবিবো, ঢাকা।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (গ্রীড ও উপকেন্দ্র), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রংপুর/সিলেট জোন, বাপবিবো।
- ৬। উপ- প্রকল্প পরিচালক, আরইইউপি, রাজশাহী/যশোর।
- ৭। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা/সিএসএন্ডএম/পবিস উঃ ও পঃ (উঃঅঃ/কেঃঅঃ/দঃঅঃ) বাপবিবো, ঢাকা।
- ৮। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইসিটি, বাপবিবোর্ড, ঢাকা-পত্রটি বাপবিবোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
- ৯। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, উপকেন্দ্র নির্মাণ বিভাগ/সকল প্রকল্প বিভাগ/ আরইইউপি, বাপবিবো.....।
- ১১। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার..... পবিস-১/২/৩/৪।
- ১২। একান্ত সচিব, সদস্য (অর্থ/প্রশাসন/বিতরণ ও পরিচালন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।

[Signature]
(মোঃ আব্দুল আজিজ)

উপ-পরিচালক (সিসিএ)চঃদাঃ