

অর্থবছরঃ জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৫

প্রতিবেদন সময়ঃ অক্টোবর ২০২৪

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

মোট প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগ	টি. এ.	মোট
	৭	০	৭

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার অর্থ
এতিপি	৩৯৪৭৬২.০০	৪৮০১৫.০০	২২৮৯৭৬.০০	১১৭৭৭১.০০
আর্থিক ব্যয় (টাকায়)	৩৮৭৮৯.৬০	২০০৪.৩৪	৩৩০৯৫.০৪	৩৬৯০.২২
আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	৯.৮৩%	৪.১৭%	১৪.৪৫%	৩.১৩%
আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা (%)	২৫.০০%			
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় আর্থিক অগ্রগতি ছিল (%)	২.৮০%			

জিওবি অর্থ ছাড় (লক্ষ টাকায়)	৩১১৫.০০
অর্থ ছাড়ের হার (%)	৬.৪৯%

চলতি অর্থ বছরের ভেত লক্ষ্যমাত্রা (%)	২৫%
চলতি অর্থ বছরের ভেত অগ্রগতি (%)	১০.৫৪%
পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ভেত অগ্রগতি ছিল (%)	৫.৭৯%

Signature
০৭/১০/২৪
(মোঃ আজহারুল হক)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাণবিবোর্ড, ঢাকা।

Signature
০৭/১১/২৪
মোঃ মিজানুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. সা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাণবিবোর্ড, ঢাকা।

Signature
০৭/১০/২৪
(অনোন্স কুমার ঘোষ)
পরিচালক (চ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
বাণবিবোর্ড, ঢাকা।

২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিদ্যার প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (অক্টোবর ২০২৪) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, অনুমোদনের পর্যায়	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	শুরু-জুন ২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৪ হতে অক্টোবর ২০২৪ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৪- অক্টোবর ২০২৪ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য	
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড											
১	১০১১১১ চৌর বিদ্যুৎ চালিত পাশের মাধ্যমে কৃষি চাষ প্রকল্প (০১/০৭/২০২৮ হইতে ০১/১২/২০২৪), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিব হুসেন সাদিন (প্রকল্প পরিচালক)]	৫৯৪৫২.২২	১২০৫২.৯৫	২০.২৭ %	৩৩২২১.০০	৫৯৮.০০	২৩০০.১২	৬.৯৪ %	২৫ %		
		৯৭৮৪.১৪	২৩৯৮.৬০	২৪.৫২ %	৩০৭৭.০০		৭৮.৬৭	২.৫৬ %			
		৪৭৮৪৬.৬০	৯৩৫৫.৫৭	০.৭৮ %	২৯৯৭৬.০০		২২০০.১২	৭.৩৪ %			
		১৮২১.৪৮	২৫৮.৭৮	০.০০ %	৬৮.০০		২২.৩৩	৩১.৩৭ %			
		-	৪০.০০ %		-			৬.৯৫ %	২৫ %		
২	১০১১১১ বাপবিদ্যার বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (খুলনা বিভাগ), (০১/০৭/২০২১ হইতে ০৩/০৬/২০২৫), অনুমোদিত, [সৈয়দ মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৩০৭৬২২.৫০	৯০২০২.৩৮	২৯.৩২ %	১০৬০০০.০০	২৩১৭.০০	১১৯৫৮.১৮	১১.২৮ %	২৫ %		
		৫৬৭২৬.৩৯	৪১৬৬.৪৯	৭.৩৪ %	২১০০০.০০		১৮৭৭.৯৩	৮.৯৪ %			
		১৭০০০৭.৬৪	৪৯৫১৭.৫০	২৯.১৩ %	৭০০০০.০০		৮৯৪০.৬২	১২.৭৭ %			
		৮০৮৮৮.৪৭	৩৬৫২৮.৩৯	৪৫.১৫ %	১৫০০০.০০		১১৩৯.৬৩	৭.৬০ %			
		-	২৯.৩২ %		-			১১.২৯ %	২৫ %		
৩	১০১১১১ বাপবিদ্যার বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (চাকা-মহানগিংগা বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৭) অনুমোদিত, [মোঃ আউল্লাহ হোসেন (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৪৪৮৬.৫০	৫৪৩০২.০২	৭.২৯ %	১৫৫৪৪১.০০	২০০.০০	২১৬০২.৩২	১৪.৯১ %	২৫ %		
		১২৫৯১০.২৪	৪৪৬৯.৮৫	৩.৫৫ %	২২৯৩৮.০০		৪৭.৭৪	০.২২ %			
		৫৫২৭১৮.২৮	৪৮১৫৬.৫৫	৮.৭১ %	১২০০০০.০০		২১৯৫৪.৩০	১৮.৩০ %			
		৬৬২২৩.০১	১৬৭৫.৬২	২.৫৩ %	৯৬০০.০০		৫৯৯.১৮	৬.২৪ %			
		-	৭.৩০ %		-			১৪.৮৯ %	২৫ %		
৪	১০১১১১ বাপবিদ্যার বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতা বর্ধন (কক্সবাজার উপকেন্দ্রের নগর ও আধুনিকায়ন (পর্যায়-১) (০১/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [ক.এম. মাহবুবুর রহমান (প্রকল্প পরিচালক)]	৬৭৯৭২.৩৬	১০৩.০০	০.১৫ %	১১১০০.০০	০.০০	২৮.২৭	০.২৫ %	২৫ %		
		১৯২৩৮.৯৪	০.০০	০.০০ %	২০০০.০০		০.০০	০.০০ %			
		৪৭৭৪০.৫৮	০.০০	০.০০ %	৯০০০.০০		০.০০	০.০০ %			
		৯৯২.৮৪	১০৩.০০	১০.৩৭ %	১০০.০০		২৮.২৭	২৮.২৭ %			
		-	১১.০০ %		-			১৪.২৯ %	২৫ %		

মোঃ আতিকুল হক
০৭/১০/২৪
স্বাক্ষরিত
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিদ্যাবোর্ড, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
০৭.১১.২৪
স্বাক্ষরিত
প্রোগ্রামার (অ.সি.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাপবিদ্যাবোর্ড, ঢাকা।

০৭/১০/২৪
স্বাক্ষরিত
০৭/১০/২৪

ক্র.সং.	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন-২৪ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই ২০২৪ হতে ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসের জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২৪- অক্টোবর ২০২৪ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায় (%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা
১	২	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৪		
৫	১০১৮৮৮-১৮ বঙ্গবন্ধোব্ধ বৈশ্বাভিতিক বিতরণ ব্যবস্থার আর্থনিকায়ন ও ক্ষমতাধারণ (বহির্দেশ বিভাগ) (০১/০৭/২০২২-০৩/০৬/২০২৬) অনুমোদিত, [সোঃ কোলার রতনান কুইয়া প্রকল্প পরিচালক] ১০২২২৭.২৪ ০.০০											

Affidavit
 09/20/23
 (চোঃ আজাবুল হক)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কার্যক্রম পরিচালনা বোর্ড
 রাঙ্গাবাইবার্দ, ঢাকা।

১৯৮৮
০৭.১১.২৪
স্বাক্ষর
ডাঃ নিজামুর রহমান
প্রোগ্রামার (অ. দা.)
কার্যক্রম পরিকল্পনা পরিদপ্তর
রাপরিবোর্ড, ঢাকা।

০০৭৩৭৬
(খাদ্যেবক কুমার ঘোষ)
পরিচালক (চ.দা.)
কার্যক্রম পরিচালনা পরিদপ্তর
বাণিজ্যবিভাগ, ঢাকা।

